Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Инженер: ТОО "General Строй Инжиниринг"
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Основание: Договор №84 от 24.07.2018 г; Доп.соглашение №1 от 12.11.18г
Наименование стройки:"Строительство систем питьевого водоснабжения н.п.Жылысу, с/о Куркулес, Сарыагашского района, ЮКО"

Справка

о стоимости выполненных работ
за ноябрь месяц 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	Общая сумма по договору		С начала строительства		За отчетный период	
	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
Строительство систем питьевого водоснабжения н.п.Жылысу, с/о Куркулес, Сарыагашского района, ЮКО	222 000 000,00	248 640 000,00	15 049 930,00	16 855 921,00	15 049 930,00	16 855 921,00
Удержание 5%			752 496,50	842 796,05	752 496,50	842 796,05
Итого к оплате:	**222 000 000,00**	**248 640 000,00**	**14 297 433,50**	**16 013 124,95**	**14 297 433,50**	**16 013 124,95**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

И.о.руководителя _____ А.Кайратова

Инженер:

ТОО "General Строй Инжиниринг"

Директор _____ Б.Султанов

Подрядчик:

ПК "Агроспецмонтаж"

Директор _____ Т.Буркитов

нование стройки - Строительство систем питьевого водоснабжения н.п Жылысу, с/о Куркулес, Сарыагашского района, ЮКО

Форма 2

АКТ № 1
выполненных работ за ноябрь месяц 2018 года

ЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
ЕНЕР: ТОО "General Строй Инжиниринг"
'ЯДЧИК: ПК "Атроспецмонтаж"
зание: Договор №84 от 24.07.2018 г; Доп.соглашение №1 от 12.11.18г

лен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Водовод								
	РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3								
		9564,0118	92,24	84,34	882209	806619	252744	0,01	110
	м3 грунта		7,90	28,44	75590	272010	59,1	0,03	239
	Накладные расходы -		*26,43*		*252744*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*205432*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,95*				*47312*		
	СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*9,49*		*90796*				
	Сметная стоимость				*1225749*				
11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
		295,7942	1364,90	--	403728	--	266545	1,85	547
	м3 грунта		1364,90	--	403728	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*901,12*		*266545*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*238603*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*94,46*				*27941*		
	СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*181,28*		*53622*				
	Сметная стоимость				*723895*				
1-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами =32М								
		20,909	1137,41	--	23782	--	15701	1,54	32
	м3 грунта		1137,41	--	23782	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*750,93*		*15701*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*672,21*				*14055*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*78,72*				*1646*		
	СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*151,07*		*3159*				
	Сметная стоимость				*42642*				

#1-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ПОГРУЗКА ВЫТЕСН.ГРУНТА								
	м3грунта	811,4511448	112,23	105,45	91073	85571	24856	0,01	9
	Накладные расходы -		6,71	35,04	5448	28433	59,1	0,03	25
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*30,63*		*24856*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*24,68*				*20024*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,96*				*4833*		
	Сметная стоимость		*11,43*		*9274*				
41-020104-1003 РСНБ РК 2015 К=1,233 в ценах IV квартала 2017 года					*125204*				
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/ ВЫВОЗ ГРУНТА 3,7КМ								
	т	1338,894389	106,64	--	142783	--	6211	--	--
	Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,64*		*6211*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,64*				*6211*		
	Сметная стоимость		*8,90*		*11919*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			*160914*				
		Тенге			1543575	892190			697
					508549	300443			264
тоимость общестроительных работ -		Тенге							
атериалы -		Тенге			1543575				
сего заработная плата -		Тенге			54				
ранспортные расходы -		Тенге				808991			
	Накладные расходы -	Тенге			142783				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			566057				
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					478114		
	Сметная прибыль -	Тенге					87943		
СЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			168771				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2278403				
	Сметная заработная плата -	Тенге							962
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				808991			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2278403				
	Сметная заработная плата -	Тенге							962
						808991			

РАЗДЕЛ 2. Водовод от точки врезки в сущ.водопровод до н/п Жылысу

-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство ТОЛЩ.100ММ (ОБЩ.УКАЗ.,ПРОФИЛИ)								
	м3 основания	836,96	4480,59	118,78	3750075	99411	577306	1,02	854
	Накладные расходы -		733,97	29,69	614305	24846	62,1	0,04	29
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*689,77*		*577306*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*474,23*				*396913*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,53*				*180394*		
	Сметная стоимость		*413,63*		*346191*				
-220501-0103 РСНБ К 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка				*4673572*				
	км трубопровода	√5	224078,24	61791,43	1120391	308957	629698	194,00	970
	Накладные расходы -		158891,82	20413,31	794459	102067	62,1	26,83	134
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*125939,55*		*629698*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*111348,49*				*556742*		
			[illegible]				*72955*		

	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28001,42*		*140007*				
	Сметная стоимость				*1890096*				
23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001								
	м	5177,647	1259,57	--	6521608	--	283690	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*54,79*		*283690*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*54,79*				*283690*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,15*		*544424*				
	Сметная стоимость				*7349722*				
11-221401-0301 РСНБ РК 2015 прим	Трубы ПЭ диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр								
		8,00	871,07	13,16	6969	105	4022	0,84	7
	м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	5727	12	62,1	--	--
	Накладные расходы -		*502,71*		*4022*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445,44*				*3564*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*57,27*				*458*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,90*		*879*				
	Сметная стоимость				*11870*				
11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое ВФУТЛЯРЕ								
		8,00	60,63	2,06	485	16	280	0,05	--
	м трубопровода		51,35	--	411	--	60,4	--	--
	Накладные расходы -		*35,00*		*280*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*248*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*3,99*				*32*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,65*		*61*				
	Сметная стоимость				*826*				
11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка ВТУЛОК								
		64	851,58	520,37	54501	33304	23162	0,41	26
	шт.		331,21	170,10	21197	10887	62,1	0,23	14
	Накладные расходы -		*361,90*		*23162*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*19924*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*50,59*				*3238*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,08*		*6213*				
	Сметная стоимость				*83876*				
23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		64	911,47	--	58334	--	2538	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*39,65*		*2538*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*39,65*				*2538*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,09*		*4870*				
	Сметная стоимость				*65741*				
23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80/ СВОБОДНЫЕ								
		64	1715,09	--	109766	--	4775	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*74,61*		*4775*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*74,61*				*4775*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,18*		*9163*				
	Сметная стоимость				*123704*				

11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводыиз полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка ГИЛЬЗ(142ШТ)									
	км трубопровода	0,0142	360938,61	115106,93	5125	1635	2704	286,00		4
	Накладные расходы -		231525,58	38051,81	3288	540	62,1	49,89		1
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*199390,62*		*2704*					
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*167407,56*				*2377*			
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22983,06*				*326*			
	Сметная стоимость		*44106,34*		*626*					
					8455					
23-010501-1319 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001									
	м	14,342	5376,10	--	77104	--	3354	--		--
	Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--		--
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*233,86*		*3354*					
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*233,86*				*3354*			
	Сметная стоимость		*448,80*		*6437*					
					86895					
	Опоры под фасонные части в колодцах									
21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010									
	м3	6	13682,28	--	82094	--	3571	--		--
	Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--		--
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*595,18*		*3571*					
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*595,18*				*3571*			
	Сметная стоимость		*1142,20*		*6853*					
					92518					
11-090305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводовнутри зданий и сооружений. Монтаж									
	т конструкций	0,071	90153,50	1600,67	6401	114	3852	99,90		7
	Накладные расходы -		78910,01	297,67	5603	21	60,9	0,31		--
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*54257,48*		*3852*					
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*48237,48*				*3425*			
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6020,01*				*427*			
	Сметная стоимость		*11552,88*		*820*					
					11074					
21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005									
	т	0,071	185807,57	--	13192	--	574	--		--
	Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--		--
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*8082,63*		*574*					
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8082,63*				*574*			
	Сметная стоимость		*15511,22*		*1101*					
					14867					
1-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м									
	т	0,04402	226980,83	1448,12	9992	64	5472	289,00		13
	Накладные расходы -		225532,71	598,23	9928	26	48,5	0,62		--
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*124317,97*		*5472*					
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*109673,51*				*4828*			
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14644,46*				*645*			
	Сметная стоимость		*28103,90*		*1237*					
					16702					

11-130201-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87								
	т	0,04402	224931,77	--	9901	--	431	--	--
	Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*9784,53*		*431*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9784,53*				*431*		
	Сметная стоимость		*18777,30*		*827*				
	Колодцы сборные ж/б круглые диаметром 2000 мм = 32 шт				*11158*				
11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3								
	м3 грунта	181,246688	92,24	84,34	16719	15286	4790	0,01	2
	Накладные расходы -		7,90	28,44	1433	5155	59,1	0,03	5
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*26,43*		*4790*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*21,48*				*3893*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,95*				*897*		
	Сметная стоимость		*9,49*		*1721*				
11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
	м3 грунта	3,228312	1364,90	--	4406	--	2909	1,85	6
	Накладные расходы -		1364,90	--	4406	--	59,1	--	--
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*901,12*		*2909*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*806,65*				*2604*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,46*				*305*		
	Сметная стоимость		*181,28*		*585*				
11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1				*7900*				
	м3 грунта	4,6529216	594,22	--	2765	--	1825	0,89	4
	Накладные расходы -		594,22	--	2765	--	59,1	--	--
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*392,31*		*1825*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*351,19*				*1634*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,13*				*191*		
	Сметная стоимость		*78,92*		*367*				
11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2				*4958*				
	м3 грунта	41,8762976	13,58	13,58	569	569	136	--	--
	Накладные расходы -		--	4,32	--	181	59,1	--	--
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,26*		*136*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2,55*				*107*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,70*				*29*		
	Сметная стоимость		*1,35*		*56*				
1-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками				*762*				
	м3 уплотненного грунта	41,8762976	119,35	50,94	4998	2133	2559	0,11	5
	Накладные расходы -		68,41	22,26	2865	932	59,1	0,03	1
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*61,11*		*2559*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*53,59*				*2244*		
			7,52				*315*		

	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*14,44*		*605*					
	Сметная стоимость				*8162*					
11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих									
		33,44	13640,69	5904,03	456145	197431	217395	8,86	296
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	228398	76461	62,1	2,22	74
	Накладные расходы -		*6501,04*		*217395*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5661,40*				*189317*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*839,64*				*28078*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1611,34*		*53883*				
	Сметная стоимость				*727423*				
21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днища железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20								
		16	22313,79	--	357021	--	15530	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*970,65*		*15530*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*970,65*				*15530*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1862,76*		*29804*				
	Сметная стоимость				*402355*				
21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
		32	18062,71	--	578007	--	25143	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*785,73*		*25143*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*785,73*				*25143*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1507,88*		*48252*				
	Сметная стоимость				*651402*				
21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1П120-1								
		16	25030,12	--	400482	--	17421	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*1088,81*		*17421*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1088,81*				*17421*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2089,51*		*33432*				
	Сметная стоимость				*451335*				
21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
		16	1398,65	--	22378	--	973	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*60,84*		*973*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*60,84*				*973*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*116,76*		*1868*				
	Сметная стоимость				*25220*				
21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
		16	1997,18	--	31955	--	1390	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*86,88*		*1390*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*86,88*				*1390*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*166,72*		*2668*				
	Сметная стоимость				*36013*				

11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
	м2 поверхности	237,072512	732,47	14,47	173649	3430	30111	0,21	50
			177,80	1,70	42151	402	50,8	--	--
	Накладные расходы -		*127,91*		*30111*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*21617*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*35,83*				*8494*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,76*		*16301*				
	Сметная стоимость				*220061*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**13875032**	**662454**			**2244**
		Тенге			**1736934**	**221529**			**259**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13868146				
Материалы -		Тенге			3213059				
Всего заработная плата -		Тенге				1952429			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8261842				
	Накладные расходы -	Тенге			1861479				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1205764		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					655715		
	Сметная прибыль -	Тенге			1258370				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16987995				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2496
	Сметная заработная плата -	Тенге				1952429			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6401				
Материалы -		Тенге			685				
Всего заработная плата -		Тенге				5624			
	Накладные расходы -	Тенге			3852				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3425		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					427		
	Сметная прибыль -	Тенге			820				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11073				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
	Сметная заработная плата -	Тенге				5624			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			485				
Материалы -		Тенге			58				
Всего заработная плата -		Тенге				411			
	Накладные расходы -	Тенге			280				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					248		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					32		
	Сметная прибыль -	Тенге			61				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			826				
	Сметная заработная плата -	Тенге				411			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			16999894				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2504
	Сметная заработная плата -	Тенге				1958463			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**15418607**	**1554644**			**2942**
		Тенге			**2245483**	**521972**			**523**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15411721				
Материалы -		Тенге			3213113				
Всего заработная плата -		Тенге				2761420			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8261842				

Транспортные расходы -	Тенге			142783				
Накладные расходы -	Тенге			2427537				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1683878		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					743659		
Сметная прибыль -	Тенге			1427141				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19266398				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3458
Сметная заработная плата -	Тенге				2761420			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6401				
Материалы -	Тенге			685				
Всего заработная плата -	Тенге				5624			
Накладные расходы -	Тенге			3852				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3425		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					427		
Сметная прибыль -	Тенге			820				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11073				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
Сметная заработная плата -	Тенге				5624			
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			485				
Материалы -	Тенге			58				
Всего заработная плата -	Тенге				411			
Накладные расходы -	Тенге			280				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					248		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					32		
Сметная прибыль -	Тенге			61				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			826				
Сметная заработная плата -	Тенге				411			
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			19278298				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3465
Сметная заработная плата -	Тенге				2767455			

			в т.ч. Ст-сть оборудования
02-01/1 Водовод	Тенге	19 278 298	
ИТОГО	Тенге	**19 278 298**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**19 278 298**	
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	559 071	
итого	Тенге	**19 837 369**	
зимнее удорожание 0,91%	Тенге	180 520	
Итого	Тенге	**20 017 889**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**20 017 889**	
Переход на текущие цены с коффициентом К=1,0599383	Тенге	**21 217 727**	
Итого	Тенге	**21 217 727**	
С понижающим коэффицентом К=0,70930923575	Тенге	**15 049 930**	
НДС 12%	Тенге	1 805 992	
Всего	Тенге	**16 855 921**	

Технический надзор:
Инженер:
ТОО "General Строй Инжиниринг"

_____ **Тонгулиев А.Ь.**

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Сутекинов Т.А.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Инженер: ТОО "General Строй Инжиниринг"

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Основание: Договор №84 от 24.07.2018 г; Доп.соглашение №1 от 12.11.18г

Наименование строики:"Строительство систем питьевого водоснабжения н.п.Жылысу, с/о Куркулес, Сарыагашского района"

Справка

о стоимости выполненных работ

за декабрь месяц 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	Общая сумма по договору		С начала строительства		За отчетный период	
	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
Строительство систем питьевого водоснабжения н.п.Жылысу, с/о Куркулес, Сарыагашского района	222 000 000,00	248 640 000,00	31 884 774,20	35 710 946,88	16 834 844,54	18 855 025,88
Удержание 5%			1 594 238,71	1 785 547,34	841 742,23	942 751,29
Возврат 5%					1 594 238,71	1 785 547,34
Итого к оплате:	**222 000 000,00**	**248 640 000,00**	**31 884 774,20**	**35 710 946,88**	**17 587 341,02**	**19 697 821,93**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

И.о.руководителя_____ А.Кайратова

Инженер:

ТОО "General Строй Инжиниринг"

Директор_____ Б.Султанов

Подрядчик:

ПК "Агроспецмонтаж"

Директор_____ Т.Бурхитов

нование стройки - Строительство систем питьевого водоснабжения н.п.Жылысу, с/о Куркулес, Сарыагашского района, ЮКО

Форма 2

АКТ № 2
выполненных работ за декабрь месяц 2018 года

АЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
ЕНЕР: ТОО "General Строй Инжиниринг"
РЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
вание: Договор №84 от 24.07.2018 г; Доп.соглашение №1 от 12.11.18г

лен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Водовод								
	РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	3825,6047	92,24	84,34	352884	322648	101098	0,01	44
	м3 грунта		7,90	28,44	30236	108804	59,1	0,03	96
	Накладные расходы -		*26,43*		*101098*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*82173*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,95*				*18925*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*9,49*		*36319*				
	Сметная стоимость				*490300*				
11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	118,3177	1364,90	--	161491	--	106618	1,85	219
	м3 грунта		1364,90	--	161491	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*901,12*		*106618*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*95441*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*94,46*				*11177*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*181,28*		*21449*				
	Сметная стоимость				*289558*				
11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами =32М	8,3635	1137,41	--	9513	--	6280	1,54	13
	м3 грунта		1137,41	--	9513	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*750,93*		*6280*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*672,21*				*5622*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*78,72*				*658*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*151,07*		*1263*				
	Сметная стоимость				*17057*				

11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи. пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХТРУБ=0,11М, ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ=0,3М (ОБЩ.УКАЗ.), РУЧНАЯРАЗРАБОТКА=32М	3354,3646	594,22	--	1993245	--	1315957	0,89	2969
	м3 грунта		594,22	--	1993245	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*392,31*		*1315957*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*1178008*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*41,13*				*137950*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,92*		*264736*				
	Сметная стоимость				*3573939*				
11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещениигрунта до 5 м. Группа грунтов 2	5892,645	13,58	13,58	80045	80045	19192	--	--
	м3 грунта		--	4,32	--	25474	59,1	--	22
	Накладные расходы -		*3,26*		*19192*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*15055*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*0,70*				*4137*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,35*		*7939*				
	Сметная стоимость				*107176*				
11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	5892,645	119,35	50,94	703274	300156	360109	0,11	636
	м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	403118	131197	59,1	0,03	155
	Накладные расходы -		*61,11*		*360109*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*315780*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*7,52*				*44329*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,44*		*85071*				
	Сметная стоимость				*1148454*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			3300452	702848			3881
		Тенге			2597604	265475			273
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3300452				
Всего заработная плата -		Тенге				2863079			
	Накладные расходы -	Тенге			1909255				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1692079		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					217176		
	Сметная прибыль -	Тенге			416777				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5626483				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4153
	Сметная заработная плата -	Тенге				2863079			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5626483				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4153
	Сметная заработная плата -	Тенге				2863079			

РАЗДЕЛ 2. Водовод от точки врезки в сущ.водопровод до н/п Жылысу

11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	4,334	224078,24	61791,43	971113	267793	545799	194,00	841
	км трубопровода		158891,82	20413,31	688608	88468	62,1	26,83	116
	Накладные расходы -		*125939,55*		*545799*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348,49*				*482564*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*14591,06*				*63235*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28001,42*		*121353*				
	Сметная стоимость				*1638265*				

23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001								
	м	4487,792	1259,57	--	5652688	--	245892	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*54,79*		*245892*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*54,79*				*245892*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*105,15*		*471886*				
	Сметная стоимость				*6370466*				
11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка ОТВОДОВ(30ШТ)								
	км трубопровода	0,005	224078,24	61791,43	1109	306	623	194,00	1
			158891,82	20413,31	787	101	62,1	26,83	--
	Накладные расходы -		*125939,55*		*623*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348,49*				*551*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*14591,06*				*72*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*28001,42*		*139*				
	Сметная стоимость				*1871*				
23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001								
	м	5,0	1259,57	--	6297	--	274	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*54,79*		*274*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*54,79*				*274*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*105,15*		*526*				
	Сметная стоимость				*7097*				
11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка ФУТЛЯРА								
	км трубопровода	0,02	958412,02	409737,55	19169	8195	8613	504,00	10
			460041,12	140175,32	9201	2804	62,1	145,33	3
	Накладные расходы -		*430639,28*		*8613*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*372734,41*				*7455*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*57904,87*				*1158*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*111124,10*		*2223*				
	Сметная стоимость				*30004*				
23-010201-0247 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80								
	м	20,080	20358,73	--	408811	--	17783	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*885,60*		*17783*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*885,60*				*17783*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1699,55*		*34128*				
	Сметная стоимость				*460722*				
11-220601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
	км трубопровода	0,02	2837173,54	135428,28	56745	2709	5605	263,00	5
			217903,39	24145,06	4358	483	62,1	21,32	--
	Накладные расходы -		*280267,71*		*5605*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*150312,09*				*3006*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*129955,62*				*2599*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*249395,30*		*4988*				
	Сметная стоимость				*67338*				
	Колодцы сборные ж/б круглые диаметром 2000 мм = 32 шт								

11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3								
		79,295426	92,24	84,34	7314	6688	2096	0,01	1
	м3 грунта		7,90	28,44	627	2255	59,1	0,03	2
	Накладные расходы -		*26,43*		*2096*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*1703*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,95*				*392*		
	СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*9,49*		*753*				
	Сметная стоимость				*10162*				
11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
		1,4123865	1364,90	--	1928	--	1273	1,85	3
	м3 грунта		1364,90	--	1928	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*901,12*		*1273*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*1139*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*94,46*				*133*		
	СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*181,28*		*256*				
	Сметная стоимость				*3457*				
11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1								
		2,0356532	594,22	--	1210	--	799	0,89	2
	м3 грунта		594,22	--	1210	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*392,31*		*799*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*715*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*41,13*				*84*		
	СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*78,92*		*161*				
	Сметная стоимость				*2169*				
11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
		18,3208802	13,58	13,58	249	249	60	--	--
	м3 грунта		--	4,32	--	79	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*3,26*		*60*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*47*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*0,70*				*13*		
	СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1,35*		*25*				
	Сметная стоимость				*333*				
11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками								
		18,3208802	119,35	50,94	2187	933	1120	0,11	2
	м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	1253	408	59,1	0,03	--
	Накладные расходы -		*61,11*		*1120*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*982*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*7,52*				*138*		
	СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*14,44*		*264*				
	Сметная стоимость				*3571*				
11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
		14,63	13640,69	5904,03	199563	86376	95110	8,86	130
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	99924	33451	62,1	2,22	32
	Накладные расходы -		*6501,04*		*95110*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5661,40*				*82826*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*839,64*				*12284*		
	СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1611,34*		*23574*				
	Сметная стоимость				*318247*				

21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20								
	шт.	7	22313,79	--	156197	--	6795	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*970,65*		*6795*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*970,65*				*6795*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1862,76*		*13039*				
	Сметная стоимость				*176031*				
21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС20.96 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
	шт.	14	18062,71	--	252878	--	11000	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*785,73*		*11000*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*785,73*				*11000*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1507,88*		*21110*				
	Сметная стоимость				*284988*				
21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1								
	шт.	7	25030,12	--	175211	--	7622	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*1088,81*		*7622*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1088,81*				*7622*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2089,51*		*14627*				
	Сметная стоимость				*197459*				
21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
	шт.	7	1997,18	--	13980	--	608	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*86,88*		*608*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*86,88*				*608*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,72*		*1167*				
	Сметная стоимость				*15755*				
11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
	м2 поверхности	103,719224	732,47	14,47	75972	1500	13173	0,21	22
			177,80	1,70	18441	176	50,8	--	--
	Накладные расходы -		*127,01*		*13173*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*9457*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*35,83*				*3716*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,76*		*7132*				
	Сметная стоимость				*96277*				
	Прямоугольные 2500х3000 = 3шт								
11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3								
	м3 грунта	30,82692	92,24	84,34	2844	2600	815	0,01	--
			7,90	28,44	244	877	59,1	0,03	1
	Накладные расходы -		*26,43*		*815*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*662*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,95*				*152*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,49*		*293*				
	Сметная стоимость				*3951*				

11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами. Доработка вручную, зачисткадна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,54908	1364,90	--	749	--	495	1,85	1
	м3 грунта		1364,90	--	749	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*901,12*		*495*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*443*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*94,46*				*52*		
	СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*181,28*		*100*				
	Сметная стоимость				*1343*				
11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	0,9285201	594,22	--	552	--	364	0,89	1
	м3 грунта		594,22	--	552	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*392,31*		*364*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*326*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*41,13*				*38*		
	СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*78,92*		*73*				
	Сметная стоимость				*990*				
11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	8,3566812	13,58	13,58	114	114	27	--	--
	м3 грунта		--	4,32	--	36	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*3,26*		*27*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*21*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*0,70*				*6*		
	СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*1,35*		*11*				
	Сметная стоимость				*152*				
11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками	8,3566812	119,35	50,94	997	426	511	0,11	1
	м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	572	186	59,1	0,03	--
	Накладные расходы -		*61,11*		*511*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*448*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*7,52*				*63*		
	СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*14,44*		*121*				
	Сметная стоимость				*1628*				
11-221301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборногожелезобетона. Устройство в грунтах сухих	12,231	10212,20	1889,97	124905	23116	65603	8,01	98
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6717,67	873,94	82164	10689	62,1	0,91	11
	Накладные расходы -		*5363,69*		*65603*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4714,39*				*57662*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*649,31*				*7942*		
	СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*1246,07*		*15241*				
	Сметная стоимость				*205749*				
21-020101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010/ ПОДГОТОВКА	0,7776	13193,67	--	10259	--	446	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*573,92*		*446*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*573,92*				*446*		
	СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*1101,41*		*856*				
	Сметная стоимость				*11562*				

21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12.5 ГОСТ 7473-2010/ РАБОЧАЯ ЧАСТЬ								
	м3	7,047	14381,51	--	101347	--	4409	--	--
	Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*625,60*		*4409*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*625,60*				*4409*		
	Сметная стоимость		*1200,57*		*8460*				
					114216				
21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ П5(3ШТ),П25(6ШТ),П32(3ШТ)								
	м3	4,248	35463,92	--	150651	--	6553	--	--
	Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1542,68*		*6553*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1542,68*				*6553*		
	Сметная стоимость		*2960,53*		*12576*				
					169781				
21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3								
	шт.	2	1997,18	--	3994	--	174	--	--
	Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*86,88*		*174*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,88*				*174*		
	Сметная стоимость		*166,72*		*333*				
					4501				
11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
	м2 поверхности	24,332566	732,47	14,47	17823	352	3091	0,21	5
	Накладные расходы -		177,80	1,70	4326	41	50,8	--	--
	в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*127,01*		*3091*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*91,18*				*2219*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,83*				*872*		
	Сметная стоимость		*68,76*		*1673*				
					22587				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8416854	401355			1122
		Тенге			914942	140054			167
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8416854				
Материалы -		Тенге			168244				
Всего заработная плата -		Тенге				1054996			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6932312				
	Накладные расходы -	Тенге			1046731				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					652226		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					394505		
	Сметная прибыль -	Тенге			757087				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10220672				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1289
	Сметная заработная плата -	Тенге				1054996			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10220672				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1289
	Сметная заработная плата -	Тенге				1054996			

РАЗДЕЛ 3. Переход водовода через реку

11-221401-0501 РСНБ РК 2015	Футляр стальной диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	50,4	13102,59	10935,09	660371	551129	180224	2,59	131
	м футляра		2148,88	2489,79	108303	125485	62,1	2,31	117
	Накладные расходы -		*3575,88*		*180224*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2880,61*				*145183*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*695,27*				*35042*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1334,28*		*67248*				
	Сметная стоимость				*907843*				
23-010201-0247 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	50,904	20358,73	--	1036341	--	45081	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*885,60*		*45081*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*885,60*				*45081*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1699,55*		*86514*				
	Сметная стоимость				*1167936*				
11-220601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0504	2837173,54	135428,28	142994	6826	14125	263,00	13
	км трубопровода		217903,39	24145,06	10982	1217	62,1	21,32	1
	Накладные расходы -		*280267,71*		*14125*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*150312,09*				*7576*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*129955,62*				*6550*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*249395,30*		*12570*				
	Сметная стоимость				*169689*				
11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	50,4	871,07	13,16	43902	663	25337	0,84	43
	м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	36079	73	62,1	--	--
	Накладные расходы -		*502,71*		*25337*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445,44*				*22450*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*57,27*				*2886*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*109,90*		*5539*				
	Сметная стоимость				*74778*				
23-010201-0193 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	50,4	2752,08	--	138705	--	6034	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*119,72*		*6034*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*119,72*				*6034*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*229,74*		*11579*				
	Сметная стоимость				*156318*				
11-220601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0504	983698,19	22516,24	49578	1135	6526	161,00	8
	км трубопровода		133393,33	385,66	6723	19	62,1	0,37	--
	Накладные расходы -		*129481,46*		*6526*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*83076,75*				*4187*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*46404,71*				*2339*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*89054,37*		*4488*				
	Сметная стоимость				*60592*				

11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. диаметр 50 мм. Укладка ОТВОДОВ(11ШТ)	0,00165	185652,98	43009,61	306	71	180	173,00	--
	км трубопровода		141692,19	14136,41	234	23	62,1	18,65	--
	Накладные расходы -		*109054,94*		*180*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*96769,56*				*160*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*12285,38*				*20*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*23576,63*		*39*				
	Сметная стоимость				*525*				
23-010501-1309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,6665	301,12	--	502	--	22	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*13,10*		*22*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*13,10*				*22*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*25,14*		*42*				
	Сметная стоимость				*566*				
23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80/ СВОБОДНЫЕ	8	1715,09	--	13721	--	597	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*74,61*		*597*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*74,61*				*597*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*143,18*		*1145*				
	Сметная стоимость				*15463*				
1-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	0,00468	615369,94	292194,45	2880	1367	1330	312,70	1
	т фасонных частей		305429,73	91825,93	1429	430	62,1	94,30	--
	Накладные расходы -		*284195,62*		*1330*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*1155*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*37499,86*				*175*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*71965,24*		*337*				
	Сметная стоимость				*4547*				
3-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80	4	1715,09	--	6860	--	298	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*74,61*		*298*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*74,61*				*298*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*143,18*		*573*				
	Сметная стоимость				*7731*				
3-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80	4	875,82	--	3503	--	152	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*38,10*		*152*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*38,10*				*152*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*73,11*		*292*				
	Сметная стоимость				*3948*				
	Прямоугольные 2500x3000 = 6шт								

11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3								
		61,0722	92,24	84,34	5633	5151	1614	0,01	1
	м3 грунта		7,90	28,44	483	1737	59,1	0,03	2
	Накладные расходы -		*26,43*		*1614*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*1312*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,95*				*302*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*9,49*		*580*				
	Сметная стоимость				*7827*				
11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами. Доработка вручную, зачисткадна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
		1,0878	1364,90	--	1485	--	980	1,85	2
	м3 грунта		1364,90	--	1485	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*901,12*		*980*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*877*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*94,46*				*103*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*181,28*		*197*				
	Сметная стоимость				*2662*				
11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1								
		1,854013	594,22	--	1102	--	727	0,89	2
	м3 грунта		594,22	--	1102	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*392,31*		*727*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*651*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*41,13*				*76*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*78,92*		*146*				
	Сметная стоимость				*1976*				
11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
		16,686112	13,58	13,58	227	227	54	--	--
	м3 грунта		--	4,32	--	72	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*3,26*		*54*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*43*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*0,70*				*12*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1,35*		*22*				
	Сметная стоимость				*304*				
11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками								
		16,686112	119,35	50,94	1991	850	1020	0,11	2
	м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	1142	372	59,1	0,03	--
	Накладные расходы -		*61,11*		*1020*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*894*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*7,52*				*126*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*14,44*		*241*				
	Сметная стоимость				*3252*				
11-221301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытиемиз сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
		27,402	10212,20	1889,97	279835	51789	146976	8,01	219
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6717,67	873,94	184078	23948	62,1	0,91	25
	Накладные расходы -		*5363,69*		*146976*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4714,39*				*129184*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*649,31*				*17792*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1246,07*		*34145*				
	Сметная стоимость				*460956*				

21-020101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010/ ПОДГОТОВКА	1,5552	13193,67	--	20519	--	893	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*573,92*		*893*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*573,92*				*893*		
	СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*1101,41*		*1713*				
	Сметная стоимость				*23124*				
21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый классаВ12,5 ГОСТ 7473-2010/ РАБОЧАЯ ЧАСТЬ	16,974	14381,51	--	244112	--	10619	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*625,60*		*10619*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*625,60*				*10619*		
	СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*1200,57*		*20378*				
	Сметная стоимость				*275109*				
21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ П5(6ШТ),П25(12ШТ),П32(6ШТ)	8,496	35463,92	--	301301	--	13107	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*1542,68*		*13107*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1542,68*				*13107*		
	СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*2960,53*		*25153*				
	Сметная стоимость				*339560*				
21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	4	1997,18	--	7989	--	348	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*86,88*		*348*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*86,88*				*348*		
	СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*166,72*		*667*				
	Сметная стоимость				*9003*				
11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляцияобоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	53,70912	732,47	14,47	39341	777	6822	0,21	11
	м2 поверхности		177,80	1,70	9549	91	50,8	--	--
	Накладные расходы -		*127,01*		*6822*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*4897*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*35,83*				*1924*		
	СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*68,76*		*3693*				
	Сметная стоимость				*49856*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3003196	619984			433
		Тенге			361588	153467			145
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3003196				
Материалы -		Тенге			248071				
Всего заработная плата -		Тенге				515055			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1773553				
	Накладные расходы -	Тенге			463065				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					318568		

	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					144497		
	Сметная прибыль -	Тенге			277301				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3743562				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							579
	Сметная заработная плата -	Тенге				515055			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3743562				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							579
	Сметная заработная плата -	Тенге				515055			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			14720503	1724188			5436
		Тенге			3874135	558995			585
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14720503				
Материалы -		Тенге			416316				
Всего заработная плата -		Тенге				4433130			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8705865				
	Накладные расходы -	Тенге			3419051				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2662874		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					756177		
	Сметная прибыль -	Тенге			1451164				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19590718				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6022
	Сметная заработная плата -	Тенге				4433130			
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			19590718				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6022
	Сметная заработная плата -	Тенге				4433130			
	Благоустройство								
	Железобетонная глухая ограда тип Б5В-2 с насадкой изколючей проволоки тип М11, с воротами тип ВМ4В(2шт) и калиткой(1шт)								
21-041202-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92/ ПМ3**	**37,5**	**32753,78**	--	**1228267**	--	**53430**	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		***1424,79***		***53430***				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		***1424,79***				***53430***		
	СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		***2734,29***		***102536***				
	Сметная стоимость				***1384232***				
21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки фундаментные Ф2**	**17,25**	**30336,04**	--	**523297**	--	**22763**	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		***1319,62***		***22763***				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		***1319,62***				***22763***		
	СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		***2532,45***		***43685***				
	Сметная стоимость				***589745***				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**1751563**	--			--
		Тенге			--	--			--
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1751563				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1751563				
	Накладные расходы -	Тенге			76193				

Сметная прибыль -	Тенге			146221				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1973977				
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1973977				

			в т.ч. Ст-сть оборудования
02-01/2 Водовод	Тенге	19 590 718	
07-01/1 Благоустройство	Тенге	1 973 977	
ИТОГО	Тенге	**21 564 695**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**21 564 695**	
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	625 376	
итого	Тенге	**22 190 072**	
зимнее удорожание 0,91%	Тенге	201 930	
Итого	Тенге	**22 392 001**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**22 392 001**	
Переход на текущие цены с коффициентом К=1,0599383	Тенге	**23 734 140**	
Итого	Тенге	**23 734 140**	
С понижающим коэффицентом К=0,70930923575	Тенге	**16 834 844,54**	
НДС 12%	Тенге	2 020 181,34	
Всего	Тенге	**18 855 025,88**	

Технический надзор:
Инженер:
ТОО "General Строй Инжиниринг"

_____ **Тойгулиев А.Б.**

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Буркитов Т.С.**