Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Инженер: ТОО "General Строй Инжиниринг"
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Основание: Дополнительное соглашение №2 от 12.03.19г. к договору №84 от 24.07.2018 г.
Наименование строики: "Строительство систем питьевого водоснабжения н.п.Жылысу, с.о.Куркелес, Сарыагашского района"

Справка №3
о стоимости выполненных работ
за апрель месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства		С начала года за отчетный период		За отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Строительство систем питьевого водоснабжения н.п.Жылысу, с.о.Куркелес, Сарыагашского района	61 758 408,72	69 169 417,77	29 873 634,72	33 458 470,89	29 873 634,72	33 458 470,89
Удержание 5%	3 087 920,44	3 458 470,89	3 087 920,44	3 458 470,89	3 087 920,44	3 458 470,89
Итого к оплате:	**58 670 488,29**	**65 710 946,88**	**26 785 714,29**	**30 000 000,00**	**26 785 714,29**	**30 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Руководитель _____ **Б.Ерменов**

Инженер:
ТОО "General Строй Инжиниринг"
Директор _____ **Б.Султанов**

Подрядчик:
ПК "Агроспецмонтаж"
Директор _____ **Т.Буркитов**

ие стройки - Строительство систем питьевого водоснабжения н.п Жылысу, с/о Куркулес, Сарыагашского района, ЮКО

Форма 2

АКТ № 3
выполненных работ за апрель месяц 2019 года

К: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Р: ТОО "General Строй Инжиниринг"
ПИК: ПК "Агроспецмонтаж"
: Договор №84 от 24.07.2018 г; Доп.соглашение №2 от 12.03.19г

) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

ор и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Водовод								
	РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
)101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**								
		4019,943	92,24	84,34	370810	339038	106233	0,01	46
	м3 грунта		7,90	28,44	31772	114331	59,1	0,03	100
	Накладные расходы -		*26,43*		*106233*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*86347*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,95*				*19886*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*9,49*		*38163*				
	Сметная стоимость				*515207*				
)205-0302 РСНБ РК 2015 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**								
		121,60	1364,90	--	165971	--	109576	1,85	225
	м3 грунта		1364,90	--	165971	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*901,12*		*109576*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*98089*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*94,46*				*11487*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*181,28*		*22044*				
	Сметная стоимость				*297590*				
205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами =32М**								
		8,60	1137,41	--	9782	--	6458	1,54	13
	м3 грунта		1137,41	--	9782	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*750,93*		*6458*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*672,21*				*5781*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*78,72*				*677*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*151,07*		*1299*				
	Сметная стоимость				*17539*				

205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХТРУБ=0,11М, ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ=0,3М (ОБЩ.УКАЗ.), РУЧНАЯРАЗРАБОТКА=32М								
		1677,18	594,22	--	996623	--	657979	0,89	1484
	м3 грунта		594,22	--	996623	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*392,31*		*657979*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*589004*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*41,13*				*68975*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,92*		*132368*				
	Сметная стоимость				*1786970*				
104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
		2946,3225	13,58	13,58	40023	40023	9596	--	--
	м3 грунта		--	4,32	--	12737	59,1	--	11
	Накладные расходы -		*3,26*		*9596*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*7528*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*0,70*				*2068*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,35*		*3969*				
	Сметная стоимость				*53589*				
201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		2946,3225	119,35	50,94	351637	150078	180055	0,11	318
	м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	201559	65598	59,1	0,03	77
	Накладные расходы -		*61,11*		*180055*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*157890*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*7,52*				*22164*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,44*		*42535*				
	Сметная стоимость				*574227*				
102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ПОГРУЗКА ВЫТЕСН.ГРУНТА								
		495,8868	112,23	105,45	55656	52293	15190	0,01	5
	м3грунта		6,71	35,04	3330	17376	59,1	0,03	15
	Накладные расходы -		*30,63*		*15190*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,68*				*12237*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*5,96*				*2953*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,43*		*5668*				
	Сметная стоимость				*76514*				
104-1003 РСНБ 2015 К=1,233 х IV квартала 2017 года	Перевозкастроительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/ ВЫВОЗ ГРУНТА 3,7КМ								
		818,2132	106,64	--	87256	--	3796	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*4,64*		*3796*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,64*				*3796*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,90*		*7284*				
	Сметная стоимость				*98336*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2077757	581432			2092
		Тенге			1409037	210042			204
сть общестроительных работ -		Тенге			2077757				
алы -		Тенге			33				
аработная плата -		Тенге				1619079			
ортные расходы -		Тенге			87256				
	Накладные расходы -	Тенге			1088882				

	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					956875		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					132007		
	Сметная прибыль -	Тенге			253331				
, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3419970				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2296
	Сметная заработная плата -	Тенге				1619079			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3419970				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2296
	Сметная заработная плата -	Тенге				1619079			

РАЗДЕЛ 2. Водовод от точки врезки в сущ.водопровод до н/п Жылысу

101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство ТОЛЩ.100ММ (ОБЩ.УКАЗ.,ПРОФИЛИ)								
		528,96	4480,59	118,78	2370054	62828	364859	1,02	540
	м3 основания		733,97	29,69	388242	15703	62,1	0,04	19
	Накладные расходы -		*689,77*		*364859*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*250849*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*215,53*				*114009*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*413,63*		*218793*				
	Сметная стоимость				*2953706*				
501-0103 РСНБ 15 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка								
		2,5832	224078,24	61791,43	578839	159620	325327	194,00	501
	км трубопровода		158891,82	20413,31	410449	52732	62,1	26,83	69
	Накладные расходы -		*125939,55*		*325327*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348,49*				*287635*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*14591,06*				*37692*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28001,42*		*72333*				
	Сметная стоимость				*976499*				
501-1313 РСНБ РК 2015 х IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001								
		2675,084997	1259,57	--	3369457	--	146571	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*54,79*		*146571*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*54,79*				*146571*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,15*		*281282*				
	Сметная стоимость				*3797311*				
401-0301 РСНБ 2015 прим	Трубы ПЭ диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр								
		20,0	871,07	13,16	17421	263	10054	0,84	17
	м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	14317	29	62,1	--	--
	Накладные расходы -		*502,71*		*10054*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445,44*				*8909*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*57,27*				*1145*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,90*		*2198*				
	Сметная стоимость				*29673*				
101-0102 РСНБ 15 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое ВФУТЛЯРЕ								
		20,0	60,63	2,06	1213	41	700	0,05	1
	м трубопровода		51,35	--	1027	--	60,4	--	--
	Накладные расходы -		*35,00*		*700*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*620*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*3,99*				*80*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,65*		*153*				

	Сметная стоимость				*2066*				
0501-0103 РСНБ 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка ОТВОДОВ(30ШТ)								
	км трубопровода	0,005	224078,24	61791,43	1109	306	623	194,00	1
			158891,82	20413,31	787	101	62,1	26,83	--
	Накладные расходы -		*125939,55*		*623*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348,49*				*551*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*14591,06*				*72*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28001,42*		*139*				
	Сметная стоимость				*1871*				
0501-1313 РСНБ РК 2015 ах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001								
	м	5,0	1259,57	--	6297	--	274	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*54,79*		*274*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*54,79*				*274*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,15*		*526*				
	Сметная стоимость				*7097*				
0301-0108 РСНБ 015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка ФУТЛЯРА								
	км трубопровода	0,02	958412,02	409737,55	19168	8195	8613	504,00	10
			460041,12	140175,32	9201	2804	62,1	145,33	3
	Накладные расходы -		*430639,28*		*8613*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*372734,41*				*7455*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*57904,87*				*1158*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111124,10*		*2222*				
	Сметная стоимость				*30003*				
0201-0247 РСНБ РК 2015 ах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80								
	м	20,080	20358,73	--	408803	--	17783	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*885,60*		*17783*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*885,60*				*17783*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1699,55*		*34127*				
	Сметная стоимость				*460713*				
0601-0208 РСНБ 015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
	км трубопровода	0,02	2837173,54	135428,28	56743	2709	5605	263,00	5
			217903,39	24145,06	4358	483	62,1	21,32	--
	Накладные расходы -		*280267,71*		*5605*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*150312,09*				*3006*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*129955,62*				*2599*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249395,30*		*4988*				
	Сметная стоимость				*67336*				
0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка ВТУЛОК								
	шт.	60	851,58	520,37	51095	31222	21714	0,41	25
			331,21	170,10	19872	10206	62,1	0,23	14
	Накладные расходы -		*361,90*		*21714*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*18679*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*50,59*				*3035*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,08*		*5825*				
	Сметная стоимость				*78634*				

0302-8010 РСНБ РК 2015 ах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленоваялитая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		60	911,47	--	54688	--	2379	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*39,65*		*2379*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*39,65*				*2379*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,09*		*4565*				
	Сметная стоимость				*61632*				
0103-0210 РСНБ РК 2015 ах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80/ СВОБОДНЫЕ								
		60	1715,09	--	102905	--	4476	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*74,61*		*4476*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*74,61*				*4476*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,18*		*8591*				
	Сметная стоимость				*115972*				
0801-0105 РСНБ 015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка								
		0,032	615369,94	292194,45	19692	9350	9094	312,70	10
	т фасонных частей		305429,73	91825,93	9774	2938	62,1	94,30	3
	Накладные расходы -		*284195,62*		*9094*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*7894*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*37499,86*				*1200*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71965,24*		*2303*				
	Сметная стоимость				*31089*				
0501-0106 РСНБ 015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводыиз полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка ГИЛЬЗ(142ШТ)								
		0,0072	360938,61	115106,93	2599	829	1371	286,00	2
	км трубопровода		231525,58	38051,81	1667	274	62,1	49,89	--
	Накладные расходы -		*190390,62*		*1371*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*167407,56*				*1205*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*22983,06*				*165*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44106,34*		*318*				
	Сметная стоимость				*4287*				
0501-1319 РСНБ РК 2015 ах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001								
		7,3	5376,10	--	39095	--	1701	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*233,86*		*1701*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*233,86*				*1701*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*448,80*		*3264*				
	Сметная стоимость				*44059*				
	Колодцы сборные ж/б круглые диаметром 2000 мм = 32 шт								
101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3								
		90,6233	92,24	84,34	8359	7643	2395	0,01	1
	м3 грунта		7,90	28,44	716	2577	59,1	0,03	2
	Накладные расходы -		*26,43*		*2395*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*1947*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,95*				*448*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,49*		*860*				
	Сметная стоимость				*11614*				

)205-0302 РСНБ РК 2015 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
		1,614156	1364,90	--	2203	--	1455	1,85	3
	м3 грунта		1364,90	--	2203	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*901,12*		*1455*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*1302*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*94,46*				*152*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,28*		*293*				
	Сметная стоимость				*3950*				
)205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1								
		2,3264608	594,22	--	1382	--	913	0,89	2
	м3 грунта		594,22	--	1382	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*392,31*		*913*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*817*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*41,13*				*96*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,92*		*184*				
	Сметная стоимость				*2478*				
104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
		20,9381488	13,58	13,58	284	284	68	--	--
	м3 грунта		--	4,32	--	91	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*3,26*		*68*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*53*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*0,70*				*15*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,35*		*28*				
	Сметная стоимость				*380*				
201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками								
		20,9381488	119,35	50,94	2499	1067	1280	0,11	2
	м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	1432	466	59,1	0,03	1
	Накладные расходы -		*61,11*		*1280*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*1122*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*7,52*				*158*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,44*		*302*				
	Сметная стоимость				*4081*				
301-0101 РСНБ)15 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
		16,72	13640,69	5904,03	228072	98715	108697	8,86	148
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	114199	38230	62,1	2,22	37
	Накладные расходы -		*6501,04*		*108697*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5661,40*				*94659*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*839,64*				*14039*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1611,34*		*26942*				
	Сметная стоимость				*363711*				
302-0103 РСНБ РК 2015 ıх IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20								
		8	22313,79	--	178510	--	7765	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*970,65*		*7765*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*970,65*				*7765*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1862,76*		*14902*				
	Сметная стоимость				*201177*				

0301-0117 РСНБ РК 2015 ах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС20.96 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**								
		16	18062,71	--	289003	--	12572	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*785,73*		*12572*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*785,73*				*12572*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1507,88*		*24126*				
	Сметная стоимость				*325701*				
0302-0113 РСНБ РК 2015 ах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1**								
		8	25030,12	--	200241	--	8710	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*1088,81*		*8710*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1088,81*				*8710*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2089,51*		*16716*				
	Сметная стоимость				*225668*				
0301-0101 РСНБ РК 2015 ах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**								
		8	1997,18	--	15977	--	695	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*86,88*		*695*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*86,88*				*695*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,72*		*1334*				
	Сметная стоимость				*18006*				
0101-0307 РСНБ 015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**								
		148,17032	732,47	14,47	108531	2143	18819	0,21	31
	м2 поверхности		177,80	1,70	26344	251	50,8	--	--
	Накладные расходы -		*127,01*		*18819*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*13510*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*35,83*				*5309*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,76*		*10188*				
	Сметная стоимость				*137538*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**8134242**	**385215**			**1300**
		Тенге			**1005971**	**126885**			**149**
ость общестроительных работ -		Тенге			8133029				
иалы -		Тенге			2077934				
заработная плата -		Тенге				1131829			
ость материалов и конструкций -		Тенге			4664978				
	Накладные расходы -	Тенге			1083814				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					699595		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					384219		
	Сметная прибыль -	Тенге			737347				
), Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9954191				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1447
	Сметная заработная плата -	Тенге				1131829			
ость сантехнических работ -		Тенге			1213				
иалы -		Тенге			145				
заработная плата -		Тенге				1027			
	Накладные расходы -	Тенге			700				

	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					620		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					80		
	Сметная прибыль -	Тенге			153				
Э, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2066				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата -	Тенге				1027			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9956256				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1448
	Сметная заработная плата -	Тенге				1132856			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			10211999	966647			3392
		Тенге			2415008	336927			353
ость общестроительных работ -		Тенге			10210787				
иалы -		Тенге			2077966				
заработная плата -		Тенге				2750908			
ость материалов и конструкций -		Тенге			4664978				
юртные расходы -		Тенге			87256				
	Накладные расходы -	Тенге			2172696				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1656470		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					516226		
	Сметная прибыль -	Тенге			990679				
Э, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13374161				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3743
	Сметная заработная плата -	Тенге				2750908			
ость сантехнических работ -		Тенге			1213				
иалы -		Тенге			145				
заработная плата -		Тенге				1027			
	Накладные расходы -	Тенге			700				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					620		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					80		
	Сметная прибыль -	Тенге			153				
Э, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2066				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата -	Тенге				1027			
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			13376226				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3744
	Сметная заработная плата -	Тенге				2751935			

Внутрипоселковые водопроводные сети

РАЗДЕЛ 1. Водопроводные сети В1

Земляные работы с подводкой к домам

101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/ +ПОДВОДКИ К ДОМАМ=11400М								
		14997,9654	92,24	84,34	1383451	1264913	396345	0,01	172
	м3 грунта		7,90	28,44	118538	426557	59,1	0,03	375
	Накладные расходы -		*26,43*		*396345*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*322151*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,95*				*74194*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*9,49*		*142384*				
	Сметная стоимость				*1922180*				

205-0302 РСНБ РК 2015 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
		463,8546	1364,90	--	633113	--	417987	1,85	857
	м3 грунта		1364,90	--	633113	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*901,12*		*417987*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*374170*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*94,46*				*43817*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,28*		*84088*				
	Сметная стоимость				*1135188*				
205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами =50М								
		32,67	1137,41	--	37159	--	24533	1,54	50
	м3 грунта		1137,41	--	37159	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*750,93*		*24533*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*672,21*				*21961*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*78,72*				*2572*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,07*		*4935*				
	Сметная стоимость				*66627*				
104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт(108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ПОСТЕЛЬ =0,1М (РАЗРЕЗ, ОБЩ.ДАННЫЕ)								
		1222,65	11,37	11,37	13899	13899	3332	--	--
	м3 грунта		--	3,62	--	4423	59,1	--	4
	Накладные расходы -		*2,73*		*3332*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,14*				*2614*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*0,59*				*718*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,13*		*1378*				
	Сметная стоимость				*18610*				
205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХТРУБ=0,11М, ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ=0,3М (ОБЩ.УКАЗ.), РУЧНАЯРАЗРАБОТКА=50М								
		3340,611096	594,22	--	1985073	--	1310562	0,89	2956
	м3 грунта		594,22	--	1985073	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*392,31*		*1310562*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*1173178*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*41,13*				*137384*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,92*		*263651*				
	Сметная стоимость				*3559286*				
104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещенингрунта до 5 м. Группа грунтов 2								
		9287,96	13,58	13,58	126167	126167	30250	--	--
	м3 грунта		--	4,32	--	40152	59,1	--	35
	Накладные расходы -		*3,26*		*30250*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*23730*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*0,70*				*6521*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,35*		*12513*				
	Сметная стоимость				*168931*				
201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		9287,96	119,35	50,94	1108497	473104	567602	0,11	1003
	м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	635393	206791	59,1	0,03	244
	Накладные расходы -		*61,11*		*567602*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*497731*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*7,52*				*69871*		

	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,44*		*134088*					
	Сметная стоимость				*1810187*					
)102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ПОГРУЗКА ВЫТЕСН.ГРУНТА									
		55,3089045	112,23	105,45	6208	5833	1694	0,01	1
	м3грунта		6,71	35,04	371	1938	59,1	0,03	2
	Накладные расходы -		*30,63*		*1694*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,68*				*1365*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*5,96*				*329*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,43*		*632*				
	Сметная стоимость				*8534*				
)104-1003 РСНБ 2015 К=1,233 ах IV квартала 2017 года	Перевозкастроительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/ ВЫВОЗ ГРУНТА 3,7КМ								
		91,2596924	106,64	--	9732	--	423	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*4,64*		*423*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,64*				*423*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,90*		*812*				
	Сметная стоимость				*10968*				
			ТРУБОПРОВОДЫ						
501-1112 РСНБ РК 2015 ах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001								
		6487,7	1038,28	--	6736050	--	293018	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*45,17*		*293018*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*45,17*				*293018*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,68*		*562325*				
	Сметная стоимость				*7591394*				
501-1402 РСНБ РК 2015 ах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ18599-2001								
		10718,93	92,14	--	987642	--	42962	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*4,01*		*42962*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,01*				*42962*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,69*		*82448*				
	Сметная стоимость				*1113053*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			13026991	1883915			5040
		Тенге			3409648	679862			660
сть общестроительных работ -		Тенге			13026991				
алы -		Тенге			4				
аработная плата -		Тенге				4089510			
сть материалов и конструкций -		Тенге			7723692				
ортные расходы -		Тенге			9732				
	Накладные расходы -	Тенге			3088710				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2416900		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					671810		
	Сметная прибыль -	Тенге			1289256				
, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17404957				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5700

	Сметная заработная плата -	Тенге				4089510				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17404957					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								5700
	Сметная заработная плата -	Тенге				4089510				

РАЗДЕЛ 2. Колодцы сборные ж/б водопроводные

Колодцы круглые диаметром 2000 мм = 73 шт

0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3								
		90,623344	92,24	84,34	8359	7643	2395	0,01	1
	м3 грунта		7,90	28,44	716	2577	59,1	0,03	2
	Накладные расходы -		*26,43*		*2395*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*1947*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,95*				*448*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,49*		*860*				
	Сметная стоимость				*11614*				
0205-0302 РСНБ РК 2015 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
		1,614156	1364,90	--	2203	--	1455	1,85	3
	м3 грунта		1364,90	--	2203	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*901,12*		*1455*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*1302*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*94,46*				*152*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,28*		*293*				
	Сметная стоимость				*3950*				
0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1								
		2,3264608	594,22	--	1382	--	913	0,89	2
	м3 грунта		594,22	--	1382	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*392,31*		*913*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*817*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*41,13*				*96*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,92*		*184*				
	Сметная стоимость				*2478*				
0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
		20,9381488	13,58	13,58	284	284	68	--	--
	м3 грунта		--	4,32	--	91	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*3,26*		*68*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*53*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*0,70*				*15*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,35*		*28*				
	Сметная стоимость				*380*				
0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками								
		20,9381488	119,35	50,94	2499	1067	1280	0,11	2
	м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	1432	466	59,1	0,03	1
	Накладные расходы -		*61,11*		*1280*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*1122*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*7,52*				*158*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,44*		*302*				
	Сметная стоимость				*4081*				

301-0101 РСНБ 015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
		18,151724	25887,86	5904,03	469909	107168	127675	8,86	161
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	123978	41504	62,1	2,22	40
	Накладные расходы -		*7033,79*		*127675*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5661,40*				*102764*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1372,39*				*24911*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2633,73*		*47807*				
	Сметная стоимость				*645391*				
101-0101 РСНБ РК 2015 ах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010/ ПОДГОТОВКА								
		3,925	13193,67	--	51785	--	2253	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*573,92*		*2253*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*573,92*				*2253*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1101,41*		*4323*				
	Сметная стоимость				*58361*				
101-0301 РСНБ РК 2015 ах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5ГОСТ 7473-2010								
		0,551724	13682,28	--	7549	--	328	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*595,18*		*328*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*595,18*				*328*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1142,20*		*630*				
	Сметная стоимость				*8508*				
302-0103 РСНБ РК 2015 ах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20								
		8	22313,79	--	178510	--	7765	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*970,65*		*7765*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*970,65*				*7765*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1862,76*		*14902*				
	Сметная стоимость				*201177*				
301-0117 РСНБ РК 2015 ах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9								
		8	18062,71	--	144502	--	6286	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*785,73*		*6286*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*785,73*				*6286*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1507,88*		*12063*				
	Сметная стоимость				*162851*				
301-0117 РСНБ РК 2015 ах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9а								
		8	18062,71	--	144502	--	6286	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*785,73*		*6286*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*785,73*				*6286*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1507,88*		*12063*				
	Сметная стоимость				*162851*				
302-0113 РСНБ РК 2015 ах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1								
		8	25030,12	--	200241	--	8710	--	--

	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*1088,81*		*8710*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1088,81*				*8710*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2089,51*		*16716*				
	Сметная стоимость				*225668*				
	Колодцы круглые диаметром 1500 мм = 95 шт								
101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3								
		115,99788	92,24	84,34	10700	9783	3065	0,01	1
	м3 грунта		7,90	28,44	917	3299	59,1	0,03	3
	Накладные расходы -		*26,43*		*3065*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*2492*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,95*				*574*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,49*		*1101*				
	Сметная стоимость				*14867*				
205-0302 РСНБ РК 2015 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
		2,06612	1364,90	--	2820	--	1862	1,85	4
	м3 грунта		1364,90	--	2820	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*901,12*		*1862*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*1667*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*94,46*				*195*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,28*		*375*				
	Сметная стоимость				*5056*				
205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1								
		3,59727	594,22	--	2138	--	1411	0,89	3
	м3 грунта		594,22	--	2138	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*392,31*		*1411*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*1263*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*41,13*				*148*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,92*		*284*				
	Сметная стоимость				*3833*				
104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
		32,37542	13,58	13,58	440	440	105	--	--
	м3 грунта		--	4,32	--	140	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*3,26*		*105*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*83*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*0,70*				*23*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,35*		*44*				
	Сметная стоимость				*589*				
201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками								
		32,37542	119,35	50,94	3864	1649	1979	0,11	3
	м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	2215	721	59,1	0,03	1
	Накладные расходы -		*61,11*		*1979*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*1735*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*7,52*				*244*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,44*		*467*				
	Сметная стоимость				*6310*				

:1301-0101 РСНБ 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцыкруглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	22,586946	25887,86	5904,03	584728	133354	158872	8,86	200
			6830,09	2286,50	154271	51645	62,1	2,22	50
	Накладные расходы -		*7033,79*		*158872*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5661,40*				*127874*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1372,39*				*30998*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2633,73*		*59488*				
	Сметная стоимость				*803088*				
0101-0101 РСНБ РК 2015 ıах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010/ ПОДГОТОВКА								
	м3	4,1778512	13193,67	--	55121	--	2398	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*573,92*		*2398*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*573,92*				*2398*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1101,41*		*4602*				
	Сметная стоимость				*62120*				
0101-0301 РСНБ РК 2015 ıах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый классаВ7,5 ГОСТ 7473-2010								
	м3	0,7056832	13682,28	--	9655	--	420	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*595,18*		*420*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*595,18*				*420*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1142,20*		*806*				
	Сметная стоимость				*10881*				
)302-0102 РСНБ РК 2015 ах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15								
	шт.	16	13863,20	--	221811	--	9649	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*603,05*		*9649*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*603,05*				*9649*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1157,30*		*18517*				
	Сметная стоимость				*249977*				
)301-0112 РСНБ РК 2015 ах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9								
	шт.	16	12963,75	--	207420	--	9023	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*563,92*		*9023*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*563,92*				*9023*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1082,21*		*17315*				
	Сметная стоимость				*233758*				
)301-0112 РСНБ РК 2015 ах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а								
	шт.	16	12963,75	--	207420	--	9023	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*563,92*		*9023*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*563,92*				*9023*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1082,21*		*17315*				
	Сметная стоимость				*233758*				
302-0109 РСНБ РК 2015 ıх IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-1								
		16	14924,06	--	238785	--	10387	--	--

	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*649,20*		*10387*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*649,20*				*10387*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1245,86*		*19934*				
	Сметная стоимость				*269106*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2756628**	**261388**			**381**
		Тенге			**292072**	**100443**			**97**
ость общестроительных работ -		Тенге			**2756628**				
иалы -		Тенге			**535866**				
заработная плата -		Тенге				**392515**			
ость материалов и конструкций -		Тенге			**1667301**				
	Накладные расходы -	Тенге			**373607**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**243118**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**130489**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**250419**				
), Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3380654**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**478**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**392515**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**3380654**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**478**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**392515**			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**15783619**	**2145304**			**5421**
		Тенге			**3701720**	**780305**			**757**
ость общестроительных работ -		Тенге			**15783619**				
иалы -		Тенге			**535870**				
заработная плата -		Тенге				**4482025**			
ость материалов и конструкций -		Тенге			**9390994**				
ортные расходы -		Тенге			**9732**				
	Накладные расходы -	Тенге			**3462317**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2660019**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**802298**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**1539675**				
), Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**20785611**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6178**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**4482025**			
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			**20785611**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6178**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**4482025**			
	Резервуары чистой воды емкостью 300 м3 (2шт) ОСР								
	Земляные работы								
101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**								
		1474,126926	**92,24**	**84,34**	**135977**	**124326**	**38956**	**0,01**	**17**
	м3 грунта		**7,90**	**28,44**	**11651**	**41926**	**59,1**	**0,03**	**37**
	Накладные расходы -		*26,43*		*38956*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*31664*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,95*				*7292*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*9,49*		*13995*				
	Сметная стоимость				*188928*				

0205-0302 РСНБ РК 2015 табл. 11 п.3.176 м. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.								
		26,2567137	1308,03	--	34344	--	22674	1,77	47
	м3 грунта		1308,03	--	34344	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*863,57*		*22674*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*773,04*				*20298*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*90,53*				*2377*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,73*		*4562*				
	Сметная стоимость				*61580*				
	Резервуар								
0104-0104 РСНБ РК 2015 ах IV квартала 2017 года	Панель /БЛОК/ стеновая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015								
		47,56	53753,43	--	2556513	--	111208	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*2338,27*		*111208*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2338,27*				*111208*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4487,34*		*213418*				
	Сметная стоимость				*2881139*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**2726835**	**124326**			**63**
		Тенге			**45995**	**41926**			**37**
ость общестроительных работ -		Тенге			2726835				
заработная плата -		Тенге				87921			
ость материалов и конструкций -		Тенге			2556513				
	Накладные расходы -	Тенге			172839				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					51961		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					120878		
	Сметная прибыль -	Тенге			231974				
), Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3131648				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
	Сметная заработная плата -	Тенге				87921			
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3131648				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
	Сметная заработная плата -	Тенге				87921			
	КПП ОСР								
	РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 + СЪЕЗД								
		76,40706	92,24	84,34	7048	6444	2019	0,01	1
	м3 грунта		7,90	28,44	604	2173	59,1	0,03	2
	Накладные расходы -		*26,43*		*2019*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*1641*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,95*				*378*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,49*		*725*				
	Сметная стоимость				*9793*				
205-0302 РСНБ РК 2015 табл. 11 п.3.176 м. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.								
		1,36094	1308,03	--	1780	--	1175	1,77	2
	м3 грунта		1308,03	--	1780	--	59,1	--	--

	Накладные расходы -		*863,57*		*1175*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*773,04*				*1052*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*90,53*				*123*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,73*		*236*				
	Сметная стоимость				*3192*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**8828**	**6444**			**3**
		Тенге			**2384**	**2173**			**2**
ость общестроительных работ -		Тенге			**8828**				
аработная плата -		Тенге				**4557**			
	Накладные расходы -	Тенге			**3194**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2693**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**501**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**962**				
), Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12984**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**4557**			
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			**12984**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**4557**			

Благоустройство

Железобетонная глухая ограда тип Б5В-2 с насадкой изколючей проволоки тип М11, с воротами тип ВМ4В(2шт) и калиткой(1шт)

111-0101 РСНБ РК 2015	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка**	**299**	**2059,89**	**1029,16**	**615906**	**307720**	**273301**	**1,15**	**344**
	м оград		**897,45**	**374,81**	**268337**	**112070**	**62,1**	**0,34**	**101**
	Накладные расходы -		*914,05*		*273301*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*790,08*				*236233*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*123,97*				*37068*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*237,91*		*71137*				
	Сметная стоимость				*960343*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**615906**	**307720**			**344**
		Тенге			**268337**	**112070**			**101**
ость общестроительных работ -		Тенге			**615906**				
алы -		Тенге			**39849**				
аработная плата -		Тенге				**380407**			
	Накладные расходы -	Тенге			**273301**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**236233**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**37068**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**71137**				
), Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**960343**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**445**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**380407**			
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			**960343**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**445**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**380407**			

			в т.ч. Ст-сть оборудования
02-01/3 Водовод	Тенге	13 376 226	
02-03/1 Внутрипоселковые водопроводные сети	Тенге	20 785 611	

02-04-01/1 Резервуары чистой воды емк.300м3(2шт) ОСР	Тенге	3 131 648	
03-01-01/1 КПП ОСР	Тенге	12 984	
07-01/2 Благоустройство	Тенге	960 343	
ИТОГО	Тенге	**38 266 812**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**38 266 812**	
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	1 109 738	
итого	Тенге	**39 376 550**	
зимнее удорожание 0,91%	Тенге	358 327	
Итого	Тенге	**39 734 876**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**39 734 876**	
Переход на текущие цены с коффициентом К=1,0599383	Тенге	**42 116 517**	
Итого	Тенге	**42 116 517**	
С понижающим коэффицентом К=0,70930923575	Тенге	**29 873 634,72**	
НДС 12%	Тенге	3 584 836,17	
Всего	Тенге	**33 458 470,89**	

Технический надзор:
Инженер:
ТОО "General Строй Инжиниринг"

Тойгулиев А.Б.

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Инженер: ТОО "General Строй Инжиниринг"
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Основание: Дополнительное соглашение №2 от 12.03.19г. к договору №84 от 24.07.2018 г.
Наименование стройки: "Строительство систем питьевого водоснабжения н.п.Жылысу, с.о.Куркелес, Сарыагашского района"

Справка №4

о стоимости выполненных работ

за апрель месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства		С начала года за отчетный период		За отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Строительство систем питьевого водоснабжения н.п.Жылысу, с.о.Куркелес, Сарыагашского района	80 555 401,21	90 222 049,35	48 670 627,21	54 511 102,47	18 796 992,482	21 052 631,58
Удержание 5%	4 027 770,06	4 511 102,47	4 027 770,06	4 511 102,47	939 849,624	1 052 631,58
Итого к оплате:	**76 527 631,15**	**85 710 946,88**	**44 642 857,15**	**50 000 000,00**	**17 857 142,858**	**20 000 000,00**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Руководитель _____ **К.Ермен**ов

Инженер:

ТОО "General Строй Инжиниринг"

Директор _____ **Е.Байметов**

Подрядчик:

ПК "Агроспецмонтаж"

Директор _____ **Т.Буркитов**

е стройки - Строительство систем питьевого водоснабжения в.п Жылысу, с/о Куркулес. Сарыагашского района, ЮКО

Форма 2

АКТ № 4
выполненных работ за апрель месяц 2019 года

К: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Р: ТОО "General Строй Инжиниринг"
ПИК: ПК "Агроспецмонтаж"
: Договор №84 от 24.07.2018 г; Доп.соглашение №2 от 12.03.19г

в текущих ценах 4 квартала 2017 года

р и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Водовод								
	РАЗДЕЛ 2. Водовод от точки врезки в сущ.водопровод до н/п Жылысу								
0501-1313 РСНБ РК 2015 ах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**								
	м	2345,063	1259,57	--	2953771	--	128489	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*54,79*		*128489*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*54,79*				*128489*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,15*		*246581*				
	Сметная стоимость				*3328841*				
0102-1405 РСНБ РК 2015 ах IV квартала 2017 года	**Задвижки фланцевые с обрезиненымклином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**								
	шт.	65	71165,17	--	4625736	--	201220	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*3095,68*		*201220*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*3095,68*				*201220*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5940,87*		*386156*				
	Сметная стоимость				*5213112*				
0102-1402 РСНБ РК 2015 ах IV квартала 2017 года	**Задвижки фланцевые с обрезиненымклином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типаBelgicast ГОСТ 5762-2002**								
	шт.	25	46499,41	--	1162485	--	50568	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*2022,72*		*50568*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2022,72*				*50568*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3881,77*		*97044*				
	Сметная стоимость				*1310097*				
801-0101 РСНБ РК 2015	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**								
	т фасонных частей	0,735	58725,48	1878,39	43188	1381	17375	42,10	31
			31627,63	890,58	23259	655	62,1	1,05	1
	Накладные расходы -		*23626,79*		*17375*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*20193,80*				*14851*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*3432,99*				*2525*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6588,18*		*4845*				

	Сметная стоимость				*65409*				
21104-0604 РСНБ РК 2015 нах IV квартала 2017 года	ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ DN 100X100 ГОСТ 5525-88 (70ШТ)								
		0,735	238093,50	--	175097	--	7617	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*10357,07*		*7617*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*10357,07*				*7617*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19876,05*		*14617*				
	Сметная стоимость				*197331*				
61206-0104 РСНБ РК 2015 прим нах IV квартала 2017 года	Вантуз фланцевый для чистойводы BV-05-61, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 12815-80								
		15	54147,52	--	812213	--	35331	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*2355,42*		*35331*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2355,42*				*35331*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4520,23*		*67804*				
	Сметная стоимость				*915348*				
0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка ВТУЛОК								
		14	851,58	520,37	11922	7285	5067	0,41	6
	шт.		331,21	170,10	4637	2381	62,1	0,23	3
	Накладные расходы -		*361,90*		*5067*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*4358*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*50,59*				*708*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,08*		*1359*				
	Сметная стоимость				*18348*				
0302-8010 РСНБ РК 2015 нах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		14	911,47	--	12761	--	555	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*39,65*		*555*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*39,65*				*555*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,09*		*1065*				
	Сметная стоимость				*14381*				
0103-0210 РСНБ РК 2015 нах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80/ СВОБОДНЫЕ								
		14	1715,09	--	24011	--	1044	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*74,61*		*1044*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*74,61*				*1044*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,18*		*2004*				
	Сметная стоимость				*27060*				
0801-0105 РСНБ 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка								
		0,004	615369,94	292194,45	2461	1169	1137	312,70	1
	т фасонных частей		305429,73	91825,93	1222	367	62,1	94,30	--
	Накладные расходы -		*284195,62*		*1137*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*987*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*37499,86*				*150*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71965,24*		*288*				
	Сметная стоимость				*3886*				

020103-0210 РСНБ РК 2015 енах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80								
		30	1715,09	--	51453	--	2238	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*74,61*		*2238*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*74,61*				*2238*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,18*		*4295*				
	Сметная стоимость				*57986*				
020103-0207 РСНБ РК 2015 енах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80								
		30	875,82	--	26275	--	1143	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*38,10*		*1143*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*38,10*				*1143*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,11*		*2193*				
	Сметная стоимость				*29611*				
20801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка								
		0,2058	58725,48	1878,39	12086	387	4862	42,10	9
	т фасонных частей		31627,63	890,58	6509	183	62,1	1,05	--
	Накладные расходы -		*23626,79*		*4862*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*20193,80*				*4156*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*3432,99*				*707*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6588,18*		*1356*				
	Сметная стоимость				*18304*				
21104-0604 РСНБ РК 2015 енах IV квартала 2017 года	КРЕСТ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ DN 100X100 ГОСТ 5525-88 (6ШТ)								
		0,2058	238093,50	--	49000	--	2131	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*10357,07*		*2131*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*10357,07*				*2131*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19876,05*		*4090*				
	Сметная стоимость				*55222*				
20501-0106 РСНБ 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводыиз полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка ГИЛЬЗ(142ШТ)								
		0,007	360938,61	115106,93	2527	806	1333	286,00	2
	км трубопровода		231525,58	38051,81	1621	266	62,1	49,89	--
	Накладные расходы -		*190390,62*		*1333*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*167407,56*				*1172*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*22983,06*				*161*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44106,34*		*309*				
	Сметная стоимость				*4168*				
10501-1319 РСНБ РК 2015 нах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьеваяГОСТ 18599-2001								
		7,07	5376,10	--	38009	--	1653	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*233,86*		*1653*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*233,86*				*1653*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*448,80*		*3173*				
	Сметная стоимость				*42835*				
	Опоры под фасонные части в колодцах								
20101-0301 РСНБ РК 2015 нах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010								
		6	13682,28	--	82094	--	3571	--	--

	м3		--	--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*595,18*		*3571*					
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*595,18*				*3571*			
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1142,20*		*6853*					
	Сметная стоимость				*92518*					
090305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводовнутри зданий и сооружений. Монтаж									
		0,071	90153,50	1600,67	6401	114	3852	99,90	7	
	т конструкций		78910,01	297,67	5603	21	60,9	0,31	--	
	Накладные расходы -		*54257,48*		*3852*					
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48237,48*				*3425*			
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*6020,01*				*427*			
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11552,88*		*820*					
	Сметная стоимость				*11074*					
050106-2402 РСНБ РК 2015 енах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005									
		0,071	185807,57	--	13192	--	574	--	--	
	т		--	--	--	--	--	--	--	
	Накладные расходы -		*8082,63*		*574*					
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*8082,63*				*574*			
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15511,22*		*1101*					
	Сметная стоимость				*14867*					
	Колодцы сборные ж/б круглые диаметром 2000 мм = 32 шт									
80101-0307 РСНБ 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
		14,817032	-732,47	-14,47	-10853	-214	-1882	-0,21	-3	
	м2 поверхности		-177,80	-1,70	-2634	-25	50,8	--	--	
	Накладные расходы -		*127,01*		*1882*					
	в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*1351*			
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*35,83*				*531*			
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,76*		*1019*					
	Сметная стоимость				*-7952*					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**10093827**	**10927**			**53**	
		Тенге			**40216**	**3849**			**5**	
мость общестроительных работ -		Тенге			**10087427**					
риалы -		Тенге			**15904**					
заработная плата -		Тенге				**38441**				
мость материалов и конструкций -		Тенге			**10026096**					
	Накладные расходы -	Тенге			**464027**					
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**24173**			
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**439854**			
	Сметная прибыль -	Тенге			**844116**					
О, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11395570**					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**50**	
	Сметная заработная плата -	Тенге				**38441**				
мость металломонтажных работ -		Тенге			**6401**					
риалы -		Тенге			**685**					
заработная плата -		Тенге				**5624**				
	Накладные расходы -	Тенге			**3852**					
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3425**			
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**427**			

	Сметная прибыль -	Тенге			820				
О, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11073				
	Нормативная трудоемкость -	чел -ч							7
	Сметная заработная плата -	Тенге				5624			
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			11406645				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
	Сметная заработная плата -	Тенге				44065			

Внутрипоселковые водопроводные сети

РАЗДЕЛ 1. Водопроводные сети В1

Земляные работы с подводкой к домам

0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/ +ПОДВОДКИ К ДОМАМ=11400М								
		3066,251	92,24	84,34	282839	258605	81031	0,01	35
	м3 грунта		7,90	28,44	24234	87207	59,1	0,03	77
	Накладные расходы -		*26,43*		*81031*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*65862*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,95*				*15168*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,49*		*29110*				
	Сметная стоимость				*392979*				
0205-0302 РСНБ РК 2015 табл. 11 п.3.179 Ктгр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
		94,832	1364,90	--	129436	--	85455	1,85	175
	м3 грунта		1364,90	--	129436	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*901,12*		*85455*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*76497*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*94,46*				*8958*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,28*		*17191*				
	Сметная стоимость				*232082*				
0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами =50М								
		6,6792	1137,41	--	7597	--	5016	1,54	10
	м3 грунта		1137,41	--	7597	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*750,93*		*5016*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*672,21*				*4490*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*78,72*				*526*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,07*		*1009*				
	Сметная стоимость				*13622*				
0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи нкотлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт(108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ПОСТЕЛЬ =0,1М (РАЗРЕЗ, ОБЩ.ДАННЫЕ)								
		249,964	11,37	11,37	2841	2841	681	--	--
	м3 грунта		--	3,62	--	904	59,1	--	1
	Накладные расходы -		*2,73*		*681*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,14*				*534*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*0,59*				*147*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,13*		*282*				
	Сметная стоимость				*3804*				
0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХТРУБ=0,11М, ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ=0,3М (ОБЩ.УКАЗ.), РУЧНАЯРАЗРАБОТКА=50М								
		768,34055	594,22	--	456567	--	301429	0,89	680
	м3 грунта		594,22	--	456567	--	59,1	--	--

	Накладные расходы -		*392,31*		*301429*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*269831*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*41,13*				*31598*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,92*		*60640*				
	Сметная стоимость				*818636*				
10104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
		2136,2308	13,58	13,58	29018	29018	6958	--	--
	м3 грунта		--	4,32	--	9235	59,1	--	8
	Накладные расходы -		*3,26*		*6958*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*5458*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*0,70*				*1500*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,35*		*2878*				
	Сметная стоимость				*38854*				
10201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		2136,2308	119,35	50,94	254954	108814	130549	0,11	231
	м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	146140	47562	59,1	0,03	56
	Накладные расходы -		*61,11*		*130549*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*114478*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*7,52*				*16070*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,44*		*30840*				
	Сметная стоимость				*416343*				
10102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ПОГРУЗКА ВЫТЕСН.ГРУНТА								
		12,72105	112,23	105,45	1428	1341	390	0,01	--
	м3грунта		6,71	35,04	85	446	59,1	0,03	--
	Накладные расходы -		*30,63*		*390*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,68*				*314*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*5,96*				*76*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,43*		*145*				
	Сметная стоимость				*1963*				
0104-1003 РСНБ 2015 К=1,233 нах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/ ВЫВОЗ ГРУНТА 3,7КМ								
		20,98973	106,64	--	2238	--	97	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*4,64*		*97*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,64*				*97*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,90*		*187*				
	Сметная стоимость				*2522*				
	Водопроводные сети В1								
0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка								
		1,236225	58725,48	1878,39	72598	2322	29208	42,10	52
	т фасонных частей		31627,63	890,58	39099	1101	62,1	1,05	1
	Накладные расходы -		*23626,79*		*29208*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*20193,80*				*24964*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*3432,99*				*4244*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6588,18*		*8144*				
	Сметная стоимость				*109951*				
1104-0604 РСНБ РК 2015 нах IV квартала 2017 года	КРЕСТ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ DN 100X100 ГОСТ 5525-88 (37ШТ)								
		0,317275	238093,50	--	75541	--	3286	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--

	Накладные расходы -		*10357,07*		*3286*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*10357,07*				*3286*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19876,05*		*6306*				
	Сметная стоимость				*85133*				
21104-0604 РСНБ РК 2015 знах IV квартала 2017 года	ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ DN 100X100 ГОСТ 5525-88 (43ШТ)								
		0,28595	238093,50	--	68083	--	2962	--	--
т			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*10357,07*		*2962*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*10357,07*				*2962*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19876,05*		*5684*				
	Сметная стоимость				*76728*				
21104-0604 РСНБ РК 2015 знах IV квартала 2017 года	КРЕСТ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙС ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ DN 100X100 ГОСТ 5525-88 (6ШТ)								
		0,159	238093,50	--	37857	--	1647	--	--
т			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*10357,07*		*1647*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*10357,07*				*1647*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19876,05*		*3160*				
	Сметная стоимость				*42664*				
21104-0604 РСНБ РК 2015 знах IV квартала 2017 года	ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ DN 100X100 ГОСТ 5525-88 (12ШТ)								
		0,252	238093,50	--	60000	--	2610	--	--
т			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*10357,07*		*2610*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*10357,07*				*2610*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19876,05*		*5009*				
	Сметная стоимость				*67619*				
	Патрубок фланцевый Ду100мм = 60шт								
20301-0103 РСНБ 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ПАТРУБКОВ (60ШТ)								
		0,006	329524,10	67786,18	1977	407	1144	270,00	2
км трубопровода			246450,60	25720,88	1479	154	62,1	27,65	--
	Накладные расходы -		*190705,09*		*1144*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*169018,49*				*1014*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*21686,60*				*130*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41618,34*		*250*				
	Сметная стоимость				*3371*				
21201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка								
		60	712,77	68,64	42766	4119	24646	0,60	36
фланец			586,05	--	35163	--	62,1	--	--
	Накладные расходы -		*410,77*		*24646*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*363,94*				*21836*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*46,84*				*2810*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,88*		*5393*				
	Сметная стоимость				*72805*				
0201-0186 РСНБ РК 2015 знах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80								
		6,024	2263,24	--	13634	--	593	--	--
м			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*98,45*		*593*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*98,45*				*593*		

	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*188,94*		*1138*				
	Сметная стоимость				*15365*				
20103-0210 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80								
		60	1715,09	--	102905	--	4476	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*74,61*		*4476*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*74,61*				*4476*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*143,18*		*8591*				
	Сметная стоимость				*115972*				
	Вентиль для спуска воды Ду50мм = 48шт								
20301-0101 РСНБ 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ПАТРУБКОВ (48ШТ)								
		0,0018	282468,14	42397,57	508	76	310	253,00	--
	км трубопровода		230933,34	15548,42	416	28	62,1	16,57	--
	Накладные расходы -		*172010,87*		*310*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*153065,17*				*276*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*18945,70*				*34*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*36358,32*		*65*				
	Сметная стоимость				*883*				
10201-0145 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80								
		1,8072	1019,13	--	1842	--	80	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*44,33*		*80*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*44,33*				*80*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*85,08*		*154*				
	Сметная стоимость				*2076*				
	Втулка ПЭ Ду110 =310шт								
20801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка ВТУЛОК								
		40	851,58	520,37	34063	20815	14476	0,41	17
	шт.		331,21	170,10	13248	6804	62,1	0,23	9
	Накладные расходы -		*361,90*		*14476*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*12453*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*50,59*				*2023*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*97,08*		*3883*				
	Сметная стоимость				*52422*				
20302-8010 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленоваялитая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		40	911,47	--	36459	--	1586	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*39,65*		*1586*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*39,65*				*1586*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*76,09*		*3044*				
	Сметная стоимость				*41089*				
20103-0210 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80/ СВОБОДНЫЙ								
		40	1715,09	--	68604	--	2984	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*74,61*		*2984*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*74,61*				*2984*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*143,18*		*5727*				

	Сметная стоимость				*77315*				
20501-0106 РСНБ 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка ГИЛЬЗ (514ШТ)								
	км трубопровода	0,014	360938,61	115106,93	5053	1611	2665	286,00	4
			231525,58	38051,81	3241	533	62,1	49,89	1
	Накладные расходы -		*190390,62*		*2665*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*167407,56*				*2344*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*22983,06*				*322*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44106,34*		*617*				
	Сметная стоимость				*8336*				
10501-1318 РСНБ РК 2015 нах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001								
	м	14,14	4237,76	--	59922	--	2607	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*184,34*		*2607*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*184,34*				*2607*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,77*		*5002*				
	Сметная стоимость				*67531*				
	ТРУБОПРОВОДЫ								
0501-0103 РСНБ 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка								
	км трубопровода	6,6877	224078,24	61791,43	1498568	413243	842246	194,00	1297
			158891,82	20413,31	1062621	136518	62,1	26,83	179
	Накладные расходы -		*125939,55*		*842246*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348,49*				*744665*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*14591,06*				*97581*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28001,42*		*187265*				
	Сметная стоимость				*2528079*				
0501-1112 РСНБ РК 2015 нах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001								
	м	200,00	1038,28	--	207656	--	9033	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*45,17*		*9033*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*45,17*				*9033*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,68*		*17335*				
	Сметная стоимость				*234024*				
	Футляры								
0201-0103 РСНБ 015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка								
	км трубопровода	0,08	672300,16	66201,44	53784	5296	24059	499,00	40
			399209,98	19760,73	31937	1581	62,1	17,66	1
	Накладные расходы -		*300743,73*		*24059*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*260180,81*				*20814*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*40562,92*				*3245*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77843,51*		*6227*				
	Сметная стоимость				*84071*				
0201-0102 РСНБ 015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка								
	км трубопровода	0,048	476276,88	46658,24	22861	2240	10758	375,00	18
			300007,50	13872,87	14400	666	62,1	12,37	1
	Накладные расходы -		*224116,76*		*10758*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*194919,71*				*9356*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*29197,05*				*1401*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56031,49*		*2690*				
	Сметная стоимость				*36308*				

-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы изасбестоцементных безнапорных труб, диаметр ДО 150мм. Укладка								
		0,012	401638,31	2281,97	4820	27	2463	361,00	4
	км трубопровода		288807,22	944,10	3466	11	62,1	0,98	--
	Накладные расходы -		*205234,03*		*2463*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*179935,57*				*2159*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*25298,46*				*304*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48549,79*		*583*				
	Сметная стоимость				*7865*				
1201-1105 РСНБ РК 2015 ах IV квартала 2017 года	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009								
		80,96	5242,36	--	424421	--	18462	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*228,04*		*18462*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*228,04*				*18462*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*437,63*		*35431*				
	Сметная стоимость				*478314*				
1201-1103 РСНБ РК 2015 ах IV квартала 2017 года	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009								
		48,384	2840,90	--	137454	--	5979	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*123,58*		*5979*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*123,58*				*5979*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*237,16*		*11475*				
	Сметная стоимость				*154908*				
1201-1102 РСНБ РК 2015 ах IV квартала 2017 года	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009								
		28,77	1421,38	--	40893	--	1779	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*61,83*		*1779*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*61,83*				*1779*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,66*		*3414*				
	Сметная стоимость				*46086*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4239189**	**850776**			**2602**
		Тенге			**1969130**	**292751**			**335**
ость общестроительных работ -		Тенге			4239189				
иалы -		Тенге			81774				
заработная плата -		Тенге				2261881			
ость материалов и конструкций -		Тенге			1335270				
портные расходы -		Тенге			2238				
	Накладные расходы -	Тенге			1621665				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1377346		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					244319		
	Сметная прибыль -	Тенге			468868				
О, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6329722				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2937
	Сметная заработная плата -	Тенге				2261881			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6329722				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2937
	Сметная заработная плата -	Тенге				2261881			

РАЗДЕЛ 2. Колодцы сборные ж/б водопроводные

Прямоугольные 2500х2000 = 5шт

01010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3								
		92,95236	92,24	84,34	8574	7840	2456	0,01	1
	м3 грунта		7,90	28,44	735	2644	59,1	0,03	2
	Накладные расходы -		*26,43*		*2456*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*1997*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,95*				*460*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,49*		*882*				
	Сметная стоимость				*11913*				
10205-0302 РСНБ РК 2015 И табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами. Доработка вручную, зачисткадна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
		1,65564	1364,90	--	2260	--	1492	1,85	3
	м3 грунта		1364,90	--	2260	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*901,12*		*1492*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*1336*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*94,46*				*156*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,28*		*300*				
	Сметная стоимость				*4052*				
10205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1								
		1,195975	594,22	--	711	--	469	0,89	1
	м3 грунта		594,22	--	711	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*392,31*		*469*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*420*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*41,13*				*49*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,92*		*94*				
	Сметная стоимость				*1275*				
10104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
		10,763775	13,58	13,58	146	146	35	--	--
	м3 грунта		--	4,32	--	47	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*3,26*		*35*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*28*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*0,70*				*8*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,35*		*15*				
	Сметная стоимость				*196*				
0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками								
		10,763775	119,35	50,94	1285	548	658	0,11	1
	м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	736	240	59,1	0,03	--
	Накладные расходы -		*61,11*		*658*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*577*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*7,52*				*81*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,44*		*155*				
	Сметная стоимость				*2098*				
1301-0303 РСНБ 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
		42,59	16800,40	1889,97	715529	80494	240645	8,01	341
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6717,67	873,94	286105	37221	62,1	0,91	39
	Накладные расходы -		*5650,28*		*240645*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4714,39*				*200786*		

	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*935,89*				*39860*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1796,05*		*76494*				
	Сметная стоимость				*1032668*				
0101-0101 РСНБ РК 2015 ах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ7473-2010/ ПОДГОТОВКА								
		3,5	13193,67	--	46178	--	2009	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*573,92*		*2009*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*573,92*				*2009*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1101,41*		*3855*				
	Сметная стоимость				*52042*				
0101-0301 РСНБ РК 2015 ах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ УПОРЫ								
		0,55	13682,28	--	7525	--	327	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*595,18*		*327*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*595,18*				*327*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1142,20*		*628*				
	Сметная стоимость				*8481*				
0101-0501 РСНБ РК 2015 ах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010/ РАБОЧАЯ ЧАСТЬ								
		28,64	14381,51	--	411886	--	17917	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*625,60*		*17917*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*625,60*				*17917*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1200,57*		*34384*				
	Сметная стоимость				*464187*				
0302-9904 РСНБ РК 2015 ах IV квартала 2017 года	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ П19(10ШТ),П20(5ШТ),П1(5ШТ)								
		13,3	35463,92	--	471670	--	20518	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*1542,68*		*20518*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1542,68*				*20518*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2960,53*		*39375*				
	Сметная стоимость				*531563*				
	Колодцы круглые диаметром 2000 мм = 73 шт								
0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3								
		135,935016	92,24	84,34	12539	11465	3592	0,01	2
	м3 грунта		7,90	28,44	1074	3866	59,1	0,03	3
	Накладные расходы -		*26,43*		*3592*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*2920*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,95*				*672*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,49*		*1291*				
	Сметная стоимость				*17422*				

010205-0302 РСНБ РК 2015 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
	м3 грунта	2,421234	1364,90	--	3305	--	2182	1,85	4
			1364,90	--	3305	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*901,12*		*2182*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*1953*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*94,46*				*229*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,28*		*439*				
	Сметная стоимость				*5926*				
010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1								
	м3 грунта	3,4896912	594,22	--	2074	--	1369	0,89	3
			594,22	--	2074	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*392,31*		*1369*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*1226*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*41,13*				*144*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,92*		*275*				
	Сметная стоимость				*3718*				
010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
	м3 грунта	31,4072232	13,58	13,58	427	427	102	--	--
			--	4,32	--	136	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*3,26*		*102*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*80*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*0,70*				*22*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,35*		*42*				
	Сметная стоимость				*572*				
10201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками								
	м3 уплотненного грунта	31,4072232	119,35	50,94	3748	1600	1919	0,11	3
			68,41	22,26	2149	699	59,1	0,03	1
	Накладные расходы -		*61,11*		*1919*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*1683*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*7,52*				*236*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,44*		*453*				
	Сметная стоимость				*6121*				
21301-0101 РСНБ 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	27,227586	25887,86	5904,03	704864	160752	191513	8,86	241
			6830,09	2286,50	185967	62256	62,1	2,22	60
	Накладные расходы -		*7033,79*		*191513*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5661,40*				*154146*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1372,39*				*37367*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2633,73*		*71710*				
	Сметная стоимость				*968087*				
20101-0101 РСНБ РК 2015 нах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010/ ПОДГОТОВКА								
	м3	5,8875	13193,67	--	77678	--	3379	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*573,92*		*3379*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*573,92*				*3379*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1101,41*		*6485*				
	Сметная стоимость				*87542*				

20101-0301 РСНБ РК 2015 нах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5ГОСТ 7473-2010								
		0,827586	13682,28	--	11323	--	493	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*595,18*		*493*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*595,18*				*493*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1142,20*		*945*				
	Сметная стоимость				*12761*				
40302-0103 РСНБ РК 2015 нах IV квартала 2017 года	Плиты дина железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20								
		12	22313,79	--	267765	--	11648	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*970,65*		*11648*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*970,65*				*11648*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1862,76*		*22353*				
	Сметная стоимость				*301766*				
40301-0117 РСНБ РК 2015 нах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9								
		12	18062,71	--	216753	--	9429	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*785,73*		*9429*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*785,73*				*9429*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1507,88*		*18095*				
	Сметная стоимость				*244276*				
40301-0117 РСНБ РК 2015 нах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9а								
		12	18062,71	--	216753	--	9429	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*785,73*		*9429*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*785,73*				*9429*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1507,88*		*18095*				
	Сметная стоимость				*244276*				
40302-0113 РСНБ РК 2015 нах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1								
		12	25030,12	--	300361	--	13066	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*1088,81*		*13066*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1088,81*				*13066*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2089,51*		*25074*				
	Сметная стоимость				*338501*				
	Колодцы круглые диаметром 1500 мм = 95 шт								
40101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3								
		72,498675	92,24	84,34	6687	6114	1916	0,01	1
	м3 грунта		7,90	28,44	573	2062	59,1	0,03	2
	Накладные расходы -		*26,43*		*1916*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*1557*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,95*				*359*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,49*		*688*				
	Сметная стоимость				*9291*				

010205-0302 РСНБ РК 2015 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
	м3 грунта	1,291325	1364,90	--	1763	--	1164	1,85	2	
			1364,90	--	1763	--	59,1	--	--	
	Накладные расходы -		*901,12*		*1164*					
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*1042*			
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*94,46*				*122*			
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,28*		*234*					
	Сметная стоимость				*3161*					
010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1									
	м3 грунта	2,248293	594,22	--	1336	--	882	0,89	2	
			594,22	--	1336	--	59,1	--	--	
	Накладные расходы -		*392,31*		*882*					
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*790*			
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*41,13*				*92*			
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,92*		*177*					
	Сметная стоимость				*2395*					
010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
	м3 грунта	20,234637	13,58	13,58	275	275	66	--	--	
			--	4,32	--	87	59,1	--	--	
	Накладные расходы -		*3,26*		*66*					
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*52*			
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*0,70*				*14*			
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,35*		*27*					
	Сметная стоимость				*368*					
10201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками									
	м3 уплотненного грунта	20,234637	119,35	50,94	2415	1031	1237	0,11	2	
			68,41	22,26	1384	451	59,1	0,03	1	
	Накладные расходы -		*61,11*		*1237*					
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*1084*			
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*7,52*				*152*			
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,44*		*292*					
	Сметная стоимость				*3944*					
21301-0101 РСНБ 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцыкруглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих									
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14,116842	25887,86	5904,03	365455	83346	99295	8,86	125	
			6830,09	2286,50	96419	32278	62,1	2,22	31	
	Накладные расходы -		*7033,79*		*99295*					
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5661,40*				*79921*			
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1372,39*				*19374*			
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2633,73*		*37180*					
	Сметная стоимость				*501930*					
20101-0101 РСНБ РК 2015 ных IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010/ ПОДГОТОВКА									
	м3	2,611157	13193,67	--	34451	--	1499	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
	Накладные расходы -		*573,92*		*1499*					
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*573,92*				*1499*			
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1101,41*		*2876*					
	Сметная стоимость				*38826*					

020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый классаВ7,5 ГОСТ 7473-2010								
енах IV квартала 2017 года		0,441052	13682,28	--	6035	--	263	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*595,18*		*263*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*595,18*				*263*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1142,20*		*504*				
	Сметная стоимость				*6801*				
40302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15								
нах IV квартала 2017 года		10	13863,20	--	138632	--	6030	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*603,05*		*6030*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*603,05*				*6030*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1157,30*		*11573*				
	Сметная стоимость				*156235*				
40301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9								
нах IV квартала 2017 года		10	12963,75	--	129638	--	5639	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*563,92*		*5639*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*563,92*				*5639*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1082,21*		*10822*				
	Сметная стоимость				*146099*				
40301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а								
нах IV квартала 2017 года		10	12963,75	--	129638	--	5639	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*563,92*		*5639*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*563,92*				*5639*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1082,21*		*10822*				
	Сметная стоимость				*146099*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**4299677**	**354038**			**734**
		Тенге			**586590**	**141986**			**140**
ость общестроительных работ -		Тенге			4299677				
иалы -		Тенге			892764				
заработная плата -		Тенге				728576			
ость материалов и конструкций -		Тенге			2466285				
	Накладные расходы -	Тенге			658276				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					451596		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					206680		
	Сметная прибыль -	Тенге			396636				
О, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5354589				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							874
	Сметная заработная плата -	Тенге				728576			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5354589				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							874
	Сметная заработная плата -	Тенге				728576			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**8538865**	**1204813**			**3336**
		Тенге			**2555720**	**434737**			**475**

	мость общестроительных работ -	Тенге			8538865				
	ериалы -	Тенге			974538				
	о заработная плата -	Тенге				2990457			
	мость материалов и конструкций -	Тенге			3801555				
	спортные расходы -	Тенге			2238				
	Накладные расходы -	Тенге			2279941				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1828941		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					451000		
	Сметная прибыль -	Тенге			865505				
	ГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11684311				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3810
	Сметная заработная плата -	Тенге				2990457			
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			11684311				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3810
	Сметная заработная плата -	Тенге				2990457			
	Сети электроснабжения								
	РАЗДЕЛ 2. Сети 0,4 кВ								
	КТПН 63 кВА								
0208-0201 РСНБ 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительныеработы**								
		1	9930,83	6720,98	9931	6721	3215	3,00	3
	подстанция		2312,67	2009,92	2313	2010	61,7	1,81	2
	Накладные расходы -		*3215,04*		*3215*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2667,04*				*2667*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*548,01*				*548*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1051,67*		*1052*				
	Сметная стоимость				*14198*				
0208-0202 РСНБ 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**								
		1	25681,07	5896,57	25681	5897	9090	12,10	12
	подстанция		10416,04	1967,57	10416	1968	61,7	1,90	2
	Накладные расходы -		*9090,19*		*9090*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*7640,69*				*7641*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1449,50*				*1449*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2781,70*		*2782*				
	Сметная стоимость				*37553*				
0102-0503 РСНБ РК 2015 ах IV квартала 2017 года	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 63/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнениепо вводу - воздушный, типа Alageum Electric**								
		1	400111,00	--	400111	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*17404,83*		*17405*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*17404,83*				*17405*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33401,27*		*33401*				
	Сметная стоимость				*450917*				
0101-0103 РСНБ РК 2015 ах IV квартала 2017 года	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**								
		1	434485,00	--	434485	--	--	--	--

		шт.	--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*18900,10*		*18900*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*18900,10*				*18900*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36270,81*		*36271*				
	Сметная стоимость				*489656*				
080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании								
		1	822,18	56,18	822	56	384	0,87	1
		шт.	760,50	19,86	761	20	42,8	0,02	--
	Накладные расходы -		*384,29*		*384*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*333,99*				*334*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*50,29*				*50*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,52*		*97*				
	Сметная стоимость				*1303*				
070501-1014 РСНБ РК 2015 прим енах IV квартала 2017 года	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа СА4У-4672М								
		1	18943,08	--	18943	--	824	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*824,02*		*824*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*824,02*				*824*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1581,37*		*1581*				
	Сметная стоимость				*21348*				
080103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования								
		1	2251,06	270,50	2251	270	898	2,00	2
		шт.	1696,34	94,46	1696	94	42,8	0,10	--
	Накладные расходы -		*897,72*		*898*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*766,46*				*766*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*131,26*				*131*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*251,90*		*252*				
	Сметная стоимость				*3401*				
70503-0202 РСНБ РК 2015 енах IV квартала 2017 года	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001								
		1	3141,40	--	3141	--	137	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*136,65*		*137*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*136,65*				*137*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*262,24*		*262*				
	Сметная стоимость				*3540*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**895366**	**12944**			**18**
		Тенге			**15186**	**4092**			**4**
мость оборудования -		Тенге			**834596**				
здные расходы -		Тенге			**36305**				
ная прибыль -		Тенге			**69672**				
О, Стоимость оборудования -		Тенге			**940573**				
мость монтажных работ -		Тенге			**3073**				
риалы -		Тенге			**290**				
заработная плата -		Тенге				**2571**			
	Накладные расходы -	Тенге			**1282**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1100**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**182**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**348**				

ЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			4704				10570
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
Сметная заработная плата -	Тенге				2571			
имость общестроительных работ -	Тенге			57696				
ериалы -	Тенге			10266				
го заработная плата -	Тенге				16706			
имость материалов и конструкций -	Тенге			22084				
Накладные расходы -	Тенге			13266				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10308		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2958		
Сметная прибыль -	Тенге			5677				
ГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			76639				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
Сметная заработная плата -	Тенге				16706			
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1021916				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
Сметная заработная плата -	Тенге				19277			

			в т.ч. Ст-сть оборудования
02-01/4 Водовод	Тенге	11 406 645	
02-03/2 Внутрипоселковые водопроводные сети	Тенге	11 684 311	
04-01/ Сети электроснабжения	Тенге	1 021 916	940 573
ИТОГО	Тенге	**24 112 872**	**940 573**
Стоимость оборудования	Тенге	940 573	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**23 172 299**	
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	671 997	
итого	Тенге	**23 844 295**	
зимнее удорожание 0,91%	Тенге	216 983	
Итого	Тенге	**24 061 278**	
Стоимость оборудования	Тенге	940 573	
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**25 001 851**	
Переход на текущие цены с коффициентом К=1,0599383	Тенге	**26 500 420**	
Итого	Тенге	**26 500 420**	
С понижающим коэффицентом К=0,70930923575	Тенге	**18 796 992,48**	
НДС 12%	Тенге	2 255 639,10	
Всего	Тенге	**21 052 631,58**	

Технический надзор:
Инженер:
ТОО "General Строй Инжиниринг"

Тойгулиев А.Б.

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.