зчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
сенер: ТОО "General Строй Инжиниринг"
рядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
ование: Дополнительное соглашение №2 от 12.03.19г. к договору №84 от 24.07.2018 г.
менование строики: "Строительство систем питьевого водоснабжения н.п.Жылысу, с.о.Куркелес, Сарыагашского района"

Справка №5

о стоимости выполненных работ
за май месяц 2019 года

аименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	**Стоимость выполненных работ, тенге**					
	С начала строительства		**С начала года за отчетный период**		**За отчетный месяц**	
	без НДС	**с НДС**	**без НДС**	**с НДС**	**без НДС**	**с НДС**
ительство систем питьевого снабжения н.п.Жылысу, с.о.Куркелес, агашского района	108 750 889,93	121 800 996,72	76 866 115,93	86 090 049,84	28 195 488,723	31 578 947,37
кание 5%	5 437 544,50	6 090 049,84	5 437 544,50	6 090 049,84	1 409 774,436	1 578 947,37
к оплате:	**103 313 345,43**	**115 710 946,88**	**71 428 571,43**	**80 000 000,00**	**26 785 714,287**	**30 000 000,00**

зчик:

Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

ловитель _____ **Б.Ерменов**

Инженер:

ТОО "General Строй Инжиниринг"

Директор _____ **Е.Байметов**

Подрядчик:

ПК "Агроспецмонтаж"

Директор _____ **Т.Буркитов**

ние стройки - Строительство систем питьевого водоснабжения н.п Жылысу, с/о Куркулес, Сарыагашского района, ЮКО

Форма 2

АКТ № 5

выполненных работ за май месяц 2019 года

ИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

ЕР: ТОО "General Строй Инжиниринг"

ЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"

е: Договор №84 от 24.07.2018 г; Доп.соглашение №2 от 12.03.19г

в текущих ценах 4 квартала 2017 года

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Водовод								
	РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**								
	м3 грунта	3843,8	92,24	84,34	354562	324182	101578	0,01	44
	Накладные расходы -		7,90	28,44	30380	109322	59,1	0,03	96
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*26,43*		*101578*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*21,48*				*82564*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,95*				*19015*		
	Сметная стоимость		*9,49*		*36491*				
0205-0302 РСНБ РК 2015 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**								
	м3 грунта	121,6085	1364,90	--	165983	--	109583	1,85	225
	Накладные расходы -		1364,90	--	165983	--	59,1	--	--
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*901,12*		*109583*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*806,65*				*98096*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,46*				*11487*		
	Сметная стоимость		*181,28*		*22045*				
0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами =32М**								
	м3 грунта	8,5915	1137,41	--	9772	--	6452	1,54	13
	Накладные расходы -		1137,41	--	9772	--	59,1	--	--
			750,93		*6452*				

	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*672,21*				*5775*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*78,72*				*676*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,07*		*1298*				
	Сметная стоимость				*17522*				
10205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХТРУБ=0,11М, ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ=0,3М (ОБЩ.УКАЗ.), РУЧНАЯРАЗРАБОТКА=32М								
		1677,18463	594,22	--	996623	--	657979	0,89	1484
	м3 грунта		594,22	--	996623	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*392,31*		*657979*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*589004*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*41,13*				*68975*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,92*		*132368*				
	Сметная стоимость				*1786970*				
10104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещениигрунта до 5 м. Группа грунтов 2								
		2946,3225	13,58	13,58	40023	40023	9596	--	--
	м3 грунта		--	4,32	--	12737	59,1	--	11
	Накладные расходы -		*3,26*		*9596*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*7528*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*0,70*				*2068*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,35*		*3969*				
	Сметная стоимость				*53589*				
0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		2946,3225	119,35	50,94	351637	150078	180055	0,11	318
	м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	201559	65598	59,1	0,03	77
	Накладные расходы -		*61,11*		*180055*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*157890*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*7,52*				*22164*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,44*		*42535*				
	Сметная стоимость				*574227*				
0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ПОГРУЗКА ВЫТЕСН.ГРУНТА								
		495,8868252	112,23	105,45	55656	52293	15190	0,01	5
	м3грунта		6,71	35,04	3330	17376	59,1	0,03	15
	Накладные расходы -		*30,63*		*15190*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,68*				*12237*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*5,96*				*2953*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,43*		*5668*				
	Сметная стоимость				*76514*				
0104-1003 РСНБ 2015 К=1,233 ах IV квартала 2017 года	Перевозкастроительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/ ВЫВОЗ ГРУНТА 3,7КМ								
		818,213271	106,64	--	87256	--	3796	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*4,64*		*3796*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,64*				*3796*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,90*		*7284*				
	Сметная стоимость				*98336*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2061511	566576			2090
		Тенге			1407647	205032			200

	мость общестроительных работ -	Тенге			2061511					
	риалы -	Тенге			33					
	о заработная плата -	Тенге				1612679				
	спортные расходы -	Тенге			87256					
	Накладные расходы -	Тенге			1084229					
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					953093			
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					131136			
	Сметная прибыль -	Тенге			251659					
	ГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3397399					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2290
	Сметная заработная плата -	Тенге				1612679				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3397399					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2290
	Сметная заработная плата -	Тенге				1612679				

РАЗДЕЛ 2. Водовод от точки врезки в сущ.водопровод до н/п Жылысу

60101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство ТОЛЩ.100ММ (ОБЩ.УКАЗ.,ПРОФИЛИ)								
		293,98	4480,59	118,78	1317205	34918	202778	1,02	300
	м3 основания		733,97	29,69	215773	8727	62,1	0,04	10
	Накладные расходы -		*689,77*		*202778*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*139415*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*215,53*				*63363*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*413,63*		*121599*				
	Сметная стоимость				*1641581*				
0501-0103 РСНБ 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка								
		2,8	224078,24	61791,43	627461	173027	352654	194,00	543
	км трубопровода		158891,82	20413,31	444927	57161	62,1	26,83	75
	Накладные расходы -		*125939,55*		*352654*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348,49*				*311796*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*14591,06*				*40858*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28001,42*		*78409*				
	Сметная стоимость				*1058524*				
0501-1313 РСНБ РК 2015 ах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001								
		554,505	1259,57	--	698438	--	30382	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*54,79*		*30382*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*54,79*				*30382*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,15*		*58306*				
	Сметная стоимость				*787126*				
1401-0301 РСНБ К 2015 прим	Трубы ПЭ диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр								
		155,9999997	871,07	13,16	135886	2053	78423	0,84	132
	м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	111673	225	62,1	--	--
	Накладные расходы -		*502,71*		*78423*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445,44*				*69489*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*57,27*				*8934*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,90*		*17145*				

	Сметная стоимость				*231453*				
61101-0102 РСНБ 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое ВФУТЛЯРЕ								
	м трубопровода	155,9999997	60,63	2,06	9459	321	5460	0,05	8
			51,35	--	8010	--	60,4	--	--
	Накладные расходы -		*35,00*		*5460*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*4838*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*3,99*				*622*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,65*		*1194*				
	Сметная стоимость				*16113*				
20501-0103 РСНБ 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка ОТВОДОВ(30ШТ)								
	км трубопровода	0,005	224078,24	61791,43	1120	309	630	194,00	1
			158891,82	20413,31	794	102	62,1	26,83	--
	Накладные расходы -		*125939,55*		*630*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348,49*				*557*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*14591,06*				*73*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28001,42*		*140*				
	Сметная стоимость				*1890*				
0501-1313 РСНБ РК 2015 ах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001								
	м	5,05	1259,57	--	6361	--	277	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*54,79*		*277*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*54,79*				*277*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,15*		*531*				
	Сметная стоимость				*7169*				
0301-0108 РСНБ 015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка ФУТЛЯРА								
	км трубопровода	0,156	958412,02	409737,55	149512	63919	67180	504,00	79
			460041,12	140175,32	71766	21867	62,1	145,33	23
	Накладные расходы -		*430639,28*		*67180*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*372734,41*				*58147*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*57904,87*				*9033*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111124,10*		*17335*				
	Сметная стоимость				*234027*				
0201-0247 РСНБ РК 2015 ах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80								
	м	156,6239997	20358,73	--	3188666	--	138707	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*885,60*		*138707*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*885,60*				*138707*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1699,55*		*266190*				
	Сметная стоимость				*3593563*				
601-0208 РСНБ 015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
	км трубопровода	0,156	2837173,54	135428,28	442599	21127	43722	263,00	41
			217903,39	24145,06	33993	3767	62,1	21,32	3
	Накладные расходы -		*280267,71*		*43722*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*150312,09*				*23449*		

	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*129955,62*				*20273*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*249395,30*		*38906*				
	Сметная стоимость				*525226*				
40102-1405 РСНБ РК 2015 енах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002								
	шт.	5	71165,17	--	355826	--	15478	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*3095,68*		*15478*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*3095,68*				*15478*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5940,87*		*29704*				
	Сметная стоимость				*401009*				
40102-1402 РСНБ РК 2015 нах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типаBelgicast ГОСТ 5762-2002								
	шт.	5	46499,41	--	232497	--	10114	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*2022,72*		*10114*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2022,72*				*10114*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3881,77*		*19409*				
	Сметная стоимость				*262019*				
20801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка								
	т фасонных частей	1,127	58725,48	1878,39	66159	2116	26618	42,10	47
			31627,63	890,58	35631	1003	62,1	1,05	1
	Накладные расходы -		*23626,79*		*26618*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*20193,80*				*22750*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*3432,99*				*3868*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6588,18*		*7422*				
	Сметная стоимость				*100199*				
21104-0604 РСНБ РК 2015 нах IV квартала 2017 года	ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ DN 100X100 ГОСТ 5525-88 (70ШТ)								
	т	1,127	238093,50	--	268233	--	11668	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*10357,07*		*11668*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*10357,07*				*11668*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*19876,05*		*22392*				
	Сметная стоимость				*302293*				
1206-0104 РСНБ К 2015 прим нах IV квартала 2017 года	Вантуз фланцевый для чистойводы BV-05-61, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 12815-80								
	шт.	19	54147,52	--	1028803	--	44753	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*2355,42*		*44753*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2355,42*				*44753*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4520,23*		*85884*				
	Сметная стоимость				*1159440*				
	Колодцы сборные ж/б круглые диаметром 2000 мм = 32 шт								
01-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3								
		11,327918	92,24	84,34	1045	955	299	0,01	--

	м3 грунта		7,90	28,44	90	322	59,1	0,03	--
	Накладные расходы -		*26,43*		*299*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*243*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,95*				*56*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,49*		*108*				
	Сметная стоимость				*1452*				
10205-0302 РСНБ РК 2015 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,2017695	1364,90	--	275	--	182	1,85	--
	м3 грунта		1364,90	--	275	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*901,12*		*182*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*163*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*94,46*				*19*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,28*		*37*				
	Сметная стоимость				*493*				
10205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	0,2908076	594,22	--	173	--	114	0,89	--
	м3 грунта		594,22	--	173	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*392,31*		*114*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*102*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*41,13*				*12*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,92*		*23*				
	Сметная стоимость				*310*				
10104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	2,6172686	13,58	13,58	36	36	9	--	--
	м3 грунта		--	4,32	--	11	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*3,26*		*9*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*7*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*0,70*				*2*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,35*		*4*				
	Сметная стоимость				*48*				
0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками	2,6172686	119,35	50,94	312	133	160	0,11	--
	м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	179	58	59,1	0,03	--
	Накладные расходы -		*61,11*		*160*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*140*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*7,52*				*20*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,44*		*38*				
	Сметная стоимость				*510*				
1301-0101 РСНБ 015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	2,09	13640,69	5904,03	28509	12339	13587	8,86	19
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	14275	4779	62,1	2,22	5
	Накладные расходы -		*6501,04*		*13587*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5661,40*				*11832*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*839,64*				*1755*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1611,34*		*3368*				
	Сметная стоимость				*45464*				

0302-0103 РСНБ РК 2015 нах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20									
	шт.	1	22313,79	--	22314	--	971	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
	Накладные расходы -		*970,65*		*971*					
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*970,65*				*971*			
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1862,76*		*1863*					
	Сметная стоимость				*25147*					
0301-0117 РСНБ РК 2015 нах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС20.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
	шт.	2	18062,71	--	36125	--	1571	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
	Накладные расходы -		*785,73*		*1571*					
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*785,73*				*1571*			
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1507,88*		*3016*					
	Сметная стоимость				*40712*					
0302-0113 РСНБ РК 2015 нах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1									
	шт.	1	25030,12	--	25030	--	1089	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
	Накладные расходы -		*1088,81*		*1089*					
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1088,81*				*1089*			
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2089,51*		*2090*					
	Сметная стоимость				*28208*					
0301-0101 РСНБ РК 2015 нах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
	шт.	1	1997,18	--	1997	--	87	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
	Накладные расходы -		*86,88*		*87*					
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*86,88*				*87*			
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,72*		*167*					
	Сметная стоимость				*2251*					
	Прямоугольные 2500х3000 = 3шт									
101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3									
	м3 грунта	61,65384	92,24	84,34	5687	5200	1629	0,01	1	
			7,90	28,44	487	1753	59,1	0,03	2	
	Накладные расходы -		*26,43*		*1629*					
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*1324*			
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,95*				*305*			
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,49*		*585*					
	Сметная стоимость				*7902*					
205-0302 РСНБ РК 2015 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами. Доработка вручную, зачисткадна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
	м3 грунта	1,09816	1364,90	--	1499	--	990	1,85	2	
			1364,90	--	1499	--	59,1	--	--	

	Накладные расходы -		*901,12*		*990*					
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*886*			
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*94,46*				*104*			
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,28*		*199*					
	Сметная стоимость				*2688*					
10205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1									
	м3 грунта	1,8570402	594,22	--	1103	--	729	0,89	2	
	Накладные расходы -		594,22	--	1103	--	59,1	--	--	
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*392,31*		*729*					
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*351,19*				*652*			
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,13*				*76*			
	Сметная стоимость		*78,92*		*147*					
10104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2				*1978*					
	м3 грунта	16,7133624	13,58	13,58	227	227	54	--	--	
	Накладные расходы -		--	4,32	--	72	59,1	--	--	
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,26*		*54*					
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2,55*				*43*			
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,70*				*12*			
	Сметная стоимость		*1,35*		*23*					
0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками				*304*					
	м3 уплотненного грунта	16,7133624	119,35	50,94	1995	851	1021	0,11	2	
	Накладные расходы -		68,41	22,26	1143	372	59,1	0,03	--	
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*61,11*		*1021*					
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*53,59*				*896*			
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,52*				*126*			
	Сметная стоимость		*14,44*		*241*					
1301-0303 РСНБ 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборногожелезобетона. Устройство в грунтах сухих				*3258*					
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	28,539	10212,20	1889,97	291446	53938	153074	8,01	229	
	Накладные расходы -		6717,67	873,94	191715	24941	62,1	0,91	26	
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5363,69*		*153074*					
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4714,39*				*134544*			
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*649,31*				*18531*			
	Сметная стоимость		*1246,07*		*35562*					
101-0101 РСНБ РК 2015 ах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010/ ПОДГОТОВКА				*480082*					
	м3	1,8144	13193,67	--	23939	--	1041	--	--	
	Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*573,92*		*1041*					
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*573,92*				*1041*			
	Сметная стоимость		*1101,41*		*1998*					
101-0501 РСНБ РК 2015 ах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010/ РАБОЧАЯ ЧАСТЬ				*26979*					
		16,443	14381,51	--	236475	--	10287	--	--	

	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*625,60*		*10287*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*625,60*				*10287*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1200,57*		*19741*				
	Сметная стоимость				*266503*				
040302-9904 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ П5(3ШТ),П25(6ШТ),П32(3ШТ)	9,912	35463,92	--	351518	--	15291	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*1542,68*		*15291*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1542,68*				*15291*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2960,53*		*29345*				
	Сметная стоимость				*396154*				
040301-0101 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	4	1997,18	--	7989	--	348	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*86,88*		*348*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*86,88*				*348*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,72*		*667*				
	Сметная стоимость				*9003*				
80101-0307 РСНБ 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	56,775986	732,47	14,47	41587	821	7211	0,21	12
	м2 поверхности		177,80	1,70	10095	96	50,8	--	--
	Накладные расходы -		*127,01*		*7211*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*5177*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*35,83*				*2034*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,76*		*3904*				
	Сметная стоимость				*52702*				
	Вывоз мусора								
10104-0501 РСНБ РК 2015 нах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	38,52	73,00	--	2812	--	122	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*3,18*		*122*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*3,18*				*122*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,09*		*235*				
	Сметная стоимость				*3169*				
20104-1003 РСНБ С 2015 К=1,233 нах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки3 км/ ВЫВОЗ МУСОРА 3,7КМ	38,52	106,64	--	4108	--	179	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*4,64*		*179*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,64*				*179*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,90*		*343*				

	Сметная стоимость				*4630*					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**9614427**	**372292**				**1417**
		Тенге			**1143603**	**125258**				**146**
имость общестроительных работ -		Тенге			**9604968**					
ериалы -		Тенге			**1606274**					
о заработная плата -		Тенге				**1260851**				
имость материалов и конструкций -		Тенге			**6484210**					
спортные расходы -		Тенге			**6920**					
	Накладные расходы -	Тенге			**1233427**					
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**781611**			
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**451816**			
	Сметная прибыль -	Тенге			**867072**					
ГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11705467**					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**1555**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**1260851**				
мость сантехнических работ -		Тенге			**9459**					
риалы -		Тенге			**1127**					
о заработная плата -		Тенге				**8010**				
	Накладные расходы -	Тенге			**5460**					
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4838**			
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**622**			
	Сметная прибыль -	Тенге			**1194**					
О, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**16112**					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**8**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**8010**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**11721580**					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**1563**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**1268862**				
	РАЗДЕЛ 3. Переход водовода через реку									
1401-0501 РСНБ РК 2015	**Футляр стальной диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная буровшнековыми машинами на длину до 30 м**	**50,4**	**13102,59**	**10935,09**	**660371**	**551129**	**180224**	**2,59**	**131**	
	м футляра		**2148,88**	**2489,79**	**108303**	**125485**	**62,1**	**2,31**	**117**	
	Накладные расходы -		*3575,88*		*180224*					
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2880,61*				*145183*			
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*695,27*				*35042*			
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1334,28*		*67248*					
	Сметная стоимость				*907843*					
0201-0247 РСНБ РК 2015 ах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80**	**50,904**	**20358,73**	**--**	**1036341**	**--**	**45081**	**--**	**--**	
	м		--	--	--	--	--	--	--	
	Накладные расходы -		*885,60*		*45081*					
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*885,60*				*45081*			
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1699,55*		*86514*					
	Сметная стоимость				*1167936*					

220601-0208 РСНБ 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
		0,0504	2837173,54	135428,28	142994	6826	14125	263,00	13
	км трубопровода		217903,39	24145,06	10982	1217	62,1	21,32	1
	Накладные расходы -		*280267,71*		*14125*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*150312,09*				*7576*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*129955,62*				*6550*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249395,30*		*12570*				
	Сметная стоимость				*169689*				
221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр								
		50,4	871,07	13,16	43902	663	25337	0,84	43
	м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	36079	73	62,1	--	--
	Накладные расходы -		*502,71*		*25337*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445,44*				*22450*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*57,27*				*2886*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,90*		*5539*				
	Сметная стоимость				*74778*				
10201-0193 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80								
		50,4	2752,08	--	138705	--	6034	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*119,72*		*6034*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*119,72*				*6034*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*229,74*		*11579*				
	Сметная стоимость				*156318*				
20601-0203 РСНБ 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
		0,0504	983698,19	22516,24	49578	1135	6526	161,00	8
	км трубопровода		133393,33	385,66	6723	19	62,1	0,37	--
	Накладные расходы -		*129481,46*		*6526*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*83076,75*				*4187*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*46404,71*				*2339*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89054,37*		*4488*				
	Сметная стоимость				*60592*				
	Прямоугольные 2500х3000 = 6шт								
10101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3								
		67,17942	92,24	84,34	6197	5666	1775	0,01	1
	м3 грунта		7,90	28,44	531	1911	59,1	0,03	2
	Накладные расходы -		*26,43*		*1775*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*1443*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,95*				*332*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,49*		*638*				
	Сметная стоимость				*8610*				
10205-0302 РСНБ РК 2015 1 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами. Доработка вручную, зачисткадна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
		1,19658	1364,90	--	1633	--	1078	1,85	2

	м3 грунта		1364,90	--	1633	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*901,12*		*1078*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*965*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*94,46*				*113*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,28*		*217*				
	Сметная стоимость				*2928*				
)10205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	2,0394137	594,22	--	1212	--	800	0,89	2
	м3 грунта		594,22	--	1212	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*392,31*		*800*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*716*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*41,13*				*84*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,92*		*161*				
	Сметная стоимость				*2173*				
10104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	18,3547236	13,58	13,58	249	249	60	--	--
	м3 грунта		--	4,32	--	79	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*3,26*		*60*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*47*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*0,70*				*13*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,35*		*25*				
	Сметная стоимость				*334*				
10201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками	18,3547236	119,35	50,94	2191	935	1122	0,11	2
	м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	1256	409	59,1	0,03	--
	Накладные расходы -		*61,11*		*1122*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*984*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*7,52*				*138*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,44*		*265*				
	Сметная стоимость				*3578*				
1301-0303 РСНБ 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытиемиз сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	30,1422	10212,20	1889,97	307818	56968	161673	8,01	241
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6717,67	873,94	202485	26342	62,1	0,91	28
	Накладные расходы -		*5363,69*		*161673*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4714,39*				*142102*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*649,31*				*19572*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1246,07*		*37559*				
	Сметная стоимость				*507051*				
0101-0101 РСНБ РК 2015 ах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010/ ПОДГОТОВКА	1,71072	13193,67	--	22571	--	982	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*573,92*		*982*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*573,92*				*982*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1101,41*		*1884*				
	Сметная стоимость				*25437*				

20101-0501 РСНБ РК 2015 ях IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010/ РАБОЧАЯ ЧАСТЬ									
	м3	18,6714	14381,51	--	268523	--	11681	--	--	
	Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*625,60*		*11681*					
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*625,60*				*11681*			
	Сметная стоимость		*1200,57*		*22416*					
					302620					
40302-9904 РСНБ РК 2015 ях IV квартала 2017 года	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ П5(6ШТ),П25(12ШТ),П32(6ШТ)									
	м3	9,3456	35463,92	--	331432	--	14417	--	--	
	Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1542,68*		*14417*					
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1542,68*				*14417*			
	Сметная стоимость		*2960,53*		*27668*					
					373517					
0301-0101 РСНБ РК 2015 ях IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3									
	шт.	4	1997,18	--	7989	--	348	--	--	
	Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*86,88*		*348*					
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,88*				*348*			
	Сметная стоимость		*166,72*		*667*					
					9003					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			3021704	623570			443	
		Тенге			369205	155535			148	
ость общестроительных работ -		Тенге			3021704					
иалы -		Тенге			223369					
заработная плата -		Тенге				524740				
ость материалов и конструкций -		Тенге			1805560					
	Накладные расходы -	Тенге			471263					
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					325653			
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					145610			
	Сметная прибыль -	Тенге			279437					
), Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3772404					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							590	
	Сметная заработная плата -	Тенге				524740				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3772404					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							590	
	Сметная заработная плата -	Тенге				524740				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			14697642	1562439			3950	
		Тенге			2920454	485826			494	
ость общестроительных работ -		Тенге			14688184					
иалы -		Тенге			1829676					

го заработная плата -		Тенге				3398270			
имость материалов и конструкций -		Тенге			8289770				
нспортные расходы -		Тенге			94176				
	Накладные расходы -	Тенге			2788918				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2060357		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					728561		
	Сметная прибыль -	Тенге			1398168				
ГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18875270				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4436
	Сметная заработная плата -	Тенге				3398270			
мость сантехнических работ -		Тенге			9459				
ериалы -		Тенге			1127				
о заработная плата -		Тенге				8010			
	Накладные расходы -	Тенге			5460				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4838		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					622		
	Сметная прибыль -	Тенге			1194				
ГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16112				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
	Сметная заработная плата -	Тенге				8010			
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			18891383				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4444
	Сметная заработная плата -	Тенге				3406281			

Внутрипоселковые водопроводные сети

РАЗДЕЛ 1. Водопроводные сети В1

	Земляные работы с подводкой к домам								
0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/ +ПОДВОДКИ К ДОМАМ=11400М**								
	м3 грунта	**4999,3218**	**92,24**	**84,34**	**461150**	**421638**	**132115**	**0,01**	**57**
	Накладные расходы -		**7,90**	**28,44**	**39513**	**142186**	**59,1**	**0,03**	**125**
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***26,43***		***132115***				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		***21,48***				***107384***		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4,95***				***24731***		
	Сметная стоимость		***9,49***		***47461***				
					640726				
0205-0302 РСНБ РК 2015 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**								
	м3 грунта	**154,6182**	**1364,90**	**--**	**211038**	**--**	**139329**	**1,85**	**286**
	Накладные расходы -		**1364,90**	**--**	**211038**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***901,12***		***139329***				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		***806,65***				***124723***		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***94,46***				***14606***		
	Сметная стоимость		***181,28***		***28029***				
					378396				

010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами =50М									
	м3 грунта	10,89	1137,41	--	12386	--	8178	1,54	17
	Накладные расходы -		1137,41	--	12386	--	59,1	--	--
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*750,93*		*8178*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*672,21*				*7320*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,72*				*857*		
	Сметная стоимость		*151,07*		*1645*				
010104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи икотлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт(108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ПОСТЕЛЬ =0,1М (РАЗРЕЗ, ОБЩ.ДАННЫЕ)								
	м3 грунта	407,55	11,37	11,37	4633	4633	1111	--	--
	Накладные расходы -		--	3,62	--	1474	59,1	--	1
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,73*		*1111*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2,14*				*871*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,59*				*239*		
	Сметная стоимость		*1,13*		*459*				
10205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХТРУБ=0,11М, ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ=0,3М (ОБЩ.УКАЗ.), РУЧНАЯРАЗРАБОТКА=50М								
	м3 грунта	1252,7292	594,22	--	744402	--	491461	0,89	1109
	Накладные расходы -		594,22	--	744402	--	59,1	--	--
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*392,31*		*491461*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*351,19*				*439942*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,13*				*51519*		
	Сметная стоимость		*78,92*		*98869*				
0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещенингрунта до 5 м. Группа грунтов 2								
	м3 грунта	3482,985	13,58	13,58	47313	47313	11344	--	--
	Накладные расходы -		--	4,32	--	15057	59,1	--	13
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,26*		*11344*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2,55*				*8899*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,70*				*2445*		
	Сметная стоимость		*1,35*		*4693*				
0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
	м3 уплотненного грунта	3482,985	119,35	50,94	415687	177414	212851	0,11	376
	Накладные расходы -		68,41	22,26	238273	77547	59,1	0,03	91
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*61,11*		*212851*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*53,59*				*186649*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,52*				*26202*		
	Сметная стоимость		*14,44*		*50283*				
102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ПОГРУЗКА ВЫТЕСН.ГРУНТА								
	м3грунта	20,7408392	112,23	105,45	2328	2187	635	0,01	--
	Накладные расходы -		6,71	35,04	139	727	59,1	0,03	1
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*30,63*		*635*				
			24,68				*512*		

	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*5,96*						
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,43*		*237*		*124*		
	Сметная стоимость				*3200*				
-020104-1003 РСНБ РК 2015 К=1,233 ценах IV квартала 2017 года	Перевозкастроительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/ ВЫВОЗ ГРУНТА 3,7КМ								
	т	34,2223847	106,64	--	3650	--	159	--	--
	Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,64*		*159*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,64*				*159*		
	Сметная стоимость		*8,90*		*305*				
	Водопроводные сети В1				*4113*				
-040102-1405 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002								
	шт.	26	71165,17	--	1850294	--	80488	--	--
	Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*3095,68*		*80488*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3095,68*				*80488*		
	Сметная стоимость		*5940,87*		*154463*				
220801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка				*2085244*				
	т фасонных частей	3,2142	58725,48	1878,39	188755	6037	75941	42,10	135
	Накладные расходы -		31627,63	890,58	101657	2862	62,1	1,05	3
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23626,79*		*75941*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*20193,80*				*64907*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3432,99*				*11034*		
	Сметная стоимость		*6588,18*		*21176*				
021104-0604 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	КРЕСТ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ DN 100X100 ГОСТ 5525-88 (37ШТ)				*285872*				
	т	0,8249	238093,50	--	196407	--	8544	--	--
	Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*10357,07*		*8544*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10357,07*				*8544*		
	Сметная стоимость		*19876,05*		*16396*				
21104-0604 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ DN 100X100 ГОСТ 5525-88 (43ШТ)				*221347*				
	т	0,7435	238093,50	--	177015	--	7700	--	--
	Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*10357,07*		*7700*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10357,07*				*7700*		
	Сметная стоимость		*19876,05*		*14777*				
21104-0604 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	КРЕСТ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙС ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ DN 100X100 ГОСТ 5525-88 (6ШТ)				*199492*				
	т	0,1272	238093,50	--	30285	--	1317	--	--
			--	--	--	--	--	--	--

	Накладные расходы -									
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%			*10357,07*		*1317*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*10357,07*				*1317*		
	Сметная стоимость			*19876,05*		*2528*				
-021104-0604 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ DN 100X100 ГОСТ 5525-88 (12ШТ)					*34131*				
	т	0,2016	238093,50	--	48000	--	2088	--	--	
	Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%			*10357,07*		*2088*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*10357,07*				*2088*		
	Сметная стоимость			*19876,05*		*4007*				
				ТРУБОПРОВОДЫ		*54095*				
010501-1112 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001									
	м	2025,927	1038,28	--	2103479	--	91501	--	--	
	Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%			*45,17*		*91501*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*45,17*				*91501*		
	Сметная стоимость			*86,68*		*175598*				
010501-1402 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ18599-2001					*2370579*				
	м	2501,083	92,14	--	230450	--	10025	--	--	
	Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%			*4,01*		*10025*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*4,01*				*10025*		
	Сметная стоимость			*7,69*		*19238*				
	Вывоз мусора					*259713*				
10104-0501 РСНБ РК 2015 ных IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка									
	т	306,72	73,00	--	22391	--	974	--	--	
	Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%			*3,18*		*974*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*3,18*				*974*		
	Сметная стоимость			*6,09*		*1869*				
0104-1003 РСНБ 2015 К=1,233 ных IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки3 км/ ВЫВОЗ МУСОРА 3,7КМ					*25234*				
	т	306,72	106,64	--	32709	--	1423	--	--	
	Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%			*4,64*		*1423*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*4,64*				*1423*		
	Сметная стоимость			*8,90*		*2731*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				*36862*				
		Тенге				6782371	659222			1980
						1347408	239853			235

оимость общестроительных работ -									
атериалы -		Тенге			6782371				
его заработная плата -		Тенге			81061				
оимость материалов и конструкций -		Тенге				1587261			
анспортные расходы -		Тенге			4635931				
	Накладные расходы -	Тенге			58749				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			1277183				
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					941207		
	Сметная прибыль -	Тенге					335976		
ЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			644764				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			8704318				
	Сметная заработная плата -	Тенге				1587261			2215
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8704318				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				1587261			2215

РАЗДЕЛ 2. Колодцы сборные ж/б водопроводные

Колодцы круглые диаметром 2000 мм = 73 шт

10101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3								
	м3 грунта	294,525868	92,24	84,34	27168	24840	7783	0,01	3
	Накладные расходы -		7,90	28,44	2328	8377	59,1	0,03	7
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*26,43*		*7783*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*21,48*				*6326*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,95*				*1457*		
	Сметная стоимость		*9,49*		*2796*				
					37747				
0205-0302 РСНБ РК 2015 I табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
	м3 грунта	5,246007	1364,90	--	7160	--	4727	1,85	10
	Накладные расходы -		1364,90	--	7160	--	59,1	--	--
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*901,12*		*4727*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*806,65*				*4232*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,46*				*496*		
	Сметная стоимость		*181,28*		*951*				
					12838				
0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1								
	м3 грунта	7,5609976	594,22	--	4493	--	2966	0,89	7
	Накладные расходы -		594,22	--	4493	--	59,1	--	--
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*392,31*		*2966*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*351,19*				*2655*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,13*				*311*		
	Сметная стоимость		*78,92*		*597*				
					8056				

010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
	м3 грунта	68,0489836	13,58	13,58	924		222	--	--
			--	4,32	--		59,1	--	--
	Накладные расходы -		*3,26*		*227*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*						
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*0,70*						
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,35*		*92*				
	Сметная стоимость				*1237*				
010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками								
	м3 уплотненного грунта	68,0489836	119,35	50,94	8121	3466	4159	0,[illegible]	7
			68,41	22,26	4655	1515	59,1	0,03	2
	Накладные расходы -		*61,11*		*4159*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*3647*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*7,52*				*512*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,44*		*982*				
	Сметная стоимость				*13262*				
221301-0101 РСНБ К 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	58,993103	25887,86	5904,03	15[illegible]	348297	414945	8,86	523
			6830,09	2286,50	402[illegible]	134888	62,1	2,22	131
	Накладные расходы -		*7033,79*		*414945*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5661,40*				*333983*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1372,39*				*80962*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2633,73*		*155372*				
	Сметная стоимость				*2097522*				
-020101-0101 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010/ ПОДГОТОВКА								
	м3	12,75625	13193,67	--	168302	--	7321	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*573,92*		*7321*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*573,92*				*7321*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1101,41*		*14050*				
	Сметная стоимость				*189673*				
-020101-0301 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5ГОСТ 7473-2010								
	м3	1,793103	13682,28	--	24534	--	1067	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*595,18*		*1067*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*595,18*				*1067*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1142,20*		*2048*				
	Сметная стоимость				*27649*				
-040302-0103 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ [illegible] 1971-2010 ПН20								
	шт.	26	22313,79	--	580159	--	25237	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*970,65*		*25237*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*970,65*				*25237*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1862,76*		*48432*				
	Сметная стоимость				*653828*				

0301-0117 РСНБ РК 2015 нах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9								
		26	18062,71	--	469630	--	20429	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*785,73*		*20429*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*785,73*				*20429*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1507,88*		*39205*				
	Сметная стоимость				*529264*				
0301-0117 РСНБ РК 2015 нах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9а								
		26	18062,71	--	469630	--	20429	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*785,73*		*20429*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*785,73*				*20429*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1507,88*		*39205*				
	Сметная стоимость				*529264*				
0302-0113 РСНБ РК 2015 нах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1								
		26	25030,12	--	650783	--	28309	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*1088,81*		*28309*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1088,81*				*28309*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2089,51*		*54327*				
	Сметная стоимость				*733419*				
	Колодцы круглые диаметром 1500 мм = 95 шт								
0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3								
		188,496555	92,24	84,34	17387	15898	4981	0,01	2
	м3 грунта		7,90	28,44	1490	5361	59,1	0,03	5
	Накладные расходы -		*26,43*		*4981*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*4049*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,95*				*932*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,49*		*1789*				
	Сметная стоимость				*24158*				
0205-0302 РСНБ РК 2015 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
		3,357445	1364,90	--	4583	--	3025	1,85	6
	м3 грунта		1364,90	--	4583	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*901,12*		*3025*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*2708*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*94,46*				*317*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,28*		*609*				
	Сметная стоимость				*8217*				
0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1								
		5,8455618	594,22	--	3474	--	2293	0,89	5

	м3 грунта		594,22	--	3474	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*392,31*		*2293*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*2053*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*41,13*				*240*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,92*		*461*				
	Сметная стоимость				*6229*				
0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	52,6100562	13,58	13,58	715	715	171	--	--
	м3 грунта		--	4,32	--	227	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*3,26*		*171*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*134*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*0,70*				*37*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,35*		*71*				
	Сметная стоимость				*957*				
0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками	52,6100562	119,35	50,94	6279	2680	3215	0,11	6
	м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	3599	1171	59,1	0,03	1
	Накладные расходы -		*61,11*		*3215*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*2819*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*7,52*				*396*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,44*		*760*				
	Сметная стоимость				*10254*				
1301-0101 РСНБ 015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцыкруглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	36,7037892	25887,86	5904,03	950183	216700	258167	8,86	325
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	250690	83923	62,1	2,22	81
	Накладные расходы -		*7033,79*		*258167*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5661,40*				*207795*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1372,39*				*50372*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2633,73*		*96668*				
	Сметная стоимость				*1305018*				
0101-0101 РСНБ РК 2015 ах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010/ ПОДГОТОВКА	6,7890082	13193,67	--	89572	--	3896	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*573,92*		*3896*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*573,92*				*3896*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1101,41*		*7477*				
	Сметная стоимость				*100946*				
0101-0301 РСНБ РК 2015 ах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый классаВ7,5 ГОСТ 7473-2010	1,1467352	13682,28	--	15690	--	683	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*595,18*		*683*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*595,18*				*683*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1142,20*		*1310*				
	Сметная стоимость				*17682*				
0302-0102 РСНБ РК 2015 ах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	26	13863,20	--	360443	--	15679	--	--

	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*603,05*		*15679*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*603,05*				*15679*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1157,30*		*30090*				
	Сметная стоимость				*406212*				
40301-0112 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	26	12963,75	--	337058	--	14662	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*563,92*		*14662*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*563,92*				*14662*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1082,21*		*28138*				
	Сметная стоимость				*379858*				
40301-0112 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а**	26	12963,75	--	337058	--	14662	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*563,92*		*14662*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*563,92*				*14662*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1082,21*		*28138*				
	Сметная стоимость				*379858*				
40302-0109 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-1**	26	14924,06	--	388026	--	16879	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*649,20*		*16879*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*649,20*				*16879*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1245,86*		*32392*				
	Сметная стоимость				*437297*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**6448576**	**613520**			**894**
		Тенге			**685399**	**235757**			**228**
мость общестроительных работ -		Тенге			6448576				
риалы -		Тенге			1258773				
заработная плата -		Тенге				921156			
мость материалов и конструкций -		Тенге			3890884				
	Накладные расходы -	Тенге			875909				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					570576		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					305333		
	Сметная прибыль -	Тенге			585959				
О, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7910444				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1122
	Сметная заработная плата -	Тенге				921156			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7910444				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1122
	Сметная заработная плата -	Тенге				921156			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**13230947**	**1272742**			**2875**
		Тенге			**2032807**	**475610**			**463**

мость общестроительных работ -		Тенге			13230947				
ериалы -		Тенге			1339834				
о заработная плата -		Тенге				2508417			
мость материалов и конструкций -		Тенге			8526815				
спортные расходы -		Тенге			58749				
	Накладные расходы -	Тенге			2153092				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1511783		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					641309		
	Сметная прибыль -	Тенге			1230723				
О, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16614762				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				2508417			3337
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			16614762				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				2508417			3337
	Резервуары чистой воды емкостью 300 м3 (2шт) ОСР								
	Резервуар								
0302-9903 РСНБ РК 2015 ах IV квартала 2017 года	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**								
	м3	11,607	46713,50	--	542189	--	23585	--	--
	Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2032,04*		*23585*				
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2032,04*				*23585*		
	Сметная стоимость		*3899,64*		*45262*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ				*611036*				
		Тенге			542189	--			--
		Тенге			--	--			--
сть общестроительных работ -		Тенге			542189				
сть материалов и конструкций -		Тенге			542189				
	Накладные расходы -	Тенге			23585				
	Сметная прибыль -	Тенге			45262				
, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			611036				
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			611036				

			в т.ч. Ст-сть оборудования
02-01/5 Водовод	Тенге	18 891 383	
02-03/3 Внутрипоселковые водопроводные сети	Тенге	16 614 762	0
02-04-01/1 Резервуар емк.300м3 ОСР	Тенге	611 036	
ИТОГО	Тенге	**36 117 181**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**36 117 181**	
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	1 047 398	
итого	Тенге	**37 164 579**	

зимнее удорожание 0,91%	Тенге	338 198
Итого	Тенге	**37 502 777**
Стоимость оборудования	Тенге	0
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**37 502 777**
Переход на текущие цены с коффициентом К=1,0599383	Тенге	**39 750 630**
Итого	Тенге	**39 750 630**
С понижающим коэффицентом К=0,70930923575	Тенге	**28 195 488,72**
НДС 12%	Тенге	3 383 458,65
Всего	Тенге	**31 578 947,37**

Технический надзор:
Инженер:
ТОО "General Строй Инжиниринг"

Тойгулиев А.Б.

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.