Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Инженер: ТОО "General Строй Инжиниринг"
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Основание: Дополнительное соглашение №2 от 12.03.19г. к договору №84 от 24.07.2018 г.
Наименование строики: "Строительство систем питьевого водоснабжения н.п.Жылысу, с.о.Куркелес, Сарыагашского района"

Справка №8 от 26.06.2019 года
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства		С начала года за отчетный период		За отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Строительство систем питьевого водоснабжения н.п.Жылысу, с.о.Куркелес, Сарыагашского района	208 363 671,88	233 367 312,51	176 478 897,88	197 656 365,63	47 921 052,63	53 671 578,95
Удержание 5%	10 418 183,60	11 668 365,63	10 418 183,60	11 668 365,63	2 396 052,63	2 683 578,95
Итого к оплате:	**197 945 488,29**	**221 698 946,88**	**166 060 714,29**	**185 988 000,00**	**45 525 000,00**	**50 988 000,00**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Руководитель _____ **Б.Ерменов**

Инженер:

ТОО "General Строй Инжиниринг"

Директор _____ **Е.Байметов**

Подрядчик:

ПК "Агроспецмонтаж"

Директор _____ **Т.Буркитов**

ие стройки - Строительство систем питьевого водоснабжения н.п.Жылысу, с/о Куркулес, Сарыагашского района, ЮКО

АКТ № 8
выполненных работ за июнь месяц 2019 года

ИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
ЕР: ТОО "General Строй Инжиниринг"
ЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
ие: Договор №84 от 24.07.2018 г; Доп.соглашение №2 от 12.03.19г

) в текущих ценах 4 квартала 2017 года			Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
			Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Водовод								
	РАЗДЕЛ 2. Водовод от точки врезки в сущ.водопровод до н/п Жылысу								
-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	47	1457,89	53,67	69154	2546	37373	1,40	66
	задвижка или клапан		1092,55	25,45	51825	1207	62,1	0,03	1
	Накладные расходы -		*787,89*		*37373*		*32933*		
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*694,27*				*4441*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*93,62*						
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,66*		*8522*				
	Сметная стоимость				*115050*				
-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	30	869,45	17,89	26083	537	14650	0,88	26
	задвижкаили клапан		686,74	8,48	20602	254	62,1	0,01	--
	Накладные расходы -		*488,34*		*14650*		*12952*		
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,73*				*1698*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*56,60*						
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,62*		*3259*				
	Сметная стоимость				*43992*				
3-020101-1031 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм -57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	30	578,90	--	17367	--	755	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*25,18*		*755*		*755*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*25,18*						
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,33*		*1450*				
	Сметная стоимость				*19572*				
13-110203-0106 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь,диаметр условного прохода до 120 мм. Установка нафланцевых соединениях	2	5987,73	554,57	11975	1109	5010	6,00	12
	шт.		4625,34	262,93	9251	526	44	0,31	1
	Накладные расходы -		*2504,87*		*5010*		*4302*		
	в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*2150,84*						

	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*354,03*				*708*		
	СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*679,41*		*1359*				
	Сметная стоимость				*18344*				
ПРАЙС-ЛИСТ стр.	Ультрозвуковой расходомер-счетчик ВЗЛЕТ МР Ду100мм УРСВ-311	2	131328,40	--	262657	--	11426	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*5712,79*		*11426*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*5712,79*				*11426*		
	СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*10963,29*		*21927*				
	Сметная стоимость				*296009*				
-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром100 мм. Промывка с дезинфекцией	14,7172	48309,35	--	710978	--	399906	51,50	758
	км трубопровода		38689,38	--	569399	--	62,1	--	--
	Накладные расходы -		*27172,69*		*399906*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24026,10*				*353597*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*3146,59*				*46309*		
	СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*6038,56*		*88871*				
	Сметная стоимость				*1199755*				
	Опоры под фасонные части в колодцах								
1-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,04402	226980,83	1448,12	9992	64	5472	289,00	13
	т		225532,71	598,23	9928	26	48,5	0,62	--
	Накладные расходы -		*124317,97*		*5472*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*109673,51*				*4828*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*14644,46*				*645*		
	СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*28103,90*		*1237*				
	Сметная стоимость				*16702*				
1-130201-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,04402	224931,77	--	9901	--	431	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*9784,53*		*431*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*9784,53*				*431*		
	СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*18777,30*		*827*				
	Сметная стоимость				*11158*				
	Колодцы сборные ж/б круглые диаметром 2000 мм = 32 шт								
3-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	32	10020,34	--	320651	--	13948	--	--
	комплект		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*435,88*		*13948*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*435,88*				*13948*		
	СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*836,50*		*26768*				
	Сметная стоимость				*361367*				
	Прямоугольные 2500х3000 = 3шт								
3-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	6	10020,34	--	60122	--	2615	--	--
	комплект		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*435,88*		*2615*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*435,88*				*2615*		

	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*836,50*		*5019*				
	Сметная стоимость				*67756*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1498882	4255			875
		Тенге			661005	2014			2
Стоимость монтажных работ -		Тенге			11975				
Материалы -		Тенге			1616				
Всего заработная плата -		Тенге				9777			
	Накладные расходы -	Тенге			5010				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4302		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					708		
	Сметная прибыль -	Тенге			1359				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			18344				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
	Сметная заработная плата -	Тенге				9777			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1486906				
Материалы -		Тенге			161308				
Всего заработная плата -		Тенге				653242			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			670698				
	Накладные расходы -	Тенге			486577				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					404309		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					82268		
	Сметная прибыль -	Тенге			157879				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2131362				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							865
	Сметная заработная плата -	Тенге				653242			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2149706				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							878
	Сметная заработная плата -	Тенге				663018			

РАЗДЕЛ 3. Переход водовода через реку

11-220901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**30**	**1457,89**	**53,67**	**43737**	**1610**	**23637**	**1,40**	**42**
	задвижка или клапан		**1092,55**	**25,45**	**32776**	**763**	**62,1**	**0,03**	**1**
	Накладные расходы -		*787,89*		*23637*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*694,27*				*20828*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*93,62*				*2809*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,66*		*5390*				
	Сметная стоимость				*72764*				
11-220901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**13**	**869,45**	**17,89**	**11303**	**233**	**6348**	**0,88**	**11**
	задвижкаили клапан		**686,74**	**8,48**	**8928**	**110**	**62,1**	**0,01**	**--**
	Накладные расходы -		*488,34*		*6348*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,73*				*5613*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*56,60*				*736*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,62*		*1412*				
	Сметная стоимость				*19063*				

3-020101-1031 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углероди и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм -57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	13	578,90	--	7526	--	327	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*25,18*		*327*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*25,18*				*327*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,33*		*628*				
	Сметная стоимость				*8482*				
1-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	168	60,63	2,06	10186	346	5880	0,05	8
	мтрубопровода		51,35	--	8626	--	60,4	--	--
	Накладные расходы -		*35,00*		*5880*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*5210*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*3,99*				*670*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,65*		*1285*				
	Сметная стоимость				*17351*				
-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	0,168	48309,35	--	8116	--	4565	51,50	9
	км трубопровода		38689,38	--	6500	--	62,1	--	--
	Накладные расходы -		*27172,69*		*4565*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24026,10*				*4036*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*3146,59*				*529*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6038,56*		*1014*				
	Сметная стоимость				*13695*				
	Опоры под фасонные части в колодцах								
-020101-0301 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	4	13682,28	--	54729	--	2381	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*595,18*		*2381*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*595,18*				*2381*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1142,20*		*4569*				
	Сметная стоимость				*61679*				
-090305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	0,024	90153,50	1600,67	2164	38	1302	99,90	2
	т конструкций		78910,01	297,67	1894	7	60,9	0,31	--
	Накладные расходы -		*54257,48*		*1302*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48237,48*				*1158*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*6020,01*				*144*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11552,88*		*277*				
	Сметная стоимость				*3743*				
-050106-2402 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,024	185807,57	--	4459	--	194	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*8082,63*		*194*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*8082,63*				*194*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15511,22*		*372*				
	Сметная стоимость				*5025*				

1-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкойдлиной до 1 м								
		0,01488	226980,83	1448,12	3377	22	1850	289,00	4
	т		225532,71	598,23	3356	9	48,5	0,62	--
	Накладные расходы -		*124317,97*		*1850*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*109673,51*				*1632*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*14644,46*				*218*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28103,90*		*418*				
	Сметная стоимость				*5645*				
1-130201-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты анкерные ГОСТ 1759,0-87								
		0,01488	224931,77	--	3347	--	146	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*9784,53*		*146*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*9784,53*				*146*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18777,30*		*279*				
	Сметная стоимость				*3772*				
	Прямоугольные 2500х3000 = 6шт								
1-020101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010/ ПОДГОТОВКА								
		5,184	13193,67	--	68396	--	2975	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*573,92*		*2975*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*573,92*				*2975*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1101,41*		*5710*				
	Сметная стоимость				*77081*				
3-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99								
		12	10020,34	--	120244	--	5231	--	--
	комплект		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*435,88*		*5231*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*435,88*				*5231*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*836,50*		*10038*				
	Сметная стоимость				*135513*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			337584	2249			77
		Тенге			62080	890			1
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			325234				
Материалы -		Тенге			13109				
Всего заработная плата -		Тенге				52442			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			258701				
	Накладные расходы -	Тенге			47653				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					32109		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					15544		
	Сметная прибыль -	Тенге			29831				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			402719				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
	Сметная заработная плата -	Тенге				52442			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2164				
Материалы -		Тенге			231				
Всего заработная плата -		Тенге				1901			
	Накладные расходы -	Тенге			1302				

	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1158		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				144		
	Сметная прибыль -	Тенге		277				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		3743				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						2
	Сметная заработная плата -	Тенге			1901			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге		10186				
Материалы -		Тенге		1214				
Всего заработная плата -		Тенге			8626			
	Накладные расходы -	Тенге		5880				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				5210		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				670		
	Сметная прибыль -	Тенге		1285				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		17352				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						8
	Сметная заработная плата -	Тенге			8626			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		423814				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						78
	Сметная заработная плата -	Тенге			62970			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**		1836466	6504			953
		Тенге		723085	2903			3
Стоимость монтажных работ -		Тенге		11975				
Материалы -		Тенге		1616				
Всего заработная плата -		Тенге			9777			
	Накладные расходы -	Тенге		5010				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				4302		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				708		
	Сметная прибыль -	Тенге		1359				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		18344				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						13
	Сметная заработная плата -	Тенге			9777			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1812140				
Материалы -		Тенге		174417				
Всего заработная плата -		Тенге			705684			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		929399				
	Накладные расходы -	Тенге		534231				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				436418		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				97813		
	Сметная прибыль -	Тенге		187710				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2534081				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						933
	Сметная заработная плата -	Тенге			705684			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		2164				
Материалы -		Тенге		231				
Всего заработная плата -		Тенге			1901			
	Накладные расходы -	Тенге		1302				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1158		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				144		
	Сметная прибыль -	Тенге		277				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		3743				

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата -	Тенге				1901			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10186				
Материалы -		Тенге			1214				
Всего заработная плата -		Тенге				8626			
	Накладные расходы -	Тенге			5880				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5210		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					670		
	Сметная прибыль -	Тенге			1285				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17352				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
	Сметная заработная плата -	Тенге				8626			
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2573520				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							956
	Сметная заработная плата -	Тенге				725988			

Внутриплощадочные водопроводные сети

РАЗДЕЛ 1. Водопровод

Земляные работы

1-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3								
		289,9039	92,24	84,34	26741	24450	7661	0,01	3
	м3 грунта		7,90	28,44	2291	8245	59,1	0,03	7
	Накладные расходы -		*26,43*		*7661*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*6227*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,95*				*1434*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,49*		*2752*				
	Сметная стоимость				*37154*				
1-010205-0302 РСНБ РК 2015 ЧЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
		8,9661	1364,90	--	12238	--	8079	1,85	17
	м3 грунта		1364,90	--	12238	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*901,12*		*8079*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*7233*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*94,46*				*847*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,28*		*1625*				
	Сметная стоимость				*21943*				
1-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХТРУБ, ЗАЩИТ.СЛОЙ 0,3М								
		58,1882531	594,22	--	34577	--	22828	0,89	51
	м3 грунта		594,22	--	34577	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*392,31*		*22828*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*20435*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*41,13*				*2393*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,92*		*4592*				
	Сметная стоимость				*61997*				
1-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещениигрунта до 5 м. Группа грунтов 2								
		210,5675	13,58	13,58	2860	2860	686	--	--
	м3 грунта		--	4,32	--	910	59,1	--	1
	Накладные расходы -		*3,26*		*686*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*538*		

	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*0,70*				*148*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,35*		*284*				
	Сметная стоимость				*3829*				
-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	210,5675	119,35	50,94	25131	10726	12868	0,11	23
	м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	14405	4688	59,1	0,03	6
	Накладные расходы -		*61,11*		*12868*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*11284*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*7,52*				*1584*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,44*		*3040*				
	Сметная стоимость				*41039*				
-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ПОГРУЗКА ВЫТЕСН.ГРУНТА	16,5292469	112,23	105,45	1855	1743	506	0,01	–
	м3грунта		6,71	35,04	111	579	59,1	0,03	1
	Накладные расходы -		*30,63*		*506*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,68*				*408*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*5,96*				*98*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,43*		*189*				
	Сметная стоимость				*2550*				
-020104-1003 РСНБ РК 2015 К=1,233 ценах IV квартала 2017 года	Перевозкастроительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/ ВЫВОЗ ГРУНТА 3,7КМ	27,2732574	106,64	–	2908	–	127	–	–
	т		–	–	–	–	–	–	–
	Накладные расходы -		*4,64*		*127*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,64*				*127*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,90*		*243*				
	Сметная стоимость				*3277*				
	Трубопроводы								
-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	13,585	4480,59	118,78	60869	1614	9370	1,02	14
	м3 основания		733,97	29,69	9971	403	62,1	0,04	–
	Накладные расходы -		*689,77*		*9370*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*6442*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*215,53*				*2928*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*413,63*		*5619*				
	Сметная стоимость				*75859*				
-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическимиспытанием	0,117	518084,36	141345,69	60616	16537	31347	360,00	42
	км трубопровода		328600,80	50074,87	38446	5859	62,1	51,53	6
	Накладные расходы -		*267923,62*		*31347*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*235157,59*				*27513*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*32766,03*				*3834*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62880,64*		*7357*				
	Сметная стоимость				*99320*				
-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическимиспытанием	0,061	329524,10	67786,18	20101	4135	11633	270,00	16
	км трубопровода		246450,60	25720,88	15033	1569	62,1	27,65	2
	Накладные расходы -		*190705,09*		*11633*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*169018,49*				*10310*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*21686,60*				*1323*		

	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41618,34*		*2539*				
	Сметная стоимость				*34273*				
1-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводныестальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическимиспытанием	0,0015	282468,14	42397,57	424	64	258	253,00	--
	км трубопровода		230933,34	15548,42	346	23	62,1	16,57	--
	Накладные расходы -		*172010,87*		*258*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*153065,17*				*230*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*18945,70*				*28*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36358,32*		*55*				
	Сметная стоимость				*737*				
3-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	117,468	3822,14	--	448979	--	19531	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*166,26*		*19531*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*166,26*				*19531*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*319,07*		*37481*				
	Сметная стоимость				*505990*				
3-010201-0192 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/ 114Х3,8ММ	61,244	2452,68	--	150212	--	6534	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*106,69*		*6534*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*106,69*				*6534*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,75*		*12540*				
	Сметная стоимость				*169286*				
3-010103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	1,506	1789,78	--	2695	--	117	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*77,86*		*117*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*77,86*				*117*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*149,41*		*225*				
	Сметная стоимость				*3037*				
1-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	8	2116,01	125,23	16928	1002	9049	1,93	15
	задвижкаили клапан		1544,04	59,37	12352	475	62,1	0,07	1
	Накладные расходы -		*1131,08*		*9049*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*995,72*				*7966*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*135,36*				*1083*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,77*		*2078*				
	Сметная стоимость				*28055*				
1-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	9	1457,89	53,67	13121	483	7091	1,40	13
	задвижкаили клапан		1092,55	25,45	9833	229	62,1	0,03	--
	Накладные расходы -		*787,89*		*7091*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*694,27*				*6248*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*93,62*				*843*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,66*		*1617*				
	Сметная стоимость				*21829*				

-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	4	869,45	17,89	3478	72	1953	0,88	4
	задвижкаили клапан		686,74	8,48	2747	34	62,1	0,01	--
	Накладные расходы -		*488,34*		*1953*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,73*				*1727*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*56,60*				*226*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,62*		*434*				
	Сметная стоимость				*5866*				
3-040102-1407 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типаBelgicast ГОСТ 5762-2002	8	102771,41	--	822171	--	35764	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*4470,56*		*35764*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4470,56*				*35764*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8579,36*		*68635*				
	Сметная стоимость				*926570*				
3-040102-1405 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типаBelgicast ГОСТ 5762-2002	9	71165,17	--	640487	--	27861	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*3095,68*		*27861*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*3095,68*				*27861*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5940,87*		*53468*				
	Сметная стоимость				*721816*				
3-040102-1402 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типаBelgicast ГОСТ 5762-2002	4	46499,41	--	185998	--	8091	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*2022,72*		*8091*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2022,72*				*8091*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3881,77*		*15527*				
	Сметная стоимость				*209616*				
1-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	32	1082,32	115,14	34634	3684	19911	0,90	29
	фланец		879,08	8,48	28130	271	62,1	0,01	--
	Накладные расходы -		*622,23*		*19911*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*551,17*				*17638*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*71,06*				*2274*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,36*		*4364*				
	Сметная стоимость				*58909*				
1-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	34	712,77	68,64	24234	2334	13966	0,60	20
	фланец		586,05	--	19926	--	62,1	--	--
	Накладные расходы -		*410,77*		*13966*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*363,94*				*12374*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*46,84*				*1592*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,88*		*3056*				
	Сметная стоимость				*41256*				
1-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	12	366,91	34,32	4403	412	2622	0,32	4

	фланец		312,56	--	3751	--	62,1	--	--
	Накладные расходы -		*218,50*		*2622*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*194,10*				*2329*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*24,40*				*293*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,83*		*562*				
	Сметная стоимость				*7587*				
3-020103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 150 ГОСТ 12816-80	32	2928,32	--	93706	--	4076	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*127,38*		*4076*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*127,38*				*4076*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244,46*		*7823*				
	Сметная стоимость				*105605*				
3-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80	34	1715,09	--	58313	--	2537	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*74,61*		*2537*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*74,61*				*2537*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,18*		*4868*				
	Сметная стоимость				*65718*				
3-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80	12	875,82	--	10510	--	457	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*38,10*		*457*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*38,10*				*457*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,11*		*877*				
	Сметная стоимость				*11845*				
1-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0625	615369,94	292194,45	38461	18262	17762	312,70	20
	т фасонных частей		305429,73	91825,93	19089	5739	62,1	94,30	6
	Накладные расходы -		*284195,62*		*17762*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*15418*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*37499,86*				*2344*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71965,24*		*4498*				
	Сметная стоимость				*60721*				
23-020101-0632 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	5	3792,15	--	18961	--	825	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*164,96*		*825*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*164,96*				*825*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*316,57*		*1583*				
	Сметная стоимость				*21369*				
23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	5	2013,86	--	10069	--	438	--	--

	шт.		--	-	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*87,60*		*438*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*87,60*				*438*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,12*		*841*				
	Сметная стоимость				*11348*				
3-020101-1052 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические привариыеиз углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм- 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	3	1385,14	--	4155	--	181	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*60,25*		*181*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*60,25*				*181*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,63*		*347*				
	Сметная стоимость				*4683*				
3-020101-1031 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические привариыеиз углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм -57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	5	578,90	--	2895	--	126	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*25,18*		*126*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*25,18*				*126*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,33*		*242*				
	Сметная стоимость				*3263*				
3-020101-0233 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	2607,60	--	5215	--	227	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*113,43*		*227*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*113,43*				*227*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*217,68*		*435*				
	Сметная стоимость				*5877*				
3-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	1003,64	--	2007	--	87	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*43,66*		*87*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*43,66*				*87*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,78*		*168*				
	Сметная стоимость				*2262*				
13-121101-0306 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическимприводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	2	9605,60	4173,36	19211	8347	6376	6,00	12
	шт.		5089,02	1449,99	10178	2900	40,6	1,30	3
	Накладные расходы -		*3188,17*		*6376*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*2654,84*				*5310*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*533,33*				*1067*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1023,50*		*2047*				
	Сметная стоимость				*27634*				

1-010102-1805 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	2	1227582,00	--	2455164	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*53399,82*		*106800*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*53399,82*				*106800*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102478,55*		*204957*				
	Сметная стоимость				*2766921*				
	Опоры под задвижки, гидранты и водомерные узлы, соедлетали МС								
1-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ПОД ЗАДВИЖКИ, ГИДРАНТЫ И ВОДОМЕРНЫЕ УЗЛЫ	3	13682,28	--	41047	--	1786	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*595,18*		*1786*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*595,18*				*1786*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1142,20*		*3427*				
	Сметная стоимость				*46259*				
1-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,003836	226980,83	1448,12	871	6	477	289,00	1
	т		225532,71	598,23	865	2	48,5	0,62	--
	Накладные расходы -		*124317,97*		*477*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*109673,51*				*421*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*14644,46*				*56*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28103,90*		*108*				
	Сметная стоимость				*1456*				
21-130201-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,003836	224931,77	--	863	--	38	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*9784,53*		*38*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*9784,53*				*38*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18777,30*		*72*				
	Сметная стоимость				*973*				
11-090305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	0,0084	90153,50	1600,67	757	13	456	99,90	1
	т конструкций		78910,01	297,67	663	3	60,9	0,31	--
	Накладные расходы -		*54257,48*		*456*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48237,48*				*405*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*6020,01*				*51*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11552,88*		*97*				
	Сметная стоимость				*1310*				
21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005/ ХОМУТЫ	0,0084	185807,57	--	1561	--	68	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*8082,63*		*68*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*8082,63*				*68*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15511,22*		*130*				
	Сметная стоимость				*1759*				

-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка СМ- [illegible]ШТ),СМ-8(5ШТ)	0,04564	417071,51	5894,56	19035	269	1990	42,70	2
	т стальных элементов		38407,37	873,62	1753	40	62,1	1,03	--
	Накладные расходы -		*43597,22*		*1990*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*1113*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*19203,73*				*876*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36853,50*		*1682*				
	Сметная стоимость				*22707*				
	Прочее								
-220701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм.Промывка с дезинфекцией	0,117	68532,73	--	8018	--	3869	61,80	7
	км трубопровода		46427,25	--	5432	--	62,1	--	--
	Накладные расходы -		*33066,66*		*3869*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*28831,32*				*3373*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4235,34*				*496*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8127,95*		*951*				
	Сметная стоимость				*12838*				
-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	0,061	48309,35	--	2947	--	1658	51,50	3
	км трубопровода		38689,38	--	2360	--	62,1	--	--
	Накладные расходы -		*27172,69*		*1658*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24026,10*				*1466*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*3146,59*				*192*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6038,56*		*368*				
	Сметная стоимость				*4973*				
-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,0015	41104,60	--	62	--	40	51,50	--
	км трубопровода		38689,38	--	58	--	62,1	--	--
	Накладные расходы -		*26859,29*		*40*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24026,10*				*36*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2833,19*				*4*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5437,11*		*8*				
	Сметная стоимость				*110*				
-130301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	32	53,00	1,42	1696	45	459	0,02	1
	м2		20,92	0,34	669	11	54,2	--	--
	Накладные расходы -		*14,33*		*459*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,52*				*369*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2,81*				*90*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,39*		*172*				
	Сметная стоимость				*2327*				
1-020101-0303 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4ГОСТ 7473-2010/ УПОРЫ	3	13889,66	--	41669	--	1813	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*604,20*		*1813*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*604,20*				*1813*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1159,51*		*3479*				
	Сметная стоимость				*46960*				
1-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ ОТМОСТКА 12-ТИ КОЛОДЦЕВ	3,4	19100,74	6,26	64943	21	8515	3,66	12
	м3 подстилающего слоя		2633,66	--	8954	--	60,9	--	--
	Накладные расходы -		*2504,55*		*8515*				

	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603,90*				*5453*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*900,65*				*3062*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1728,42*		*5877*				
	Сметная стоимость				*79335*				
	Колодцы сборные ж/б водопроводные диам.1500 мм = 4 шт								
1-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	33,4727925	92,24	84,34	3088	2823	885	0,01	--
	м3грунта		7,90	28,44	265	952	59,1	0,03	1
	Накладные расходы -		*26,43*		*885*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*719*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,95*				*166*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*9,49*		*318*				
	Сметная стоимость				*4290*				
1-010205-0302 РСНБ РК 2015 Ч 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,5962075	1364,90	--	814	--	537	1,85	1
	м3 грунта		1364,90	--	814	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*901,12*		*537*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*481*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*94,46*				*56*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*181,28*		*108*				
	Сметная стоимость				*1459*				
11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1,2542276	594,22	--	745	--	492	0,89	1
	м3 грунта		594,22	--	745	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*392,31*		*492*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*440*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*41,13*				*52*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*78,92*		*99*				
	Сметная стоимость				*1336*				
11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	11,2880488	13,58	13,58	153	153	37	--	--
	м3 грунта		--	4,32	--	49	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*3,26*		*37*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*29*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*0,70*				*8*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1,35*		*15*				
	Сметная стоимость				*205*				
11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	11,2880488	119,35	50,94	1347	575	690	0,11	1
	м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	772	251	59,1	0,03	--
	Накладные расходы -		*61,11*		*690*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*605*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*7,52*				*85*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*14,44*		*163*				
	Сметная стоимость				*2200*				

-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	6,41	26417,81	5904,03	169338	37845	45234	8,86	57
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	43781	14656	62,1	2,22	14
	Накладные расходы -		*7056,84*		*45234*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5661,40*				*36290*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1395,45*				*8945*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2677,97*		*17166*				
	Сметная стоимость				*231738*				
-020101-0301 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ УПОРЫ	0,23	13682,28	--	3147	--	137	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*595,18*		*137*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*595,18*				*137*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1142,20*		*263*				
	Сметная стоимость				*3547*				
-040302-0102 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	4	13863,20	--	55453	--	2412	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*603,05*		*2412*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*603,05*				*2412*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1157,30*		*4629*				
	Сметная стоимость				*62494*				
-040301-0112 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	5	12963,75	--	64819	--	2820	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*563,92*		*2820*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*563,92*				*2820*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1082,21*		*5411*				
	Сметная стоимость				*73050*				
-040301-0112 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	4	12963,75	--	51855	--	2256	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*563,92*		*2256*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*563,92*				*2256*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1082,21*		*4329*				
	Сметная стоимость				*58440*				
-040302-0109 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1	4	14924,06	--	59696	--	2597	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*649,20*		*2597*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*649,20*				*2597*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1245,86*		*4983*				
	Сметная стоимость				*67276*				

1-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
		4	1398,65	--	5595	--	243	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*60,84*		*243*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*60,84*				*243*		
	СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*116,76*		*467*				
	Сметная стоимость				*6305*				
1-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3								
		2	1997,18	--	3994	--	174	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*86,88*		*174*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*86,88*				*174*		
	СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*166,72*		*333*				
	Сметная стоимость				*4501*				
23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99								
		4	10020,34	--	40081	--	1744	--	--
	комплект		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*435,88*		*1744*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*435,88*				*1744*		
	СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*836,50*		*3346*				
	Сметная стоимость				*45171*				
21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждениелестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКИ С-2(3ШТ),С-5(1ШТ)								
		0,07798	299949,74	--	23390	--	1017	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*13047,81*		*1017*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*13047,81*				*1017*		
	СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*25039,80*		*1953*				
	Сметная стоимость				*26360*				
11-150404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки. Окраска по металлуза 2 раза кузбасским лаком								
		2,26142	445,46	--	1007	--	572	0,52	1
	м2 окрашиваемой поверхности		408,37	--	924	--	54,8	--	--
	Накладные расходы -		*252,90*		*572*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*223,79*				*506*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*29,11*				*66*		
	СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*55,87*		*126*				
	Сметная стоимость				*1705*				
	Колодцы сборные ж/б водопроводные диам.2000 мм = 5 шт								
11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3								
		69,8956641	92,24	84,34	6447	5895	1847	0,01	1
	м3 грунта		7,90	28,44	552	1988	59,1	0,03	2
	Накладные расходы -		*26,43*		*1847*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*1501*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,95*				*346*		
	СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*9,49*		*664*				
	Сметная стоимость				*8958*				

1-010205-0302 РСНБ РК 2015 Ч 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях [illegible]ной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	1,2449609	1364,90	--	1699	--	1122	1,85	2
	м3 грунта		1364,90	--	1699	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*901,12*		*1122*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*1004*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*94,46*				*118*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,28*		*226*				
	Сметная стоимость				*3047*				
1-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	2,3172068	594,22	--	1377	--	909	0,89	2
	м3 грунта		594,22	--	1377	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*392,31*		*909*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*814*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*41,13*				*95*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,92*		*183*				
	Сметная стоимость				*2469*				
1-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	20,8548614	13,58	13,58	283	283	68	--	--
	м3 грунта		--	4,32	--	90	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*3,26*		*68*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*53*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*0,70*				*15*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,35*		*28*				
	Сметная стоимость				*379*				
1-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками	20,8548614	119,35	50,94	2489	1062	1274	0,11	2
	м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	1427	464	59,1	0,03	1
	Накладные расходы -		*61,11*		*1274*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*1118*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*7,52*				*157*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,44*		*301*				
	Сметная стоимость				*4065*				
1-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	12,67	26417,81	5904,03	334714	74804	89410	8,86	112
	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	86537	28970	62,1	2,22	28
	Накладные расходы -		*7056,84*		*89410*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5661,40*				*71730*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1395,45*				*17680*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2677,97*		*33930*				
	Сметная стоимость				*458054*				
1-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ УПОРЫ	0,34	13682,28	--	4652	--	202	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*595,18*		*202*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*595,18*				*202*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1142,20*		*388*				
	Сметная стоимость				*5243*				

1-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты диниц железобетонные для колодцев СТ РК . 2010 ПН20								
		5	22313,79	--	111569	--	4853	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*970,65*		*4853*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*970,65*				*4853*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1862,76*		*9314*				
	Сметная стоимость				*125736*				
1-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9								
		7	18062,71	--	126439	--	5500	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*785,73*		*5500*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*785,73*				*5500*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1507,88*		*10555*				
	Сметная стоимость				*142494*				
1-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС20.96								
		5	18062,71	--	90314	--	3929	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*785,73*		*3929*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*785,73*				*3929*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1507,88*		*7539*				
	Сметная стоимость				*101782*				
1-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1								
		5	25030,12	--	125151	--	5444	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*1088,81*		*5444*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1088,81*				*5444*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2089,51*		*10448*				
	Сметная стоимость				*141043*				
1-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
		5	1398,65	--	6993	--	304	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*60,84*		*304*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*60,84*				*304*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,76*		*584*				
	Сметная стоимость				*7881*				
1-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3								
		4	1997,18	--	7989	--	348	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*86,88*		*348*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*86,88*				*348*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,72*		*667*				
	Сметная стоимость				*9003*				

3-030101-0303 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	5	10020,34	--	50102	--	2179	--	--
	комплект		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*435,88*		*2179*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*435,88*				*2179*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*836,50*		*4182*				
	Сметная стоимость				*56464*				
1-060208-0501 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарныелестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКИ С-2(3ШТ),С-5(2ШТ)	0,10472	299949,74	--	31411	--	1366	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*13047,81*		*1366*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*13047,81*				*1366*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25039,80*		*2622*				
	Сметная стоимость				*35400*				
1-150404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки. Окраска по металлуза 2 раза кузбасским лаком	3,03688	445,46	--	1353	--	768	0,52	2
	м2 окрашиваемой поверхности		408,37	--	1240	--	54,8	--	--
	Накладные расходы -		*252,90*		*768*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*223,79*				*680*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*29,11*				*88*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,87*		*170*				
	Сметная стоимость				*2291*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			6885299	220520			494
		Тенге			394313	79402			78
тоимость оборудования -		Тенге			2455164				
акладные расходы -		Тенге			106800				
метная прибыль -		Тенге			204957				
СЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2766921				
тоимость монтажных работ -		Тенге			19211				
Материалы -		Тенге			686				
сего заработная плата -		Тенге				13078			
	Накладные расходы -	Тенге			6376				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5310		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1066		
	Сметная прибыль -	Тенге			2047				
СЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			27635				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
	Сметная заработная плата -	Тенге				13078			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4410167				
Материалы -		Тенге			407465				
Всего заработная плата -		Тенге				459972			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3404162				
Транспортные расходы -		Тенге			2908				
	Накладные расходы -	Тенге			486653				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					282521		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					204132		
	Сметная прибыль -	Тенге			391746				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5288565				

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							556
	Сметная заработная плата -	Тенге				459972			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			757				
Материалы -		Тенге			81				
Всего заработная плата -		Тенге				665			
	Накладные расходы -	Тенге			456				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					405		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					51		
	Сметная прибыль -	Тенге			97				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1310				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата -	Тенге				665			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8084430				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							572
	Сметная заработная плата -	Тенге				473715			

РАЗДЕЛ 2. Канализация

	Земляные работы								
1-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**								
		99,8613	92,24	84,34	9211	8422	2639	0,01	1
	м3 грунта		7,90	28,44	789	2840	59,1	0,03	2
	Накладные расходы -		*26,43*		*2639*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*2145*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,95*				*494*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,49*		*948*				
	Сметная стоимость				*12798*				
1-010205-0302 РСНБ РК 2015 Ц 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами. Доработка вручную, зачисткадна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**								
		1,7787	1364,90	--	2428	--	1603	1,85	3
	м3 грунта		1364,90	--	2428	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*901,12*		*1603*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*1435*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*94,46*				*168*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,28*		*322*				
	Сметная стоимость				*4353*				
1-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХТРУБ, ЗАЩИТ.СЛОЙ 0,3М**								
		37,6174991	594,22	--	22353	--	14758	0,89	33
	м3 грунта		594,22	--	22353	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*392,31*		*14758*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*13211*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*41,13*				*1547*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,92*		*2969*				
	Сметная стоимость				*40080*				
-010102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ПОГРУЗКА МЕСТ.ГРУНТА ВЫШЕЗАЩИТ.СЛОЯ ДЛЯ ВЫВОЗА (ОБЩ.ДАННЫЕ)**								
		64,0225009	112,23	105,45	7186	6751	1961	0,01	1
	м3 грунта		6,71	35,04	430	2243	59,1	0,03	2

	Накладные расходы -		*30,63*		*1961*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,68*				*1589*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*5,96*				*381*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,43*		*732*				
	Сметная стоимость				*9879*				
1-020104-1003 РСНБ РК 2015 К=1,233 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозкастроительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/ ВЫВОЗ ГРУНТА 3,7КМ								
		105,6371265	106,64	--	11265	--	490	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*4,64*		*490*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,64*				*490*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,90*		*940*				
	Сметная стоимость				*12695*				
1-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ПОГРУЗКА НЕСЖИМ.ГРУНТА ОБР.ЗАСЫПКИ ВЫШЕ ЗАЩИТ.СЛОЯ (ОБЩ.ДАННЫЕ)								
		54,208	112,23	105,45	6084	5716	1661	0,01	1
	м3 грунта		6,71	35,04	364	1899	59,1	0,03	2
	Накладные расходы -		*30,63*		*1661*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,68*				*1338*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*5,96*				*323*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,43*		*620*				
	Сметная стоимость				*8364*				
1-020104-1003 РСНБ РК 2015 К=1,233 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозкастроительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/ ЗАВОЗ ГРУНТА 3,7КМ								
		89,4432	106,64	--	9538	--	415	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*4,64*		*415*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,64*				*415*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,90*		*796*				
	Сметная стоимость				*10749*				
-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/ НЕСЖИМ.ГРУНТ ВЫШЕ ЗАЩИТ.СЛОЯ								
		45,738	13,58	13,58	621	621	149	--	--
	м3 грунта		--	4,32	--	198	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*3,26*		*149*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*117*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*0,70*				*32*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,35*		*62*				
	Сметная стоимость				*832*				
-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		45,738	119,35	50,94	5459	2330	2795	0,11	5
	м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	3129	1018	59,1	0,03	1
	Накладные расходы -		*61,11*		*2795*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*2451*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*7,52*				*344*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,44*		*660*				
	Сметная стоимость				*8914*				
	Трубопровод								

11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройств	8,47	4480,59	118,78	37951	1006	5842	1,02	9
	м3 основания		733,97	29,69	6217	251	62,1	0,04	--
	Накладные расходы -		*689,77*		*5842*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*4017*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*215,53*				*1826*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*413,63*		*3503*				
	Сметная стоимость				*47297*				
11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическимиспытанием	0,02	518084,36	141345,69	10362	2827	5358	360,00	7
	км трубопровода		328600,80	50074,87	6572	1001	62,1	51,53	1
	Накладные расходы -		*267923,62*		*5358*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*235157,59*				*4703*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*32766,03*				*655*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62880,64*		*1258*				
	Сметная стоимость				*16978*				
11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическимиспытанием	0,02	329524,10	67786,18	6590	1356	3814	270,00	5
	км трубопровода		246450,60	25720,88	4929	514	62,1	27,65	1
	Накладные расходы -		*190705,09*		*3814*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*169018,49*				*3380*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*21686,60*				*434*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41618,34*		*832*				
	Сметная стоимость				*11236*				
23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	20,08	3822,14	--	76749	--	3339	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*166,26*		*3339*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*166,26*				*3339*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*319,07*		*6407*				
	Сметная стоимость				*86495*				
23-010201-0192 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/ 114Х3,8ММ	20,08	2452,68	--	49250	--	2142	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*106,69*		*2142*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*106,69*				*2142*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,75*		*4111*				
	Сметная стоимость				*55504*				
11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,037	296793,08	87943,67	10981	3254	5971	247,00	9
	км трубопровода		199953,91	29176,53	7398	1080	62,1	38,24	1
	Накладные расходы -		*161390,12*		*5971*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*142290,00*				*5265*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*19100,11*				*707*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36654,66*		*1356*				
	Сметная стоимость				*18309*				
3-010503-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	37,148	1185,88	--	44053	--	1916	--	--

	м		--		--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*51,59*		*1916*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*51,59*				*1916*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*99,00*		*3678*				
	Сметная стоимость				*49647*				
1-130301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	77	53,00	1,42	4081	109	1103	0,02	2
	м2		20,92	0,34	1611	26	54,2	--	--
	Накладные расходы -		*14,33*		*1103*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,52*				*887*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2,81*				*216*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5,39*		*415*				
	Сметная стоимость				*5599*				
3-110203-0104 РСНБ РК 2015	Регулятор давления, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	2	2592,37	196,78	5185	394	2435	3,00	6
	шт.		2312,67	93,30	4625	187	44	0,11	--
	Накладные расходы -		*1217,44*		*2435*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*1058,63*				*2117*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*158,82*				*318*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*304,79*		*610*				
	Сметная стоимость				*8229*				
-041010-3111 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Регулятор давления "после себя" модели 41-23, фланцевый, диапазон настройки от 2 бардо 5 бар, Kvs 32 м3/ч, PN 16, DN 50, типа SamsonГОСТ 30815-2002	2	628239,54	--	1256479	--	54657	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*27328,42*		*54657*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*27328,42*				*54657*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*52445,44*		*104891*				
	Сметная стоимость				*1416027*				
	Колодцы сборные ж/б канализационные диам.1000 мм = 4шт								
-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	13,5703637	92,24	84,34	1252	1145	359	0,01	--
	м3 грунта		7,90	28,44	107	386	59,1	0,03	--
	Накладные расходы -		*26,43*		*359*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*291*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,95*				*67*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*9,49*		*129*				
	Сметная стоимость				*1739*				
010205-0302 РСНБ РК 2015 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,2417113	1364,90	--	330	--	218	1,85	--
	м3 грунта		1364,90	--	330	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*901,12*		*218*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*195*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*94,46*				*23*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*181,28*		*44*				
	Сметная стоимость				*592*				

010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	0,7223049	594,22	--	429	--	283	0,89	1
	м3 грунта		594,22	--	429	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*392,31*		*283*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*254*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*41,13*				*30*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,92*		*57*				
	Сметная стоимость				*769*				
010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	6,5007442	13,58	13,58	88	88	21	--	--
	м3 грунта		--	4,32	--	28	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*3,26*		*21*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*17*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*0,70*				*5*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,35*		*9*				
	Сметная стоимость				*118*				
010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками	6,5007442	119,35	50,94	776	331	397	0,11	1
	м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	445	145	59,1	0,03	--
	Накладные расходы -		*61,11*		*397*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*348*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*7,52*				*49*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,44*		*94*				
	Сметная стоимость				*1267*				
-230601-0103 РСНБ К 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	4,19	20434,12	6848,01	85619	28693	40820	13,87	58
	м3 конструкций колодца		11095,48	2566,86	46490	10755	62,1	2,38	10
	Накладные расходы -		*9742,26*		*40820*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8484,31*				*35549*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1257,95*				*5271*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2414,11*		*10115*				
	Сметная стоимость				*136554*				
-040302-0101 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	4	8064,11	--	32256	--	1403	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*350,79*		*1403*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*350,79*				*1403*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*673,19*		*2693*				
	Сметная стоимость				*36352*				
-040301-0105 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6а	4	5709,36	--	22837	--	993	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*248,36*		*993*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*248,36*				*993*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*476,62*		*1906*				
	Сметная стоимость				*25737*				
-040301-0105 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	4	5709,36	--	22837	--	993	--	--

	шт.		--		--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*248,36*		*993*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*248,36*				*993*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*476,62*		*1906*				
	Сметная стоимость				*25737*				
-040302-0105 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	4	7375,71	--	29503	--	1283	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*320,84*		*1283*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*320,84*				*1283*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*615,72*		*2463*				
	Сметная стоимость				*33249*				
-040301-0201 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	4	1398,65	--	5595	--	243	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*60,84*		*243*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*60,84*				*243*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,76*		*467*				
	Сметная стоимость				*6305*				
-030101-0303 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	4	10020,34	--	40081	--	1744	--	--
	комплект		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*435,88*		*1744*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*435,88*				*1744*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*836,50*		*3346*				
	Сметная стоимость				*45171*				
-060208-0501 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницыГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКИ С1-02(4ШТ)	0,0516	299949,74	--	15477	--	673	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*13047,81*		*673*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*13047,81*				*673*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25039,80*		*1292*				
	Сметная стоимость				*17442*				
-150404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки. Окраска по металлуза 2 раза кузбасским лаком	1,4964	445,46	--	667	--	378	0,52	1
	м2 окрашиваемой поверхности		408,37	--	611	--	54,8	--	--
	Накладные расходы -		*252,90*		*378*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*223,79*				*335*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*29,11*				*44*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,87*		*84*				
	Сметная стоимость				*1129*				
-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляцияобоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	48	732,47	14,47	35159	694	6097	0,21	10
	м2поверхности		177,80	1,70	8534	81	50,8	--	--
	Накладные расходы -		*127,01*		*6097*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*4377*		

	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*35,83*			*1720*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,76*	*3300*				
	Сметная стоимость			*44556*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		**1868733**	**63738**			**153**
		Тенге		**117792**	**22654**			**22**
тоимость монтажных работ -		Тенге		5185				
Материалы -		Тенге		166				
сего заработная плата -		Тенге			4812			
	Накладные расходы -	Тенге		2435				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2117		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				318		
	Сметная прибыль -	Тенге		610				
СЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		8229				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						6
	Сметная заработная плата -	Тенге			4812			
тоимость общестроительных работ -		Тенге		1863548				
Материалы -		Тенге		71115				
сего заработная плата -		Тенге			135634			
тоимость материалов и конструкций -		Тенге		1595118				
ранспортные расходы -		Тенге		20804				
	Накладные расходы -	Тенге		166521				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				81894		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				84627		
	Сметная прибыль -	Тенге		162406				
СЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2192475				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						168
	Сметная заработная плата -	Тенге			135634			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		2200704				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						175
	Сметная заработная плата -	Тенге			140446			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**		**8754032**	**284258**			**647**
		Тенге		**512105**	**102056**			**100**
тоимость оборудования -		Тенге		2455164				
акладные расходы -		Тенге		106800				
метная прибыль -		Тенге		204957				
СЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		2766921				
тоимость монтажных работ -		Тенге		24396				
Материалы -		Тенге		852				
сего заработная плата -		Тенге			17890			
	Накладные расходы -	Тенге		8811				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				7427		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1384		
	Сметная прибыль -	Тенге		2657				
СЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		35864				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						21
	Сметная заработная плата -	Тенге			17890			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		6273715				
Материалы -		Тенге		478580				
сего заработная плата -		Тенге			595606			

тоимость материалов и конструкций -		Тенге			4999280				
ранспортные расходы -		Тенге			23712				
	Накладные расходы -	Тенге			653174				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					364415		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					288759		
	Сметная прибыль -	Тенге			554151				
СЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7481039				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							725
	Сметная заработная плата -	Тенге				595606			
тоимость металломонтажных работ -		Тенге			757				
Іатериалы -		Тенге			81				
сего заработная плата -		Тенге				665			
	Накладные расходы -	Тенге			456				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					405		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					51		
	Сметная прибыль -	Тенге			97				
СЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1310				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата -	Тенге				665			
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			10285134				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							746
	Сметная заработная плата -	Тенге				614161			
	Внутрипоселковые водопроводные сети								
	РАЗДЕЛ 1. Водопроводные сети В1								
	Водопроводные сети В1								
3-020803-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Подставка пожарная фланцевая ППФдля труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88**								
		42	**76892,30**	**--**	**3229477**	**--**	**140482**	**--**	**--**
	шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Накладные расходы -		***3344,82***		***140482***				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		***3344,82***				***140482***		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***6418,97***		***269597***				
	Сметная стоимость				***3639556***				
1-221001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**								
		33	**2011,89**	**116,57**	**66392**	**3847**	**33157**	**1,82**	**60**
	шт.		**1367,28**	**48,20**	**45120**	**1591**	**62,1**	**0,05**	**2**
	Накладные расходы -		***1004,76***		***33157***				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***879,01***				***29007***		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		***125,75***				***4150***		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***241,33***		***7964***				
	Сметная стоимость				***107513***				
	Вентиль для спуска воды Ду50мм = 48шт								
1-220901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**								
		48	**936,84**	**53,67**	**44968**	**2576**	**29690**	**1,07**	**51**
	задвижка или клапан		**866,20**	**25,45**	**41577**	**1221**	**62,1**	**0,03**	**1**
	Накладные расходы -		***618,55***		***29690***				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***553,71***				***26578***		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		***64,84***				***3112***		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***124,43***		***5973***				
	Сметная стоимость				***80631***				

-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Ук. гидравлическим испытанием ПАТРУБКОВ (48ШТ)	0,0036	282468,14	42397,57	1017	153	619	253,00	1
	км трубопровода		230933,34	15548,42	831	56	62,1	16,57	--
	Накладные расходы -		*172010,87*		*619*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*153065,17*				*551*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*18945,70*				*68*		
	СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*36358,32*		*131*				
	Сметная стоимость				*1767*				
-040702-0106 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	48	5452,06	--	261699	--	11384	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*237,16*		*11384*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*237,16*				*11384*		
	СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*455,14*		*21847*				
	Сметная стоимость				*294930*				
-010201-0145 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	3,6144	1019,13	--	3684	--	160	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*44,33*		*160*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*44,33*				*160*		
	СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*85,08*		*308*				
	Сметная стоимость				*4152*				
	Клапан для выпуска воздуха Ду25мм =12шт								
1-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: клапан. Установка	12	851,58	520,37	10219	6244	4343	0,41	5
	шт.		331,21	170,10	3974	2041	62,1	0,23	3
	Накладные расходы -		*361,90*		*4343*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*3736*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*50,59*				*607*		
	СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*97,08*		*1165*				
	Сметная стоимость				*15727*				
1-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	12	936,84	53,67	11242	644	7423	1,07	13
	задвижка или клапан		866,20	25,45	10394	305	62,1	0,03	--
	Накладные расходы -		*618,55*		*7423*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*553,71*				*6645*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*64,84*				*778*		
	СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*124,43*		*1493*				
	Сметная стоимость				*20158*				
ТПРАЙС-ЛИСТ	Автоматичиский клапан для сброса воздуха Ду25мм, DAV-P-1-A	12	10431,87	--	125182	--	5445	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*453,79*		*5445*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*453,79*				*5445*		
	СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*870,85*		*10450*				
	Сметная стоимость				*141078*				
3-040702-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	12	1461,43	--	17537	--	763	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--

	Накладные расходы -		*63,57*		*763*					
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*63,57*				*763*			
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,00*		*1464*					
	Сметная стоимость				*19764*					
	Втулка ПЭ Ду110 =310шт									
120801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка ВТУЛОК	70	851,58	520,37	59611	36426	25333	0,41	29
	шт.		331,21	170,10	23185	11907	62,1	0,23	16
	Накладные расходы -		*361,90*		*25333*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*21792*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*50,59*				*3541*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,08*		*6795*				
	Сметная стоимость				*91740*				
)20302-8010 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленоваялитая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	70	911,47	--	63803	--	2775	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*39,65*		*2775*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*39,65*				*2775*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,09*		*5326*				
	Сметная стоимость				*71905*				
020103-0210 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80/ СВОБОДНЫЙ	70	1715,09	--	120056	--	5222	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*74,61*		*5222*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*74,61*				*5222*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,18*		*10022*				
	Сметная стоимость				*135301*				
	ПОДКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТОВ								
	Патрубок Ду80 L=450мм (всего 16шт)								
020304-2207 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	3315,10	--	53042	--	2307	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*144,21*		*2307*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*144,21*				*2307*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276,74*		*4428*				
	Сметная стоимость				*59777*				
	Патрубок Ду80 L=600мм (всего 20шт)								
020304-2207 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	3315,10	--	66302	--	2884	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*144,21*		*2884*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*144,21*				*2884*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276,74*		*5535*				
	Сметная стоимость				*74721*				
	Патрубок Ду40 L=300мм (всего 36шт)								

23-020304-2207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, * 100 SDR 11, DN 50x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		36	3315,10	--	119344	--	5191	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*144,21*		*5191*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*144,21*				*5191*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276,74*		*9963*				
	Сметная стоимость				*134498*				
	Вентиль Ду20 на подключение абрнентов (всего 434 шт)								
1-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка ВЕНТЕЛЕЙ								
		434	936,84	53,67	406588	23292	268450	1,07	464
	задвижка или клапан		866,20	25,45	375930	11043	62,1	0,03	13
	Накладные расходы -		*618,55*		*268450*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*553,71*				*240310*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*64,84*				*28140*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,43*		*54003*				
	Сметная стоимость				*729041*				
1-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ПАТРУБКОВ (868ШТ)								
		0,2604	282468,14	42397,57	73555	11040	44792	253,00	66
	км трубопровода		230933,34	15548,42	60135	4049	62,1	16,57	4
	Накладные расходы -		*172010,87*		*44792*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*153065,17*				*39858*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*18945,70*				*4933*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36358,32*		*9468*				
	Сметная стоимость				*127814*				
1-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка								
		434	851,58	520,37	369586	225841	157065	0,41	180
	шт.		331,21	170,10	143744	73826	62,1	0,23	98
	Накладные расходы -		*361,90*		*157065*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*135111*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*50,59*				*21954*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,08*		*42132*				
	Сметная стоимость				*568783*				
3-040702-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005								
		434	1003,12	--	435354	--	18938	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*43,64*		*18938*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*43,64*				*18938*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,74*		*36343*				
	Сметная стоимость				*490635*				
3-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80								
		261,4416	310,81	--	81259	--	3535	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*13,52*		*3535*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*13,52*				*3535*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,95*		*6783*				
	Сметная стоимость				*91577*				

-020304-2201 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПГЭ-сталь, [illegible]00 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТРК ГОСТ Р 52134-2010								
		434	1785,06	--	774716	--	33700	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*77,65*		*33700*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*77,65*				*33700*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*149,02*		*64673*				
	Сметная стоимость				*873089*				
	ТРУБОПРОВОДЫ								
-161101-0102 РСНБ К 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое ВФУТЛЯРЕ								
		291	60,63	2,06	17644	600	10185	0,05	15
	м трубопровода		51,35	--	14942	--	60,4	--	--
	Накладные расходы -		*35,00*		*10185*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*9025*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*3,99*				*1160*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,65*		*2226*				
	Сметная стоимость				*30055*				
	Отмостка водопроводных колодцев								
270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из ПГС, толщиной 12 см. Устройство								
		461,91	484,48	94,03	223788	43435	70031	0,24	112
	м2 покрытия		181,02	26,44	83613	12212	60,3	0,03	13
	Накладные расходы -		*151,61*		*70031*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*125,09*				*57782*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*26,52*				*12248*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,89*		*23506*				
	Сметная стоимость				*317324*				
270701-0101 РСНБ К 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной3 см. Устройство								
		461,91	1050,24	2,00	485117	926	55571	0,14	67
	м2 покрытия		117,94	0,65	54478	301	60,3	--	--
	Накладные расходы -		*120,31*		*55571*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*71,51*				*33032*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*48,80*				*22539*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,64*		*43255*				
	Сметная стоимость				*583943*				
	Опоры под задвижки, гидранты								
020101-0301 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ7473-2010/ ПОД ЗАДВИЖКИ								
		1,94	13682,28	--	26544	--	1155	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*595,18*		*1155*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*595,18*				*1155*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1142,20*		*2216*				
	Сметная стоимость				*29915*				
-090305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж								
		0,1223	90153,50	1600,67	11026	196	6636	99,90	12
	т конструкций		78910,01	297,67	9651	36	60,9	0,31	--
	Накладные расходы -		*54257,48*		*6636*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48237,48*				*5899*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*6020,01*				*736*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11552,88*		*1413*				

	Сметная стоимость				*19075*				
-050106-2402 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой ...лероднстой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ535-2005								
	т	0,1223	185807,57	--	22724	--	989	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*8082,63*		*989*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*8082,63*				*989*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15511,22*		*1897*				
	Сметная стоимость				*25610*				
-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м								
	т	0,07688	226980,83	1448,12	17450	111	9558	289,00	22
			225532,71	598,23	17339	46	48,5	0,62	--
	Накладные расходы -		*124317,97*		*9558*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*109673,51*				*8432*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*14644,46*				*1126*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28103,90*		*2161*				
	Сметная стоимость				*29168*				
-130201-1203 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87								
	т	0,07688	224931,77	--	17293	--	752	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*9784,53*		*752*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*9784,53*				*752*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18777,30*		*1444*				
	Сметная стоимость				*19489*				
020101-0301 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ ПОД ГИДРАНТЫ								
	м3	0,6	13682,28	--	8209	--	357	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*595,18*		*357*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*595,18*				*357*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1142,20*		*685*				
	Сметная стоимость				*9251*				
	Прочее								
160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка								
		436	369,29	17,89	161011	7800	102683	0,41	179
	счетчик (водомер)		339,70	8,48	148108	3698	60,4	0,01	4
	Накладные расходы -		*235,51*		*102683*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*210,30*				*91691*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*25,21*				*10993*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,38*		*21096*				
	Сметная стоимость				*284790*				
030301-0210 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20								
	шт.	436	5455,59	--	2378637	--	103471	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*237,32*		*103471*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*237,32*				*103471*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*455,43*		*198569*				
	Сметная стоимость				*2680676*				
220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	13,333	48309,35	--	644109	--	362294	51,50	687

	трубопровода		38689,38	-	515845	--	62,1	--	--
	Накладные расходы -		*27172,69*		*362294*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24026,10*				*320340*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*3146,59*				*41954*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6038,56*		*80512*				
	Сметная стоимость				*1086915*				
1-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром ДО 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией								
		19,52	41104,60	--	802362	--	524293	51,50	1005
	км трубопровода		38689,38	--	755217	--	62,1	--	--
	Накладные расходы -		*26859,29*		*524293*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24026,10*				*468990*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2833,19*				*55304*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5437,11*		*106132*				
	Сметная стоимость				*1432788*				
1-181601-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки водыв трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка								
		436	776,05	122,33	338356	53336	199325	0,77	337
	фильтр		640,04	31,75	279057	13842	60,4	0,04	16
	Накладные расходы -		*457,17*		*199325*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*405,76*				*176911*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*51,41*				*22414*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,66*		*43015*				
	Сметная стоимость				*580696*				
3-041013-0705 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010/ ФСМ25								
		436	1548,68	--	675224	--	29372	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*67,37*		*29372*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*67,37*				*29372*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,28*		*56368*				
	Сметная стоимость				*760964*				
	Вывоз мусора								
1-310104-0501 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка								
		306,72	73,00	--	22391	--	974	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*3,18*		*974*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*3,18*				*974*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,09*		*1869*				
	Сметная стоимость				*25234*				
-020104-1003 РСНБ РК 2015 К=1,233 ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки3 км/ ВЫВОЗ МУСОРА 3,7КМ								
		306,72	106,64	--	32709	--	1423	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*4,64*		*1423*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,64*				*1423*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,90*		*2731*				
	Сметная стоимость				*36862*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12279225	416467			3304
		Тенге			2583141	136175			172

оимость общестроительных работ -		Тенге			11751188					
атериалы -		Тенге			730084					
его заработная плата -		Тенге				2249981				
оимость материалов и конструкций -		Тенге			8480086					
анспортные расходы -		Тенге			55100					
	Накладные расходы -	Тенге			1963899					
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1392163			
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					571736			
	Сметная прибыль -	Тенге			1097207					
ЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14812294					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2913
	Сметная заработная плата -	Тенге				2249981				
оимость металломонтажных работ -		Тенге			11026					
атериалы -		Тенге			1179					
его заработная плата -		Тенге				9687				
	Накладные расходы -	Тенге			6636					
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5899			
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					737			
	Сметная прибыль -	Тенге			1413					
ЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19074					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								12
	Сметная заработная плата -	Тенге				9687				
оимость сантехнических работ -		Тенге			517011					
атериалы -		Тенге			13169					
его заработная плата -		Тенге				459647				
ача и испытание -		Тенге			9681					
	Накладные расходы -	Тенге			312194					
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					277627			
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					34567			
	Сметная прибыль -	Тенге			66336					
ЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			895541					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								551
	Сметная заработная плата -	Тенге				459647				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15726910					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3476
	Сметная заработная плата -	Тенге				2719316				
РАЗДЕЛ 2. Колодцы сборные ж/б водопроводные										
	Прямоугольные 2500х2000 = 5шт									
-030101-0303 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**5**	**10020,34**	**--**	**50102**	**--**	**2179**	**--**	**--**
	комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Накладные расходы -		***435,88***		***2179***				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		***435,88***				***2179***		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***836,50***		***4182***				
	Сметная стоимость				***56464***				
-060208-0501 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКИ С-2(5ШТ)**	**0,0854**	**299949,74**	**--**	**25616**	**--**	**1114**	**--**	**--**

	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*13047,81*		*1114*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*13047,81*				*1114*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*25039,80*		*2138*				
	Сметная стоимость				*28869*				
	Колодцы круглые диаметром 2000 мм = 73 шт								
1-040301-0201 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	73	1398,65	--	102101	--	4441	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*60,84*		*4441*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*60,84*				*4441*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*116,76*		*8523*				
	Сметная стоимость				*115066*				
3-030101-0303 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	73	10020,34	--	731485	--	31820	--	--
	комплект		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*435,88*		*31820*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*435,88*				*31820*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*836,50*		*61064*				
	Сметная стоимость				*824369*				
1-060208-0501 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКИ С-2(87ШТ)	1,24684	299949,74	--	373989	--	16269	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*13047,81*		*16269*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*13047,81*				*16269*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*25039,80*		*31221*				
	Сметная стоимость				*421478*				
	Колодцы круглые диаметром 1500 мм = 95 шт								
1-040301-0201 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	95	1398,65	--	132872	--	5780	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*60,84*		*5780*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*60,84*				*5780*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*116,76*		*11092*				
	Сметная стоимость				*149744*				
3-030101-0303 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	95	10020,34	--	951932	--	41409	--	--
	комплект		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*435,88*		*41409*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*435,88*				*41409*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*836,50*		*79467*				
	Сметная стоимость				*1072808*				

1-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марш ожарные лестницыГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКИ С-2(95ШТ,	1,6226	299949,74	--	486698	--	21171	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*13047,81*		*21171*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*13047,81*				*21171*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25039,80*		*40630*				
	Сметная стоимость				*548499*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2854796**	--			--
		Тенге			--	--			--
тоимость общестроительных работ -		Тенге			**2854796**				
тоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2854796**				
	Накладные расходы -	Тенге			**124184**				
	Сметная прибыль -	Тенге			**238318**				
ЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3217297**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**3217297**				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**15134021**	**416467**			**3304**
		Тенге			**2583141**	**136175**			**172**
тоимость общестроительных работ -		Тенге			**14605984**				
атериалы -		Тенге			**730084**				
его заработная плата -		Тенге				**2249981**			
тоимость материалов и конструкций -		Тенге			**11334881**				
анспортные расходы -		Тенге			**55100**				
	Накладные расходы -	Тенге			**2088083**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1392163**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**695920**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**1335525**				
ЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18029592**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2913**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**2249981**			
оимость металломонтажных работ -		Тенге			**11026**				
атериалы -		Тенге			**1179**				
его заработная плата -		Тенге				**9687**			
	Накладные расходы -	Тенге			**6636**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5899**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**737**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**1413**				
ЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**19074**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**9687**			
оимость сантехнических работ -		Тенге			**517011**				
атериалы -		Тенге			**13169**				
его заработная плата -		Тенге				**459647**			
ача и испытание -		Тенге			**9681**				
	Накладные расходы -	Тенге			**312194**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**277627**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**34567**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**66336**				
ЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**895541**				

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							551
	Сметная заработная плата -	Тенге				459647			
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			18944208				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3476
	Сметная заработная плата -	Тенге				2719316			
	Резервуары чистой воды емкостью 300 м3 (2шт) Общестроительные работы								
	Земляные работы								
1-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	522,136494	13,58	13,58	7093	7093	1701	--	--
	м3 грунта		--	4,32	--	2257	59,1	--	2
	Накладные расходы -		*3,26*		*1701*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*1334*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*0,70*				*367*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,35*		*703*				
	Сметная стоимость				*9497*				
1-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	58,015166	594,22	--	34474	--	22760	0,89	51
	м3 грунта		594,22	--	34474	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*392,31*		*22760*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*20374*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*41,13*				*2386*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,92*		*4579*				
	Сметная стоимость				*61813*				
-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками	522,136494	119,35	50,94	62316	26596	31909	0,11	56
	м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	35720	11625	59,1	0,03	14
	Накладные расходы -		*61,11*		*31909*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*27981*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*7,52*				*3928*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,44*		*7538*				
	Сметная стоимость				*101763*				
-010105-0309 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 1/ С РАЗРАВНИВАНИЕМ	1619,959198	130,53	126,76	211450	205349	54786	0,01	9
	м3 грунта		3,77	41,87	6101	67820	59,1	0,04	60
	Накладные расходы -		*33,82*		*54786*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*26,97*				*43687*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*6,85*				*11098*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,15*		*21299*				
	Сметная стоимость				*287535*				
-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1619,959198	119,35	50,94	193339	82516	98998	0,11	175
	м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	110822	36068	59,1	0,03	43
	Накладные расходы -		*61,11*		*98998*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*86812*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*7,52*				*12187*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,44*		*23387*				
	Сметная стоимость				*315724*				
	Резервуар								
-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	19,14	16696,25	661,24	319566	12656	24378	1,35	26
	м3		927,81	153,77	17758	2943	48,5	0,18	3

	Накладные расходы -		*1273,68*		*24378*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*10040*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*749,11*				*14338*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1437,59*		*27516*				
	Сметная стоимость				*371460*				
-061301-0305 РСНБ РК 2015	Днища плоскиепри стенах из сборных железобетонных панелей. Устройство	60,6	22772,66	1556,30	1380023	94312	212341	5,83	353
	м3		4435,17	531,00	268771	32178	48,5	0,55	33
	Накладные расходы -		*3503,98*		*212341*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2408,59*				*145961*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1095,38*				*66380*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2102,13*		*127389*				
	Сметная стоимость				*1719753*				
-050309-0303 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1,99544	207596,39	--	414246	--	18020	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*9030,44*		*18020*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*9030,44*				*18020*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*17330,15*		*34581*				
	Сметная стоимость				*466847*				
1-050309-0301 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,2146	245293,14	--	52640	--	2290	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*10670,25*		*2290*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*10670,25*				*2290*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*20477,07*		*4394*				
	Сметная стоимость				*59324*				
1-060101-0101 РСНБ РК 2015	УКЛОН. Устройство	0,94	18643,91	661,24	17525	622	1277	1,35	1
	м3		927,81	153,77	872	145	48,5	0,18	--
	Накладные расходы -		*1358,40*		*1277*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*493*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*833,83*				*784*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1600,18*		*1504*				
	Сметная стоимость				*20306*				
1-070201-0101 РСНБ РК 2015	Панели стен площадью до 6 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном	13,44	25270,55	6993,72	339636	93996	129684	12,71	171
	м3 сборных железобетонных конструкций		10409,87	2784,08	139909	37418	62,1	3,20	43
	Накладные расходы -		*9649,13*		*129684*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8193,45*				*110120*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1455,68*				*19564*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2793,57*		*37546*				
	Сметная стоимость				*506866*				
1-070201-0103 РСНБ РК 2015	Панелистен площадью до 12 м2. Установка при вертикальныхстыках, замоноличиваемых бетоном	34,12	13986,42	3809,46	477217	129979	161401	6,00	205
	м3 сборных железобетонных конструкций		4914,18	1446,76	167672	49364	62,1	1,64	56
	Накладные расходы -		*4730,39*		*161401*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3950,15*				*134779*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*780,24*				*26622*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1497,34*		*51089*				

	Сметная стоимость				*689707*				
-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,176	9979,26	896,74	1756	158	916	11,60	2
	т		9052,52	368,62	1593	65	48,5	0,38	--
	Накладные расходы -		*5202,11*		*916*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569,25*				*804*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*632,86*				*111*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1214,51*		*214*				
	Сметная стоимость				*2885*				
-050301-3201 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметромот 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,176	194893,74	--	34301	--	1492	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*8477,88*		*1492*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*8477,88*				*1492*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16269,73*		*2863*				
	Сметная стоимость				*38657*				
-070404-0102 РСНБ К 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты покрытий. Установка	18,02	5423,88	2583,60	97738	46556	28321	2,13	38
	м3 сборных конструкций		1724,30	336,96	31072	6072	62,1	0,31	6
	Накладные расходы -		*1571,66*		*28321*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1280,04*				*23066*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*291,62*				*5255*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*559,64*		*10085*				
	Сметная стоимость				*136144*				
-040302-9903 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	6,413	46713,50	--	299574	--	13031	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*2032,04*		*13031*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2032,04*				*13031*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3899,64*		*25008*				
	Сметная стоимость				*337614*				
	Воздуховод								
-220301-0103 РСНБ К 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	0,00299	329524,10	67786,18	985	203	570	270,00	1
	км трубопровода		246450,60	25720,88	737	77	62,1	27,65	--
	Накладные расходы -		*190705,09*		*570*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*169018,49*				*505*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*21686,60*				*65*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41618,34*		*124*				
	Сметная стоимость				*1680*				
-010101-0210 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	3,00196	2609,15	--	7833	--	341	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*113,50*		*341*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*113,50*				*341*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*217,81*		*654*				
	Сметная стоимость				*8828*				

-060101-0101 РСНБ РК 2015	ОБЕТОНИРОВАНИЕ.Устройство	0,6	19500,82	661,24	11700	397	837	1,35	1
	м3		927,81	153,77	557	92	48,5	0,18	--
	Накладные расходы -		*1395,67*		*837*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*315*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*871,10*				*523*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1671,72*		*1003*				
	Сметная стоимость				*13540*				
-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,0072	9979,26	896,74	72	6	37	11,60	--
	т		9052,52	368,62	65	3	48,5	0,38	--
	Накладные расходы -		*5202,11*		*37*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569,25*				*33*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*632,86*				*5*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1214,51*		*9*				
	Сметная стоимость				*118*				
-050301-3001 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	0,0072	199642,46	--	1437	--	63	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*8684,45*		*63*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*8684,45*				*63*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*16666,15*		*120*				
	Сметная стоимость				*1620*				
	Устройство обмена воздуха								
220301-0103 РСНБ С 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	0,004	329524,10	67786,18	1318	271	763	270,00	1
	км трубопровода		246450,60	25720,88	986	103	62,1	27,65	--
	Накладные расходы -		*190705,09*		*763*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*169018,49*				*676*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*21686,60*				*87*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*41618,34*		*166*				
	Сметная стоимость				*2247*				
010201-0184 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	4,016	1713,97	--	6883	--	299	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*74,56*		*299*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*74,56*				*299*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*143,08*		*575*				
	Сметная стоимость				*7757*				
130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-04 за один раз	1,35648	186,34	1,24	253	2	27	0,02	--
	м2		21,02	0,25	29	--	54,2	--	--
	Накладные расходы -		*20,14*		*27*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,53*				*16*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*8,61*				*12*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*16,52*		*22*				
	Сметная стоимость				*303*				
130301-1418 РСНБ РК 2015 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76/ 3СЛОЯ	1,35648	197,91	2,50	268	3	51	0,06	--
	м2		51,12	0,51	69	1	54,2	--	--

	Накладные расходы -		*37,81*		*51*					
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*27,98*				*38*			
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*9,83*				*13*			
	СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*18,86*		*26*					
	Сметная стоимость				*345*					
1-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,00376	181447,04	11596,90	682	44	404	170,00	1
	т стальных элементов		152909,90	907,54	575	3	62,1	1,07	--
	Накладные расходы -		*107568,73*		*404*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*95520,63*				*359*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*12048,09*				*45*		
	СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*23121,26*		*87*				
	Сметная стоимость				*1173*				
1-050106-2402 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ535-2005	0,00128	185807,57	--	238	--	10	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*8082,63*		*10*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*8082,63*				*10*		
	СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*15511,22*		*20*				
	Сметная стоимость				*268*				
1-050301-3001 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00248	199642,46	--	495	--	22	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*8684,45*		*22*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*8684,45*				*22*		
	СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*16666,15*		*41*				
	Сметная стоимость				*558*				
1-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,34	22009,66	1052,73	7483	358	938	4,41	1
	м3		3313,01	247,46	1126	84	48,5	0,29	--
	Накладные расходы -		*2759,37*		*938*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1726,83*				*587*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1032,54*				*351*		
	СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1981,52*		*674*				
	Сметная стоимость				*9095*				
1-200701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка надшахтами	2	2516,97	34,99	5034	70	616	0,38	1
	зонт		306,00	8,91	612	18	60,4	0,01	--
	Накладные расходы -		*307,97*		*616*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*190,20*				*380*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*117,76*				*236*		
	СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*226,00*		*452*				
	Сметная стоимость				*6102*				
	Камера лаза								
1-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	1,3	8736,59	4695,95	11358	6105	5147	4,93	6
	м3 сборных железобетонных конструкций		3896,53	1626,51	5065	2114	62,1	1,68	2
	Накладные расходы -		*3959,04*		*5147*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3429,80*				*4459*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*529,24*				*688*		
	СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1015,65*		*1320*				

	Сметная стоимость				*17825*				
21-040104-0104 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года	КАМЕРА ЛАЗА КЛ								
	м3	1,3	53753,43	--	69879	--	3040	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*2338,27*		*3040*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2338,27*				*3040*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4487,34*		*5834*				
	Сметная стоимость				*78752*				
11-020101-0609 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, F100,W6 ГОСТ 7473-2010								
	м3	1	15943,25	--	15943	--	694	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*693,53*		*694*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*693,53*				*694*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1330,94*		*1331*				
	Сметная стоимость				*17967*				
1-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов. Монтаж								
	т конструкций	0,356	66279,32	3151,65	23595	1122	15246	82,10	29
			61677,63	1176,61	21957	419	60,9	1,22	--
	Накладные расходы -		*42826,48*		*15246*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*38278,23*				*13627*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4548,25*				*1619*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8728,46*		*3107*				
	Сметная стоимость				*41949*				
1-060304-0901 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Лазы круглые/ ЛЮК-ЛАЗ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ДУ600ММ								
	т	0,35956	555426,88	--	199709	--	8687	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*24161,07*		*8687*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*24161,07*				*8687*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46367,04*		*16672*				
	Сметная стоимость				*225068*				
1-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж								
	т конструкций	0,188	50100,07	18355,66	9419	3451	3885	28,90	5
			23944,52	5141,19	4502	967	60,9	5,25	1
	Накладные расходы -		*20663,07*		*3885*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713,20*				*3330*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2949,88*				*555*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5661,05*		*1064*				
	Сметная стоимость				*14368*				
-060208-0501 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83								
	т	0,18988	299949,74	--	56954	--	2478	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*13047,81*		*2478*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*13047,81*				*2478*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25039,80*		*4755*				
	Сметная стоимость				*64186*				

11-130301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Отгрунтовка грунтовка» ЗЛ-023 за один раз								
	м2	15,93376	171,05	1,06	2726	17	309	0,02	--
	Накладные расходы -		20,92	0,17	333	3	54,2	--	--
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*19,37*		*309*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*11,43*				*182*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,94*				*126*		
	Сметная стоимость		*15,23*		*243*				
1-130301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 /4СЛОЯ								
	м2	15,93376	760,97	3,33	12125	53	937	0,06	1
	Накладные расходы -		44,80	0,68	714	11	54,2	--	--
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*58,82*		*937*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*24,65*				*393*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,17*				*545*		
	Сметная стоимость		*65,58*		*1045*				
1-130301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720								
	м2	15,93376	196,30	0,83	3128	13	239	0,01	--
	Накладные расходы -		11,20	0,17	178	3	54,2	--	--
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,97*		*239*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*6,16*				*98*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,81*				*140*		
	Сметная стоимость		*16,90*		*269*				
-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка								
	т стальных элементов	0,00824	181447,04	11596,90	1495	96	886	170,00	1
	Накладные расходы -		152909,90	907,54	1260	7	62,1	1,07	--
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*107568,73*		*886*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*95520,63*				*787*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12048,09*				*99*		
	Сметная стоимость		*23121,26*		*191*				
-050301-3001 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
	т	0,0014	199642,46	--	279	--	12	--	--
	Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*8684,45*		*12*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8684,45*				*12*		
	Сметная стоимость		*16666,15*		*23*				
050301-3002 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14до 25 мм СТ РК 2591-2014								
	т	0,00684	196151,39	--	1342	--	58	--	--
	Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*8532,59*		*58*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8532,59*				*58*		
	Сметная стоимость		*16374,72*		*112*				
	Камера приборов				*1512*				
070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка								
	м3 сборных железобетонных конструкций	1,3	8736,59	4695,95	11358	6105	5147	4,93	6
			3896,53	1626,51	5065	2114	62,1	1,68	2

	Накладные расходы -		*3959,04*		*5147*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3429,80*				*4459*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*529,24*				*688*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1015,65*		*1320*				
	Сметная стоимость				*17825*				
1-040104-0104 РСНБ РК 2015 прим ценах IV квартала 2017 года	КАМЕРА ЛАЗА КЛ								
		1,3	53753,43	--	69879	--	3040	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*2338,27*		*3040*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2338,27*				*3040*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4487,34*		*5834*				
	Сметная стоимость				*78752*				
1-020101-0609 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса B15, F100,W6 ГОСТ 7473-2010								
		0,6	15943,25	--	9566	--	416	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*693,53*		*416*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*693,53*				*416*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1330,94*		*799*				
	Сметная стоимость				*10781*				
1-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов. Монтаж								
		0,356	66279,32	3151,65	23595	1122	15246	82,10	29
	т конструкций		61677,63	1176,61	21957	419	60,9	1,22	--
	Накладные расходы -		*42826,48*		*15246*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*38278,23*				*13627*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4548,25*				*1619*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*8728,46*		*3107*				
	Сметная стоимость				*41949*				
1-060304-0901 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Лазы круглые/ ЛЮК-ЛАЗ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ДУ600ММ								
		0,35956	555426,88	--	199709	--	8687	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*24161,07*		*8687*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*24161,07*				*8687*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*46367,04*		*16672*				
	Сметная стоимость				*225068*				
1-060304-0401 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями								
		0,008585	339133,35	--	2911	--	127	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*14752,30*		*127*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*14752,30*				*127*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*28310,85*		*243*				
	Сметная стоимость				*3281*				
1-130301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз								
		10,676205	171,05	1,06	1826	11	207	0,02	--
	м2		20,92	0,17	223	2	54,2	--	--
	Накладные расходы -		*19,37*		*207*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,43*				*122*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*7,94*				*85*		

	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*15,23*		*163*					
	Сметная стоимость				*2195*					
-130301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 /4СЛОЯ									
		10,676205	760,97	3,33	8124	36	628	0,06	1
	м2		44,80	0,68	478	7	54,2	--	--
	Накладные расходы -		*58,82*		*628*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*24,65*				*263*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*34,17*				*365*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*65,58*		*700*				
	Сметная стоимость				*9452*				
-130301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиХС-720								
		10,676205	196,30	0,83	2096	9	160	0,01	--
	м2		11,20	0,17	120	2	54,2	--	--
	Накладные расходы -		*14,97*		*160*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*6,16*				*66*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*8,81*				*94*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*16,90*		*180*				
	Сметная стоимость				*2436*				
-460301-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм/ ПОД ТРУБЫ								
		4	786,37	321,63	3145	1287	1532	0,51	2
	отверстие		433,41	224,77	1734	899	50,8	0,27	1
	Накладные расходы -		*383,11*		*1532*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*334,36*				*1337*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*48,75*				*195*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*93,56*		*374*				
	Сметная стоимость				*5052*				
220301-0101 РСНБ С 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка								
		0,0013	282468,14	42397,57	367	55	224	253,00	--
	км трубопровода		230933,34	15548,42	300	20	62,1	16,57	--
	Накладные расходы -		*172010,87*		*224*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*153065,17*				*199*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*18945,70*				*25*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*36358,32*		*47*				
	Сметная стоимость				*638*				
220301-0102 РСНБ С 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 80 мм. Укладка								
		0,0005	296230,25	52181,02	148	26	88	254,00	--
	км трубопровода		231846,12	19701,01	116	10	62,1	21,14	--
	Накладные расходы -		*175891,95*		*88*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*156210,77*				*78*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*19681,18*				*10*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*37769,78*		*19*				
	Сметная стоимость				*255*				
010101-0206 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75								
		1,3052	857,90	--	1120	--	49	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*37,32*		*49*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*37,32*				*49*		
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*71,62*		*93*				

	Сметная стоимость				*1262*				
-010101-0208 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	0,502	1790,97	--	899	--	39	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*77,91*		*39*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*77,91*				*39*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*149,51*		*75*				
	Сметная стоимость				*1013*				
	Гидроизоляция - детали								
-070106-0402 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	108	73,24	21,16	7910	2285	3989	0,07	7
	м шва		52,08	--	5625	--	62,1	--	--
	Накладные расходы -		*36,94*		*3989*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*32,34*				*3493*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,59*				*496*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,81*		*952*				
	Сметная стоимость				*12851*				
130501-0303 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка стеклотканью на битумной мастике	80,8	3974,52	60,27	321141	4870	42628	0,67	54
	м2		602,64	24,48	48694	1978	54,2	0,03	2
	Накладные расходы -		*527,58*		*42628*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*339,90*				*27464*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*187,68*				*15164*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*360,17*		*29102*				
	Сметная стоимость				*392871*				
	Гидроизоляция покрытия								
130501-0303 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка стеклотканью на битумной мастике	226,033216	3974,52	60,27	898373	13623	119250	0,67	151
	м2		602,64	24,48	136218	5532	54,2	0,03	7
	Накладные расходы -		*527,58*		*119250*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*339,90*				*76829*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*187,68*				*42421*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*360,17*		*81410*				
	Сметная стоимость				*1099033*				
410101-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные ПОКРЫТИЯ. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовойв три слоя по 5 мм	226,033216	971,79	230,35	219657	52066	111511	0,93	211
	м2		728,88	52,79	164752	11932	55,3	0,05	10
	Накладные расходы -		*493,34*		*111511*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*432,26*				*97706*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*61,08*				*13805*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,21*		*26494*				
	Сметная стоимость				*357662*				
410105-0109 РСНБ РК 2015	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	5,5830204	40824,19	4377,28	227922	24438	35932	8,42	47
	т		6650,87	1424,66	37132	7954	55,3	1,70	10
	Накладные расходы -		*6435,89*		*35932*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*4465,77*				*24932*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1970,11*				*10999*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3780,81*		*21108*				
	Сметная стоимость				*284962*				
110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	226,033216	596,04	19,20	134724	4339	43024	0,36	80
	м2 стяжки		249,18	9,54	56323	2157	60,9	0,01	3

	Накладные расходы -		*190,34*		*43024*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*35614*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*32,78*				*7410*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,91*		*14220*				
	Сметная стоимость				*191967*				
	Гидроизоляция днища								
-410101-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовойв два слоя по 5 мм	239,25	867,16	161,61	207467	38665	109803	0,89	212
	м2		692,99	36,97	165797	8846	55,3	0,03	8
	Накладные расходы -		*458,95*		*109803*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*403,67*				*96577*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*55,28*				*13226*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,09*		*25382*				
	Сметная стоимость				*342652*				
-410105-0109 РСНБ РК 2015	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	3,947625	40824,19	4377,28	161159	17280	25406	8,42	33
	т		6650,87	1424,66	26255	5624	55,3	1,70	7
	Накладные расходы -		*6435,89*		*25406*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*4465,77*				*17629*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1970,11*				*7777*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3780,81*		*14925*				
	Сметная стоимость				*201491*				
-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	239,25	596,04	19,20	142602	4593	45539	0,36	85
	м2 стяжки		249,18	9,54	59616	2283	60,9	0,01	3
	Накладные расходы -		*190,34*		*45539*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*37696*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*32,78*				*7843*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,91*		*15051*				
	Сметная стоимость				*203193*				
	Гидроизоляция стен и камеры лаза								
-410101-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	395,95024	867,16	161,61	343351	63990	181721	0,89	352
	м2		692,99	36,97	274388	14640	55,3	0,03	13
	Накладные расходы -		*458,95*		*181721*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*403,67*				*159832*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*55,28*				*21888*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,09*		*42006*				
	Сметная стоимость				*567078*				
-410105-0109 РСНБ РК 2015	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	6,533179	40824,19	4377,28	266712	28598	42047	8,42	55
	т		6650,87	1424,66	43451	9308	55,3	1,70	11
	Накладные расходы -		*6435,89*		*42047*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*4465,77*				*29176*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1970,11*				*12871*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3780,81*		*24701*				
	Сметная стоимость				*333459*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			7661294	975440			2465
		Тенге			1901774	323584			340
имость общестроительных работ -		Тенге			7599650				
ериалы -		Тенге			3331389				
го заработная плата -		Тенге				2174509			
имость материалов и конструкций -		Тенге			1445840				

	Накладные расходы -	Тенге			1611348				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1227372		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					383976		
	Сметная прибыль -	Тенге			736880				
ЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9947878				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2739
	Сметная заработная плата -	Тенге				2174509			
тоимость металломонтажных работ -		Тенге			56610				
атериалы -		Тенге			2499				
сего заработная плата -		Тенге				50220			
	Накладные расходы -	Тенге			34377				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					30584		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3793		
	Сметная прибыль -	Тенге			7279				
СЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			98266				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
	Сметная заработная плата -	Тенге				50220			
тоимость сантехнических работ -		Тенге			5034				
атериалы -		Тенге			4352				
сего заработная плата -		Тенге				630			
дача и испытание -		Тенге			32				
	Накладные расходы -	Тенге			616				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					380		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					236		
	Сметная прибыль -	Тенге			452				
ЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6102				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата -	Тенге				630			
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			10052261				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2806
	Сметная заработная плата -	Тенге				2225359			

Насосная станция II подъема Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	461,8632656	13,58	13,58	6274	6274	1504	--	--
	м3 грунта		--	4,32	--	1997	59,1	--	2
	Накладные расходы -		*3,26*		*1504*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*1180*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*0,70*				*324*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,35*		*622*				
	Сметная стоимость				*8401*				
-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	51,3181406	594,22	--	30494	--	20133	0,89	45
	м3 грунта		594,22	--	30494	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*392,31*		*20133*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*18022*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*41,13*				*2110*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,92*		*4050*				
	Сметная стоимость				*54677*				
-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнеиглепневматическими трамбовками**	461,8632656	119,35	50,94	55122	23526	28225	0,11	50

	м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	31596	10283	59,1	0,03	12
	Накладные расходы -		*61,11*		*28225*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*24751*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*7,52*				*3474*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,44*		*6668*				
	Сметная стоимость				*90015*				
-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	210,8295	112,23	105,45	23662	22233	6458	0,01	2
	м3 грунта		6,71	35,04	1416	7387	59,1	0,03	6
	Накладные расходы -		*30,63*		*6458*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,68*				*5203*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*5,96*				*1256*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,43*		*2410*				
	Сметная стоимость				*32530*				
-020104-1005 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	347,868675	112,95	--	39292	--	1709	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*4,91*		*1709*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,91*				*1709*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,43*		*3280*				
	Сметная стоимость				*44281*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			154845	52033			98
		Тенге			63506	19667			20
оимость общестроительных работ -		Тенге			154845				
атериалы -		Тенге			14				
его заработная плата -		Тенге				83173			
анспортные расходы -		Тенге			39292				
	Накладные расходы -	Тенге			58030				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					49156		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8874		
	Сметная прибыль -	Тенге			17030				
ЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			229904				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118
	Сметная заработная плата -	Тенге				83173			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			229904				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118
	Сметная заработная плата -	Тенге				83173			
	РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
1-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	5,68	16696,25	661,24	94835	3756	7234	1,35	8
	м3		927,81	153,77	5270	873	48,5	0,18	1
	Накладные расходы -		*1273,68*		*7234*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*2980*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*749,11*				*4255*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,59*		*8166*				
	Сметная стоимость				*110235*				
1-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	47,49	24197,42	2079,81	1149136	98770	195921	6,51	309

	м3		5393,73	678,1	256148	32203	48,5	0,70	33
	Накладные расходы -		*4125,53*		*195921*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2944,84*				*139851*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1180,69*				*56071*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2265,84*		*107605*				
	Сметная стоимость				*1452662*				
-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до4 кг. Установка МН119-2	0,0056	313462,11	847,41	1755	5	526	198,00	1
	т		158403,96	348,76	887	2	48,5	0,36	--
	Накладные расходы -		*93979,96*		*526*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*431*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*16984,89*				*95*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32595,37*		*183*				
	Сметная стоимость				*2464*				
-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до20 кг. Установка МН125-2	0,0316	201459,31	847,41	6366	27	1025	58,00	2
	т		46401,16	348,76	1466	11	48,5	0,36	--
	Накладные расходы -		*32423,50*		*1025*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22673,71*				*716*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*9749,79*				*308*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18710,62*		*591*				
	Сметная стоимость				*7982*				
-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка САЛЬНИКОВ ТМ91-04	0,1332	171058,55	847,41	22785	113	2093	20,00	3
	т		16000,40	348,76	2131	46	48,5	0,36	--
	Накладные расходы -		*15715,32*		*2093*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7929,34*				*1056*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*7785,97*				*1037*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14941,91*		*1990*				
	Сметная стоимость				*26869*				
-080101-0307 РСНБ К 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоями выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	86,14	732,47	14,47	63095	1246	10941	0,21	18
	м2 поверхности		177,80	1,70	15315	146	50,8	--	--
	Накладные расходы -		*127,01*		*10941*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*7854*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*35,83*				*3086*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,76*		*5923*				
	Сметная стоимость				*79959*				
	Фундамент под оборудование ФО-1								
060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	1,31	18502,36	1024,15	24238	1342	2110	1,79	2
	м3		1344,74	246,94	1762	323	48,5	0,29	--
	Накладные расходы -		*1610,40*		*2110*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*771,96*				*1011*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*838,43*				*1098*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1609,02*		*2108*				
	Сметная стоимость				*28455*				
060301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство ТОЛЩ.50ММ	6,525	694,81	3,73	4534	24	1297	0,42	3
	м2		331,75	1,33	2165	9	48,5	--	--
	Накладные расходы -		*198,80*		*1297*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*161,55*				*1054*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*37,25*				*243*		

	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,49*		*466*				
	Сметная стоимость				*6298*				
1-060301-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	6,525	797,23	5,12	5202	33	1172	0,36	2
	м2		284,36	1,87	1855	12	48,5	--	--
	Накладные расходы -		*179,54*		*1172*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*138,82*				*906*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*40,72*				*266*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,14*		*510*				
	Сметная стоимость				*6883*				
	Приямок ПР-2								
1-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство ПОДГОТОВКИ ТОЛЩ.100ММ	1,44	3416,61	213,07	4920	307	621	0,53	1
	м2 покрытия		381,83	63,04	550	91	60,9	0,03	--
	Накладные расходы -		*431,33*		*621*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*270,93*				*390*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*160,41*				*231*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*307,84*		*443*				
	Сметная стоимость				*5984*				
1-061301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	0,68	30119,04	3601,56	20481	2449	4870	12,49	8
	м3		10348,34	1214,10	7037	826	48,5	1,25	1
	Накладные расходы -		*7161,90*		*4870*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5607,78*				*3813*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1554,12*				*1057*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2982,48*		*2028*				
	Сметная стоимость				*27379*				
1-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весомдо 20 кг. Установка МН535	0,01736	201459,31	847,41	3497	15	563	58,00	1
	т		46401,16	348,76	806	6	48,5	0,36	--
	Накладные расходы -		*32423,50*		*563*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22673,71*				*394*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*9749,79*				*169*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18710,62*		*325*				
	Сметная стоимость				*4385*				
1-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж ЩИТА Щ-1	0,0312	40423,87	2355,00	1261	73	755	46,60	1
	т конструкций		35008,25	297,67	1092	9	60,9	0,31	--
	Накладные расходы -		*24195,05*		*755*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*671*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2693,74*				*84*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5169,51*		*161*				
	Сметная стоимость				*2177*				
1-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115	2	133,65	1,67	267	3	51	0,04	--
	м2		34,08	0,34	68	1	54,2	--	--
	Накладные расходы -		*25,28*		*51*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*37*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*6,63*				*13*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,71*		*25*				
	Сметная стоимость				*343*				

-150403-1003 РСНБ К 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубыстальные, диаметром от 50 мм и тому по ное. Окраска масляная, количество окрасок 2	2	383,81	0,68	768	1	363	0,37	1
	м2 окрашиваемойповерхности		287,96	0,33	576	1	54,8	--	--
	Накладные расходы -		*181,55*		*363*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*157,98*				*316*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*23,57*				*47*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,23*		*90*				
	Сметная стоимость				*1222*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1403140	108165			361
		Тенге			297128	34560			36
имость общестроительных работ -		Тенге			1401879				
ериалы -		Тенге			997751				
го заработная плата -		Тенге				330587			
	Накладные расходы -	Тенге			228787				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					160810		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					67977		
	Сметная прибыль -	Тенге			130453				
ЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1761119				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							395
	Сметная заработная плата -	Тенге				330587			
имость металломонтажных работ -		Тенге			1261				
ериалы -		Тенге			95				
го заработная плата -		Тенге				1102			
	Накладные расходы -	Тенге			755				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					671		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					84		
	Сметная прибыль -	Тенге			161				
ЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2177				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата -	Тенге				1102			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1763296				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							396
	Сметная заработная плата -	Тенге				331688			

РАЗДЕЛ 3. Стены

080201-0101 РСНБ К 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высотеэтажа до 4 м. Кладка	34,56294	17143,49	1450,34	592530	50128	92900	4,54	157
	м3 кладки		3324,42	339,27	114902	11726	50,8	0,40	14
	Накладные расходы -		*2687,85*		*92900*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1861,15*				*64327*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*826,70*				*28573*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1586,51*		*54834*				
	Сметная стоимость				*740264*				
080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,05363	290695,66	1388,52	15590	74	1942	56,40	3
	т металлических изделий		44014,00	458,01	2360	25	50,8	0,54	--
	Накладные расходы -		*36219,78*		*1942*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*1212*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*13628,00*				*731*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26153,24*		*1403*				

	Сметная стоимость				*18935*				
	Перемычки Пр-2								
-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	1,145	33693,70	2794,41	38579	3200	7784	13,10	15
	м3		9965,83	571,66	11411	655	48,5	0,67	1
	Накладные расходы -		*6798,67*		*7784*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5110,68*				*5852*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1687,99*				*1933*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3239,39*		*3709*				
	Сметная стоимость				*50073*				
050309-0303 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной сталиА-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,10442	207596,39	--	21677	--	943	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*9030,44*		*943*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*9030,44*				*943*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17330,15*		*1810*				
	Сметная стоимость				*24430*				
050309-0302 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,028	220055,42	--	6162	--	268	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*9572,41*		*268*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*9572,41*				*268*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18370,23*		*514*				
	Сметная стоимость				*6944*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			674538	53402			175
		Тенге			128673	12405			15
имость общестроительных работ -		Тенге			674538				
ериалы -		Тенге			464624				
го заработная плата -		Тенге				141078			
имость материалов и конструкций -		Тенге			27839				
	Накладные расходы -	Тенге			103838				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					71390		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					32448		
	Сметная прибыль -	Тенге			62270				
ЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			840646				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							190
	Сметная заработная плата -	Тенге				141078			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			840646				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							190
	Сметная заработная плата -	Тенге				141078			
	РАЗДЕЛ 4. Покрытие								
070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит. Установка	0,198	9008,44	4695,95	1784	930	786	4,93	1
	м3 сборных железобетонных конструкций		3896,53	1626,51	772	322	62,1	1,68	--
	Накладные расходы -		*3970,87*		*786*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3429,80*				*679*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*541,06*				*107*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1038,35*		*206*				

	Сметная стоимость				*2776*				
1-040105-9901 РСНБ РК 2015 прим ценах IV квартала 2017 года	Опорные плиты ОП-1								
		0,198	62021,59	--	12280	--	534	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*2697,94*		*534*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2697,94*				*534*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5177,56*		*1025*				
	Сметная стоимость				*13839*				
1-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до20 кг. Установка МН122-3(6ШТ)								
		0,0264	201459,31	847,41	5319	22	856	58,00	2
	т		46401,16	348,76	1225	9	48,5	0,36	--
	Накладные расходы -		*32423,50*		*856*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22673,71*				*599*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*9749,79*				*257*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18710,62*		*494*				
	Сметная стоимость				*6669*				
1-070105-0211 РСНБ РК 2015	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м								
		2	2477,81	597,44	4956	1195	2349	1,80	4
	шт. сборных конструкций		1509,59	136,62	3019	273	62,1	0,14	--
	Накладные расходы -		*1174,55*		*2349*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1022,29*				*2045*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*152,25*				*305*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*292,19*		*584*				
	Сметная стоимость				*7889*				
1-049999-9917 РСНБ РК 2015 прим ценах IV квартала 2017 года	Стаканы СБ4А-1								
		0,12	30336,04	--	3640	--	158	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*1319,62*		*158*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1319,62*				*158*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2532,45*		*304*				
	Сметная стоимость				*4102*				
1-070105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м								
		4	4412,43	986,22	17650	3945	5663	2,06	8
	шт.сборных конструкций		1648,04	240,44	6592	962	62,1	0,25	1
	Накладные расходы -		*1415,70*		*5663*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1172,74*				*4691*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*242,96*				*972*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*466,25*		*1865*				
	Сметная стоимость				*25178*				
1-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92/ 1ПК59.12								
		27,9888	5328,10	--	149127	--	6487	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*231,77*		*6487*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*231,77*				*6487*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*444,79*		*12449*				
	Сметная стоимость				*168063*				

-070516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов сни твором								
	м шва	22,4	260,58	1,79	5837	40	3935	0,30	7
			252,75	0,85	5662	19	62,1	--	--
	Накладные расходы -		*175,67*		*3935*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*157,49*				*3528*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*18,19*				*407*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,90*		*782*				
	Сметная стоимость				*10554*				
	Антисейсмопояс								
-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	1,5	25611,29	3013,24	38417	4520	7086	8,25	12
	м3		6516,59	615,74	9775	924	48,5	0,72	1
	Накладные расходы -		*4723,75*		*7086*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*5189*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1264,57*				*1897*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2426,80*		*3640*				
	Сметная стоимость				*49143*				
-050309-0302 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,0182	220055,42	--	4005	--	174	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*9572,41*		*174*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*9572,41*				*174*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18370,23*		*334*				
	Сметная стоимость				*4514*				
-050309-0303 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,08664	207596,39	--	17986	--	782	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*9030,44*		*782*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*9030,44*				*782*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17330,15*		*1501*				
	Сметная стоимость				*20270*				
-050301-3001 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	0,00975	199642,46	--	1947	--	85	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*8684,45*		*85*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*8684,45*				*85*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16666,15*		*162*				
	Сметная стоимость				*2194*				
	Монолитный участок Ум-1 = 2шт								
-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройствона высоте от опорной площади до 6 м	2,5	34743,65	1913,15	86859	4783	16748	13,00	33
	м3		9889,75	360,78	24724	902	48,5	0,42	1
	Накладные расходы -		*6699,12*		*16748*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4971,51*				*12429*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1727,61*				*4319*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3315,42*		*8289*				
	Сметная стоимость				*111895*				

-050309-0303 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I( )00), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,29824	207596,39	--	61914	--	2693	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*9030,44*		*2693*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*9030,44*				*2693*		
	СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*17330,15*		*5169*				
	Сметная стоимость				*69776*				
-050309-0302 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурныесварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,06608	220055,42	--	14541	--	633	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*9572,41*		*633*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*9572,41*				*633*		
	СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*18370,23*		*1214*				
	Сметная стоимость				*16387*				
-050309-0301 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,08514	245293,14	--	20884	--	908	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*10670,25*		*908*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*10670,25*				*908*		
	СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*20477,07*		*1743*				
	Сметная стоимость				*23536*				
-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0,68	8875,31	1181,70	6035	804	1123	2,71	2
	м3 утеплителя		1862,50	288,38	1267	196	56,4	0,34	--
	Накладные расходы -		*1651,94*		*1123*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213,10*				*825*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*438,85*				*298*		
	СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*842,18*		*573*				
	Сметная стоимость				*7731*				
060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-1(4шт)	0,0076	313462,11	847,41	2382	6	714	198,00	2
	т		158403,96	348,76	1204	3	48,5	0,36	--
	Накладные расходы -		*93979,96*		*714*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*585*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*16984,89*				*129*		
	СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*32595,37*		*248*				
	Сметная стоимость				*3344*				
	Монолитная плита карниза МП-1								
060801-0110 РСНБ РК 2015	Перекрытия постальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	1,14	27678,30	2064,06	31553	2353	6171	10,40	12
	м3		7911,80	404,38	9019	461	48,5	0,47	1
	Накладные расходы -		*5412,81*		*6171*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4033,35*				*4598*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1379,46*				*1573*		
	СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2647,29*		*3018*				
	Сметная стоимость				*40742*				

1-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-' 40) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,0503	220055,42	--	11069	--	481	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*9572,41*		*481*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*9572,41*				*481*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18370,23*		*924*				
	Сметная стоимость				*12475*				
1-050309-0303 РСНБ РК 2015 ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,02686	207596,39	--	5576	--	243	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*9030,44*		*243*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*9030,44*				*243*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17330,15*		*465*				
	Сметная стоимость				*6284*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			503761	18598			81
		Тенге			63259	4071			5
оимость общестроительных работ -		Тенге			503761				
атериалы -		Тенге			118935				
его заработная плата -		Тенге				67329			
оимость материалов и конструкций -		Тенге			302969				
	Накладные расходы -	Тенге			58610				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					35167		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					23443		
	Сметная прибыль -	Тенге			44990				
ЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			607360				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
	Сметная заработная плата -	Тенге				67329			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			607360				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
	Сметная заработная плата -	Тенге				67329			
	РАЗДЕЛ 5. Кровля								
-120101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном/ КЕРАМЗИТОБЕТОН ТОЛЩ.100-220ММ	8,5536	26314,40	1007,37	225083	8617	23588	3,63	31
	м3утеплителя		2494,79	245,97	21339	2104	56,4	0,29	2
	Накладные расходы -		*2757,71*		*23588*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1545,79*				*13222*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1211,92*				*10366*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2325,77*		*19894*				
	Сметная стоимость				*268565*				
120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	53,46	274,60	8,19	14680	438	2382	0,07	4
	м2 изолируемой поверхности		53,50	1,93	2860	103	56,4	--	--
	Накладные расходы -		*44,56*		*2382*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*31,26*				*1671*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*13,30*				*711*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,53*		*1365*				
	Сметная стоимость				*18427*				

57	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщ 15 мм. УстройствоТОЛЩ.30ММ							
		м2 стяжки	53,46	547,20	71,04	29254	3798	7045	0,24
		Накладные расходы -		167,01	16,45	8928	880	56,4	0,02
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*131,78*		*7045*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*103,47*				*5532*	
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*28,30*				*1513*	
		Сметная стоимость		*54,32*		*2904*			
58	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701							
		м2 стяжки	53,46	225,32	15,62	12046	835	936	0,01
		Накладные расходы -		9,28	3,82	496	204	56,4	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*17,51*		*936*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*7,39*				*395*	
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*10,12*				*541*	
		Сметная стоимость		*19,43*		*1039*			
59	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование							
		т	0,05881	9979,26	896,74	587	53	306	11,60
		Накладные расходы -		9052,52	368,62	532	22	48,5	0,38
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5202,11*		*306*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4569,25*				*269*	
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*632,86*				*37*	
		Сметная стоимость		*1214,51*		*71*			
60	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012							
		т	0,05881	245293,14	--	14426	--	628	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*10670,25*		*628*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*10670,25*				*628*	
		Сметная стоимость		*20477,07*		*1204*			
61	11-120101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной							
		м2 кровли	53,46	232,30	0,72	12419	38	1230	0,03
		Накладные расходы -		21,58	0,34	1154	18	56,4	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*23,01*		*1230*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*12,37*				*661*	
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*10,64*				*569*	
		Сметная стоимость		*20,42*		*1092*			
62	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя							
		м2 кровли	53,46	1062,32	9,44	56792	504	5863	0,13
		Накладные расходы -		105,22	2,60	5625	139	56,4	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*109,67*		*5863*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*60,81*				*3251*	
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*48,86*				*2612*	
		Сметная стоимость		*93,76*		*5012*			
						67667			

63	11-120101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из напл[illegible]емых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком								
			20	1972,52	20,49	39450	410	5803	0,45	
		м примыканий		342,95	4,27	6859	85	56,4	--	
		Накладные расходы -		*290,15*		*5803*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*195,83*				*3917*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*94,32*				*1886*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*181,01*		*3620*				
		Сметная стоимость				*48873*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			404736	14693			
			Тенге			47794	3555			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			404736				
	Материалы -		Тенге			327823				
	Всего заработная плата -		Тенге				51349			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14426				
		Накладные расходы -	Тенге			47781				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					28917		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					18864		
		Сметная прибыль -	Тенге			36201				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			488718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				51349			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			488718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				51349			
		РАЗДЕЛ 6. Металлическая площадка и лестница								
64	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж								
			0,1826	50100,07	18355,66	9148	3352	3773	28,90	
		т конструкций		23944,52	5141,19	4372	939	60,9	5,25	
		Накладные расходы -		*20663,07*		*3773*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713,20*				*3234*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2949,88*				*539*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*5661,05*		*1034*				
		Сметная стоимость				*13955*				
65	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отраждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ ЛГШ-60,ОЛГ-60								
			0,184426	299949,74	--	55319	--	2406	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*13047,81*		*2406*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*13047,81*				*2406*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*25039,80*		*4618*				
		Сметная стоимость				*62343*				
66	11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой,просечной и круглой стали. Монтаж								
			0,3461	51964,42	16209,68	17985	5610	8269	35,90	
		т конструкций		29062,13	4975,27	10058	1722	60,9	4,41	
		Накладные расходы -		*23890,93*		*8269*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20728,77*				*7174*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*3162,15*				*1094*		

		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*6068,43*		*2100*				
		Сметная стоимость				*28354*				
67	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения/ ПГШ1-60,ОПГБ-54	0,349561	397796,81	--	139054	--	6049	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*17304,16*		*6049*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*17304,16*				*6049*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*33208,08*		*11608*				
		Сметная стоимость				*156711*				
		Монорельс								
68	11-090301-0501 РСНБ РК 2015	Пути подкрановые по металлическимподкрановым балкам для рельсов типа Р. Монтаж	6,6	3585,30	1274,76	23663	8413	12249	2,82	
		м рельса в одну нитку		2227,49	447,60	14701	2954	60,9	0,40	
		Накладные расходы -		*1855,96*		*12249*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1629,13*				*10752*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*226,83*				*1497*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*435,30*		*2873*				
		Сметная стоимость				*38785*				
69	21-060602-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Эстакады открытые под мостовые краны: колонны, опорныеплиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, тупики, детали крепления рельсов, связи по колоннам	0,6944962	260094,41	--	180635	--	7858	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*11314,11*		*7858*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*11314,11*				*7858*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*21712,68*		*15079*				
		Сметная стоимость				*203572*				
70	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	35,6260128	133,65	1,67	4761	59	901	0,04	
		м2		34,08	0,34	1214	12	54,2	--	
		Накладные расходы -		*25,28*		*901*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*665*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*6,63*				*236*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*12,71*		*453*				
		Сметная стоимость				*6115*				
71	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок2	35,6260128	383,81	0,68	13674	24	6468	0,37	
		м2 окрашиваемой поверхности		287,96	0,33	10259	12	54,8	--	
		Накладные расходы -		*181,55*		*6468*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*157,98*				*5628*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*23,57*				*840*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*45,23*		*1611*				
		Сметная стоимость				*21753*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			444239	17459			
			Тенге			40605	5639			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			393442				
	Материалы -		Тенге			6878				
	Всего заработная плата -		Тенге				11497			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			375007				

		Накладные расходы -	Тенге			23681				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6293		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					17388		
		Сметная прибыль -	Тенге			33370				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			450494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				11497			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			50796				
	Материалы -		Тенге			4289				
	Всего заработная плата -		Тенге				34747			
		Накладные расходы -	Тенге			24291				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					21161		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3130		
		Сметная прибыль -	Тенге			6007				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			81094				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				34747			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			531588				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				46244			

РАЗДЕЛ 7. Заполнение проемов

72	11-100107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	4,05	1449,69	258,63	5871	1047	2114	0,80	
		м2		663,65	71,62	2688	290	59,8	0,08	
		Накладные расходы -		*521,88*		*2114*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*439,70*				*1781*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*82,19*				*333*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,73*		*639*				
		Сметная стоимость				*8623*				
73	21-090102-0218 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки дверные входные ДВУПОЛЬНЫЕ с глухими полотнами ДНГ 27-15**	4,05	13815,38	--	55952	--	2434	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*600,97*		*2434*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*600,97*				*2434*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153,31*		*4671*				
		Сметная стоимость				*63057*				
74	21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	1	5039,72	--	5040	--	219	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*219,23*		*219*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*219,23*				*219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*420,72*		*421*				
		Сметная стоимость				*5680*				
75	11-150404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности/ ПФ-115 ПО ГРУНТОВКЕ ГФ-021 С ДВУХ СТОРОН**	8,1	694,11	1,57	5622	13	3029	0,76	

		м2 окрашиваемой поверхно[illegible]ли покрытия		600,32	0,7[illegible]	4863	6	54,8	–
		Накладные расходы -		*373,91*		*3029*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*329,39*				*2668*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*44,52*				*361*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,44*		*692*			
		Сметная стоимость				*9343*			
76	11-100107-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	4,05	275,36	0,18	1115	1	527	0,25
		м2		189,32	0,08	767	–	59,8	–
		Накладные расходы -		*130,17*		*527*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*113,26*				*459*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*16,91*				*68*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,44*		*131*			
		Сметная стоимость				*1774*			
		Проемы оконные							
77	11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухогоостекления)	9,06	2097,48	114,93	19003	1041	5594	1,02
		м2		788,93	54,39	7148	493	59,8	0,07
		Накладные расходы -		*617,49*		*5594*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*504,31*				*4569*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*113,18*				*1025*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*217,20*		*1968*			
		Сметная стоимость				*26565*			
78	21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	9,06	14008,36	–	126916	–	5521	–
		м2		–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*609,36*		*5521*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*609,36*				*5521*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1169,42*		*10595*			
		Сметная стоимость				*143032*			
79	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	7,24	758,15	3,25	5489	24	965	0,21
		м		159,19	1,57	1153	11	59,8	–
		Накладные расходы -		*133,30*		*965*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*96,14*				*696*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*37,16*				*269*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,32*		*516*			
		Сметная стоимость				*6970*			
80	21-090205-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	7,24	954,76	–	6912	–	301	–
		м		–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*41,53*		*301*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*41,53*				*301*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,70*		*577*			
		Сметная стоимость				*7790*			

81	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	1,208	2481,34	8,50	2997	10	651	0,97
		м2 покрытия		730,22	2,29	882	3	56,4	--
		Накладные расходы -		*539,04*		*651*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*499*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*125,91*				*152*	
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*241,63*		*292*			
		Сметная стоимость				*3940*			
		Откосы							
82	11-150212-0206 РСНБ РК 2015	Стены внутренние - АЛИНЕКС. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого,размер зерна до 1,8 мм	4,988	776,10	5,70	3871	28	1460	0,49
		м2 отделываемой поверхности		450,23	2,68	2246	13	54,8	--
		Накладные расходы -		*292,75*		*1460*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*248,19*				*1238*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*44,56*				*222*	
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*85,51*		*427*			
		Сметная стоимость				*5758*			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			238790	2164		
			Тенге			19745	817		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			238790			
	Материалы -		Тенге			22060			
	Всего заработная плата -		Тенге				20562		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			194820			
		Накладные расходы -	Тенге			22815			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					11910	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					10905	
		Сметная прибыль -	Тенге			20928			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			282533			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				20562		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			282533			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				20562		

РАЗДЕЛ 8. Полы

83	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ТОЛЩ.25ММ	36,29	596,04	19,20	21630	697	6907	0,36
		м2 стяжки		249,18	9,54	9043	346	60,9	0,01
		Накладные расходы -		*190,34*		*6907*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*5718*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*32,78*				*1190*	
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*62,91*		*2283*			
		Сметная стоимость				*30821*			
84	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки кнорме 11-110101-1101	36,29	88,03	3,28	3195	119	246	--
		м2 стяжки		3,08	1,58	112	57	60,9	--
		Накладные расходы -		*6,79*		*246*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2,84*				*103*	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*3,95*				*143*	
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*7,59*		*275*			
		Сметная стоимость				*3717*			
85	11-110101-2803 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамическихдля полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство	36,29	3117,11	31,47	113120	1142	28429	1,16
		м2 покрытия		1014,00	5,34	36798	194	60,9	0,01
		Накладные расходы -		*783,38*		*28429*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*620,78*				*22528*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*162,60*				*5901*	
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*312,04*		*11324*			
		Сметная стоимость				*152873*			
86	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	38,1045	447,75	1,07	17061	41	5547	0,24
		м плинтусов		197,92	0,51	7542	19	60,9	--
		Накладные расходы -		*145,58*		*5547*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*120,85*				*4605*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*24,73*				*942*	
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*47,47*		*1809*			
		Сметная стоимость				*24417*			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**155006**	**1998**		
			Тенге			**53494**	**617**		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**155006**			
	Материалы -		Тенге			**99513**			
	Всего заработная плата -		Тенге				**54111**		
		Накладные расходы -	Тенге			**41130**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**32954**	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**8176**	
		Сметная прибыль -	Тенге			**15691**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**211827**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54111**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**211827**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54111**		

РАЗДЕЛ 9. Внутренняя отделка

87	11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравниваннебетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	42,82	478,11	4,25	20473	182	9545	0,45
		м2 оштукатуриваемой поверхности		351,18	2,25	15037	97	54,8	--
		Накладные расходы -		*222,90*		*9545*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*193,68*				*8293*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*29,22*				*1251*	
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*56,08*		*2401*			
		Сметная стоимость				*32419*			
88	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	153,71	874,12	52,51	134360	8071	55065	0,65
		м2 оштукатуриваемой поверхности		520,01	39,97	79931	6143	54,8	0,05
		Накладные расходы -		*358,24*		*55065*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*306,87*				*47169*	

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*51,37*				*7897*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*98,59*		*15154*				
		Сметная стоимость				*204579*				
89	11-150401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	154,16	86,68	0,68	13362	105	4484	0,06	
		м2 окрашиваемой поверхности		43,94	0,33	6774	51	54,8	--	
		Накладные расходы -		*29,09*		*4484*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*24,26*				*3740*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,83*				*744*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*9,26*		*1428*				
		Сметная стоимость				*19274*				
90	11-150401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатуркеи кирпичу	42,37	121,04	0,68	5129	29	2480	0,13	
		м2 окрашиваемой поверхности		92,83	0,33	3933	14	54,8	--	
		Накладные расходы -		*58,54*		*2480*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*51,05*				*2163*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*7,49*				*317*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*14,37*		*609*				
		Сметная стоимость				*8218*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**173323**	**8387**			
			Тенге			**105675**	**6305**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			173323				
	Материалы -		Тенге			59261				
	Всего заработная плата -		Тенге				111980			
		Накладные расходы -	Тенге			71574				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					61365		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					10209		
		Сметная прибыль -	Тенге			19592				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			264489				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				111980			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			264489				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				111980			
		РАЗДЕЛ 10. Наружная отделка								
91	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	117,13	873,86	24,30	102355	2846	40371	0,61	
		м2 оштукатуриваемой поверхности		518,23	18,03	60700	2112	54,8	0,02	
		Накладные расходы -		*344,67*		*40371*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*293,87*				*34421*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*50,80*				*5950*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*97,48*		*11418*				
		Сметная стоимость				*154144*				
92	11-150402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	109,58	49,43	0,41	5417	45	2207	0,04	
		м2 фасада		31,30	0,17	3430	19	54,8	--	
		Накладные расходы -		*20,14*		*2207*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*17,24*				*1890*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2,90*				*318*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,57*		*610*				
		Сметная стоимость				*8234*				
93	11-150212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий - ОТКОСЫ. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм "АЛИНЕКС"	4,988	1326,81	5,08	6618	25	1144	0,32	
		м2 отделываемой поверхности		297,81	2,29	1485	11	54,8	--	
		Накладные расходы -		*229,32*		*1144*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*164,45*				*820*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*64,87*				*324*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,49*		*621*				
		Сметная стоимость				*8383*				
		Крыльцо								
94	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,384	7178,14	1187,59	2756	456	803	3,24	
		м3 подстилающего слоя		2331,44	466,49	895	179	60,9	0,55	
		Накладные расходы -		*2090,31*		*803*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1703,94*				*654*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*386,37*				*148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*741,48*		*285*				
		Сметная стоимость				*3843*				
95	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,55	19928,19	419,61	10961	231	1356	4,05	
		м3		3016,93	141,80	1659	78	48,5	0,15	
		Накладные расходы -		*2465,50*		*1356*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531,98*				*843*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*933,52*				*513*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1791,50*		*985*				
		Сметная стоимость				*13302*				
96	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00884	245293,14	--	2168	--	94	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*10670,25*		*94*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*10670,25*				*94*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20477,07*		*181*				
		Сметная стоимость				*2443*				
		Отмостка шириной 1,5м								
97	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.150ММ	5,85	19100,74	6,26	111739	37	14652	3,66	
		м3подстилающего слоя		2633,66	--	15407	--	60,9	--	
		Накладные расходы -		*2504,55*		*14652*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603,90*				*9383*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*900,65*				*5269*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1728,42*		*10111*				
		Сметная стоимость				*136502*				
98	11-110101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткиетолщиной 25 мм. Устройство ТОЛЩ.30ММ	39	896,30	47,48	34956	1852	4585	0,14	
		м2 покрытия		106,52	17,13	4154	668	60,9	0,02	
		Накладные расходы -		*117,57*		*4585*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*75,31*				*2937*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*42,26*				*1648*		

		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*81,11*		*3163*	
		Сметная стоимость				*42705*	
99	11-110101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие.Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	39	156,34	2,49	6097	
		м2 покрытия		14,97	1,10	584	
		Накладные расходы -		*17,02*		*664*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9,79*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*7,23*			
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*13,87*		*541*	
		Сметная стоимость				*7302*	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**283068**	5
			Тенге			**88315**	3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			283068	
	Материалы -		Тенге			186995	
	Всего заработная плата -		Тенге				91
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2168	
		Накладные расходы -	Тенге			65876	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				
		Сметная прибыль -	Тенге			27915	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			376859	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				914
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			376859	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				914
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**4435444**	**2824**
			Тенге			**908196**	**907**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4383387	
	Материалы -		Тенге			2283855	
	Всего заработная плата -		Тенге				9630
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			917230	
	Транспортные расходы -		Тенге			39292	
		Накладные расходы -	Тенге			722122	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				
		Сметная прибыль -	Тенге			408441	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5513949	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				9630
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			52057	
	Материалы -		Тенге			4384	
	Всего заработная плата -		Тенге				358
		Накладные расходы -	Тенге			25046	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				
		Сметная прибыль -	Тенге			6168	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			83272	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				

		Сметная заработная плата -	Тенге				35849			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5597220				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				998941			
		Насосная станция II подъема Технологическое оборудование								
4	ТПРАЙС-ЛИСТ"KARLSKRONA" стр.10	Насосная установка APSU K2 из двух насосов CR 45-3-2, APSU K2 CR 45-3-2	1	4588603,65	--	4588604	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*199604,26*		*199604*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*199604,26*				*199604*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383056,63*		*383057*				
		Сметная стоимость				*5171265*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			4588604	--			
			Тенге			--	--			
	Стоимость оборудования -		Тенге			4588604				
	Накладные расходы -		Тенге			199604				
	Сметная прибыль -		Тенге			383057				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			5171265				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			5171265				
		Насосная станция II подъема Отопление, вентиляция								
		Отопление								
1	13-080305-1202 РСНБ РК 2015	Электроконвектор. Монтаж оборудования	4	1807,74	59,46	7231	238	3473	2,00	
		шт.		1748,28	19,86	6993	79	42,8	0,02	
		Накладные расходы -		*868,32*		*3473*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*756,76*				*3027*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*111,56*				*446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,08*		*856*				
		Сметная стоимость				*11561*				
2	ТПРАЙС-ЛИСТ"EVEREST climate" стр.14	Электрический конвектор Airelec Basic ML 2500	4	17925,57	--	71702	--	3119	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*779,76*		*3119*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*779,76*				*3119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1496,43*		*5986*				
		Сметная стоимость				*80807*				
		Вентиляция								
3	11-200801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка ДИАМ.315ММ	2	9812,29	73,15	19625	146	3987	3,30	
		дефлектор		2476,87	8,91	4954	18	60,4	0,01	
		Накладные расходы -		*1993,56*		*3987*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1501,41*				*3003*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*492,15*				*984*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*944,47*		*1889*				
		Сметная стоимость				*25501*				
4	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, регулирующие. Установка	2	1054,73	46,39	2109	93	1222	1,12	
		решетка		887,44	8,91	1775	18	60,4	0,01	
		Накладные расходы -		*610,83*		*1222*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*541,39*				*1083*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*69,43*				*139*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,24*		*266*				
		Сметная стоимость				*3597*				
5	23-050301-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Решетки регулирующие РВ-300, размер 300х300 мм	0,18	28898,64	--	5202	--	226	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1257,09*		*226*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1257,09*				*226*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2412,46*		*434*				
		Сметная стоимость				*5863*				
6	11-200101-0305 РСНБ РК 2015 прим	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка/ ДИАМ.315ММ ТОЛЩ.СТ.0,5ММ	2,2	3643,20	29,40	8015	65	1946	1,48	
		м2 поверхности воздуховодов		1141,30	10,66	2511	23	60,4	0,01	
		Накладные расходы -		*884,53*		*1946*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*695,78*				*1531*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*188,75*				*415*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*362,22*		*797*				
		Сметная стоимость				*10758*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**113884**	**542**			
			Тенге			**16233**	**139**			
Стоимость монтажных работ -			Тенге			7231				
Всего заработная плата -			Тенге				7073			
		Накладные расходы -	Тенге			3473				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3027		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					446		
		Сметная прибыль -	Тенге			856				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			11561				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				7073			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5202				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			5202				
		Накладные расходы -	Тенге			226				
		Сметная прибыль -	Тенге			434				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5862				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			101451				
Материалы -			Тенге			20206				
Всего заработная плата -			Тенге				9299			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			71702				
Сдача и испытание -			Тенге			454				
		Накладные расходы -	Тенге			10274				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5616		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4658		
		Сметная прибыль -	Тенге			8938				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			120663				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				9299			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			138086				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				16371			

Насосная станция II подъема Электрооб(ование, освещение

Силовое электрооборудование

1	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка							
			1	2769,43	960,75	2769	961	1047	2,00
		шт.		1748,28	325,60	1748	326	42,8	0,36
		Накладные расходы -		*1046,70*		*1047*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887,62*				*888*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*159,08*				*159*	
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*305,29*		*305*			
		Сметная стоимость				*4121*			
2	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.17	Ящик автоматический ЯАВРЗ-63-1 УХЛ4							
			1	28540,83	--	28541	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1241,53*		*1242*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1241,53*				*1242*	
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*2382,59*		*2383*			
		Сметная стоимость				*32165*			
3	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка							
			1	3223,71	1403,91	3224	1404	1137	2,00
		шт.		1748,28	484,27	1748	484	42,8	0,53
		Накладные расходы -		*1137,33*		*1137*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*955,53*				*956*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*181,80*				*182*	
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*348,88*		*349*			
		Сметная стоимость				*4710*			
4	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне							
			1	2961,38	87,12	2961	87	887	2,00
		шт.		1677,32	19,86	1677	20	42,8	0,02
		Накладные расходы -		*886,81*		*887*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*726,39*				*726*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*160,42*				*160*	
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*307,86*		*308*			
		Сметная стоимость				*4156*			
5	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне							
			13	1777,51	25,29	23108	329	5874	1,00
		шт.		838,66	--	10903	--	42,8	--
		Накладные расходы -		*451,88*		*5874*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,95*				*4666*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*92,94*				*1208*	
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*178,35*		*2319*			
		Сметная стоимость				*31301*			
6	23-070201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001							
			1	10705,08	--	10705	--	466	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*465,67*		*466*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*465,67*				*466*	
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*893,66*		*894*			
		Сметная стоимость				*12064*			

7	23-070204-0943 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	8538,75	--	8539	--	371	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*371,44*		*371*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*371,44*				*371*	
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*712,81*		*713*			
		Сметная стоимость				*9623*			
8	23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	3168,13	--	3168	--	138	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*137,81*		*138*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*137,81*				*138*	
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*264,48*		*264*			
		Сметная стоимость				*3570*			
9	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	7	433,74	--	3036	--	132	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,87*		*132*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*18,87*				*132*	
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*36,21*		*253*			
		Сметная стоимость				*3422*			
10	23-070204-0745 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-293Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	3	1359,93	--	4080	--		--
		шт.		--	--	--	-		--
		Накладные расходы -		*59,16*		*177*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*59,16*					
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*113,53*		*341*			
		Сметная стоимость				*4598*			
11	23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1314,40	--	2629			
		шт.		--	--	--			
		Накладные расходы -		*57,18*		*11*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*57,18*					
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*109,73*					
		Сметная стоимость							
12	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	2	4603,09	708,59				
		шт.		1748,28	198,58				
		Накладные расходы -		*1069,74*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*833,26*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*236,48*					
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*453,83*					
		Сметная стоимость							

13	51-080401-0240 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года	Устройства (ящики) управления РУС М 5141-3475 с [illegible]матическими выключателями накаждый фидер, количество фидеров - 1, номинальныйток 31,5 А, тепловое реле 25 А ГОСТ 30011.1-2012/РУС М 5141-3574							
			1	67308,00	--	67308	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2927,90*		*2928*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2927,90*				*2928*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5618,87*		*5619*			
		Сметная стоимость				*75855*			
14	51-080401-0244 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Устройства (ящики) управления РУСМ М5411-1874 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток1,6 А, тепловое реле 0,6 А ГОСТ 30011.1-2012							
			1	54605,00	--	54605	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2375,32*		*2375*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2375,32*				*2375*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4558,43*		*4558*			
		Сметная стоимость				*61539*			
15	13-110302-0101 РСНБ РК 2015	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтажоборудовании							
			1	4285,87	767,65	4286	768	1904	4,00
		комплект		3443,32	297,87	3443	298	44	0,30
		Накладные расходы -		*1904,17*		*1904*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*1646,12*				*1646*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*258,04*				*258*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*495,20*		*495*			
		Сметная стоимость				*6685*			
16	23-051401-0105 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года	Датчик температуры ДТКБ-53							
			1	9047,49	--	9047	--	394	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*393,57*		*394*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*393,57*				*394*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*755,28*		*755*			
		Сметная стоимость				*10196*			
17	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах							
			259	198,95	90,93	51528	23550	15555	0,10
		м кабеля		84,82	30,28	21968	7843	42,8	0,04
		Накладные расходы -		*60,06*		*15555*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,26*				*12759*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*10,80*				*2796*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,72*		*5367*			
		Сметная стоимость				*72450*			
18	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80							
			0,105	139767,92	--	14676	--	638	--
		км		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6079,90*		*638*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*6079,90*				*638*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11667,83*		*1225*			
		Сметная стоимость				*16540*			

19	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВ[illegible]2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,05	224710,14	--	11236	--	489	--	
				--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*9774,89*		*489*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*9774,89*				*489*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18758,80*		*938*				
		Сметная стоимость				*12663*				
20	23-060144-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,025	241567,94	--	6039	--	263	--	
				--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*10508,21*		*263*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*10508,21*				*263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20166,09*		*504*				
		Сметная стоимость				*6806*				
21	23-060144-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,025	570693,46	--	14267	--	621	--	
				--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*24825,17*		*621*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*24825,17*				*621*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47641,49*		*1191*				
		Сметная стоимость				*16079*				
22	23-060144-0906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,003	2123137,77	--	6369	--	277	--	
				--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*92356,49*		*277*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*92356,49*				*277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177239,54*		*532*				
		Сметная стоимость				*7178*				
23	23-060201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5ГОСТ 1508-78								
		км	0,001	178416,25	--	178	--	8	--	
				--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*7761,11*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*7761,11*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14894,19*		*15*				
		Сметная стоимость				*201*				
24	23-060201-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 4х2,5ГОСТ 1508-78								
		км	0,05	272342,28	--	13617	--	592	--	
				--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*11846,89*		*592*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*11846,89*				*592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22735,13*		*1137*				
		Сметная стоимость				*15346*				

25	13-080201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с м[illegible] массовой и резиновой изоляцнейнапряжением до 1 кВ, сечение о[illegible]й жилы до 35 мм2.Монтаж оборудования							
		шт.	2	1011,98	56,18	2024	112	863	1,00
				848,17	19,86	1696	40	42,8	0,02
		Накладные расходы -		*431,70*		*863*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*371,52*				*743*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*60,18*				*120*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,49*		*231*			
		Сметная стоимость				*3118*			
26	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.18	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4КВТП 1х16-25							
		шт	2	5475,39	--	10951	--	476	--
				--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*238,18*		*476*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*238,18*				*476*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*457,09*		*914*			
		Сметная стоимость				*12342*			
27	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования							
		м	234	154,03	2,15	36043	502	15853	0,16
				136,62	0,08	31969	18	42,8	--
		Накладные расходы -		*67,75*		*15853*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*58,50*				*13690*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*9,25*				*2163*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,74*		*4152*			
		Сметная стоимость				*56048*			
28	23-061710-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 12 ммх 12 мм							
		м	234	27,68	--	6477	--	282	--
				--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,20*		*282*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1,20*				*282*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,31*		*541*			
		Сметная стоимость				*7299*			
29	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке							
		шт.	1	323,96	3,06	324	3	155	0,36
				314,69	0,79	315	1	42,8	--
		Накладные расходы -		*154,99*		*155*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*135,03*				*135*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*19,97*				*20*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,32*		*38*			
		Сметная стоимость				*517*			
30	23-070220-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Розетки промышленные стационарные,количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 Адо 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002							
		шт.	1	929,40	--	929	--	40	--
				--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,43*		*40*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*40,43*				*40*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,59*		*78*			
		Сметная стоимость				*1047*			
31	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная.Монтаж оборудования							
		шт.	2	3112,71	--	6225	--	2817	4,00
				3005,00	--	6010	--	40,6	--
		Накладные расходы -		*1408,50*		*2817*			

		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1220,03*				*2440*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*188,47*				*377*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*361,70*		*723*			
		Сметная стоимость				*9765*			
32	23-070202-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Коробка соединительная КС-10	1	5830,10	--	5830	--	254	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*253,61*		*254*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*253,61*				*254*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*486,70*		*487*			
		Сметная стоимость				*6570*			
33	23-070202-1201 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года	Коробка соединительная КС-20	1	5830,10	--	5830	--	254	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*253,61*		*254*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*253,61*				*254*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*486,70*		*487*			
		Сметная стоимость				*6570*			
34	13-080208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	15	477,20	17,08	7158	256	1225	0,16
		м		132,56	3,77	1988	57	42,8	--
		Накладные расходы -		*81,65*		*1225*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*58,35*				*875*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*23,30*				*349*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,71*		*671*			
		Сметная стоимость				*9053*			
35	24-040207-3914 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года	Держатель шин заземления К188	25	91,80	--	2295	--	100	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,99*		*100*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*3,99*				*100*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,66*		*192*			
		Сметная стоимость				*2586*			
36	13-080206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	25	257,63	34,51	6441	863	1865	0,16
		м		132,56	9,33	3314	233	42,8	0,01
		Накладные расходы -		*74,58*		*1865*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*60,73*				*1518*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*13,85*				*346*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,58*		*664*			
		Сметная стоимость				*8970*			
37	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	20	202,75	--	4055	--	176	--
		м		--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*8,82*		*176*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*8,82*				*176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,93*		*339*				
		Сметная стоимость				*4570*				
38	23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	5	252,87	--	1264	--	55	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*11,00*		*55*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*11,00*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,11*		*106*				
		Сметная стоимость				*1425*				
		Электроосвещение								
39	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	6	1285,67	523,20	7714	3139	3018	0,75	
		шт.		655,61	345,54	3934	2073	42,8	0,45	
		Накладные расходы -		*503,05*		*3018*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*428,49*				*2571*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*74,57*				*447*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,10*		*859*				
		Сметная стоимость				*11591*				
40	23-070101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	5	659,20	--	3296	--	143	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*28,68*		*143*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*28,68*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,03*		*275*				
		Сметная стоимость				*3715*				
41	23-070101-0308 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года	Светильники потолочные, тип НПП1301-18 IP54 ГОСТ 17677-82	1	659,20	--	659	--	29	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*28,68*		*29*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*28,68*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,03*		*55*				
		Сметная стоимость				*743*				
42	23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длинакабеля 12 м ГОСТ 17677-82	1	3962,31	--	3962	--	172	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*172,36*		*172*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*172,36*				*172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*330,77*		*331*				
		Сметная стоимость				*4465*				
43	23-070104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	0,1	520,14	--	52	--	2	--	
		10шт.		--	--	--	--	--	--	

		Накладные расходы -		*22,63*		*2*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*22,63*				*2*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,42*		*4*			
		Сметная стоимость				*59*			
44	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	1	1006,94	115,64	1007	116	452	1,00
		шт.		874,14	39,72	874	40	42,8	0,04
		Накладные расходы -		*451,95*		*452*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*391,13*				*391*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*60,82*				*61*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,71*		*117*			
		Сметная стоимость				*1576*			
45	23-070203-0605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	7209,60	--	7210	--	314	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*313,62*		*314*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*313,62*				*314*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*601,86*		*602*			
		Сметная стоимость				*8125*			
46	23-070104-0406 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX D18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	1	1224,06	--	1224	--	53	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53,25*		*53*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*53,25*				*53*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,18*		*102*			
		Сметная стоимость				*1379*			
47	23-070104-0406 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L55W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 55 Вт	5	1224,06	--	6120	--	266	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53,25*		*266*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*53,25*				*266*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,18*		*511*			
		Сметная стоимость				*6897*			
48	13-080305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	1	720,70	14,47	721	14	298	0,68
		шт.		594,42	1,99	594	2	42,8	--
		Накладные расходы -		*297,71*		*298*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*255,26*				*255*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*42,45*				*42*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,47*		*81*			
		Сметная стоимость				*1100*			
49	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	3	297,18	2,49	892	7	426	0,33
		шт.		288,47	0,60	865	2	42,8	--
		Накладные расходы -		*142,03*		*426*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*123,72*				*371*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*18,31*				*55*	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,14*		*105*			
		Сметная стоимость				*1423*			
50	23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44ГОСТ Р 51324.1-2012/ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ	1	423,36	--	423	--	18	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,42*		*18*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*18,42*				*18*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,34*		*35*			
		Сметная стоимость				*477*			
51	23-070218-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	3	186,71	--	560	--	24	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,12*		*24*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*8,12*				*24*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,59*		*47*			
		Сметная стоимость				*631*			
52	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная разветвительная.Монтаж оборудования	6	3112,71	--	18676	--	8451	4,00
		шт.		3005,00	--	18030	--	40,6	--
		Накладные расходы -		*1408,50*		*8451*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1220,03*				*7320*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*188,47*				*1131*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*361,70*		*2170*			
		Сметная стоимость				*29297*			
53	23-080306-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Разветвительная коробка У-409	6	100,09	--	601	--	26	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,35*		*26*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,35*				*26*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,36*		*50*			
		Сметная стоимость				*677*			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			504087	33529		
			Тенге			114574	11833		
	Стоимость оборудования -		Тенге			150454			
	Накладные расходы -		Тенге			6545			
	Сметная прибыль -		Тенге			12560			
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			169559			
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			195259			
	Материалы -		Тенге			36204			
	Всего заработная плата -		Тенге				126406		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10951			
		Накладные расходы -	Тенге			64444			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					53618	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					10826	
		Сметная прибыль -	Тенге			20776			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			280478			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						

		Сметная заработная плата -	Тенге				126406			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			158375				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			158375				
		Накладные расходы -	Тенге			6889				
		Сметная прибыль -	Тенге			13221				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			178486				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			628522				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				126406			
		Общестроительные работы КПП								
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
3	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки ТОЛЩ.1,0М**								
		м3 грунтовой подушки	48,16	320,36	319,07	15429	15366	3314	--	
		Накладные расходы -		1,18	87,80	57	4228	59,1	0,08	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*68,81*		*3314*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*52,59*				*2533*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*16,22*				*781*		
		Сметная стоимость		*31,13*		*1499*				
4	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ +СЪЕЗД, +ПОД ПОЛЫ**								
		м3 грунта	25,6032	24,34	24,34	623	623	149	--	
		Накладные расходы -		--	7,75	--	198	59,1	0,01	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,84*		*149*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,58*				*117*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1,26*				*32*		
		Сметная стоимость		*2,41*		*62*				
5	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**				*834*				
		м3 грунта	2,8448	594,22	--	1690	--	1116	0,89	
		Накладные расходы -		594,22	--	1690	--	59,1	--	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*392,31*		*1116*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*351,19*				*999*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*41,13*				*117*		
		Сметная стоимость		*78,92*		*225*				
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками**				*3031*				
		м3 уплотненного грунта	25,6032	119,35	50,94	3056	1304	1565	0,11	
		Накладные расходы -		68,41	22,26	1752	570	59,1	0,03	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*61,11*		*1565*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*53,59*				*1372*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*7,52*				*193*		
		Сметная стоимость		*14,44*		*370*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				*4990*				
			Тенге			20798	17294			
			Тенге			3499	4997			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20798				
	Материалы -		Тенге			5				
	Всего заработная плата -		Тенге				8496			
		Накладные расходы -	Тенге			6144				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5021		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1123		
		Сметная прибыль -	Тенге			2155				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29097				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				8496			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			29097				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				8496			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
7	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** м3	1,44	16696,25	661,24	24043	952	1834	1,35	
		Накладные расходы -		927,81	153,77	1336	221	48,5	0,18	
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1273,68*		*1834*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*524,57*				*755*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*749,11*				*1079*		
		Сметная стоимость		*1437,59*		*2070*				
8	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** м3	6,48	21497,98	1315,91	139307	8527	16137	3,60	
		Накладные расходы -		2809,40	263,50	18205	1707	48,5	0,31	
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2490,35*		*16137*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1490,36*				*9658*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*999,99*				*6480*		
		Сметная стоимость		*1919,07*		*12436*				
9	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурныесварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** т	0,0377604	207596,39	--	7839	--	341	--	
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*9030,44*		*341*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9030,44*				*341*		
		Сметная стоимость		*17330,15*		*654*				
10	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурныесварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** т	0,0124542	220055,42	--	2741	--	119	--	
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*9572,41*		*119*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9572,41*				*119*		
		Сметная стоимость		*18370,23*		*229*				
		Арматурные выпуски Ав-1				*3089*				
11	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** т	0,015168	194893,74	--	2956	--	129	--	
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*8477,88*		*129*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8477,88*				*129*		
				16269,73		*247*				

		Сметная стоимость				*3331*				
12	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром отб до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,001644	199642,46	--	328	--	14	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8684,45*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*8684,45*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16666,15*		*27*				
		Сметная стоимость				*370*				
		Фундамент под перегородку								
13	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнениемтрамбовками	0,4158	20257,47	6,26	8423	3	1062	3,66	
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	1095	--	60,9	--	
		Накладные расходы -		*2554,87*		*1062*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603,90*				*667*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*950,97*				*395*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1824,99*		*759*				
		Сметная стоимость				*10244*				
14	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условияхиз арматуры диаметром до 16 мм	0,0051391	13656,15	699,65	70	4	37	16,88	
		т		12681,10	193,40	65	1	48,5	0,17	
		Накладные расходы -		*7109,79*		*37*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*32*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*865,66*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1661,28*		*9*				
		Сметная стоимость				*115*				
15	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0041956	207596,39	--	871	--	38	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*9030,44*		*38*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*9030,44*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17330,15*		*73*				
		Сметная стоимость				*982*				
16	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,0009435	220055,42	--	208	--	9	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*9572,41*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*9572,41*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18370,23*		*17*				
		Сметная стоимость				*234*				
		Гидроизоляция								
17	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляциягоризонтальная цементная ТОЛЩ.50ММ Р-РОМ 1:2 СТЕН	6,84	1250,62	7,16	8554	49	1425	0,38	
		м2 поверхности		286,98	3,39	1963	23	50,8	--	
		Накладные расходы -		*208,33*		*1425*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*147,51*				*1009*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*60,82*				*416*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,72*		*798*				
		Сметная стоимость				*10777*				

18	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляцияигоризонтальная (тная ТОЛЩ.20ММ Р-РОМ 1:2 ПЕРЕГОРОДОК								
		м2 поверхности	0,3	688,02	7,16	206	2	55	0,38	
		Накладные расходы -		286,98	3,39	86	1	50,8	--	
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*183,85*		*55*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*147,51*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,35*				*11*		
		Сметная стоимость		*69,75*		*21*				
19	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону				*282*				
		м2поверхности	44,88	732,47	14,47	32873	649	5700	0,21	
		Накладные расходы -		177,80	1,70	7979	76	50,8	--	
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*127,01*		*5700*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*91,18*				*4092*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,83*				*1608*		
		Сметная стоимость		*68,76*		*3086*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			*41659*				
			Тенге			228419	10186			
						30730	2030			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге							
Материалы -			Тенге			228419				
Всего заработная плата -			Тенге			172561				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				32760			
		Накладные расходы -	Тенге			14943				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			26901				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16257		
		Сметная прибыль -	Тенге					10644		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			20426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			275746				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				32760			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			275746				
		Сметная заработная плата -	Тенге				32760			
		РАЗДЕЛ 3. Стены								
20	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м								
		м3 кладки	14,85644	27076,08	1450,34	402254	21547	46351	4,54	
		Накладные расходы -		3324,42	339,27	49389	5040	50,8	0,40	
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*3119,92*		*46351*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1861,15*				*27650*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1258,77*				*18701*		
		Сметная стоимость		*2415,68*		*35888*				
21	11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м				*484493*				
		м2 перегородок(за вычетом проемов)	5,2	3881,73	149,02	20185	775	3480	1,21	
		Накладные расходы -		909,01	34,86	4727	181	50,8	0,04	
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*669,20*		*3480*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*479,49*				*2493*		
				189,71				*987*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*364,07*		*1893*			
		Сметная стоимость				*25558*			
22	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки							
		т металлических изделий	0,046894	290695,66	1388,52	13632	65	1698	56,40
		Накладные расходы -		44014,00	458,01	2064	21	50,8	0,54
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*36219,78*		*1698*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*22591,78*				*1059*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13628,00*				*639*	
		Сметная стоимость		*26153,24*		*1226*			
23	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Анкеры. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м							
		т	0,0020646	226980,83	1448,12	469	3	257	289,00
		Накладные расходы -		225532,71	598,23	466	1	48,5	0,62
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*124317,97*		*257*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*109673,51*				*226*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14644,46*				*30*	
		Сметная стоимость		*28103,90*		*58*			
24	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014							
		т	0,0020646	199642,46	--	412	--	18	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*8684,45*		*18*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8684,45*				*18*	
		Сметная стоимость		*16666,15*		*34*			
25	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ИМ-1(2ШТ)							
		т стальных элементов	0,0015072	417071,51	5894,56	629	9	66	42,70
		Накладные расходы -		38407,37	873,62	58	1	62,1	1,03
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*43597,22*		*66*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*24393,49*				*37*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19203,73*				*29*	
		Сметная стоимость		*36853,50*		*56*			
26	11-460303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2							
		м3 заделки	0,01	71735,49	445,57	717	4	241	55,16
		Накладные расходы -		39307,57	203,56	393	2	50,8	0,24
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*24065,26*		*241*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*20071,65*				*201*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3993,61*				*40*	
		Сметная стоимость		*7664,06*		*77*			
		Перемычки монолитные Прм-1,Прм-2				*1034*			
27	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство							
		м3	0,71388	33693,70	2794,41	24053	1995	4853	13,10
		Накладные расходы -		9965,83	571,66	7114	408	48,5	0,67
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6798,67*		*4853*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*5110,68*				*3648*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1687,99*				*1205*	
		Сметная стоимость		*3239,39*		*2313*			
28	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012				*31219*			
			0,054544	207596,39	--	11323	--	493	--

		т		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9030,44*		*493*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*9030,44*				*493*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17330,15*		*945*			
		Сметная стоимость				*12761*			
29	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,0195449	220055,42	--	4301	--	187	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9572,41*		*187*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*9572,41*				*187*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18370,23*		*359*			
		Сметная стоимость				*4847*			
		Перемычка сборная Пр-3							
30	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	2	304,46	152,61	609	305	222	0,15
		шт. сборных конструкций		114,09	36,47	228	73	62,1	0,04
		Накладные расходы -		*110,81*		*222*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*93,50*				*187*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*17,31*				*35*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,22*		*66*			
		Сметная стоимость				*897*			
31	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетонакласса В15 ГОСТ 948-84/ 1ПБ13-1	0,02	62021,59	--	1240	--	54	--
		м3		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2697,94*		*54*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2697,94*				*54*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5177,56*		*104*			
		Сметная стоимость				*1398*			
		Монолитные сердечники МС							
32	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м.Устройство	0,604	29234,06	3824,50	17657	2310	3482	10,40
		м3		8017,26	862,16	4842	521	48,5	1,01
		Накладные расходы -		*5765,53*		*3482*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*2601*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1459,02*				*881*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2799,97*		*1691*			
		Сметная стоимость				*22831*			
33	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,04108	207596,39	--	8528	--	371	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9030,44*		*371*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*9030,44*				*371*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17330,15*		*712*			
		Сметная стоимость				*9611*			
34	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,009828	220055,42	--	2163	--	94	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9572,41*		*94*			

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%			*9572,41*					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*18370,23*				*94*	
		Сметная стоимость					*181*			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				*2438*			
			Тенге				508173	27013		
	Стоимость общестроительных работ -						69281	6249		
	Материалы -		Тенге				508173			
	Всего заработная плата -		Тенге				383910			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге					75531		
		Накладные расходы -	Тенге				27967			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				61866			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге						38103	
		Сметная прибыль -	Тенге						23763	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				45603			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				615642			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					75531		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				615642			
		Сметная заработная плата -	Тенге					75531		

РАЗДЕЛ 4. Покрытие

35	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**								
		шт. сборных конструкций	2	3411,36	768,19	6823	1536	3386	2,74	
		Накладные расходы -		2192,05	191,77	4384	384	62,1	0,23	
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1693,15*		*3386*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1480,36*				*2961*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*212,79*				*426*		
		Сметная стоимость		*408,36*		*817*				
36	21-040108-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**				*11026*				
		м2	13,9706	4637,88	--	64794	--	2819	--	
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*201,75*		*2819*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*201,75*				*2819*		
		Сметная стоимость		*387,17*		*5409*				
37	11-070512-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичныхи блочных**				*73022*				
		шт. сборных конструкций	2	8163,89	3928,09	16328	7856	6896	4,83	
		Накладные расходы -		3864,10	908,98	7728	1818	62,1	1,07	
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3448,15*		*6896*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2964,08*				*5928*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*484,07*				*968*		
		Сметная стоимость		*928,96*		*1858*				
38	21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты козырьков железобетонные плоские сплошные КВ18.22-Т**				*25082*				
		м3	0,84	58776,93	--	49373	--	2148	--	
				--	--	--	--	--	--	

		Накладные расходы -		*2556,80*		*2148*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2556,80*				*2148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4906,70*		*4122*				
		Сметная стоимость				*55642*				
39	11-060801-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонномперекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщинойдо 100 мм. Устройство								
		м3	0,3104	31916,82	2072,38	9907	643	2191	14,20	
		Накладные расходы -		10802,65	403,92	3353	125	48,5	0,47	
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7060,00*		*2191*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*5435,18*				*1687*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1624,81*				*504*		
		Сметная стоимость		*3118,15*		*968*				
40	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметромот 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012								
		т	0,0225552	207596,39	--	4682	--	204	--	
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*9030,44*		*204*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9030,44*				*204*		
		Сметная стоимость		*17330,15*		*391*				
41	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012				*5277*				
		т	0,0036275	220055,42	--	798	--	35	--	
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*9572,41*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9572,41*				*35*		
		Сметная стоимость		*18370,23*		*67*				
		Антисейсмопояс				*899*				
42	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство								
		м3	1,3721	25611,29	3013,24	35141	4134	6481	8,25	
		Накладные расходы -		6516,59	615,74	8941	845	48,5	0,72	
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4723,75*		*6481*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*3459,18*				*4746*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1264,57*				*1735*		
		Сметная стоимость		*2426,80*		*3330*				
43	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012				*44952*				
		т	0,061164	207596,39	--	12697	--	552	--	
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*9030,44*		*552*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9030,44*				*552*		
		Сметная стоимость		*17330,15*		*1060*				
44	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012				*14309*				
		т	0,0203973	220055,42	--	4489	--	195	--	
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*9572,41*		*195*				
				9572,41				*195*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18370,23*		*375*				
		Сметная стоимость				*5059*				
45	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	**Болтыанкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м АНКЕРНЫХ ВЫПУСКОВ**	0,0106449	226980,83	1448,12	2416	15	1323	289,00	
		т		225532,71	598,23	2401	6	48,5	0,62	
		Накладные расходы -		*124317,97*		*1323*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*109673,51*				*1167*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*14644,46*				*156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28103,90*		*299*				
		Сметная стоимость				*4039*				
46	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,0106449	199642,46	--	2125	--	92	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8684,45*		*92*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*8684,45*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16666,15*		*177*				
		Сметная стоимость				*2395*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**209573**	**14186**			
			Тенге			**26808**	**3178**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			209573				
	Материалы -		Тенге			29622				
	Всего заработная плата -		Тенге				29986			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			138958				
		Накладные расходы -	Тенге			26324				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					16490		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9834		
		Сметная прибыль -	Тенге			18872				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			254769				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				29986			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			254769				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				29986			
		РАЗДЕЛ 5. Кровля								
47	11-120101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой**	22,538	445,30	5,23	10036	118	1335	0,08	
		м2 кровли		66,28	1,44	1494	33	56,4	--	
		Накладные расходы -		*59,23*		*1335*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*38,20*				*861*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*21,03*				*474*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,36*		*910*				
		Сметная стоимость				*12281*				
48	11-120101-1401 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном/ КЕРАМЗИТОБЕТОН ТОЛЩ.300-140ММ**	4,233	26314,40	1007,37	111389	4264	11673	3,63	
		м3 утеплителя		2494,79	245,97	10560	1041	56,4	0,29	
		Накладные расходы -		*2757,71*		*11673*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1545,79*				*6543*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1211,92*				*5130*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2325,77*					
		Сметная стоимость				*9845*			
49	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство ТОЛЩ.25ММ				*132907*			
		м2 стяжки	22,538	547,20	71,04	12333	1601	2970	0,24
		Накладные расходы -		167,01	16,45	3764	371	56,4	0,02
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*131,78*		*2970*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*103,47*				*2332*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,30*				*638*	
		Сметная стоимость		*54,32*		*1224*			
50	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701				*16527*			
		м2 стяжки	22,538	150,21	10,41	3386	235	263	0,01
		Накладные расходы -		6,19	2,54	139	57	56,4	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*11,67*		*263*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,92*				*111*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,75*				*152*	
		Сметная стоимость		*12,95*		*292*			
51	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование				*3941*			
		т	0,0247918	9979,26	896,74	247	22	129	11,60
		Накладные расходы -		9052,52	368,62	224	9	48,5	0,38
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5202,11*		*129*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4569,25*				*113*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*632,86*				*16*	
		Сметная стоимость		*1214,51*		*30*			
52	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3до 5 мм ГОСТ 23279-2012				*406*			
		т	0,0247918	245293,14	--	6081	--	265	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*10670,25*		*265*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10670,25*				*265*	
		Сметная стоимость		*20477,07*		*508*			
53	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя				*6853*			
		м2 кровли	22,538	1062,32	9,44	23943	213	2472	0,13
		Накладные расходы -		105,22	2,60	2372	59	56,4	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*109,67*		*2472*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*60,81*				*1371*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,86*				*1101*	
		Сметная стоимость		*93,76*		*2113*			
54	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка привысоте этажа до 4 м/ КЛАДКА КАРНИЗА И ПАРАПЕТА				*28528*			
		м3кладки	1,58	27076,08	1450,34	42780	2292	4929	4,54
		Накладные расходы -		3324,42	339,27	5253	536	50,8	0,40
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*3119,92*		*4929*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1861,15*				*2941*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1258,77*				*1989*	
		Сметная стоимость		*2415,68*		*3817*			
						51526			

55	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуриваниепо сетке без устройства ка улучшенное	5,1	1564,41	23,19	7978	118	3094	1,15
		м2 оштукатуриваемой поверхности		930,96	10,95	4748	56	54,8	0,01
		Накладные расходы -		*606,67*		*3094*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516,17*				*2632*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*90,51*				*462*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,69*		*886*			
		Сметная стоимость				*11958*			
56	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00561	245293,14	--	1376	--	60	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10670,25*		*60*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*10670,25*				*60*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20477,07*		*115*			
		Сметная стоимость				*1551*			
57	11-100110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	0,0645	83693,65	849,65	5398	55	1600	39,00
		м3		33572,37	337,39	2165	22	59,8	0,35
		Накладные расходы -		*24800,80*		*1600*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*20278,03*				*1308*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4522,77*				*292*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8679,56*		*560*			
		Сметная стоимость				*7557*			
58	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные. Огнезащита	0,0645	6012,47	37,19	388	2	41	0,78
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	38	1	59,8	0,02
		Накладные расходы -		*641,72*		*41*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*23*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*277,39*				*18*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532,34*		*34*			
		Сметная стоимость				*464*			
59	11-120101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	6,8	1345,99	20,49	9153	139	1788	0,45
		м примыканий		342,95	4,27	2332	29	56,4	--
		Накладные расходы -		*262,90*		*1788*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*195,83*				*1332*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*67,07*				*456*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,71*		*875*			
		Сметная стоимость				*11816*			
60	21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,023256	301187,11	--	7004	--	305	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13101,64*		*305*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*13101,64*				*305*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25143,10*		*585*			
		Сметная стоимость				*7893*			
61	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,0117436	185807,57	--	2182	--	95	--

		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8082,63*		*95*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*8082,63*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15511,22*		*182*				
		Сметная стоимость				*2459*				
62	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство								
		м2 покрытия	9,322	2481,34	8,50	23131	79	5025	0,97	
		Накладные расходы -		730,22	2,29	6807	21	56,4	--	
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*539,04*		*5025*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*413,13*				*3851*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,91*				*1174*		
		Сметная стоимость		*241,63*		*2252*				
		Козырек входа				*30408*				
63	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство ТОЛЩ.20ММ								
		м2 стяжки	3,3	547,20	71,04	1806	234	435	0,24	
		Накладные расходы -		167,01	16,45	551	54	56,4	0,02	
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*131,78*		*435*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*103,47*				*341*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,30*				*93*		
		Сметная стоимость		*54,32*		*179*				
64	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701				*2420*				
		м2 стяжки	3,3	75,11	5,21	248	17	19	--	
		Накладные расходы -		3,09	1,27	10	4	56,4	--	
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*5,84*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2,46*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,37*				*11*		
		Сметная стоимость		*6,48*		*21*				
65	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя				*289*				
		м2 кровли	3,3	1062,32	9,44	3506	31	362	0,13	
		Накладные расходы -		105,22	2,60	347	9	56,4	--	
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*109,67*		*362*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*60,81*				*201*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,86*				*161*		
		Сметная стоимость		*93,76*		*309*				
66	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство СЛИВА, ФАРТУКА				*4177*				
		м2 покрытия	2,42	2481,34	8,50	6005	21	1304	0,97	
		Накладные расходы -		730,22	2,29	1767	6	56,4	--	
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*539,04*		*1304*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*413,13*				*1000*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,91*				*305*		
		Сметная стоимость		*241,63*		*585*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				*7894*				
			Тенге			278370	9442			
			Тенге			42573	2307			

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			278370				
		Материалы -	Тенге			209712				
		Всего заработная плата -	Тенге				44880			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16644				
		Накладные расходы -	Тенге			38164				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24969		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13195		
		Сметная прибыль -	Тенге			25323				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			341857				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				44880			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			341857				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				44880			

РАЗДЕЛ 6. Оконные и дверные блоки

		Окна								
67	11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	7,236	1901,04	113,34	13756	820	3683	0,82	
		м2		629,43	53,72	4555	389	59,8	0,07	
		Накладные расходы -		*508,99*		*3683*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*408,52*				*2956*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*100,47*				*727*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,80*		*1395*				
		Сметная стоимость				*18834*				
68	11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	1,04	2526,02	116,34	2627	121	706	1,11	
		м2		857,31	53,72	892	56	59,8	0,07	
		Накладные расходы -		*678,37*		*706*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*544,79*				*567*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*133,58*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*256,35*		*267*				
		Сметная стоимость				*3599*				
69	21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилейтолщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створкаГОСТ 30674-99**	8,276	17250,79	--	142768	--	6210	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*750,41*		*6210*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*750,41*				*6210*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1440,10*		*11918*				
		Сметная стоимость				*160897*				
70	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	4,02	758,15	3,25	3048	13	536	0,21	
		м		159,19	1,57	640	6	59,8	--	
		Накладные расходы -		*133,30*		*536*				
		в т.ч. накладные первого уроеня - 59,8%		*96,14*				*386*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*37,16*				*149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,32*		*287*				

		Сметная стоимость				*3871*			
71	21-090205-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99							
		м	4,02	954,76	--	3838	--	167	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*41,53*		*167*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,53*				*167*	
		Сметная стоимость		*79,70*		*320*			
72	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство				*4325*			
		м2 покрытия	0,924	2481,34	8,50	2293	8	498	0,97
		Накладные расходы -		730,22	2,29	675	2	56,4	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*539,04*		*498*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*413,13*				*382*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,91*				*116*	
		Сметная стоимость		*241,63*		*223*			
		Дверные блоки				*3014*			
73	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установкаблоков							
		м2	4,1	1822,91	333,93	7474	1369	2415	0,90
		Накладные расходы -		727,77	89,11	2984	365	59,8	0,10
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*589,04*		*2415*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*488,49*				*2003*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,55*				*412*	
		Сметная стоимость		*192,96*		*791*			
74	21-090102-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ СТ РК 943-92				*10680*			
		м2	4,1	12335,61	--	50576	--	2200	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*536,60*		*2200*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*536,60*				*2200*	
		Сметная стоимость		*1029,78*		*4222*			
75	11-100107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей				*56998*			
		м2	4,1	403,43	0,18	1654	1	760	0,36
		Накладные расходы -		268,95	0,08	1103	--	59,8	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*185,43*		*760*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*160,88*				*660*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,55*				*101*	
		Сметная стоимость		*47,11*		*193*			
76	21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011				*2607*			
		шт.	2	5039,72	--	10079	--	438	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*219,23*		*438*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*219,23*				*438*	
		Сметная стоимость		*420,72*		*841*			
						11359			

77	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стен перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	1,59	1174,18	51,72	1867	82	849	0,98
		м2		751,85	21,84	1195	35	59,8	0,03
		Накладные расходы -		*533,87*		*849*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*462,67*				*736*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*71,20*				*113*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,64*		*217*			
		Сметная стоимость				*2933*			
78	21-090102-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92	1,59	12831,51	--	20402	--	887	--
		м2		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*558,17*		*887*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*558,17*				*887*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1071,17*		*1703*			
		Сметная стоимость				*22993*			
79	21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	1	5039,72	--	5040	--	219	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*219,23*		*219*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*219,23*				*219*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*420,72*		*421*			
		Сметная стоимость				*5680*			
80	11-150404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности/ ПФ-115 ПО ГРУНТОВКЕ ГФ-021 С ДВУХ СТОРОН	11,38	694,11	1,57	7899	18	4255	0,76
		м2 окрашиваемой поверхности или покрытия		600,32	0,75	6832	9	54,8	--
		Накладные расходы -		*373,91*		*4255*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*329,39*				*3748*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*44,52*				*507*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,44*		*972*			
		Сметная стоимость				*13126*			
		Откосы							
81	11-150212-0206 РСНБ РК 2015	Стены внутренние - АЛИНЕКС. Отделка составом с наполнителемиз минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм	6,724	776,10	5,70	5218	38	1968	0,49
		м2 отделываемой поверхности		450,23	2,68	3027	18	54,8	--
		Накладные расходы -		*292,75*		*1968*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*248,19*				*1669*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*44,56*				*300*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,51*		*575*			
		Сметная стоимость				*7761*			
82	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	6,724	274,15	1,93	1843	13	785	0,23
		м2 окрашиваемой поверхности		182,46	0,92	1227	6	54,8	--
		Накладные расходы -		*116,79*		*785*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*100,50*				*676*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*16,30*				*110*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,28*		*210*			

		Сметная стоимость				*2839*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**280382**	**2483**			
			Тенге			**23129**	**886**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			280382				
	Материалы -		Тенге			22067				
	Всего заработная плата -		Тенге				24015			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			232703				
		Накладные расходы -	Тенге			26578				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					13782		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12796		
		Сметная прибыль -	Тенге			24557				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			331517				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				24015			
		Сметная заработная плата -	Тенге			331517				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				24015			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 7. Полы

		Тип 1 = 9,29 м2								
83	**11-110101-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение гравием**	**9,29**	**149,18**	**22,29**	**1386**	**207**	**401**	**0,07**	
		м2 площади уплотнения		**50,30**	**7,46**	**467**	**69**	**60,9**	**0,01**	
		Накладные расходы -		*43,20*		*401*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35,18*				*327*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*8,02*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*15,39*		*143*				
		Сметная стоимость				*1930*				
84	**11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**9,29**	**1162,88**	**13,41**	**10803**	**125**	**2484**	**0,45**	
		м2 пола		**335,81**	**5,26**	**3120**	**49**	**60,9**	**0,01**	
		Накладные расходы -		*267,33*		*2484*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*207,71*				*1930*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*59,62*				*554*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*114,42*		*1063*				
		Сметная стоимость				*14349*				
85	**11-110101-3302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство**	**9,29**	**4141,99**	**32,21**	**38479**	**299**	**4428**	**0,60**	
		м2 покрытия		**451,50**	**15,04**	**4194**	**140**	**60,9**	**0,02**	
		Накладные расходы -		*476,66*		*4428*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*284,12*				*2640*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*192,54*				*1789*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*369,49*		*3433*				
		Сметная стоимость				*46340*				
86	**11-110101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**9,9403**	**275,51**	**1,43**	**2739**	**14**	**486**	**0,08**	
		м плинтусов		**57,47**	**0,68**	**571**	**7**	**60,9**	**–**	
		Накладные расходы -		*48,94*		*486*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35,41*				*352*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*13,53*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*25,96*		*258*				
		Сметная стоимость				*3483*				

87	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по д... у	9,29	552,79	2,25	5135	21	2214	0,47	
		м2 окрашиваемой поверхности		373,61	1,08	3471	10	54,8	--	
		Накладные расходы -		*238,31*		*2214*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*205,33*				*1908*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*32,98*				*306*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,29*		*588*				
		Сметная стоимость				*7937*				
		Тип 2 = 5,28 м2								
88	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	5,28	149,18	22,29	788	118	228	0,07	
		м2 площади уплотнения		50,30	7,46	266	39	60,9	0,01	
		Накладные расходы -		*43,20*		*228*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35,18*				*186*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*8,02*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,39*		*81*				
		Сметная стоимость				*1097*				
89	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	0,4224	19100,74	6,26	8068	3	1058	3,66	
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	1112	--	60,9	--	
		Накладные расходы -		*2504,55*		*1058*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603,90*				*677*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*900,65*				*380*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1728,42*		*730*				
		Сметная стоимость				*9856*				
90	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство ТОЛЩ.20ММ	5,28	893,94	68,36	4720	361	1131	0,36	
		м2 покрытия		252,68	23,28	1334	123	60,9	0,03	
		Накладные расходы -		*214,26*		*1131*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*168,06*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*46,20*				*244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,66*		*468*				
		Сметная стоимость				*6319*				
91	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	5,28	-177,16	-5,60	-935	-30	-99	-0,02	
		м2 покрытия		-14,56	-2,85	-77	-15	60,9	--	
		Накладные расходы -		*18,77*		*99*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10,60*				*56*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*8,17*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,67*		*83*				
		Сметная стоимость				*-753*				
92	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	5,544	115,20	0,72	639	4	340	0,10	
		м плинтусов		88,21	0,34	489	2	60,9	--	
		Накладные расходы -		*61,28*		*340*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*53,93*				*299*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*7,36*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,12*		*78*				
		Сметная стоимость				*1057*				
93	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами ПЛИНТУСА	0,528	551,07	2,11	291	1	126	0,47	

		м2 окрашиваемой поверхности		374,41	1,01	198	1	54,8	--	
		Накладные расходы -		*238,65*		*126*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*205,73*				*109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*32,92*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,18*		*33*				
		Сметная стоимость				*450*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			72112	1123			
			Тенге			15146	424			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72112				
	Материалы -		Тенге			55844				
	Всего заработная плата -		Тенге				15570			
		Накладные расходы -	Тенге			12797				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9258		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3539		
		Сметная прибыль -	Тенге			6793				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91702				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				15570			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			91702				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				15570			

РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка помещений

		Потолок								
94	11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	14,57	254,53	1,56	3709	23	2155	0,30	
		м2 отделываемой поверхности		238,41	0,83	3474	12	54,8	--	
		Накладные расходы -		*147,87*		*2155*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*131,10*				*1910*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*16,77*				*244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,19*		*469*				
		Сметная стоимость				*6333*				
95	11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные подокраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	14,57	204,57	1,75	2981	26	1150	0,15	
		м2 окрашиваемой поверхности		121,64	0,84	1772	12	54,8	--	
		Накладные расходы -		*78,94*		*1150*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*67,12*				*978*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*11,82*				*172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,68*		*330*				
		Сметная стоимость				*4462*				
		Стены								
96	11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	48,88	777,17	41,40	37988	2024	15218	0,57	
		м2 оштукатуриваемой поверхности		452,81	32,53	22133	1590	54,8	0,04	
		Накладные расходы -		*311,34*		*15218*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*265,97*				*13000*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*45,38*				*2218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,08*		*4257*				
		Сметная стоимость				*57463*				

97	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	40,7	439,12	2,97	17872	121	7980	0,39
		м2 окрашиваемой поверхности		308,06	1,42	12538	58	54,8	--
		Накладные расходы -		*196,07*		*7980*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,59*				*6903*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*26,48*				*1078*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,82*		*2068*			
		Сметная стоимость				*27920*			
98	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	8,18	551,07	2,11	4508	17	1952	0,47
		м2 окрашиваемой поверхности		374,41	1,01	3063	8	54,8	--
		Накладные расходы -		*238,65*		*1952*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*205,73*				*1683*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*32,92*				*269*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,18*		*517*			
		Сметная стоимость				*6977*			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			67057	2210		
			Тенге			42980	1680		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67057			
	Материалы -		Тенге			21868			
	Всего заработная плата -		Тенге				44660		
		Накладные расходы -	Тенге			28455			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24474	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3981	
		Сметная прибыль -	Тенге			7641			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			103154			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				44660		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			103154			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				44660		

РАЗДЕЛ 9. Фасад

99	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню ЦОКОЛЯ	5,46	873,86	24,30	4771	133	1882	0,61
		м2 оштукатуриваемой поверхности		518,23	18,03	2830	98	54,8	0,02
		Накладные расходы -		*344,67*		*1882*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*293,87*				*1605*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*50,80*				*277*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,48*		*532*			
		Сметная стоимость				*7185*			
100	11-150213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича или стого бетона. Устройство наружной теплоизоляции толщ.70мм на клее, с оштукатуриванием цем.-песч.р-ром толщ.30 мм по сетке, с лесов	56,682	5157,76	152,84	292352	8663	83305	2,25
		м2		2056,04	121,71	116540	6899	54,8	0,14
		Накладные расходы -		*1469,68*		*83305*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*1193,41*				*67645*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*276,28*				*15660*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*530,20*		*30053*			
		Сметная стоимость				*405709*			

101	21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	3,96774	16933,74	--	67189	--	2923	--
		м3		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*736,62*		*2923*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*736,62*				*2923*	
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1413,63*		*5609*			
		Сметная стоимость				*75721*			
102	21-130816-2807 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнемиз полиамида 10х180 мм	340,092	10,35	--	3520	--	153	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,45*		*153*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*0,45*				*153*	
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*0,86*		*294*			
		Сметная стоимость				*3967*			
103	21-130816-2810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнемиз полиамида 10х260 мм	240,138	18,38	--	4414	--	192	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,80*		*192*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*0,80*				*192*	
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1,53*		*368*			
		Сметная стоимость				*4974*			
104	11-150213-0201 РСНБ РК 2015	Планка цокольная. Установка приустройстве наружной теплоизоляции зданий	17,58	514,51	1,70	9045	30	2865	0,31
		м		245,85	--	4322	--	54,8	--
		Накладные расходы -		*162,97*		*2865*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*134,72*				*2368*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*28,24*				*496*	
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*54,20*		*953*			
		Сметная стоимость				*12863*			
105	11-150402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	56,682	49,43	0,41	2802	23	1142	0,04
		м2 фасада		31,30	0,17	1774	10	54,8	--
		Накладные расходы -		*20,14*		*1142*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*17,24*				*977*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2,90*				*164*	
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5,57*		*316*			
		Сметная стоимость				*4259*			
		Откосы							
106	11-150212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий - ОТКОСЫ. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм "АЛИНЕКС"	5,044	1326,81	5,08	6692	26	1157	0,32
		м2 отделываемойповерхности		297,81	2,29	1502	12	54,8	--
		Накладные расходы -		*229,32*		*1157*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*164,45*				*830*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*64,87*				*327*	
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*124,49*		*628*			
		Сметная стоимость				*8477*			

107	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхнос поливинилацетатная	5,044	102,01	0,95	515	5	170	0,06
		м2 окрашиваемой поверхности		50,62	0,42	255	2	54,8	--
		Накладные расходы -		*33,62*		*170*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*27,97*				*141*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*5,65*				*29*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,85*		*55*			
		Сметная стоимость				*739*			
		Отмостка							
108	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.150ММ	4,86	19100,74	6,26	92830	30	12172	3,66
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	12800	--	60,9	--
		Накладные расходы -		*2504,55*		*12172*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603,90*				*7795*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*900,65*				*4377*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1728,42*		*8400*			
		Сметная стоимость				*113402*			
109	11-110101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство ТОЛЩ.30ММ	32,4	896,30	47,48	29040	1538	3809	0,14
		м2 покрытия		106,52	17,13	3451	555	60,9	0,02
		Накладные расходы -		*117,57*		*3809*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*75,31*				*2440*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*42,26*				*1369*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,11*		*2628*			
		Сметная стоимость				*35477*			
110	11-110101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменениятолщины к норме 11-110101-1903	32,4	156,34	2,49	5065	81	551	0,02
		м2 покрытия		14,97	1,10	485	36	60,9	--
		Накладные расходы -		*17,02*		*551*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9,79*				*317*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*7,23*				*234*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,87*		*449*			
		Сметная стоимость				*6066*			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			518235	10529		
			Тенге			143959	7611		
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			518235			
Материалы -			Тенге			288624			
Всего заработная плата -			Тенге				151571		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			75122			
		Накладные расходы -	Тенге			110320			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					84118	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					26202	
		Сметная прибыль -	Тенге			50284			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			678839			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				151571		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			678839			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				151571		

РАЗДЕЛ 10. Крыльцо Кр-1 = 2шт

111	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ УПЛОТНЕННЫЙ НАСЫПНОЙ ГРУНТ ПОД КРЫЛЬЦО	0,504	594,22	--	299	--	198	0,89
		м3 грунта		594,22	--	299	--	59,1	--
		Накладные расходы -		*392,31*		*198*		*177*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*21*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*41,13*					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,92*		*40*			
		Сметная стоимость				*537*			
112	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	1,194	18717,27	419,61	22348	501	2881	4,05
		м3		3016,93	141,80	3602	169	48,5	0,15
		Накладные расходы -		*2412,82*		*2881*		*1829*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531,98*				*1052*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*880,84*					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1690,41*		*2018*			
		Сметная стоимость				*27247*			
113	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,01994	245293,14	--	4891	--	213	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10670,25*		*213*		*213*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*10670,25*					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20477,07*		*408*			
		Сметная стоимость				*5512*			
114	11-110101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытиямозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм.Устройство	6,6	1873,94	74,45	12368	491	5818	1,57
		м2 покрытия		1240,13	18,62	8185	123	60,9	0,02
		Накладные расходы -		*881,44*		*5818*		*5059*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*766,58*				*758*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*114,86*		*1455*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*220,43*		*19640*			
		Сметная стоимость				39907	992		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			12087	292		
			Тенге						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39907			
	Материалы -		Тенге			21937			
	Всего заработная плата -		Тенге				12379		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4891			
		Накладные расходы -	Тенге			9109			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7066	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2043	
		Сметная прибыль -	Тенге			3921			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52937			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12379		
		Сметная заработная плата -	Тенге			52937			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12379		
		Сметная заработная плата -	Тенге						

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2223027	95458			
			Тенге			410190	29657			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2223027				
		Материалы -	Тенге			1206150				
		Всего заработная плата -	Тенге				439847			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			511229				
		Накладные расходы -	Тенге			346658				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					239537		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					107121		
		Сметная прибыль -	Тенге			205575				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2775261				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				439847			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2775261				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				439847			
		КПП Отопление,вентиляция								
		Отопление								
1	13-080305-1202 РСНБ РК 2015	Электроконвектор.Монтаж оборудования	1	1807,74	59,46	1808	59	868	2,00	
		шт.		1748,28	19,86	1748	20	42,8	0,02	
		Накладные расходы -		*868,32*		*868*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*756,76*				*757*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*111,56*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,08*		*214*				
		Сметная стоимость				*2890*				
2	ТПРАЙС-ЛИСТ"EVEREST climate" стр.14	Электрический конвектор Airelec Basic ML 2500	1	17925,57	--	17926	--	780	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*779,76*		*780*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*779,76*				*780*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1496,43*		*1496*				
		Сметная стоимость				*20202*				
		Вентиляция								
3	11-200701-0102 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения,диаметр 250 мм.Установка над шахтами	1	3156,65	34,99	3157	35	336	0,38	
		зонт		306,00	8,91	306	9	60,4	0,01	
		Накладные расходы -		*335,79*		*336*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*190,20*				*190*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*145,59*				*146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,40*		*279*				
		Сметная стоимость				*3772*				
4	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установка	1	1201,35	22,37	1201	22	617	1,12	
		решетка		887,44	8,91	887	9	60,4	0,01	
		Накладные расходы -		*617,20*		*617*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*541,39*				*541*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*75,81*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,48*		*145*				
		Сметная стоимость				*1964*				

5	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные)из оцинкованной ли,толщина 0,5 мм,диаметр до200 мм.Прокладка	1,1	3557,93	35,71	3914	39	1044	1,62	
		м2 поверхности воздуховодов		1246,53	13,16	1371	14	60,4	0,01	
		Накладные расходы -		*948,72*		*1044*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*760,85*				*837*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*187,87*				*207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*360,53*		*397*				
		Сметная стоимость				*5354*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			28005	156			
			Тенге			4313	52			
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1808				
	Всего заработная плата -		Тенге				1768			
		Накладные расходы -	Тенге			868				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					757		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					111		
		Сметная прибыль -	Тенге			214				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2890				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1768			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26197				
	Материалы -		Тенге			5610				
	Всего заработная плата -		Тенге				2597			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17926				
	Сдача и испытание -		Тенге			127				
		Накладные расходы -	Тенге			2776				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1569		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1207		
		Сметная прибыль -	Тенге			2318				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			31292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2597			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			34182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				4365			
		КПП Электроосвещение								
1	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	1	2769,43	960,75	2769	961	1047	2,00	
		шт.		1748,28	325,60	1748	326	42,8	0,36	
		Накладные расходы -		*1046,70*		*1047*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887,62*				*888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*159,08*				*159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*305,29*		*305*				
		Сметная стоимость				*4121*				
2	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-,трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	5	1777,51	25,29	8888	126	2259	1,00	
		шт.		838,66	--	4193	--	42,8	--	
		Накладные расходы -		*451,88*		*2259*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,95*				*1795*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*92,94*				*465*		

		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*178,35*		*892*				
		Сметная стоимость				*12039*				
3	23-070201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3251,63	--	3252	--	141	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*141,45*		*141*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*141,45*				*141*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*271,45*		*271*				
		Сметная стоимость				*3665*				
4	23-070204-0938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	8559,69	--	8560	--	372	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*372,35*		*372*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*372,35*				*372*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*714,56*		*715*				
		Сметная стоимость				*9647*				
5	23-070204-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	3	2200,17	--	6601	--	287	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*95,71*		*287*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*95,71*				*287*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*183,67*		*551*				
		Сметная стоимость				*7439*				
6	23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	3168,13	--	3168	--	138	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*137,81*		*138*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*137,81*				*138*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*264,48*		*264*				
		Сметная стоимость				*3570*				
7	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	4	1653,30	594,12	6613	2376	2498	0,99	
		шт.		865,40	371,75	3462	1487	42,8	0,48	
		Накладные расходы -		*624,45*		*2498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*529,50*				*2118*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*94,95*				*380*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*182,22*		*729*				
		Сметная стоимость				*9840*				
8	23-070102-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	4	2006,01	--	8024	--	349	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*87,26*		*349*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*87,26*				*349*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*167,46*		*670*				
		Сметная стоимость				*9043*				

9	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещен нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами								
		шт.	3	1285,67	523,20	3857	1570	1509	0,75	
				655,61	345,54	1967	1037	42,8	0,45	
		Накладные расходы -		*503,05*		*1509*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*428,49*				*1285*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*74,57*				*224*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*143,10*		*429*				
		Сметная стоимость				*5795*				
10	23-070101-0335 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82								
		шт.	3	862,51	--	2588	--	113	--	
				--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*37,52*		*113*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*37,52*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*72,00*		*216*				
		Сметная стоимость				*2917*				
11	23-070104-0406 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX D18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт								
		шт.	3	1224,06	--	3672	--	160	--	
				--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*53,25*		*160*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*53,25*				*160*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*102,18*		*307*				
		Сметная стоимость				*4138*				
12	23-070104-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы люминесцентные, ЛБ-36								
		шт.	8	478,41	--	3827	--	166	--	
				--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20,81*		*166*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*20,81*				*166*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*39,94*		*320*				
		Сметная стоимость				*4313*				
13	23-070207-0303 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года	СТАРТЕР 80С-220								
		шт.	8	45,90	--	367	--	16	--	
				--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2,00*		*16*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2,00*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3,83*		*31*				
		Сметная стоимость				*414*				
14	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке								
		шт.	3	267,82	2,25	803	7	376	0,29	
				253,50	0,79	761	2	42,8	--	
		Накладные расходы -		*125,22*		*376*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*108,84*				*327*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*16,38*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*31,44*		*94*				
		Сметная стоимость				*1273*				

15	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	1	267,82	2,25	268	2	125	0,29	
		шт.		253,50	0,79	254	1	42,8	--	
		Накладные расходы -		*125,22*		*125*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*108,84*				*109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*16,38*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*31,44*		*31*				
		Сметная стоимость				*425*				
16	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытойпроводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТР 51324.1-2012	3	201,05	--	603	--	26	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8,75*		*26*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*8,75*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*16,78*		*50*				
		Сметная стоимость				*680*				
17	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, скрытойпроводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТР 51324.1-2012	1	229,62	--	230	--	10	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*9,99*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*9,99*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*19,17*		*19*				
		Сметная стоимость				*259*				
18	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	2	319,86	2,25	640	4	294	0,34	
		шт.		297,21	0,79	594	2	42,8	--	
		Накладные расходы -		*147,01*		*294*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*127,54*				*255*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*19,46*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*37,35*		*75*				
		Сметная стоимость				*1009*				
19	23-070220-0511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, беззащитных шторок, номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	2	401,60	--	803	--	35	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*17,47*		*35*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*17,47*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*33,53*		*67*				
		Сметная стоимость				*905*				
20	13-080206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, поосновании пола	60	246,72	6,62	14803	397	4477	0,17	
		м		140,85	2,18	8451	131	42,8	--	
		Накладные расходы -		*74,61*		*4477*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*61,22*				*3673*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*13,40*				*804*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*25,71*		*1542*				
		Сметная стоимость				*20822*				

21	23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм								
		м	60	52,09	--	3125	--	136	--	
				--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2,27*		*136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2,27*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,35*		*261*				
		Сметная стоимость				*3522*				
22	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах								
		м кабеля	70	198,95	90,93	13926	6365	4204	0,10	
				84,82	30,28	5937	2120	42,8	0,04	
		Накладные расходы -		*60,06*		*4204*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,26*				*3448*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*10,80*				*756*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,72*		*1450*				
		Сметная стоимость				*19581*				
23	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,05	192466,59	--	9623	--	419	--	
				--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8372,30*		*419*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*8372,30*				*419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16067,11*		*803*				
		Сметная стоимость				*10845*				
24	23-060128-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,02	128399,17	--	2568	--	112	--	
				--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5585,36*		*112*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*5585,36*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10718,76*		*214*				
		Сметная стоимость				*2894*				
25	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж настене								
		шт.	10	433,72	--	4337	--	2012	0,50	
				430,42	--	4304	--	40,6	--	
		Накладные расходы -		*201,22*		*2012*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*174,75*				*1747*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*26,47*				*265*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,79*		*508*				
		Сметная стоимость				*6857*				
26	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки ответвительные с крышкойУ195								
		шт.	10	36,97	--	370	--	16	--	
				--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1,61*		*16*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1,61*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,09*		*31*				
		Сметная стоимость				*417*				
27	23-070202-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки монтажные Л-48								
			5	89,79	--	449	--	20	--	

			шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*3,91*	*20*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%			*3,91*			*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*7,50*	*37*				
		Сметная стоимость				*506*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**114735**	**11809**			
			Тенге			**31671**	**5105**			
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			56905				
	Материалы -		Тенге			13425				
	Всего заработная плата -		Тенге				36776			
		Накладные расходы -	Тенге			18801				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					15645		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3156		
		Сметная прибыль -	Тенге			6057				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			81763				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				36776			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57830				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			57830				
		Накладные расходы -	Тенге			2516				
		Сметная прибыль -	Тенге			4828				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65173				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			146936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				36776			

Уборная на 1 очко Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3							
			74,9335772	92,24	84,34	6912	6320	1980	0,01
		м3 грунта		7,90	28,44	592	2131	59,1	0,03
		Накладные расходы -		*26,43*		*1980*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*1610*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,95*				*371*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,49*		*711*			
		Сметная стоимость				*9604*			
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2							
			1,3346948	1308,03	--	1746	--	1153	1,77
		м3 грунта		1308,03	--	1746	--	59,1	--
		Накладные расходы -		*863,57*		*1153*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*773,04*				*1032*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*90,53*				*121*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,73*		*232*			
		Сметная стоимость				*3130*			
3	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м							
			46,0104192	24,34	24,34	1120	1120	269	--
		м3 грунта		--	7,75	--	356	59,1	0,01
		Накладные расходы -		*5,84*		*269*			

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,58*				*211*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1,26*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2,41*		*111*				
		Сметная стоимость				*1500*				
4	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	5,1122688	594,22	--	3038	--	2006	0,89	
		м3 грунта		594,22	--	3038	--	59,1	--	
		Накладные расходы -		*392,31*		*2006*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*1795*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*41,13*				*210*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*78,92*		*403*				
		Сметная стоимость				*5447*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками	46,0104192	119,35	50,94	5491	2344	2812	0,11	
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	3148	1024	59,1	0,03	
		Накладные расходы -		*61,11*		*2812*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*2466*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*7,52*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*14,44*		*664*				
		Сметная стоимость				*8967*				
6	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещениигрунта до 10 м	25,145584	24,34	24,34	612	612	147	--	
		м3 грунта		--	7,75	--	195	59,1	0,01	
		Накладные расходы -		*5,84*		*147*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,58*				*115*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1,26*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2,41*		*61*				
		Сметная стоимость				*819*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**18919**	**10396**			
			Тенге			**8523**	**3707**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18919				
	Всего заработная плата -		Тенге				12230			
		Накладные расходы -	Тенге			8366				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7228		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1138		
		Сметная прибыль -	Тенге			2183				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				12230			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			29467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				12230			
		РАЗДЕЛ 2. Выгреб								
7	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1,19	16696,25	661,24	19869	787	1516	1,35	
		м3		927,81	153,77	1104	183	48,5	0,18	
		Накладные расходы -		*1273,68*		*1516*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*624*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*749,11*				*891*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1437,59*		*1711*				
		Сметная стоимость				*23095*				

8	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений толщинеболее 150 мм. Устройство							
			5,92	24197,42	2079,81	143249	12312	24423	6,51
		м3		5393,73	678,11	31931	4014	48,5	0,70
		Накладные расходы -		*4125,53*		*24423*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2944,84*				*17433*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1180,69*				*6990*	
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2265,84*		*13414*			
		Сметная стоимость				*181086*			
9	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012							
			0,01552	245293,14	--	3807	--	166	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10670,25*		*166*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*10670,25*				*166*	
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*20477,07*		*318*			
		Сметная стоимость				*4290*			
10	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высотеот опорной площади до 6 м							
			0,66	29173,19	1108,67	19254	732	2975	8,06
		м3		6131,65	267,10	4047	176	48,5	0,31
		Накладные расходы -		*4507,42*		*2975*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*				*2048*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1404,03*				*927*	
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2694,45*		*1778*			
		Сметная стоимость				*24007*			
11	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10до 40 мм ГОСТ 23279-2012							
			0,07444	207596,39	--	15453	--	672	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9030,44*		*672*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*9030,44*				*672*	
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*17330,15*		*1290*			
		Сметная стоимость				*17415*			
12	11-061301-0301 РСНБ РК 2015	Лотки в сооружениях. Устройство/ ДЛЯ ОТВОДА ВОДЫ							
			0,2	44885,47	4813,95	8977	963	2842	24,40
		м3		22580,74	1640,83	4516	328	48,5	1,69
		Накладные расходы -		*14210,99*		*2842*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*11747,46*				*2349*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2463,53*				*493*	
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4727,72*		*946*			
		Сметная стоимость				*12765*			
		Отделочные работы днища							
13	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом							
			2,71	788,51	7,16	2137	19	510	0,38
		м2 поверхности		286,98	3,39	778	9	50,8	--
		Накладные расходы -		*188,22*		*510*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*147,51*				*400*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*40,72*				*110*	
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*78,14*		*212*			
		Сметная стоимость				*2859*			
14	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железненнеповерхности							
			2,71	261,03	0,54	707	1	367	0,29
		м2 поверхности		245,12	0,25	664	1	48,5	--

		Накладные расходы -		*135,54*		*367*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*119,01*				*323*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*16,53*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,73*		*86*				
		Сметная стоимость				*1160*				
15	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляцияобмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой/ТОЛЩ.5ММ	2,71	491,11	31,62	1331	86	467	0,24	
		м2 изолируемой поверхности		234,27	3,47	635	9	60,9	--	
		Накладные расходы -		*172,45*		*467*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*144,79*				*392*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*27,66*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,08*		*144*				
		Сметная стоимость				*1942*				
16	11-110101-0406 РСНБ РК 2015 К=3	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм кнорме 11-110101-0405	2,71	548,89	48,88	1487	132	483	0,25	
		м2 изолируемой поверхности		237,16	5,82	643	16	60,9	--	
		Накладные расходы -		*178,29*		*483*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*147,97*				*401*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*30,31*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,17*		*158*				
		Сметная стоимость				*2128*				
		Отделочные работы стен								
17	11-080101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной/ ЗАМОК ТОЛЩ.300ММ	6,0024	7385,19	1112,16	44329	6676	18648	6,93	
		м3изолирующего слоя		4762,78	491,94	28588	2953	50,8	0,58	
		Накладные расходы -		*3106,77*		*18648*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2669,40*				*16023*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*437,37*				*2625*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*839,36*		*5038*				
		Сметная стоимость				*68015*				
18	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	24,928	732,47	14,47	18259	361	3166	0,21	
		м2 поверхности		177,80	1,70	4432	42	50,8	--	
		Накладные расходы -		*127,01*		*3166*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*2273*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*35,83*				*893*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,76*		*1714*				
		Сметная стоимость				*23139*				
19	11-080101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная	12,66	1219,70	7,16	15441	91	5519	0,89	
		м2 поверхности		718,86	3,39	9101	43	50,8	--	
		Накладные расходы -		*435,92*		*5519*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*366,91*				*4645*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*69,02*				*874*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,45*		*1677*				
		Сметная стоимость				*22637*				
20	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	12,66	261,03	0,54	3305	7	1716	0,29	
		м2 поверхности		245,12	0,25	3103	3	48,5	--	
		Накладные расходы -		*135,54*		*1716*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*119,01*				*1507*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*16,53*				*209*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,73*		*402*				
		Сметная стоимость				*5423*				
21	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,5	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/ В 3 СЛОЯ	12,66	674,52	21,70	8539	275	2178	0,32	
		м2 поверхности		266,69	2,54	3376	32	50,8	--	
		Накладные расходы -		*172,06*		*2178*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*136,77*				*1732*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*35,29*				*447*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,73*		*857*				
		Сметная стоимость				*11575*				
		Крышка выгреба, вытяжная труба								
22	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,166	63880,39	675,43	10604	112	2214	22,50	
		м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	2759	51	59,8	0,36	
		Накладные расходы -		*13339,21*		*2214*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120,19*				*1680*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*3219,03*				*534*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6177,57*		*1025*				
		Сметная стоимость				*13844*				
23	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,002136	199642,46	--	426	--	19	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8684,45*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*8684,45*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16666,15*		*36*				
		Сметная стоимость				*480*				
24	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные. Огнезащита	0,166	6012,47	37,19	998	6	107	0,78	
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	99	3	59,8	0,02	
		Накладные расходы -		*641,72*		*107*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*60*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*277,39*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532,34*		*88*				
		Сметная стоимость				*1193*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			318174	22559			
			Тенге			95775	7864			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			318174				
Материалы -			Тенге			180152				
Всего заработная плата -			Тенге				103639			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			19687				
		Накладные расходы -	Тенге			67988				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					51890		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16098		
		Сметная прибыль -	Тенге			30893				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			417055				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				103639			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			417055				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				103639			

РАЗДЕЛ 3. Здание уборной

25	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м.Кладка	4,025	17060,11	1450,34	68667	5838	10804	4,54	
		м3 кладки		3324,42	339,27	13381	1366	50,8	0,40	
		Накладные расходы -		*2684,23*		*10804*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1861,15*				*7491*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*823,07*				*3313*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1579,55*		*6358*				
		Сметная стоимость				*85829*				
26	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка ПРОБОК, ПЕРЕМЫЧКИ	0,0487	23728,81	675,43	1156	33	565	22,50	
		м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	809	15	59,8	0,36	
		Накладные расходы -		*11592,62*		*565*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120,19*				*493*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1472,43*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2825,71*		*138*				
		Сметная стоимость				*1858*				
27	21-070201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,0487	26480,64	--	1290	--	56	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1151,91*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1151,91*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2210,60*		*108*				
		Сметная стоимость				*1454*				
28	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные. Огнезащита	0,0487	6012,47	37,19	293	2	31	0,78	
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	29	1	59,8	0,02	
		Накладные расходы -		*641,72*		*31*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*18*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*277,39*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532,34*		*26*				
		Сметная стоимость				*350*				
		Проемы								
29	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	1,59	1822,91	333,93	2898	531	937	0,90	
		м2 проемов		727,77	89,11	1157	142	59,8	0,10	
		Накладные расходы -		*589,04*		*937*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*488,49*				*777*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*100,55*				*160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,96*		*307*				
		Сметная стоимость				*4141*				
30	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	1,59	9598,43	--	15262	--	664	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*417,53*		*664*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*417,53*				*664*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*801,28*		*1274*				
		Сметная стоимость				*17200*				

31	21-090404-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выво засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	1	1171,85	--	1172	--	51	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*50,98*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*50,98*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,83*		*98*				
		Сметная стоимость				*1321*				
32	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка ФРАМУГИ	0,01	23728,81	675,43	237	7	116	22,50	
		м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	166	3	59,8	0,36	
		Накладные расходы -		*11592,62*		*116*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120,19*				*101*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1472,43*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2825,71*		*28*				
		Сметная стоимость				*381*				
33	21-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,01	38145,36	--	381	--	17	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1659,32*		*17*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1659,32*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3184,37*		*32*				
		Сметная стоимость				*429*				
34	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные. Огнезащита	0,01	6012,47	37,19	60	--	6	0,78	
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	6	--	59,8	0,02	
		Накладные расходы -		*641,72*		*6*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*4*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*277,39*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532,34*		*5*				
		Сметная стоимость				*72*				
35	11-150501-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	0,24	2110,44	15,33	507	4	107	0,82	
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		617,53	5,09	148	1	54,8	0,01	
		Накладные расходы -		*447,84*		*107*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*341,19*				*82*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*106,65*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,66*		*49*				
		Сметная стоимость				*664*				
36	11-150403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	3,16	806,96	1,75	2550	6	1331	0,84	
		м2 окрашиваемой поверхности		674,42	0,84	2131	3	54,8	--	
		Накладные расходы -		*421,24*		*1331*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*370,04*				*1169*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*51,20*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,26*		*310*				
		Сметная стоимость				*4192*				
37	11-150403-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	0,48	1139,73	1,75	547	1	301	1,26	
		м2 окрашиваемой поверхности		1008,03	0,84	484	--	54,8	--	
		Накладные расходы -		*626,48*		*301*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*552,86*				*265*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*73,63*				*35*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141,30*		*68*			
		Сметная стоимость				*916*			
38	11-100107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	1,92	403,43	0,18	775	--	356	0,36
		м2 проемов		268,95	0,08	516	--	59,8	--
		Накладные расходы -		*185,43*		*356*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*160,88*				*309*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*24,55*				*47*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,11*		*90*			
		Сметная стоимость				*1221*			
39	21-090404-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	1	1171,85	--	1172	--	51	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,98*		*51*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*50,98*				*51*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,83*		*98*			
		Сметная стоимость				*1321*			
		Внутренняя отделка							
40	11-150403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска простая масляными составами по дереву	1,78	375,52	1,04	668	2	262	0,30
		м2 окрашиваемой поверхности		228,18	0,50	406	1	54,8	--
		Накладные расходы -		*147,10*		*262*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*125,32*				*223*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*21,79*				*39*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,81*		*74*			
		Сметная стоимость				*1004*			
41	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	10,06	874,12	52,51	8794	528	3604	0,65
		м2 оштукатуриваемой поверхности		520,01	39,97	5231	402	54,8	0,05
		Накладные расходы -		*358,24*		*3604*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*306,87*				*3087*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*51,37*				*517*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,59*		*992*			
		Сметная стоимость				*13390*			
42	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	12,52	73,67	0,50	922	6	516	0,09
		м2 окрашиваемой поверхности		66,20	0,24	829	3	54,8	--
		Накладные расходы -		*41,20*		*516*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*36,41*				*456*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,79*				*60*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,19*		*115*			
		Сметная стоимость				*1553*			
43	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	1,82	115,20	0,72	210	1	112	0,10
		мплинтусов		88,21	0,34	161	1	60,9	--
		Накладные расходы -		*61,28*		*112*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*53,93*				*98*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*7,36*				*13*	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,12*		*26*				
		Сметная стоимость				*347*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**107560**	**6958**			
			Тенге			**25455**	**1937**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			107560				
	Материалы -		Тенге			55870				
	Всего заработная плата -		Тенге				27392			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19276				
		Накладные расходы -	Тенге			19886				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14573		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5313		
		Сметная прибыль -	Тенге			10196				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			137641				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				27392			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			137641				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				27392			

РАЗДЕЛ 4. Кровля

44	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила, мауэрлат, кобылка. Установка**	0,2164	75227,47	903,31	16279	195	2942	22,10	
		м3 древесины в конструкции		16182,73	357,24	3502	77	59,8	0,37	
		Накладные расходы -		*13593,55*		*2942*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9890,90*				*2140*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*3702,65*				*801*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7105,68*		*1538*				
		Сметная стоимость				*20758*				
45	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок,балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	0,2164	6012,47	37,19	1301	8	139	0,78	
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	128	3	59,8	0,02	
		Накладные расходы -		*641,72*		*139*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*79*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*277,39*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532,34*		*115*				
		Сметная стоимость				*1555*				
46	11-120101-0702 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	6,12	1250,83	47,30	7655	289	1549	0,42	
		м2 кровли		322,56	15,04	1974	92	56,4	0,02	
		Накладные расходы -		*253,10*		*1549*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*190,40*				*1165*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*62,69*				*384*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,31*		*736*				
		Сметная стоимость				*9940*				
47	21-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ ОБРЕШЕТКА**	0,02125	38145,36	--	811	--	35	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1659,32*		*35*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1659,32*				*35*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3184,37*		*68*			
		Сметная стоимость				*914*			
48	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия инастилы по фермам. Огнезащита	6,12	209,33	1,73	1281	11	144	0,03
		м2 обработанной поверхности		22,36	0,74	137	5	59,8	--
		Накладные расходы -		*23,52*		*144*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13,81*				*85*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*9,71*				*59*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,63*		*114*			
		Сметная стоимость				*1539*			
49	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	1,78	274,60	8,19	489	15	79	0,07
		м2 изолируемой поверхности		53,50	1,93	95	3	56,4	--
		Накладные расходы -		*44,56*		*79*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*31,26*				*56*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*13,30*				*24*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,53*		*45*			
		Сметная стоимость				*614*			
50	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны избрусьев. Укладка ОБРЕШЕТКИ	0,011	13761,85	849,76	151	9	89	13,80
		м3 древесины в конструкции		11704,75	348,76	129	4	59,8	0,36
		Накладные расходы -		*8120,19*		*89*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*7208,00*				*79*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*912,19*				*10*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1750,56*		*19*			
		Сметная стоимость				*260*			
51	21-070201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	0,011	45492,42	--	500	--	22	--
		м3		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1978,92*		*22*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1978,92*				*22*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3797,71*		*42*			
		Сметная стоимость				*564*			
52	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия инастилы по фермам. Огнезащита	1,78	209,33	1,73	373	3	42	0,03
		м2 обработанной поверхности		22,36	0,74	40	1	59,8	--
		Накладные расходы -		*23,52*		*42*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13,81*				*25*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*9,71*				*17*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,63*		*33*			
		Сметная стоимость				*448*			
53	11-100104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	1,78	877,91	9,77	1563	17	640	0,67
		м2 потолков		510,46	4,58	909	8	59,8	0,01
		Накладные расходы -		*359,58*		*640*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*308,00*				*548*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*51,59*				*92*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,00*		*176*			
		Сметная стоимость				*2379*			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			30403	548		
			Тенге			6914	194		

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30403				
		Материалы -	Тенге			21630				
		Всего заработная плата -	Тенге				7108			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1311				
		Накладные расходы -	Тенге			5681				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4177		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1504		
		Сметная прибыль -	Тенге			2887				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38971				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				7108			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			38971				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				7108			
		РАЗДЕЛ 5. Наружная отделка								
54	11-150212-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Отделка поверхности механизированная под фактуру шагрень "ПОД ШУБУ"**	16,1	231,61	5,24	3729	84	935	0,11	
		м2 отделываемой поверхности		83,73	0,25	1348	4	54,8	--	
		Накладные расходы -		*58,10*		*935*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*46,02*				*741*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*12,08*				*194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,18*		*373*				
		Сметная стоимость				*5038*				
		Отмостка								
55	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.150ММ**	3,5415	19100,74	6,26	67645	22	8870	3,66	
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	9327	--	60,9	--	
		Накладные расходы -		*2504,55*		*8870*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603,90*				*5680*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*900,65*				*3190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1728,42*		*6121*				
		Сметная стоимость				*82636*				
56	11-110101-1903 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	23,61	896,30	47,48	21162	1121	2776	0,14	
		м2 покрытия		106,52	17,13	2515	405	60,9	0,02	
		Накладные расходы -		*117,57*		*2776*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*75,31*				*1778*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*42,26*				*998*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,11*		*1915*				
		Сметная стоимость				*25853*				
57	11-110101-1904 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменениятолщины к норме 11-110101-1903**	23,61	156,34	2,49	3691	59	402	0,02	
		м2 покрытия		14,97	1,10	354	26	60,9	--	
		Накладные расходы -		*17,02*		*402*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9,79*				*231*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*7,23*				*171*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,87*		*327*				
		Сметная стоимость				*4420*				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**96227**	**1286**			
			Тенге			**13544**	**435**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			96227				
	Материалы -		Тенге			81397				
	Всего заработная плата -		Тенге				13978			
		Накладные расходы -	Тенге			12983				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8430		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4553		
		Сметная прибыль -	Тенге			8737				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			117947				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				13978			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			117947				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				13978			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**571283**	**41748**			
			Тенге			**150211**	**14136**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			571283				
	Материалы -		Тенге			339050				
	Всего заработная плата -		Тенге				164347			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40274				
		Накладные расходы -	Тенге			114903				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					86299		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					28604		
		Сметная прибыль -	Тенге			54895				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			741081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				164347			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			741081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				164347			
		Сети электроснабжения								
		РАЗДЕЛ 2. Сети 0,4 кВ								
		Ограждение КТПН								
112	11-070111-0111 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	11	1914,80	693,25	21063	7626	11119	1,42	
		м оград		1190,90	240,41	13100	2645	62,1	0,21	
		Накладные расходы -		*1010,80*		*11119*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*888,84*				*9777*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*121,96*				*1342*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*234,05*		*2575*				
		Сметная стоимость				*34756*				
113	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ7473-2010**	0,23	13682,28	--	3147	--	137	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*595,18*		*137*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*595,18*				*137*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1142,20*		*263*				
		Сметная стоимость				*3547*				
114	21-049999-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Приставки ПТ43-2(2ШТ) из тяжелого бетона класса В25	0,26	72286,94	--	18795	--	818	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3144,48*		*818*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*3144,48*				*818*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6034,51*		*1569*				
		Сметная стоимость				*21182*				
115	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сварная решетка ограждения/ РАМКА ПАНЕЛИ ПМ2(4ШТ)	0,0928	304464,90	--	28254	--	1229	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*13244,22*		*1229*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*13244,22*				*1229*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25416,73*		*2359*				
		Сметная стоимость				*31842*				
116	21-050308-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм,размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	16,2	408,07	--	6611	--	288	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*17,75*		*288*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*17,75*				*288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,07*		*552*				
		Сметная стоимость				*7450*				
117	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мми тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2/ РАМКИ	2,6912	599,98	0,68	1615	2	847	0,65	
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	1357	1	54,8	--	
		Накладные расходы -		*314,57*		*847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*38,12*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,16*		*197*				
		Сметная стоимость				*2658*				
118	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки КМ1Б. Устройствобез установки столбов при металлических оградах иоградах из панелей	1	601,02	28,20	601	28	374	0,71	
		шт.		533,39	2,88	533	3	62,1	--	
		Накладные расходы -		*373,66*		*374*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*333,02*				*333*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*40,63*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,97*		*78*				
		Сметная стоимость				*1053*				
119	21-050304-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,001	153174,08	--	153	--	7	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6663,07*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*6663,07*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12786,97*		*13*				
		Сметная стоимость				*172*				

120	21-050308-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки о[illegible]ованной, диаметром 2 мм,размером стороны ячейки 50 мм ГОС[illegible]336-80							
		м2	1,162	408,07	--	474	--	21	--
				--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,75*		*21*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*17,75*				*21*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,07*		*40*			
		Сметная стоимость				*534*			
121	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Петля							
		шт.	2	428,37	--	857	--	37	--
				--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,63*		*37*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*18,63*				*37*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,76*		*72*			
		Сметная стоимость				*966*			
122	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ручки							
		пара	1	4072,21	--	4072	--	177	--
				--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*177,14*		*177*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*177,14*				*177*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*339,95*		*340*			
		Сметная стоимость				*4589*			
123	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм итому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2/ РАМКИ							
		м2 окрашиваемой поверхности	0,029	599,98	0,68	17	--	9	0,65
				504,13	0,33	15	--	54,8	--
		Накладные расходы -		*314,57*		*9*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*8*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*38,12*				*1*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,16*		*2*			
		Сметная стоимость				*28*			
124	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка М1,М2,М3,М4							
		т стальных элементов	0,03746	417071,51	5894,56	15623	221	1633	42,70
				38407,37	873,62	1439	33	62,1	1,03
		Накладные расходы -		*43597,22*		*1633*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*914*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*19203,73*				*719*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36853,50*		*1381*			
		Сметная стоимость				*18637*			
125	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем ТО.ЛЩ.0,05М							
		м2 площади уплотнения	9	184,82	22,29	1663	201	403	0,07
				50,30	7,46	453	67	60,9	0,01
		Накладные расходы -		*44,75*		*403*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35,18*				*317*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*9,57*				*86*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,36*		*165*			
		Сметная стоимость				*2231*			
		Наружное заземления КТП							

134	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 [illegible]) м3								
			8,1	92,24	84,34	747	683	214	0,01	
		м3 грунта		7,90	28,44	64	230	59,1	0,03	
		Накладные расходы -		*26,43*		*214*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*174*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,95*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,49*		*77*				
		Сметная стоимость				*1038*				
135	11-010104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1								
			8,1	11,37	11,37	92	92	22	--	
		м3 грунта		--	3,62	--	29	59,1	--	
		Накладные расходы -		*2,73*		*22*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,14*				*17*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*0,59*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,13*		*9*				
		Сметная стоимость				*123*				
		Кабели и материалы								
142	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3								
			37,8	92,24	84,34	3487	3188	999	0,01	
		м3 грунта		7,90	28,44	299	1075	59,1	0,03	
		Накладные расходы -		*26,43*		*999*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,95*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,49*		*359*				
		Сметная стоимость				*4845*				
143	11-010104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1								
			25,2	11,37	11,37	286	286	69	--	
		м3 грунта		--	3,62	--	91	59,1	--	
		Накладные расходы -		*2,73*		*69*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,14*				*54*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*0,59*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,13*		*28*				
		Сметная стоимость				*383*				
144	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПРОСЕЯННАЯ ЗЕМЛЯ ДЛЯ ПОСТЕЛИ								
			12,6	594,22	--	7487	--	4943	0,89	
		м3 грунта		594,22	--	7487	--	59,1	--	
		Накладные расходы -		*392,31*		*4943*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*4425*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*41,13*				*518*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,92*		*994*				
		Сметная стоимость				*13425*				
145	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий								
			0,066	100477,11	--	6631	--	4526	133,00	
		канало-километр трубопровода		99074,36	--	6539	--	62,1	--	
		Накладные расходы -		*68572,28*		*4526*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*61525,18*				*4061*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*7047,10*				*465*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13523,95*		*893*				
		Сметная стоимость				*12049*				

146	23-010503-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые безнапорныегофрированные [illegible] наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE [illegible] Р 54475-2011								
		м	66	547,65	--	36145	--	1572	--	
				--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*23,82*		*1572*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*23,82*				*1572*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,72*		*3017*				
		Сметная стоимость				*40735*				
147	13-080206-1704 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметромдо 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям,по стенам с креплением скобами								
		м	3	641,68	93,70	1925	281	755	0,57	
				472,26	28,79	1417	86	42,8	0,03	
		Накладные расходы -		*251,69*		*755*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*214,45*				*643*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*37,24*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,47*		*214*				
		Сметная стоимость				*2894*				
148	23-010201-0155 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80								
		м	3	816,79	--	2450	--	107	--	
				--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*35,53*		*107*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*35,53*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,19*		*205*				
		Сметная стоимость				*2761*				
149	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами								
		м	25	379,88	24,74	9497	618	3169	0,29	
				240,27	6,55	6007	164	42,8	0,01	
		Накладные расходы -		*126,76*		*3169*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*105,64*				*2641*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*21,12*				*528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,53*		*1013*				
		Сметная стоимость				*13679*				
150	23-010504-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 40 мм								
		м	25	74,61	--	1865	--	81	--	
				--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3,25*		*81*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*3,25*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,23*		*156*				
		Сметная стоимость				*2102*				
151	13-080206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка								
		м	9	574,82	47,16	5173	424	1208	0,29	
				240,27	4,37	2162	39	42,8	--	
		Накладные расходы -		*134,27*		*1208*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*104,71*				*942*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*29,56*				*266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,73*		*511*				
		Сметная стоимость				*6892*				

152	23-061705-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	9	98,17	--	884	--	38	--
		м		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,27*		*38*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,27*				*38*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,20*		*74*			
		Сметная стоимость				*996*			
153	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	295	215,11	95,99	63458	28317	19260	0,11
		м кабеля		93,30	31,93	27523	9421	42,8	0,04
		Накладные расходы -		*65,29*		*19260*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53,60*				*15812*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*11,69*				*3448*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,43*		*6617*			
		Сметная стоимость				*89336*			
154	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	123	198,95	90,93	24471	11184	7387	0,10
		м кабеля		84,82	30,28	10432	3725	42,8	0,04
		Накладные расходы -		*60,06*		*7387*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,26*				*6059*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*10,80*				*1328*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,72*		*2549*			
		Сметная стоимость				*34407*			
155	13-080201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	8	283,44	110,21	2268	882	683	0,15
		м кабеля		127,23	36,37	1018	291	42,8	0,05
		Накладные расходы -		*85,39*		*683*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*70,02*				*560*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*15,38*				*123*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,51*		*236*			
		Сметная стоимость				*3187*			
156	23-060217-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели контрольные АКВВБбШв 14х2,5 ГОСТ 1508-78	0,07	476941,85	--	33386	--	1452	--
		км		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20746,97*		*1452*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*20746,97*				*1452*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39815,11*		*2787*			
		Сметная стоимость				*37625*			
157	23-060137-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,019	247416,82	--	4701	--	204	--
		км		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10762,63*		*204*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*10762,63*				*204*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20654,36*		*392*			
		Сметная стоимость				*5298*			

158	23-060137-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442	0,162	221061,18	--	35812	--	1558	--
		км		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9616,16*		*1558*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*9616,16*				*1558*	
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*18454,19*		*2990*			
		Сметная стоимость				*40359*			
159	23-060137-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,162	448042,72	--	72583	--	3157	--
		км		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19489,86*		*3157*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*19489,86*				*3157*	
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*37402,61*		*6059*			
		Сметная стоимость				*81800*			
160	23-060201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5ГОСТ 1508-78	0,006	291985,72	--	1752	--	76	--
		км		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12701,38*		*76*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*12701,38*				*76*	
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*24374,97*		*146*			
		Сметная стоимость				*1974*			
161	23-060201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 10х1,5ГОСТ 1508-78	0,006	418104,12	--	2509	--	109	--
		км		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18187,53*		*109*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*18187,53*				*109*	
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*34903,33*		*209*			
		Сметная стоимость				*2828*			
162	11-330204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвескас помощью механизмов	0,292	49377,27	16592,61	14418	4845	7111	34,90
		км линии		28252,60	6234,05	8250	1820	61,7	7,35
		Накладные расходы -		*24351,78*		*7111*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*21278,26*				*6213*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*3073,52*				*897*	
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*5898,32*		*1722*			
		Сметная стоимость				*23251*			
163	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,292	264445,31	--	77218	--	3359	--
		км		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11503,37*		*3359*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*11503,37*				*3359*	
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*22075,89*		*6446*			
		Сметная стоимость				*87023*			

164	13-080201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка/МУФТА концевая сухая для 3-4-жильного к с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до35 мм2. Монтаж оборудования	10	1011,98	56,18	10120	562	4317	1,00
		шт.		848,17	19,86	8482	199	42,8	0,02
		Накладные расходы -		*431,70*		*4317*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*371,52*				*3715*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*60,18*				*602*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,49*		*1155*			
		Сметная стоимость				*15592*			
165	ТПРАЙС-ЛИСТ"ЭПС.KZ" стр.18	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4КВТП 1х16-25	10	5475,39	--	54754	--	2382	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*238,18*		*2382*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*238,18*				*2382*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*457,09*		*4571*			
		Сметная стоимость				*61707*			
166	23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длинакабеля 12 м ГОСТ 17677-82	2	3962,31	--	7925	--	345	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*172,36*		*345*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*172,36*				*345*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*330,77*		*662*			
		Сметная стоимость				*8931*			
167	23-070104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	0,2	520,14	--	104	--	5	--
		10шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,63*		*5*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*22,63*				*5*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,42*		*9*			
		Сметная стоимость				*117*			
168	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	2	1006,94	115,64	2014	231	904	1,00
		шт.		874,14	39,72	1748	79	42,8	0,04
		Накладные расходы -		*451,95*		*904*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*391,13*				*782*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*60,82*				*122*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,71*		*233*			
		Сметная стоимость				*3151*			
169	23-070203-0605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	2	7209,60	--	14419	--	627	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*313,62*		*627*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*313,62*				*627*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*601,86*		*1204*			
		Сметная стоимость				*16250*			

170	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка втраншее. Прокладка опознавательной л[illegible], применекоэффициент к затратам труда - 0,3, к вре[illegible] эксплуатации машин - 0,3								
		км кабеля	0,12	17951,47	12364,63	2154	1484	537	6,30	
				5586,84	2682,34	670	322	42,8	9,04	
		Накладные расходы -		*4474,05*		*537*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3539,21*				*425*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*934,84*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1794,04*		*215*				
		Сметная стоимость				*2906*				
171	ТПРАЙС-ЛИСТ"ALMA Electric" стр.34	Лента сигнальная ЛСЭ-150								
		м	46	33,84	--	1557	--	68	--	
				--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1,47*		*68*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1,47*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,82*		*130*				
		Сметная стоимость				*1755*				
172	ТПРАЙС-ЛИСТ"ALMA Electric" стр.33	Лента сигнальная ЛСЭ-250								
		м	74	56,12	--	4153	--	181	--	
				--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2,44*		*181*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2,44*				*181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,68*		*347*				
		Сметная стоимость				*4680*				
173	13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования								
		м	70	292,26	13,83	20458	968	5121	0,16	
				132,56	2,78	9280	195	42,8	--	
		Накладные расходы -		*73,16*		*5121*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*57,93*				*4055*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*15,23*				*1066*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,23*		*2046*				
		Сметная стоимость				*27626*				
174	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтажоборудования								
		шт.	12	2156,70	127,08	25880	1525	4383	0,70	
				579,97	27,80	6960	334	42,8	0,03	
		Накладные расходы -		*365,26*		*4383*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*260,13*				*3122*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*105,13*				*1262*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*201,76*		*2421*				
		Сметная стоимость				*32684*				
175	13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2.Монтаж по строительным основаниям								
		м	30	379,29	3,30	11379	99	4832	0,39	
				323,13	0,60	9694	18	42,8	--	
		Накладные расходы -		*161,08*		*4832*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*138,55*				*4157*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*22,53*				*676*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,23*		*1297*				
		Сметная стоимость				*17508*				

176	23-060902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на на[illegible]жение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323							
		км	0,03	35076,69	--	1052	--	46	--
				--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1525,84*		*46*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1525,84*				*46*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2928,20*		*88*			
		Сметная стоимость				*1186*			
177	13-080303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочныйобщего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне							
		шт.	2	2843,29	25,29	5687	51	1746	2,00
				1677,32	--	3355	--	42,8	--
		Накладные расходы -		*872,80*		*1746*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*717,89*				*1436*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*154,91*				*310*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*297,29*		*595*			
		Сметная стоимость				*8027*			
178	23-070210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54							
		шт.	2	1434,26	--	2869	--	125	--
				--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*62,39*		*125*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*62,39*				*125*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,73*		*239*			
		Сметная стоимость				*3233*			
179	13-080303-2505 РСНБ РК 2015	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стенеили колонне							
		шт.	2	2933,66	48,18	5867	96	1735	2,00
				1657,06	--	3314	--	42,8	--
		Накладные расходы -		*867,69*		*1735*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*709,22*				*1418*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*158,47*				*317*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,11*		*608*			
		Сметная стоимость				*8211*			
180	23-070202-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Коробка клеммная для соединения иразветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2/ У615							
		шт.	2	3388,35	--	6777	--	295	--
				--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*147,39*		*295*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*147,39*				*295*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*282,86*		*566*			
		Сметная стоимость				*7638*			
		Опора наружного освещения со светильником ЖКУ 28 тип1 = 1шт							
181	11-010203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2							
		яма	1	649,55	559,52	650	560	184	0,13
				90,03	162,68	90	163	59,1	0,14
		Накладные расходы -		*184,11*		*184*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*149,35*				*149*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*34,75*				*35*	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,69*		*67*				
		Сметная стоимость				*901*				
182	11-330303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разныхотметках с опорой. Устройство	0,45	17182,12	26,35	7732	12	1057	3,31	
		м3		2486,64	--	1119	--	61,7	--	
		Накладные расходы -		*2348,42*		*1057*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1534,26*				*690*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*814,16*				*366*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1562,44*		*703*				
		Сметная стоимость				*9492*				
183	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ ФОНАРНОГО СТОЛБА. Монтаж	0,19914	16905,66	7682,02	3367	1530	1354	9,35	
		т конструкций		7569,11	1975,12	1507	393	60,9	2,03	
		Накладные расходы -		*6800,67*		*1354*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5812,43*				*1157*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*988,24*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1896,51*		*378*				
		Сметная стоимость				*5099*				
184	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,2011314	363763,04	--	73164	--	3183	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*15823,69*		*3183*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*15823,69*				*3183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30366,94*		*6108*				
		Сметная стоимость				*82454*				
185	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,2	383,81	0,68	77	--	36	0,37	
		м2 окрашиваемой поверхности		287,96	0,33	58	--	54,8	--	
		Накладные расходы -		*181,55*		*36*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*157,98*				*32*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*23,57*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,23*		*9*				
		Сметная стоимость				*122*				
186	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы иметаллические рукава	10	58,80	0,56	588	6	211	0,05	
		м		41,43	0,20	414	2	42,8	--	
		Накладные расходы -		*21,15*		*211*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*17,82*				*178*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*3,33*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,40*		*64*				
		Сметная стоимость				*863*				
187	23-060902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,01	35076,69	--	351	--	15	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1525,84*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1525,84*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2928,20*		*29*				
		Сметная стоимость				*396*				

188	11-330207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания.Установка	1	1218,09	107,3	1218	107	790	1,29	
		светильник		1094,14	50,89	1094	51	61,7	0,06	
		Накладные расходы -		*790,20*		*790*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*706,48*				*706*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*83,72*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160,66*		*161*				
		Сметная стоимость				*2169*				
189	23-070103-0420 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года	Светильники, тип ЖКУ 28-70-001 ГОСТ 8045-82	1	13981,58	--	13982	--	608	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*608,20*		*608*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*608,20*				*608*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1167,18*		*1167*				
		Сметная стоимость				*15757*				
190	ТПРАЙС-ЛИСТ"ЭПС.KZ" стр.35	Лампа ДНаТ мощностью 70 Вт	1	1516,26	--	1516	--	66	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*65,96*		*66*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*65,96*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,58*		*127*				
		Сметная стоимость				*1709*				
191	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	1	1679,54	--	1680	--	73	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*73,06*		*73*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*73,06*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,21*		*140*				
		Сметная стоимость				*1893*				
192	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	3	477,46	--	1432	--	62	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20,77*		*62*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*20,77*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,86*		*120*				
		Сметная стоимость				*1614*				
193	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	3	147,91	--	444	--	19	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6,43*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*6,43*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,35*		*37*				
		Сметная стоимость				*500*				
194	24-040207-3213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	1	1107,81	--	1108	--	48	--	

			шт.		--		--	--	--	--
		Накладные расходы -			*48,19*		*48*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%			*48,19*				*48*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*92,48*		*92*			
		Сметная стоимость					*1249*			
195	24-040207-5317 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТР 51177-98	1	2398,05	--	2398	--	104	--	
			шт.	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -			*104,32*		*104*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%			*104,32*				*104*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*200,19*		*200*			
		Сметная стоимость					*2703*			
196	24-040207-2809 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года	Колпачок концевой РК553 ГОСТР 51177-98	4	397,80	--	1591	--	69	--	
			шт.	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -			*17,30*		*69*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%			*17,30*				*69*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*33,21*		*133*			
		Сметная стоимость					*1793*			
197	24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98	1	1961,58	--	1962	--	85	--	
			шт.	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -			*85,33*		*85*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%			*85,33*				*85*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*163,75*		*164*			
		Сметная стоимость					*2211*			
198	23-061003-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированныедля воздушных линий электропередачи алюминиевые Асечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	0,000034	954499,95	--	32	--	1	--	
			т	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -			*41520,75*		*1*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%			*41520,75*				*1*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*79681,66*		*3*			
		Сметная стоимость					*36*			
199	24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	1	1851,41	--	1851	--	81	--	
			шт.	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -			*80,54*		*81*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%			*80,54*				*81*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*154,56*		*155*			
		Сметная стоимость					*2086*			
200	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "SKALA GROUP" стр.32	Корпус для предохранителя SV 29.25	1	2611,34	--	2611	--	114	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -			*113,59*		*114*			

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*113,59*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*217,99*		*218*				
		Сметная стоимость				*2943*				
201	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "SKALA GROUP" стр.32	Плавкая вставка SVV10.10								
		шт	1	408,55	--	409	--	18	--	
				--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*17,77*		*18*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*17,77*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*34,11*		*34*				
		Сметная стоимость				*461*				
		Опора наружного освещения со светильником ЖКУ 28 тип2 = 9шт								
202	11-010203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2								
		яма	9	649,55	559,52	5846	5036	1657	0,13	
				90,03	162,68	810	1464	59,1	0,14	
		Накладные расходы -		*184,11*		*1657*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*149,35*				*1344*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*34,75*				*313*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*66,69*		*600*				
		Сметная стоимость				*8103*				
203	11-330303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разныхотметках с опорой. Устройство								
		м3	4,05	17182,12	26,35	69588	107	9511	3,31	
				2486,64	--	10071	--	61,7	--	
		Накладные расходы -		*2348,42*		*9511*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1534,26*				*6214*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*814,16*				*3297*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1562,44*		*6328*				
		Сметная стоимость				*85427*				
204	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ ФОНАРНОГО СТОЛБА. Монтаж								
		т конструкций	1,79226	16905,66	7682,02	30299	13768	12189	9,35	
				7569,11	1975,12	13566	3540	60,9	2,03	
		Накладные расходы -		*6800,67*		*12189*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5812,43*				*10417*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*988,24*				*1771*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1896,51*		*3399*				
		Сметная стоимость				*45887*				
205	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т								
		т	1,8101826	363763,04	--	658478	--	28644	--	
				--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*15823,69*		*28644*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*15823,69*				*28644*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*30366,94*		*54970*				
		Сметная стоимость				*742091*				
206	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2								
		м2 окрашиваемой поверхности	1,8	383,81	0,68	691	1	327	0,37	
				287,96	0,33	518	1	54,8	--	
		Накладные расходы -		*181,55*		*327*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*157,98*				*284*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*23,57*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*45,23*		*81*				

		Сметная стоимость				*1099*				
207	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы иметаллические рукава	90	58,80	0,56	5292	51	1903	0,05	
		м		41,43	0,20	3728	18	42,8	--	
		Накладные расходы -		*21,15*		*1903*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*17,82*				*1603*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*3,33*				*300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,40*		*576*				
		Сметная стоимость				*7771*				
208	23-060902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,09	35076,69	--	3157	--	137	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1525,84*		*137*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1525,84*				*137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2928,20*		*264*				
		Сметная стоимость				*3558*				
209	11-330207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания.Установка	9	1218,09	107,34	10963	966	7112	1,29	
		светильник		1094,14	50,89	9847	458	61,7	0,06	
		Накладные расходы -		*790,20*		*7112*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*706,48*				*6358*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*83,72*				*753*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160,66*		*1446*				
		Сметная стоимость				*19521*				
210	23-070103-0420 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года	Светильники, тип ЖКУ 28-70-001 ГОСТ 8045-82	9	13981,58	--	125834	--	5474	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*608,20*		*5474*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*608,20*				*5474*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1167,18*		*10505*				
		Сметная стоимость				*141812*				
211	ТПРАЙС-ЛИСТ"ЭПС.KZ" стр.35	Лампа ДНаТ мощностью 70 Вт	9	1516,26	--	13646	--	594	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*65,96*		*594*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*65,96*				*594*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,58*		*1139*				
		Сметная стоимость				*15379*				
212	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	9	1679,54	--	15116	--	658	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*73,06*		*658*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*73,06*				*658*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,21*		*1262*				
		Сметная стоимость				*17035*				

213	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98							
		м	23,4	477,46	--	11173	--	486	--
				--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,77*		*486*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*20,77*				*486*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,86*		*933*			
		Сметная стоимость				*12592*			
214	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98							
		шт.	9	147,91	--	1331	--	58	--
				--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,43*		*58*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*6,43*				*58*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,35*		*111*			
		Сметная стоимость				*1500*			
215	24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98							
		шт.	9	3326,48	--	29938	--	1302	--
				--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*144,70*		*1302*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*144,70*				*1302*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,69*		*2499*			
		Сметная стоимость				*33740*			
216	24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98							
		шт.	9	1851,41	--	16663	--	725	--
				--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,54*		*725*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*80,54*				*725*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,56*		*1391*			
		Сметная стоимость				*18779*			
217	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "SKALA GROUP" стр.32	Корпус для предохранителя SV 29.25							
		шт	9	2611,34	--	23502	--	1022	--
				--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*113,59*		*1022*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*113,59*				*1022*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*217,99*		*1962*			
		Сметная стоимость				*26486*			
218	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "SKALA GROUP" стр.32	Плавкая вставка SVV10.10							
		шт	9	408,55	--	3677	--	160	--
				--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,77*		*160*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*17,77*				*160*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,11*		*307*			
		Сметная стоимость				*4144*			
		Опора наружного освещения со светильником ЖКУ 28 тип3 = 1шт							

219	11-010203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	1	649,55	559,52	650	560	184	0,13	
		яма		90,03	162,68	90	163	59,1	0,14	
		Накладные расходы -		*184,11*		*184*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*149,35*				*149*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*34,75*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,69*		*67*				
		Сметная стоимость				*901*				
220	11-330303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разныхотметках с опорой. Устройство	0,45	17182,12	26,35	7732	12	1057	3,31	
		м3		2486,64	--	1119	--	61,7	--	
		Накладные расходы -		*2348,42*		*1057*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1534,26*				*690*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*814,16*				*366*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1562,44*		*703*				
		Сметная стоимость				*9492*				
221	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ ФОНАРНОГО СТОЛБА. Монтаж	0,19914	16905,66	7682,02	3367	1530	1354	9,35	
		т конструкций		7569,11	1975,12	1507	393	60,9	2,03	
		Накладные расходы -		*6800,67*		*1354*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5812,43*				*1157*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*988,24*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1896,51*		*378*				
		Сметная стоимость				*5099*				
222	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,2011314	363763,04	--	73164	--	3183	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*15823,69*		*3183*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*15823,69*				*3183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30366,94*		*6108*				
		Сметная стоимость				*82454*				
223	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,2	383,81	0,68	77	--	36	0,37	
		м2 окрашиваемой поверхности		287,96	0,33	58	--	54,8	--	
		Накладные расходы -		*181,55*		*36*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*157,98*				*32*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*23,57*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,23*		*9*				
		Сметная стоимость				*122*				
224	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы иметаллические рукава	10	58,80	0,56	588	6	211	0,05	
		м		41,43	0,20	414	2	42,8	--	
		Накладные расходы -		*21,15*		*211*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*17,82*				*178*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*3,33*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,40*		*64*				
		Сметная стоимость				*863*				

225	23-060902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79								
		км	0,01	35076,69	--	351	--	15	--	
				--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1525,84*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1525,84*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2928,20*		*29*				
		Сметная стоимость				*396*				
226	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования								
		шт.	1	1864,72	93,37	1865	93	347	0,70	
				579,97	15,89	580	16	42,8	0,02	
		Накладные расходы -		*347,24*		*347*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*255,03*				*255*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*92,21*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,96*		*177*				
		Сметная стоимость				*2389*				
227	11-330207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания.Установка								
		светильник	1	1218,09	107,34	1218	107	790	1,29	
				1094,14	50,89	1094	51	61,7	0,06	
		Накладные расходы -		*790,20*		*790*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*706,48*				*706*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*83,72*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160,66*		*161*				
		Сметная стоимость				*2169*				
228	23-070103-0420 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года	Светильники, тип ЖКУ 28-70-001 ГОСТ 8045-82								
		шт.	1	13981,58	--	13982	--	608	--	
				--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*608,20*		*608*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*608,20*				*608*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1167,18*		*1167*				
		Сметная стоимость				*15757*				
229	ТПРАЙС-ЛИСТ"ЭПС.KZ" стр.35	Лампа ДНаТ мощностью 70 Вт								
		шт	1	1516,26	--	1516	--	66	--	
				--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*65,96*		*66*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*65,96*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,58*		*127*				
		Сметная стоимость				*1709*				
230	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	1	1679,54	--	1680	--	73	--	
				--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*73,06*		*73*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*73,06*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,21*		*140*				
		Сметная стоимость				*1893*				
231	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98								
			3	477,46	--	1432	--	62	--	

		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20,77*		*62*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*20,77*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,86*		*120*				
		Сметная стоимость				*1614*				
232	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	3	147,91	--	444	--	19	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6,43*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*6,43*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,35*		*37*				
		Сметная стоимость				*500*				
233	24-040207-3213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	1	1107,81	--	1108	--	48	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*48,19*		*48*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*48,19*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,48*		*92*				
		Сметная стоимость				*1249*				
234	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98	4	1851,41	--	7406	--	322	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*80,54*		*322*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*80,54*				*322*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,56*		*618*				
		Сметная стоимость				*8346*				
235	24-040207-5029 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы переходные прокалывающие SM6.21 ГОСТ Р 51177-98	4	4165,82	--	16663	--	725	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*181,21*		*725*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*181,21*				*725*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*347,76*		*1391*				
		Сметная стоимость				*18779*				
236	23-061003-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые Асечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	0,000034	954499,95	--	32	--	1	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*41520,75*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*41520,75*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79681,66*		*3*				
		Сметная стоимость				*36*				
237	24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	1	1851,41	--	1851	--	81	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*80,54*		*81*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*80,54*				*81*		

		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*154,56*		*155*				
		Сметная стоимость				*2086*				
238	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "SKALA GROUP" стр.32	**Корпус для предохранителя SV 29.25**								
			1	2611,34	--	2611	--	114	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*113,59*		*114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*113,59*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*217,99*		*218*				
		Сметная стоимость				*2943*				
239	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "SKALA GROUP" стр.32	**Плавкая вставка SVV10.10**								
			1	408,55	--	409	--	18	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*17,77*		*18*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*17,77*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*34,11*		*34*				
		Сметная стоимость				*461*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1970859**	**88345**			
			Тенге			**179282**	**27581**			
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			309045				
	Материалы -		Тенге			54608				
	Всего заработная плата -		Тенге				112108			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			110361				
		Накладные расходы -	Тенге			63513				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					47982		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					15531		
		Сметная прибыль -	Тенге			29805				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			402362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				112108			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1624781				
	Материалы -		Тенге			90030				
	Всего заработная плата -		Тенге				73847			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1444609				
		Накладные расходы -	Тенге			117849				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					45205		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					72644		
		Сметная прибыль -	Тенге			139410				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1882041				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				73847			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			37033				
	Материалы -		Тенге			3624				
	Всего заработная плата -		Тенге				20907			
		Накладные расходы -	Тенге			14897				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12732		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2165		
		Сметная прибыль -	Тенге			4154				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			56084				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				20907			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2340488				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				206863			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			1970859	88345			
			Тенге			179282	27581			
Стоимость монтажных работ -			Тенге			309045				
Материалы -			Тенге			54608				
Всего заработная плата -			Тенге				112108			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			110361				
		Накладные расходы -	Тенге			63513				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					47982		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					15531		
		Сметная прибыль -	Тенге			29805				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			402362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				112108			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1624781				
Материалы -			Тенге			90030				
Всего заработная плата -			Тенге				73847			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1444609				
		Накладные расходы -	Тенге			117849				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					45205		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					72644		
		Сметная прибыль -	Тенге			139410				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1882041				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				73847			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			37033				
Материалы -			Тенге			3624				
Всего заработная плата -			Тенге				20907			
		Накладные расходы -	Тенге			14897				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12732		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2165		
		Сметная прибыль -	Тенге			4154				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			56084				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				20907			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2340487				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				206863			
		Благоустройство								
		Планировка территории								
1	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	249	24,34	24,34	6062	6062	1453	--	
		м3 грунта		--	7,75	--	1929	59,1	0,01	
		Накладные расходы -		*5,84*		*1453*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,58*				*1140*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1,26*				*313*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,41*		*601*				
		Сметная стоимость				*8117*				
2	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	378	13,58	13,58	5135	5135	1231	--	
		м3 грунта		--	4,32	--	1634	59,1	--	
		Накладные расходы -		*3,26*		*1231*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*966*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*0,70*				*265*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,35*		*509*				
		Сметная стоимость				*6875*				
		Дорожное покрытие = 575+82 м2								
3	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,25	Основания из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной12 см. Устройство ТОЛЩ.15СМ	657	349,01	89,83	229298	59020	32689	0,04	
		м2 основания или покрытия		30,72	24,22	20186	15913	60,3	0,02	
		Накладные расходы -		*49,76*		*32689*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*33,13*				*21768*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*16,62*				*10921*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,90*		*20959*				
		Сметная стоимость				*282946*				
4	11-270602-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума ТОЛЩ.8СМ	84,19	811,54	60,53	68326	5096	5919	0,05	
		м2 основания		37,67	17,95	3172	1511	60,3	0,02	
		Накладные расходы -		*70,30*		*5919*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*33,54*				*2824*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*36,76*				*3095*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,55*		*5940*				
		Сметная стоимость				*80185*				
7	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	170	1421,90	19,90	241723	3383	66913	0,70	
		м бортового камня		519,95	7,28	88392	1237	60,3	0,01	
		Накладные расходы -		*393,60*		*66913*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*317,92*				*54047*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*75,68*				*12866*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,24*		*24691*				
		Сметная стоимость				*333327*				
8	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/ БР100.30.15	7,65	31779,82	--	243116	--	10576	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1382,42*		*10576*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1382,42*				*10576*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2652,98*		*20295*				
		Сметная стоимость				*273987*				
		Тротуарное покрытие = 22 м2								
12	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	47	1067,88	19,90	50190	935	17776	0,70	
		м бортового камня		519,95	7,28	24438	342	60,3	0,01	
		Накладные расходы -		*378,20*		*17776*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*317,92*				*14942*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*60,28*				*2833*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*115,69*		*5437*				
		Сметная стоимость				*73403*				
13	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/ БР 100.20.8								
		м3	0,752	31779,82	--	23898	--	1040	--	
				--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1382,42*		*1040*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1382,42*				*1040*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2652,98*		*1995*				
		Сметная стоимость				*26933*				
		Железобетонная глухая ограда тип Б5В-2 с насадкой изколючей проволоки тип М11, с воротами тип ВМ4В(2шт) и калиткой(1шт)								
19	21-049999-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	СТОЛБ СЗВБ(4ШТ)								
		м3	0,24	53158,88	--	12758	--	555	--	
				--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2312,41*		*555*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2312,41*				*555*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4437,70*		*1065*				
		Сметная стоимость				*14378*				
20	21-090403-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ворота распашные ВР 4,5Х2								
		шт.	2	332272,93	--	664546	--	28908	--	
				--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*14453,87*		*28908*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*14453,87*				*28908*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*27738,14*		*55476*				
		Сметная стоимость				*748930*				
22	21-090402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Калитка								
		м2	1,67	25646,29	--	42829	--	1863	--	
				--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1115,61*		*1863*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1115,61*				*1863*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2140,95*		*3575*				
		Сметная стоимость				*48267*				
		Ограждение М9Б(Б) (запретная зона) из колючей стальной проволоки по ж/б столбам								
25	21-041202-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Столбы железобетонные из тяжелого бетона класса В15/ СЗБ(91ШТ)								
		м3	4,55	32753,78	--	149030	--	6483	--	
				--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1424,79*		*6483*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1424,79*				*6483*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2734,29*		*12441*				
		Сметная стоимость				*167954*				
		МАФ								

26	21-060106-0301 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года	Металический мусороконтейнер								
			2	47489,52	--	94979	--	4132	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2065,79*		*4132*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2065,79*				*4132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3964,43*		*7929*				
		Сметная стоимость				*107039*				
28	24-010202-0701 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года	Стойка круглая металлическая для знаков Н 1,8 м								
			8	2728,43	--	21827	--	949	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*118,69*		*949*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*118,69*				*949*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*227,77*		*1822*				
		Сметная стоимость				*24599*				
29	24-010201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки-указатели запретнойзоны								
			2,88	18242,80	--	52539	--	2285	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*793,56*		*2285*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*793,56*				*2285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1522,91*		*4386*				
		Сметная стоимость				*59210*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1906258	79630			
			Тенге			136188	22567			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1906258				
	Материалы -		Тенге			384916				
	Всего заработная плата -		Тенге				158755			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1305523				
		Накладные расходы -	Тенге			182771				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					95687		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					87084		
		Сметная прибыль -	Тенге			167122				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2256151				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				158755			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2256151				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				158755			

в т.ч. Ст-сть оборудования

02-01/8 Водовод	Тенге	2 573 520	
02-02/1 Внутриплощадочные водопроводные сети	Тенге	10 285 134	2 766 921
02-03/6 Внутрипоселковые водопроводные сети	Тенге	18 944 208	
02-04-01/4 Резервуары чистой воды емк.300м3 ОСР	Тенге	10 052 261	
02-05-01/3 Насосная станция ОСР	Тенге	5 597 220	
02-05-02/1 Насосная станция ТО	Тенге	5 171 265	5 171 265

02-05-03/1 Насосная станция ОВ	Тенге	138 086	
02-05-04/1 Насосная станция ЭО и ЭМ	Тенге	628 522	169 559
03-01-01/2 КПП ОСР	Тенге	2 775 261	
03-01-02/1 КПП ОВ	Тенге	34 182	
03-01-03/1 КПП ЭО	Тенге	146 936	
03-02/1 Уборная на 1 очко	Тенге	741 081	
04-01/3 Сети электроснабжения	Тенге	2 340 487	
07-01/3 Благоустройство	Тенге	2 256 151	
ИТОГО	Тенге	**61 684 314**	**8 107 745**
Стоимость оборудования	Тенге	8 107 745	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**53 576 569**	
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	1 553 720	
итого	Тенге	**55 130 289**	
зимнее удорожание 0,91%	Тенге	501 686	
Итого	Тенге	**55 631 975**	
Стоимость оборудования	Тенге	8 107 745	
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**63 739 720**	
Переход на текущие цены с коффициентом К=1,0599383	Тенге	**67 560 170**	
Итого	Тенге	**67 560 170**	
С понижающим коэффицентом К=0,70930923575	Тенге	**47 921 052,63**	
НДС 12%	Тенге	5 750 526,32	
Всего	Тенге	**53 671 578,95**	

Технический надзор:
Инженер:
ТОО "General Строй Инжиниринг"

Тойгулиев А.Б.

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.