Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Инженер: ТОО "General Строй Инжиниринг"
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Основание: Дополнительное соглашение №2 от 12.03.19г. к договору №84 от 24.07.2018 г.
Наименование строики: "Строительство систем питьевого водоснабжения н.п.Жылысу, с.о.Куркелес, Сарыагашского района"

Справка №6
о стоимости выполненных работ
за май месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства		С начала года за отчетный период		За отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Строительство систем питьевого водоснабжения н.п.Жылысу, с.о.Куркелес, Сарыагашского района	127 547 882,41	142 853 628,30	95 663 108,41	107 142 681,42	18 796 992,478	21 052 631,58
Удержание 5%	6 377 394,12	7 142 681,41	6 377 394,12	7 142 681,41	939 849,624	1 052 631,58
Итого к оплате:	**121 170 488,29**	**135 710 946,88**	**89 285 714,29**	**100 000 000,00**	**17 857 142,854**	**20 000 000,00**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Руководитель _____ **Б.Ерменов**

Инженер:

ТОО "General Строй Инжиниринг"

Директор_____**Е.Байметов**

Подрядчик:

ПК "Агроспецмонтаж"

Директор_____**Т.Буркитов**

Форма 2

Наименование стройки - Строительство систем питьевого водоснабжения н.п.Жылысу, с/о Куркулес, Сарыагашского района, ЮКО

АКТ № 6
выполненных работ за май месяц 2019 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "General Строй Инжиниринг"
ПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
Основание: Договор №84 от 24.07.2018 г; Доп.соглашение №2 от 12.03.19г

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Внутрипоселковые водопроводные сети								
		РАЗДЕЛ 1. Водопроводные сети В1								
		Земляные работы с подводкой к домам								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/ +ПОДВОДКИ К ДОМАМ=11400М	4962,000	92,24	84,34	457708	418490	131129	0,01	57
		м3 грунта		7,90	28,44	39218	141124	59,1	0,03	124
		Накладные расходы -		*26,43*		*131129*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*106582*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*4,95*				*24547*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,49*		*47107*				
		Смет ная ст оимост ь				*635944*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	216,465	1364,90	–	295453	–	195060	1,85	400
		м3 грунта		1364,90	–	295453	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*901,12*		*195060*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*174613*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*94,46*				*20448*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,28*		*39241*				
		Смет ная ст оимост ь				*529755*				
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами =50М	15,246	1137,41	–	17341	–	11449	1,54	23
		м3 грунта		1137,41	–	17341	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*750,93*		*11449*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*672,21*				*10249*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*78,72*				*1200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,07*		*2303*				
		Смет ная ст оимост ь				*31093*				

4	11-010104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи икотлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт(108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ПОСТЕЛЬ =0,1М (РАЗРЕЗ, ОБЩ.ДАННЫЕ)	570,57	11,37	11,37	6486	6486	1555	–	–
		м3 грунта		–	3,62	–	2064	59,1	–	2
		Накладные расходы -		*2,73*		*1555*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,14*				*1220*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*0,59*				*335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,13*		*643*				
		Смет ная ст оимост ь				*8684*				
5	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХТРУБ=0,11М, ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ=0,3М (ОБЩ.УКАЗ.), РУЧНАЯРАЗРАБОТКА=50М	1753,8208	594,22	–	1042163	–	688045	0,89	1552
		м3 грунта		594,22	–	1042163	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*392,31*		*688045*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*615918*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*41,13*				*72127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,92*		*138417*				
		Смет ная ст оимост ь				*1868625*				
6	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещениигрунта до 5 м. Группа грунтов 2	4876,179	13,58	13,58	66238	66238	15881	–	–
		м3 грунта		–	4,32	–	21080	59,1	–	19
		Накладные расходы -		*3,26*		*15881*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*12458*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*0,70*				*3423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,35*		*6570*				
		Смет ная ст оимост ь				*88689*				
7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	4876,179	119,35	50,94	581961	248380	297991	0,11	527
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	333582	108566	59,1	0,03	128
		Накладные расходы -		*61,11*		*297991*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*261309*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*7,52*				*36682*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,44*		*70396*				
		Смет ная ст оимост ь				*950348*				
8	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ПОГРУЗКА ВЫТЕСН.ГРУНТА	29,03717	112,23	105,45	3259	3062	889	0,01	–
		м3грунта		6,71	35,04	195	1017	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*30,63*		*889*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,68*				*717*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*5,96*				*173*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,43*		*332*				
		Смет ная ст оимост ь				*4480*				
9	41-020104-1003 РСНБ РК 2015 К=1,233 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозкастроительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/ ВЫВОЗ ГРУНТА 3,7КМ	47,91134	106,64	–	5109	–	222	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4,64*		*222*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*4,64*				*222*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,90*		*427*				
		Смет ная ст оимост ь				*5758*				
		Водопроводные сети В1								
12	11-220801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	0,2472	58725,48	1878,39	14520	464	5842	42,10	10
		т фасонных частей		31627,63	890,58	7820	220	62,1	1,05	–
		Накладные расходы -		*23626,79*		*5842*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*20193,80*				*4993*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*3432,99*				*849*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6588,18*		*1629*				
		Смет ная ст оимост ь				*21991*				
13	23-021104-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	КРЕСТ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ DN 100Х100 ГОСТ 5525-88 (37ШТ)	0,0635	238093,50	–	15108	–	657	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10357,07*		*657*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*10357,07*				*657*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19876,05*		*1261*				
		Смет ная ст оимост ь				*17026*				
14	23-021104-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ DN 100Х100 ГОСТ 5525-88 (43ШТ)	0,0572	238093,50	–	13617	–	592	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10357,07*		*592*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*10357,07*				*592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19876,05*		*1137*				
		Смет ная ст оимост ь				*15346*				
15	23-021104-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	КРЕСТ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙС ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ DN 100Х100 ГОСТ 5525-88 (6ШТ)	0,0159	238093,50	–	3786	–	165	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10357,07*		*165*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*10357,07*				*165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19876,05*		*316*				
		Смет ная ст оимост ь				*4267*				
16	23-021104-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ DN 100Х100 ГОСТ 5525-88 (12ШТ)	0,0252	238093,50	–	6000	–	261	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10357,07*		*261*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*10357,07*				*261*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19876,05*		*501*				
		Смет ная ст оимост ь				*6762*				
		Патрубок фланцевый Ду100мм = 60шт								
20	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ПАТРУБКОВ (60ШТ)	0,004	329524,10	67786,18	1305	268	755	270,00	1
		км трубопровода		246450,60	25720,88	976	102	62,1	27,65	–
		Накладные расходы -		*190705,09*		*755*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*169018,49*				*669*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*21686,60*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41618,34*		*165*				

		Смет ная ст оимост ь				*2225*				
21	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	39,6	712,77	68,64	28226	2718	16267	0,60	24
		фланец		586,05	–	23208	–	62,1	–	–
		Накладные расходы -		*410,77*		*16267*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*363,94*				*14412*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*46,84*				*1855*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,88*		*3559*				
		Смет ная ст оимост ь				*48052*				
22	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	3,976	2263,24	–	8998	–	391	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*98,45*		*391*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*98,45*				*391*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,94*		*751*				
		Смет ная ст оимост ь				*10141*				
23	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80	39,6	1715,09	–	67918	–	2954	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*74,61*		*2954*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*74,61*				*2954*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,18*		*5670*				
		Смет ная ст оимост ь				*76542*				
		Втулка ПЭ Ду110 =310шт								
34	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка ВТУЛОК	100	851,58	520,37	85158	52037	36190	0,41	41
		шт.		331,21	170,10	33121	17010	62,1	0,23	23
		Накладные расходы -		*361,90*		*36190*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*31132*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*50,59*				*5059*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,08*		*9708*				
		Смет ная ст оимост ь				*131056*				
35	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленоваялитая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	100	911,47	–	91147	–	3965	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*39,65*		*3965*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*39,65*				*3965*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,09*		*7609*				
		Смет ная ст оимост ь				*102721*				
36	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80/ СВОБОДНЫЙ	100	1715,09	–	171509	–	7461	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*74,61*		*7461*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*74,61*				*7461*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,18*		*14318*				
		Смет ная ст оимост ь				*193287*				

37	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводыиз полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка ГИЛЬЗ (514ШТ)	0,06	360938,61	115106,93	21521	6863	11352	286,00	17
		км трубопровода		231525,58	38051,81	13804	2269	62,1	49,89	3
		Накладные расходы -		*190390,62*		*11352*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*167407,56*				*9982*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*22983,06*				*1370*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44106,34*		*2630*				
		Смет ная ст оимост ь				*35503*				
38	23-010501-1318 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200х11,9 питьеваяГОСТ 18599-2001	60,220	4237,76	–	255199	–	11101	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*184,34*		*11101*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*184,34*				*11101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,77*		*21304*				
		Смет ная ст оимост ь				*287604*				
		ТРУБОПРОВОДЫ								
83	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	3,7023	224078,24	61791,43	829605	228770	466266	194,00	718
		кмтрубопровода		158891,82	20413,31	588265	75576	62,1	26,83	99
		Накладные расходы -		*125939,55*		*466266*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348,49*				*412246*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*14591,06*				*54020*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28001,42*		*103670*				
		Смет ная ст оимост ь				*1399541*				
84	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	291	871,07	13,16	253481	3830	146289	0,84	246
		м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	208314	420	62,1	–	–
		Накладные расходы -		*502,71*		*146289*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445,44*				*129624*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*57,27*				*16665*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,90*		*31982*				
		Смет ная ст оимост ь				*431751*				
86	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,215	196647,86	48527,34	42279	10433	24488	179,00	38
		км трубопровода		146606,37	15954,25	31520	3430	62,1	21,05	5
		Накладные расходы -		*113895,66*		*24488*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*100950,14*				*21704*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*12945,51*				*2783*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24843,48*		*5341*				
		Смет ная ст оимост ь				*72108*				
87	11-221401-0301 РСНБ РК 2015 прим	Трубы ПЭ диаметром 65 мм. Протаскивание в футляр	253	871,07	13,16	220380	3330	127186	0,84	214
		м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	181111	365	62,1	–	–
		Накладные расходы -		*502,71*		*127186*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445,44*				*112697*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*57,27*				*14489*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,90*		*27805*				
		Смет ная ст оимост ь				*375371*				

88	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое ВФУТЛЯРЕ	253	60,63	2,06	15340	521	8855	0,05	13
		м трубопровода		51,35	–	12991	–	60,4	–	–
		Накладные расходы -		*35,00*		*8855*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*7846*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*3,99*				*1009*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,65*		*1936*				
		Смет ная ст оимост ь				*26131*				
89	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр ДО 50 мм. Укладка	13,923	185652,98	43009,61	2584765	598804	1518324	173,00	2409
		км трубопровода		141692,19	14136,41	1972718	196815	62,1	18,65	260
		Накладные расходы -		*109054,94*		*1518324*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*96769,56*				*1347280*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*12285,38*				*171044*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23576,63*		*328247*				
		Смет ная ст оимост ь				*4431336*				
90	23-010501-1112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	2100,00	1038,28	–	2180388	–	94847	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*45,17*		*94847*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*45,17*				*94847*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,68*		*182019*				
		Смет ная ст оимост ь				*2457254*				
91	23-010501-1109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	368,69	340,13	–	125403	–	5455	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*14,80*		*5455*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*14,80*				*5455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,39*		*10469*				
		Смет ная ст оимост ь				*141327*				
92	23-010501-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ18599-2001	992,47	134,12	–	133110	–	5790	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5,83*		*5790*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*5,83*				*5790*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,20*		*11112*				
		Смет ная ст оимост ь				*150012*				
93	23-010501-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ18599-2001	2000,00	92,14	–	184280	–	8016	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4,01*		*8016*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*4,01*				*8016*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,69*		*15384*				
		Смет ная ст оимост ь				*207680*				

94	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка ОТВОДОВ(80ШТ)	0,03	224078,24	61791,43	6722	1854	3778	194,00	6
		км трубопровода		158891,82	20413,31	4767	612	62,1	26,83	1
		Накладные расходы -		*125939,55*		*3778*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348,49*				*3340*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*14591,06*				*438*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28001,42*		*840*				
		Смет ная ст оимост ь				*11340*				
95	23-010501-1112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	30,3	1038,28	–	31460	–	1369	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*45,17*		*1369*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*45,17*				*1369*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,68*		*2626*				
		Смет ная ст оимост ь				*35455*				
		Футляры								
96	11-230201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка	0,099	672300,16	66201,44	66598	6558	29792	499,00	49
		км трубопровода		399209,98	19760,73	39546	1957	62,1	17,66	2
		Накладные расходы -		*300743,73*		*29792*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*260180,81*				*25774*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*40562,92*				*4018*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77843,51*		*7711*				
		Смет ная ст оимост ь				*104101*				
97	11-230201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,067	476276,88	46658,24	32134	3148	15121	375,00	25
		км трубопровода		300007,50	13872,87	20242	936	62,1	12,37	1
		Накладные расходы -		*224116,76*		*15121*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*194919,71*				*13151*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*29197,05*				*1970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56031,49*		*3780*				
		Смет ная ст оимост ь				*51036*				
98	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы изасбестоцементных безнапорных труб, диаметр ДО 150мм. Укладка	0,020	401638,31	2281,97	7989	45	4082	361,00	7
		км трубопровода		288807,22	944,10	5744	19	62,1	0,98	–
		Накладные расходы -		*205234,03*		*4082*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*179935,57*				*3579*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*25298,46*				*503*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48549,79*		*966*				
		Смет ная ст оимост ь				*13037*				
99	23-011201-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	99,852	5242,36	–	523463	–	22771	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*228,04*		*22771*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*228,04*				*22771*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*437,63*		*43699*				
		Смет ная ст оимост ь				*589932*				

100	23-011201-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	68,010	2840,90	–	193209	–	8405	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*123,58*		*8405*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*123,58*				*8405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*237,16*		*16129*				
		Смет ная ст оимост ь				*217743*				
102	23-011201-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	8	848,81	–	6790	–	295	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*36,92*		*295*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*36,92*				*295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,86*		*567*				
		Смет ная ст оимост ь				*7652*				
		Прочее								
111	11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметромдо 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,064	1340809,07	29080,61	85812	1861	10798	205,00	13
		км трубопровода		169848,65	508,18	10870	33	62,1	0,49	–
		Накладные расходы -		*168718,72*		*10798*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*105791,59*				*6771*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*62927,13*				*4027*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120762,22*		*7729*				
		Смет ная ст оимост ь				*104339*				
112	11-221401-0501 РСНБ РК 2015	Футляр стальной диаметром ДО 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м/ ДУ325Х7 ПОД А/Д	64	29197,14	10935,09	1868617	699846	273663	2,59	166
		м футляра		2148,88	2489,79	137528	159346	62,1	2,31	148
		Накладные расходы -		*4275,99*		*273663*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2880,61*				*184359*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*1395,38*				*89304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2677,85*		*171382*				
		Смет ная ст оимост ь				*2313663*				
		РАЗДЕЛ 2. Колодцы сборные ж/б водопроводные								
		Колодцы круглые диаметром 2000 мм = 73 шт								
137	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	158,590852	92,24	84,34	14629	13375	4191	0,01	2
		м3 грунта		7,90	28,44	1253	4510	59,1	0,03	4
		Накладные расходы -		*26,43*		*4191*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*3406*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*4,95*				*785*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,49*		*1506*				
		Смет ная ст оимост ь				*20326*				

138	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	2,824773	1364,90	–	3856	–	2545	1,85	5
		м3 грунта		1364,90	–	3856	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*901,12*		*2545*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*2279*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*94,46*				*267*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,28*		*512*				
		Смет ная ст оимост ь				*6914*				
139	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов иямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	4,0713064	594,22	–	2419	–	1597	0,89	4
		м3 грунта		594,22	–	2419	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*392,31*		*1597*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*1430*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*41,13*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,92*		*321*				
		Смет ная ст оимост ь				*4338*				
140	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	36,6417604	13,58	13,58	498	498	119	–	–
		м3 грунта		–	4,32	–	158	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*3,26*		*119*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*94*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*0,70*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,35*		*49*				
		Смет ная ст оимост ь				*667*				
141	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками	36,6417604	119,35	50,94	4373	1866	2239	0,11	4
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	2507	816	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*61,11*		*2239*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*1964*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*7,52*				*276*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,44*		*529*				
		Смет ная ст оимост ь				*7141*				
142	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	31,765517	25887,86	5904,03	822341	187545	223432	8,86	281
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	216961	72632	62,1	2,22	70
		Накладные расходы -		*7033,79*		*223432*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5661,40*				*179837*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*1372,39*				*43595*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2633,73*		*83662*				
		Смет ная ст оимост ь				*1129435*				
143	21-020101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010/ ПОДГОТОВКА	6,86875	13193,67	–	90624	–	3942	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*573,92*		*3942*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*573,92*				*3942*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1101,41*		*7565*				
		Смет ная ст оимост ь				*102131*				

144	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5ГОСТ 7473-2010	0,965517	13682,28	–	13210	–	575	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*595,18*		*575*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*595,18*				*575*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1142,20*		*1103*				
		Смет ная ст оимост ь				*14887*				
145	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	14	22313,79	–	312393	–	13589	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*970,65*		*13589*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*970,65*				*13589*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1862,76*		*26079*				
		Смет ная ст оимост ь				*352061*				
146	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	14	18062,71	–	252878	–	11000	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*785,73*		*11000*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*785,73*				*11000*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1507,88*		*21110*				
		Смет ная ст оимост ь				*284988*				
147	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9а	14	18062,71	–	252878	–	11000	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*785,73*		*11000*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*785,73*				*11000*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1507,88*		*21110*				
		Смет ная ст оимост ь				*284988*				
148	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	14	25030,12	–	350422	–	15243	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1088,81*		*15243*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*1088,81*				*15243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2089,51*		*29253*				
		Смет ная ст оимост ь				*394919*				
		Колодцы круглые диаметром 1500 мм = 95 шт								
153	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	152,2472175	92,24	84,34	14044	12840	4023	0,01	2
		м3 грунта		7,90	28,44	1203	4330	59,1	0,03	4
		Накладные расходы -		*26,43*		*4023*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*3270*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*4,95*				*753*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,49*		*1445*				

		Смет ная ст оимост ь				*19513*				
154	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	2,7117825	1364,90	–	3701	–	2444	1,85	5
		м3 грунта		1364,90	–	3701	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*901,12*		*2444*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*2187*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*94,46*				*256*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,28*		*492*				
		Смет ная ст оимост ь				*6636*				
155	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов иямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	4,7214153	594,22	–	2806	–	1852	0,89	4
		м3 грунта		594,22	–	2806	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*392,31*		*1852*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*1658*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*41,13*				*194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,92*		*373*				
		Смет ная ст оимост ь				*5031*				
156	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	42,4927377	13,58	13,58	577	577	138	–	–
		м3 грунта		–	4,32	–	184	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*3,26*		*138*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*109*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*0,70*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,35*		*57*				
		Смет ная ст оимост ь				*773*				
157	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками	42,4927377	119,35	50,94	5071	2164	2597	0,11	5
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	2907	946	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*61,11*		*2597*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*2277*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*7,52*				*320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,44*		*613*				
		Смет ная ст оимост ь				*8281*				
158	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцыкруглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	29,6453682	25887,86	5904,03	767455	175027	208519	8,86	263
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	202480	67784	62,1	2,22	66
		Накладные расходы -		*7033,79*		*208519*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5661,40*				*167834*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*1372,39*				*40685*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2633,73*		*78078*				
		Смет ная ст оимост ь				*1054052*				
159	21-020101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010/ ПОДГОТОВКА	5,4834297	13193,67	–	72347	–	3147	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*573,92*		*3147*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*573,92*				*3147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1101,41*		*6039*				

		Смет ная ст оимост ь				*81534*				
160	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый классаВ7,5 ГОСТ 7473-2010	0,9262092	13682,28	–	12673	–	551	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*595,18*		*551*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*595,18*				*551*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1142,20*		*1058*				
		Смет ная ст оимост ь				*14282*				
161	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	21	13863,20	–	291127	–	12664	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*603,05*		*12664*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*603,05*				*12664*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1157,30*		*24303*				
		Смет ная ст оимост ь				*328094*				
162	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	21	12963,75	–	272239	–	11842	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*563,92*		*11842*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*563,92*				*11842*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1082,21*		*22726*				
		Смет ная ст оимост ь				*306808*				
163	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	21	12963,75	–	272239	–	11842	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*563,92*		*11842*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*563,92*				*11842*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1082,21*		*22726*				
		Смет ная ст оимост ь				*306808*				
165	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-1	21	14924,06	–	313405	–	13633	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*649,20*		*13633*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*649,20*				*13633*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1245,86*		*26163*				
		Смет ная ст оимост ь				*353201*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4148205	393893			574
			Тенге			440094	151360			146
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4148205				
	Материалы -		Тенге			807783				
	Всего заработная плата -		Тенге				591454			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2506434				
		Накладные расходы -	Тенге			562728				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					366345		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					196383		

		Сметная прибыль -	Тенге			376875				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5087807				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							721
		Сметная заработная плата -	Тенге				591454			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5087807				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							721
		Сметная заработная плата -	Тенге				591454			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			16799756	2757902			7132
			Тенге			5460590	884322			962
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16784416				
	Материалы -		Тенге			2056509				
	Всего заработная плата -		Тенге				6331921			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6517818				
	Транспортные расходы -		Тенге			5109				
		Накладные расходы -	Тенге			4769637				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3871121		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					898516		
		Сметная прибыль -	Тенге			1724324				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23278377				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8080
		Сметная заработная плата -	Тенге				6331921			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15340				
	Материалы -		Тенге			1828				
	Всего заработная плата -		Тенге				12991			
		Накладные расходы -	Тенге			8855				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7846		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1009		
		Сметная прибыль -	Тенге			1936				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26131				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				12991			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			23304509				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8093
		Сметная заработная плата -	Тенге				6344912			
		Резервуары чистой воды емкостью 300 м3 (2шт) ОСР								
		Земляные работы								
3	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые напросадочных грунтах. Устройство методом послойнойукатки Н=2М**	708,6378	320,36	319,07	227019	226104	48761	–	1
		м3 грунтовой подушки		1,18	87,80	835	62218	59,1	0,08	60
		Накладные расходы -		*68,81*		*48761*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,59*				*37264*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*16,22*				*11496*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,13*		*22062*				
		Смет ная ст оимост ь				*297842*				
11	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	1,42796	207596,39	–	296440	–	12895	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*9030,44*		*12895*				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*9030,44*				*12895*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17330,15*		*24747*				

		Смет ная ст оимост ь				*334082*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**523459**	**226104**			**1**
			Тенге			**835**	**62218**			**60**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**523459**				
	Материалы -		Тенге			**79**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**63053**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**296440**				
		Накладные расходы -	Тенге			**61656**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					37264		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					24392		
		Сметная прибыль -	Тенге			**46809**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**631924**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**63053**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**631924**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**63053**			
		Насосная станция II подъема ОСР								
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**711,3407154**	**92,24**	**84,34**	**65616**	**59994**	**18798**	**0,01**	**8**
		м3 грунта		**7,90**	**28,44**	**5622**	**20231**	**59,1**	**0,03**	**18**
		Накладные расходы -		*26,43*		*18798*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*15279*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*4,95*				*3519*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,49*		*6753*				
		Смет ная ст оимост ь				*91167*				
2	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15**	**Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.**	**12,6701909**	**1308,03**	**–**	**16573**	**–**	**10942**	**1,77**	**22**
		м3 грунта		**1308,03**	**–**	**16573**	**–**	**59,1**	**–**	**–**
		Накладные расходы -		*863,57*		*10942*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*773,04*				*9795*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*90,53*				*1147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,73*		*2201*				
		Смет ная ст оимост ь				*29716*				
3	**11-010201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки ТОЛЩ.0,5М**	**49,5**	**320,36**	**319,07**	**15858**	**15794**	**3406**	**–**	**–**
		м3 грунтовой подушки		**1,18**	**87,80**	**58**	**4346**	**59,1**	**0,08**	**4**
		Накладные расходы -		*68,81*		*3406*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,59*				*2603*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,35%		*16,22*				*803*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,13*		*1541*				
		Смет ная ст оимост ь				*20805*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**98047**	**75788**			**31**
			Тенге			**22253**	**24577**			**22**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**98047**				

...риалы -	Тенге			6				
...сего заработная плата -	Тенге				46831			
Накладные расходы -	Тенге			33146				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					27677		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5469		
Сметная прибыль -	Тенге			10495				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			141688				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
Сметная заработная плата -	Тенге				46831			
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			141688				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
Сметная заработная плата -	Тенге				46831			

			в т.ч. Ст-сть оборудования
02-03/4 Внутрипоселковые водопроводные сети	Тенге	23 304 509	0
02-04-01/3 Резервуар емк.300м3 ОСР	Тенге	631 924	
02-05-01/1 Насостная ст. II подьема ОСР	Тенге	141 688	
ИТОГО	Тенге	**24 078 121**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**24 078 121**	
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	698 265	
итого	Тенге	**24 776 386**	
зимнее удорожание 0,91%	Тенге	225 465	
Итого	Тенге	**25 001 851**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**25 001 851**	
Переход на текущие цены с коффициентом К=1,0599383	Тенге	**26 500 420**	
Итого	Тенге	**26 500 420**	
С понижающим коэффицентом К=0,70930923575	Тенге	**18 796 992,48**	
НДС 12%	Тенге	2 255 639,10	
Всего	Тенге	**21 052 631,58**	

Технический надзор:
Инженер:
ТОО "General Строй Инжиниринг"

Тойгулиев А.Б.

Подрядчик:
Директор:
ИК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.