Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. № 170

Подрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б" Туркестанская область, Казыгуртский район, Казыгуртский С.О., С.Казыгурт, улица Т.Бегелдинов, 13/1
Субподрядчик: ТОО "ТИМСТРОЙСНАБ" Туркестанская область Тюлькубасский район сельский округ Кельтемашатский, село Жиынбай, улица Абая, дом № 3А

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Строительство медицинского пункта» в с. Восходское, Восходский с/о, Акжарского района, Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		022	22.08.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 2							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**278 997,55**									
«Строительство медицинского пункта» в с. Восходское, Восходский с/о, Акжарского района, Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)		249 104,96							29 892,60	278 997,55
Итого за отчетный месяц:										**278 997,55**

Подрядчик:
ТОО "ЭлитИнвест-Б"

Директор _____ **Жумагулов К.Ж.**

Субподрядчик:
ТОО «ТИМСТРОЙСНАБ»

Директор _____ **Аблаков Р.А.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от "23 "апреля 2021 года №189

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23

Ген.подрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б" Туркестанская область, Казыгуртский район, Казыгуртский С.О., С.Казыгурт, улица Т.Бегелдинов, 13/1
Суб.подрядчик: ТОО "ТИМСТРОЙСНАБ" Туркестанская область Тюлькубасский район сельский округ Кельтемашатский, село Жиынбай, улица Абая, дом № 3А

Наименование объекта - «Строительство медицинского пункта» в с. Восходское, Восходский с/о, Акжарского района, Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)

Договор подряда (контракт): №022 от 22.08.2024г

Акт приемки выполненных работ №1
за ноябрь 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-01-00-01 Внешние сети электроснабжения.				
		Раздел 4. ВЛ-10 кВ, ИТОГО:				58015
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО				58015
1	**1133-0202-0102 Кклим = 1,12**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**58 015**	**58015**
		Раздел 9. Провода СИП , ИТОГО:				75593
		Подраздел 9.1. Подраздел без наименования, ИТОГО				75593
2	**1133-0204-0103 Кклим = 1,12**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,09**	**396053**	**35645**
3	**243-701-0601 Коб=1,02**	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х35-35**	**1 км**	**0,0918**	**435162**	**39948**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-01-00-01 Наружные сети водоснабжения и водоотведения.				
		Раздел 1. Земляные работы , ИТОГО:				58093
		Подраздел 1.1. Водопровод В1, ИТОГО				58093

1	2	3	4	5	6	7
4	6101-0102-0114 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 /сухой грунт/	м3	53,79	375	20171
5	6101-0102-0114 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.3:К1трр=1,1;К1трм=1, 1;К1экс=1,1;	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 /мокрый грунт/	м3	60,66	413	25053
6	6101-0102-0214 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.3:К1трр=1,1;К1трм=1, 1;К1экс=1,1;	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	1,02	507	517
7	6122-0101-0101 Кклим = 1,12	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	1,013	12200	12353
		Раздел 2. Водопровод В1, ИТОГО:				36410
		Подраздел 2.1. Водопровод В1, ИТОГО				36410
8	6121-0105-0403 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм	км	0,0213	1465996	31226
9	241-201-0604 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	1 м	21,513	241	5185
	Итого по акту					228111
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке	%	8,4		19161,36
		Сметная прибыль	%	5		12363,64
		Непредвиденные затраты и работы	%	5		12981,82
		Итого				272618,29
		Итого в текущих ценах 2024г. К=1,075				293064,66
		НДС	%	12		35167,76
		Итого С НДС				328232,42
		Скидка 15%				49234,86
		Итого по акту				278997,55

Подрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б"

Директор _____ Жумагулов К.Ж.

Субподрядчик: ТОО «ТИМСТРОЙСНАБ»

Директор _____ Абдаков Р.А.