Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019 г, от 08.02.2021 г)

Декларация о соответствии

«27» 12 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «ЭлитИнвест-Б», Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Казыгурт, Т.БЕГЕЛДИНОВ, №13/1.**

наименование организации, юридический адрес

в лице: директора **Жумагулова К.Ж.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **Строительство медицинского пункта в селе Восходское, Восходский с/о, Акжарского района, Северо-Казахстанской области (Наружные инженерные сети)**

По адресу: **РК, СКО, Акжарский район, Восходский с.о., с.Восходское.**

наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является: **КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области», Руководитель - Галеев К.Т.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации: ТОО «ЛивКос-Север» лицензия №16001844 от 04.02.2016 года, ТОО «Мега экспресс» лицензия № 20011673 от 13.08.2020 года, ТОО «Қазығұрт-Сервис» лицензия № 23013679 от 10.07.2023 года, ТОО «СПМК-7» №15011899 от 16.06.2015 года, ТОО «ТИМСТРОЙСНАБ» №20018903 от 20.12.2020 года, ТОО «Шаңырақ-XXI» ГСЛ № 000468 от 27.10.2022 года.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Севгражданпроект», №ЦЭ-0769/23 от 25.12.2023 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Строительный объём	м3				
Площадь застройки	м2				
Наружные сети водоснабжения	м	71	71	71	71
Труба ПЭ 100 SDR 17 Ø 32х2,0 мм	м	71	71	71	71
Наружные сети водоотведения	м	41	41	41	41
Труба полимерная SN8 диам 160мм оптима	м	41	41	41	41
Труба ПЭ 100SDR 26 диам 110х4,2мм	м	7	7	7	7
Накопитель на 5,5 м3	шт	1	1	1	1
Внешние сети электроснабжения	м	300	300	300	300
в том числе:					
Провод СИП-3 1х35мм	м	900	900	900	900
Опоры железобетонные СВ110-3,5	шт	12	12	12	12
Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН 63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт	1	1	1	1
Дизельный генератор 69 кВА	шт	1	1	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных,	м2		

встроенно- пристроенных и пристроенных помещений						
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Выполнено:

Внешние сети электроснабжения. Суммарная расчетная мощность составляет 43 кВт. Напряжение в точке присоединения – 10кВ. Источником электроснабжения является: СШ-10кВ ПС-35/10кВ "Восход" Точка подключения: опора №23 ВЛ-10кВ "Орталык" Предусмотреть: монтаж отпаечной опоры и строительство ВЛЗ-10кВ проводом СИП3 от опоры №23 ВЛ-10кВ "Орталык" ячейка №8 ПС-35/10кВ "Восход" до проект. ГКТП-10/0,4кВ с установкой РЛНД-10кВ на первой и концевой опоре. Строительство ГКТП-10/0,4кВ на 63кВА. Строительства ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой ГКТП-10/0,4кВ на 63кВА. В ячейке №8 ПС-35/10кВ "Восход" произвести замену сущ. МВ-10кВ на новый вакуумный выключатель ВВ-10кВ с блоком микропроцессорной релейной защиты по схеме дешунтирования с блоком гарантированного питания для цепей оперативного тока и с ручным управлением приводом выключателя с электронным прибором учета с поддержкой АСКУЭ. Произвести замену существующего провода АС-35мм2 на провод СИП3 сечением не менее 50мм2, с заменой линейной арматуры для провода СИП, на участке ВЛ 10кВ "Орталык" ячейка №8 ПС-35/10кВ "Восход" от опоры №1 до №23. В РУ 0,4кВ проектируемой ГКТП-10/0,4кВ на ШМ-0,4кВ установить пункт коммерческого учета с передачей информации АСКУЭ Монтаж источника автономного электроснабжения необходимой мощности для бесперебойного электроснабжения с установкой АВР-0,4кВ ВРУ-0,4кВ объекта. В пределах охранных зон электрических сетей без согласования с организацией, в ведении которой находятся эти сети, не допускается производство строительных, монтажных, земляных,погрузочно-разгрузочных работ, поисковых работ, связанных с устройством скважин и шурфов, обустройство площадок, стоянок автомобильного транспорта, размещение рынков, строений, сооружений, складирование, материалов, сооружение ограждений и заборов, сброс и слив едких коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов. Питающую сеть 10кВ выполнить проводом марки СИП3-3(1х35)мм2 Смонтировать 9 опор(стойки СВ-110), согласно схеме указанной в проекте. Смонтировать резервный источник питания - дизель-генератор.

Сети водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение здания медицинского пункта предусматривается от существующего водопровода Ø50 по ул. Абылай хана. Сети предусматриваются из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001. Соединение труб - при помощи контактной стыковой сварки согласно СП РК 4.01-103-2013. Сброс сточных вод в проектируемый накопитель V=5,5м3, с последующим отвозом на полигон. Сети выполняются из двухслойных профилированных труб "OPTIMA" DN/OD 160 по ГОСТ Р 54475-2011 и из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR26 по ГОСТ 18599-2001. Соединение труб "OPTIMA" раструбное на каучуковых уплотнительных кольцах. Соединение полиэтиленовых труб - при помощи контактной стыковой сварки согласно СП РК 4.01-103-2013 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации"; СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб". Глубина заложения сети от 2,10 м до 2,46 м.

(Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: апрель 2024г.
месяц, год

окончание работ: декабрь 2024г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:;
- по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяцев;
- фактически, месяц: 7 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись руководителя, дата

м.п

Аким Васильевский СО

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись руководителя, дата

м.п

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

м.п

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство медицинского пункта в селе Восходское, Восходский с/о, Акжарского района, Северо-Казахстанской области (Наружные инженерные сети)»

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «ЭлитИнвест-Б», директор - Жумагулов К.Ж.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, подпись)

М.П