Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "МК.Business-Group"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Суб Подрядчик : ТОО "Муслим-құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 9-этажного жилого дома (без наружных инженерных сетей и благоустройства) по адресу: город Шымкент, Каратауский район, квартал 189, участок 398, жилой дом № 6**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Котлован**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Февраль 2024** (месяц, год) на **Суммарная смета для объекта - 2-1** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.02.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Э1023: 1	1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	68,4	54,85	54,85	3752	3751		888	5011
						0	18,03	0	1233		371	
2	Э1023: 2	1101-0104-0113 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	68,4	47,47	47,47	3247	3247		768	4336
						0	15,6	0	1067		321	
3	Э1023: 3	1101-0101-0344 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	1495,34142	225,11	225,11	336616	336616		66004	434830
						0	61,3	0	91664		32210	
4	Э1023: 4	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта	26,63458	3428,71	0	91322	0		65752	169640
						3428,71	0	91322	0		12566	
5	Э1023: 5	1101-0102-0327 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	1172,528	348,23	330,89	408309	387978	1208	93064	541485
						16,31	93,92	19124	110124		40112	
			ИТОГО по акту					843246	731592	1208	226476	1155302
								110446	204088	0	85580	

Итого	1 155 302
В том числе	
СМР	1 155 302
Оборудование	
Временные здания и сооружения 0,9%	10 398
Всего:	**1 165 700**
В том числе СМР:	1 165 700
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,24%	2 798
Итого по сметному расчету: в текущих ценах	1 168 497
Непредвиденные работы и затраты-2%	23 370
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2023г с К- 1,079	1 286 025
с понижающим К-0,9800	1 260 304
НДС 12%	151 237
Всего	1 411 541

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Ген. Подрядчик:
ТОО "MK.Business-Group"

Директор _____ **Оналбаев А.Б.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Мусылим-курылыс"

Директор _____ **Кулумбаев Н.М.**