Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "Статус Трейд"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома № 111 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай.

Наименование объекта : Строительство 4-х этажного жилого дома № 111 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай.

Договор: № 80 от 07.04.2022г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 5.1

за октябрь 2022 года
по локальной смете № 02-01-01 Надземная строительная часть здания

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Несущий остов здания										
1	6	Е11-080301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	104,38	12676,41 6358,97	4158,73 881,07	1323164 663749	434088 91966	225326	702815 162078	2188057	
2	7	С1213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	6875	334		2296250		2296250		2479950	Казахстан
3	13	Е11-080201-1501 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные и внутренние из кирпича с воздушной прослойкой. Кладка при высоте этажа до 4 м (вентканалы)	$м^3$ кладки	41,36	44503,66 10063,63	3119,04 660,81	1840671 416232	129004 27331	1295436	183700 412513 180255	2433439	
4	14	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,73215	585410,79 100103,8	3540,99 1081,32	428608 73291	2592 792	352725	68897 39801	537306	
5	17	Е11-080301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	10	12676,41 6358,97	4158,73 881,07	126764 63590	41587 8811	21587	67333 15528	209624	
6	18	С1213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	662	334		221108		221108		238797	Казахстан
7	35	Е11-070104-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	9	3500,12 1416,82	2041,56 432,53	31501 12752	18374 3893	376	17689 19640 4091	55232	
8	36	Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	164	869,87 257,58	377,12 79,9	142659 42243	61848 13104	38568	65310 16638	224606	
9	37	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	5,65	107031		604725		604725		653103	Казахстан
10	38	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,11	Армирование кладки стен и других конструкций(А2-А3)	т	0,05	502996,79 100103,8	3540,99 1081,32	25150 5005	177 54	19968	48378 4705 2388	32243	
11	39	Е11-090302-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	1,2	44009,37 24572,07	13922,55 4457,14	52811 29487	16707 5348	6618	24036 6148	82995	
12	40	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,2	463375		556050		556050		600534	Казахстан
			Итого по разделу: Несущий остов здания								44484	9735888	
			Раздел: Перекрытие выше 0,00 (КР-18)										
13	43	Е11-070505-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 $м^2$	шт	78	9632,31 5042,64	1995,35 452,75	751320 393326	155637 35315	202357	505796 100569	1357685	
14	44	Е11-070505-0104 Кзтр и Кэм=1,11	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 $м^2$		99	7274,38	1518,18	720164	150300	187248	490832	1307875	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт		3864,8	336,81	382615	33344		96879		
15	45	С1222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	823,6	9604		7909854		7909854		8542643	Казахстан
											632788		
16	46	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012	383478		4602		4602		4970	Казахстан
											368		
17	47	С1261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,26	308830		80296		80296		86720	
											6424		
18	48	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,26	144002		37440		37440		40436	
											2995		
19	49	Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	58	869,87	377,12	50452	21873	13640	23097	79434	
						257,58	79,9	14940	4634		5884		
20	50	Е11-070104-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	5	3500,12	2041,56	17501	10208	209	10911	30684	
						1416,82	432,53	7084	2163		2273		
21	51	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	8,97	107031		960068		960068		1036874	Казахстан
											76805		
22	52	Е11-090302-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,33	44009,37	13922,55	14523	4594	1820	6610	22824	
						24572,07	4457,14	8109	1471		1691		
23	53	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,33	463375		152914		152914		165147	Казахстан
											12233		
24	54	Е11-130301-0404 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	9,8	132,86	3,19	1302	31	649	432	1872	
						63,47	0,38	622	4		138		
25	55	Е11-130301-1412 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	$м^2$	9,8	470,49	5,47	4611	54	4090	330	5336	
						47,69	1,14	468	11		395		
26	56	Е11-090301-0212 Кзтр и Кэм=1,11	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,8	83952,19	42124,16	67162	33700	5342	24319	98799	
						35151,21	8904,13	28121	7124		7319		
27	57	С1214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,8	545661		436529		436529		471451	
											34922		
28	58	Е11-130301-0404 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	18,4	132,86	3,19	2445	59	1218	811	3516	
						63,47	0,38	1168	7		260		
29	59	Е11-130301-1412 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	$м^2$	18,4	470,49	5,47	8657	100	7679	620	10019	
						47,69	1,14	877	21		742		
30	60	Е11-090301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,4	121280,76	61735,52	48512	24694	7398	16367	70070	
						41050,02	18251,15	16420	7301		5190		
31	61	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4	973588		389435		389435		420590	Казахстан
			Итого по разделу: Перекрытие выше 0,00 (КР-18)								31155		
												13756944	
			Раздел: Лестницы выше +0,00 (КР-33,34)										
32	120	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,8	108717,35	37067,52	86974	29654	12486	37896	134859	
						56042,01	12609,46	44833	10088		9989		
33	121	С1222-503-0101	Косоуры	т	0,8	981243		784994		784994		847794	Казахстан
											62799		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	122	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	35,3	190,67	4,64	6731	164	3949	1825	9241	
						74,17	0,76	2618	27		685		
35	123	Е11-150207-0102 Кзтр и Кэм=1,05	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	$м^2$	35,3	4180,77	43,45	147581	1533	65963	64724	229290	
						2268,67	23,26	80084	821		16984		
36	124	Е11-070518-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	6,3882992	6715,3	80,32	42899	513	29689	15243	62794	
						1987,61	34,5	12697	220		4651		
			Итого по разделу: Лестницы выше +0,00 (КР-33,34)									1283977	
			ИТОГО:					20376429	1137494	16938606	2565062	24776809	
								2300329	253848		1835316		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			0,9 %		222991					
			Итого с временными									24999800	
			Зимние удорожания			0,72 %		179999					
			Итого с зимними удорожаниями									25179799	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		503596					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									25683395	
			НДС			12 %		3082007					
			Итого с НДС									28765407	
			Итого с учетом тендерной скидки к=0,9921782192									28540410	

Директор
ТОО "Статус Трейд"
БИН 101140017308

Бримжанов Д.Э.

Эксперт авторского надзора
ТОО Институт "Агропромпроект"
БИН 080240019150
Приказ №2 от 10.02.2022г

Шилохвостов Д.С.

Куратор
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Жанзаков Б.З.

Эксперт технического надзора
ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"
БИН 040140001355
Приказ №157 от 01.07.2022г

Узембаев А. О.