Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
Область Жетісу, г.Талдыкорган , ул.Кабанбай батыра, 26
БИН 220740008104

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол" Алматинская область, Жамбылский район
село Каргалы, ул. Геология, №129А тел 8(72770)30337,30338, E-mail : too_zhol@mail.ru
БИН 041140004530

Справка о стоимости выполненных работ за **ноябрь** месяц 2023 года
по Дополнительному соглашению №7 от 20.11.2023 года к Договору № 73 от 25 июня 2021 года
Наименование бюджетной программы: 268 002 032 432, 268 002 015 432, 268 002 055 432

№/№, п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору	в том числе, за 2021 год	в том числе, за 2022 год	в том числе, за 2023 год	Общая стоимость с начала действия договора, 2023год	Сумма полученного аванса	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам, 2023год	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	"Реконструкция автомобильной дороги от международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» до таможенного поста «Нурлы-жол», общей протяженностью 3,6 км (3,12км)"	268 002 015 432										
		тенге	361 341 518,04	0,00	115 982 054,62	245 359 463,42	245 359 463,42	74 122 114,94	202 094 577,27	43 264 886,15	13 493 741,76	29 771 144,40
		268 002 032 432										
		тенге	2 318 807 000,00	1 932 200 000,00	386 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		268 002 055 432										
		тенге	101 573 000,00	0,00	101 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего :		2 781 721 518,04	1 932 200 000,00	604 162 054,62	245 359 463,42	245 359 463,42	74 122 114,94	202 094 577,27	43 264 886,15	13 493 741,76	29 771 144,40

Заказчик:
Руководитель управления ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"

_____ **Г.Т. Дарибаев**

Представитель Технического надзора:
Заместитель директора
ТОО "KazTrans Building"

_____ **М.Е. Алдибеков**

Авторский надзор:

ГИП ТОО "Казгорпроект"

_____ **Н.К. Исамдинов**

Представитель Заказчика:
начальник отдела ОАД

_____ **А.М. Досжанов**

Подрядчик :
Директор ТОО "Жол"

_____ **С.С. Гейдаров**

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"**

Ф-2

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

АКТ

выполненных работ по Дополнительному соглашению №7 от 20.11.2023 года к Договору № 73 от 25 июня 2021 года

"Реконструкция автомобильной дороги от международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» до таможенного поста «Нурлы-жол», общей протяженностью 3,6 км (3,12км)"

Приемки выполненных работ за **ноябрь 2023 г.**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
2-6-1 Ограждение							
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение					
47	**1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**5000,0000**		**6,93**	**34659**
		Итого оплата труда:				1,95	9737
		Итого эксплуатация машин:				6,93	34659
		Накладные расходы	%	72		1,40	7010
		Сметная прибыль	%	8		0,67	3334
		Сметная стоимость:				**9,00**	**45002**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**34659**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**34659**
Всего заработная плата -			Тенге				**9737**
		Накладные расходы -	Тенге				**7010**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3334**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**45002**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9737**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**45002**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9737**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**34659**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**34659**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**9737**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**7010**
	ИТОГО:		Тенге				**41669**
	Сметная прибыль		Тенге				**3334**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**45003**
		Итого по форме	Тенге				45 003,13
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,9% к=0,8	Тенге				1 404,10
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство работ в зимнее время 1,6% к=0,9	Тенге				668,26
		ИТОГО в ценах 3 квартала 2019г.	Тенге				47 075,49
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				51 904,23
	Решение правительства	НДС (12%)	Тенге				6 228,51
		ИТОГО:	Тенге				**58 132,73**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				6 228,51

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
4-1-2и Наружные сети электроснабжения							
РАЗДЕЛ 1.Электроснабжение 10 кв							
1	**1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**1,0000**		**10356,05**	**10356**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				7053,97	7054
		Итого эксплуатация машин:				6762,05	6762
		Накладные расходы	%	80		5643,18	5643
		Сметная прибыль	%	8		1279,94	1280
		Сметная стоимость:				17279,16	17279
2	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1,0000		36797,78	36798
		Итого оплата труда:				20330,40	20330
		Итого эксплуатация машин:				9186,34	9186
		Итого материалов:				10623,04	10623
		Накладные расходы	%	80		16264,32	16264
		Сметная прибыль	%	8		4244,97	4245
		Сметная стоимость:				57307,07	57307
5	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	2,0000		1356,45	2713
		Итого оплата труда:				1277,54	2555
		Итого эксплуатация машин:				90,98	182
		Итого материалов:				21,37	43
		Накладные расходы	%	72		919,83	1840
		Сметная прибыль	%	8		182,10	364
		Сметная стоимость:				2458,38	4917
		Траншеи под кабель и под полосу заземления					
9	1101-0101-0411 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	254,2508		364,80	92751
		Итого оплата труда:				73,70	18737
		Итого эксплуатация машин:				356,15	90553
		Накладные расходы	%	72		53,06	13491
		Сметная прибыль	%	8		33,43	8499
		Сметная стоимость:				451,29	114741
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	19,1392		1714,02	32805
		Итого оплата труда:				1714,02	32805
		Накладные расходы	%	72		1234,09	23620
		Сметная прибыль	%	8		235,85	4514
		Сметная стоимость:				3183,96	60939

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**258,0200**		**18,59**	**4796**
		Итого оплата труда:				7,47	1929
		Итого эксплуатация машин:				18,59	4796
		Накладные расходы	%	72		5,38	1389
		Сметная прибыль	%	8		1,92	495
		Сметная стоимость:				25,88	6679
12	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**258,0200**		**163,62**	**42218**
		Итого оплата труда:				123,30	31814
		Итого эксплуатация машин:				76,47	19730
		Накладные расходы	%	72		88,78	22906
		Сметная прибыль	%	8		20,19	5210
		Сметная стоимость:				272,59	70334
13	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**7,9800**		**894,24**	**7136**
		Итого оплата труда:				894,24	7136
		Накладные расходы	%	72		643,85	5138
		Сметная прибыль	%	8		123,05	982
		Сметная стоимость:				1661,14	13256
18	**2301-0501-1316 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**145,4400**		**-3480,00**	**-506131**
		Сметная прибыль	%	8		-278,40	-40490
		Сметная стоимость:				-3758,40	-546622
19	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**1440,6000**		**536,61**	**773041**
		Итого оплата труда:				249,49	359409
		Итого эксплуатация машин:				453,99	654018
		Накладные расходы	%	72		179,63	258774
		Сметная прибыль	%	8		57,30	82545
		Сметная стоимость:				773,54	1114360
20	**1308-0201-0904 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**144,0000**		**-771,55**	**-111103**
		Итого оплата труда:				-459,01	-66097
		Итого эксплуатация машин:				-396,82	-57141

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**-44,25**	**-6372**
		Накладные расходы	%	72		-330,49	-47590
		Сметная прибыль	%	8		-88,16	-12695
		Сметная стоимость:				**-1190,20**	**-171388**
21	**1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**1612,0000**		**634,25**	**1022407**
		Итого оплата труда:				**360,22**	**580682**
		Итого эксплуатация машин:				**342,12**	**551495**
		Итого материалов:				**44,27**	**71361**
		Накладные расходы	%	72		259,36	418091
		Сметная прибыль	%	8		71,49	115240
		Сметная стоимость:				**965,10**	**1555738**
24	**1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Прокладка сигнальной ленты ЛСО-50. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**2,0580**		**28290,83**	**58223**
		Итого оплата труда:				13692,32	28179
		Итого эксплуатация машин:				19111,73	39332
		Накладные расходы	%	72		9858,47	20289
		Сметная прибыль	%	8		3051,94	6281
		Сметная стоимость:				41201,25	84792
25	**СТ Прайс-лист**	**Лента сигнальная**	**шт**	**2058,0000**		**45,54**	**93712**
		Сметная прибыль	%	8		3,64	7497
		Сметная стоимость:				49,18	101209
26	**1308-0201-2707 РСНБ РК 2015**	**Муфта соединительная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,0000**		**10545,88**	**63275**
		Итого оплата труда:				**9705,88**	**58235**
		Итого эксплуатация машин:				**181,96**	**1092**
		Итого материалов:				724,92	4350
		Накладные расходы	%	72		6988,23	41929
		Сметная прибыль	%	8		1402,73	8416
		Сметная стоимость:				18936,84	113621

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**1308-0201-2506 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5,0000**		**31814,58**	**159073**
		Итого оплата труда:				16954,44	84772
		Итого эксплуатация машин:				23475,84	117379
		Итого материалов:				76,74	384
		Накладные расходы	%	72		12207,20	61036
		Сметная прибыль	%	8		3521,74	17609
		Сметная стоимость:				47543,52	237718
30	**1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**19,0000**		**4589,59**	**87202**
		Итого оплата труда:				1264,14	24019
		Итого эксплуатация машин:				207,51	3943
		Итого материалов:				3181,48	60448
		Накладные расходы	%	72		910,18	17293
		Сметная прибыль	%	8		439,98	8360
		Сметная стоимость:				5939,75	112855
31	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**112,0000**		**582,32**	**65220**
		Итого оплата труда:				194,12	21741
		Итого эксплуатация машин:				26,21	2936
		Итого материалов:				369,35	41367
		Накладные расходы	%	72		139,76	15654
		Сметная прибыль	%	8		57,77	6470
		Сметная стоимость:				779,85	87344
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1934491**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2120051**
Материалы -			Тенге				**171580**
Всего заработная плата -			Тенге				**1093495**
		Накладные расходы -	Тенге				**787316**
		Сметная прибыль -	Тенге				**232589**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**3139956**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**758**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1093495**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**320572**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**10623**
	Всего заработная плата -		Тенге				**119806**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**93712**
		Накладные расходы -	Тенге				**88451**
		Сметная прибыль -	Тенге				**32722**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**441744**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**104**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**119806**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**-506131**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**-506131**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-40490**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**-546622**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3035079**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**862**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1213301**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1934491**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**720445**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1444262**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**492856**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**-230215**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**875767**
	ИТОГО:		Тенге				**2810258**
	Сметная прибыль		Тенге				**224821**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**3035079**
		Итого по форме	Тенге				3 035 079,00
		Итого по форме без оборудования	Тенге				3 035 079,00
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,9% к=0,8	Тенге				94 694,46
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство работ в зимнее время 1,9% к=0,9	Тенге				53 519,13
		ИТОГО в ценах 3 квартала 2019г.	Тенге				3 183 292,59
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				3 509 816,46
	Решение правительства	НДС (12%)	Тенге				421 177,98
		ИТОГО:	Тенге				**3 930 994,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				421 177,98

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
5-1-1и Видеонаблюдение							
		Прокладка оптического кабеля до заставы Хоргос					
27	**1101-0101-0362 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**5249,6900**		**212,28**	**1114406**
		Итого оплата труда:				**54,98**	**288616**
		Итого эксплуатация машин:				**212,28**	**1114406**
		Накладные расходы	%	72		39,58	207803
		Сметная прибыль	%	8		20,15	105777
		Сметная стоимость:				**272,01**	**1427985**
28	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3917,8300**		**18,59**	**72816**
		Итого оплата труда:				**7,47**	**29284**
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**72816**
		Накладные расходы	%	72		5,38	21085
		Сметная прибыль	%	8		1,92	7512
		Сметная стоимость:				**25,88**	**101413**
29	**1101-0104-0408 РСНБ РК 2015**	**(+ до 10 м)**	**м3**	**3917,8300**		**17,50**	**68562**
		Итого оплата труда:				**6,55**	**25666**
		Итого эксплуатация машин:				**17,50**	**68562**
		Накладные расходы	%	72		4,72	18480
		Сметная прибыль	%	8		1,78	6963
		Сметная стоимость:				**23,99**	**94005**
30	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**3917,8300**		**163,62**	**641044**
		Итого оплата труда:				**123,30**	**483077**
		Итого эксплуатация машин:				**76,47**	**299582**
		Накладные расходы	%	72		88,78	347816
		Сметная прибыль	%	8		20,19	79109

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				272,59	1067969
31	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м кабеля	15000,0000		536,61	8049153
		Итого оплата труда:				249,49	3742284
		Итого эксплуатация машин:				453,99	6809853
		Накладные расходы	%	72		179,63	2694444
		Сметная прибыль	%	8		57,30	859488
		Сметная стоимость:				773,54	11603085
32	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	1331,8600		1837,00	2446627
		Сметная прибыль	%	8		146,96	195730
		Сметная стоимость:				1983,96	2642357
33	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**	км кабеля	15,0000		94302,76	1414541
		Итого оплата труда:				45641,08	684616
		Итого эксплуатация машин:				63705,76	955586
		Накладные расходы	%	72		32861,58	492924
		Сметная прибыль	%	8		10173,15	152597
		Сметная стоимость:				137337,48	2060062
34	СТ Прайс-лист	**Кабель оптический бронированный ОКб 16**	м	15000,0000		284,14	4262143
		Сметная прибыль	%	8		22,73	340971
		Сметная стоимость:				306,87	4603114
35	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	15,0000		28290,83	424362
		Итого оплата труда:				13692,32	205385
		Итого эксплуатация машин:				19111,73	286676
		Накладные расходы	%	72		9858,47	147877
		Сметная прибыль	%	8		3051,94	45779
		Сметная стоимость:				41201,25	618019
36	СТ Прайс-лист	**Лента сигнальная**	м	15000,0000		45,54	683036
		Сметная прибыль	%	8		3,64	54643
		Сметная стоимость:				49,18	737679

1	2	3	4	5	6	7	8
		Прокладка оптического кабеля до заставы Интал					
45	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**2590,0000**		**-86,60**	**-224300**
		Итого оплата труда:				-67,03	-173619
		Итого эксплуатация машин:				-0,91	-2356
		Итого материалов:				-18,99	-49190
		Накладные расходы	%	72		-48,26	-125006
		Сметная прибыль	%	8		-10,79	-27944
		Сметная стоимость:				-145,66	-377250
		РАЗДЕЛ 1. Оборудование					
60	СТ Прайс-лист	**Сборно-разборное ограждение мобильного технического пункта, линии связи**	**комплект**	**1,0000**		**11879644,02**	**11879644**
		Сметная прибыль	%	8		950371,52	950372
		Сметная стоимость:				12830015,54	12830016
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**11879644**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11879644**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**11879644**
		Сметная прибыль -	Тенге				**950372**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12830016**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**12830016**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**30832035**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2004651**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**9605124**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**3280658**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**19222259**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**3805423**
ИТОГО:			Тенге				**34637457**
Сметная прибыль			Тенге				**2770997**
ИТОГО по смете:			Тенге				**37408454**
		Итого по форме	Тенге				37 408 454,00
		Итого по форме без оборудования	Тенге				37 408 454,00
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,9% к=0,8	Тенге				1 167 143,76

1	2	3	4	5	6	7	8
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство работ в зимнее время 3,1% к=0,9	Тенге				1 076 259,18
		ИТОГО в ценах 3 квартала 2019г.	Тенге				39 651 856,94
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				43 719 116,72
	Решение правительства	НДС (12%)	Тенге				5 246 294,01
		ИТОГО:	Тенге				**48 965 410,73**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				5 246 294,01
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				**52 954 537,90**
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ с учётом тендерного снижения	Тенге				**43 264 886,15**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				4 635 523,52

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
Руководитель Управления

_____ **Г.Т. Дарибаев**

Представители Заказчика:
Начальник отдела ОАД

_____ **А.М. Досжанов**

Подрядчик:
ТОО "ЖОЛ"
Заместитель Директора ТОО "ЖОЛ"

_____ **Т.Е. Бельгибаев**

Представитель Технического надзора:

ТОО "KazTrans Building"
Заместитель директора

_____ **М.Е. Алдибеков**

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Каздорпроект"

_____ **Ш.К. Исамдинов**