Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
Область Жетісу, г.Талдыкорган , ул.Кабанбай батыра, 26
БИН 220740008104

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол" Алматинская область, Жамбылский район
село Каргалы, ул. Геология, №129А тел 8(72770)30337,30338, E-mail : too_zhol@mail.ru
БИН 041140004530

Справка о стоимости выполненных работ за **декабрь** месяц 2022 года
по Дополнительному соглашению №4 от 15.11.2022 года к Договору № 73 от 25 июня 2021 года
Наименование бюджетной программы: 268 002 032 432, 268 002 015 432, 268 002 055 432

№/№, п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору	в том числе, за 2021 год	в том числе, за 2022 год	Общая стоимость с начала действия договора, 2022год	Сумма полученного аванса	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам, 2022год	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	"Реконструкция автомобильной дороги от международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» до таможенного поста «Нурлы-жол», общей протяженностью 3,6 км (3,12км)"	268 002 015 432									
		тенге	363 055 771,09	0,00	115 982 054,62	115 982 054,62	34 794 616,39	53 881 042,43	62 101 012,19	18 630 303,66	43 470 708,53
		268 002 032 432									
		тенге	2 318 807 000,00	1 932 200 000,00	386 607 000,00	386 607 000,00	115 982 100,00	376 402 706,38	10 204 293,62	3 061 288,08	7 143 005,54
		268 002 055 432									
		тенге	101 573 000,00	0,00	101 573 000,00	101 573 000,00	30 471 900,00	101 573 000,00	0,00	0,00	0,00
	Всего :		2 783 435 771,09	1 932 200 000,00	604 162 054,62	604 162 054,62	181 248 616,39	531 856 748,81	72 305 305,81	21 691 591,74	50 613 714,07

Заказчик:
Руководитель управления ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"

_____ **Г.Т. Дарибаев**

Представитель Заказчика:
начальник отдела ОАД

_____ **А.М. Досжанов**

Представитель Технического надзора:
Заместитель директора
ТОО "KazTrans Building"

_____ **М.Е. Алдибеков**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол"

_____ **С.С. Гейдаров**

Авторский надзор:

ГИП ТОО "Каздорпроект"

_____ **Ш.К. Исамдинов**

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"**

Ф-2

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

АКТ

выполненных работ по Дополнительному соглашению №4 от 15.11.2022 года к Договору № 73 от 25 июня 2021 года

"Реконструкция автомобильной дороги от международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» до таможенного поста «Нурлы-жол», общей протяженностью 3,6 км (3,12км)"

Приемки выполненных работ за **декабрь 2022 г.**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1-1-2 Демонтажные работы							
		РАЗДЕЛ 1.Разборка существующего приграничного забора					
4	**1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Ограждения защитные.Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7**	**т конструкций**	**13,3200**		**69279,23**	**922799**
		Итого оплата труда:				**63718,27**	**848727**
		Итого эксплуатация машин:				**1105,48**	**14725**
		Итого материалов:				**4803,85**	**63987**
		Накладные расходы	%	69		43965,61	585622
		Сметная прибыль	%	8		9059,59	120674
		Сметная стоимость:				**122304,42**	**1629095**
5	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**13,3200**		**97,00**	**1292**
		Сметная прибыль	%	8		7,76	103
		Сметная стоимость:				**104,76**	**1395**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**4102-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**13,3200**		**118,00**	**1572**
		Сметная прибыль	%	8		9,44	126
		Сметная стоимость:				**127,44**	**1698**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**925663**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2864**
Транспортные расходы -			Тенге				**2864**
		Сметная прибыль -	Тенге				**229**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3093**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**922799**
Материалы -			Тенге				**63987**
Всего заработная плата -			Тенге				**848727**
		Накладные расходы -	Тенге				**585622**
		Сметная прибыль -	Тенге				**120674**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1629095**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**694**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**848727**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1632188**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**694**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**848727**
		РАЗДЕЛ 2.Разборка существующей дороги					
7	**1127-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 6 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	**м2 покрытия**	**1764,0000**		**97,97**	**172826**
		Итого оплата труда:				**11,16**	**19693**
		Итого эксплуатация машин:				**94,62**	**166915**
		Итого материалов:				**0,02**	**28**
		Накладные расходы	%	108		12,06	21269
		Сметная прибыль	%	8		8,80	15528
		Сметная стоимость:				**118,83**	**209623**
8	**4102-0103-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км(на площадкуДСМ)**	**т**	**233,0000**		**42,00**	**9786**
		Сметная прибыль	%	8		3,36	783
		Сметная стоимость:				**45,36**	**10569**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Устройство и разборка строительных площадок учтены во временных зданиях и сооружениях (СВОР Глава1 пп.1.8, 1.10)					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**182612**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**182612**
	Материалы -		Тенге				**28**
	Всего заработная плата -		Тенге				**19693**
	Транспортные расходы -		Тенге				**9786**
		Накладные расходы -	Тенге				**21269**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16310**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**220191**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19693**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**220191**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19693**
		РАЗДЕЛ 3.Рекультивация строительной площадки					
13	**1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**7227,0000**		**6,93**	**50095**
		Итого оплата труда:				**1,95**	**14073**
		Итого эксплуатация машин:				**6,93**	**50095**
		Накладные расходы	%	72		1,40	10133
		Сметная прибыль	%	8		0,67	4818
		Сметная стоимость:				**9,00**	**65047**
14	**1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Обратная надвижка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1084,0500**		**26,90**	**29161**
		Итого оплата труда:				**10,82**	**11728**
		Итого эксплуатация машин:				**26,90**	**29161**
		Накладные расходы	%	72		7,79	8444
		Сметная прибыль	%	8		2,78	3008
		Сметная стоимость:				**37,47**	**40614**
15	**1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 к=4**	**(+ до 50 м)**	**м3 грунта**	**1084,0500**		**93,12**	**100952**
		Итого оплата труда:				**37,45**	**40599**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**93,12**	**100952**
		Накладные расходы	%	72		26,97	29232
		Сметная прибыль	%	8		9,61	10415
		Сметная стоимость:				**129,70**	**140598**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**180209**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**180209**
Всего заработная плата -			Тенге				**66401**
		Накладные расходы -	Тенге				**47808**
		Сметная прибыль -	Тенге				**18241**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**246259**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**66401**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**246259**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**66401**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1288484**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**849970**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**361849**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**84851**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**64015**
		- перевозка грузов	Тенге				**12650**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**654699**
ИТОГО:			Тенге				**1943183**
Сметная прибыль			Тенге				**155455**
ИТОГО по смете:			Тенге				**2098638**
		Итого по форме	Тенге				2 098 638,00
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,9% к=0,8	Тенге				65 477,51
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство работ в зимнее время 2,7% к=0,9	Тенге				52 588,01
		ИТОГО в ценах 3 квартала 2019г.	Тенге				2 216 703,51
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				2 444 080,23
	Решение правительства	НДС (12%)	Тенге				293 289,63
		ИТОГО:	Тенге				**2 737 369,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				293 289,63

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1-1 Земляное полотно							
		РАЗДЕЛ 1.Земляное полотно					
16	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**672,6900**		**-1423,00**	**-957238**
		Сметная прибыль	%	8		-113,84	-76579
		Сметная стоимость:				**-1536,84**	**-1033817**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**-957238**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**-957238**
		Местные материалы -	Тенге				**-957238**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-76579**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**-1033817**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**-1033817**
		РАЗДЕЛ 2.Планировочные работы					
20	**1101-0203-0113 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3**	**м2 спланированной площади**	**67198,2000**		**60,58**	**4071154**
		Итого оплата труда:				39,27	2638651
		Итого эксплуатация машин:				27,36	1838292
		Накладные расходы	%	72		28,27	1899829
		Сметная прибыль	%	8		7,11	477679
		Сметная стоимость:				95,96	6448661
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4071154**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**4071154**
		Всего заработная плата -	Тенге				**2638651**
		Накладные расходы -	Тенге				**1899829**
		Сметная прибыль -	Тенге				**477679**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6448661**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2592**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2638651**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6448661**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2592**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2638651**
		РАЗДЕЛ 3.Укрепительные работы бетонным полотном в затапливаемой части					
21	**1127-0801-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами**	**м2**	**4000,0000**		**258,19**	**1032748**
		Итого оплата труда:				253,69	1014756
		Итого эксплуатация машин:				6,76	27042
		Накладные расходы	%	108		273,98	1095936
		Сметная прибыль	%	8		42,57	170295
		Сметная стоимость:				574,74	2298979
22	**СТ Прайс-лист**	**Бетонное полотно БП KGS T8**	**м2**	**50,1440**		**26137,50**	**1310639**
		Сметная прибыль	%	8		2091,00	104851
		Сметная стоимость:				28228,50	1415490
23	**1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции массой до 0,5 т. Сборка с помощью лебедок ручных или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**4,6200**		**378434,38**	**1748367**
		Итого оплата труда:				264599,00	1222447
		Итого эксплуатация машин:				109580,85	506264
		Итого материалов:				10057,53	46466
		Накладные расходы	%	69		182573,31	843489
		Сметная прибыль	%	8		44880,62	207348
		Сметная стоимость:				605888,31	2799204
24	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,6200**		**218147,93**	**1007843**
		Сметная прибыль	%	8		17451,83	80627
		Сметная стоимость:				235599,76	1088471
25	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**52,8100**		**82,48**	**4356**
		Итого оплата труда:				26,64	1407

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				69,74	3683
		Итого материалов:				2,90	153
		Накладные расходы	%	72		19,18	1013
		Сметная прибыль	%	8		8,13	430
		Сметная стоимость:				109,80	5798
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**5103953**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3355586**
Материалы -			Тенге				**153**
Всего заработная плата -			Тенге				**1016163**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2318482**
Накладные расходы -			Тенге				**1096949**
Сметная прибыль -			Тенге				**356203**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4808738**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**911**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1016163**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1748367**
Материалы -			Тенге				**46466**
Всего заработная плата -			Тенге				**1222447**
Накладные расходы -			Тенге				**843489**
Сметная прибыль -			Тенге				**207348**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**2799204**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**915**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1222447**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**7607942**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1826**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2238610**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**8217869**
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				**4434726**
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**2375280**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**442535**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**1407863**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**0**
- перевозка грузов			Тенге				**0**
- оборудование			Тенге				**3840267**
Накладные расходы			Тенге				**12058136**
ИТОГО:			Тенге				**964652**
Сметная прибыль							

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по смете:		Тенге				**13022788**
		Итого по форме	Тенге				13 022 788,14
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,9% к=0,8	Тенге				406 310,99
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство работ в зимнее время 7,2% к=0,9	Тенге				870 205,62
		ИТОГО в ценах 3 квартала 2019г.	Тенге				14 299 304,75
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				15 766 045,32
	Решение правительства	НДС (12%)	Тенге				1 891 925,44
		ИТОГО:	Тенге				**17 657 970,76**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				1 891 925,44

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
2-5-1 Обустройство							
		РАЗДЕЛ 1.Дорожные знаки					
1	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**15,0000**		**4962,33**	**74435**
		Итого оплата труда:				**3963,55**	**59453**
		Итого эксплуатация машин:				**816,46**	**12247**
		Итого материалов:				**456,27**	**6844**
		Накладные расходы	%	108		4280,63	64209
		Сметная прибыль	%	8		739,44	11092
		Сметная стоимость:				**9982,39**	**149736**
2	**1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	**шт.**	**1,0000**		**901,13**	**901**
		Итого оплата труда:				**795,57**	**796**
		Итого материалов:				**105,56**	**106**
		Накладные расходы	%	108		859,22	859
		Сметная прибыль	%	8		140,83	141
		Сметная стоимость:				**1901,17**	**1901**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	2,0000		7678,00	15356
		Сметная прибыль	%	8		614,24	1228
		Сметная стоимость:				8292,24	16584
4	2401-0201-0244 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.8.1, 5.8.7, размерами 700 мм х 1400 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	1,0000		18191,00	18191
		Сметная прибыль	%	8		1455,28	1455
		Сметная стоимость:				19646,28	19646
5	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	2,0000		8117,00	16234
		Сметная прибыль	%	8		649,36	1299
		Сметная стоимость:				8766,36	17533
6	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	10,0000		8720,00	87200
		Сметная прибыль	%	8		697,60	6976
		Сметная стоимость:				9417,60	94176
7	2401-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	м2	5,2800		16215,00	85615
		Сметная прибыль	%	8		1297,20	6849
		Сметная стоимость:				17512,20	92464
8	2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014**	шт.	11,0000		4777,00	52547
		Сметная прибыль	%	8		382,16	4204
		Сметная стоимость:				5159,16	56751
9	2401-0202-0711 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.45 ГОСТ 32948-2014**	шт.	2,0000		7114,00	14228
		Сметная прибыль	%	8		569,12	1138
		Сметная стоимость:				7683,12	15366
10	2401-0202-0720 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 4.40 ГОСТ 32948-2014**	шт.	2,0000		17054,00	34108

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1364,32	2729
		Сметная стоимость:				**18418,32**	**36837**
		Фундаменты опор знаков					
11	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство подушек песчаных под фундаменты**	**м3**	**2,6900**		**3878,22**	**10432**
		Итого оплата труда:				**1245,31**	**3350**
		Итого эксплуатация машин:				**1028,71**	**2767**
		Итого материалов:				**2025,05**	**5447**
		Накладные расходы	%	93		1158,14	3115
		Сметная прибыль	%	8		402,91	1084
		Сметная стоимость:				**5439,27**	**14632**
12	**1107-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты Ф1, Ф2, Ф3, ФМ-6. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**15,0000**		**3521,41**	**52821**
		Итого оплата труда:				**2262,54**	**33938**
		Итого эксплуатация машин:				**2044,00**	**30660**
		Накладные расходы	%	118		2669,80	40047
		Сметная прибыль	%	8		495,30	7429
		Сметная стоимость:				**6686,51**	**100298**
13	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**5,4300**		**62109,33**	**337254**
		Сметная прибыль	%	8		4968,75	26980
		Сметная стоимость:				**67078,08**	**364234**
14	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Омоноличивание бетоном В15F300W6**	**м3**	**1,1700**		**21043,70**	**24621**
		Итого оплата труда:				**4834,72**	**5657**
		Итого эксплуатация машин:				**1015,91**	**1189**
		Итого материалов:				**15567,71**	**18214**
		Накладные расходы	%	91		4399,59	5148
		Сметная прибыль	%	8		2035,46	2381
		Сметная стоимость:				**27478,76**	**32150**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**823944**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**823944**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				**30611**
		Всего заработная плата -	Тенге				**103193**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**323479**
		Местные материалы -	Тенге				**337254**
		Накладные расходы -	Тенге				**113379**
		Сметная прибыль -	Тенге				**74986**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1012308**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**84**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**103193**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1012308**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**84**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**103193**
		РАЗДЕЛ 2.Барьерное Ограждение					
15	**1127-0901-0502 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м.Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м**	**м**	**7180,0000**		**572,29**	**4109054**
		Итого оплата труда:				**362,40**	**2602017**
		Итого эксплуатация машин:				**255,63**	**1835417**
		Накладные расходы	%	108		391,39	2810178
		Сметная прибыль	%	8		77,09	553539
		Сметная стоимость:				**1040,78**	7472771
17	**2401-0202-0304 РСНБ РК 2015**	**Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**3,0000**		**-3325,00**	**-9975**
		Сметная прибыль	%	8		-266,00	-798
		Сметная стоимость:				**-3591,00**	-10773
18	**2401-0202-0105 РСНБ РК 2015**	**Стойки дорожные СД-3 из швеллера N 16, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**3,0000**		**-14706,00**	**-44118**
		Сметная прибыль	%	8		-1176,48	-3529
		Сметная стоимость:				**-15882,48**	-47647
23	**2401-0202-0210 РСНБ РК 2015**	**Секция балки СБ-4 толщиной 4 мм, длиной 9320 мм ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**8,0000**		**-77668,00**	**-621344**
		Сметная прибыль	%	8		-6213,44	-49708
		Сметная стоимость:				**-83881,44**	-671052

1	2	3	4	5	6	7	8
22	1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м**	**м**	**130,0000**		**572,29**	**74398**
		Итого оплата труда:				362,40	47112
		Итого эксплуатация машин:				255,63	33232
		Накладные расходы	%	108		391,39	50881
		Сметная прибыль	%	8		77,09	10022
		Сметная стоимость:				1040,78	135301
23	2401-0202-0208 РСНБ РК 2015	**Секция балки СБ-2 толщиной 4 мм,длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**12,0000**		**49967,00**	**599604**
		Сметная прибыль	%	8		3997,36	47968
		Сметная стоимость:				53964,36	647572
26	2401-0202-0601 РСНБ РК 2015	**Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)**	**т**	**0,0040**		**1258197,00**	**5033**
		Сметная прибыль	%	8		100655,76	403
		Сметная стоимость:				1358852,76	5435
27	2401-0202-0605 РСНБ РК 2015	**Болт дорожный М10х1,25 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0010**		**953661,00**	**954**
		Сметная прибыль	%	8		76292,88	76
		Сметная стоимость:				1029953,88	1030
28	2401-0202-0606 РСНБ РК 2015	**Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0118**		**1193656,00**	**14085**
		Сметная прибыль	%	8		95492,48	1127
		Сметная стоимость:				1289148,48	15212
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4127690**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**4127690**
		Всего заработная плата -	Тенге				**2649129**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**-55761**
		Накладные расходы -	Тенге				**2861059**
		Сметная прибыль -	Тенге				**559100**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**7547849**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2177**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2649129**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7547849**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2177
		Сметная заработная плата -	Тенге				2649129
		РАЗДЕЛ 3.Дорожная разметка					
30	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, сплошная**	**км линии**	**6,5910**		**43195,52**	**284702**
		Итого оплата труда:				**5826,81**	**38405**
		Итого эксплуатация машин:				**9555,40**	**62980**
		Итого материалов:				**30663,64**	**202104**
		Накладные расходы	%	108		6292,95	41477
		Сметная прибыль	%	8		3959,08	26094
		Сметная стоимость:				**53447,55**	**352273**
31	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, сплошная**	**км линии**	**6,2380**		**45589,52**	**284387**
		Итого оплата труда:				**5826,81**	**36348**
		Итого эксплуатация машин:				**9555,40**	**59607**
		Итого материалов:				**33057,64**	**206214**
		Накладные расходы	%	108		6292,95	39255
		Сметная прибыль	%	8		4150,60	25891
		Сметная стоимость:				**56033,07**	**349534**
32	1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**0,2430**		**28107,02**	**6830**
		Итого оплата труда:				**5826,81**	**1416**
		Итого эксплуатация машин:				**9555,40**	**2322**
		Итого материалов:				**15575,14**	**3785**
		Накладные расходы	%	108		6292,95	1529
		Сметная прибыль	%	8		2752,00	669
		Сметная стоимость:				**37151,97**	**9028**
33	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**5,9630**		**20562,77**	**122616**
		Итого оплата труда:				**5826,81**	**34745**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				9555,40	56979
		Итого материалов:				8030,89	47888
		Накладные расходы	%	108		6292,95	37525
		Сметная прибыль	%	8		2148,46	12811
		Сметная стоимость:				29004,18	172952
34	**1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0,1000**		**35651,27**	**3565**
		Итого оплата труда:				5826,81	583
		Итого эксплуатация машин:				9555,40	956
		Итого материалов:				23119,39	2312
		Накладные расходы	%	108		6292,95	629
		Сметная прибыль	%	8		3355,54	336
		Сметная стоимость:				45299,76	4530
35	**1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**м2 разметки**	**150,9100**		**888,42**	**134071**
		Итого оплата труда:				312,99	47233
		Итого эксплуатация машин:				30,91	4665
		Итого материалов:				544,52	82174
		Накладные расходы	%	108		338,03	51012
		Сметная прибыль	%	8		98,12	14807
		Сметная стоимость:				1324,56	199890
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**836171**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**836171**
	Материалы -		Тенге				**544476**
	Всего заработная плата -		Тенге				**158729**
		Накладные расходы -	Тенге				**171427**
		Сметная прибыль -	Тенге				**80608**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1088207**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**135**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**158729**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1088207**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**135**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**158729**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 4.Дорожные знаки (по существующей дороге МЦПС)					
36	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**36,0000**		**4962,33**	**178644**
		Итого оплата труда:				**3963,55**	**142688**
		Итого эксплуатация машин:				**816,46**	**29392**
		Итого материалов:				**456,27**	**16426**
		Накладные расходы	%	108		4280,63	154103
		Сметная прибыль	%	8		739,44	26620
		Сметная стоимость:				**9982,39**	**359366**
37	**2401-0201-0204 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**3,0000**		**7678,00**	**23034**
		Сметная прибыль	%	8		614,24	1843
		Сметная стоимость:				**8292,24**	**24877**
38	**2401-0201-0207 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние восьмиугольные 2.5, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**5,0000**		**8117,00**	**40585**
		Сметная прибыль	%	8		649,36	3247
		Сметная стоимость:				**8766,36**	**43832**
39	**2401-0201-0211 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7,4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**8720,00**	**17440**
		Сметная прибыль	%	8		697,60	1395
		Сметная стоимость:				**9417,60**	**18835**
40	**2401-0201-0218 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**24,0000**		**9767,00**	**234408**
		Сметная прибыль	%	8		781,36	18753
		Сметная стоимость:				**10548,36**	**253161**
41	**2401-0201-0222 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1,0000**		**21131,00**	**21131**
		Сметная прибыль	%	8		1690,48	1690
		Сметная стоимость:				**22821,48**	**22821**
42	**2401-0201-0402 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**м2**	**11,2200**		**16215,00**	**181932**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1297,20	14555
		Сметная стоимость:				**17512,20**	**196487**
43	**2401-0202-0702 РСНБ РК 2015**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**2,0000**		**3412,00**	**6824**
		Сметная прибыль	%	8		272,96	546
		Сметная стоимость:				**3684,96**	**7370**
44	**2401-0202-0704 РСНБ РК 2015**	**Стойка круглая металлическая длядорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**29,0000**		**4777,00**	**138533**
		Сметная прибыль	%	8		382,16	11083
		Сметная стоимость:				**5159,16**	**149616**
45	**2401-0202-0709 РСНБ РК 2015**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**1,0000**		**5533,00**	**5533**
		Сметная прибыль	%	8		442,64	443
		Сметная стоимость:				**5975,64**	**5976**
46	**2401-0202-0716 РСНБ РК 2015**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.45 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**1,0000**		**8927,00**	**8927**
		Сметная прибыль	%	8		714,16	714
		Сметная стоимость:				**9641,16**	**9641**
47	**2401-0202-0720 РСНБ РК 2015**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 4.40 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**3,0000**		**17054,00**	**51162**
		Сметная прибыль	%	8		1364,32	4093
		Сметная стоимость:				**18418,32**	**55255**
		Фундаменты опор знаков					
48	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство подушек песчаных под фундаменты**	**м3**	**6,3300**		**3878,22**	**24549**
		Итого оплата труда:				**1245,31**	**7883**
		Итого эксплуатация машин:				**1028,71**	**6512**
		Итого материалов:				**2025,05**	**12819**
		Накладные расходы	%	93		1158,14	7331
		Сметная прибыль	%	8		402,91	2550
		Сметная стоимость:				**5439,27**	**34431**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	**1107-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты Ф1, Ф2, Ф3, ФМ-6. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**36,0000**		**3521,41**	**126771**
		Итого оплата труда:				**2262,54**	**81451**
		Итого эксплуатация машин:				**2044,00**	**73584**
		Накладные расходы	%	118		2669,80	96113
		Сметная прибыль	%	8		495,30	17831
		Сметная стоимость:				**6686,51**	**240714**
50	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**12,8700**		**62109,33**	**799347**
		Сметная прибыль	%	8		4968,75	63948
		Сметная стоимость:				**67078,08**	**863295**
51	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Омоноличивание бетоном В15F300W6**	**м3**	**2,8000**		**21043,70**	**58922**
		Итого оплата труда:				**4834,72**	**13537**
		Итого эксплуатация машин:				**1015,91**	**2845**
		Итого материалов:				**15567,71**	**43590**
		Накладные расходы	%	91		4399,59	12319
		Сметная прибыль	%	8		2035,46	5699
		Сметная стоимость:				**27478,76**	**76941**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1917742**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1917742**
		Материалы -	Тенге				**72834**
		Всего заработная плата -	Тенге				**245559**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**729509**
		Местные материалы -	Тенге				**799347**
		Накладные расходы -	Тенге				**269865**
		Сметная прибыль -	Тенге				**175009**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2362616**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**201**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**245559**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2362616**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**201**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**245559**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 5.Дорожная разметка (по существующей дороге МЦПС)					
52	**1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, сплошная**	**км линии**	**2,2960**		**43195,52**	**99177**
		Итого оплата труда:				5826,81	13378
		Итого эксплуатация машин:				9555,40	21939
		Итого материалов:				30663,64	70404
		Накладные расходы	%	108		6292,95	14449
		Сметная прибыль	%	8		3959,08	9090
		Сметная стоимость:				53447,55	122716
53	**1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**0,0220**		**28107,02**	**618**
		Итого оплата труда:				5826,81	128
		Итого эксплуатация машин:				9555,40	210
		Итого материалов:				15575,14	343
		Накладные расходы	%	108		6292,95	138
		Сметная прибыль	%	8		2752,00	61
		Сметная стоимость:				37151,97	817
54	**1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,3420**		**20562,77**	**7032**
		Итого оплата труда:				5826,81	1993
		Итого эксплуатация машин:				9555,40	3268
		Итого материалов:				8030,89	2747
		Накладные расходы	%	108		6292,95	2152
		Сметная прибыль	%	8		2148,46	735
		Сметная стоимость:				29004,18	9919
55	**1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**м2 разметки**	**181,1800**		**888,42**	**160964**
		Итого оплата труда:				312,99	56707
		Итого эксплуатация машин:				30,91	5601
		Итого материалов:				544,52	98656

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	108		338,03	61244
		Сметная прибыль	%	8		98,12	17777
		Сметная стоимость:				**1324,56**	**239984**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**267792**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**267792**
Материалы -			Тенге				**172149**
Всего заработная плата -			Тенге				**72206**
		Накладные расходы -	Тенге				**77983**
		Сметная прибыль -	Тенге				**27662**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**373437**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**72206**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**373437**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**72206**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**7973339**
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				**2773071**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2246370**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**455745**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2953898**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**3493713**
Накладные расходы			Тенге				**11467052**
ИТОГО:			Тенге				**917364**
Сметная прибыль			Тенге				**12384416**
ИТОГО по смете:			Тенге				12 384 416,00
		Итого по форме	Тенге				386 393,78
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,9% к=0,8	Тенге				183 899,66
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство работ в зимнее время 1,6% к=0,9	Тенге				12 954 709,44
		ИТОГО в ценах 3 квартала 2019г.	Тенге				14 283 529,14
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				1 714 023,50
	Решение правительства	НДС (12%)	Тенге				**15 997 552,64**
		ИТОГО:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				1 714 023,50

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
2-3-1 Пересечения и примыкания							
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда					
25	**4102-0103-1054 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 54 км**	**т**	**2116,8000**		**843,00**	**1784462**
		Сметная прибыль	%	8		67,44	142757
		Сметная стоимость:				910,44	**1927219**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1784462**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1784462**
		Транспортные расходы -	Тенге				**142757**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1927219**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1927219**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					
		РАЗДЕЛ 2.Восстановление покрытия существующей проезжей части					
37	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,3700**		**129320,35**	**435810**
		Итого оплата труда:				954,68	3217
		Итого эксплуатация машин:				1817,43	6125
		Итого материалов:				127502,92	429685
		Накладные расходы	%	108		1031,05	3475
		Сметная прибыль	%	8		10428,11	35143
		Сметная стоимость:				140779,51	474427
38	**1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых Марка 1. Устройство**	**м2 покрытия**	**4816,0000**		**1339,94**	**6453152**
		Итого оплата труда:				77,90	375185
		Итого эксплуатация машин:				99,87	480990

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				1193,80	5749340
		Накладные расходы	%	108		84,14	405200
		Сметная прибыль	%	8		113,93	548668
		Сметная стоимость:				1538,00	7407020
39	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14к=12	(+ до 10 см)	м2 покрытия	4816,0000		1781,05	8577524
		Итого оплата труда:				1,49	7162
		Итого эксплуатация машин:				0,24	1179
		Итого материалов:				1779,32	8569183
		Накладные расходы	%	108		1,61	7735
		Сметная прибыль	%	8		142,61	686821
		Сметная стоимость:				1925,27	9272080
40	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2700		129320,35	34916
		Итого оплата труда:				954,68	258
		Итого эксплуатация машин:				1817,43	491
		Итого материалов:				127502,92	34426
		Накладные расходы	%	108		1031,05	278
		Сметная прибыль	%	8		10428,11	2816
		Сметная стоимость:				140779,51	38010
41	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см, смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013. Устройство	м2 покрытия	889,0000		1434,40	1275183
		Итого оплата труда:				78,00	69346
		Итого эксплуатация машин:				100,11	88995
		Итого материалов:				1288,03	1145057
		Накладные расходы	%	108		84,24	74893
		Сметная прибыль	%	8		121,49	108006
		Сметная стоимость:				1640,14	1458083
42	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 к=4	(+ до толщины 6 см)	м2 покрытия	889,0000		643,36	571943
		Итого оплата труда:				0,50	441
		Итого эксплуатация машин:				0,09	77
		Итого материалов:				642,77	571426

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	108		0,54	476
		Сметная прибыль	%	8		51,51	45794
		Сметная стоимость:				**695,40**	**618213**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**17348529**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**17348529**
		Материалы -	Тенге				**16499116**
		Всего заработная плата -	Тенге				**455609**
		Накладные расходы -	Тенге				**492058**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1427247**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**19267833**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**295**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**455609**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**19267833**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**295**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**455609**
		РАЗДЕЛ 3.Устройство обочин					
43	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**447,0000**		**18,59**	**8308**
		Итого оплата труда:				**7,47**	**3341**
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**8308**
		Накладные расходы	%	72		5,38	2406
		Сметная прибыль	%	8		1,92	857
		Сметная стоимость:				**25,88**	**11571**
44	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**447,0000**		**1423,00**	**636081**
		Сметная прибыль	%	8		113,84	50886
		Сметная стоимость:				**1536,84**	**686967**
45	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**447,0000**		**77,26**	**34534**
		Итого оплата труда:				**30,38**	**13581**
		Итого эксплуатация машин:				**77,26**	**34534**
		Накладные расходы	%	72		21,88	9779
		Сметная прибыль	%	8		7,93	3545
		Сметная стоимость:				**107,06**	**47857**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 к=7	(+ до 8 проходов)	м3 уплотненного грунта	447,0000		51,21	22891
		Итого оплата труда:				15,79	7056
		Итого эксплуатация машин:				51,21	22891
		Накладные расходы	%	72		11,37	5080
		Сметная прибыль	%	8		5,01	2238
		Сметная стоимость:				67,58	30209
47	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Поливводой	м3 уплотненного грунта	447,0000		82,48	36869
		Итого оплата труда:				26,64	11910
		Итого эксплуатация машин:				69,74	31172
		Итого материалов:				2,90	1296
		Накладные расходы	%	72		19,18	8575
		Сметная прибыль	%	8		8,13	3636
		Сметная стоимость:				109,80	49080
48	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление фрезерованным материалом с добавлением ПГС толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	1266,0000		181,18	229377
		Итого оплата труда:				79,54	100693
		Итого эксплуатация машин:				147,47	186700
		Итого материалов:				0,20	257
		Накладные расходы	%	108		85,90	108748
		Сметная прибыль	%	8		21,37	27050
		Сметная стоимость:				288,45	365175
49	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	94,9500		1423,00	135114
		Сметная прибыль	%	8		113,84	10809
		Сметная стоимость:				1536,84	145923
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1103173
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1103173
		Материалы -	Тенге				1553
		Всего заработная плата -	Тенге				136582
		Местные материалы -	Тенге				771195
		Накладные расходы -	Тенге				134588
		Сметная прибыль -	Тенге				99021

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1336782**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**100**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**136582**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1336782**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**100**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**136582**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**20236164**
	Итого прямые затраты:						
	в том числе:		Тенге				**318378**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**861460**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**273813**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**17271864**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1784462**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**626646**
	Накладные расходы		Тенге				**20862810**
	ИТОГО:		Тенге				**1669025**
	Сметная прибыль		Тенге				**22531835**
	ИТОГО по смете:		Тенге				22 531 835,00
		Итого по форме	Тенге				702 993,25
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,9% к=0,8	Тенге				334 581,53
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство работ в зимнее время 1,6% к=0,9	Тенге				23 569 409,78
		ИТОГО в ценах 3 квартала 2019г.	Тенге				25 987 024,48
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				3 118 442,94
	Решение правительства	НДС (12%)	Тенге				**29 105 467,42**
		ИТОГО:	Тенге				3 118 442,94
		В том числе НДС 12,0% :					

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

4-1-1и Наружные сети электроосвещения

РАЗДЕЛ 1.Прокладка кабеля

1	2	3	4	5	6	7	8
		Траншеи под кабель и под полосу заземления					
30	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**539,8794**		**18,59**	**10034**
		Итого оплата труда:				7,47	4035
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**10034**
		Накладные расходы	%	72		5,38	2905
		Сметная прибыль	%	8		1,92	1035
		Сметная стоимость:				**25,88**	**13975**
31	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**539,8794**		**163,62**	**88336**
		Итого оплата труда:				123,30	66568
		Итого эксплуатация машин:				76,47	41283
		Накладные расходы	%	72		88,78	47929
		Сметная прибыль	%	8		20,19	10901
		Сметная стоимость:				**272,59**	**147167**
33	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1567**		**361466,35**	**56630**
		Итого оплата труда:				285854,59	44784
		Итого эксплуатация машин:				107032,47	16768
		Итого материалов:				**99,88**	**16**
		Накладные расходы	%	99		282996,04	44336
		Сметная прибыль	%	8		51556,99	8077
		Сметная стоимость:				**696019,39**	**109043**
34	**2301-0501-1313 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**158,2333**		**1666,00**	**263617**
		Сметная прибыль	%	8		133,28	21089
		Сметная стоимость:				**1799,28**	**284706**
36	**1308-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабельк норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**1360,6667**		**157,64**	**214497**
		Итого оплата труда:				75,36	102539
		Итого эксплуатация машин:				**130,10**	**177025**
		Накладные расходы	%	72		54,26	73828
		Сметная прибыль	%	8		16,95	23066

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				228,85	311391
37	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**1603,3333**		**618,13**	**991068**
		Итого оплата труда:				361,99	580392
		Итого эксплуатация машин:				312,25	500638
		Итого материалов:				44,25	70950
		Накладные расходы	%	72		260,63	417882
		Сметная прибыль	%	8		70,30	112716
		Сметная стоимость:				949,06	1521666
38	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**2763,2333**		**440,60**	**1217485**
		Итого оплата труда:				241,49	667297
		Итого эксплуатация машин:				231,09	638563
		Итого материалов:				44,27	122325
		Накладные расходы	%	72		173,87	480454
		Сметная прибыль	%	8		49,16	135835
		Сметная стоимость:				663,63	1833774
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2841668**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2423051**
Материалы -			Тенге				**193275**
Всего заработная плата -			Тенге				**1350227**
Накладные расходы -			Тенге				**972164**
Сметная прибыль -			Тенге				**271617**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**3666832**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**979**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1350227**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**155000**
Материалы -			Тенге				**16**
Всего заработная плата -			Тенге				**115388**
Накладные расходы -			Тенге				**95171**
Сметная прибыль -			Тенге				**20014**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**270185**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**109**
Сметная заработная плата -			Тенге				**115388**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**263617**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**263617**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21089**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**284706**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4221722**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1088**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1465615**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**2841668**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1000449**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1384311**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**465166**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**456908**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**1067334**
	ИТОГО:		Тенге				**3909002**
	Сметная прибыль		Тенге				**312720**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**4221722**
		Итого по форме	Тенге				4 221 722,00
		Итого по форме без оборудования	Тенге				4 221 722,00
,	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,9% к=0,8	Тенге				131 717,73
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство работ в зимнее время 1,9% к=0,9	Тенге				74 443,82
		ИТОГО в ценах 3 квартала 2019г.	Тенге				4 691 500,55
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				5 172 727,73
	Решение правительства	НДС (12%)	Тенге				620 727,33
		ИТОГО:	Тенге				**5 793 455,06**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				620 727,33

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

2-6-1 Ограждение

РАЗДЕЛ 1.Ограждение

1	2	3	4	5	6	7	8
19	1101-0101-0411 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**1873,4920**		**364,80**	**683451**
		Итого оплата труда:				73,70	138069
		Итого эксплуатация машин:				**356,15**	**667252**
		Накладные расходы	%	72		53,06	99410
		Сметная прибыль	%	8		33,43	62629
		Сметная стоимость:				**451,29**	**845490**
20	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**148,7480**		**2056,82**	**305948**
		Итого оплата труда:				2056,82	305948
		Накладные расходы	%	72		1480,91	220283
		Сметная прибыль	%	8		283,02	42099
		Сметная стоимость:				**3820,76**	**568330**
21	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**10,0000**		**8497,90**	**84979**
		Итого оплата труда:				4182,03	41820
		Итого эксплуатация машин:				**1736,64**	**17366**
		Итого материалов:				**3336,58**	**33366**
		Накладные расходы	%	94		3931,11	39311
		Сметная прибыль	%	8		994,32	9943
		Сметная стоимость:				**13423,33**	**134233**
22	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм B25F200W4. Устройство**	**м3**	**13,5645**		**22998,66**	**311964**
		Итого оплата труда:				4824,89	65447
		Итого эксплуатация машин:				**2046,15**	**27755**
		Итого материалов:				**16556,92**	**224586**
		Накладные расходы	%	91		4390,65	59557
		Сметная прибыль	%	8		2191,14	29722
		Сметная стоимость:				**29580,46**	**401243**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**1127-0901-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Ограждения. Устройство**	**м**	**2000,0000**		**1215,38**	**2430753**
		Итого оплата труда:				**1003,41**	**2006813**
		Итого эксплуатация машин:				**370,79**	**741573**
		Накладные расходы	%	108		1083,68	2167358
		Сметная прибыль	%	8		183,92	367849
		Сметная стоимость:				**2482,98**	**4965960**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3817096**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3817096**
Материалы -			Тенге				**257951**
Всего заработная плата -			Тенге				**2558098**
		Накладные расходы -	Тенге				**2585919**
		Сметная прибыль -	Тенге				**512241**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6915256**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2034**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2558098**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6915256**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2034**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2558098**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**3817096**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2105198**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1453946**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**452900**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**257951**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**2585919**
ИТОГО:			Тенге				**6403015**
Сметная прибыль			Тенге				**512241**
ИТОГО по смете:			Тенге				**6915256**
		Итого по форме	Тенге				6 915 255,87
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,9% к=0,8	Тенге				215 755,98

1	2	3	4	5	6	7	8
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство работ в зимнее время 1,6% к=0,9	Тенге				102 686,57
		ИТОГО в ценах 3 квартала 2019г.	Тенге				7 233 698,42
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				7 975 689,67
	Решение правительства	НДС (12%)	Тенге				957 082,76
		ИТОГО:	Тенге				**8 932 772,43**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				957 082,76
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				**80 224 588,17**
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ с учётом тендерного снижения	Тенге				**72 305 305,81**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				7 746 997,05

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
Руководитель Управления

_____ **Г.Т. Дарибаев**

Представители Заказчика:
Начальник отдела ОАД

_____ **А.М. Досжанов**

Подрядчик:
ТОО "ЖОЛ"
Заместитель Директора ТОО "ЖОЛ"

_____ **В.Н. Подлесный**

Представитель Технического надзора:

ТОО "KazTrans Building"
Заместитель директора

_____ **М.Е. Алдибеков**

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Каздорпроект"

_____ **Ш.К. Исамдинов**