Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
г.Талдыкорган , ул.Кабанбай батыра 26
БИН 050140000775

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол" Алматинская область, Жамбылский район
село Каргалы, ул. Геология, №129А тел 8(72770)30337,30338, E-mail : too_zhol@mail.ru
БИН 041140004530

Справка о стоимости выполненных работ за **май** месяц 2022 года
по Дополнительному соглашению №2 от 02.02.2022 года к Договору № 73 от 25 июня 2021 года
Наименование бюджетной программы: 268 002 032 432, 068 002 015 432

№/№, п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору	в том числе, за 2021 год	в том числе, за 2022 год	Общая стоимость с начала действия договора, 2022год	Сумма полученного аванса	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам, 2022год	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	9		10	11	12	13	14	15
1.	"Реконструкция автомобильной дороги от международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» до таможенного поста «Нурлы-жол», общей протяженностью 3,6 км (3,12км)"	268 002 015 431									
		тенге	2 318 807 000,00	1 932 200 000,00	115 982 054,62	0,00	34 794 616,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		268 002 032 432									
		тенге	464 628 771,09	0,00	386 607 000,00	122 631 086,39	115 982 100,00	0,00	122 631 086,39	36 789 325,92	85 841 760,47
	Всего :		2 783 435 771,09	1 932 200 000,00	502 589 054,62	122 631 086,39	150 776 716,39	0,00	122 631 086,39	36 789 325,92	85 841 760,47

Заказчик:
Заместитель Руководителя управления ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**Самуратов С.З.**

Представитель Заказчика:
Главный специалист ОАД

_____**А.М. Досжанов**

Представитель Технического надзора:
Заместитель директора
ТОО "KazTrans Building"

_____**М.Е. Алдибеков**

Подрядчик :
Директор ТОО "Жол"

_____**Гейдаров С.С.**

Авторский надзор:

ГИП ТОО "Каздорпроект"

_____**Н.К. Исамдинов**

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Ф-2

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

АКТ

выполненных работ по Дополнительному соглашению №2 от 02.02.2022 года к Договору № 73 от 25 июня 2021 года

"Реконструкция автомобильной дороги от международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» до таможенного поста «Нурлы-жол», общей протяженностью 3,6 км (3,12км)"

Приемки выполненных работ за **май 2022 г.**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
2-2-1 Дорожная одежда							
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда по основной дороге					
15	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**13,8700**		**129320,35**	**1793673**
		Итого оплата труда:				**954,68**	**13241**
		Итого эксплуатация машин:				**1817,43**	**25208**
		Итого материалов:				**127502,92**	**1768465**
		Накладные расходы	%	108		1031,05	14301
		Сметная прибыль	%	8		10428,11	144638
		Сметная стоимость:				**140779,51**	**1952612**
16	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013. Устройство**	**м2 покрытия**	**46250,0000**		**1374,31**	**63561608**
		Итого оплата труда:				**78,00**	**3607696**
		Итого эксплуатация машин:				**100,11**	**4629936**
		Итого материалов:				**1227,93**	**56791814**
		Накладные расходы	%	108		84,24	3896312
		Сметная прибыль	%	8		116,68	5396634
		Сметная стоимость:				**1575,23**	**72854554**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 к=2	(+ до толщины 5 см)	м2 покрытия	46250,0000		306,62	14181289
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				0,25	11464
		Итого материалов:				0,04	1998
		Накладные расходы	%	108		306,33	14167828
		Сметная прибыль	%	8		0,27	12381
		Сметная стоимость:				24,55	1135494
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			331,44	15329163
							79536571
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				79536571
Материалы -			Тенге				72728107
Всего заработная плата -			Тенге				3632401
		Накладные расходы -	Тенге				3922993
		Сметная прибыль -	Тенге				6676765
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				90136329
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2349
		Сметная заработная плата -	Тенге				3632401
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				90136329
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2349
		Сметная заработная плата -	Тенге				3632401
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				79536571
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2151322
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4657142
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1481080
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				72728107
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- оборудование	Тенге				0
Накладные расходы			Тенге				3922993
ИТОГО:			Тенге				83459564
Сметная прибыль			Тенге				6676765
ИТОГО по смете:			Тенге				90136329
		Итого по форме	Тенге				90 136 329,00
,	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,9% к=0,8	Тенге				2 812 253,46

1	2	3	4	5	6	7	8
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство работ в зимнее время 1,6% к=0,9	Тенге				1 338 459,59
		ИТОГО в ценах 3 квартала 2019г.	Тенге				94 287 042,05
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				103 958 465,38
	Решение правительства	НДС (12%)	Тенге				12 475 015,85
		ИТОГО:	Тенге				**116 433 481,22**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				12 475 015,85

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

1-1-2 Демонтажные работы

РАЗДЕЛ 1.Очистка территории

1	**1147-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Очистка участка от мусора**	**м2**	**152547,0000**		**37,73**	**5755827**
		Итого оплата труда:				37,73	5755827
		Накладные расходы	%	88		33,20	5065128
		Сметная прибыль	%	8		5,67	865676
		Сметная стоимость:				**76,61**	**11686631**
2	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**5491,6800**		**97,00**	**532693**
		Сметная прибыль	%	8		7,76	42615
		Сметная стоимость:				**104,76**	575308
3	**4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км(на свалку)**	**т**	**5491,6800**		**356,00**	**1955038**
		Сметная прибыль	%	8		28,48	156403
		Сметная стоимость:				**384,48**	**2111441**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**8243558**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8243558**
Всего заработная плата -			Тенге				**5755827**
Транспортные расходы -			Тенге				**2487731**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				5065128
		Сметная прибыль -	Тенге				1064695
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				14373381
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5965
		Сметная заработная плата -	Тенге				5755827
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14373381
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5965
		Сметная заработная плата -	Тенге				5755827
		РАЗДЕЛ 2.Разборка существующей дороги					
7	**1127-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 6 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	**м2 покрытия**	**4500,0000**		**97,97**	**440884**
		Итого оплата труда:				11,16	50238
		Итого эксплуатация машин:				94,62	425804
		Итого материалов:				**0,02**	72
		Накладные расходы	%	108		12,06	54257
		Сметная прибыль	%	8		8,80	39611
		Сметная стоимость:				**118,83**	**534751**
8	**4102-0103-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км(на площадкуДСМ)**	**т**	**594,0000**		**42,00**	**24948**
		Сметная прибыль	%	8		3,36	1996
		Сметная стоимость:				**45,36**	**26944**
		Устройство и разборка строительных площадок учтены во временных зданиях и сооружениях (СВОР Глава1 пп.1.8, 1.10)					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**465832**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**465832**
Материалы -			Тенге				**72**
Всего заработная плата -			Тенге				**50238**
Транспортные расходы -			Тенге				**24948**
		Накладные расходы -	Тенге				**54257**
		Сметная прибыль -	Тенге				**41607**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**561695**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50238**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				561695
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				29
		Сметная заработная плата -	Тенге				50238
		РАЗДЕЛ 3.Устройство подъездных дорог к строительным площадкам					
9	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	8,0000		26,90	215
		Итого оплата труда:				10,82	87
		Итого эксплуатация машин:				26,90	215
		Накладные расходы	%	72		7,79	62
		Сметная прибыль	%	8		2,78	22
		Сметная стоимость:				37,47	300
10	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 к=4	**(+ до 50 м)**	м3 грунта	8,0000		93,12	745
		Итого оплата труда:				37,45	300
		Итого эксплуатация машин:				93,12	745
		Накладные расходы	%	72		26,97	216
		Сметная прибыль	%	8		9,61	77
		Сметная стоимость:				129,70	1038
11	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2спланированной площади	160,0000		88,71	14194
		Итого оплата труда:				72,94	11670
		Итого эксплуатация машин:				20,95	3352
		Накладные расходы	%	72		52,52	8403
		Сметная прибыль	%	8		11,30	1808
		Сметная стоимость:				152,53	24405
12	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слоиоснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавленапесчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	м3 материала основания в плотном теле	24,0000		2964,06	71138
		Итого оплата труда:				394,71	9473
		Итого эксплуатация машин:				1079,09	25898
		Итого материалов:				1738,09	41714
		Накладные расходы	%	108		426,28	10231

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		271,23	6509
		Сметная стоимость:				**3661,58**	**87878**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**86292**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**86292**
Материалы -			Тенге				**49**
Всего заработная плата -			Тенге				**21529**
Местные материалы -			Тенге				**41665**
		Накладные расходы -	Тенге				**18912**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8416**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**113620**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21529**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**113620**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21529**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**8795682**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**5785202**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**456014**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**42392**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**41786**
		- перевозка грузов	Тенге				**2512679**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**5138296**
ИТОГО:			Тенге				**13933978**
Сметная прибыль			Тенге				**1114718**
ИТОГО по смете:			Тенге				**15048696**
		Итого по форме	Тенге				15 048 696,00
, НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения 3,9% к=0,8	Тенге				469 519,32
НДЗ РК 8.04-06-2015		Производство работ в зимнее время 2,7% к=0,9	Тенге				377 092,63
		ИТОГО в ценах 3 квартала 2019г.	Тенге				15 895 307,95
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				17 525 757,36
Решение правительства		НДС (12%)	Тенге				2 103 090,88
		ИТОГО:	Тенге				**19 628 848,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				2 103 090,88
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				**136 062 329,46**
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ с учётом тендерного снижения	Тенге				**122 631 086,39**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				13 139 044,97

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Заместитель Руководителя Управления

_____ **С.З. Самуратов**

Представители Заказчика:
Главный специалист ОАД

_____ **А.М. Досжанов**

Подрядчик:
ТОО "ЖОЛ"
Заместитель Директора ТОО "ЖОЛ"

_____ **В.Н. Подлесный**

Представитель Технического надзора:

ТОО "KazTrans Building"

Заместитель директора

_____ **М.Е. Алдибеков**

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Каздорпроект"

_____ **Ш.К. Исамдинов**