Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. № 170

Подрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б" Туркестанская область, Казыгуртский район, Казыгуртский С.О., С.Казыгурт, улица Т.Бегелдинов, 13/1
Субподрядчик: ТОО "ТИМСТРОЙСНАБ" Туркестанская область Тюлькубасский район сельский округ Кельтемашатский, село Жиынбай, улица Абая, дом № 3А

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Строительство медицинского пункта» в с. Байтерек, Бәйтерек с/о, район Магжана Жумабаева, Северо- Казахстанской области (наружные инженерные сети)»

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		7	05.08.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 2							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**318 107,20**									
«Строительство медицинского пункта» в с. Байтерек, Бәйтерек с/о, район Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)»		284 024,29							34 082,91	318 107,20
Итого за отчетный месяц:										**318 107,20**

Подрядчик:
ТОО "ЭлитИнвест-Б"

Директор _____ **Жумагулов К.Ж.**

Технический надзор:
ТОО "AL-Ganybayit"

Руководитель _____ **Есенгуреев О. Ж.**

Субподрядчик:
ТОО «ТИМСТРОЙСНАБ»

Директор _____ **Аблаков Р.А.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от "23 "апреля 2021 года №189

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23

Ген.подрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б" Туркестанская область, Казыгуртский район, Казыгуртский С.О., С.Казыгурт, улица Т.Бегелдинов, 13/1
Суб.подрядчик: ТОО "ТИМСТРОЙСНАБ"Туркестанская область Тюлькубасский район сельский округ Кельтемашатский, село Жиынбай, улица Абая, дом № 3А

Наименование объекта - «Строительство медицинского пункта» в с. Байтерек, Бәйтерек с/о, район Магжана Жумабаева, Северо- Казахстанской области (наружные инженерные сети)»

Договор подряда (контракт): №7 от 05.08.2024г

Акт приемки выполненных работ №1
за ноябрь 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-01-00-01 Внешние сети электроснабжения.				
		Раздел 3. КЛ - 0,4 кВ, ИТОГО:				142317
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО				142317
1	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	**Установка прибора или аппарата**	шт.	1	6 477	6477
2	247-204-7421	**Выключатель автоматический типа ВА57-35-3Р 80А**	1 шт.	1	21 257	21257
3	6124-0203-0308 Кклим = 1,09	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2**	м	3	2 357	7071
4	243-142-0307	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2**	1 км	0,003	138 811	416
5	6101-0201-0102 Кклим = 1,12	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2**	м3	1,05	9559	10037
6	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м3	0,7	4066	2846
7	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	**Разравнивание лишнего грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м3	0,4	4066	1423
8	6124-0201-0201 Кклим = 1,09	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	7	812	5684
9	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	1 м3	0,4	3507	1403
10	6124-0201-0101 Кклим = 1,09	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг**	м	19	1119	21261
11	243-110-0946	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996- 2012, марки АВВГ 4х35 (мк)-1**	1 км	0,019	1498619	28474
12	243-902-0806	**Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки ТА 35-10-8**	100 шт.	0,08	13137	1051

1	2	3	4	5	6	7
13	6124-0201-1502 Кклим = 1,09	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	2	6 400	12800
14	243-903-1502	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50- СЛ-нб	1 шт.	2	10838	21676
15	6124-0201-0303 Кклим = 1,09	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	7	23	161
16	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	1 м	7	40	280
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-01-00-01 Наружные сети водоснабжения и водоотведения.				
		Раздел 2. Водопровод В1, ИТОГО:				88599
		Подраздел 2.1. Водопровод В1, ИТОГО				88599
17	6121-0105-0403 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм	км	0,0238	1465996	34891
18	241-201-0604Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	1 м	24,038	241	5793
19	6121-0105-0410 Кклим = 1,12	Футляр из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм	км	0,0026	3574415	9293
20	241-201-0917Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х9,6 мм	1 м	2,626	8352	21932
21	6121-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 25- 250 мм /футляры, патрубки/	т	0,00441	3784448	16689
		Раздел 3. Водопроводные колодцы, ИТОГО:				29172
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО				29172
22	6121-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	0,3450	83024	28643
23	6105-0201-0302 Кклим = 1,12	Кладка горловины колодца	м3	0,0148	35699	528
	Итого по акту					260088
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке	%	8,4		21847,39
		Сметная прибыль	%	5		14096,77
		Непредвиденные затраты и работы	%	5		14801,60
		Итого				310833,70
		Итого в текущих ценах 2024г. К=1,075				334146,22
		НДС	%	12		40097,55
		Итого С НДС				374243,77
		Скидка 15%				56136,57
		Итого по акту				318107,20

Подрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б"
Директор _____ Жумагулов К.Ж.

Технический надзор:ТОО "Al-Ganybayit"
Руководитель _____ Есенгуреев О. Ж.

Субподрядчик: ТОО «ТИМСТРОЙСНАБ»
Директор _____ Аблаков Р.А.