Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019 г, от 08.02.2021 г)

Декларация о соответствии

«27» 12 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «ЭлитИнвест-Б», Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Казыгурт, Т.Бегелдинов, №13/1.**

наименование организации, юридический адрес

в лице: директора **Жумагулова К.Ж.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **Строительство медицинского пункта в селе Байтерек, Бәйтерек с/о, района Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанской области. (Наружные инженерные сети)**

По адресу: **РК, СКО, Район Магжана Жумабаева, Бәйтерек с.о., с. Байтерек.**

наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является: **КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области», Руководитель - Галеев К.Т.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации: ТОО «ЛивКос-Север» лицензия №16001844 от 04.02.2016 года, ТОО «Мега экспресс» лицензия № 20011673 от 13.08.2020 года, ТОО «Қазығұрт-Сервис» лицензия № 23013679 от 10.07.2023 года, ТОО «СПМК-7» №15011899 от 16.06.2015 года, ТОО «ТИМСТРОЙСНАБ» №20018903 от 20.12.2020 года, ТОО «Шаңырақ-XXI» ГСЛ № 000468 от 27.10.2022 года.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Севгражданпроект», №ЦЭ-0735/23 от 21.12.2023 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

роительный объём	м3				
Площадь застройки	м2				
Наружные сети водоснабжения		119	119	119	119
Труба ПЭ 100 SDR 17--32х2,0 “Питьевая”	м	119	119	119	119
Наружные сети водоотведения	м	25	25	25	25
Труба полимерная SN8 диам 160мм оптима	м	25	25	25	25
Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	7	7	7	7
Накопитель на 5,5 м3	шт	1	1	1	1
Внешние сети электроснабжения		168,4	168,4	168,4	168,4
в том числе:					
Провод марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	м	168,4	168,4	168,4	168,4
Опоры железобетонные марки СВ95-3,5	шт	9	9	9	9
Дизельный генератор 69 кВА	шт	1		1	
Наружные сети связи	м	182	182	182	182
Кабель МКППэПТ 2*2*0,4	м	182	182	182	182

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том						

числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Выполнено:

Внешние сети электроснабжения. В данном проекте рассмотрены проектные решения с учетом специфики проектирования и строительства воздушных линий 8 напряжением 0,4кВ. Все необходимые данные для выполнения строительно - монтажных работ приведены в рабочих чертежах. По надежности электроснабжения электроприемники объекта - медицинский пункт относятся к II категории. Суммарная расчетная мощность составляет 43 кВт. Напряжение в точке присоединения – 0,4кВ Источником электроснабжения является: КТПН-10/0,4кВ 100кВА №7-8 "ДК" ВЛ 10кВ фид. №7 "Фурмановская-Школа" ПС 35/10кВ "Фурмановская" Точка подключения: РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ 160кВА №4-1 "Село" Предусмотреть: в РУ-0,4 КТПН-10/0,4кВ 100кВА №7-8 "ДК" установку коммутационного аппарата на расчетную нагрузку; строительство ЛЭП-0,4кВ до объекта. Установку резервного источника питания на расчетную нагрузку для обеспечения заявленной категории надежности электроснабжения. Питающую сеть 0,4кВ выполнить кабелем АВВГ-4х35мм2, далее проводом марки СИП4-4х35мм2. Смонтировать 5 опор(стойки СВ-95), согласно схеме указанной в проекте. Смонтировать резервный источник питания - дизель генератор с номинальной мощностью 69кВА. Сечение кабеля, провода 0,4кВ выбрано в соответствии с расчетом по длительно допустимому нагреву (максимальной токовой нагрузке), проверено на потерю напряжения в конце линии (у потребителя) и по уставке защитного аппарата, также с учетом дальнейшего увеличения мощности. Кабель 0,4 кВ проложить в траншее на глубине не менее 0,7м от планировочной отметки земли с подсыпкой из песка.

Сети водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение здания медицинского пункта предусматривается от существующего водопровода Ø100 по ул. Новолесная. Сети предусматриваются из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001. Соединение труб - при помощи контактной стыковой сварки согласно СП РК 4.01-103-2013 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации"; СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб". Наружное пожаротушение предусматривается от одного проектируемого пожарного гидранта, расположенного в существующем колодце. Глубина прокладки водопровода 2.92-3.07м от поверхности земли. Сброс сточных вод в проектируемый накопитель V=5,5м3, с последующим отвозом на полигон. Сети выполняются из двухслойных профилированных труб "OPTIMA" DN/OD 160 по ГОСТ Р 54475-2011 и из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR26 по ГОСТ 18599-2001. Соединение труб "OPTIMA" раструбное на каучуковых уплотнительных кольцах. Соединение полиэтиленовых труб - при помощи контактной стыковой сварки согласно СП РК 4.01-103-2013 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации"; СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб". Глубина заложения сети от 2,18 м до 2,66 м. краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

Наружные сети связи. В проекте предусмотрено следующее : - подключение от ЦАТС АО "Казахтелеком" проложить в грунте ПЭТ 63мм до сущ. опоры №0 далее по существующим деревянным опорам с ж/б приставками до телефонизируемого здания ФАП. - прокладка МКППэпТ 2х2х0.4 в ПЭТ от ЦАТС до сущ. опоры №0, далее подвесить по существующим кабельным опорам до телефонизируемого здания ФАП. - установка в телефонизируемом здание

АП оконченное устройство КРТ 10х2, в доступном для дальнейшей эксплуатации месте. - ащитить подъем кабеля по опоре угловой сталью.

(Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: апрель 2024г.
месяц, год

окончание работ: декабрь 2024г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:;
- по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяцев;
- фактически, месяц: 8 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись руководителя, дата

м.п

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись руководителя, дата

м.п

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись руководителя, дата

м.п.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается).

Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата м.п

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство медицинского пункта в селе Байтерек, Бэйтерек с/о, района Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанской области. (Наружные инженерные сети)»

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «ЭлитИнвест-Б», директор - Жумагулов К.Ж.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, подпись.) М.П