Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N109 по ПДП в мкр. "Береке" в г.Костанай**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(ресурсный метод)

за декабрь 01.12.2023

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N109 по ПДП в мкр. "Береке" в г.Костанай	179 123,80	159 931,96							19 191,84	179 123,80
	ИТОГО по справке	**179 123,80**	**159 931,96**							**19 191,84**	**179 123,80**

Генподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту" Ахмедов А.Б.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй" Ерназаров Н.Ж.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

5250

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 186

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Судподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N109 по ПДП в мкр. "Береке" в г.Костанай**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N109 по ПДП в мкр. "Береке" в г.Костанай**
(наименование)

Акт выполненных работ

за Декабрь 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кабельные сети 0,4 кВ										
		Земляные работы										
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	5,2272		2492,31	--	13028	--	--	9380	24201
		НР - 72%, СП - 8%				2492,31	--	13028	--		1793	
2	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	29,04		331,01	214,11	9613	6217	--	4477	15217
		НР - 72%, СП - 8%				116,90	97,22	3395	2823		1127	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3,4848		1301,18	--	4534	--	--	3265	8423
		НР - 72%, СП - 8%				1301,18	--	4534	--		624	
4	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	1,7424		272,77	272,77	475	476	--	79	598
		НР - 72%, СП - 8%				--	62,93	--	110		44	
		КЛ-0,4 кВ										
5	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	25,2		524,81	291,01	13225	7333	--	6199	20978
		НР - 72%, СП - 8%				233,80	107,87	5892	2718		1554	
6	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	29,04		7,79	0,86	226	25	--	153	409
		НР - 72%, СП - 8%				6,93	0,39	201	11		30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3,84	764,03	393,85	2934	1512	--	1416	4698
		НР - 72%, СП - 8%			370,18	141,97	1421	545		348	
8	1308-0201-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	3,84	593,65	281,92	2280	1082	--	1137	3690
		НР - 72%, СП - 8%			311,73	99,34	1197	381		273	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				46315	16645	--	26106	78214
							29668	6588	--	5793	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				28278				
	Всего заработная плата		Тенге					18584			
		Накладные расходы	Тенге				13382				
		Сметная прибыль	Тенге				3332				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				44992				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					18584			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18037				
	Всего заработная плата		Тенге					17672			
		Накладные расходы	Тенге				12724				
		Сметная прибыль	Тенге				2461				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					17672			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				78214				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					36256			

РАЗДЕЛ 2.Наружные сети газоснабжения

Стальной подземный газопровод

9	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0025	1068148,94	330061,10	2670	825	--	2174	5232
		НР - 99%, СП - 8%			738087,84	140337,79	1845	351		388	
10	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0015	1451547,63	702859,40	2177	1054	--	1446	3913
		НР - 99%, СП - 8%			748688,23	224921,55	1123	337		290	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4847	1879	--	3620	9145
							2968	688	--	678	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4847				
	Всего заработная плата		Тенге					3656			
		Накладные расходы	Тенге				3620				
		Сметная прибыль	Тенге				678				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3656			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3656			

РАЗДЕЛ 3.Наружные сети связи

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,756	2492,31	--	1884	--	--	1357	3500
		НР - 72%, СП - 8%			2492,31	--	1884	--		259	
12	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	4,2	331,01	214,11	1390	899	--	647	2201
		НР - 72%, СП - 8%			116,90	97,22	491	408		163	
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,504	1301,18	--	656	--	--	472	1218
		НР - 72%, СП - 8%			1301,18	--	656	--		90	
14	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0042	218935,29	--	920	--	--	699	1748
		НР - 76%, СП - 8%			218935,29	--	920	--		129	
15	1308-0206-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	м	16,8	456,89	44,83	7676	753	--	5173	13877
		НР - 72%, СП - 8%			412,06	15,61	6923	262		1028	
16	1310-0904-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	21	389,13	89,91	8172	1888	--	4569	13761
		НР - 61%, СП - 8%			299,22	57,48	6284	1207		1019	
17	1310-0904-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	м кабеля	26,2	501,14	116,42	13130	3050	--	7338	22106
		НР - 61%, СП - 8%			384,72	74,43	10080	1950		1637	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				33828	6590	--	20255	58411
							27238	3827	--	4325	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				30368				
	Всего заработная плата		Тенге					27605			
		Накладные расходы	Тенге				17727				
		Сметная прибыль	Тенге				3847				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				51942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					27605			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3460				
	Всего заработная плата		Тенге					3460			
		Накладные расходы	Тенге				2528				
		Сметная прибыль	Тенге				478				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3460			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				58408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					31065			

РАЗДЕЛ 4.Наружные сети водоснабжения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2546,15	132,30	2546	132	--	2449	5395
		НР - 99% СП - 8%			2413,85	60,07	2414	60		400	
19	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2546,15	132,30	2546	132	--	2449	5395
		НР - 99% СП - 8%			2413,85	60,07	2414	60		400	
20	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2617,15	132,30	2617	132	--	2519	5547
		НР - 99% СП - 8%			2484,85	60,07	2485	60		411	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				7709	396	--	7417	16337
							7313	180	--	1211	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7709				
	Всего заработная плата		Тенге					7493			
		Накладные расходы	Тенге				7417				
		Сметная прибыль	Тенге				1211				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7493			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7493			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								162104
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				67187				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					25510			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11283			
		- Накладные расходы	Тенге							57398	
		- Сметная прибыль	Тенге							12007	
		Временные здания и сооружения	%	1,30		2107,35					
		Итого с временными								164211,35	
		монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%			0,00					
		Итого								164211,35	
		Непредвиденные работы и затраты	%	2,00		3284,23				167495,58	
		Скидка субподрядчика	%						159 931,96		
		НДС	%	12,00		19191,84					
		Итого с НДС								179123,80	

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ерназаров Н.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Ахмедов А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)