Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. № 170

Подрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б" Туркестанская область, Казыгуртский район, Казыгуртский С.О., С.Казыгурт, улица Т.Бегелдинов, 13/1
Субподрядчик: ТОО "ТИМСТРОЙСНАБ" Туркестанская область Тюлькубасский район сельский округ Кельтемашатский, село Жиынбай, улица Абая, дом № 3А

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта» в с. Советское, Алтын дэн с/о, район Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)»

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		9	09.08.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 2							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**249 481,14**									
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта» в с. Советское, Алтын дэн с/о, район Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)»		222 751,01							26 730,12	249 481,14
Итого за отчетный месяц:										**249 481,14**

Подрядчик:
ТОО "ЭлитИнвест-Б"

Директор _____ **Жумагулов К.Ж.**

Технический надзор:
ТОО "AL-Ganybayit"

Руководитель _____ **Кенгирбеев О. Ж.**

Субподрядчик:
ТОО «ТИМСТРОЙСНАБ»

Директор _____ **Аблаков Р.А.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от "23 "апреля 2021 года №189

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23

Ген.подрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б" Туркестанская область, Казыгуртский район, Казыгуртский С.О., С.Казыгурт, улица Т.Бегелдинов, 13/1

Суб.подрядчик: ТОО "ТИМСТРОЙСНАБ" Туркестанская область Тюлькубасский район сельский округ Кельтемашатский, село Жиынбай, улица Абая, дом № 3А

Наименование объекта - «Строительство фельдшерско-акушерского пункта» в с. Советское, Алтын дэн с/о, район Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)»

Договор подряда (контракт): №9 от 09.08.2024г

Акт приемки выполненных работ №1
за ноябрь 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-01-00-01 Внешние сети электроснабжения.				
		Раздел 6. Стойки СВ, ИТОГО:				71940
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО				71940
1	1133-0202-0102 Кклим = 1,12	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	58 015	58015
2	252-201-0322	**Узел крепления У3**	1 шт.	1	8101	8101
3	6124-0302-1501 Кклим = 1,09	**Установка кожуха металлического для защиты вводов и электрооборудования**	кг	0,754	7269	5481
4	214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм**	1 т	0,000754	454730	343
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-01-00-01 Наружные сети связи.				
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:				31483
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО				31483
5	6125-0702-1001 Кклим = 1,09	**Подвешивание линии кабеля на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг**	м	25	934	23537
6	6124-0201-0708 Кклим = 1,09	**Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг /по опоре/**	м	2	1463	2633

1	2	3	4	5	6	7
7	6124-0201-0601 Кклим = 1,09	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг /по зданию ФАП/	м	3	1771	5313
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-01-00-01 Наружные сети водоснабжения и водоотведения.				
		Раздел 1. Земляные работы , ИТОГО:				96894
		Подраздел 1.1. Водопровод В1, ИТОГО				96894
8	6101-0102-0114 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 /сухой грунт/	м3	94,35	375	35381
9	6101-0102-0214 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.3:К1трр=1,1;К1трм=1, 1;К1экс=1,1;	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 /мокрый грунт/	м3	0,935	507	474
10	6101-0201-0108 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2	м3	0,28	13353	3739
11	6101-0201-0108 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2	м3	2,95	16023	47268
12	6122-0101-0101 Кклим = 1,12	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	0,927	10822	10032
		Раздел 2. Водопровод В1, ИТОГО:				16410
		Подраздел 2.1. Водопровод В1, ИТОГО				16410
13	6121-0105-0403 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм	км	0,0096	1465996	14074
14	241-201-0604 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	1 м	9,696	241	2337
	Итого по акту					216727
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке	%	8,4		18205,08
		Сметная прибыль	%	5		11746,61
		Непредвиденные затраты и работы	%	5		12333,94
		Итого				259012,81
		Итого в текущих ценах 2024г. К=1,075				278438,77
		НДС	%	12		33412,65
		Итого С НДС				311851,42
		Скидка 20%				62370,28
		Итого по акту				249481,14

Подрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б"

Директор _____ Жумагулов К.Ж.

Технический надзор:ТОО "AL-Ganybayit"

Руководитель _____ Есентуреев О. Ж.

Субподрядчик: ТОО «ТИМСТРОЙСНАБ»

Директор _____ Аблаков Р.А.