Форма 4

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК (Ген. Подрядчик): ТОО "Prime Builder"
СУБ ПОДРЯДЧИК: ТОО "Муслим-құрылыс"

По объекту : Строительство жилого комплекса PRIME RESIDENCE №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 по адресу: Туркестанская область, город Туркестан, участок 761, квартал 160» 2 очередь (без наружных инженерных сетей) - дом № 2

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1269907**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			493578
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*237695*
		машины и механизмы	тенге			409762
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*90629*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			576
		перевозки	тенге			365993
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	151		
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**1269907**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			493578
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*237695*
		машины и механизмы	тенге			409762
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*90629*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			576
		перевозки	тенге			365993
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	151		
		Срезка растит.слоя				
1	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	$м^3$ грунта	**38,49832**	**88**	**3388**
		Формула объема = (78,568)X0,49				
		из них:				
1.1		машины и механизмы			88	3387
		в том числе оплата труда машинистов			21	808
1.1.1	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,2202104	15 306	3371
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2202104*	*3 688*	*812*
		Устройство котлована				
2	У6101-0101-0111 6101-0101-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2** Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам	$м^3$	**552,549921**	**339**	**187314**

1	2	3	4	5	6	7
		2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости) Формула объема = (1212,53.0,93)X0,49				
		из них:				
2.1		машины и механизмы			339	187315
		в том числе оплата труда машинистов			72	39784
2.1.1	3102 311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	10,7459909	17 439	187399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10,7459909*	*3 688*	*39631*
3	**У6101-0201-0202** **6101-0201-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**м^3 грунта**	**41,589779**	**8 328**	**346360**
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки Формула объема = (1212,53.0,07)X0,49				
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			8 328	346360
		в том числе оплата труда рабочих			4 012	166858
3.1.1	20019 001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	79,9313963	4 333	346343
		Съезд-въезд				
4	**У6101-0101-0102** **6101-0101-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**13,7886**	**506**	**6977**
		Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости) Формула объема = (28,14)X0,49				
		из них:				
4.1		машины и механизмы			506	6977
		в том числе оплата труда машинистов			147	2027
4.1.1	2437 311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м^3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,6553446	10 638	6972
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6553446*	*3 086*	*2022*
5	**У6101-0106-0105** **6101-0106-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**13,7886**	**60**	**827**
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов Формула объема = (28,14)X0,49				
		из них:				
5.1		машины и механизмы			60	827
		в том числе оплата труда машинистов			15	207
5.1.1	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0544926	15 306	834
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0544926*	*3 688*	*201*
6	**У6101-0107-0501** **6101-0107-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**13,7886**	**575**	**7928**
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта Формула объема = (28,14)X0,49				

1	2	3	4	5	6	7
		из них			353	4867
6.1		затраты на труд рабочих			170	2344
		в том числе оплата труда рабочих			3 143	4867
6.1.1	20001 001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,5484598		
		машины и механизмы			222	3061
6.2		в том числе оплата труда машинистов			70	965
6.2.1	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,3764288	8 055	3032
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3764288*	*2 582*	*972*
6.2.2	2479 343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,5057151	18	27
7	**У6101-0107-0601 6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	**м^3 уплотненного грунта**	**13,7886**	**193**	**2661**
		Состав работ: 1. Полив водой				
		Формула объема = (28,14)X0,49				
		из них:			40	552
7.1		затраты на труд рабочих			19	262
		в том числе оплата труда рабочих			3 143	550
7.1.1	20001 001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,1751152		
		машины и механизмы			150	2068
7.2		в том числе оплата труда машинистов			33	455
7.2.1	2478 321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,1749498	11 812	2067
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1749498*	*2 582*	*452*
		материалы, изделия и конструкции			3	41
7.3						
7.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	м^3	1,37886	33	46
		Обратная засыпка				
8	**У6101-0106-0105 6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**178,23897**	**60**	**10694**
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов				
		Формула объема = (404,17.0,9)X0,49				
		из них:			60	10695
8.1		машины и механизмы			15	2674
		в том числе оплата труда машинистов			15 306	10782
8.1.1	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,7044004		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7044004*	*3 688*	*2598*
9	**У6101-0206-0102 6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**19,80433**	**3 623**	**71751**
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости				
		Формула объема = (404,17.0,1)X0,49				
		из них			3 623	71751
9.1		затраты на труд рабочих			1 745	34559
		в том числе оплата труда рабочих			3 584	71752
9.1.1	20008 001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	20,0201972		
10	**У6101-0107-0501 6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**178,23897**	**575**	**102487**
		Состав работ:				

1	2	3	4	5	6	7
		1. Уплотнение грунта				
		Формула объема = (404,17.0,9)X0,49				
		из них				
10.1		затраты на труд рабочих			353	62918
		в том числе оплата труда рабочих			170	30301
10.1.1	20001 001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	20,0162363	3 143	62911
10.2		машины и механизмы			222	39569
		в том числе оплата труда машинистов			70	12477
10.2.1	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	4,8659239	8 055	39195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,8659239*	*2 582*	*12564*
10.2.2	2479 343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	19,4636955	18	350
11	**У6101-0107-0601 6101-0107-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	**м^3 уплотненного грунта**	**178,23897**	**193**	**34400**
		Состав работ: 1. Полив водой				
		Формула объема = (404,17-404,17.0,1)X0,49				
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			40	7130
		в том числе оплата труда рабочих			19	3387
11.1.1	20001 001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,2636349	3 143	7115
11.2		машины и механизмы			150	26736
		в том числе оплата труда машинистов			33	5882
11.2.1	2478 321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2,2614961	11 812	26713
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,2614961*	*2 582*	*5839*
11.3		материалы, изделия и конструкции			3	535
11.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	м^3	17,823897	33	588
		Вывоз				
12	**У6101-0101-0217 6101-0101-0217** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м^3**	**м^3 грунта**	**396,0964**	**326**	**129127**
		Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам с погрузкой в автомобили-самосвалы 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)				
		Формула объема = ((1212,53-404,17))X0,49				
		из них:				
12.1		машины и механизмы			326	129127
		в том числе оплата труда машинистов			64	25350
12.1.1	3103 311-401-0106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,65 до 1 м^3, масса свыше 13 до 20 т	маш.-ч	6,8382083	18 882	129119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,8382083*	*3 688*	*25219*
13	**С3412-101-0210 412-101-0210** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**653,55906**	**560**	**365993**
		Формула объема = ((1212,53-404,17).1,65)X0,49				

Итого 1269907

В том числе

СМР 1269907

Оборудование

1	2	3	4	5	6	7
	Временные здания и сооружения					11 429
	0,9%					1 281 336
	Всего:					1 281 336
	В том числе СМР:					3 075
	Дополнительные затраты при					
	Итого по сметному расчету: в текущих ценах					1 284 411
	Непредвиденные работы и затраты-2%					25 688
	Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2023г с К- 1,079					1 413 597
	с понижающим К-0,9800					1 385 326
	НДС 12%					166 239
	Всего					1 551 565

Ген. Подрядчик:
ТОО "Prime Builder"

Директор _____ **Сарбасова С.С.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Муслим-курылыс"

Директор _____ **Кулумбаев Н.М.**