Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
г.Талдыкорган , ул.Кабанбай батыра 26
БИН 050140000775

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол" г.Алматы, Жетысуский район
ул.Панфилова 14 кв.15 тел 8(72770)30337,30338, E-mail : too_zhol@mail.ru
БИН 041140004530

Справка о стоимости выполненных работ за **ноябрь** месяц 2017 года
по дополнительному соглашению № 6 от 03.11.2017 г.
к договору № 299 от 19 октября 2015 года
Наименоване бюджетной программы 268002015432

№ п/п	Наименование работ	ед.изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактирован. суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Реконструкция автомобильной дороги от с.Акши к зонам отдыха, расположенным на правом берегу оз.Алаколь Алакольского района Алматинской области, протяженностью 8,25 км	тенге	320349183,64	320349183,64	6843277,93	310905793,59	9 443 390,05	0,00	9 443 390,05
	Всего :		320349183,64	320349183,64	6843277,93	310905793,59	9443390,05	0,00	9443390,05

Заказчик:
Заместитель Руководителя управления
ГУ "Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**Самуратов С.З.**

Представитель Заказчика:

_____**Әліпбаев М. С.**

Представитель
технического надзора:

ТОО ИПЦ "Альянс"

_____**Базарбаев Н.**

Подрядчик :
Директор ТОО "Жол"

_____**Гейдаров С.С.**

2-1-1 - -20 453 526,15
2-2-1 - +29 896 916,8

Форма 4

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

Ф-2

АКТ

выполненных работ по дополнительному соглашению №6 от 03.11.2017г. к Договору № 299 от 19 октября 2015 года

Реконструкция автомобильной дороги от с.Акши к зонам отдыха расположенных на правом берегу оз.Алаколь Алакольского района Алматинской области

Капитальный ремонт автомобильных дороги 3 категории протяженностью 3,58 км (лок.см. - 2-1-1)

Приемки выполненных работ за **ноябрь 2017г.**

на Капитальный ремонт

Основание: АД

Сметная стоимость	-6279,511	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	899	чел.-ч
Сметная заработная плата	106,796	тыс.тенге

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		УСТАНОВКА КОЖУХОВ										
1	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм	0,14	-243707,18	-102058,18	-34119	-14288	-28024	-615,00	-86		
		км		-115425,00	-38553,75	-16160	-5398	130	-188,29	-26		
2	С130806-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм	140	-3730,00	--	-522200	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
3	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,28	154891,68	66009,80	43370	18483	34630	376,00	105		
		км		70200,00	24936,75	19656	6982	130	121,79	34		
4	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	280	2030,00	--	568400	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			55451	4195			19		
			Тенге			3497	1585			8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9251				
		Материалы -	Тенге			1607				
		Всего заработная плата -	Тенге				5081			
		Местные материалы -	Тенге			-48				
		Накладные расходы -	Тенге			6606				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				991			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			951				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16808				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				6072			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			46200				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			46200				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2772				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			48972				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			65780				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				6072			
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ								
5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,149	40097,59	339,59	46072	390	215	0,58	1
		т		--	140,94	--	162	133	0,58	1
6	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1150,982	455,57	15,35	524355	17669	16839	0,03	39
		м2		5,94	5,06	6837	5824	133	0,02	20
7	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	30096,45	216,30	--	6509983	--	1601	--	11
		м2		0,04	--	1204	--	133	--	--
8	Е0127-54-6 К=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	16012,54	-540,76	--	-8658941	--	-2130	--	-14
		м2		-0,10	--	-1601	--	133	--	--
9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,814	40097,59	339,59	112835	956	527	0,58	2
		т		--	140,94	--	397	133	0,58	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	14083,91	582,87	15,35	8209081	216209	206048	0,03	473
		м2		5,94	5,06	83658	71265	133	0,02	249
11	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	16012,54	-279,83	--	-4480821	--	-852	--	-6
		м2		-0,04	--	-641	--	133	--	--
12	С прайс	Камни песчано-бетонные бортовые (бордюр)	7037	587,24	--	4132407	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	633,33	196,00	--	124133	--	24827	0,82	521
		т		39,20	--	24827	--	100	--	--
14	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	380	-26000,00	--	-9880000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-3360898	235224			1026
			Тенге			114284	77647			271
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-3360898				
		Материалы -	Тенге			205732				
		Всего заработная плата -	Тенге				191931			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4132407				
		Местные материалы -	Тенге			-8147850				
		Транспортные расходы -	Тенге			124133				
		Накладные расходы -	Тенге			247075				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37061			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-186829				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-3300651				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1421
		Сметная заработная плата -	Тенге				228992			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-3300651				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1421
		Сметная заработная плата -	Тенге				228992			

РАЗДЕЛ 3. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО ВОДОСБРОСНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ В АРЫК								
15	С прайс	Камни песчано-бетонные бортовые поребрик	369	326,24	--	120384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	11,81	196,00	--	2315	--	463	0,82	10
		т		39,20	--	463	--	100	--	--
17	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	4,32	-25300,00	--	-109296	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13403	--			10
			Тенге			463	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13403				
	Всего заработная плата -		Тенге				463			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			120384				
	Местные материалы -		Тенге			-109296				
	Транспортные расходы -		Тенге			2315				
		Накладные расходы -	Тенге			463				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			832				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14698				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				532			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			14698				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				532			
		РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ								
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ								
18	С прайс	Камни песчано-бетонные бортовые поребрик	6934	326,24	--	2262178	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	221,89	196,00	--	43490	--	8698	0,82	183
		т		39,20	--	8698	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	110,944	-26000,00	--	-2884544	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1	13981,77	147,84	--	2067009	--	148022	0,05	649
		м2		7,96	--	111295	--	133	--	--
22	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1	13981,77	-295,67	--	-4134018	--	-296044	-0,09	-1298
		м2		-15,92	--	-222590	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-2645884	--			-466
			Тенге			-102597	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-2645884				
	Всего заработная плата -		Тенге				-102597			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2262178				
	Местные материалы -		Тенге			-4840258				
	Транспортные расходы -		Тенге			43490				
		Накладные расходы -	Тенге			-139324				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-20899			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-167112				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-2952321				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-536
		Сметная заработная плата -	Тенге				-123495			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-2952321				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-536
		Сметная заработная плата -	Тенге				-123495			
		РАЗДЕЛ 5. ОБСТАНОКА ДОРОГИ								
		УСТРОЙСТВО АВТОБУСНЫХ ПЛОЩАДОК								
23	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1	288	-295,67	--	-85154	--	-6098	-0,09	-27
		м2		-15,92	--	-4585	--	133	--	--
24	С прайс	Камни песчано-бетонные бортовые поребрик	134,7	326,24	--	43945	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	4,31	196,00	--	845	--	169	0,82	4
		т		39,20	--	169	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	2,155	-25300,00	--	-54522	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-94885	--			-23
			Тенге			-4416	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-94885				
	Всего заработная плата -		Тенге				-4416			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			43945				
	Местные материалы -		Тенге			-135090				
	Транспортные расходы -		Тенге			845				
		Накладные расходы -	Тенге			-5929				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-889			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-6049				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-106863				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-26
		Сметная заработная плата -	Тенге				-5305			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-106863				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-26
		Сметная заработная плата -	Тенге				-5305			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			-6032813	239418			566
			Тенге			11231	79232			279
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-6079013				
	Материалы -		Тенге			207339				
	Всего заработная плата -		Тенге				90462			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6558915				
	Местные материалы -		Тенге			-13232542				
	Транспортные расходы -		Тенге			170783				
		Накладные расходы -	Тенге			108891				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16334			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-358207				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-6328330				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							899
		Сметная заработная плата -	Тенге				106796			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			46200				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46200				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2772				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			48972				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-6279511				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							106796			
		Сметная заработная плата -	Тенге			-6 279 510,58				
		итого, по форме	Тенге			-195 438,66				
		Временные здания и сооружения	Тенге			-6 474 949,24				
		ИТОГО:	Тенге			-93 752,59				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге			-65 105,97				
		Выслуга лет 1%	Тенге			-26 042,39				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			-6 659 850,19				
		Итого в базисных ценах 2001года:	Тенге			-17 903 997,51				
		Итого в текущих ценах:				-358 079,95				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			-18 262 077,46				
		ИТОГО:	Тенге			-2 191 449,30				
		НДС (12%)	Тенге			**-20 453 526,75**				
		ВСЕГО к оплате:	Тенге			-2 191 449,30				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге							

Заказчик:
Заместитель Руководителя управления
ГУ "Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель Заказчика:

_____ **Әліпбаев М. С.**

Представитель технического надзора:

ТОО ИПЦ "Альянс"

_____ **Базарбаев Н.**

Подрядчик :
Заместитель директора ТОО "Жол"

_____ **Габдуллин Т.Е.**

Форма 4

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

Ф-2

АКТ

выполненных работ по дополнительному соглашению №6 от 03.11.2017г. к Договору № 299 от 19 октября 2015 года

Реконструкция автомобильной дороги от с.Акши к зонам отдыха расположенных на правом берегу оз.Алаколь Алакольского района Алматинской области

Капитальный ремонт автомобильной дороги 4 категории протяженностью 4,67 км (лок.см. - 2-2-1)

Приемки выполненных работ за **ноябрь 2017г.**

Сметная стоимость	9178,759	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3527	чел.-ч
Сметная заработная плата	639,542	тыс.тенге

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		УСТАНОВКА КОЖУХОВ								
1	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,24	154891,68	66009,80	37174	15842	29683	376,00	90
		км		70200,00	24936,75	16848	5985	130	121,79	29
2	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	240	2030,00	--	487200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм	0,12	-243707,18	-102058,18	-29245	-12247	-24021	-615,00	-74
		км		-115425,00	-38553,75	-13851	-4626	130	-188,29	-23
4	С130806-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм	120	-3730,00	--	-447600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			47529	3595			16
			Тенге			2997	1358			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7929				
		Материалы -	Тенге			1378				
		Всего заработная плата -	Тенге				4355			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			-41				
		Накладные расходы -	Тенге			5662				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				849			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			815				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14407				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				5205			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			39600				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			39600				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2376				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			41976				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			56383				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				5205			
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ								
5	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 20 см**	2065,1722	1803,48	73,75	3724504	152314	90775	0,14	297
		м3		21,38	11,67	44153	24098	133	0,04	85
6	Е0127-14-4	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ЩПС толщиной 10 см**	1246,736	280,88	248,35	350182	309626	183667	0,22	269
		м3		32,18	78,59	40120	97976	133	0,27	341
7	С11011-1006 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400(добавка 8 %)**	7,1919	7800,00	--	56097	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	12,455	40097,59	339,59	499415	4230	2335	0,58	7
		т		--	140,94	--	1755	133	0,58	7
9	Е0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	12467,36	455,57	15,35	5679773	191392	182397	0,03	419
		м2		5,94	5,06	74056	63085	133	0,02	220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	32480,7	216,30	--	7025705	--	1728	--	12
		м2		0,04	--	1299	--	133	--	--
11	Е0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	20013,34	-324,46	--	-6493448	--	-1597	--	-11
		м2		-0,06	--	-1201	--	133	--	--
12	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,49	40097,59	339,59	99843	846	467	0,58	1
		т		--	140,94	--	351	133	0,58	1
13	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	12467,363	582,87	15,35	7266845	191392	182398	0,03	419
		м2		5,94	5,06	74056	63085	133	0,02	220
14	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	20013,34	-139,92	--	-2800186	--	-532	--	-4
		м2		-0,02	--	-400	--	133	--	--
15	С прайс	Камни песчано-бетонные бортовые	8967,5	587,24	--	5266074	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	807,08	196,00	--	158188	--	31638	0,82	664
		т		39,20	--	31638	--	100	--	--
17	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	484,245	-26000,00	--	-12590370	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8242622	849799			2075
			Тенге			263721	250350			875
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8242622				
	Материалы -		Тенге			674421				
	Всего заработная плата -		Тенге				514071			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5322171				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			1005960				
	Транспортные расходы -		Тенге			158188				
		Накладные расходы -	Тенге			673275				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							337
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				100991			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			534954				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9450851				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3286
		Сметная заработная плата -	Тенге				615063			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9450851				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3286
		Сметная заработная плата -	Тенге				615063			
		РАЗДЕЛ 3. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ								
		УСТРОЙСТВО Ж/б ТРУБ д=0,5м								
18	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	4,307	-39,76	-37,82	-171	-163	-54	-0,01	--
		м3		-1,87	-11,00	-8	-47	97	-0,04	--
19	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	6,891	-32,30	--	-223	--	-45	-0,14	-1
		т		-6,46	--	-45	--	100	--	--
20	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1,48	-27,84	-26,18	-41	-39	-13	-0,01	--
		м3		-1,66	-7,20	-2	-11	97	-0,03	--
21	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,09	-262,72	--	-812	--	-917	-1,85	-6
		м3		-262,72	--	-812	--	113	--	--
22	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	0,5875	-3,35	-3,35	-2	-2	-1	--	--
		м3		--	-1,16	--	-1	97	--	--
23	Е0101-27-11 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	0,5875	-22,23	-22,23	-13	-13	-4	--	--
		м3		--	-7,71	--	-5	97	-0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,1925	-167,18	--	-32	--	-36	-1,21	--
		м3		-167,18	--	-32	--	113	--	--
25	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,5875	-21,55	-4,52	-13	-3	-10	-0,11	--
		м3		-17,03	--	-10	--	97	--	--
26	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,72	-14,12	-12,00	-10	-9	-3	-0,01	--
		м3		-1,62	-2,75	-1	-2	97	-0,01	--
27	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком	0,4	-1837,12	-33,87	-735	-14	-120	-1,94	-1
		м3		-263,25	-12,47	-105	-5	109	-0,06	--
28	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	0,38	-6589,26	-3701,25	-2504	-1406	-1219	-11,80	-4
		м3		-1980,00	-962,33	-752	-366	109	-3,29	-1
29	С143023-20 Изм. и доп. вып. 21	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	2	-7086,00	--	-14172	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	0,94	-1089,28	-20,67	-1024	-19	-169	-0,91	-1
		м2		-157,50	-7,61	-148	-7	109	-0,31	--
31	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	13,1	-322,22	-13,70	-4221	-179	-1540	-0,61	-8
		м2		-102,83	-5,04	-1347	-66	109	-0,02	--
32	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	4	-39,76	-37,82	-159	-151	-50	-0,01	--
		м3		-1,87	-11,00	-7	-44	97	-0,04	--
33	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	6,4	-32,30	--	-207	--	-41	-0,14	-1
		т		-6,46	--	-41	--	100	--	--
34	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	18,6	-27,84	-26,18	-518	-487	-160	-0,01	--
		м3		-1,66	-7,20	-31	-134	97	-0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,4	-262,72	--	-368	--	-416	-1,85	-3
		м3		-262,72	--	-368	--	113	--	--
36	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	15	-3,35	-3,35	-50	-50	-17	--	--
		м3		--	-1,16	--	-17	97	--	--
37	Е0101-27-11 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	15	-22,23	-22,23	-333	-333	-112	--	--
		м3		--	-7,71	--	-116	97	-0,01	--
38	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	5	-167,18	--	-836	--	-945	-1,21	-6
		м3		-167,18	--	-836	--	113	--	--
39	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	15	-21,55	-4,52	-323	-68	-248	-0,11	-2
		м3		-17,03	--	-255	--	97	--	--
40	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	20	-14,12	-12,00	-282	-240	-85	-0,01	--
		м3		-1,62	-2,75	-32	-55	97	-0,01	--
41	Е0130-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	2,52	-3053,16	-1845,00	-7694	-4649	-3833	-5,46	-14
		м3		-915,75	-479,70	-2308	-1209	109	-1,64	-4
42	С143023-43 Изм. и доп. вып. 21	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) ГОСТ 13015-2012	4	-14120,00	--	-56480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО ПРОДОЛЬНЫХ АРЫКОВ ИЗ Ж/Б БЛОКОВ (ЛОТКОВ)								
43	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	16,5	39,76	37,82	656	624	206	0,01	--
		м3		1,87	11,00	31	181	97	0,04	1
44	С010333-А8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	27,23	63,90	--	1740	--	348	0,27	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		12,78	--	348	--	100	--	--
45	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	55	593,06	351,18	32618	19315	24129	1,56	86
		м		240,75	89,10	13241	4901	133	0,36	20
46	С143018-147 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высота 450 мм, ширина по верху 200 мм	55	2120,00	--	116600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО ВОДОСБРОСНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ В АРЫК								
47	С прайс	Камни песчано-бетонные бортовые поребрик	313,5	326,24	--	102278	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	10,03	196,00	--	1966	--	393	0,82	8
		т		39,20	--	393	--	100	--	--
49	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	5,016	-25300,00	--	-126905	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			37730	12113			55
			Тенге			6871	2998			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37730				
		Материалы -	Тенге			-4021				
		Всего заработная плата -	Тенге				9869			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			102278				
		Местные материалы -	Тенге			-82132				
		Транспортные расходы -	Тенге			3277				
		Накладные расходы -	Тенге			15039				8
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				2256			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			3166				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55935				76
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				12125			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			55935				76
		Сметная заработная плата -								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч				12125			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ И ВЕЛОСИПЕДНОЙ ДОРОЖКИ								
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ								
50	С прайс	Камни песчано-бетонные бортовые поребрик	5173,6	326,24	--	1687858	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	165,56	196,00	--	32450	--	6490	0,82	136
		т		39,20	--	6490	--	100	--	--
52	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	82,777598	-26000,00	--	-2152218	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-431910	--			136
			Тенге			6490	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-431910				
	Всего заработная плата -		Тенге				6490			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1687858				
	Местные материалы -		Тенге			-2152218				
	Транспортные расходы -		Тенге			32450				
		Накладные расходы -	Тенге			6490				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				973			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-25525				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-450945				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				7463			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-450945				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				7463			
		РАЗДЕЛ 5. ОБСТАНОКА ДОРОГИ								
		УСТРОЙСТВО АВТОБУСНЫХ ПЛОЩАДОК								
53	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1	43,2	147,84	--	6387	--	457	0,05	2
		м2		7,96	--	344	--	133	--	--
54	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1	43,2	-295,67	--	-12773	--	-915	-0,09	-4
		м2		-15,92	--	-688	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С прайс	Камни песчано-бетонные бортовые поребрик	68	326,24	--	22185	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2,18	196,00	--	427	--	85	0,82	2
		т		39,20	--	85	--	100	--	--
57	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	1,088	-25300,00	--	-27526	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ								
58	С12041-8 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	0,02367	49134,00	--	1163	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,02558	50800,00	--	1299	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12021-41	Стойки металлические	0,082462	147100,00	--	12130	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	8	2755,00	--	22040	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	С11011-8495 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	10	2993,00	--	29930	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	С11011-8515 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 450 мм х 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	3	2626,00	--	7878	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			63140	--			--
			Тенге			-258	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51009				
	Всего заработная плата -		Тенге				-258			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			84495				
	Местные материалы -		Тенге			-33569				
	Транспортные расходы -		Тенге			427				
		Накладные расходы -	Тенге			-372				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-56			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3038				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53676				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-314			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12130				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12130				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			728				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12858				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			66534				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-314			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7959111**	**865508**			**2282**
			Тенге			**279821**	**254707**			**894**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7907381				
	Материалы -		Тенге			671777				
	Всего заработная плата -		Тенге				534528			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7196801				
	Местные материалы -		Тенге			-1262000				
	Транспортные расходы -		Тенге			194341				
		Накладные расходы -	Тенге			700094				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							350
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				105014			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			516448				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9123923				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3527
		Сметная заработная плата -	Тенге				639542			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12130				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12130				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			728				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12858				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			39600				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			39600				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2376				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			41976				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9178760				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3527
		Сметная заработная плата -	Тенге				639542			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3527
		Сметная заработная плата -	Тенге				639542			
		итого, по форме	Тенге			9 178 759,62				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения	Тенге			285 672,66				
		ИТОГО:	Тенге			9 464 432,28				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге			137 038,15				
		Выслуга лет 1%	Тенге			95 165,38				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			38 066,15				
		Итого в базисных ценах 2001года:	Тенге			9 734 701,96				
		Итого в текущих ценах:				26 170 270,31				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			523 405,41				
		ИТОГО:	Тенге			26 693 675,71				
		НДС (12%)	Тенге			3 203 241,09				
		ВСЕГО к оплате:	Тенге			**29 896 916,80**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			3 203 241,09				

Заказчик:
Заместитель Руководителя управления
ГУ "Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель Заказчика:

_____ **Әліпбаев М. С.**

Представитель технического надзора:

ТОО ИПЦ "Альянс"

_____ **Базарбаев Н.**

Подрядчик
Заместитель директора ТОО "Жол"

_____ **Габдуллин Т.Е.**