Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жуйеси», БИН 040740003730
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество ограниченной ответственностью «Favorite Stroy Group», БИН 050940004033
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция водопроводной сети д-110мм. по ул. Хорасан Ата в городе Кызылорда

Объект: Реконструкция водовода в городе Кызылорда

Договор подряда (контракт) №30 от 26 августа 2024г

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2024 г.

на Реконструкция водовода в городе Кызылорда

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.0. Без названия					
1	**1**	**6101-0102-0105**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3, группа грунта 2**	**м3**	**873**	**381**	**332 613**	
2	**2**	**6101-0201-0202**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**27**	**6917**	**186 759**	
3	**3**	**6101-0106-0102**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**602**	**89**	**53 578**	
4	**4**	**6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**602**	**576**	**346 752**	
5	**5**	**6101-0206-0102**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**258**	**3609**	**931 122**	
6	**6**	**6122-0101-0101**	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м3**	**22,68**	**10549**	**239 251**	
			Раздел 2. ВодопроводВ1					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					

7	7	6121-0105-0406	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,324	1537402	498 118	
			неучтенные ресурсы					
7.1	7.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	327,24	0	0	
8	8	241-201-0616 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	1 м	327,24	3817	1 249 075	Казахстан
9	9	6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 25 мм	км	0,2485	1310768	325 726	
			неучтенные ресурсы					
9.1	9.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	250,985	0	0	
10	10	241-201-0603 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	1 м	250,985	157	39 405	Казахстан
11	11	6121-0103-0105	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,007	3009847	21 069	
			неучтенные ресурсы					
11.1	11.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0	
12	12	6121-0103-0101	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0034	1770901	6 021	
			неучтенные ресурсы					
12.1	12.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0	
13	13	6121-0103-0106	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,001	3920353	3 920	
			неучтенные ресурсы					
13.1	13.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0	
14	14	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	1 м	7	6429	45 003	Казахстан
15	15	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	1 м	3,4	585	1 989	Казахстан
16	16	241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	1 м	1	8607	8 607	Казахстан
17	17	6121-0201-0105	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,007	3849001	26 943	
18	18	6121-0201-0101	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,0034	1733501	5 894	

19	19	6121-0201-0106	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,001	5023711	5 024	
20	20	6121-0402-0105	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	2	12263	24 526	
			неучтенные ресурсы					
20.1	20.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	2	0	0	
21	21	242-101-1207	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	1 шт.	2	175748	351 496	Казахстан
22	22	242-207-0903	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	19	8398	159 562	Казахстан
23	23	242-207-0906	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	2	30222	60 444	Казахстан
24	24	241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	1 шт.	27	8178	220 806	Казахстан
25	25	6121-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00235	3454561	8 118	
			неучтенные ресурсы					
25.1	25.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	0	0	0	
26	26	241-114-0142	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,5 мм	1 шт.	1	4104	4 104	
27	27	241-116-0313	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	1 шт.	2	11978	23 956	Казахстан
28	28	1122-0801-0209	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	18	8523	153 414	Казахстан
29	29	241-214-0309	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	1 шт.	14	2812	39 368	Казахстан
30	30	241-208-0410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	1 шт.	4	7127	28 508	Казахстан
31	31	6121-0502-0101	Установка гидрантов пожарных	шт.	2	11270	22 540	
			неучтенные ресурсы					
31.1	31.1	261-301-0512	Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85	шт.	2	0	0	
32	32	244-404-0104	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	1 шт.	2	62982	125 964	
33	33	1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	2	3099	6 198	

34	34	251-101-0116	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	1 шт.	2	7453	14 906	Казахстан
35	35	6114-0502-0101	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	17	2210	37 570	
			неучтенные ресурсы					
35.1	35.1	261-301-0513	Водомеры	шт.	17	0	0	
36	36	244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	1 шт.	17	4018	68 306	Казахстан
37	37	6116-0605-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	17	4262	72 454	
			неучтенные ресурсы					
37.1	37.1	242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	17	1614	27 438	Казахстан
38	38	6121-0301-0105	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 150 мм	км	0,5725	300631	172 111	
39	39	6114-0401-0103	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	572,5	357	204 383	
			Раздел 3. Колодец водопроводный ж/б					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
40	40	6121-0701-0102	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м3	8,16	116179	948 021	
			неучтенные ресурсы					
40.1	40.1	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0	0	0	Казахстан
40.2	40.2	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0	81649	0	Казахстан
40.3	40.3	261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0	Казахстан
40.4	40.4	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	0	785	0	Казахстан
40.5	40.5	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0	449705	0	Казахстан
40.6	40.6	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0	Казахстан
41	41	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	6	33797	202 782	Казахстан
42	42	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	12	22799	273 588	Казахстан
43	43	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	1 шт.	6	31780	190 680	Казахстан
44	44	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	6	6870	41 220	Казахстан
45	45	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	6	8457	50 742	Казахстан
46	46	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	6	40352	242 112	Казахстан
47	47	222-503-0201 Коб=6	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,10248	1146761	117 520	

			Раздел 4. Вскрытие и восстановление существующего асфальтового покрытия					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
48	**48**	**1220-0101-0104**	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м3**	**262**	**10159**	**2 661 658**	
			неучтенные ресурсы					
48.1	48.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	438,588	3990	1 749 966	
49	**49**	**7101-0401-0101**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**98,25**	**8796**	**864 207**	
50	**50**	**7101-0401-0102**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**78,6**	**10323**	**811 388**	
51	**51**	**7101-0602-0703**	**Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, покрытия щебеночные**	**м2**	**655**	**1470**	**962 850**	
			неучтенные ресурсы					
51.1	51.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	6,55	181652	1 189 821	
52	**52**	**7101-0602-0301**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**655**	**438**	**286 890**	**Казахстан**
			неучтенные ресурсы					
52.1	52.1	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	63,928	26120	1 669 799	
53	**53**	**7101-0602-0401**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м2**	**655**	**17**	**11 135**	
			неучтенные ресурсы					
53.1	53.1	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	15,851	26120	414 028	
54	**54**	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**400**	**252**	**100 800**	
55	**55**	**412-101-0110 Коб=10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**4000**	**81**	**324 000**	

			Итого:				**17 516 282**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**5 320 927**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 595 489**
			машины и механизмы	Тенге			**2 856 760**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**722 203**

		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**8 913 795**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**424 800**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 573**

Всего	**17 516 282**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3%)	928 363
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	1 429 575
Итого	**19 874 220**
Сметная прибыль (5%)	922 232
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	397 484
Итого в текущих ценах	**21 193 936**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,055700000)	**22 374 438**
НДС (12%)	2 684 933
Всего по акту	**25 059 370,82**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество ограниченной ответственностью «Favorite Stroy Group»

(наименование организации)

_____Дәулетұлы Д.

(подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Қызылорда су жүйесі»

(наименование организации)

_____Баярыстанов Н.Е.

(подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Товарищество ограниченной ответственностью «Кызылорда Дос Строй Проект»

(наименование организации)

_____Мухаммедиев О.Е.

(подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество ограниченной ответственностью «Аруай Строй»

(наименование организации)

_____Абылаев С.М.

(подпись, расшифровка подписи)