Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2019 года

Заказчик **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик **ТОО "Петропавл жолдары"**

Договор № 57 от 22 мая 2019 года.

Наименование строительства и его адрес :
Капитальный ремонт водопропускной трубы на 12 км автомобильной дороги областного значения КТ-66 "Антоновка-Лавровка-Горное"

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку.

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		Стоимость выполненных работ с начала года по отчетный месяц включительно
Всего по стройке :		**5 322 307,00**
	В том числе :	
Всего	за июль месяц 2019 года	5 322 307,00
НДС 12%	за июль месяц 2019 года	570 247,18
резерв 5%	с начала года	266 115,35
Резерв 5%	за июль месяц 2019 года	266 115,35
Итого к оплате	**за июль месяц 2019 года**	**5 056 191,65**

Заказчик **Подрядчик**

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

(подпись)

М.П.

ТОО "Петропавл жолдары"

(подпись)

М.П.

"СОГЛАСОВАНО"

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Тасбулатов Г.Х.

Договор № 57 от 22 мая 2019 года.

Акт выполненных работ
за июль месяц 2019 года

Капитальный ремонт водопропускной трубы на 12 км автомобильной дороги областного значения КТ-66 "Антоновка-Лавровка-Горное"

(тенге)

№	Адрес выполнения работ	Всего июль месяц 2019 г		в том числе за июль месяц 2019 года	
		План	факт	План	факт
1	Капитальный ремонт водопропускной трубы на 12 км автомобильной дороги областного значения КТ-66 "Антоновка-Лавровка-Горное"	5 322 307,00	5 322 307,00	5 322 307,00	5 322 307,00
	ИТОГО :	**5 322 307,00**	**5 322 307,00**	**5 322 307,00**	**5 322 307,00**

Директор Ташенов М.Д.

Заказчик : КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Петропавл жолдары"

Акт выполненных работ

за июль месяц 2019 года

Капитальный ремонт водопропускной трубы на 12 км автомобильной дороги областного значения КТ-66 "Антоновка-Лавровка-Горное"

№ п-п	Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Стоимость за ед.изм (тенге)	Договорная стоимость (тенге)	Выполнение			
						с начала строительства		за отчетный период	
						объем	сумма (тенге)	объем	сумма (тенге)
	Глава 1. Подготовительные работы.								
1	Восстановление и закрепление трассы	км.	0,04	47600	1 904	0,0000	0		0
2	Отвод земель (временный)	га	1,152	401042	462 000	0,0000	0		0
3	Убытки и потери (временный отвод) в т ч	га	1,152	315634	363 610	0,0000	0		0
	- пастбище – 1,152 га								
	ИТОГО				***827 514***		***0***		***0***
	Снятие почвенно-плодородного слоя								
1	Снятие почвенно - плодородного слоя Н= 15 см с откосов существующей насыпи бульдозером 180лс с перемещением до 30 м, грунт 1 группы	$м^3$	14	60,643	849	0,0000	0		0
2	Снятие почвенно - плодородного слоя с придорожной полосы бульдозером 180 лс с перемещением до 30 м, грунт 1 группы	$м^3$	396	60,563	23 983	0,0000	0		0
3	Снятие почвенно - плодородного слоя с временной объездной дороги бульдозером 180 лс с перемещением до 30 м, грунт 1 группы	$м^3$	225	60,560	13 626	0,0000	0		0
4	Снятие почвенно - плодородного слоя с площади базы стройотряда бульдозером 180 лс с перемещением до 30 м, грунт 1 группы	$м^3$	600	60,562	36 337	0,0000	0		0
	ИТОГО				***74 795***		***0***		***0***
	Устройство строительной площадки								
1	Планировка площадки бульдозером 180 лс, грунт 2 группы	$м^2$	4000	1,211	4 844	0,0000	0		0
2	Устройство покрытия из гравийнопесчанной смеси природной	$м^2$	4000	223,1903	892 761	0,0000	0		0
3	Разборка покрытия с погрузкой в автомобили и вывозкой на базу на расстояние 1 км	$м^3$	175	776,394	135 869	0,0000	0		0
	ИТОГО				***1 033 474***		***0***		***0***
	Устройство объездной дороги								
1	Разработка грунта 2 гр. бульдозером 180 л.с. с перемещением до 30м (отсыпка земполотна, отсыпка съездов), грунт притрассовых резервов.	$м^3$	1127	65,541	73 865	0,0000	0		0
2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, при толщине слоя 30 см, за 8 проходов по одному следу	$м^3$	1127	117,569	132 500	0,0000	0		0
3	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	$м^3$	1127	77,713	87 583	0,0000	0		0
4	Планировка верха земполотна (ширина 8 м) механизированным способом, грунт 2 группы	$м^2$	1200	6,3575	7 629	0,0000	0		0

5	Устройство покрытия из природной гравийно-песчаной смеси толщиной 15см	$м^2$	1200	560,808	672 970	0,0000	0		0
6	Установка направляющих столбиков	шт	50	7169,86	358 493	0,0000	0		0
7	**Устройство круглой металлической трубы Д-426мм (переход через лог)**	шт	1						
8	Устройство подготовки под тело трубы из природной песчано-гравийной смеси, толщиной 15 см	$м^3$	1,8	5208,33	9 375	0,0000	0		0
9	Укладка металлических труб Ø 426мм , толщина стенки 8 мм	м	12	23053,25	276 639	0,0000	0		0
	Разборка объездной дороги								
10	Демонтаж направляющих столбиков с погрузкой в автомобили и вывозкой на базу на расстояние 1 км	шт	50	2958,04	147 902	0,0000	0		0
11	Разборка покрытия из природной песчаногравийной смеси с погрузкой в автомобили и вывозкой на базу на расстояние 1 км	$м^3$	126	372,51	46 936	0,0000	0		0
12	Разработка грунта 2 гр. бульдозером 180 л.с. с перемещением до 50м при разборке насыпи (распределение по прилегающей территории)	$м^3$	1127	106,149	119 630	0,0000	0		0
13	Разборка металлической трубы Д=426 мм, с погрузкой в автомобили и вывозкой на базу на расстояние 1 км	м	12	690,33	8 284	0,0000	0		0
14	Разборка подготовки под телом труб из природной песчано-гравийной смеси с погрузкой в автомобили и вывозкой на базу на расстояние 1 км	$м^3$	1,26	41162,70	51 865	0,0000	0		0
	ИТОГО				***1 993 671***		***0***		***0***
	Разборка существующей дорожной одежды								
1	Разборка сущ. дорожной одежды, в том числе:	$м^3$	39						
	А/б = 6 см	$м^2$	260	181,958	47 309	0,0000	0		0
	Щебень = 10см	$м^3$	26	383,808	9 979	0,0000	0		0
2	Погрузка материала	т	72,8	183,132	13 332	0,0000	0		0
3	Перевозка материала на площадку складирования до 1 км	т	72,8	76,992	5 605	0,0000	0		0
	ИТОГО				***76 225***		***0***		***0***
	Рекультивация земель								
	Придорожная полоса								
1	Грубая планировка нарушенной площади бульдозером 180 лс, грунт 1 группы	$м^2$	2640	1,248	3 295	0,0000	0		0
2	Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозером 180 лс до 20 м	$м^3$	396	41,109	16 279	0,0000	0		0
3	Разравнивание растительного грунта 1 группы механизированным способом	$м^2$	2640	5,617	14 829	0,0000	0		0
	Временная объездная дорога								

4	Грубая планировка нарушенной площади бульдозером 180 лс, грунт 1 группы	$м^2$	1500	1,248	1 872	0,0000	0		0
5	Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозером 180 лс с перемещением до 10 м	$м^3$	225	21,653	4 872	0,0000	0		0
6	Разравнивание растительного грунта 1 группы механизированным способом	$м^2$	1500	5,6167	8 425	0,0000	0		0
	Строительная площадка								
7	Грубая планировка нарушенной площади бульдозером 180 лс, грунт 1 группы	$м^2$	4000	1,2478	4 991	0,0000	0		0
8	Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозером 180 лс с перемещением до 10 м	$м^3$	600	21,657	12 994	0,0000	0		0
9	Разравнивание растительного грунта 1 группы механизированным способом	$м^2$	4000	5,6170	22 468	0,0000	0		0
	ИТОГО				***90 025***		***0***		***0***
	Разборка существующих искусственных сооружений								
10	Разборка звеньев тела трубы, открылков, оголовков	$м^3$	12	19293.75	231 525	0,0000	0		0
11	Погрузка изделий при автомобильных перевозках	т	30	377,93	11 338	0,0000	0		0
12	Перевозка грузов расстояние 1 км	т	30	76,97	2 309	0,0000	0		0
13	Демонтаж направляющих столбиков с погрузкой в автомобили и вывозкой на базу на расстояние 1 км	шт	14	3050,57	42 708	0,0000	0		0
	ИТОГО				***287 880***		***0***		***0***
	Глава 2. Земляные работы								
	Оплачиваемый объем разборки насыпи	$м^3$	254						
1	Разборка существующего земляного полотна экскаватором в отвал, грунт 2 группы	$м^3$	178	123,725	22 023	0,0000	0		0
2	Разборка существующего земляного полотна бульдозером 180 л.с при перемещении 2 гр.грунта до 20 м	$м^3$	76	46,62	3 543	0,0000	0		0
3	Планировка верха земполотна механизированным способом, грунт 2 группы	$м^2$	518	6,552	3 394	0,0000	0		0
4	Планировка откосов насыпи механизированным способом, грунт 2 группы	$м^2$	142	56,87	8 076	0,0000	0		0
5	Укрепление откосов насыпи засевом трав с подсыпкой растительного грунта (с существующих откосов)	$м^2$	142	189,98	26 977	0,0000	0		0
6	Разработка грунта бульдозером 180 л.с при перемещении 2 гр.грунта до 50 м (распределение оставшегося грунта от разборки существующего земляного полотна по прилегающей территории)	$м^3$	254	109,374	27 781	0,0000	0		0
	ИТОГО				***91 794***		***0***		***0***
	Глава 3. Дорожная одежда								

1	Устройство дополнительного слоя основания из природной гравийнопесчаной смеси, толщиной 23см.	$м^3$	116,56	4305,611	501 862	0,0000	0		0
2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 11 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	$м^2$	322,8	1209,219	390 336	0,0000	0		0
3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$	310	1263,548	391 700	0,0000	0		0
4	Розлив битума жидкого МГ 70/130 перед устройством нижнего слоя покрытия в количестве 0,8 л/ $м^2$	т	0,22	100736,364	22 162	0,0000	0		0
5	Устройство нижнего слоя покрытия из пористой крупнозернистой горячей асфальтобетонной смеси (плотность каменных материалов 2,8 т/ $м^3$) толщиной 7см.	$м^2$	280	2939,925	823 179	0,0000	0		0
6	Розлив битума жидкого МГ 70/130 перед устройством верхнего слоя покрытия в количестве 0,3 л/ $м^2$	т	0,08	100075	8 006	0,0000	0		0
7	Устройство верхнего слоя покрытия из плотной мелкозернистой горячей асфальтобетонной смеси (плотность каменных материалов 2,8 т/ $м^3$) тип А толщиной 5 см.	$м^2$	280	2238,286	626 720	0,0000	0		0
8	Устройство присыпной обочины из фрезерованного материала от разборки существующей дорожной одежды (в плотном состоянии)	м3	27,4	1355,109	37 130	0,0000	0		0
9	Перевозка материала с площадки складирования на трассу до 1 км	т	59,4	260,118	15 451	0,0000	0		0
10	Укрепление обочин природной гравийнопесчаной смесью с добавлением фрезерованного материала от разборки существующей дорожной одежды, толщиной 12см	$м^2$	134,4	462,478	62 157	0,0000	0		0
11	Перевозка материала с площадки складирования на трассу до 1 км	т	13,4	76,940	1 031	0,0000	0		0
	ИТОГО				***2 879 734***		***0***		***0***
	Глава 4. Искусственные сооружения								
	Устройство круглой трехочковой гофрированной металлической трубы Д1,5 м на пк 0+30	шт	1						
1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором типа «HITACHI» с ковшом вместимостью 0,5 м3 (разборка существующей насыпи)	$м^3$	550	157,595	86 677	0,0000	0		0

	Устройство тела трубы:								
2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором типа «HITACHI» с ковшом вместимостью 0,5 м3 (под тело трубы)	$м^3$	51	157,588	8 037	0,0000	0		**0**
3	Доработка грунта 2 группы вручную	$м^3$	2	2760,000	5 520	0,0000	0		**0**
4	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, при толщине слоя 30 см, за 8 проходов по одному следу	$м^3$	37	121,135	4 482	0,0000	0		**0**
5	Подготовка под тело трубы из гравийно – песчаной смеси, толщиной 85 см	$м^3$	93,4	8141,424	760 409	0,0000	0		**0**
6	Укладка трубы из гофрированного металла Ø 1,5 м (3 очка) в том числе:лист металлический гофрированный, толщина 2,5 мм – 6,237 т болты М16х35мм с гайками и шайбами – 0,592т	м	16,38	427535,714	7 003 035	16,3800	5 322 307	**16,38**	**5 322 307**
7	Устройство гидроизоляции обмазочной, битумной мастикой МБР-90	кг	1100,74	344,182	378 855	0,0000	0		**0**
8	Устройство защитного лотка из тиксотропного бетона ЭМАКО S88	$м^3$	2,5	1096430,8	2 741 077	0,0000	0		**0**
9	Сетка с ячейкой 100х100мм из проволоки стальной Ø5мм Вр1, ГОСТ 6727-80,	$м^2$	73,71	752,408	55 460	0,0000	0		**0**
	Устройство оголовков:								
10	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором типа «HITACHI» с ковшом вместимостью 0,5 м3 (под оголовок)	$м^3$	82	157,585	12 922	0,0000	0		**0**
11	Доработка грунта 2 группы вручную	$м^3$	3	2760,000	8 280	0,0000	0		**0**
12	Подготовка под оголовки трубы из гравийно – песчаной смеси	$м^3$	66	8141,424	537 334	0,0000	0		**0**
13	Устройство сборных фундаментных блоков из сульфатостойкого бетона В30;F300;W6 в том числе:	$м^3$	22,52	12232,060	275 466	0,0000	0		**0**
14	Сооружение оголовков круглой гофрированной металлической трубы Ø1,5 м (3 очка), в том числе:	м	2,34	448880,769	1 050 381	0,0000	0		**0**
15	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой МБР-90	кг	440	344,791	151 708	0,0000	0		**0**
16	Устройство защитного лотка из тиксотропного бетона ЭМАКО S88	тн	0,7	571028,571	399 720	0,0000	0		**0**
17	Сетка с ячейкой 100х100мм из проволоки стальной Ø5мм Вр1, ГОСТ 6727-80	м2	21,06	752,374	15 845	0,0000	0		**0**
18	Засыпка трубы отсевом дробления щебня с уплотнением механизированным способом	$м^3$	189	2719,127	513 915	0,0000	0		**0**
19	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором типа «HITACHI» с ковшом вместимостью 0,5 м3 (восстановление существующей насыпи)	$м^3$	361	157,593	56 891	0,0000	0		**0**

20	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, при толщине слоя 30 см, за 8 проходов по одному следу	$м^3$	361	162,111	58 522	0,0000	0		0
21	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	$м^3$	361	80,078	28 908	0,0000	0		0
22	Разработка грунта бульдозером 180 л.с при перемещении 2 гр.грунта до 50 м (распределение оставшегося грунта от разборки прогала по прилегающей территории)	$м^3$	189	99,460	18 798	0,0000	0		0
	Укрепление русел и откосов насыпи								
	Входной оголовок								
	Русло:								
23	Планировка площадей механизированным способом	$м^2$	30,2	6,523	197	0,0000	0		0
24	Устройство подготовки из щебня М1200, фр. 20-40мм, толщиной 10 см	$м^3$	3	2843,000	8 529	0,0000	0		0
25	Укрепление русла входного оголовка плитами П-1 , бетон В30	м3	2,8	162068,214	453 791	0,0000	0		0
26	Устройство блоков упоров У-1 , В20	м3	0,6	109931,667	65 959	0,0000	0		0
	Откосы:								
27	Планировка площадей механизированным способом	$м^2$	19	6,579	125	0,0000	0		0
28	Подготовка из щебня М1200. Фр. 20-40мм, толщиной 10 см	$м^3$	1,9	2842,632	5 401	0,0000	0		0
29	Укрепление плитами П-1, В30	м3	0,9	251393,333	226 254	0,0000	0		0
	Выходной оголовок								
	Русло:								
30	Планировка площадей механизированным способом	$м^2$	84	6,548	550	0,0000	0		0
31	Подготовка из щебня М1200. Фр. 20-40мм, толщиной 10 см	$м^3$	8,4	2842,857	23 880	0,0000	0		0
32	Укрепление монолитным бетоном В20, W6, F300, толщиной 12см	$м^3$	10,1	56529,802	570 951	0,0000	0		0
33	Засыпка размыва бутовым камнем	$м^3$	100	6269,210	626 921	0,0000	0		0
34	**Откосы:**								
35	Планировка площадей механизированным способом	$м^2$	12,6	6,587	83	0,0000	0		0
36	Подготовка из щебня М1200. Фр. 20-40мм, толщиной 10 см	$м^3$	1,3	2842,308	3 695	0,0000	0		0
37	Укрепление плитами П-1, В30	$м^3$	0,4	311872,500	124 749	0,0000	0		0
	Устройство конца укрепления:								
38	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором типа «HITACHI» с ковшом вместимостью 0,5 м3 (под каменную наброску и укрепление)	$м^3$	54	157,593	8 510	0,0000	0		0
39	Доработка грунта 2 группы вручную	$м^3$	2	2760,000	5 520	0,0000	0		0
40	Планировка площадей механизированным способом	$м^2$	63,9	6,557	419	0,0000	0		0

41	Подготовка из щебня М1200. Фр. 20-40мм, толщиной 10 см	$м^3$	6,4	2842,969	18 195	0,0000	0		0
42	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20, W6, F300 Н=12 см	м2	63,9	6960,016	444 745	0,0000	0		0
43	Устройство каменной наброски	$м^3$	15,6	6269,359	97 802	0,0000	0		0
	ИТОГО				***16 858 518***		***5 322 307***		***5 322 307***
	Глава 6 Дорожные устройства и обстановка пути								
1	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО	м	96	13223,427	1 269 449	0,0000	0		0
2	Разметка боковых поверхностей ограждений, пунктирной линией 0,1 м, шагом 1:2 (2.5), (белой краской)	$м^2$	14,88	91,331	1 359	0,0000	0		0
3	Разметка боковых поверхностей ограждений, пунктирной линией 0,1 м, шагом 1:2 (2.5), (черной краской)	$м^2$	7,2	91,250	657	0,0000	0		0
4	Разметка боковых поверхностей ограждений, сплошной линией 0,1 м, (2.6) (белой краской)	$м^2$	17,28	65,856	1 138	0,0000	0		0
5	Разметка боковых поверхностей ограждений, сплошной линией 0,1 м, (2.6) (черной краской)	$м^2$	4,8	65,833	316	0,0000	0		0
6	Разметка проезжей части пунктирной линией 0,1 м, шагом 1:3 (№ разметки 1,5)	км	0,04	19600,000	784	0,0000	0		0
7	Установка дорожных знаков на концевые элементы барьерного ограждения (2 типоразмер)	шт	4	9462,958	37 851,83	0,0000	0		0
	ИТОГО				***1 311 554,83***		***0,00***		***0,00***
	ВСЕГО				***25 525 184,83***		***5 322 307,00***		***5 322 307,00***

Расчет составил: _____ Медведева Т.И.

Расчет проверил: _____

Работу принял : _____ Ауелов Т.Ж.

Заказчик :

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Тасбулатов Г.Х

Подрядчик:
ТОО "Петропавл жолдары"

Ташенов М.Д.