Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жуйеси», БИН 040740003730
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество ограниченной ответственностью «Favorite Stroy Group», БИН 050940004033
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция самотечной канализационной сети д-400мм. расположенной возле КНС №7 по ул. Жумабаева в городе Кызылорда

Объект: Реконструкция

Договор подряда (контракт) №36 от 26 августа 2024г

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2024 г.

на Реконструкция

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Канализация К1					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6121-0402-0110**	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 400 мм**	**шт.**	**1**	**70929**	**70 929**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	0	0	
2	**2**	**519-101-1103**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 400**	**1 шт.**	**1**	**1568376**	**1 568 376**	
3	**3**	**241-116-0117**	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015диаметром 400 мм**	**1 шт.**	**2**	**58200**	**116 400**	**Казахстан**
4	**4**	**1122-0801-0217**	**Фасонные части полимерные диаметром 400 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**2**	**26257**	**52 514**	
5	**5**	**241-214-0317**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 400 мм**	**1 шт.**	**2**	**23040**	**46 080**	**Казахстан**

6	6	1107-0102-0104	Монтаж верхней плиты	шт. сборных конструкций	1	19116	19 116	
7	7	1107-0102-0104	Демонтаж верхней плиты	шт. сборных конструкций	1	9960	9 960	
8	8	1216-0101-2406	Задвижки диаметром до 400 мм. Демонтаж	задвижка	1	43815	43 815	
9	9	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	0,5	252	126	
10	10	412-101-0110 Коб=10	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	5	81	405	
			Раздел 2. Оборудования и материалы					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
11	11	6116-0501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	73652	147 304	
			неучтенные ресурсы					
11.1	11.1	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	4,4	0	0	Казахстан
11.2	11.2	261-701-0117	Насосы с электродвигателем	комплект	2	0	0	Казахстан
12	12	511-302-0103	Насос фекальный сетевой подача 25,0 м3/ч, напор 13,0 м, двигатель мощностью 4 кВт, 1500 об/мин	1 шт.	2	543739	1 087 478	Казахстан
13	13	6121-0402-0102	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм	шт.	4	8219	32 876	
			неучтенные ресурсы					
13.1	13.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	4	0	0	
14	14	242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	1 шт.	4	33779	135 116	Казахстан
15	15	6104-0902-0108	Укладка плит покрытия	шт.	2	21002	42 004	
16	16	222-105-0107 Коб=2	Плита перекрытия сплошная для крупнопанельных зданий предварительно напряженная типа ПЖ толщиной 160 мм	1 м2	8	32583	260 664	Казахстан
17	17	6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,15	1310768	196 615	
			неучтенные ресурсы					
17.1	17.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	151,5	0	0	
18	18	241-201-0706 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,2 мм	1 м	151,5	1185	179 528	Казахстан
19	19	6121-0103-0103	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,02	2031314	40 626	
			неучтенные ресурсы					
19.1	19.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0	

20	20	241-102-0164	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм	1 м	20	4185	83 700	Казахстан
21	21	241-116-0109	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015диаметром 80 мм	1 шт.	6	2992	17 952	Казахстан
22	22	6122-0601-0102	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	шт.	1	89229	89 229	
23	23	261-102-0246	Сетка	1 м2	8	788	6 304	Казахстан
24	24	6116-0401-0105	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,4 м3	шт.	1	18748	18 748	
			неучтенные ресурсы					
24.1	24.1	261-302-0218	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,4 м3	шт.	1	29506	29 506	Казахстан
25	25	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	4477	22 385	
26	26	241-208-1505	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	1 шт.	3	1990	5 970	Казахстан
27	27	241-214-0305	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	1 шт.	2	907	1 814	Казахстан
28	28	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	2,832	1092	3 093	Казахстан

			Итого:				4 328 633
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			575 515
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			280 779
			машины и механизмы	Тенге			156 345
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			40 997
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			940 388
			оборудование	Тенге			2 655 854
			перевозки	Тенге			531
			прочие затраты	Тенге			0
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			138

Всего	4 328 633
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3%)	88 657
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	138 652

Итого	**4 555 943**
Сметная прибыль (5%)	88 072
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	91 119
Итого в текущих ценах	**4 735 133**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,055700000)	**4 998 880**
НДС (12%)	599 866
Всего по акту	**5 598 745,50**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество ограниченной ответственностью «Favorite Stroy Group»

(наименование организации)

_____Дәулетұлы Д.

(подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Қызылорда су жүйесі»

(наименование организации)

_____Бәярыстанов Н.Е

(подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Товарищество ограниченной ответственностью «Кызылорда Дос Строй Проект»

(наименование организации)

_____Мухаммедиев О.Е.

(подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество ограниченной ответственностью «Аруай Строй»

(наименование организации)

_____Абылаев С.М.

(подпись, расшифровка подписи)