Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жуйеси», БИН 040740003730
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество ограниченной ответственностью «Favorite Stroy Group», БИН 050940004033
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция самотечной канализационной сети д-400мм. расположенной возле КНС №7 по ул. Жумабаева в городе Кызылорда (участок 2)

Объект: Реконструкция

Договор подряда (контракт) №37 от 26 августа 2024г

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2024 г.

на Реконструкция

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.0. Без названия					
1	**1**	**6101-0102-0105**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3, группа грунта 2**	**м3**	**56,745**	**381**	**21 620**	
2	**2**	**6101-0201-0202**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**1,755**	**6917**	**12 139**	
3	**3**	**6101-0106-0102**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**38,5**	**89**	**3 427**	
4	**4**	**6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**38,5**	**576**	**22 176**	
5	**5**	**6101-0206-0102**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**16,5**	**3609**	**59 549**	

6	6	6122-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	0,84	10549	8 861	
7	7	6101-0210-0101	Водоотлив из траншей	м3	54	4090	220 860	
			Раздел 2. Канализация К1					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
8	8	6121-0105-0414	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 400 мм	км	0,012	6047847	72 574	
			неучтенные ресурсы					
8.1	8.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	12,12	0	0	
9	9	241-201-0624 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм	1 м	12,12	23698	287 220	Казахстан
10	10	6121-0601-0108	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 400 мм	шт.	2	104071	208 142	
			неучтенные ресурсы					
10.1	10.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0,8	0	0	
11	11	1216-0101-0203	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 400 мм. Разборка	м	12	6595	79 140	Казахстан
12	12	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	3,058	252	771	
13	13	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	30,58	81	2 477	
			Раздел 3. Колодцы канализационные					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
14	14	6122-0401-0106	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	м3	5,26	99146	521 508	
			неучтенные ресурсы					
14.1	14.1	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0	0	0	
14.2	14.2	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0	81649	0	
14.3	14.3	261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0	
14.4	14.4	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	0	785	0	
14.5	14.5	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0	
15	15	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	2	33797	67 594	Казахстан
16	16	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	2	19710	39 420	Казахстан

17	17	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	3	22799	68 397	Казахстан
18	18	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	1 шт.	2	31780	63 560	Казахстан
19	19	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	2	6870	13 740	Казахстан
20	20	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	1 шт.	2	14902	29 804	Казахстан
21	21	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	2	40352	80 704	Казахстан
22	22	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,03	1146761	34 403	Казахстан
			Раздел 4. Оборудования и материалы					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
23	23	6116-0501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	73652	147 304	
			неучтенные ресурсы					
23.1	23.1	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	4,4	0	0	Казахстан
23.2	23.2	261-701-0117	Насосы с электродвигателем	комплект	2	0	0	Казахстан
24	24	511-302-0103	Насос фекальный сетевой подача 25,0 м3/ч, напор 13,0 м, двигатель мощностью 4 кВт, 1500 об/мин	1 шт.	2	543739	1 087 478	Казахстан
25	25	6121-0402-0102	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм	шт.	4	8219	32 876	
			неучтенные ресурсы					
25.1	25.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	4	0	0	
26	26	242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	1 шт.	4	33779	135 116	
27	27	6104-0902-0108	Укладка плит покрытия	шт.	2	21002	42 004	
28	28	222-105-0107 Коб=2	Плита перекрытия сплошная для крупнопанельных зданий предварительно напряженная типа ПЖ толщиной 160 мм	1 м2	8	32583	260 664	Казахстан
29	29	6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,15	1310768	196 615	
			неучтенные ресурсы					
29.1	29.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	151,5	0	0	
30	30	241-201-0706 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,2 мм	1 м	151,5	1185	179 528	Казахстан
31	31	6121-0103-0103	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,02	2031314	40 626	

			неучтенные ресурсы					
31.1	31.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0	
32	**32**	**241-102-0164**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм**	**1 м**	**20**	**4185**	**83 700**	**Казахстан**
33	**33**	**241-116-0109**	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015диаметром 80 мм**	**1 шт.**	**6**	**2992**	**17 952**	**Казахстан**
34	**34**	**6122-0601-0102**	**Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах**	**шт.**	**1**	**89229**	**89 229**	
35	**35**	**261-102-0246**	**Сетка**	**1 м2**	**8**	**788**	**6 304**	
36	**36**	**6116-0401-0105**	**Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,4 м3**	**шт.**	**1**	**18748**	**18 748**	
			неучтенные ресурсы					
36.1	36.1	261-302-0218	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,4 м3	шт.	1	29506	29 506	
37	**37**	**1122-0801-0206**	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**5**	**4477**	**22 385**	**Казахстан**
38	**38**	**241-208-1505**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм**	**1 шт.**	**3**	**1990**	**5 970**	**Казахстан**
39	**39**	**241-214-0305**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм**	**1 шт.**	**2**	**907**	**1 814**	**Казахстан**
40	**40**	**217-101-0101**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**1 кг**	**2,832**	**1092**	**3 093**	**Казахстан**

			Итого:				**4 318 998**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**1 040 084**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**506 705**
			машины и механизмы	Тенге			**603 799**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**188 082**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 584 387**
			оборудование	Тенге			**1 087 478**
			перевозки	Тенге			**3 248**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**314**

Всего	**4 318 998**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3%)	171 271
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	299 380
Итого	**4 789 649**
Сметная прибыль (5%)	170 140
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	95 793
Итого в текущих ценах	**5 055 581**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,055700000)	**5 337 177**
НДС (12%)	640 461
Всего по акту	**5 977 638,09**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество ограниченной ответственностью «Favorite Stroy Group»

(наименование организации)

_____Дәулетұлы Д.

(подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жүйесі»

(наименование организации)

_____Бәярыстанов Н.Е

(подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Товарищество ограниченной ответственностью «Кызылорда Дос Строй

(наименование организации)

_____Мухаммедиев О.Е.

(подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество ограниченной ответственностью «Аруай

(наименование организации)

_____Абылаев С.М.

(подпись, расшифровка подписи)