Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жуйеси», БИН 040740003730
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество ограниченной ответственностью «Favorite Stroy Group», БИН 050940004033
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция самотечной канализационной сети Д-400мм. расположенной возле КНС№25 по ул. Торайгырова в городе Кызылорда

Объект: Реконструкция

Договор подряда (контракт) №39 от 26 августа 2024г

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2024 г.

на Реконструкция

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.0. Без названия					
1	**1**	**6101-0102-0105**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3, группа грунта 2**	**м3**	**305,55**	**381**	**116 415**	
2	**2**	**6101-0201-0202**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**9,45**	**6917**	**65 366**	
3	**3**	**6101-0106-0102**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**215,6**	**89**	**19 188**	
4	**4**	**6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**215,6**	**576**	**124 186**	
5	**5**	**6101-0206-0102**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**92,4**	**3609**	**333 472**	
6	**6**	**6122-0101-0101**	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м3**	**5**	**10549**	**52 745**	
7	**7**	**6101-0210-0101**	**Водоотлив из траншей**	**м3**	**252**	**4090**	**1 030 680**	
			Раздел 2. Канализация К1					

			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
8	8	6121-0105-0414	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 400 мм	км	0,084	6047847	508 019	
			неучтенные ресурсы					
8.1	8.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	84,84	0	0	
9	9	241-201-0624 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм	1 м	84,84	23698	2 010 538	Казахстан
10	10	6121-0601-0108	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 400 мм	шт.	2	104071	208 142	
			неучтенные ресурсы					
10.1	10.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0,8	0	0	
11	11	1216-0101-0203	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 400 мм. Разборка	м	84	6595	553 980	Казахстан
12	12	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	3,058	252	771	
13	13	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	30,58	81	2 477	
			Раздел 3. Оборудования и материалы					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
14	14	6116-0501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	73652	147 304	
			неучтенные ресурсы					
14.1	14.1	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	4,4	0	0	
14.2	14.2	261-701-0117	Насосы с электродвигателем	комплект	2	0	0	
15	15	511-302-0103	Насос фекальный сетевой подача 25,0 м3/ч, напор 13,0 м, двигатель мощностью 4 кВт, 1500 об/мин	1 шт.	2	543739	1 087 478	Казахстан
16	16	6121-0402-0102	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм	шт.	4	8219	32 876	
			неучтенные ресурсы					
16.1	16.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	4	0	0	
17	17	242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	1 шт.	4	33779	135 116	Казахстан
18	18	6104-0902-0108	Укладка плит покрытия	шт.	2	21002	42 004	
19	19	222-105-0107 Коб=2	Плита перекрытия сплошная для крупнопанельных зданий предварительно напряженная типа ПЖ толщиной 160 мм	1 м2	8	32583	260 664	Казахстан
20	20	6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,15	1310768	196 615	
			неучтенные ресурсы					
20.1	20.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	151,5	0	0	

21	21	241-201-0706 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,2 мм	1 м	151,5	1185	179 528	Казахстан
22	22	6121-0103-0103	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,02	2031314	40 626	
			неучтенные ресурсы					
22.1	22.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0	
23	23	241-102-0164	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм	1 м	20	4185	83 700	Казахстан
24	24	241-116-0109	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015диаметром 80 мм	1 шт.	6	2992	17 952	Казахстан
25	25	6122-0601-0102	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	шт.	1	89229	89 229	
26	26	261-102-0246	Сетка	1 м2	8	788	6 304	Казахстан
27	27	6116-0401-0105	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,4 м3	шт.	1	18748	18 748	
			неучтенные ресурсы					
27.1	27.1	261-302-0218	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,4 м3	шт.	1	29506	29 506	Казахстан
28	28	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	4477	22 385	
29	29	241-208-1505	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	1 шт.	3	1990	5 970	Казахстан
30	30	241-214-0305	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	1 шт.	2	907	1 814	Казахстан
31	31	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	2,832	1092	3 093	Казахстан

			Итого:				7 426 890
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			1 771 185
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			863 652
			машины и механизмы	Тенге			1 747 984
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			586 293
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			2 816 996
			оборудование	Тенге			1 087 478
			перевозки	Тенге			3 248
			прочие затраты	Тенге			0
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			746

Всего	**7 426 890**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3%)	335 989
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	624 773
Итого	**8 387 652**
Сметная прибыль (5%)	333 770
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	167 753
Итого в текущих ценах	**8 889 175**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,055700000)	**9 384 302**
НДС (12%)	1 126 116
Всего по акту	**10 510 418,29**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество ограниченной ответственностью «Favorite Stroy Group»

(наименование организации)

_____Дәулетұлы Д.

(подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жуйеси»

(наименование организации)

_____Баярыстанов Н.Е

(подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Товарищество ограниченной ответственностью «Кызылорда Дос Строй Проект»

(наименование организации)

_____Мухаммедиев О.Е.

(подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество ограниченной ответственностью «Аруай Строй»

(наименование организации)

_____Абылаев С.М.

(подпись, расшифровка подписи)