Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жуйеси», БИН 040740003730
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество ограниченной ответственностью «Favorite Stroy Group», БИН 050940004033
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция водовода д-500мм. расположенной на пересечений улиц Панфилова-проспект Абая в городе Кызылорда

Объект: Реконструкция водовода в городе Кызылорда

Договор подряда (контракт) №41 от 26 августа 2024г

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2024 г.

на Реконструкция водовода в городе Кызылорда

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.0. Без названия					
1	**1**	**6101-0102-0105**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3, группа грунта 2**	**м3**	**5,1992**	**381**	**1 981**	
2	**2**	**6101-0201-0202**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**0,1608**	**6917**	**1 112**	
3	**3**	**6101-0106-0102**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**3,5**	**89**	**312**	
4	**4**	**6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**3,5**	**576**	**2 016**	
5	**5**	**6101-0206-0102**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**1,5**	**3609**	**5 414**	
6	**6**	**6122-0101-0101**	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м3**	**0,1**	**10549**	**1 055**	
			Раздел 2. ВодопроводВ1					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					

7	**7**	**6121-0103-0111**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм**	**км**	**0,002**	**8642918**	**17 286**	
			неучтенные ресурсы					
7.1	7.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0	
8	**8**	**241-102-0258**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х10,0 мм**	**1 м**	**2**	**54608**	**109 216**	**Казахстан**
9	**9**	**6121-0201-0147**	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм**	**км**	**0,002**	**23975015**	**47 950**	
10	**10**	**6121-0402-0111**	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 500 мм**	**шт.**	**1**	**97726**	**97 726**	
			неучтенные ресурсы					
10.1	10.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	0	0	
11	**11**	**519-101-1105**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 500**	**1 шт.**	**1**	**2696847**	**2 696 847**	**Казахстан**
12	**12**	**241-116-0319**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм**	**1 шт.**	**2**	**73988**	**147 976**	**Казахстан**
13	**13**	**1107-0102-0104**	**Монтаж верхней плиты**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**19116**	**38 232**	
			Раздел 3. Демонтаж					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
14	**14**	**6121-0103-0111**	**Демонтаж трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 500 мм**	**км**	**0,002**	**4898639**	**9 797**	
			неучтенные ресурсы					
14.1	14.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0	
15	**15**	**1216-0101-2407**	**Задвижки диаметром до 500 мм. Демонтаж**	**задвижка**	**1**	**53294**	**53 294**	
16	**16**	**1107-0102-0104**	**Демонтаж верхней плиты**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**9960**	**19 920**	
17	**17**	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**0,2**	**252**	**50**	
18	**18**	**412-101-0110 Коб=10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**2**	**81**	**162**	

			Итого:				**3 250 345**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**151 437**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**74 241**

			машины и механизмы	Тенге			**82 444**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**21 453**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**319 406**
			оборудование	Тенге			**2 696 847**
			перевозки	Тенге			**212**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**39**

Всего	**3 250 345**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3%)	29 335
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	41 234
Итого	**3 320 915**
Сметная прибыль (5%)	29 142
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	66 418
Итого в текущих ценах	**3 416 475**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,055700000)	**3 606 773**
НДС (12%)	432 813
Всего по акту	**4 039 585,38**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество ограниченной ответственностью «Favorite Stroy Group»

(наименование организации)

_____Дәулетұлы Д.

(подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жуйеси»

(наименование организации)

_____Баярыстанов Н.Е.

(подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Товарищество ограниченной ответственностью «Кызылорда Дос Строй Проект»

(наименование организации)

_____Мухаммедиев О.Е.

(подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество ограниченной ответственностью «ATM CONSULTING»

(наименование организации)

_____Мирзабаев А.Т.

(подпись, расшифровка подписи)