Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Петропавл жолдары"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-19 "Покровка-Ильинка-Мектеп" , км 19,5-27

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО "Петропавл жолдары"
150000, г. Петропавловск
ул. Интернациональная, 61
тел: 8(7152) 33-88-90

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2023 года
Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-19 "Покровка-Ильинка-Мектеп" , км 19,5-27

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
	5426	Договор № 131	16.11.2021			ТОО	17
		доп согл №1	10.12.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-19 "Покровка-Ильинка-Мектеп" , км 19,5-27	152 967 335,37	29 896 701,13							3 587 604,13	33 484 305,26
В том числе:										
Удержание гарантийных обязательств по договору 5%	40 511 636,45	1 494 835,05							179 380,21	1 674 215,26
Итого к оплате	**112 455 698,92**	**28 401 866,08**							**3 408 223,92**	**31 810 090,00**

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Зам.руководителя _____ **Абильмажинов М.Б.**

(должность ф., и., о., подпись)

М.П.

Подрядчик ТОО "Петропавл жолдары"

Директор _____ **Ветер А.В.**

(должность ф., и., о., подпись)

М.П.

Акт выполненных работ

за октябрь месяц 2023 года

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области", СКО г.Петропавловск, ул.Интернациональная,61

Подрядчик: ТОО "Петропавл жолдары",СКО г.Петропавловск,ул. Интернациональная,61

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО "Петропавл жолдары"
150000, г. Петропавловск
ул. Интернациональная, 61
тел: 8(7152) 33-[illegible]00

Стройка: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-19 "Покровка-Ильинка-Мектеп", км 19,5-27

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-19 "Покровка-Ильинка-Мектеп", км 19,5-27

Договор подряда : № 131 от 16.11.2021 г

Номер по порядку	Номер Позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ	Единица измерения	выполнение за текущий период: количество	Цена за единицу	Стоимость, в тенге
1			**Глава 1. Подготовка территории строительства**				
			Рекультивация земель				
			Придорожная полоса				
2.3	4	1101-0104-0703 РСНБ РК 2015;	Грубая планировка нарушенной площади бульдозером 180 л.с грунт 1 группы	м2	11000	2,18145	23 996
2.4	5,6	1101-0104-0301 РСНБ РК 2015; 1101-0104-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозером 180 л.с до 20 м	м3	5500	66,7594	367 177
2.5	7	1101-0203-0101 РСНБ РК 2015	разравнивание растительного грунта 1 группы механизированным способом	м2	11000	9,13100	100 441
			ИТОГО				**491 614,00**
3.4			**Разборка и рекультивация**				
3.4.1	22,23, 24,25	1101-0104 -0303 РСНБ РК 2015; 1101-0104 -0311 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85; 1101-0102-0232 РСНБ РК 2015; 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия из ГПС природной (3 гр) Р=0,1 см бульдозером 180 л.с с перемещением до 20 м, с погрузкой экскаватором типа "HITACHI" (2 гр) емк.ковша 1,25 м3 в автосамосвалы грузоподъемностью 20 тн и транспортировка до 5,0 км на укрепление обочин на съездах, на присыпные бермы под знаки	м3	4924,15	501,1766	2 467 869
3.4.2	26,27	1101-0104 -0302 РСНБ РК 2015; 1101-0104 -0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Разборка съездов, распределение по прилегающей территории бульдозером до 30м (2 гр)	м3	1715	70,6676	121 195
3.4.3	28,29	1101-0104-0301 РСНБ РК 2015; 1101-0104-0309 РСНБ РК 2015 К=2	Рекультивация нарушенных земель (грунт 1 группы) бульдозером Н-0,15 м	м3	11749,5	98,43976	1 156 618
			ИТОГО				**3 745 682,00**
			Глава 2. Основные объекты строительства				
2			**Земляное полотно**				
2.8	14	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов земполотна грунт 2-3 группы	м2	71734,34	91,11399	6 536 002
2.9	15,16	1101-0104-0301 РСНБ РК 2015; 1101-0104-0309 РСНБ РК 2015 К=2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозером 180 л.с до 30 м (одерновка на откосы, с учетом ПР)	м3	6984	101,6171	709 694
2.10	17,18	1101-0104-0302 РСНБ РК 2015; 1101-0104-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	Распределение оставшегося грунта выемки (срезки) по прилегающей территории бульдозером 180 л.с с перемещением до 50 м. Грунт 2 группы	м3	10117	179,79361	1 818 972
			ИТОГО				**9 064 668,00**
3			**Дорожная одежда**				
2.1			**Устройство тротуаров**				
2.1.3	20	1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня естественного (ГПС природная), толщиной 12 см	м2	312,00	1310,205	408 784
			Расход материалов на 1 м3				
-			щебень естественный (ГПС природная)-0,174 м3	м3	54,288		

2.1.4	21,22	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 2 ; 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 2 К=4	Устройство покрытия из горячего мелкозернистого плотного асфальтобетона тип В, М-2 толщиной 5 см	м2	312	3309,032	1 032 418
			Расход материалов на 1 м2				
-			горячей плотный мелкозернистый асфальтобетон тип В М 2-0,1198 тн				
-			эмульсия битумно-дорожной 0,6 л на 1 м3				
2.1.5	24,25	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып.16; 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Монтаж бортового камня Бр-100.20.8	м	242	3115,822	754 029
2.1.6	23	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство основания из песка под бортовой камень , толщиной 5 см	м3	2,2	6699,1	14 738
2.1.7	26	2102-0101-0718 РСНБ РК 2015	Устройство обоймы из монолитного бетона В20 F300 W6 под бортовой камень	м3	4,6	42102,8	193 673
2.1.8	27,28	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып.16 ; 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Монтаж бортового камня Бр-100.30.15	м	233	4991,987	1 163 133
2.1.9	29	2102-0101-0718 РСНБ РК 2015	Устройство обоймы из монолитного бетона В20 F300 W6 под бортовой камень	м3	2,3	42102,6	96 836
			ИТОГО				**3 663 611,00**
4.4			**Устройство автобусного павильона на ПК 89+04**	**шт**			
			Фундаменты;				
4.4.1	36	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.183 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Разборка котлована вручную, грунт 2 группы,глубиной 1,0 м (под фундаменты угловые)	м3	4,8	3533,3	16 960
4.4.2	37	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.183 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Разборка котлована вручную, грунт 2 группы,глубиной 1,0 м (под фундаменты промежуточные)	м3	2,11	4019,0	8 480
4.4.3	38	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 16 ПРИМ.	Устройство основания толщиной 0,2 м из бетона В 7,5 F200 W6 под фундаменты угловые	м3	0,8	49418	39 534
4.4.4	39	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 16 ПРИМ.	Устройство основания толщиной 0,2 м из бетона В 7,5 F200 W6 под фундаменты промежуточные	м3	0,4	49415	19 766
4.4.5	40	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 16 ПРИМ.	Устройство стойки фундамента толщиной 0,8 м из бетона В15 F300 W6 (фундаменты угловые)	м3	1,2	54298	65 158
4.4.6	41	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 16 ПРИМ.	Устройство стойки фундамента толщиной 0,8 м из бетона В15 F300 W6 (фундаменты промежуточные)	м3	0,4	54298	21 719
4.4.7	42	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 16	Устройство закладных деталей	тн	0,0198	1354697	26 823
-	43	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	полоса стальная горячекатанная 200*130*5 мм	тн	0,0112	335357	3 756
-	44	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	арматурная сталь Д-12 мм L-442,5 мм	тн	0,0086	291047	2 503
4.4.8	45	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 9	Обмазочная гидроизоляция стоек фундаментов	м2	6,1	1408,2	8 590
4.4.9	46,47, 48	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 ; 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015; 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка пазух фундаментов грунтом 2 гр вручную с уплотнением и поливом водой	м3	4,4	2197,3	9 668
			Покрытие пола;		0		0
4.4.10	49,50	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015; 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Разработка вручную грунта 2 группы, толщиной 15 см с уплотнением (под основание покрытия пола)	м2	15,4	325,649	5 015
4.4.11	51	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания толщиной 0,1 м из песка под покрытие пола	м3	1,5	10805,3	16 208
4.4.12	52,53	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 7; 2104-0509-0403 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия пола из брусчатки бетонной фигурной толщиной 50 мм	м2	15,4	5977,86	92 059
			Устройство бетонной урны для сбора мусора				

4.4.13	54	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство основания толщиной 0,1 м из щебня фракции 20-40 мм М1200 под кольцо колодца	м3	0,4	15963	6 385
4.4.14	56,57	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015 ПРИМ.; 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Установка стенового кольца колодца КС15,9-1 шт	м3	0,4	80700	32 280
4.4.15	55	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание дня колодца толщиной 0,1 м из бетона В 7,5 F200 W6	м3	0,2	43455	8 691
4.4.16	58,59	1107-0513-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ.; ТЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО "WMOdullBAu" г.Алматы	Монтаж остановочного комплекса МО-1	шт	1	2146543	2 146 543
4.4.17	60	Т 27 т.ч.п.1.4	Доставка вяжущего до места производства работ на 5 км	м/ч	0,619129	7651	4 737
			ИТОГО				**2 534 875,00**
5			**Дорожные устройства и обстановка пути**				
5.1			**Устройство присыпных берм под дорожные знаки**	**шт**			
5.1.1	1,2, 3	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015; 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5; 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Уплотнение земляного полотна катками массой 25 тн за 6 проходов при толщине уплоотняемого слоя 30 см с поливом водой	м3	1109,92	284,4719	315 741
5.1.2	4	1101-0203-0113 РСНБ РК 2015	Планировка верха и откосов берм механизированным способом грунт 3 группы	м2	1648	105,5698	173 979
5.2			**Установка дорожных знаков**	шт	103		0
5.2.1	6	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 16	Устройство фундамента под стойки из монолитного бетона В15	м3	4,878	49023,6	239 137
5.2.2	5	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подготовки толщиной 10 см под фундамент стойки,ГПС природная	м3	0,515	8309	4 279
5.2.3	7,8	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 16; 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 11	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	103	10786,06	1 110 964
-	9	2401-0202-0701 РСНБ РК 2015	Стойка для дорожных знаков СКМ 1.2 Д-40 мм	шт	22	3380,45	74 370
-	10	2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	Стойка для дорожных знаков СКМ 1.3 Д-40 мм	шт	16	5040,38	80 646
-	11	2401-0202-0705 РСНБ РК 2015	Стойка для дорожных знаков СКМ 1.4 Д-40 мм	шт	60	6762,23	405 734
-	12	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка для дорожных знаков СКМ 2,3 Д-53 мм	шт	3	6038,0	18 114
-	13	2401-0202-0713 РСНБ РК 2015	Стойка для дорожных знаков СКМ 3,3 Д-53 мм	шт	2	8193,00	16 386
5.2.3			**Щитки дорожных знаков, II типоразмер, тип пленки 3 (установка)**	шт	106		
-	14	2401-0201-0315 РСНБ РК 2015	квадратные 350*350 мм (знаки 2.1 по населенному пункту)	шт	29	10052,21	291 514
-	15	2401-0201-0303 РСНБ РК 2015	треугольные А-700 мм	шт	26	14552,19	378 357
-	16	2401-0201-0314 РСНБ РК 2015	квадратные В-600 мм	шт	9	16421,44	147 793
			квадратные:	шт	0		0
-	17	2401-0201-0317 РСНБ РК 2015	1.31.4-1.31.5, размером 400*400 мм	шт	6	11952,33	71 714
			прямоугольные:				
-	18	2401-0201-0322 РСНБ РК 2015	1.31.1-1.31.3, размером 500*2250 мм	шт	12	42450,42	509 405
-	19	2401-0201-0327 РСНБ РК 2015	прямоугольные 5.12, размером 900*600 мм	шт	2	25800,00	51 600
-	20	2401-0201-0336 РСНБ РК 2015	таблички 7.1.1 размером 300*600 мм	шт	2	9358,00	18 716
-	21	2401-0201-0346 РСНБ РК 2015	5.28 размером 250*300 мм	шт	16	4591,81	73 469
-	22	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	индивидуальные 5.21.2 (2,04 м2)	шт	4	21204,75	84 819
5.3			**Установка сигнальных столбиков**				
5.3.1	23,24	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 10; ТЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО"АЛЕКС Астана" г.Астана	Установка сигнальных столбиков	шт	305	7318,3246	2 232 089

5.3			**Установка сигнальных столбиков**				
5.3.1	23,24	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 10; ТЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО"АЛЕКС Астана" г.Астана	Установка сигнальных столбиков	шт	305	7318,3246	2 232 089
5.4			**Разметка проезжей части эмалью АК-505**				
5.4.1	25	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 4	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (1,1)	км	1,3769	49280	67 854
5.4.2	26	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 4	Разметка проезжей части пунктирной линией 0,1 м с шагом 1:3 (1,5)	км	4,738	29775,9	141 078
5.4.3	27	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 4	Разметка проезжей части пунктирной линией 0,1 м с шагом 3:1 (1,6)	км	1,576	42779	67 420
5.4.4	28	1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып.4	Разметка проезжей части пунктирной линией 0,1 м с шагом 1:1 (1,7)	км	0,638	36276	23 144
5.4.5	29,30	1127-0903-0101 РСНБ РК; 1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 4	Разметка проезжей части пунктирной и сплошной линией 0,1 м (1,11)	км	0,08	92063	7 365
5.4.6	31	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып.12	Разметка проезжей части 1.13; 1.14; 1.20; 2.7	м2	155,3	1491,70	231 661
5			**Ограждения безопасности 11 ДО -2**				
5.1.1	32	1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	Устройство ограждения металлические барьерные типа 11 ДО высотой 0,75 м	м	40	1140,98	45 639
5.1.2	33	2401-0202-0208 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт	58	64589,57	3 746 195
5.1.3	34	2401-0202-0101 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-1 из швеллера № 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт	92	16771,78	1 543 004
5.1.4	35	2401-0202-0102 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-2 из швеллера № 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт	48	16771,77	805 045
5.1.5	36	2401-0202 -0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт	178	4298,298	765 097
5.1.6	37	2401-0202-0403 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС-1, тип пленки В ГОСТ 26804-2012	шт	86	1044,52	89 829
5.1.7	38	2401-0202-0601 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М 16*45 мм с увеличенной полукруглой головкой ГОСТ 1759.0-87	тн	0,0726207	1626465	118 115
5.1.8	39	2113-0202-0105 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	тн	0,0308229	830454	25 597
5.1.9	40	2113-0201-0111 РСНБ РК 2015	Болт с шестигранной головкой диаметром резьбы М 10 ГОСТ 1759.0-87	тн	0,0044453	728860	3 240
5.1.10	41	2113-0202-0103 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	тн	0,0020645	809397	1 671
5.1.11	42	2113-0201 -0211 РСНБ РК 2015	Болт с шестигранной головкой оцинкованные диаметром	тн	0,0039955	769430,61	3 074,26
			ИТОГО				**13 983 855,26**
			ВСЕГО				**33 484 305,26**

Расчет составил: _____ Медведева Т.И.

Расчет проверил: _____

Объемы работ проверил : _____

Акт на оплату принял:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области" _____ Абильмажинов М.Б.

Работу сдал:

ТОО "Петропавл жолдары" _____ Ветер А.В.

Работу принял:

Технадзор: представитель _____ Ахметов С.Д.

ТОО "АДС САПА"

Проекту соответствует:

Авторский надзор представитель _____ Чурилов С.А.

ТОО "АЛМАТЫ ЖОБА"