Форма № КС-3
Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: **Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрлы жол"**
Наименование строительства и его адрес: **«Строительство здания акимата в селе Акшымырау Мангистауского района Мангистауской области»**

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2024 ГОДА

Код	Код	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№	Дата	№	Дата	наименование	код	наименование	код
		№56	**20.12.2023**	**№56/1**	**21.12.2023**				
				№56/2	**28.03.2024**				
				№56/3	**10.06.2024**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	За отчетный месяц	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
«Строительство здания акимата в селе Акшымырау		28 566 913,13								31 994 942,70
Итого выполненных работ за июль месяц		28 566 913,13							3 428 029,58	31 994 942,70
Удержание 30%		8 570 073,94							1 028 408,87	9 598 482,81
Удержание 5%		1 428 345,66							171 401,48	1 599 747,14
Итого, сумма к перечислению:		18 568 493,53							2 228 219,22	20 796 712,76

Заказчик:
Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства"

Руководитель _____ **Жанбуршиев Н.К.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрлы жол"

Директор _____ **Абилханов Д.Т.**

Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрлы жол "
Договор - №56 от 20.12.2023 г.
Дополнительное соглашен №56/1 от 21.12.2023 г.
№56/2 от 28.03.2024 г.
№56/3 от 10.06.2024 г.
Наименование объекта - "Строительство здания акимата в селе Акшымырау Мангистауского района Мангистауской области "

АКТ №1 от 16.07.2024г.
приемки выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта		128,3213	359,80	359,80	46170	46170	--	11248	62011
		НР - 72%; СП - 8%				--	121,74	--	15622		4593	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Доработка вручную.**	м³ грунта		3,9687	3917,22	--	15546	--	--	11193	28878
		НР - 72%; СП - 8%				3917,22	--	15546	--		2139	
3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м³ грунта		77,652	38,84	38,84	3016	3016	--	869	4196
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,55	--	1207		311	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта		77,652	376,26	159,60	29217	12393	--	17136	50062
		НР - 72%; СП - 8%				216,66	89,84	16824	6976		3708	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта		8,628	2024,88	--	17471	--	--	12579	32454
		НР - 72%; СП - 8%				2024,88	--	17471	--		2404	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					111420	61579	--	53025	177601
								49841	23805	--	13155	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					111420				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					73646			
		Накладные расходы	тенге				53025				
		Сметная прибыль	тенге				13155				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				177600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	тенге					73646			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				177600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	тенге					73646			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
6	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия	107,06	7875,73	608,32	843176	65127	630372	164644	1088446
		НР - 94%; СП - 8%			1379,39	256,64	147677	27476		80626	
7	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	27	4779,69	2276,90	129052	61477	--	117451	266223
		НР - 118%; СП - 8%			2502,79	1183,69	67575	31960		19720	
8	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	9	3601,97	1660,62	32418	14946	--	29826	67223
		НР - 118%; СП - 8%			1941,35	867,09	17472	7804		4979	
9	221-104-0104 РСНБ РК 2022	**Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93**	$м^3$	14,13	66801,00	--	943898	--	943898	--	1019410
		СП - 8%			--	--	--	--		75512	
10	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	53	5751,47	2601,42	304828	137875	70776	165157	507584
		НР - 118%; СП - 8%			1814,66	826,16	96177	43786		37599	
11	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	13	4427,47	2042,13	57557	26548	15510	28238	92658
		НР - 118%; СП - 8%			1192,24	648,54	15499	8431		6864	
12	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	16	3897,30	2082,61	62357	33321	12548	31943	101844
		НР - 118%; СП - 8%			1030,52	661,40	16488	10582		7544	
13	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	$м^3$	35,344	41671,00	--	1472820	--	1472820	--	1590646
		СП - 8%			--	--	--	--		117826	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (для МУ и перегородок)	$м^3$	13,01	47469,32	2266,31	617576	29484	480912	106763	782286
		НР - 91%; СП - 8%			8238,24	779,58	107180	10142		57947	
15	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	21,1	77026,40	7767,43	1625257	163893	923500	537213	2335468
		НР - 91%; СП - 8%			25491,18	2487,23	537864	52481		172998	
16	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1526	51662,80	1753,22	7884	268	236	6832	15893
		НР - 91%; СП - 8%			48364,58	831,14	7380	127		1177	
17	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1246	307164,00	--	38273	--	38273	--	41335
		СП - 8%			--	--	--	--		3062	
18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,028	348324,00	--	9753	--	9753	--	10533
		СП - 8%			--	--	--	--		780	
19	241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	0,8	17486,00	--	13989	--	13989	--	15108
		СП - 8%			--	--	--	--		1119	
20	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,6	12332,00	--	7399	--	7399	--	7991
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
21	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	53,5	6210,51	12,84	332262	687	301692	28022	389106
		НР - 93%; СП - 8%			558,56	4,63	29883	248		28823	
22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	180,77	4260,65	32,93	770198	5952	635073	121282	962799
		НР - 93%; СП - 8%			714,57	6,85	129173	1238		71318	
23	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство (по периметру здания)	$м^3$ изоляции	11,04	12720,65	3053,91	140436	33715	--	114972	275841
		НР - 94%; СП - 8%			9666,74	1412,16	106721	15590		20433	
24	211-302-0202 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	12,144	18858,00	--	229012	--	229012	--	247333
		СП - 8%			--	--	--	--		18321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**7638145**	**573293**	**5785763**	**1452343**	**9817727**
							1279089	**209865**	**--**	**727240**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**7638145**				
		Материалы	тенге				**3070616**				
		Всего заработная плата	тенге					**1488954**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**2715144**				
		Накладные расходы	тенге				**1452343**				
		Сметная прибыль	тенге				**727240**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**9817728**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**495**
		Сметная заработная плата	тенге					**1488954**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**9817728**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**495**
		Сметная заработная плата	тенге					**1488954**			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
25	**1108-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены из камня-ракушечника. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**166,24**	**17409,29**	**3853,99**	**2894120**	**640688**	**556451**	**1779269**	**5047261**
		НР - 93%; СП - 8%			**10208,02**	**1300,60**	**1696981**	**216212**		**373871**	
26	**1108-0401-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Перегородки неармированные из камня-ракушечника. Кладка при высоте этажа до 4 м.**	**$м^3$ кладки**	**21,08**	**33306,38**	**2941,20**	**702098**	**62000**	**194480**	**433883**	**1226860**
		НР - 93%; СП - 8%			**21139,37**	**992,57**	**445618**	**20923**		**90879**	
27	**213-308-0102 РСНБ РК 2022**	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35**	**$м^3$**	**182,098**	**18228,00**	**--**	**3319282**	**--**	**3319282**	**--**	**3584825**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**265543**	
28	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт**	**12**	**4675,51**	**2190,69**	**56106**	**26288**	**769**	**44746**	**108920**
		НР - 118%; СП - 8%			**2420,72**	**739,29**	**29049**	**8871**		**8068**	
29	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**16**	**1167,13**	**404,67**	**18674**	**6475**	**5158**	**10887**	**31926**
		НР - 118%; СП - 8%			**440,08**	**136,56**	**7041**	**2185**		**2365**	
30	**222-102-0209 РСНБ РК 2022**	**Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**2,899**	**146326,00**	**--**	**424199**	**--**	**424199**	**--**	**458135**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**33936**	
31	**222-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0,176**	**141194,00**	**--**	**24850**	**--**	**24850**	**--**	**26838**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1988**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**7439329**	**735451**	**4525189**	**2268785**	**10484765**
							2178689	**248191**	**--**	**776650**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**7439329**				
		Материалы	тенге				**756859**				
		Всего заработная плата	тенге					**2426880**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**3768331**				
		Накладные расходы	тенге				**2268785**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				776650				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				10484764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								967
		Сметная заработная плата	тенге					2426880			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				10484764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								967
		Сметная заработная плата	тенге					2426880			
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ									
32	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 27	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	25	6787,83	2386,58	169696	59664	51009	93213	283942
		НР - 118%; СП - 8%			2360,92	798,84	59023	19971		21033	
33	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 27	**Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	5	5425,12	2045,06	27126	10226	7064	15645	46193
		НР - 118%; СП - 8%			1967,24	684,53	9836	3423		3422	
34	222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м^2	189	10286,00	--	1944054	--	1944054	--	2099578
		СП - 8%			--	--	--	--		155524	
35	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0687	889470,07	4533,01	61107	311	564	54966	125359
		НР - 91%; СП - 8%			876733,52	2488,64	60232	171		9286	
36	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0687	326357,00	--	22421	--	22421	--	24215
		СП - 8%			--	--	--	--		1794	
37	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м^3	0,24	71959,63	4403,40	17270	1057	10457	5554	24650
		НР - 91%; СП - 8%			23984,37	1444,98	5756	347		1826	
38	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,04768	307164,00	--	14646	--	14646	--	15818
		СП - 8%			--	--	--	--		1172	
39	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,003	348324,00	--	1045	--	1045	--	1129
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				2257365	71258	2051260	169378	2620884
							134847	23912	--	194141	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2257365				
	Материалы		тенге				69093				
	Всего заработная плата		тенге					158759			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1982166				
		Накладные расходы	тенге				169378				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				194141				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2620884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	тенге					158759			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		тенге				2620884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	тенге					158759			
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ									
40	**1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м^2**	**185,6**	**2030,22**	**43,31**	**376809**	**8038**	**273419**	**89536**	**503652**
		НР - 92%; СП - 8%			**513,75**	**10,61**	**95352**	**1969**		**37308**	
41	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м^2 утепляемого покрытия**	**185,6**	**2577,43**	**90,82**	**478371**	**16856**	**209403**	**237294**	**772918**
		НР - 92%; СП - 8%			**1358,36**	**31,34**	**252112**	**5817**		**57253**	
42	**234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П**	**м^3**	**28,6752**	**56845,00**	**--**	**1630042**	**--**	**1630042**	**--**	**1760445**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**130403**	
43	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м^2**	**185,6**	**1294,77**	**185,97**	**240309**	**34516**	**97677**	**110804**	**379202**
		НР - 92%; СП - 8%			**582,52**	**66,40**	**108116**	**12324**		**28089**	
44	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=35**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м^2**	**185,6**	**1173,40**	**97,02**	**217783**	**18006**	**185792**	**19003**	**255729**
		НР - 92%; СП - 8%			**75,35**	**35,94**	**13985**	**6670**		**18943**	
45	**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,3747264**	**394434,00**	**--**	**147805**	**--**	**147805**	**--**	**159629**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11824**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				**3091119**	**77416**	**2544138**	**456637**	**3831575**
							469565	**26780**	**--**	**283820**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**3091119**				
	Материалы		тенге				**766290**				
	Всего заработная плата		тенге					**496345**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**1777847**				
		Накладные расходы	тенге				**456637**				
		Сметная прибыль	тенге				**283820**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**3831576**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
		Сметная заработная плата	тенге					**496345**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		тенге				**3831576**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
		Сметная заработная плата	тенге					**496345**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**тенге**								**26932552**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты по смета		**Тенге**		**26932552,00**					
		Временные здания и сооружения 1,5%		**Тенге**		**403988,28**					
		ИТОГО		**Тенге**		**27336540,28**					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны		**Тенге**		**87476,93**					
		ИТОГО		**Тенге**		**27424017,21**					
		Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**		**548480,34**					
		ИТОГО		**Тенге**		**27972497,55**					
		ИТОГО в текущих ценах на 2024 год – 100 %, К=1,075%		**Тенге**		30070434,87					
		Понижающий коэффициент 0,95%		**Тенге**		28566913,13					
		Всего без НДС		**Тенге**		28566913,13					
		НДС 12%		**Тенге**		**3428029,58**					
		ВСЕГО по акту с НДС		**Тенге**		31994942,70					
		Удержание 30%		**Тенге**		9598482,81					
		Удержание 5%		**Тенге**		1599747,14					
		Всего к оплате с НДС		**Тенге**		**20796712,76**					

Заказчик ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"

_____ **Жанбуршиев Н.К.**

Авторский надзор ТОО "НурМухаммедСтрой"

_____ **Сакинбаев Н.К.**

Подрядчик ТОО "Нурлы Жол"

_____ **Абилханов Д.Т.**

Технический надзор ТОО "САУЛЕТ ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУ"

_____ **Аскаров Ж.**