Форма № КС-3
Приказ и. о. Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: **Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрлы жол"**
Наименование строительства и его адрес: **«Строительство здания акимата в селе Акшымырау Мангистауского района Мангистауской области»**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2024 ГОДА

Код		Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№	Дата	№	Дата	наименование	код	наименование	код
		№56	20.12.2023	№56/1	21.12.2023				
				№56/2	28.03.2024				
				№56/3	10.06.2024				
				№56/4	27.11.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	За отчетный месяц	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство здания акимата в селе Акшымырау Мангистауского района Мангистауской области»	146 090 944,16	21 397 271,57								23 964 944,16
Итого выполненных работ за декабрь месяц		21 397 271,57							2 567 672,59	23 964 944,16
Удержание 30%		6 419 181,47							770 301,78	7 189 483,25
Удержание 5%		1 069 863,58							128 383,63	1 198 247,21
Итого, сумма к перечислению		13 908 226,52							1 668 987,18	15 577 213,70

Заказчик:
Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства" **Жанбуршиев Н.К.**
М.П. (наименование организации) (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик:
Директор товарищества с ограниченной ответственностью "Нурлы жол" **Абилханов Д.Т.**
М.П. (наименование организации) (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик: Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрлы жол "
Договор - №56 от 20.12.2023 г.
Дополнительное соглашен №56/1 от 21.12.2023 г.
№56/2 от 28.03.2024 г.
№56/3 от 10.06.2024 г.
№56/4 от 27.11.2024 г.
Наименование объекта - "Строительство здания акимата в селе Акшымырау Мангистауского района Мангистауской области "

Форма 4

АКТ №3 от 05.12.2024г.
приемки выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Автоматическая пожарная сигнализация										
		ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ АПС										
1	1310-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1		57675,25	1,98	57675	2	290	35004	100093
		НР - 61%; СП - 82%				57383,36	--	57383	--		7414	
2	Прайс-лист	**Прибор контроля и управления охранно-пожарный С2000М**	шт.	1		75283,21	--	75283	--	75283	--	81306
		СП - 8%				--	--	--	--		6023	
3	1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования**	шт.	1		10884,07	8,82	10884	9	71	6592	18874
		НР - 61%; СП - 8%				10803,68	3,05	10804	3		1398	
4	248-405-0102 СтрСЦ 08.2023	**С2000-4, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный**	шт.	1		12222,00	--	12222	--	12222	--	13200
		СП - 8%				--	--	--	--		978	
5	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	23		6874,42	1,98	158112	46	2138	95116	273486
		НР - 61%; СП - 8%				6779,46	--	155928	--		20258	
6	248-302-0203 РСНБ РК 2022	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-31**	шт.	23		4087,00	--	94001	--	94001	--	101521
		СП - 8%				--	--	--	--		7520	
7	1310-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	3		8839,08	2,35	26517	7	294	15991	45909
		НР - 61%; СП - 8%				8738,52	--	26216	--		3401	
8	248-302-0502 РСНБ РК 2022	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М**	шт.	3		1711,00	--	5133	--	5133	--	5544
		СП - 8%				--	--	--	--		411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Прайс-лист	Монтажный комплект для подвесного потолка МК-3	шт.	23	2822,24	--	64912	--	64912	--	70105
		СП - 8%			--	--	--	--		5193	
10	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	1	1918,68	7,35	1919	7	15	1159	3324
		НР - 61%; СП - 8%			1896,56	3,39	1897	3		246	
11	248-304-0213 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	3196,00	--	3196	--	3196	--	3452
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
12	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Указатели световые настенные. Установка	шт.	9	1765,19	31,38	15887	283	147	11237	29294
		НР - 72%; СП - 8%			1717,44	16,62	15457	150		2170	
13	248-304-0118 СпрСЦ 08.2023	Оповещатель световой Янтарь С "Выход", 24 В	шт.	9	1186,00	--	10674	--	10674	--	11528
		СП - 8%			--	--	--	--		854	
14	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	1795,20	--	3590	--	69	2640	6729
		НР - 75%; СП - 8%			1760,27	--	3521	--		498	
15	247-307-0106 РСНБ РК 2022	Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM	шт.	2	55512,00	--	111024	--	111024	--	119906
		СП - 8%			--	--	--	--		8882	
16	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	18439,51	1,61	18440	2	176	11140	31946
		НР - 61%; СП - 8%			18261,90	--	18262	--		2366	
17	248-306-0305 РСНБ РК 2022	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 06	шт.	1	18030,00	--	18030	--	18030	--	19472
		СП - 8%			--	--	--	--		1442	
18	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Аккумулятор. Монтаж оборудования	шт.	2	7182,59	--	14365	--	806	9762	26058
		НР - 72%; СП - 8%			6779,46	--	13559	--		1930	
19	Прайс-лист	Аккумуляторная батарея Delta DTM1240	шт.	2	81763,50	--	163527	--	163527	--	176609
		СП - 8%			--	--	--	--		13082	
		ОБОРУДОВАНИЕ СКУД									
20	1310-1001-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Турникет-трипод напольный. Монтаж	турникет	1	10577,37	116,55	10577	117	--	6421	18358
		НР - 61%; СП - 8%			10460,82	65,76	10461	66		1360	
21	248-405-0824 СпрСЦ 08.2023	Турникет-трипод PERCo-TTR-04.1G	шт.	1	610028,00	--	610028	--	610028	--	658830
		СП - 8%			--	--	--	--		48802	
22	Прайс-лист	Комплект преграждающих планок антипаника PERCo-AA-04	шт.	1	148917,63	--	148918	--	148918	--	160831

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		11913	
		КАБЕЛИ И ПРОВОДА									
23	1310-0701-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	32	1054,52	0,71	33745	23	4310	17941	55821
		НР - 61%; СП - 8%			919,13	--	29412	--		4135	
24	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	70	652,64	246,41	45685	17249	4708	22992	74172
		НР - 72%; СП - 8%			338,97	117,23	23728	8206		5494	
25	243-305-0501 СпрСЦ 08.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,50	км	0,1	156702,00	--	15670	--	15670	--	16924
		СП - 8%			--	--	--	--		1254	
26	Прайс-лист	Кабель интерфейса RS-485, КСБ нг(А)-FRLS 2х2х0,64	м	2	311,34	--	623	--	623	--	673
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
		МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ									
27	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	70	568,24	2,39	39777	168	1543	27422	72575
		НР - 72%; СП - 8%			543,80	0,28	38066	20		5376	
28	243-907-0104 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	70	96,00	--	6720	--	6720	--	7258
		СП - 8%			--	--	--	--		538	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								2203795
				Видеонаблюдение							
		ОБОРУДОВАНИЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ									
1	1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	10	10632,11	5,72	106321	57	--	64821	184833
		НР - 61%; СП - 8%			10626,39	--	106264	--		13691	
2	248-402-0208 РСНБ РК 2022	Купольная IP видеокамера, объектив 4 мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	5	52024,00	--	260120	--	260120	--	280930
		СП - 8%			--	--	--	--		20810	
3	248-402-0109 РСНБ РК 2022	Уличная IP видеокамера, объектив 4 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном	шт.	5	53131,00	--	265655	--	265655	--	286907
		СП - 8%			--	--	--	--		21252	
4	1310-0408-0623 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	8191,09	87,05	8191	87	--	4964	14208
		НР - 61%; СП - 8%			8104,04	33,90	8104	34		1052	
5	248-403-0106 РСНБ РК 2022	Видеорегистратор, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 8 Tb)	шт.	1	94590,00	--	94590	--	94590	--	102157
		СП - 8%			--	--	--	--		7567	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	42840,92	3829,99	42841	3830	2543	23155	71276
					36468,18	1491,48	36468	1491		5280	
7	522-101-0244003 СпрСЦ 08.2023	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-F, 1500 VA, 900W, 2x12V/9Ah, AVR 165-275 V, USB, Line	шт.	1	65089,00	--	65089	--		--	65089
					--	--	--	--	65089	--	
8	Прайс-лист	Разъем герметичный RJ45 IP68 с проходным адаптером 2 х 8P8C									
		СП - 8%	шт.	5	39,47	--	197	--	197	--	213
					--	--	--	--		16	
9	248-404-0204 СпрСЦ 08.2023	Монитор RVi-2M22F-1P с диагональю 21,5"									
		СП - 8%	шт.	1	86070,00	--	86070	--	86070	--	92956
					--	--	--	--		6886	
		КАБЕЛИ И ПРОВОДА									
10	1310-0701-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным									
		НР - 61%; СП - 8%	м	70	1054,52	0,71	73816	50	9427	39247	122108
					919,13	--	64339	--		9045	
11	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	80	652,64	246,41	52211	19712	5381	26277	84767
					338,97	117,23	27118	9378		6279	
12	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E									
		СП - 8%	км	0,15	179638,00	--	26946	--	26946	--	29102
					--	--	--	--		2156	
		МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ									
13	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	м	80	568,24	2,39	45459	191	1764	31339	82942
					543,80	0,28	43504	22		6144	
14	243-907-0601 РСНБ РК 2022	Миниканал типа ТМС 15х17	м	80	504,00	--	40320	--	40320	--	43546
		СП - 8%			--	--	--	--		3226	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**1461033**
		Технологическое оборудование									
1	522-101-1206001 СпрСЦ 08.2023	Стол однотумбовый 1200х650х750	шт.	5	41657,00	--	208285	--		--	208285
					--	--	--	--	208285	--	
2	522-101-1219001 СпрСЦ 08.2023	Стул полумягкий	шт.	37	10512,00	--	388944	--		--	388944
					--	--	--	--	388944	--	
3	521-103-0301002 СпрСЦ 08.2023	Шкаф для документов 800х450х2000	шт.	11	45864,00	--	504504	--		--	504504
					--	--	--	--	504504	--	
4	522-101-1229003 СпрСЦ 08.2023	Шкаф для одежды 800х540х1950	шт.	7	55977,00	--	391839	--		--	391839

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	391839	--	
5	Прайс-лист	Конференц стол 2000x900x740	шт	1	122080,55	--	122081	--		--	122081
					--	--	--	--	122081	--	
5.1		*Отпускная цена -*			*120632,95*				*120632,95*		
5.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1447,60*				*1447,60*		
6	522-101-1224010 СпрСЦ 08.2023	Кресло, модель "Азат". Высота спинки: 760 мм, ширина: 500 мм, глубина: 510 мм, материал: крестовина - хром, подлокотники - хром, эко-кожа 420, обивка - гобелен, эко-кожа	шт.	1	74933,00	--	74933	--		--	74933
					--	--	--	--	74933	--	
7	522-101-1217029 СпрСЦ 08.2023	Стол письменный 1500x600x750 мм	шт.	1	31250,00	--	31250	--		--	31250
					--	--	--	--	31250	--	
8	522-101-1217030 СпрСЦ 08.2023	Стол письменный 1200x600x750 мм	шт.	1	22321,00	--	22321	--		--	22321
					--	--	--	--	22321	--	
9	522-101-1201003 СпрСЦ 08.2023	Стол компьютерный 1400x650x750	шт.	2	45129,00	--	90258	--		--	90258
					--	--	--	--	90258	--	
10	522-101-1227001 СпрСЦ 08.2023	Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q	шт.	1	54473,00	--	54473	--		--	54473
					--	--	--	--	54473	--	
11	Прайс-лист	Конференц стол 2400x900x740, Эконом	шт	1	143660,00	--	143660	--		--	143660
					--	--	--	--	143660	--	
11.1		*Отпускная цена -*			*141956,52*				*141956,52*		
11.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1703,48*				*1703,48*		
12	Прайс-лист	Кресло откидное (2-х местная) 1040x460x845, Омега скамья	шт	12	13835,21	--	166023	--		--	166023
					--	--	--	--	166023	--	
12.1		*Отпускная цена -*			*13671,16*				*164053,92*		
12.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*164,05*				*1968,65*		
13	522-101-1217031 СпрСЦ 08.2023	Стол письменный 1000x600x750 мм	шт.	1	22321,00	--	22321	--		--	22321
					--	--	--	--	22321	--	
14	521-108-0507002 СпрСЦ 08.2023	Стеллаж металлический 1800x1200x500 мм	шт.	5	45714,00	--	228570	--		--	228570
					--	--	--	--	228570	--	
15	521-101-0401003 СпрСЦ 08.2023	Системный блок Acer Veriton N4670G (i3-10100, 8GB RAM, 128GB SSD, DOS)	шт.	5	232054,00	--	1160270	--		--	1160270
					--	--	--	--	1160270	--	
16	521-101-0401012 СпрСЦ 08.2023	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120	шт.	5	6319,00	--	31595	--		--	31595
					--	--	--	--	31595	--	
17	521-101-0411006 СпрСЦ 08.2023	Монитор 27" Philips 272E1SA, Black, IPS, 1920x1080x75Hz, 300кд/м^2, 1000:1, 1ms, HDMI, VGA, DP, Audio	шт.	5	103872,00	--	519360	--		--	519360
					--	--	--	--	519360	--	
18	521-305-0101001 СпрСЦ 08.2023	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex	шт.	5	98125,00	--	490625	--		--	490625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	522-101-0244002 СпрСЦ 08.2023	Источник бесперебойного питания UPS APC Back BX500CI, 300W, 1x12V/5.5Ah, 3+1 розет., AVR	шт.	5	45110,00	--	225550	--	--	--	225550
20	Прайс-лист	Вертикальные пластиковые жалюзи	$м^2$	23,5	5525,21	--	129842	--	129842	--	140229
		СП - 8%			--	--	--	--		10387	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**5017091**
		Благоустройство									
		РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДА АСФАЛЬТОБЕТОНОМ									
1	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	679	987,22	356,55	670322	242097	369315	175227	913193
		НР - 108%, СП - 8%			86,76	152,19	58910	103337		67644	
2	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4753	231846,72	4151,83	110197	1973	108224	1218	120328
		НР - 108%, СП - 8%			--	2372,99	--	1128		8913	
3	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых АК, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	679	1860,48	243,77	1263266	165520	1058595	87903	1459263
		НР - 108%, СП - 8%			57,66	62,21	39151	42241		108094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
3.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,0959 65,1161	16231,00				1056899		
4	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	$м^2$ покрытия	679	774,70	0,08	526021	54	512210	14857	584148
		НР - 108%, СП - 8%			20,26	--	13757	--		43270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
4.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,0464 31,5056	16231,00				511367		
5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2037	231846,72	4151,83	47227	845	46382	522	51569
		НР - 108%, СП - 8%			--	2372,99	--	483		3820	
6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	679	2013,19	251,96	1366956	171081	1156724	86788	1570044
		НР - 108%, СП - 8%			57,66	60,69	39151	41209		116300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
6.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976 66,2704	17429,00				1155027		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортовогокамня	110	4201,47 1963,61	59,97 31,19	462162 215997	6597 3431	239568	236982 55932	755076
8	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	$м^3$	4,73	23128,00 --	-- --	109395 --	-- --	109395	-- 8752	118147
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4555546 366966	588167 191829	3600413 --	603497 412725	5571768
	Стоимость общестроительных работ		тенге				4555546				
	Материалы		тенге				3491016				
	Всего заработная плата		тенге					558795			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				109395				
		Накладные расходы	тенге				603497				
		Сметная прибыль	тенге				412725				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5571768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
		Сметная заработная плата	тенге					558795			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				5571768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
		Сметная заработная плата	тенге					558795			
		РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ИЗ БРУСЧАТОК									
9	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^3$ подстилающего слоя	1,76	12627,05 7709,89	1993,81 1007,05	22224 13569	3509 1772	5146	14421 2932	39577
10	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	22	3130,77 2872,84	243,95 95,00	68877 63202	5367 2090	308	61375 10420	140672
11	255-102-0607 РСНБ РК 2022	**Брусчатка бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017** *СП - 8%*	$м^2$	22	2401,00 --	-- --	52822 --	-- --	52822	-- 4226	57048
12	1127-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	26	3529,43 1963,61	59,97 31,19	91765 51054	1559 811	39152	56014 11822	159601
13	255-101-0102 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	$м^3$	0,416	60895,00 --	-- --	25332 --	-- --	25332	-- 2027	27359
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				261020 127825	10435 4673	122760 --	131810 31427	424257
	Стоимость общестроительных работ		тенге				261020				
	Материалы		тенге				44605				
	Всего заработная плата		тенге					132498			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				78154				
		Накладные расходы	тенге				131810				
		Сметная прибыль	тенге				31427				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				424257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	тенге					132498			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				424257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	тенге					132498			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
		ДЕРЕВЬЯ									
14	1147-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**									
		НР - 88%; СП - 8%	яма	12	1615,71	--	19389	--	--	17062	39367
					1615,71	--	19389	--		2916	
15	1147-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**									
		НР - 88%; СП - 8%	шт.	12	3193,82	262,04	38326	3145	1461	30649	74493
					2809,99	92,41	33720	1109		5518	
16	254-102-0701 РСНБ РК 2022	**Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м**									
		СП - 8%	шт.	12	2139,00	--	25668	--	25668	--	27721
					--	--	--	--		2053	
		ГАЗОН									
17	1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**									
		НР - 88%; СП - 8%	$м^2$	230	937,84	16,99	215703	3908	58443	136266	380126
					666,75	6,50	153352	1495		28158	
18	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**									
		НР - 88%; СП - 8%	$м^2$	230	489,73	265,92	112638	61161	17508	48874	174432
					147,69	93,78	33969	21569		12921	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				411724	68214	103080	232851	696139
							240430	24173	--	51566	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				411724				
	Материалы		тенге				77412				
	Всего заработная плата		тенге					264603			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				25668				
		Накладные расходы	тенге				232851				
		Сметная прибыль	тенге				51566				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				696141				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								103
		Сметная заработная плата	тенге					264603			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				696141				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								103
		Сметная заработная плата	тенге					264603			
		РАЗДЕЛ 4. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (МАФ)									
19	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2023	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м)**									
		СП - 8%	шт.	3	47077,00	--	141231	--	70635	--	146882
					--	--	--	--	70596	5651	
20	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2023 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**									
		НР - 91%; СП - 8%	шт.	6	64941,00	263,00	389646	1578	303366	77548	504570
					14117,00	86,00	84702	516		37376	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				530877	1578	374001	77548	651452
							84702	516	70596	43027	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				530877				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		тенге				374001				
	Всего заработная плата		тенге					85218			
		Накладные расходы	тенге				77548				
		Сметная прибыль	тенге				43027				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				651452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	тенге					85218			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				651452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	тенге					85218			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								7343618
				Отопления и вентиляции							
				РАЗДЕЛ 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ							
		СИСТЕМА П1									
1	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	20219,08	289,45	20219	290	2225	17433	40665
		НР - 98%; СП - 8%			17703,63	85,60	17704	86		3012	
2	514-104-0302 РСНБ РК 2022	**Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный К 315**	шт.	1	62846,00	–	62846	–		–	62846
					–	–	–	–	62846	–	
3	1120-2001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	**Фильтры ячейковые. Установка**	$м^2$ поверхности в свету	0,05	18833,79	332,20	942	17	218	699	1773
		НР - 98%; СП - 8%			14130,96	140,98	707	7		131	
4	Прайс-лист	**Фильтр кассетный KFC 315**	шт	1	54734,68	–	54735	–	54735	–	59114
		СП - 8%			–	–	–	–		4379	
5	1120-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 355 мм. Установка**	заслонка	1	4950,70	86,78	4951	87	1109	3714	9358
		НР - 98%; СП - 8%			3754,70	35,25	3755	35		693	
6	246-302-0303 РСНБ РК 2022	**Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 315 мм**	шт.	1	10069,00	–	10069	–	10069	–	10875
		СП - 8%			–	–	–	–		806	
7	1120-2601-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Воздухонагреватели для обводного канала однорядные, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка**	воздухонагреватель	1	35549,65	992,40	35550	992	11049	23513	63788
		НР - 98%; СП - 8%			23509,49	483,37	23509	483		4725	
8	Прайс-лист	**Воздухонагреватель электрический КЕА 315/9**	шт	1	246354,32	–	246354	–	246354	–	266062
		СП - 8%			–	–	–	–		19708	
9	Прайс-лист	**Блок управления АСЕ А-9-10**	шт	1	198995,35	–	198995	–	198995	–	214915
		СП - 8%			–	–	–	–		15920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Прайс-лист	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200	шт	2	90052,19	--	180104	--	180104	--	194512
		СП - 8%			--	--	--	--		14408	
11	Прайс-лист	Датчик температуры канальный ARK-3S	шт	1	257325,81	--	257326	--	257326	--	277912
		СП - 8%			--	--	--	--		20586	
12	Прайс-лист	Привод PDS 02/230.DT	шт	1	99453,82	--	99454	--	99454	--	107410
		СП - 8%			--	--	--	--		7956	
13	1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	9630,78	80,07	9631	80	8363	1198	11696
		НР - 98%; СП - 8%			1187,53	35,25	1188	35		866	
14	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,42	10802,17	102,18	36943	350	20444	16006	57185
		НР - 98%; СП - 8%			4722,06	53,68	16149	184		4236	
15	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Фасонные изделия воздуховодов, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,88	10802,17	102,18	31110	295	17215	13479	48156
		НР - 98%; СП - 8%			4722,06	53,68	13600	155		3567	
16	246-307-0101 РСНБ РК 2022	Анемостат приточно-вытяжной АПВП диаметром 125 мм	шт.	2	1946,00	--	3892	--	3892	--	4203
		СП - 8%			--	--	--	--		311	
17	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4,02	775,00	--	3115	--	3115	--	3364
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
		СИСТЕМА В1									
18	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	20219,08	289,45	20219	290	2225	17433	40665
		НР - 98%; СП - 8%			17703,63	85,60	17704	86		3012	
19	514-104-0302 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный К 315	шт.	1	62846,00	--	62846	--		--	62846
					--	--	--	--	62846	--	
20	1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	9630,78	80,07	9631	80	8363	1198	11696
		НР - 98%; СП - 8%			1187,53	35,25	1188	35		866	
21	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	4,05	10802,17	102,18	43749	413	24212	18955	67720
		НР - 98%; СП - 8%			4722,06	53,68	19124	217		5016	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Фасонные изделия воздуховодов, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,84	10802,17	102,18	19876	188	10999	8612	30767
		НР - 98%; СП - 8%			4722,06	53,68	8689	99		2279	
23	246-307-0101 РСНБ РК 2022	Анемостат приточно-вытяжной АПВП диаметром 125 мм	шт.	2	1946,00	--	3892	--	3892	--	4203
		СП - 8%			--	--	--	--		311	
24	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4,77	775,00	--	3697	--	3697	--	3993
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
		СИСТЕМА В2									
25	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2	13390,23	418,94	26780	838	212	25590	56560
		НР - 98%; СП - 8%			12865,01	191,33	25730	383		4190	
26	246-401-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, в 2800 об/мин, Qmax 250 $м^3/ч$	комплект	2	30403,00	--	60806	--	60806	--	65670
		СП - 8%			--	--	--	--		4864	
27	261-107-0808 РСНБ РК 2022	Хомутик	шт.	2	1133,00	--	2266	--	2266	--	2447
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
28	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,27	10802,17	102,18	13719	130	7592	5944	21236
		НР - 98%; СП - 8%			4722,06	53,68	5997	68		1573	
29	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Фасонные изделия воздуховодов, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,28	10802,17	102,18	3025	29	1674	1310	4682
		НР - 98%; СП - 8%			4722,06	53,68	1322	15		347	
30	1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 160 мм. Установка над шахтами	зонт	1	9630,78	80,07	9631	80	8363	1198	11696
		НР - 98%; СП - 8%			1187,53	35,25	1188	35		866	
31	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0,9	775,00	--	698	--	698	--	754
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
		СИСТЕМА В3									
32	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2	13390,23	418,94	26780	838	212	25590	56560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%, СП - 8%			12865,01	191,33	25730	383		4190	
33	246-401-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м³/ч	комплект	2	30403,00	--	60806	--	60806	--	65670
		СП - 8%			--	--	--	--		4864	
34	261-107-0808 РСНБ РК 2022	Хомутик	шт.	2	1133,00	--	2266	--	2266	--	2447
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
35	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	1,16	10802,17	102,18	12531	118	6935	5429	19397
		НР - 98%, СП - 8%			4722,06	53,68	5478	62		1437	
36	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Фасонные изделия воздуховодов, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,1	10802,17	102,18	1080	10	598	468	1672
		НР - 98%, СП - 8%			4722,06	53,68	472	5		124	
37	1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами	зонт	1	9630,78	80,07	9631	80	8363	1198	11696
		НР - 98%, СП - 8%			1187,53	35,25	1188	35		866	
38	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1,3	775,00	--	1008	--	1008	--	1089
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
		СИСТЕМА ВЕ1									
39	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,85	10802,17	102,18	9182	87	5081	3978	14213
		НР - 98%, СП - 8%			4722,06	53,68	4014	46		1053	
40	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Фасонные изделия воздуховодов, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,1	10802,17	102,18	1080	10	598	468	1672
		НР - 98%, СП - 8%			4722,06	53,68	472	5		124	
41	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	3906,23	92,05	3906	92	409	3371	7859
		НР - 98%, СП - 8%			3404,68	35,25	3405	35		582	
42	246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	12996,00	--	12996	--	12996	--	14036
		СП - 8%			--	--	--	--		1040	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами	зонт	1	9630,78	80,07	9631	80	8363	1198	11696
		НР - 98%; СП - 8%			1187,53	35,25	1188	35		866	
		СИСТЕМА ВЕ2									
44	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	1,16	10802,17	102,18	12531	118	6935	5429	19397
		НР - 98%; СП - 8%			4722,06	53,68	5478	62		1437	
45	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Фасонные изделия воздуховодов, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,1	10802,17	102,18	1080	10	598	468	1672
		НР - 98%; СП - 8%			4722,06	53,68	472	5		124	
46	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	3906,23	92,05	3906	92	409	3371	7859
		НР - 98%; СП - 8%			3404,68	35,25	3405	35		582	
47	246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	12996,00	–	12996	–	12996	–	14036
		СП - 8%			–	–	–	–		1040	
48	1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами	зонт	1	9630,78	80,07	9631	80	8363	1198	11696
		НР - 98%; СП - 8%			1187,53	35,25	1188	35		866	
		СИСТЕМА ПЕ1									
49	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	2	3906,23	92,05	7812	184	819	6742	15719
		НР - 98%; СП - 8%			3404,68	35,25	6809	70		1164	
50	246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	2	12996,00	–	25992	–	25992	–	28071
		СП - 8%			–	–	–	–		2079	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1761916	5958	1413413	215190	2125226
							216853	2736	125692	148110	
	Стоимость оборудования		тенге				125692				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				125692				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				204499				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				204499				
		Сметная прибыль	тенге				16359				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				220858				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				1431725				
	Материалы		тенге				171951				
	Всего заработная плата		тенге					219589			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1036968				
	Сдача и испытание		тенге				10608				
		Накладные расходы	тенге				215190				
		Сметная прибыль	тенге				131751				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1778666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	тенге					219589			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2125216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	тенге					219589			
		РАЗДЕЛ 2. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ									
51	1120-2601-1603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	7	16385,45	10,86	114698	76	1368	110989	243742
		НР - 98%, СП - 8%			16179,12	--	113254	--		18055	
52	Прайс-лист	Настенный кондиционер ALMACOM ACH-12AS	шт	2	178726,61	--	357453	--		--	357453
					--	--	--	--	357453	--	
53	Прайс-лист	Настенный кондиционер ALMACOM ACH-07AS	шт	5	155145,83	--	775729	--		--	775729
					--	--	--	--	775729	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1247880	76	1368	110989	1376924
							113254	--	1133182	18055	
	Стоимость оборудования		тенге				1133182				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				1133182				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				114698				
	Материалы		тенге				1368				
	Всего заработная плата		тенге					113254			
	Сдача и испытание		тенге				5397				
		Накладные расходы	тенге				110989				
		Сметная прибыль	тенге				18055				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				243742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	тенге					113254			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1376924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	тенге					113254			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								3502140
		Наружное газоснабжение									
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Г2 ОТ ТОЧКИ ВРЕЗКИ ДО ГРПН-300-6-1,2									
1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал	$м^3$ грунта	131,8812	359,80	359,80	47451	47451	--	11560	63732
		НР - 72%, СП - 8%			--	121,74	--	16055		4721	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Доработка вручную.	$м^3$ грунта	4,0788	3917,22	--	15978	--	--	11504	29680
		НР - 72%, СП - 8%			3917,22	--	15978	--		2199	
3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	122,364	38,84	38,84	4753	4753	--	1370	6613
		НР - 72%, СП - 8%			--	15,55	--	1903		490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	122,364	376,26	159,60	46041	19529	--	27003	78888
		НР - 72%, СП - 8%			216,66	89,84	26511	10993		5844	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	13,596	2024,88	--	27530	--	--	19822	51140
		НР - 72%, СП - 8%			2024,88	--	27530	--		3788	
6	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,11	824927,55	309936,48	90742	34093	--	71219	174918
		НР - 99%, СП - 8%			514991,07	138992,21	56649	15289		12957	
7	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	111,1	1272,00	--	141319	--	141319	--	152625
		СП - 8%			--	--	--	--		11306	
8	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	110	1380,27	--	151830	--	1969	146863	322589
		НР - 98%, СП - 8%			1362,37	--	149861	--		23895	
9	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	1772048,96	442789,62	8860	2214	339	7432	17595
		НР - 99%, СП - 8%			1261478,40	239860,34	6307	1199		1303	
10	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	5,02	1983,00	--	9955	--	9955	--	10751
		СП - 8%			--	--	--	--		796	
11	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	110	13,22	1,16	1454	128	--	1009	2660
		НР - 72%, СП - 8%			12,06	0,68	1327	75		197	
12	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	110	34,00	--	3740	--	3740	--	4039
		СП - 8%			--	--	--	--		299	
13	243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,11	208547,00	--	22940	--	22940	--	24775
		СП - 8%			--	--	--	--		1835	
		Подраздел 1. УЗЕЛ А. ОБВЯЗКА ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ									
14	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4510,72	176,06	4511	176	908	3495	8646
		НР - 99%, СП - 8%			3427,42	102,68	3427	103		640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	41896,00	--	41896	--	41896	--	45248
		СП - 8%			--	--	--	--		3352	
16	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2612,00	--	5224	--	5224	--	5642
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
17	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0018	2353769,25	924910,98	4237	1665	269	2965	7778
		НР - 99%; СП - 8%			1279368,27	384350,75	2303	692		576	
18	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	629,00	--	1258	--	1258	--	1359
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
19	241-113-0107 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380 2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	1556,00	--	1556	--	1556	--	1680
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
20	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2665,46	171,62	5331	343	--	4939	11092
		НР - 99%; СП - 8%			2493,84	0,68	4988	1		822	
21	241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63 мм	шт.	1	1117,00	--	1117	--	1117	--	1206
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
22	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х57 мм	шт.	1	4337,00	--	4337	--	4337	--	4684
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
23	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	1772048,96	442789,62	3544	886	135	2973	7038
		НР - 99%; СП - 8%			1261478,40	239860,34	2523	480		521	
24	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2,008	1983,00	--	3982	--	3982	--	4301
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
25	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	0,001	2031128,09	430627,49	2031	431	248	1545	3862
		НР - 99%; СП - 8%			1351584,00	209008,68	1352	209		286	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1	6472,00	--	6472	--	6472	--	6990
		СП - 8%			--	--	--	--		518	
27	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Сталь листовая 600х400х5	т	0,00942	387579,00	--	3651	--	3651	--	3943
		СП - 8%			--	--	--	--		292	
28	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,001	824927,55	309936,48	825	310	--	647	1590
		НР - 99%, СП - 8%			514991,07	138992,21	515	139		118	
29	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1,01	1272,00	--	1285	--	1285	--	1388
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
30	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1	1380,27	--	1380	--	18	1335	2932
		НР - 98%, СП - 8%			1362,37	--	1362	--		217	
31	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1	190,04	3,44	190	4	74	78	289
		НР - 69%, СП - 8%			112,44	0,67	112	1		21	
32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1	159,40	2,60	159	3	90	46	221
		НР - 69%, СП - 8%			65,72	0,67	66	1		16	
33	1122-0601-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	2079825,64	315302,18	2080	316	1596	303	2574
		НР - 99%, СП - 8%			167665,26	138599,42	168	139		191	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				16816				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4134			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					1765			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						74119		
	Накладные расходы		тенге							18326	
	Сметная прибыль		тенге							9071	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								122463
		Подраздел 2. ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 57х3,5 мм, ОП-1 (2шт)									
34	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00066	254007,13	8447,82	168	6	9	106	296
		НР - 69%, СП - 8%			231545,60	1085,42	153	1		22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	222-519-0201 РСНБ РК 2022	**Подвижная опора ОПБ-2/57**	т	0,00066	1113438,00	--	735	--	735	--	794
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	0,018	190,04	3,44	3	--	1	1	5
		НР - 69%			112,44	0,67	2	--		--	
37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	0,018	159,40	2,60	3	--	2	1	4
		НР - 69%			65,72	0,67	1	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				156				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					6			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					1			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						747		
	Накладные расходы		тенге							108	
	Сметная прибыль		тенге							81	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								1098
		Подраздел 3. СТАЛЬНОЙ КОВЕР (ВЫВОД ПРОВОДА-СПУТНИКА) (2шт)									
38	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стальной ковер. Устройство**	шт.	2	13935,59	4253,35	27871	8507	1201	21960	53818
		НР - 99%; СП - 8%			9081,68	2009,47	18163	4019		3987	
39	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Стоимость стального ковра**	т	0,018386	1160797,00	--	21342	--	21342	--	23049
		СП - 8%			--	--	--	--		1707	
40	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	0,4	190,04	3,44	76	1	30	31	116
		НР - 69%; СП - 8%			112,44	0,67	45	--		9	
41	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	0,4	159,40	2,60	64	1	37	18	89
		НР - 69%; СП - 8%			65,72	0,67	26	--		7	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				18234				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					8509			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					4019			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						22609		
	Накладные расходы		тенге							22009	
	Сметная прибыль		тенге							5710	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								77072
		Подраздел 4. ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ 200х18,2 мм L-4 м (2шт)									
42	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м³	0,002	54487,62	1955,77	109	4	77	27	147
		НР - 91%; СП - 8%			14039,48	685,11	28	1		11	
43	241-213-0203 РСНБ РК 2022	**Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм**	шт.	2	674,00	--	1348	--	1348	--	1456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
44	261-107-0719 РСНБ РК 2022	Пенополиуретан (ППУ) полимер Вилан-405 (баллон 1 л)	шт.	2	1003,00	--	2006	--	2006	--	2166
		НР - 61%, СП - 8%			--	--	--	--		160	
45	1312-0108-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	2	3456,25	35,38	6913	70	64	4152	11950
		НР - 61%, СП - 8%			3389,73	13,17	6779	26		885	
46	241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	2	346,00	--	692	--	692	--	747
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
47	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	5376,19	486,68	10752	973	--	9714	22103
		НР - 99%, СП - 8%			4889,51	16,43	9779	33		1637	
48	241-229-0401 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее ОНК-63	шт.	6	7442,00	--	44652	--	44652	--	48224
		СП - 8%			--	--	--	--		3572	
49	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,008	2014376,25	1334259,06	16115	10674	--	9103	27235
		НР - 99%, СП - 8%			680117,19	469200,09	5441	3754		2017	
50	241-202-0219 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х18,2 мм	м	8	12702,00	--	101616	--	101616	--	109745
		СП - 8%			--	--	--	--		8129	
51	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы полиэтиленовые диаметром 50 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8	3461,96	14,32	27696	115	4471	22925	54670
		НР - 99%, СП - 8%			2888,70	5,82	23110	47		4050	
52	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	8203,78	1446,98	16408	2894	10428	3140	21112
		НР - 99%, СП - 8%			1542,99	42,78	3086	86		1564	
		СТАЛЬНОЙ КОВЕР									
53	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стальной ковер. Устройство	шт.	2	13935,59	4253,35	27871	8507	1201	21960	53818
		НР - 99%, СП - 8%			9081,68	2009,47	18163	4019		3987	
54	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Стоимость стального ковра	т	0,01435	1160797,00	--	16657	--	16657	--	17990
		СП - 8%			--	--	--	--		1333	
55	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,38	190,04	3,44	72	1	28	30	110
		НР - 69%, СП - 8%			112,44	0,67	43	--		8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%, СП - 8%*	$м^2$	0,38	159,40 65,72	2,60 0,67	61 25	1 --	35	17 6	85
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				66454				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					23239			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					7966			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						183274		
	Накладные расходы		тенге							71068	
	Сметная прибыль		тенге							27522	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		тенге								371558
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				990889 385823	144056 59265	461010 --	409293 112014	1512197
	Стоимость монтажных работ		тенге				8367				
	Материалы		тенге				62				
	Всего заработная плата		тенге					8207			
		Накладные расходы	тенге				5161				
		Сметная прибыль	тенге				1082				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				14610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					8207			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				829144				
	Материалы		тенге				21173				
	Всего заработная плата		тенге					285504			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				437780				
		Накладные расходы	тенге				255828				
		Сметная прибыль	тенге				86798				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1171770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	тенге					285504			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				168				
	Материалы		тенге				9				
	Всего заработная плата		тенге					154			
		Накладные расходы	тенге				106				
		Сметная прибыль	тенге				22				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				296				
		Сметная заработная плата	тенге					154			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				153210				
	Материалы		тенге				1987				
	Всего заработная плата		тенге					151223			
		Накладные расходы	тенге				148198				
		Сметная прибыль	тенге				24112				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				325520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	тенге					151223			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1512196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
		Сметная заработная плата	тенге					445088			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1512196

Итого прямые затраты по смета **Тенге** 21040198,31
в том числе оборудование **Тенге** 15156006,69
Временные здания и сооружения 1,5% **Тенге** 88262,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО		**Тенге**		**21128461,19**					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условями температурной зоны стронки 0,32%		**Тенге**		**19111,85**					
		ИТОГО		**Тенге**		**21147573,04**					
		Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**		**119831,33**					
		ИТОГО		**Тенге**		**21267404,37**					
		ИТОГО в текущих ценах на 2024 год – 100 %, К=1,075%		**Тенге**		21725759,19					
		Понижающий коэффициент 0,95%		**Тенге**		21397271,57					
		Всего без НДС		**Тенге**		21397271,57					
		НДС 12%		**Тенге**		**2567672,59**					
		ВСЕГО по акту с НДС		**Тенге**		23964944,16					
		Удержание 30%		**Тенге**		7189483,25					
		Удержание 5%		**Тенге**		1198247,21					
		Всего к оплате с НДС		**Тенге**		**15577213,70**					

Заказчик ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"

Жанбуршиев Н.К.

Авторский надзор ТОО "НурМухаммедСтрой"

Сукимбаев Н.К.

Подрядчик ТОО "Нурлы Жол"

Абилханов Д.Т.

Технический надзор ТОО "САУЛЕТ ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУ"

Аскаров Ж.