№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
581	797	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5 СТ РК 2387-2013**	шт.	6	73 817,0		442 902		442 902		478 334,00
										35 432	
582	798	**Плиты опорно-анкерные типа П-3в, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	шт.	6	4 409,0		26 454		26 454		28 570,00
										2 116	
583	799	**Траверсы одностоечные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188.1R ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	2	618 090,0		1 236 180		1 236 180		1 335 074,00
										98 894	
584	800	**Проводник В10, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	20	1 647,0		32 940		32 940		35 575,00
										2 635	
585	801	**Крепление подкоса У1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	9 503,0		38 012		38 012		41 053,00
										3 041	
586	802	**Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	8	1 647,0		13 176		13 176		14 230,00
										1 054	
587	803	**Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0002858	2 273 701,0		650		650		702,00
										52	
588	804	**Зажим кабельный соединительный типа SLJ1.27 со срывными головками**	шт.	2	3 615,0		7 230		7 230		7 808,00
										578	
589	805	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00018	1 510 113,0		272		272		294,00
										22	
590	806	**Изоляторы штыревые SOT24 ГОСТ 30531-97**	шт.	4	6 360,0		25 440		25 440		27 475,00
										2 035	
591	807	**Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	6	11 525,0		69 150		69 150		74 682,00
										5 532	
592	808	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	10	2 691,0		26 910		26 910		29 063,00
										2 153	
593	809	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	10	624,0		6 240		6 240		6 739,00
										499	
594	810	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	шт.	2	18 775,0		37 550		37 550		40 554,00
										3 004	
595	811	**Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-2017**	комплект	0,6666666	32 535,0		21 690		21 690		23 425,00
										1 735	
596	812	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012**	шт.	12	14 295,0		171 540		171 540		185 263,00
										13 723	
597	813	**Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	12	36 820,0		441 840		441 840		477 187,00
										35 347	
598	814	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	м^3 грунта	93,896	256,55	241,82	24 089	22 706	0	8 161	34 830,00
					14,73	105,98	1 383	9 951		2 580	
599	815	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта	2,904	3 355,81	0,0	9 745	0	0	7 017	18 103,00
					3 355,81	0,0	9 745	0		1 341	
600	816	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	51,84	56,85	56,85	2 947	2 947	0	756	3 999,00
					0,0	20,26	0	1 050		296	
601	817	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	12,96	1 733,61	0,0	22 468	0	0	16 177	41 737,00
					1 733,61	0,0	22 468	0		3 092	
602	818	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	51,84	340,05	154,5	17 628	8 009	0	9 799	29 621,00
					185,55	76,97	9 619	3 990		2 194	

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
603	819	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	488	447,15 171,22	275,93 142,4	218 209 83 555	134 654 69 491	0	110 194 26 272	354 675,00
604	820	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	104	136,14 57,07	79,07 40,81	14 159 5 935	8 223 4 244	0	7 329 1 719	23 207,00
605	821	Мелкая земля. Подсыпка	$м^3$ грунта	32	1 733,61 1 733,61	0,0 0,0	55 476 55 476	0 0	0	39 942 7 633	103 051,00
606	822	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	534	633,48 313,9	265,82 103,92	338 278 167 623	141 948 55 493	28 708	160 643 39 914	538 835,00
607	823	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	51	604,15 285,36	251,53 98,67	30 812 14 553	12 828 5 032	3 430	14 102 3 593	48 507,00
608	824	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	48	1 215,74 399,51	651,82 300,51	58 356 19 176	31 287 14 424	7 892	24 193 6 604	89 153,00
609	825	Кабели силовые АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,114	1 431 722,0		163 216		163 216	13 057	176 273,00
610	826	Кабели силовые АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,373	1 016 828,0		379 277		379 277	30 342	409 619,00
611	827	Кабели силовые АВБбШв 3х6+1х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,071	583 720,0		41 444		41 444	3 316	44 760,00
612	828	Кабели контрольные КВБбШв 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,088	660 193,0		58 097		58 097	4 648	62 745,00
613	829	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	9	3 129,85 2 853,62	145,48 69,29	28 169 25 683	1 310 624	1 177	18 940 3 769	50 878,00
614	830	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-16/25-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	9	10 838,0		97 542		97 542	7 803	105 345,00
615	831	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	51	276,25 252,81	19,09 0,69	14 089 12 893	973 35	222	9 309 1 872	25 270,00
616	832	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 63 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	51	543,0		27 693		27 693	2 215	29 908,00
617	833	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	$м^3$ основания	0,35	3 747,0 1 755,94	1 986,71 896,11	1 311 615	696 314	2	863 174	2 348,00
611	834	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,35	8 138,0		2 848		2 848	228	3 076,00
612	835	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке опорой. Устройство	$м^3$	5,95	3 670,78 3 631,8	38,98 0,0	21 841 21 609	232 0	0	17 287 3 130	42 258,00
613	836	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,069	38 912,0		236 157		236 157	18 893	255 050,00
614	837	Детали закладные весом более 20 кг. Установка КМ-3-22/4	т	0,476	56 477,6 53 894,4	2 583,2 1 243,91	26 883 25 654	1 230 592	0	23 884 4 061	54 828,00
615	838	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций		0,476	1 092 929,6		520 710		520 710		562 367,00

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			т							41 657	
616	839	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	14	19 062,69 6 626,68	12 436,01 5 959,14	266 878 92 774	174 104 83 428	0	140 961 32 627	440 466,00
617	840	Светильники с лампами светодиодными. Установка	светильник	14	11 217,19 5 222,78	5 967,17 2 375,05	157 041 73 119	83 541 33 251	381	85 096 19 371	261 508,00
618	841	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	14	64 366,0		901 124		901 124	72 090	973 214,00
619	842	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	14	10 952,0		153 328		153 328	12 266	165 594,00
620	843	Светильник уличный светодиодный LED типа Волна Мини LED-80-ШБ/У50(У60), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	14	90 917,0		1 272 838		1 272 838	101 827	1 374 665,00
621	844	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	140	604,15 285,36	251,53 98,67	84 581 39 950	35 214 13 814	9 416	38 710 9 863	133 154,00
622	845	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,14	109 552,0		15 337		15 337	1 227	16 564,00
623	846	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	5 697,59 2 808,93	40,13 0,0	79 766 39 325	562 0	39 879	28 314 8 646	116 726,00
624	847	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	14	919,0		12 866		12 866	1 029	13 895,00
625	848	Сжимы ответвительные У733	100 шт.	0,56	5 671,0		3 176		3 176	254	3 430,00
626	849	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	м	28	733,59 603,24	56,19 22,87	20 541 16 891	1 573 640	2 076	12 622 2 653	35 816,00
627	850	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	28	143,0		4 004		4 004	320	4 324,00
628	851	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Демонтаж оборудования	подстанция	1	44 536,35 23 114,32	21 422,03 9 714,24	44 536 23 114	21 422 9 714	0	23 637 5 454	73 627,00
629	852	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с подкосом	шт.	3	19 616,79 4 715,76	14 901,03 6 747,08	58 850 14 147	44 703 20 241	0	27 511 6 909	93 270,00
630	853	Провода ВЛ 6-10 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт.	19	8 472,53 4 981,46	3 491,07 1 348,79	160 978 94 648	66 330 25 627	0	96 220 20 576	277 774,00
631	854	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	21,399	1 353,0		28 953			2 316	31 269,00
632	855	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	85,596	90,0		7 704			616	8 320,00
633	856	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,05	345 476,84 147 486,86	193 138,72 66 648,0	17 274 7 374	9 657 3 332	243	8 565 2 067	27 906,00

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
634	857	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	0,15	639 980,0		95 997		95 997	7 680	103 677,00
635	858	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	2	23 750,51	14 596,79	47 501	29 194	3 006	24 027	77 250,00
					7 650,72	7 366,26	15 301	14 733		5 722	
636	859	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	2	69 648,55	17 973,61	139 297	35 947	31 036	69 235	225 215,00
					36 156,74	7 115,39	72 313	14 231		16 683	
637	860	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	2 246 110,0		2 246 110		2 246 110		2 246 110,00
		Отпускная цена			2 246 110		2 246 110				
		Сметная стоимость оборудования					*2 246 110*				
638	861	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	1	828 740,0		828 740		828 740		828 740,00
		Отпускная цена			828 740		828 740				
		Сметная стоимость оборудования					*828 740*				
639	862	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	2 252 815,0		2 252 815		2 252 815		2 252 815,00
		Отпускная цена			2 252 815		2 252 815				
		Сметная стоимость оборудования					*2 252 815*				
640	863	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1 149 456,0		1 149 456		1 149 456		1 149 456,00
		Отпускная цена			1 149 456		1 149 456				
		Сметная стоимость оборудования					*1 149 456*				
641	864	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21 038,0		42 076		42 076	3 366	45 442,00
642	865	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 927,0		7 854		7 854	628	8 482,00
643	866	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	16 864,0		67 456		67 456	5 396	72 852,00
644	867	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2 534,0		10 136		10 136	811	10 947,00
645	868	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	2 915,0		17 490		17 490	1 399	18 889,00

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
646	869	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,034	459 638,0		15 628		15 628	1 250	16 878,00
647	870	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1 800,0		7 200		7 200	576	7 776,00
648	871	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 800,0		3 600		3 600	288	3 888,00
649	872	Проводник ЗИ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1 647,0		9 882		9 882	791	10 673,00
650	873	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0018	318 285,0		573		573	46	619,00
651	874	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	28	67,0		1 876		1 876	150	2 026,00
652	875	Крепление провода	шт.	28	293,0		8 204		8 204	656	8 860,00
653	876	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	375,0		2 250		2 250	180	2 430,00
654	877	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	2	7 606,78	1 131,57	15 214	2 264	1 536	8 955	26 102,00
					5 707,24	511,28	11 414	1 023		1 933	
655	878	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2	13 959,63	339,49	27 919	679	4 411	16 640	48 124,00
					11 414,48	140,94	22 829	282		3 565	
656	879	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	2	183 716,0		367 432		367 432		367 432,00
		Отпускная цена			183 716		367 432				
		Сметная стоимость оборудования					*367 432*				
657	880	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	31 746,51	15 571,14	63 493	31 142	1 850	36 998	108 530,00
					15 250,44	7 873,15	30 501	15 746		8 039	
658	881	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	73 817,0		295 268		295 268	23 621	318 889,00
659	882	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	1	33 831,0		33 831		33 831		33 831,00
		Отпускная цена			33 831		33 831				
		Сметная стоимость оборудования					*33 831*				
660	883	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	2 763,51	145,48	5 527	291	79	3 813	10 087,00
					2 578,43	69,29	5 157	139		747	
661	884	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 PQRSIN, 3х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	58 736,0		117 472		117 472	9 398	126 870,00
662	885	Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	21 541,0		129 246		129 246	10 340	139 586,00
663	886	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	32 790,0		32 790		32 790	2 623	35 413,00
664	887	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	10 770,0		10 770		10 770		11 632,00

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			шт.							862	
665	888	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 647,0		1 647		1 647	132	1 779,00
666	889	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	3	5 218,0		15 654		15 654	1 252	16 906,00
667	890	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V	шт.	6	4 842,0		29 052		29 052	2 324	31 376,00
668	891	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,3	345 476,84 147 486,86	193 138,72 66 648,0	103 643 44 246	57 941 19 994	1 455	51 392 12 403	167 438,00
669	892	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,9	333 336,0		300 002		300 002	24 000	324 002,00
670	893	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	5	9 624,61 2 367,61	4 761,08 1 241,03	48 123 11 838	23 805 6 205	12 480	21 291 5 553	74 967,00
671	894	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	2,715	53 888,0		146 306		146 306	11 704	158 010,00
		Итого по разделу: 8. Сети ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ									34 218 359,00
		Раздел: 9. Наружное видеонаблюдение. Тревожная сигнализация									
672	895	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	64,311	256,55 14,73	241,82 105,98	16 499 947	15 552 6 816	0	5 589 1 767	23 855,00
673	896	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	1,989	3 355,81 3 355,81	0,0 0,0	6 675 6 675	0 0	0	4 806 918	12 399,00
674	897	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	53,04	56,85 0,0	56,85 20,26	3 015 0	3 016 1 075	0	774 303	4 092,00
675	898	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	13,26	1 733,61 1 733,61	0,0 0,0	22 988 22 988	0 0	0	16 551 3 163	42 702,00
676	899	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	53,04	340,05 185,55	154,5 76,97	18 036 9 842	8 194 4 082	0	10 025 2 245	30 306,00
677	900	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	53,04	147,0 20,96	123,14 35,77	7 797 1 112	6 531 1 897	154	2 166 797	10 760,00
678	901	Монтаж видеоконтрольного устройства	шт	1	6 910,97 6 821,22	89,75 28,54	6 911 6 821	90 29	0	4 178 887	11 976,00
679	902	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	73 625,0		73 625		73 625	5 890	79 515,00
680	903	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	13	10 434,51 10 420,55	13,96 0,0	135 649 135 467	181 0	0	82 635 17 463	235 747,00
681	904	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2128SS-ADF40KM-I0-C, объектив 4 мм, 2 Мп	шт.	13	74 930,0		974 090		974 090	77 927	1 052 017,00

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
682	905	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973,0		109 973		109 973	8 798	118 771,00
683	906	Источник бесперебойного питания для электрических приводов мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50	шт.	2	172 203,0		344 406		344 406	27 552	371 958,00
684	907	Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб	шт.	1	46 265,0		46 265		46 265	3 701	49 966,00
685	908	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1 254	604,15	251,53	757 604	315 418	84 344	346 733	1 192 684,00
					285,36	98,67	357 841	123 732		88 347	
686	909	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	125	1 215,74	651,82	151 968	81 478	20 551	63 002	232 168,00
					399,51	300,51	49 939	37 564		17 198	
687	910	Кабель систем видеонаблюдения КВК-В 2х2х0,75	км	1,379	219 990,0		303 366		303 366	24 269	327 635,00
688	911	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	5	611,42	3,77	3 057	19	183	2 057	5 523,00
					571,05	0,24	2 855	1		409	
689	912	Канал кабельный из ПВХ размерами 80 мм х 40 мм	м	5	798,0		3 990		3 990	319	4 309,00
690	913	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,369	328 632,48	0,0	121 265	0	3 033	89 857	228 012,00
					320 412,96	0,0	118 232	0		16 890	
691	914	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	369	1 070,0		394 830		394 830	31 586	426 416,00
692	915	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж	шт.	16	2 773,23	5,51	44 372	89	382	26 783	76 847,00
					2 743,86	0,29	43 902	5		5 692	
693	916	Извещатели тревожной сигнализации модели АВТ 100	шт.	16	18 031,0		288 496		288 496	23 080	311 576,00
694	917	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	369	604,15	251,53	222 931	92 814	24 819	102 029	350 957,00
					285,36	98,67	105 298	36 409		25 997	
695	918	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	80	1 215,74	651,82	97 259	52 146	13 153	40 321	148 586,00
					399,51	300,51	31 961	24 041		11 006	
696	919	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 1х2х1	км	0,449	37 642,0		16 901		16 901	1 352	18 253,00
697	920	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	5	611,42	3,77	3 057	19	183	2 057	5 523,00
					571,05	0,24	2 855	1		409	
698	921	Канал кабельный из ПВХ размерами 80 мм х 40 мм	м	5	798,0		3 990		3 990	319	4 309,00
		Итого по разделу: 9. Наружное видеонаблюдение. Тревожная сигнализация									5 376 862,00
		Раздел: 10. Генеральный план (площадка водопроводных сооружений)									
699	922	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Демонтаж	м оград	324	4 847,39	2 456,86	1 570 554	796 023	0	1 333 792	3 136 694,00
					2 390,53	1 098,15	774 532	355 801		232 348	
700	925	Здания прочие неотапливаемые, включая склады, сараи и строения. Поэлементная разборка всех конструкций с сохранением годных материалов	$м^3$ строительного объема, включая подвал	81	1 679,62	740,02	136 049	59 941	0	80 871	234 274,00
					Ставка - 43	248,98	76 108	20 167		17 354	

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
701	926	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	534,6	1 353,0		723 314			57 865	781 179,00
702	927	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	2 138,4	90,0		192 456			15 396	207 852,00
703	928	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	205	441,09	405,09	90 423	83 044	185	30 502	130 599,00
					35,1	171,55	7 196	35 168		9 674	
704	929	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	1 435	90,0		129 150			10 332	139 482,00
705	930	Канавы продольные водоотводные и нагорные. Разработка. Группа грунтов 1	м³ грунта	3	1 864,06	173,31	5 592	520	0	3 758	10 098,00
					1 690,75	49,25	5 072	148		748	
706	931	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /20см/. Устройство	м² основания или покрытия	623,5	2 396,47	276,03	1 494 199	172 105	1 260 623	125 040	1 748 778,00
					98,59	87,1	61 471	54 307		129 539	
707	932	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м² основания или покрытия	13	1 890,7	276,03	24 579	3 588	19 709	2 607	29 361,00
					98,59	87,1	1 282	1 132		2 175	
708	933	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	м²	13	2 345,18	193,63	30 487	2 517	5 085	20 879	55 475,00
					1 760,43	64,68	22 886	841		4 109	
709	934	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	13	3 811,0		49 543		49 543	3 963	53 506,00
710	935	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	11,5	1 940,31	58,8	22 314	676	2 299	21 217	47 013,00
					1 681,57	26,72	19 338	307		3 482	
711	936	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,368	38 912,0		14 320		14 320	1 146	15 466,00
712	937	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/	м³	0,184	64 732,0		11 911		11 911	953	12 864,00
713	938	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /20см/. Устройство	м² основания или покрытия	387	2 396,47	276,03	927 434	106 824	782 456	77 611	1 085 449,00
					98,59	87,1	38 154	33 708		80 404	
714	939	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	7,725	52 237,92	13,74	403 538	106	343 192	56 625	496 976,00
					7 798,0	0,0	60 240	0		36 813	
715	940	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	405	6 454,9	3 071,08	2 614 234	1 243 787	160 242	2 084 045	5 074 141,00
					2 988,16	1 372,68	1 210 205	555 935		375 862	
716	941	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 /панель П5В/	м³	50,625	70 650,0		3 576 656		3 576 656	286 132	3 862 788,00
717	942	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и водяники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /фундамент Ф1/	м³	19,2375	61 335,0		1 179 932		1 179 932	94 395	1 274 327,00
718	943	Основание под штукатурку обертывание балок металлической сеткой. Устройство	м²	202,5	528,2	4,44	106 961	899	0	76 697	198 351,00
					523,76	2,28	106 061	462		14 693	

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
719	944	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	109,35	845,0		92 401		92 401		99 793,00
										7 392	
720	945	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами	шт.	1	71 367,38	32 466,29	71 367	32 466	2 792	59 793	141 653,00
					36 109,25	14 563,03	36 109	14 563		10 493	
721	946	Столбы железобетонные /Столб С5Ба/	$м^3$	0,18	61 335,0		11 040		11 040		11 923,00
										883	
722	947	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якори из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/Фундамент Ф6/	$м^3$	0,6	61 335,0		36 801		36 801		39 745,00
										2 944	
723	948	Ворота различных типов:рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,1436	1 111 965,0		159 678		159 678		172 452,00
										12 774	
724	949	Калитки. Устройство с установкой столбов бетонных /КМ4В/	шт.	1	32 538,31	17 256,38	32 538	17 256	973	26 032	63 256,00
					14 308,96	7 752,14	14 309	7 752		4 686	
725	950	Столбы железобетонные	$м^3$	0,09	61 335,0		5 520		5 520		5 962,00
										442	
726	951	Калитка	т	0,03795	1 111 965,0		42 199		42 199		45 575,00
										3 376	
727	952	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	76 522,02	9 445,99	76 522	9 446	13 887	67 713	155 774,00
					53 189,25	4 194,26	53 189	4 194		11 539	
728	953	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /столб СМ1А/	т	0,08	1 109 851,0		88 788		88 788		95 891,00
										7 103	
729	954	Ворота различных типов:рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003 /полотна ПМ5А/	т	0,0914	1 111 965,0		101 634		101 634		109 765,00
										8 131	
730	955	Основание под штукатурку обертывание балок металлической сеткой. Устройство	$м^2$	1,75	528,2	4,44	924	8	0	663	1 714,00
					523,76	2,28	917	4		127	
731	956	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	0,945	845,0		799		799		863,00
										64	
732	957	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатури"	шт.	1	46 729,0	43,0	46 729	43	46 486	191	50 674,00
					200,0	10,0	200	10		3 754	
733	958	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	2	62 363,0	272,0	124 726	544	101 726	20 564	156 913,00
					11 228,0	71,0	22 456	142		11 623	
734	959	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.	шт.	1	400 487,0	10 312,0	400 487	10 312	358 692	31 825	466 897,00
					31 483,0	3 490,0	31 483	3 490		34 585	
735	960	Металлический мусоросборник СТ РК 1231-2004	комплект	2	142 435,0		284 870		284 870		307 660,00
										22 790	
		Итого по разделу: 10. Генеральный план (площадка водопроводных сооружений)									20 521 184,00
					Страниц - 43						

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
		Стоимость оборудования, всего							49 923 626		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2,6 %		3 860 535				
		Итого с временными									202 266 257,54
		Зимние удорожания			1,57 %		2 391 779				
		Итого с зимними удорожаниями									204 658 036,86
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		3 094 688				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									207 752 725,07
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1									103 876 362,54
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									111 667 089,73
		итого									215 543 452,27
		скидка подрядной организации: 5%									*10 777 172,61*
		итого без НДС с учетом скидки подрядной организации, тенге									*204 766 279,65*
		сумма НДС, тенге			12 %		24 571 954				
		Итого с НДС, тенге									229 338 233,21

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жана-Арка-2006"

Беков Айдар Хамзеевич

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района"

Аманжолов Жумабек Каржаубаевич

Технический надзор:
ТОО "StroyИнжиниринг"

Шаймерденов К.С.

Авторский надзор:

ТОО "TS-Smart Construction"

Әліпбек Ө.Н.