Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"___" _____20_24_ года

Подрядчик (генеральный подрядчик) __**Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрлы жол", Абилханов Д.Т., Мангистауская область, Мангистауский район, с.Шетпе, Микрорайон ОРТАЛЫК, 21/2, БИН 040440015118, Тел.: +77015612490**,

наименование организации, юридический адрес

в лице__**директора Абилханов Д.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство здания акимата в селе Акшымырау Мангистауского района Мангистауской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является_Государственное учреждение **"Мангистауский районный отдел строительства", руководитель Жанбуршиев Н. К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_ **Товарищество с ограниченной ответственностью "БЕК-СТРОЙ", БИН: 080440007838**

наименование организации

;

3. Проект (проектно-сметная документация)_ **Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектный Центр", №24-26/2021**

наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
					Скачать

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и	м2		

пристроенных помещений						

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		Общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						Скачать

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Здание акимата**

Здание акимата – одноэтажное, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 12,00х16,39 м, высотой помещений – 3,0 м.

В здании предусмотрены тамбур, архив, кабинет главного бухгалтера, кабинет главного специалиста, пост охраны, приемная кабинет секретаря, кабинет акима, конференц зал, котельная, санузел, санузел для инвалидов, коридор.

Естественное освещение помещения выполнено по норме.

По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф4.3.

Эвакуация людей из рабочих помещений осуществляется непосредственно наружу.

Наружная отделка:

стены – штукатурка с окраской фасадной краской;

окна – металлопластиковые по ГОСТ 30674-99;

витражи – алюминиевые;

двери – металлические (ГОСТ 31173-2016), металлопластиковые по ГОСТ 30970-2014;

кровля – односкатная из профилированных листов по деревянным стропильным конструкциям с наружным организованным водостоком. Устройство кровли выполнить согласно требованиям СН РК 3.02-37-2013, СП РК 3.02-137-2013.

Внутренняя отделка:

стены – улучшенная штукатурка с водоэмульсионной окраской, облицовка глазурованной плиткой;

потолки – затирка, водоэмульсионная окраска;

двери – деревянные (ГОСТ 6629-88), металлопластиковые по ГОСТ 30970-2014;

полы – линолеум, керамогранит, керамическая плитка;

крыльцо – бетонное.

Площадка КТПГ

Комплектная трансформаторная подстанция (далее – КТПГ) представляет собой блок полного заводского изготовления, устанавливаемый на железобетонный фундамент.

Площадка КТПГ выполнена прямоугольной формы в плане с размерами в осях 3,5х4,5 м в ограждении из сетчатых панелей высотой 1,85 м с устройством калитки.

Площадка для контейнеров

Площадка для контейнеров выполнена прямоугольной конфигурации в плане, с габаритными размерами 4,0х4,2 м.

Септик

Септик запроектирован из железобетонных колец диаметром 2,0 м в подземном исполнении.

Ограждение территории

Ограждение территории выполнено по периметру участка высотой 1,5 м из металлопроката.

Узел подключения

Узлы размещения трубопроводной арматуры выполнены в ограждении. Ограждение площадок принято прямоугольной конфигурации с размерами в плане 2,0х2,5 м с устройством калитки. Высота ограждения выполнена 1,5 м.

На площадке предусмотрены опоры под газопровод.
Площадка ГРПШ
ГРПШ запроектирована прямоугольной формы размерами в плане 2,5х5,0 м. ГРПШ представляют собой блок-модуль заводского изготовления.
Опоры под газопровод
Под газопроводы предусмотрены металлические опоры с монолитными бетонными фундаментами._____;;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ "_02_" _07_ 20_24_ года; окончание работ "_27_" _12_ 20_24_ года; при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц:_4___; фактически, месяц:_4_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: АО „МРЭК" Шетпинский РЭС. Бадышев К. 16.01.25г

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Оразалиев М. _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _: **«Строительство здания акимата в селе Акшымырау Мангистауского района Мангистауской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрлы жол", директор Абилханов Д.Т.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

«Нұрлы жол»