Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "Ел-Даму-Ырыс" г.Шымкент, жилой массив Тассай, 43/1 БИН 161140013970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «Kaz Stroy AST», г. Караганда, район им. Казыбек Би, ул. Қасым Аманжолов, д. 5, БИН 180540010634**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство и эксплуатация административно-жилого комплекса с подземным паркингом и машиноместами (с возможностью частичной продажи третьим лицам). Наружные инженерные сети» по адресу: г. Караганда, район имени Казыбек би, улицаБукетова, участок 60А"**

(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№03/24 от 25.04.2024г.**

Акт выполненных работ №1

за **август 2024 год**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1									
1	1	1101-0101-0327 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**		22,6107	352,00	322,00	7959,00	7280,60			7959,00
				м³ грунта		30,00	62,00	678,40	1401,80			
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		0,6993	7830,00	0,00	5475,60	0,00			5475,60
				м³ грунта		7830,00	0,00	5475,60	0,00			
3	3	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**		0,67398	3404,00	0,00	2294,20	0,00			2294,20
				м³ грунта		3404,00	0,00	2294,20	0,00			
4	4	1101-0104-0503 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3**		21,79202	103,00	103,00	2244,60	2244,60			2244,60
				м³ грунта		0,00	24,00	0,00	523,00			
5	5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**		21,79202	543,00	211,00	11833,00	4598,00			11833,00
				м³ уплотненного грунта		332,00	66,00	7235,00	1438,20			
6	6	1122-0901-0202 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**		0,2	11952,00	408,00	2390,40	81,60	339,40		2390,40
				задвижка или клапан		9847,00	126,00	1969,40	25,20			
7	7	242-103-0303 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100**		0,2	88331,00		17666,20		17666,20		17666,20
				шт.								
8	8	1122-0901-0204 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка**		0,4	27908,00	5995,00	11163,20	2398,00	1178,80		11163,20
				задвижка или клапан		18966,00	1544,00	7586,40	617,60			
9	9	242-103-0305 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200**		0,4	273313,00		109325,20		109325,20		109325,20
				шт.								
10	10	1122-0901-0206 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка**		0,4	49626,00	10312,00	19850,40	4124,80	1813,60		19850,40

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				задвижка или клапан		34780,00	2662,00	13912,00	1064,80			
11	11	519-103-0101 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	0,4	1000237,00		400094,80		400094,80		400094,80
12	12	1122-0801-0103 РСНБ РК 2022	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	0,07186	190734,00 135408,00	29804,00 7736,00	13706,20 9730,40	2141,80 556,00	1834,00		13706,20
13	13	241-509-0119 РСНБ РК 2022	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х200 мм	шт.	0,2	422435,00		84487,00		84487,00		84487,00
14	14	241-505-0416 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х200 мм	шт.	0,2	327666,00		65533,20		65533,20		65533,20
15	15	241-505-0312 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х200 мм	шт.	0,2	372550,00		74510,00		74510,00		74510,00
16	16	241-114-0210 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219,1х6,3-114х3,6 мм	шт.	0,2	4148,00		829,60		829,60		829,60
17	17	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки. Установка	шт.	0,2	8355,00 5936,00	1145,00 333,00	1671,00 1187,20	229,00 66,60	254,80		1671,00
18	18	244-201-1604 РСНБ РК 2022	Люк смотрового колодца тяжелый, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм	комплект	0,2	131782,00		26356,40		26356,40		26356,40
19	19	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные.Установка	шт.	0,2	11508,00 7899,00	495,00 148,00	2301,60 1579,80	99,00 29,60	622,80		2301,60
20	20	244-404-0207 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	0,2	843178,00		168635,60		168635,60		243855,60
21	21	1122-0801-0217 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 400 мм (ГИЛЬЗА).Установка на сварном соединении	шт.	1	24989,00 14222,00	10766,00 3111,00	24989,00 14222,00	10766,00 3111,00			24989,00
22	22	241-201-1115 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х12,3 мм/гильза	м	0,2	17217,00		3443,40		3443,40		3443,40
23	23	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м³ основания	0,756	7656,00 4061,00	421,00 88,00	5788,00 3070,20	318,40 66,60	2399,40		5788,00
24	24	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0026	1261654,00 810612,00	451042,00 104174,00	3280,40 2107,60	1172,60 270,80			3280,40
25	25	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	2,626	2466,00		6475,80		6475,80		6475,80
26	26	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0058	2797246,00 1048028,00	1749218,00 348505,00	16224,00 6078,60	10145,60 2021,40			16224,00
27	27	241-201-0619 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	5,858	10215,00		59839,40		59839,40		59839,40
28	28	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией		0,0026	239845,06	6,00	623,60	0,00	42,60		623,60

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км трубопровода		223510,00	0,00	581,20	0,00			
29	29	1122-0701-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 250 мм.Промывка с дезинфекцией		0,0058	415968,00	0,00	2412,60	0,00	597,60		2412,60
				км трубопровода		312914,00	0,00	1815,00	0,00			
30	30	1122-1201-0106 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм.Приварка		0,4	10712,00	383,00	4284,80	153,20	586,80		4284,80
				фланец		8862,00	25,00	3544,80	10,00			
31	31	241-116-1113 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		0,4	80608,00		32243,20		32243,20		32243,20
				шт.								
32	32	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		0,2	4567,00	116,00	913,40	23,20	146,60		913,40
				фланец		3718,00	0,00	743,60	0,00			
33	33	*РСНБ РК 2022*	33259-2015 диаметром 100 мм		0,2	34494,00		6898,80		6898,80		6898,80
				шт.								
34	34	1122-1201-0108 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм.Приварка		0,4	19328,00	706,00	7731,20	282,40	1375,60		7731,20
				фланец		15183,00	50,00	6073,20	20,00			
35	35	241-116-1115 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм		0,4	141556,00		56622,40		56622,40		56622,40
				шт.								
36	36	241-116-0610 *РСНБ РК 2022*	Фланец свободный PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		0,2	7709,00		1541,80		1541,80		1541,80
				шт.								
37	37	241-116-0613 *РСНБ РК 2022*	Фланец свободный PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		0,4	17896,00		7158,40		7158,40		7158,40
				шт.								
38	38	241-116-0615 *РСНБ РК 2022*	Фланец свободный PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм		0,4	36627,00		14650,80		14650,80		14650,80
				шт.								
39	39	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм (ВТУЛКА).Установка на сварном соединении		0,2	4254,00	310,00	850,80	62,00			850,80
				шт.		3945,00	2,00	789,00	0,40			
40	40	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм		0,2	1503,00		300,60		300,60		300,60
				шт.								
41	41	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм (ВТУЛКА).Установка на сварном соединении		0,4	7971,00	564,00	3188,40	225,60			3188,40
				шт.		7407,00	12,00	2962,80	4,80			
42	42	241-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 200 мм		0,4	5569,00		2227,60		2227,60		2227,60
				шт.								
43	43	1122-0801-0215 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 300 мм (ВТУЛКА).Установка на сварном соединении		0,4	15232,00	4462,00	6092,80	1784,80			6092,80
				шт.		10771,00	1704,00	4308,40	681,60			
44	44	241-214-0117 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 300 мм		0,4	18737,00		7494,80		7494,80		7494,80
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	45	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих		0,574	70514,00	24243,00	40475,00	13915,40	3622,00		40475,00
				м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца		39961,00	7114,00	22937,60	4083,40			
46	46	211-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		0,118424	3506,00		415,20		415,20		415,20
				м³								
47	47	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100		0,00524	18486,00		96,80		96,80		96,80
				м³								
48	48	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Стремянка С-3		0,00406	1041284,00		4227,60		4227,60		4227,60
				т								
49	49	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20		0,2	57483,00		11496,60		11496,60		11496,60
				шт.								
50	50	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6		0,2	31087,00		6217,40		6217,40		6217,40
				шт.								
51	51	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9		0,2	42846,00		8569,20		8569,20		8569,20
				шт.								
52	52	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9а		0,2	42846,00		8569,20		8569,20		8569,20
				шт.								
53	53	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1		0,2	66568,00		13313,60		13313,60		13313,60
				шт.								
54	54	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		0,2	7572,00		1514,40		1514,40		1514,40
				шт.								
55	55	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		0,2	7267,00		1453,40		1453,40		1453,40
				шт.								
56	56	261-301-0514 *РСНБ РК 2022*	Люк ГТС с шарниром и замком,тип Т ГОСТ 8591-76х		0,2	60989,00		12197,80		12197,80		12197,80
				комплект								
57	57	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		0,1686	174,00	3,00	29,40	0,60	13,20		29,40
				м²		93,00	0,00	15,60	0,00			
58	58	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		1,913337	4643,00	38,00	8883,60	72,80	6784,60		8883,60
				м² поверхности		1059,00	5,00	2026,20	9,60			
59	59	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная.Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 (без добавок).Устройство		0,19625	24645,00	2669,00	4836,60	523,80	3371,60		4836,60
				м³		4796,00	458,00	941,20	89,80			
60	60	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022*	Колодцы.Установка указателя на стене		0,2	2542,00	0,00	508,40	0,00			508,40
				шт.		2542,00	0,00	508,40	0,00			
61	61	261-107-0869 *РСНБ РК 2022*	Таблички и знаки эмалированные		0,2	6759,00		1351,80		1351,80		1351,80
				шт.								
62	62	1122-1101-0104 *РСНБ РК 2022*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		0,4	35164,00	16639,00	14065,60	6655,60	680,00		14065,60
				врезка		16825,00	4212,00	6730,00	1684,80			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 1: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1					1441824,80	69299,40	841326,40	0,00	1517044,80
								131103,80	17777,00	400094,80	0,00	
			ИТОГО по акту					40 485 291	2 563 078	28 452 436	0	1 517 045
								6 960 655	613 589	2 000 474	0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	**%**	**7,00**			**106 193**				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**1 623 238**
			Затраты по ликвидации снежных заносов	**%**	**0,30**			**4 870**				
			Итого с зимними удорожаниями									**1 628 108**
			Сметная прибыль	**%**	**5,00**			**81 405**				
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**32 562**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 742 075**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		**2023,00**							**1 879 699**
			Понижающий коэф К=0,95									**1 785 714**
			НДС	**%**	**12,00**			**214 286**				
			Итого с НДС									**2 000 000**

Генподрядчик:
Директор ТОО «Ел-Даму-Ырыс»

_____ **Шалдаров Б.**

Субподрядчик:
Директор ТОО «Kaz Stroy AST»

_____ **Булгаков Е.В.**