Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Мусаева Гулмира Дайрабаевна, ИИН 730831401699, город Шымкент, Айбайский район**

Субподрядчик : **ТОО "КазИнсПроект" БИН 010440011378 г.Шымкент, Проспект БАЙДИБЕК БИ, 116\1**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция существующего магазина ТНП со строительством второго этажа расположенный по адресу: город Шымкент, район Абайский, микрорайон Северо Запад, 2269/1**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Февраль 2024 год** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1/М	05.01.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция существующего магазина ТНП со строительством второго этажа расположенный по адресу: город Шымкент, район Абайский, микрорайон Северо Запад, 2269/1	**13 823 174,7**	**12 342 120,3**				**0,0**			**1 481 054,4**	**13 823 174,7**
Итого по суммарной смете	**13 823 174,7**	**12 342 120,3**							**1 481 054,4**	**13 823 174,7**

Заказчик Мусаева Гулмира Дайрабаевна, ИИН 730831401699
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик ТОО "КазИнсПроект", БИН 010440011378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "ИНСТАТ", БИН 140440024524
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Мусаева Гулмира Дайрабаевна, ИИН 730831401699, город Шымкент, Айбайский район**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазИнсПроект" БИН 010440011378 г.Шымкент, Проспект БАЙДИБЕК БИ, 116\1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция существующего магазина ТНП со строительством второго этажа расположенный по адресу: город Шымкент, район Абайский, микрорайон Северо Запад, 2269/1**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №1/М от 05.01.2024г.

Акт выполненных работ №1

за **Февраль 2024 год**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0344 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	2 161,9483	251,11 0,0	251,11 72,33	542 886,8 0,0	542 886,8 156 373,7		112 589,1 52 438,1	707 914,0	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратям труда - 1,2	м³ грунта	39,13	4 045,64 4 045,64	0,0 0,0	158 305,9 158 305,9	0,0 0,0		113 980,2 21 782,9	294 069,0	
3	3	1101-0201-1001 *РСНБ РК 2022*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м² грунтовой подушки	618,51	870,13 3,09	866,91 293,98	538 184,1 1 911,21	536 192,52 181 829,58	80,4	132 293,34 53 638,2	724 115,64	
4	4	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5(20) м. Группа грунтов 2 /обратная засыпка/	м³ грунта	389,25	42,53 0,0	42,53 14,7	16 554,8 0,0	16 554,8 5 722,0		4 119,8 1 654,0	27 328,6	
5	5	1101-0104-0411 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	389,25	56,41 0,0	56,41 19,49	21 957,6 0,0	21 957,6 7 586,5		5 462,3 2 193,6	29 613,5	
6	6	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	389,25	312,24 171,4	140,84 71,09	121 539,4 66 717,4	54 822,0 27 671,8		67 960,2 15 160,0	204 659,6	
7	7	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	43,25	1 601,5 1 601,5	0,0 0,0	69 264,9 69 264,9	0,0 0,0		49 870,7 9 530,8	128 666,4	
			Итого по разделу 1: Земляные работы на жилые дома 2					1 468 693,5 296 199,41	1 172 413,72 379 183,58	80,4 0,0	486 275,64 156 397,6		
			Раздел 2: Фундаменты										
8	13	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	3,081	25 202,39 2 560,9	1 742,23 490,99	77 648,55 7 890,15	5 367,8 1 512,75	64 390,6	8 556,6 6 896,4	93 101,55	
9	14	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	20,696	39 382,94 8 641,15	3 220,45 844,28	815 069,35 178 837,25	66 650,4 17 473,2	569 581,65	178 642,5 79 496,95	1 073 208,8	
10	15	1108-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2 толщ.50мм	м² поверхности	5,064	2 341,2 866,07	20,62 10,83	11 855,85 4 385,8	104,45 54,85	7 365,65	4 129,8 1 278,85	17 264,5	
11	16	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	118,885	4 105,8 565,31	31,5 5,42	488 118,05 67 206,9	3 744,85 644,35	417 166,3	63 101,65 44 097,55	595 317,25	
			Итого по разделу 2: Фундаменты					1 392 691,8 258 320,1	75 867,5 19 685,15	1 058 504,2 0,0	254 430,55 131 769,75		
			Раздел 3: Стены и перегородки										
12	27	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	12,904654	41 980,98 13 059,43	4 481,7 1 451,57	541 724,82 168 519,57	57 832,08 18 731,13	315 373,14	174 143,16 57 269,43	773 137,41	
13	28	1108-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов		52,45872	-593,09	0,0	-31 112,73	0,0		-28 934,85	-64 851,39	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² стен (без вычета проемов)		-593,09	0,0	-31 112,73	0,0		-4 803,81		
14	29	1108-0201-0107 *РСНБ РК 2022*	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		26,562348	41 311,52	4 481,7	1 097 330,97	119 044,47	649 179,81	341 927,34	1 554 398,97	
				м³ кладки		12 389,97	1 451,57	329 106,69	38 557,11		115 140,66		
15	30	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,100087	442 047,18	3 800,13	44 243,4	380,34	30 313,41	12 737,31	61 539,18	
				т металлических изделий		135 378,05	1 462,41	13 549,65	146,37		4 558,47		
16	31	1108-0401-0303 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		64,5457	7 548,58	410,95	487 228,38	26 525,04	198 521,91	251 680,29	798 021,36	
				м² перегородок (за вычетом проемов)		4 061,95	130,8	262 181,4	8 442,57		59 112,69		
				т							865,98		
18	33	1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство		0,4554	48 986,43	8 226,2	22 308,42	3 746,19	11 213,94	7 600,62	32 301,75	
				м³		16 135,86	2 204,77	7 348,26	1 004,04		2 392,71		
				т							546,03		
				т							136,53		
21	36	1106-0701-0109 *РСНБ РК 2022*	Перемычки. Устройство		1,1517	89 949,9	6 947,36	103 595,31	8 001,27	60 729,15	33 642,99	148 217,37	
				м³		30 272,53	1 828,11	34 864,86	2 105,43		10 979,07		
				т							2 778,06		
				т							1 340,31		
				т							1 503,48		
25	40	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство		0,174	57 822,82	7 516,16	10 061,16	1 307,79	5 243,49	3 505,59	14 652,09	
				м³		20 171,58	1 968,01	3 509,85	342,42		1 685,34		
				т							216,48		
27	42	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ИМ-1		0,01459	1 301 851,69	11 739,97	18 993,9	171,3	17 005,23	2 192,52	22 881,33	
				т стальных элементов		124 564,44	2 789,4	1 817,37	40,71		1 694,91		
28	43	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,016065	139 178,18	3 800,13	2 235,9	61,05		2 044,47	4 622,79	
				т металлических изделий		135 378,05	1 462,41	2 174,85	23,49		342,42		
				т							394,38		
			Итого по разделу 3: Стены и перегородки					2 393 875,35	217 069,53	1 384 845,9	800 539,44		
								791 959,77	69 393,27	0,0	255 553,14		
			Раздел 4: Парапет										
30	45	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		0,7084	41 980,98	4 481,7	29 739,35	3 174,85	17 313,2	9 560,0	42 443,3	
				м³ кладки		13 059,43	1 451,57	9 251,3	1 028,3		3 143,95		
31	46	1108-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов		4,5708	-593,09	0,0	-2 710,9	0,0		-2 521,15	-5 650,6	
				м² стен (без вычета проемов)		-593,09	0,0	-2 710,9	0,0		-418,55		
32	47	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство		0,2205	58 652,07	7 516,16	12 932,8	1 657,3	6 827,65	4 442,4	18 765,2	
				м³		20 171,58	1 968,01	4 447,85	433,95		1 390,0		
				т							514,05		
				т							132,7		
35	50	1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство		0,0638	48 986,43	8 226,2	3 125,35	524,8	1 571,05	1 064,8	4 525,35	
				м³		16 135,86	2 204,77	1 029,45	140,65		335,2		
				т							130,4		
				т							91,0		
38	53	1106-0301-0404 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Арматурные выпуски/		0,00228	98 803,54	3 620,94	225,25	8,3	29,1	173,95	431,15	
				т		82 411,06	1 438,11	187,9	3,3		31,95		
				т							54,5		
			Итого по разделу 4: Парапет					54 845,8	5 365,25	37 274,95	12 720,0		
								12 205,6	1 606,2	0,0	5 405,2		
			Раздел 5: Вентиляционные шахты										
40	55	1108-0801-0501 *РСНБ РК 2022*	Трубы дымовые кирпичные. Кладка		0,12	66 338,01	3 412,65	7 960,5	409,5	4 187,25	3 306,5	12 168,25	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ кладки (без вычета пустот)		28 031,64	1 597,45	3 363,75	191,75		901,25		
41	56	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,00054	442 047,18	3 800,13	238,75	2,0	163,5	68,75	332,0	
				т металлических изделий		135 378,05	1 462,41	73,0	0,75		24,5		
42	57	1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство		0,029	48 986,43	8 226,2	1 420,5	238,5	714,0	484,0	2 056,75	
				$м^3$		16 135,86	2 204,77	468,0	64,0		152,25		
				т							6,0		
				т							38,75		
45	60	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство		0,038	58 652,07	7 516,16	2 228,75	285,5	1 176,75	765,5	3 233,75	
				$м^3$		20 171,58	1 968,01	766,5	74,75		239,5		
				т							36,75		
				т							4,5		
48	63	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,001647	41 427,0	1 611,66	68,25	2,5	2,5	58,25	136,75	
				т		38 270,34	657,52	63,0	1,0		10,25		
			Итого по разделу 5: Вентиляционные шахты					12 991,75	938,0	7 319,0	4 683,0	19 088,5	
								4 734,25	332,25	0,0	1 413,75		
			Раздел 6: Монолитная лестница										
54	103	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,027809	150 998,77	41 737,46	4 199,1	1 160,65	931,35	1 781,1	6 458,6	
				т конструкций		75 771,18	17 050,51	2 107,1	474,15		478,4		
				т							2 548,7		
56	105	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,806461	291,18	4,99	234,85	4,0	146,9	58,45	316,75	
				$м^2$		104,02	1,06	83,9	0,85		23,45		
			Итого по разделу 6: Монолитная лестница					190 406,35	1 164,65	187 050,65	1 839,55		
								2 191,0	475,0	0,0	15 379,65		
			Раздел 7: Плиты перекрытия										
57	106	1107-0504-0106 *РСНБ РК 2022*	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны		21	5 616,65	2 253,32	117 949,66	47 319,71	31 398,36	61 956,18	194 298,32	
				шт. сборных конструкций		1 868,17	632,08	39 231,55	13 273,68		14 392,48		
				$м^2$							44 446,4		
				$м^2$							82 637,5		
60	109	1107-0112-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры		0,013174	111 935,41	2 319,41	1 474,6	30,55		1 722,9	3 453,3	
				т арматуры		109 616,0	1 218,67	1 444,05	16,05		255,8		
				т							81,85		
62	111	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,003264	40 465,43	620,45	132,1	2,05	12,65	107,15	258,4	
				т		35 967,03	104,43	117,4	0,35		19,15		
				т							60,4		
64	113	1107-0112-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры		0,012905	111 935,41	2 319,41	1 444,55	29,95		1 687,8	3 382,95	
				т арматуры		109 616,0	1 218,67	1 414,6	15,75		250,6		
				т							262,55		
66	115	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,010472	40 465,43	620,45	423,75	6,5	40,6	343,75	828,9	
				т		35 967,03	104,43	376,65	1,1		61,4		
				т							61,0		
68	117	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство		0,28105	57 822,82	7 516,16	16 251,1	2 112,4	8 469,45	5 662,3	23 666,45	
				$м^3$		20 171,58	1 968,01	5 669,2	553,1		1 753,05		
			Итого по разделу 7: Плиты перекрытия					1 732 047,11	49 501,16	1 634 292,41	71 480,08		
								48 253,45	13 860,03	0,0	144 282,18		
			Раздел 8: Монолитные участки										
69	127	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		1,4178	83 370,65	2 919,83	118 202,9	4 139,7	62 951,85	47 614,45	179 082,75	
				$м^3$		36 049,73	855,03	51 111,3	1 212,25		13 265,4		
				т							310,5		
71	129	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		0,669	83 370,65	2 919,83	55 774,95	1 953,35	29 704,35	22 467,25	84 501,6	
				$м^3$		36 049,73	855,03	24 117,25	572,0		6 259,4		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							150,7		
73	131	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		1,39	83 370,65	2 919,83	115 885,2	4 058,55	61 717,5	46 680,85	175 571,35	
				м³		36 049,73	855,03	50 109,1	1 188,5		13 005,3		
				т							319,65		
			Итого по разделу 8: Монолитные участки					299 623,5	10 151,6	164 134,15	116 762,55		
								125 337,65	2 972,75	0,0	33 310,95		
			2-1-2 Архитектурные решения работы										
			Раздел 1: Кровля										
1	1	*РСНБ РК 2022*	на битумной мастике в один слой		31,489	2 285,53	84,79	71 969,05	2 670,0	35 460,4	31 850,05	112 124,65	
				м² утепляемого покрытия		1 074,62	24,8	33 838,7	780,95		8 305,55		
				м³							36 934,45		
3	3	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(30) мм. Устройство		31,489	1 092,4	173,67	34 398,6	5 468,7	14 414,7	14 876,05	53 216,6	
				м² стяжки		460,96	52,54	14 515,15	1 654,45		3 941,95		
4	4	*РСНБ РК 2022*	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к		31,489	395,11	38,59	12 441,6	1 215,15	10 420,95	1 094,2	14 618,65	
				м² стяжки		25,58	12,19	805,5	383,85		1 082,85		
5	5	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,105488	30 484,41	2 481,94	3 215,75	261,85	16,75	2 789,45	6 485,6	
				т		27 843,71	1 214,64	2 937,2	128,15		480,4		
6	6	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой пергамин шириной 1м		5,87	458,23	20,45	2 689,8	120,05	1 610,15	916,7	3 895,0	
				м² изолируемой поверхности		163,48	6,27	959,65	36,8		288,5		
				т							2 555,95		
8	8	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Стропила. Установка с изготовлением		0,44023	212 118,55	1 369,61	93 380,95	602,95	71 419,25	19 457,9	121 865,95	
				м³ древесины в		48 517,27	593,18	21 358,75	261,15		9 027,1		
9	9	*РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,25531	190 056,89	1 920,58	48 523,4	490,35	35 457,3	11 542,25	64 870,9	
				м³ древесины в конструкции		49 257,0	974,94	12 575,8	248,9		4 805,25		
10	10	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		0,69554	13 153,21	74,93	9 148,6	52,15	6 016,25	2 795,45	12 899,55	
				м³ древесины в конструкции		4 428,53	37,14	3 080,2	25,85		955,5		
11	11	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой пергамин шириной 1м		2,701	306,43	20,45	827,65	55,25	330,85	421,8	1 349,4	
				м² изолируемой поверхности		163,48	6,27	441,55	16,95		99,95		
				м²							62,75		
13	13	*РСНБ РК 2022*	Прогоны из досок. Укладка по фермам		0,080475	166 945,99	2 348,44	13 435,0	189,0	10 413,4	2 632,55	17 352,95	
				м³ древесины в конструкции		35 198,59	1 148,88	2 832,6	92,45		1 285,4		
14	14	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,520795	13 133,66	103,98	6 838,75	54,15	5 846,05	869,0	8 324,35	
				м³ древесины в конструкции		1 802,49	51,84	938,55	27,0		616,6		
15	15	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		153,258	4 129,98	33,93	632 993,8	5 200,4	279 053,6	322 067,4	1 031 466,0	
				м² кровли		2 275,36	8,7	348 739,8	1 333,4		76 404,8		
				м²							68 931,4		
				м³							3 562,1		
18	18	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		38,317	459,36	4,82	17 601,3	184,7	14 798,8	2 439,15	21 643,7	
				м² обработанной поверхности		68,32	2,41	2 617,8	92,35		1 603,25		
19	19	1110-0102-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены. Устройство карнизов		0,9249	3 318,48	46,64	3 069,25	43,15	27,5	2 719,05	6 251,35	
				м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		3 242,1	24,37	2 998,6	22,55		463,05		
				м³							212,3		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$							542,6		
22	22	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		0,0591	13 153,21	74,93	777,35	4,45	511,2	237,55	1 096,1	
				$м^3$ древесины в конструкции		4 428,53	37,14	261,75	2,2		81,2		
23	23	1115-0403-0302 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		0,9249	1 960,35	5,91	1 813,15	5,45	330,6	1 183,95	3 236,85	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		1 596,99	3,14	1 477,05	2,9		239,75		
24	24	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,00583	1 301 851,69	11 739,97	7 589,8	68,45	6 795,15	876,1	9 143,15	
				т стальных элементов		124 564,44	2 789,4	726,2	16,25		677,25		
25	25	1112-0101-2003 *РСНБ РК 2022*	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство		3,851	1 518,7	14,93	5 848,5	57,5	3 202,2	2 402,95	8 911,55	
				м планки		672,24	6,0	2 588,8	23,1		660,1		
				м							485,85		
27	27	1112-0101-2002 *РСНБ РК 2022*	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		6,166	2 777,27	1 820,09	17 124,65	11 222,65	2 404,85	5 976,15	24 948,85	
				м планки		567,16	486,33	3 497,1	2 998,7		1 848,05		
				м							440,5		
29	29	1112-0101-2001 *РСНБ РК 2022*	Планки кровель лобовая и пазовая из профилированного оцинкованного листа. Устройство		12,156	3 503,94	2 579,04	42 593,9	31 350,8	1 055,75	17 076,55	64 444,1	
				м планки		838,05	688,89	10 187,35	8 374,15		4 773,65		
				м							669,4		
				м							525,7		
32	32	1112-0101-2301 *РСНБ РК 2022*	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство		3,8	569,49	5,62	2 164,05	21,35	93,45	1 891,7	4 380,2	
				м снегозадержателя		539,28	1,82	2 049,25	6,9		324,45		
				м							334,1		
			Итого по разделу 1: Кровля					2 469 156,35	59 338,5	1 940 390,6	446 115,95		
								469 427,35	16 529,0	0,0	233 221,7		
			Раздел 2: Проемы										
34	76	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах		4,458	6 550,15	82,44	29 200,55	367,55	7 706,6	14 702,5	47 415,3	
				$м^2$		4 739,0	40,72	21 126,45	181,55		3 512,25		
35	77	1109-0403-0403 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах		0,273	5 924,9	87,16	1 617,5	23,8	390,1	838,65	2 652,65	
				$м^2$		4 408,74	43,38	1 203,6	11,85		196,5		
				$м^2$							12 168,9		
				$м^2$							951,85		
38	80	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		18,648	3 598,93	141,64	67 112,85	2 641,35	21 629,45	39 731,9	115 392,35	
				$м^2$		2 297,41	69,95	42 842,1	1 304,45		8 547,6		
				$м^2$							3 521,65		
				$м^2$							5 562,3		
41	88	1110-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Проемы балконные площадью до 3 $м^2$. Установка дверных блоков из ПВХ профилей		5,2	8 956,33	313,92	46 572,92	1 632,38	29 168,57	15 003,77	66 502,81	
				$м^2$		3 033,07	172,86	15 771,96	898,87		4 926,12		
				$м^2$							23 635,46		
			Итого по разделу 2: Проемы					717 506,42	4 665,08	631 897,32	70 276,82		
								80 944,11	2 396,72	0,0	63 022,63		
			Раздел 3: Полы										
43	111	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		15,27	3 546,04	233,79	54 148,05	3 570,0	18 282,3	32 069,85	93 115,35	
				$м^2$ покрытия		2 114,98	119,26	32 295,75	1 821,15		6 897,45		
				$м^2$							24 602,85		
45	113	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса керамогранитные. Устройство		54,75	4 236,55	20,56	231 951,15	1 125,6	200 628,6	28 847,7	281 662,8	
				м		551,54	8,99	30 196,8	492,15		20 863,95		
			Итого по разделу 3: Полы					593 635,5	4 695,6	526 447,2	60 917,55		
								62 492,55	2 313,3	0,0	52 364,25		
			Раздел 4: Внутренняя отделка										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	150	1115-0203-0502 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	71,08	1 243,73 1 059,37	10,51 6,67	88 404,3 75 300,0	747,0 474,1	12 357,3	60 619,3 11 921,9	160 945,5	
47	151	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	71,08	1 417,37 1 053,77	7,29 3,05	100 746,7 74 902,0	518,2 216,8	25 326,5	60 095,0 12 867,3	173 709,0	
48	152	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	71,08	1 457,83 1 175,03	8,79 4,69	103 622,6 83 521,1	624,8 333,4	19 476,6	67 083,6 13 656,5	184 362,7	
49	153	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	236,95	1 012,59 854,81	8,76 5,56	239 933,2 202 547,2	2 075,6 1 317,4	35 310,3	163 091,7 32 242,0	435 266,9	
50	154	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	236,95	1 034,87 671,27	7,29 3,05	245 212,4 159 057,4	1 727,4 722,7	84 427,7	127 824,1 29 842,9	402 879,4	
51	155	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	236,95	1 197,86 935,23	8,28 4,43	283 832,9 221 602,7	1 962,0 1 049,7	60 268,2	178 121,9 36 956,4	498 911,2	
52	156	1115-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	20,04	7 922,15 4 969,44	32,35 19,34	158 759,9 99 587,6	648,3 387,6	58 524,0	79 980,1 19 099,2	257 839,2	
53	157	1134-0108-0402 *РСНБ РК 2022*	Стены. Утепление минераловатными плитами. Толщина заполнения 80 мм	$м^2$ поверхности	7,41	1 737,61 1 715,45	22,16 11,65	12 875,7 12 711,5	164,2 86,3		9 726,3 1 808,2	24 410,2	
				$м^3$							2 203,5		
			Итого по разделу 4: Внутренняя отделка					**1 260 931,0**	**8 467,5**	**323 233,9**	**746 542,0**		
								929 229,5	**4 588,0**	**0,0**	**160 597,9**		
			ИТОГО по акту					**5 041 229,27**	**77 166,68**	**3 421 969,02**	**1 323 852,32**		
								1 542 093,51	**25 827,02**	**0,0**	**509 206,48**		
		Итого по акту										**12 342 120**	
		с НДС										**1 481 054**	
		Итого к оплате										**13 823 175**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазИнсПроект", БИН 010440011378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Өмірзаков Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Мусаева Гулмира Дайрабаевна, ИИН 730831401699
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мусаева Г.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор

ТОО "Дахль-Сервис БИН 100037200
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Батырбеков Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Технический надзор

ТОО "ИНСТАТ", БИН 140440024524
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-эксперт

Әнибек Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.