*Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336*
*Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)*

**Заказчик :** ТОО "КостанайАгропромпроект"
**Подрядчик**: ТОО "KAD ENGINEERING"
**Наименование строительства и его адрес**: Строительство наружной канализации для жилого дома по адресу: Алматинская область, Уйгурский район, село Чунджа, ул. Табылганова, дом 44/1

**СПРАВКА № 1**
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
**за декабрь 2024 года**

| БИН/ИИН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы/ подпрограммы/специфики | код |
| | | | | 286/24 | 10.12.2024 г | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце (без НДС) | из них | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Строительство наружной канализации для жилого дома по адресу: Алматинская область, Уйгурский район, село Чунджа, ул. Табылганова, дом 44/1 | 2 892 122,16 | 2 892 122,16 | 2 538 139,23 | | | | 353 982,93 | 2 892 122,16 |
| **Всего к оплате** | **2 892 122,16** | **2 892 122,16** | **2 538 139,23** | | | | **353 982,93** | **2 892 122,16** |

**Заказчик**
**ТОО "КостанайАгропромпроект"**
**БИН 080240019150**

**Директор**_____**Кодинцева З.А.**

**Подрядчик**
**ТОО "KAD ENGINEERING"**
**БИН 950640000177**

**Директор**_____**Жунускулов М.К.**

Заказчик : **ТОО «КостанайАгропромпроект»**

Подрядчик : **ТОО "KAD ENGINEERING"**

Наименование объекта: **Строительство наружной канализации для жилого дома по адресу: Алматинская область, Уйгурский район, село Чунджа, ул. Табылганова, дом 44/1**

(наименование, адрес)

**Договор подряда (контракт) №286/24 от 10.12.2024 г**

# Акт выполненных работ №1

за декабрь месяц 2024 г

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 6101-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м$^3$, группа грунта 2(лишный грунт) | м$^3$ | 31,8294 | 519,0 | 16 519,0 |
| 2 | 412-102-0115 *РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т·км | 835,52175 | 62,0 | 51 802,0 |
| 3 | 6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м$^3$, группа грунта 2 | м$^3$ | 21,244746 | 495,0 | 10 516,0 |
| 4 | 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.* | м$^3$ | 0,657054 | 9 440,0 | 6 203,0 |
| 5 | 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 | м$^3$ | 0,657054 | 4 105,0 | 2 697,0 |
| 6 | 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 | м$^3$ | 21,244746 | 65,0 | 1 381,0 |
| 7 | 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | м$^3$ | 21,244746 | 645,0 | 13 703,0 |
| 8 | 6302-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах | м$^3$ | 4,435 | 104 446,0 | 463 218,0 |
| 9 | 225-101-0602 *РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 3 | 57 058,0 | 171 174,0 |
| 10 | 225-101-0108 *РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 3 | 20 881,0 | 62 643,0 |
| 11 | 225-101-0109 *РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 3 | 30 750,0 | 92 250,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 225-101-0609<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 4 | 36 442,0 | 145 768,0 |
| 13 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 6 | 3 510,0 | 21 060,0 |
| 14 | 225-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 2 | 7 259,0 | 14 518,0 |
| 15 | 244-202-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125) | комплект | 4 | 33 481,0 | 133 924,0 |
| 16 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 37,1 | 3 781,0 | 140 275,0 |
| 17 | 222-506-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Стремянки С1 | т | 0,0583 | 1 142 034,0 | 66 581,0 |
| 18 | 6111-0501-0507<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 | $м^2$ | 1,4575 | 395,0 | 576,0 |
| 19 | 6302-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство под трубопроводы основания песчаного | $м^3$ | 3 | 14 035,0 | 42 105,0 |
| 20 | 6301-0103-0111<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гильзы из стальных водопроводных труб, диаметр труб 500 мм | км | 0,0014 | 9 536 046,0 | 13 350,0 |
| 21 | 6301-0202-0129<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 500 мм | км | 0,0014 | 2 211 875,0 | 3 097,0 |
| 22 | 241-102-0255<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм | м | 1,4 | 40 367,0 | 56 514,0 |
| 23 | 6302-0204-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 300 мм | м | 27 | 796,0 | 21 492,0 |
| 24 | 241-204-2013<br>*РСНБ РК 2022* | Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 294 мм ГОСТ Р 54475-2011 | м | 27,54 | 7 579,0 | 208 726,0 |
| 25 | 241-229-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 300 | шт. | 5,994 | 3 515,0 | 21 069,0 |
| 26 | 6301-0102-0204<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопровода из водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами, диаметр труб 150 мм | км | 0,0036 | 1 979 166,0 | 7 125,0 |
| 27 | 241-502-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 150 мм | м | 3,6 | 35 140,0 | 126 504,0 |
| 28 | 1122-0801-0215<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 4 | 18 161,0 | 72 644,0 |
| 29 | 241-209-1806<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/ID 300/294 ГОСТ Р 54475-2011 | шт. | 4 | 34 777,0 | 139 108,0 |
| 30 | 6302-0601-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах | шт. | 1 | 100 655,0 | 100 655,0 |
| 31 | 6118-0101-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм | $м^2$ | 0,55892 | 9 702,0 | 5 423,0 |
| 32 | 241-102-0163<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм | м | 2 | 3 075,0 | 6 150,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 0,55892 | 266,0 | 149,0 |
| 34 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 0,55892 | 407,0 | 227,0 |
| 35 | 6118-0204-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм | шт. | 2 | 5 062,0 | 10 124,0 |
| | | ИТОГО по акту | | | | 2 249 270 |
| | | | | | | |
| | | Всего по акту | | | | 2 249 270 |
| | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами<br>по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3% | 6,3% | | 141 704,01 | |
| | | Итого с затратами на организацию и управление СМР | | | | 2 390 974,01 |
| | | Сметная прибыль | 5% | | 119 548,70 | |
| | | Непредвиденные работы и затраты | 3% | | 71 729,22 | |
| | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | 2 582 251,93 |
| | | | | | | |
| | | в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 % | 100% | | | 2 582 251,93 |
| | | на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000 | 1 | | | 2 582 251,93 |
| | | Итого в том числе на 2024 г. | | | | 2 582 251,93 |
| | | | | | | |
| | | НДС | 12% | | 309 870,23 | |
| | | Итого с НДС | | | | 2 892 122,16 |

**Заказчик**

**ТОО "КостанайАгропромпроект"**

**Директор** _____ **Кодинцева З.А.**

М.П.

**Подрядчик**

**ТОО "KAD ENGINEERING"**

**Директор** _____ **Жунускулов М.К.**