Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"в зылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

Объект: «Строительство инженерных сетей по адресу г.Кызылорда мкр.Арай-3. Наружные инженерные сети. Строительство вертикальная планировка»

Договор: № 202 от 01 сентября 2016 года.

# СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ месяц 2016 года

| Код | | Код | | Договор | | Источник | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчик | | подрядчик | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | | 202 | 01.09.2016г | | | | |

| № | Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен 2001 г. | из графы 1 | | | | | | |
| | | | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | «Строительство инженерных сетей по адресу г.Кызылорда мкр.Арай-3. Наружные инженерные сети. Строительство вертикальная планировка» | 251 525 939 | 224 576 731 | 224 576 731 | 216 124 142 | | 8 452 589 | | | 26 949 208 | 251 525 939 |

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор:

Форма 4

**Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства" в г.Кызылорда**
**Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"**

**Объект: «Строительство инженерных сетей по адресу г.Кызылорда мкр.Арай-3. Наружные инженерные сети. Строительство вертикальная планировка»**

# АКТ
# приемки выполненных работ
# за Сентябрь месяц 2016 года

## ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **ВВОЗ ГРУНТА НА УЧАСТКЕ** | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | 116809,4 | 70,81 | 65,78 | 8271566 | 7683384 | 2016704 | 0,01 | 1037 |
| | | м3 грунта | | 5,04 | 18,12 | 588183 | 2116090 | 59,1 | 0,02 | 2254 |
| 2 | С341-020202-1110 в ценах I квартала 2016 года | Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | 204416,45 | 189,54 | -- | 38745094 | -- | 1642792 | -- | -- |
| | | тенге за1 т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | С341-020202-1110 в ценах I квартала 2016 года | Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | 204416,45 | 189,54 | -- | 38745094 | -- | 1642792 | -- | -- |
| | | тенге за1 т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Е11-010104-0102 | Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь | 116809,4 | 24,81 | 24,81 | 2897462 | 2897462 | 789780 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 9,27 | -- | 1082572 | 59,1 | 0,01 | 1343 |
| 5 | Е11-010104-0101 К=4 | Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении 1 группы грунтов до 10 м | 116809,4 | 84,90 | 84,90 | 9916878 | 9916878 | 2703108 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 31,72 | -- | 3705220 | 59,1 | 0,01 | 1149 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е11-010102-0601 | Работа на отвале 1 группы грунтов | 116809,4 | 9,57 | 7,98 | 1117638 | 932155 | 361840 | -- | 318 |
| | | м3 | | 1,54 | 2,83 | 180164 | 330262 | 59,1 | -- | 354 |
| 7 | Е11-010105-0305 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3,грунтах 1 группы | 116809,4 | 85,14 | 83,27 | 9944576 | 9726657 | 2399903 | -- | 384 |
| | | м3 | | 1,87 | 25,62 | 217919 | 2993226 | 59,1 | 0,03 | 3189 |
| 8 | Е11-010104-0701 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) | 40777 | 0,75 | 0,75 | 30784 | 30784 | 8391 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | 0,28 | -- | 11502 | 59,1 | -- | 14 |
| | | **ВВОЗ ГРУНТА ЗА УЧАСТКОМ** | | | | | | | | |
| 9 | Е11-010101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | 71570 | 70,81 | 65,78 | 5068051 | 4707667 | 1235650 | 0,01 | 636 |
| | | м3 грунта | | 5,04 | 18,12 | 360384 | 1296544 | 59,1 | 0,02 | 1381 |
| 10 | С341-020202-1110 в ценах I квартала 2016 года | Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | 125247,5 | 189,54 | -- | 23739411 | -- | 1006551 | -- | -- |
| | | тенге за 1 тонну | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С341-020202-1110 в ценах I квартала 2016 года | Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | 125247,5 | 189,54 | -- | 23739411 | -- | 1006551 | -- | -- |
| | | тенге за 1 тонну | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Е11-010104-0102 | Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь | 71570 | 24,81 | 24,81 | 1775297 | 1775297 | 483904 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 9,27 | -- | 663300 | 59,1 | 0,01 | 823 |
| 13 | Е11-010104-0101 К=4 | Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении 1 группы грунтов до 10 м | 71570 | 84,90 | 84,90 | 6076146 | 6076146 | 1656214 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 31,72 | -- | 2270216 | 59,1 | 0,01 | 704 |
| 14 | Е11-010102-0601 | Работа на отвале 1 группы грунтов | 71570 | 9,57 | 7,98 | 684785 | 571138 | 221702 | -- | 195 |
| | | м3 | | 1,54 | 2,83 | 110388 | 202354 | 59,1 | -- | 217 |
| 15 | Е11-010105-0305 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3,грунтах 1 группы | 71570 | 85,14 | 83,27 | 6093117 | 5959596 | 1470439 | -- | 235 |
| | | м3 | | 1,87 | 25,62 | 133521 | 1833972 | 59,1 | 0,03 | 1954 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е11-010104-0701 | **Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)** | 2918 | 0,75 | 0,75 | 2203 | 2203 | 600 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | 0,28 | -- | 823 | 59,1 | -- | 1 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **176847514** | **50279367** | | | **2805** |
| | | | **Тенге** | | | **1590558** | **16506083** | | | **13385** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **176847514** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **8579** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **18096640** | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | **124969010** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **18646922** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **10695114** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **7951808** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **15639555** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **211133990** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **16190** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **18096640** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **211133990** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **16190** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **18096640** | | | |
| | | *Временные здания и сооружения -1,0%* | | | | 2 111 340 | | | | |
| | | ***Всего :*** | | | | 213 245 330 | | | | |
| | | *Затраты по снегоборьбе -1,35%* | | | | 2 878 812 | | | | |
| | | *Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска* | | | | 8 452 589 | | | | |
| | | ***Итого*** | | | | 224 576 731 | | | | |
| | | ***Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г. -100%, К=1*** | | | | 224 576 731 | | | | |
| | | *НДС-12%* | | | | 26 949 208 | | | | |
| | | ***Всего по смете:*** | | | | **251 525 939** | | | | |

**Заказчик:**

**Подрядчик:**

**Технадзор:**