Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства области Абай",071400, область Абай, город Семей, ул. Достоевского, д. 110, тел.: 87222354588**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **220740016432**

Исполнитель **ТОО KAZ Drilling Fluids (КАЗ Дриллинг Флюидс),Туркестанская обл. Сайрамский р-он с. Курлык ул. БАЙДЕУОВА д. 15**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

100940015685

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №1 от 21.06.2024г.к договору № 271 от 17.06.2024г.

Номер документа	Дата составления
2	28.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство медицинского пункта (Шар) с. Кошек, Жарминского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)			Одна услуга	1	16 613 685,00	16 613 685,00	1 780 037,68
				Итого	1	x	16 613 685,00	1 780 037,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ ПІРІМБЕТОВ А.О. *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2024

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства области Абай» область Абай, г.Семей, Достоевского, 110, БИН 220740016432
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ Drilling Fluids", г.Шымкент, Микрорайон КАЙТПАС, улица АЙША ЖУМАБЕКОВА, 62, БИН/ИИН 100940015685
Объект : Строительство медицинского пункта (Шар) с. Кошек, Жарминского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за 27.08.2024 г.

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
22074001643	100940015685			№271	17.06.2024 г.		17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство медицинского пункта (Шар) с. Кошек, Жарминского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	16 613 685	16 613 685	16 613 685	14 833 647			1 780 038	16 613 685

М.П.

Заказчик Заместитель руководителя Государственное учреждение «Управление строительства области Абай» БИН: 22074001643 Абдрахаева Ф.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "ТОО "KAZ Drilling Fluids" (КАЗ Дриллинг Флюидс) БИН: 100940015685 Цогбостов А.О.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Технический надзор: Эксперт ТОО "СемСтройИнжиниринг" БИН: 990841000830, KZ91VJE00031539 от 19.10.2017 г. Рамазанов Т.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства области Абай» область Абай, г.Семей, Достоевского, 110, БИН 220740016432 Ф-2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ Drilling Fluids", г.Шымкент, Микрорайон КАЙТПАС , Улица АЙША ЖУМАБЕКОВА, 62, БИН/ИИН 100940015685

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство медицинского пункта (Шар) с. Кошек, Жарминского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство медицинского пункта (Шар) с. Кошек, Жарминского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №271 от 17.06.2024 г.;

Акт выполненных работ №1
за август месяц 2024 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета № 2-01-01-01					
		ВСЕГО по смете:	Тенге			3 330 746	
		Раздел 1. Земляные работы (АС-3), ИТОГО:	тенге			475 317	
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			475 317	
1	6101-0102-0115 Кклим = 1,12 Коб =0,97	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3	м3	251,715	446	112 265	Республика Казахстан
2	6101-0201-0203 Кклим = 1,12 Коб =0,03 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	м3	7,785	15419	120 037	Республика Казахстан
3	6101-0206-0102 Кклим = 1,12 Коб =0,1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	22,75	4166	94 777	Республика Казахстан
4	6101-0106-0105 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	204,75	67	13 718	Республика Казахстан
5	6101-0107-0501 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	204,75	657	134 521	Республика Казахстан

		Раздел 2. Фундамент (АС4-АС6), ИТОГО:	тенге			2 855 429	
		Подраздел 2.1. Фундамент ленточный (АС-4), ИТОГО	тенге			1 063 211	
6	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	5,9	17448	102 943	Республика Казахстан
7	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	3	10495	31 485	Республика Казахстан
		неучтенные ресурсы					
7.1	212-101-1814	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	3,06	31357	95 952	Республика Казахстан
8	6103-0101-0209 Кклим = 1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	6,9	31048	214 231	Республика Казахстан
		неучтенные ресурсы					
8.1	212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	7,0035	39970	279 930	Республика Казахстан
9	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,446	341059	152 112	Республика Казахстан
10	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,2816	358976	101 088	Республика Казахстан
11	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,752	4327	85 467	Республика Казахстан
		Подраздел 2.2. Фундаментные блоки (АС-5), ИТОГО	тенге			880 656	
12	6104-0202-0101 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	1	5510	5 510	Республика Казахстан
13	6104-0202-0102 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	3	6115	18 345	Республика Казахстан
14	6104-0202-0103 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	25	8160	204 000	Республика Казахстан
15	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	14,565	43262	630 111	Республика Казахстан
16	6103-0101-0105 Кклим = 1,12	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	0,4	21323	8 529	Республика Казахстан
		неучтенные ресурсы					
16.1	212-101-2102	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,406	34880	14 161	Республика Казахстан
		Подраздел 2.3. Плита ПГм-1 (АС л.7), ИТОГО	тенге			412 386	
17	6109-0301-0201 Кклим = 1,06 :	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	26,89	4563	122 699	Республика Казахстан
18	6103-0101-0211 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	4,8	14529	69 739	Республика Казахстан
		неучтенные ресурсы					
18.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,872	33895	165 136	Республика Казахстан
19	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,15423	355404	54 814	Республика Казахстан
		Подраздел 2.4. Монолитный пояс Мп-1 (АС-8), ИТОГО	тенге			499 175	
20	6103-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	9,948	10625	105 698	Республика Казахстан
21	6103-0703-0201 Кклим = 1,12 :	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,37984	88019	33 433	Республика Казахстан

22	6103-0301-0202 Кклим = 1,12	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,37984	177437	67 398	Республика Казахстан
23	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,132	358976	47 385	Республика Казахстан
24	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,2478	341059	84 514	Республика Казахстан
25	6103-0401-0203 Кклим = 1,12	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	2	11859	23 718	Республика Казахстан
25.1	212-101-0707	неучтенные ресурсы Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	2,03	34885	70 817	Республика Казахстан
26	6103-0401-0205 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	9,948	6656	66 214	Республика Казахстан
		Локальная смета №2-01-02-02					
		ВСЕГО по смете:	Тенге				
		Раздел 1. Наружные стены и перегородки, ИТОГО:	тенге			2 575 555	
		Подраздел 1.1. Монолитный пояс Мп-2 (АС л.9), ИТОГО	тенге			641 214	
1	6103-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	19,512	10625	207 315	Республика Казахстан
2	6103-0703-0201 Кклим = 1,12 :	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,27732	88019	24 409	Республика Казахстан
3	6103-0301-0202 Кклим = 1,12	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,27732	177437	49 207	Республика Казахстан
4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0916	358976	32 882	Республика Казахстан
5	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,1858	341059	63 369	Республика Казахстан
6	6103-0401-0203 Кклим = 1,12	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	2,9	11859	34 391	Республика Казахстан
6.1	212-101-0701	неучтенные ресурсы Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,9435	33895	99 770	Республика Казахстан
7	6103-0401-0205 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	19,512	6656	129 872	Республика Казахстан
		Раздел 2. Плиты покрытия, ИТОГО:	тенге			781 754	
		Подраздел 2.1. Сборные плиты перекрытий (АС-10), ИТОГО	тенге			781 754	
8	6104-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м2	шт.	7	8027	56 189	Республика Казахстан
9	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	61,9634	11647	721 688	Республика Казахстан
10	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0108	358976	3 877	Республика Казахстан
		Раздел 3. Кровля, ИТОГО:	тенге			1 152 586	
		Подраздел 3.1. Кровля (АС-11), ИТОГО	тенге			1 152 586	
11	1114-0301-0301 Кклим = 1,12	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,99	228474	226 189	Республика Казахстан

12	1114-0301-0302 Кклим = 1,12	Крыша. Установка прогонов	м3	1,03	129302	133 181	Республика Казахстан
13	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	2,02	4317	8 720	Республика Казахстан
		неучтенные ресурсы					
13.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,003434	205945	707	Республика Казахстан
13.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,013534	725499	9 819	Республика Казахстан
13.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00202	435089	879	Республика Казахстан
14	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	69,1	5788	399 951	Республика Казахстан
		неучтенные ресурсы					
14.1	224-102-1106	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	79,465	4400	349 646	Республика Казахстан
15	6111-0403-0203 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	69,1	340	23 494	Республика Казахстан
		Локальная смета №2-01-03-03					
		ВСЕГО по смете:	Тенге				
		Раздел 1. Кровля /АР л.4/, ИТОГО:	тенге			5 899 513	
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 042 729	
1	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	12,4695	5160	64 343	Республика Казахстан
2	224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	1 м2	12,4695	4515	56 300	Республика Казахстан
3	6110-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	62,13	1942	120 656	Республика Казахстан
4	6110-0302-0102 Кклим = 1,12 Коб =25	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	1553,25	34	52 811	Республика Казахстан
5	6111-0403-0601 Кклим = 1,06	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	62,13	1454	90 337	Республика Казахстан
6	234-101-0207 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	1 м3	8,95915	63122	565 519	Республика Казахстан
7	6111-0402-0303 Кклим = 1,12	Устройство пароизоляции прокладнойв один слой	м2	62,13	862	53 556	Республика Казахстан
8	6110-0401-0102 Кклим = 1,12	Устройство желобов подвесных	м	9,12	4299	39 207	Республика Казахстан
		Раздел 2. Фасад /АР л.5/, ИТОГО:	тенге			78 514	
		Подраздел 2.1. Фасадная штукатурка, ИТОГО	тенге			78 514	
		Подраздел 2.2. Аквапанель, ИТОГО	тенге			78 514	
11	6107-0102-0212 Кклим = 1,12	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм /прим./	м2	21,93	968	21 228	Республика Казахстан
12	232-104-0103 Коб=1,02	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм-аквапанель	1 м2	22,3686	2561	57 286	Республика Казахстан
		Раздел 3. Кладка стен /АР л.8/, ИТОГО:	тенге			4 342 683	
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			4 342 683	
18	6105-0101-0804 Кклим = 1,12	Кладка перегородки из легкобетонных блоков армированной, толщина 200 мм	м2	15	6239	93 585	Республика Казахстан

19	213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	1 м3	3	33367	100 101	Республика Казахстан
20	6105-0101-0802 Кклим = 1,12	Кладка перегородки из легкобетонных блоков армированной, толщина 100 мм	м2	59,6	5051	301 040	Республика Казахстан
21	213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	1 м3	5,96	33367	198 867	Республика Казахстан
22	1126-0201-0108 Кклим = 1,12	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляцияизделиями из волокнистых материалов насухо	м2	107,44	3768	404 834	Республика Казахстан
23	234-101-0207 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	1 м3	8,6802	63122	547 912	Республика Казахстан
24	6105-0101-1101 Кклим = 1,12	Кладка стены наружной навесной из блоков ячеистого бетона на клее, толщина 500 мм	м3	23,69	29314	694 449	Республика Казахстан
25	213-301-0102 Коб=0,97	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	1 м3	22,9793	33367	766 750	Республика Казахстан
26	6105-0201-0101 Кклим = 1,12	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	13,1	37457	490 687	Республика Казахстан
		неучтенные ресурсы					
26.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	3,144	22970	72 218	Республика Казахстан
26.2	213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	4,978	98139	488 536	Республика Казахстан
27	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,295	316654	93 413	Республика Казахстан
		неучтенные ресурсы					
27.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,295	306062	90 288	Республика Казахстан
		Раздел 4. Перемычки /АР л.9/, ИТОГО:	тенге			15 361	
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			15 361	
28	1109-0501-0201 Кклим = 1,12	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,04142	27768	1 150	Республика Казахстан
29	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,005	358976	1 795	Республика Казахстан
30	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,03642	340913	12 416	Республика Казахстан
		Раздел 5. Полы /АР л.10/, ИТОГО:	тенге			195 360	
		Подраздел 5.1. Тип 1, ИТОГО	тенге			77 301	
31	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	26,89	1593	42 836	Республика Казахстан
		неучтенные ресурсы					
31.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,548556	28081	15 404	Республика Казахстан
32	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =4	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	107,56	34	3 657	Республика Казахстан
		неучтенные ресурсы					
32.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,548556	28081	15 404	Республика Казахстан
		Подраздел 5.2. Тип 2, ИТОГО	тенге			60 599	
34	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	21,08	1593	33 580	Республика Казахстан

		неучтенные ресурсы					
34.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,430032	28081	12 076	Республика Казахстан
35	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =4	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	84,32	34	2 867	Республика Казахстан
		неучтенные ресурсы					
35.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,430032	28081	12 076	Республика Казахстан
		Подраздел 5.3. Тип 3, ИТОГО	тенге			16 644	
37	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	5,79	1593	9 223	Республика Казахстан
		неучтенные ресурсы					
37.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,118116	28081	3 317	Республика Казахстан
38	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =4	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	23,16	34	787	Республика Казахстан
		неучтенные ресурсы					
38.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,118116	28081	3 317	Республика Казахстан
		Подраздел 5.4. Тип 4, ИТОГО	тенге			40 816	
39	6111-0403-0101 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	4,65	5903	27 449	Республика Казахстан
40	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	4,65	1593	7 407	Республика Казахстан
		неучтенные ресурсы					
40.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,09486	28081	2 664	Республика Казахстан
41	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =4	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	18,6	34	632	Республика Казахстан
		неучтенные ресурсы					
41.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,09486	28081	2 664	Республика Казахстан
		Раздел 12. Крепления наружних и внутренних стен /АР л.19/, ИТОГО:	тенге			224 866	
		Подраздел 12.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			224 866	
123	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,64228	306062	196 578	Республика Казахстан
124	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,02398	1179654	28 288	Республика Казахстан
		Локальная смета №2-01-04-08					
		Раздел 2. Провода и кабели, ИТОГО:	тенге			357 644	
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			357 644	
12	6119-0101-0102 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого проводаодножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	346	461	159 506	Республика Казахстан

13	243-107-0301 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	1 м	12,24	286	3 501	Республика Казахстан
14	243-107-0501 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	87,72	398	34 913	Республика Казахстан
15	243-107-0502 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 м	181,56	601	109 118	Республика Казахстан
16	243-107-0503 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	1 м	30,6	942	28 825	Республика Казахстан
17	243-108-0301 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	1 м	6,12	414	2 534	Республика Казахстан
18	243-108-0501 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	34,68	555	19 247	Республика Казахстан
		Локальная смета №2-01-04-09					
		Раздел 3. Кабели и трубы, ИТОГО:	тенге				
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			442 915	
11	6119-0101-0101 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого проводаодножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	200	404	442 915 80 800	Республика Казахстан
12	243-305-0302 Коб=1,03	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	1 м	123,6	158	19 529	Республика Казахстан

13	243-305-0301 Коб=1,03	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КНСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	1 м	82,4	86	7 086	Республика Казахстан
14	6119-0301-0201 Кклим = 1,12	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	220	1480	325 600	Республика Казахстан
15	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	220	45	9 900	Республика Казахстан

Итого	
в том числе оборудование	12 606 373
Итого СМР	12 606 373
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	920 265
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,00976973)	
Итого по главам 1-8	123 161
Сметная прибыль (5)%	13 649 799
Непредвиденные работы и затраты (2)%	676 332
Итого	272 996
Итого с оборудованием, затратами на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия	14 599 127
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. 2 квартал - 50% (Кпер = 1,036800000)	
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. 3 квартал - 50% (Кпер = 1,055700000)	15 136 375
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	
НДС (12%)	14 833 647
Итого	1 780 038
	16 613 685

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства области Абай» БИН: 22074001643

Заместитель руководителя _____ Артыкбаева Ф.А.

Подрядчик ТОО "KAZ Drilling Fluids" / ҚАЗ Дриллинг Флюидс" БИН: 100940015685

Директор_____ Пірімбетов А.О.

Авторский надзор ТОО "СУЛЕЙМЕН ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" БИН: 181140002493, KZ89VJE00026725 от 30.05.2012 г.

Эксперт _____ Жиенбаева Т.Х.

Технический надзор ТОО "СемСтройИнжиниринг" БИН: 990841000830, KZ91VJE00031539 от 19.10.2017 г.

Эксперт_____ Рамазанов Т.Ж.