Приложение 3
Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма в редакции приказа
Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 08.02.2021 № 53

Декларация о соответствии

г. Алматы «20» декабря 2023года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО "СенімҚұрылысСервис" Республика Казахстан, г.Алматы, Розыбакиева, 289/1,64, Бостандыкский район, почтовый индекс 050060**

наименование организации, юридический адрес

В лице: **Директора Калкабекова Е.Д**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Капитальный ремонт внутридворовых территорий микрорайона 7, Ауэзовского района, г.Алматы»,** г.Алматы,Ауэзовский район;

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является**: КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района г. Алматы»,** 0500036, Ауэзовский район, проспект Алтынсарина,23
Аким Ауэзовского района,г.Алматы – Егембердиев Абзал Куандыкович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: отсутствует

наименование организации

3.Проект (проектно-сметная документация): ТОО «ЛМ Транспроект», №093-РП-АД-78-ГП,№093-РП-АД-78-ЭН.1

наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а): КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района г. Алматы» №124-О от 30.12.2021года

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Scanned with CamScanner
Сканировано с Cam

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактический	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Покрытие проездов, тротуаров, площадок детских и спортивных	м2	24 219,05		24 219,05	
Категория электроснабжения		III		III	
Напряжение питание сети	В	380/220В		380/220В	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Проезжые части, тротуары и площадки для отдыха устроены покрытием из мелкозернистого асфальтобетона, толщиной 5см. Детские и спортивные площадки устроены из бесшовного резинового покрытия толщиной 20-28мм. Покрытие песочницы из брусчатки толщиной 8см. установлены малые архитектурные формы согласно проекта, установлены маф для МГН. Наружное освещение дворовых территорий выполнены ВЛ, с монтажем опор металлических горячего цинкования,со светильниками 60Вт Напряжение сети электроснабжения 380/220В,50Гц. Категория электроснабжения -3. Все осветительные приборы подлежат защитному заземлению путем присоединения к нулевому защитному (PEN) проводнику. Для обеспечения электроснабжением проектируемой линий наружного освещения предусмотрена замена шкафов управления наружным освещениям (далее ШУНО)Кала Жарык, соответствующий требованиям проекта модернизация сетей ШУНО города Алматы, с возможностью приема – передачи данных в диспетчерских пункт Предприятия.***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **сентябрь 2023 г.**
месяц, год
окончание работ: **декабрь 2023 г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: **3 месяца;**
фактически **3 месяца;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 80 % и

Scanned with CamScanner
Сканировано с Cam

фактически применено 89% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)-подземные инженерные сети проектом не предусмотрена;

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронноммодуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение, водоснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Главный инженер эксплуатирующей организации ГКП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы Кала Жарык» Аскербекулы М

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)-(на данном проекте не предусмотрена);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:
Управление социального благосостояния города Алматы

зам. рук. К. Акылбеков

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт внутридворовых территорий микрорайона 7, Ауэзовского района, г.Алматы»,»**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «СенімҚұрылысСервис» Директор Калкабеков Е.Д.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Сканировано с CamScanner
Scanned with CamScanner