ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер** ESF-940340001162-20210812-29320802	1.1.	**Номер учетной системы** 00000000020
2.	**Дата выписки** 12.08.2021 **2.1** Дата выписки на бумажном носителе	3.	**Дата совершения оборота** 12.08.2021
4.	Исправленный [ ] **4.1** Дата выписки	5.	Дополнительный [ ] **5.1** Дата выписки
4.2	Номер учетной системы **4.3** Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы **5.3** Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 940340001162 **6.0** БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик **7.1** [ ] **Доля участия**

Производственный кооператив "Сапак"

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 33001 **9.2.** номер 0005845

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]

10. Категория поставщика

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Экспедитор	D	[ ]	Лизингодатель
E	[ ]	Участник СРП	10.1. количество		
F	[ ]	Участник договора о совместной деятельности			
G	[ ]	Экспортер	H	[ ]	Международный перевозчик
I	[ ]	Доверитель			

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ54856000000319061 2
14.	БИК KCJBKZKX	15.	Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 180140021774 **16.0** БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель **17.1** [ ] **Доля участия**

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района"

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, Жанакорганский район, с. Жанакорган, Манап Кокенов,37

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	[ ]	Участник договора совместной деятельности			
E	[v]	Государственное учреждение	F	[ ]	Нерезидент
G	[ ]	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	[ ]	Доверитель	I	[ ]	Розничная реализация
			J	[ ]	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ72070103KSN3309000	23.	Назначение платежа Строительные услуги
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMEKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	940340001162	26.1	ИИН/БИН	180140021774
25.2	Наименование	Производственный кооператив "Сапак"	26.2	Наименование	КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района"
25.3	Адрес отправки	Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г	26.3	Адрес доставки	Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, Жанакорганский район, с. Жанакорган, Манап Кокенов,37
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг **27.3** номер 21

27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг **27.4** дата 19.07.2021

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности **30.1** номер **30.2** дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки [ ] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 20

32.2 дата 12.08.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. **33.1** код валюты KZT **33.2** курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство одноэтажного административного здания акимата аульного округа Келинтобе Жанакорганского района Кызылординской области за август месяц 2021 год.				1	12 189 645,62	12 189 645,62	0	0	12 189 645,62	12%	1 462 757,48	13 652 403,1			1	
				Всего по счету				**12 189 645,62**			**12 189 645,62**		**1 462 757,48**	**13 652 403,1**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	CuisMiLmtummSseVMaxPTujr9oz7Ykae1UQV+6O/WlrewX8O19ePHRxF8bxFiN46T13wOr/SKTVFVwO29tDQdw==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	Буртебаева Айнур Темирхановна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района",Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, Жанакорганский район, с. Жанакорган, Манап Кокенов,37** — **180140021774**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Производственный кооператив "Сапак",Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г** — **940340001162**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 21 от 19.07.2021 год.

Номер документа	Дата составления
20	12.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство одноэтажного административного здания акимата аульного округа Келинтобе Жанакорганского района Кызылординской области за август месяц 2021 год.			усл	1	13 652 403,10	13 652 403,10	1 462 757,48
				Итого	1	x	13 652 403,10	1 462 757,48

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) ____ / Садиев / Садиев С.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) ____ / ____ / ____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.08.2021

М.П.

М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района"
Подрядчик: ПК"Сапак"
Наименование объекта: Строительство одноэтажного административного здания акимата аульного округа Келинтобе Жанакорганского района Кызылординской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за август месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		21	19.07.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	**31 150 994,11**									
За отчетный период	**13 652 403,10**	**12 189 645,63**							**1 462 757,47**	**13 652 403,10**

ЗАКАЗЧИК:КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»
_____О.Ахметов

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК «Сапак»
_____ С.Садыков

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Altimus LTD»
_____Ғ.Асылбекұлы

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Архдизстрой»
_____Б.Орманов

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Жанакорганского района"
Подрядчик: ПК "Сапак"
Наименование объекта: Строительство одноэтажного административного здания акимата в аульном округе Келинтобе Жанакорганского района Кызылординской области

Форма 2

Договор: № 21 от 19.07.2021 года

Акт выполненных работ
за август месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ (Общестроительные работы)										
		РАЗДЕЛ 4. Покрытие										
		Вентиляционная решетка ВР-1										
1	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,03342		58714,02	2492,92	1962	83	153	1202	3417
		НР - 69%; СП - 8%				51632,80	478,48	1726	16		253	
2	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,02682		762977,00	--	20463	--	20463	--	22100
		СП - 8%				--	--	--	--		1637	
3	2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,7		622,00	--	1679	--	1679	--	1814
		СП - 8%				--	--	--	--		134	
4	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,96918		890,60	1,03	863	1	128	588	1567
		НР - 80%; СП - 8%				757,76	0,51	734	--		116	
		Ходовые доски										
5	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	10,8		44,56	5,06	481	55	23	383	933
		НР - 90%; СП - 8%				37,34	2,04	403	22		69	
6	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1296		25040,00	--	3245	--	3245	--	3505
		СП - 8%				--	--	--	--		260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01296	35707,00	--	463	--	463	--	500
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				29157	139	26154	2173	33836
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2863	39	--	2506	
		Материалы	Тенге				6732				
		Всего заработная плата	Тенге				151				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1160			
		Накладные расходы	Тенге				5387				
		Сметная прибыль	Тенге				971				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				616				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8319				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1160			
		Материалы	Тенге				22425				
		Всего заработная плата	Тенге				153				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1742			
		Накладные расходы	Тенге				20463				
		Сметная прибыль	Тенге				1202				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				25517				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1742			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				33836				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
								2902			
		РАЗДЕЛ 5. Кровля									
8	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,977	8831,59	57,51	26292	171	23497	2429	31019
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	2624	75		2298	
9	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,672	8831,59	57,51	5935	39	5304	548	7002
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	592	17		519	
10	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,1	8831,59	57,51	883	6	789	82	1042
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	88	3		77	
11	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1,0846	989,14	3,21	1073	3	207	692	1906
		НР - 80%; СП - 8%			795,92	1,57	863	2		141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	167,24	307,54	2,67	51433	446	45400	5206	61170
		НР - 90%; СП - 8%			33,41	1,18	5587	197		4531	
13	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	14	3092,85	13,93	43300	195	28027	13917	61795
		НР - 92%; СП - 8%			1076,98	3,57	15078	50		4577	
		Слуховые окна -2шт									
14	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,478	8831,59	57,51	13053	85	11665	1206	15400
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	1303	37		1141	
15	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	0,288	989,14	3,21	285	1	55	184	506
		НР - 80%; СП - 8%			795,92	1,57	229	--		37	
16	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9,3	3092,85	13,93	28764	130	18618	9245	41049
		НР - 92%; СП - 8%			1076,98	3,57	10016	33		3041	
17	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,042	8831,59	57,51	371	2	332	34	438
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	37	1		32	
18	1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,4	1849,02	22,53	740	9	482	202	1016
		НР - 80%; СП - 8%			622,70	7,28	249	3		75	
19	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	295,00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
20	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	4	503,00	--	2012	--	2012	--	2173
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
21	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				176973	1087	139222	33745	227576
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				36666	419	--	16856	
	Материалы		Тенге				174961				
	Всего заработная плата		Тенге				134374				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					37085			
		Накладные расходы	Тенге				2834				
		Сметная прибыль	Тенге				33745				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				225403				33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					37085			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2012				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2012				
		Сметная прибыль	Тенге				161				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2173				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				227576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					37085			
		РАЗДЕЛ 6. Двери									
22	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,67	2899,56	47,90	16440	272	3027	9145	27632
		НР - 69%; СП - 8%			2317,59	19,91	13141	113		2047	
23	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,67	40518,00	--	229737	--	229737	--	248116
		СП - 8%			--	--	--	--		18379	
24	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	17,22	1754,74	76,59	30217	1319	9551	17943	52012
		НР - 90%; СП - 8%			1123,55	34,20	19347	589		3853	
25	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10 П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	13,23	4458,00	--	58979	--	58979	--	63698
		СП - 8%			--	--	--	--		4718	
26	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10 П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,52	4157,00	--	10476	--	10476	--	11314
		СП - 8%			--	--	--	--		838	
27	2109-0102-0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,47	7559,00	--	11112	--	11112	--	12001
		СП - 8%			--	--	--	--		889	
28	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	9	3731,00	--	33579	--	33579	--	36265
		СП - 8%			--	--	--	--		2686	
29	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	18	500,00	--	9000	--	9000	--	9720
		СП - 8%			--	--	--	--		720	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				399540	1590	365461	27088	460758
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32488	702	--	34130	
	Материалы		Тенге				110783				
	Всего заработная плата		Тенге				9550				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					19936			
		Накладные расходы	Тенге				80567				
		Сметная прибыль	Тенге				17943				
							10298				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				139024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					19936			17
		Сметная заработная плата	Тенге				288757				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3028				
	Материалы		Тенге					13254			
	Всего заработная плата		Тенге				272316				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9145				
		Накладные расходы	Тенге				23832				
		Сметная прибыль	Тенге				321734				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					13254			11
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				460758				
		Сметная заработная плата	Тенге					33190			29
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6									
		РАЗДЕЛ 7. Окна									
30	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 90%; СП - 8%	м2	20,85	2954,23 1281,14	173,49 81,84	61596 26712	3617 1706	31267	25576 6974	94146
31	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	20,85	22136,00 --	-- --	461536 --	-- --	461536	-- 36923	498458
32	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР - 90%; СП - 8%	м	15	1202,32 234,79	4,95 2,43	18035 3522	74 36	14439	3202 1699	22936
33	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м	15	1614,00 --	-- --	24210 --	-- --	24210	-- 1937	26147
34	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 СП - 8%	шт.	22	111,00 --	-- --	2442 --	-- --	2442	-- 195	2637
35	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной ДО 350 мм. Устройство НР - 80%; СП - 8%	м	15	1467,22 452,16	5,47 1,13	22008 6782	82 17	15144	5440 2196	29644
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7									
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				589826	3774	549038	34218	673968
	Материалы		Тенге				37016	1760	--	49924	
	Всего заработная плата		Тенге				589826				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60849				
		Накладные расходы	Тенге					38776			
			Тенге				488188				
							34218				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				49924				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				673968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					38776			34
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				673968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					38776			34
		РАЗДЕЛ 8. Витражи									
36	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ									
		НР - 90%; СП - 8%	м2	4,86	2539,88	2,63	12344	13	7309	4520	18213
					1033,32	--	5022	--		1349	
37	2109-0202-1401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014									
		СП - 8%	м2	2,52	32379,00	--	81595	--	81595	--	88123
					--	--	--	--		6528	
38	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99									
		СП - 8%	м2	2,34	14631,00	--	34237	--	34237	--	36975
					--	--	--	--		2739	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				128175	13	123141	4520	143311
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5022	--	--	10616	
	Материалы		Тенге				128175				
	Всего заработная плата		Тенге				7309				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5022			
		Накладные расходы	Тенге				115832				
		Сметная прибыль	Тенге				4520				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10616				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				143311				
		Сметная заработная плата	Тенге					5022			5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				143311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5022			5
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 9. Полы по серии 2.244-1 в.6									
39	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	1,69	4009,85	73,89	6777	125	4588	1994	9472
		ТД-109			1221,12	33,96	2064	57		702	
		ТД-382									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	87,3	313,72	24,16	27388	2109	19347	6547	36650
		НР - 94%; СП - 8%			67,95	11,84	5932	1033		2715	
41	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	87,3	1587,32	19,47	138573	1700	93635	41317	194281
		НР - 94%; СП - 8%			495,28	8,21	43238	717		14391	
42	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	87,3	4979,61	47,60	434720	4156	372430	56532	530552
		НР - 94%; СП - 8%			665,91	22,98	58134	2007		39300	
43	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	87,3	748,06	3,43	65306	299	15391	39810	113525
		НР - 80%; СП - 8%			568,34	1,68	49616	146		8409	
		ТД-382									
44	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток КЕРАМОГРАНИТНЫХ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	26,23	5105,42	73,89	133915	1938	99947	30945	178049
		НР - 94%; СП - 8%			1221,12	33,96	32030	891		13189	
		ТД-740									
45	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство	м2 покрытия	5,61	1093,74	95,84	6136	538	3648	2022	8811
		НР - 94%; СП - 8%			347,64	35,81	1950	201		653	
46	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	5,61	-217,99	-8,49	-1223	-48	-1063	-128	-1459
		НР - 94%; СП - 8%			-20,03	-4,21	-112	-24		-108	
47	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	5,8905	170,42	1,09	1004	6	187	765	1911
		НР - 94%; СП - 8%			137,70	0,53	811	3		142	
48	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	92	329,46	0,82	30311	75	19079	10522	44100
		НР - 94%; СП - 8%			121,28	0,40	11157	37		3267	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				842906	10899	627189	190326	1115892
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				204819	5068	--	82660	
	Материалы		Тенге				842906				
	Всего заработная плата		Тенге				627188				
		Накладные расходы	Тенге					209887			
		Сметная прибыль	Тенге				190327				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				82659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1115892				
		Сметная заработная плата	Тенге								183
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					209887			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1115892				
		Сметная заработная плата	Тенге								183
								209887			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 10. Внутренняя отделка									
		Потолок									
49	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями=ЗАТИРКА НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	120,83	380,84 362,67	2,39 1,22	46017 43821	289 147	1907	35175 6495	87687
50	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	120,83	50,53 44,75	0,76 0,38	6106 5407	92 45	607	4362 837	11305
		Стены									
51	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	184,74	1187,72 791,05	73,01 58,95	219420 146139	13488 10890	59793	125623 27603	372646
52	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	343,61	50,53 44,75	0,76 0,38	17363 15376	262 129	1725	12404 2381	32148
53	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхностиоблицовки	7,84	4369,89 2476,00	19,85 9,64	34260 19412	156 76	14692	15590 3988	53838
54	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	13,29	763,21 569,56	3,21 1,57	10143 7569	43 21	2531	6072 1297	17513
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				333309	14328	81255	199226	575137
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				237724	11308	--	42601	
		Материалы	Тенге				333309				
		Всего заработная плата	Тенге				81257				
		Накладные расходы	Тенге					249031			
		Сметная прибыль	Тенге				199225				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				42603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				575136				
		Сметная заработная плата	Тенге								209
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					249031			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				575136				
		Сметная заработная плата	Тенге								209
		РАЗДЕЛ 11. Наружная отделка						249031			
		Цоколь									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ЦОКОЛЬ с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,44	3831,60	34,98	66823	610	11033	44562	120295
		НР - 80%; СП - 8%			3164,00	29,92	55180	522		8911	
56	1115-0402-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная	м2 фасада	17,44	422,44	3,33	7367	58	4677	2128	10255
		НР - 80%; СП - 8%			150,91	1,59	2632	28		760	
		Стены									
57	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	688,5	61,72	0,89	42493	612	--	30154	78459
		НР - 72%; СП - 8%			60,83	--	41881	--		5812	
58	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	т металлических изделий	0,0764235	68383,32	2226,12	5226	170	--	4753	10777
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	5056	55		798	
59	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0764235	229820,00	--	17564	--	17564	--	18969
		СП - 8%			--	--	--	--		1405	
60	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены /теплоизоляционной штукатуркой "Skaver" 2-ый слой толщ.80 мм/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	229,5	1538,77	34,57	353148	7935	18474	264376	666926
		НР - 80%; СП - 8%			1423,70	16,26	326739	3731		49402	
61	2205-0109-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая теплоизоляционная "Skaver" СТ РК 1168-2006	м3	18,36	42312,00	--	776848	--	776848	--	838996
		СП - 8%			--	--	--	--		62148	
62	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	229,5	1603,00	--	367889	--	367889	--	397320
		СП - 8%			--	--	--	--		29431	
63	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Отделка фасадов, состав Аспол	м2отделываемой поверхности	229,5	846,03	7,56	194164	1735	83348	87921	304651
		НР - 80%; СП - 8%			475,30	3,57	109081	820		22567	
64	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесовпо подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	229,5	165,91	1,40	38077	322	19884	14418	56695
		НР - 80%; СП - 8%			77,87	0,66	17871	152		4200	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1869598	11442	1299717	448312	2503343
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				558440	5308	--	185434	
	Материалы		Тенге				1869598				
	Всего заработная плата		Тенге				137416				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					563747			
		Накладные расходы	Тенге				1162300				
							448312				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				185433				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2503343				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					563747			436
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2503343				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					563747			436
		РАЗДЕЛ 12. Разные работы									
		Пандус П-1									
65	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,66	22816,59	1678,47	15059	1108	12642	1423	17801
		НР - 91%; СП - 8%			1983,32	386,60	1309	255		1319	
66	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02064	271125,00	--	5596	--	5596	--	6044
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
		Крыльцо Кр-1,2									
67	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,78	25439,21	635,26	45282	1131	36308	7509	57014
		НР - 91%; СП - 8%			4406,40	229,07	7843	408		4223	
68	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04466	271125,00	--	12108	--	12108	--	13077
		СП - 8%			--	--	--	--		969	
		Козырек К-1									
69	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0441	89189,08	21500,54	3933	948	115	2156	6576
		НР - 69%; СП - 8%			65088,00	5755,58	2870	254		487	
70	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0441	13087,23	1489,87	577	66	80	298	945
		НР - 69%; СП - 8%			9775,50	3,97	431	--		70	
71	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0441	268025,00	--	11820	--	11820	--	12765
		СП - 8%			--	--	--	--		946	
72	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00022	236183,00	--	52	--	52	--	56
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
73	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	2	3482,33	21,98	6965	44	5732	1087	8696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			594,38	9,61	1189	19		644	
74	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,01	91923,18	1036,80	919	10	668	221	1231
		НР - 90%; СП - 8%			24075,00	476,64	241	5		91	
75	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1,7	5798,04	99,38	9857	169	6403	3065	13955
		НР - 92%; СП - 8%			1932,30	27,46	3285	47		1034	
76	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,006808	897038,12	1317,12	6107	9	4458	1496	8212
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	1640	4		608	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				118275	3485	95982	17255	146372
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				18809	991	--	10843	
		Материалы	Тенге				113765				
		Всего заработная плата	Тенге				66210				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					16245			
		Накладные расходы	Тенге				29576				
		Сметная прибыль	Тенге				14801				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				138851				
		Сметная заработная плата	Тенге								14
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					16245			
		Материалы	Тенге				4510				
		Всего заработная плата	Тенге				195				
		Накладные расходы	Тенге					3555			
		Сметная прибыль	Тенге				2453				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7521				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					3555			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				146372				
		Сметная заработная плата	Тенге								17
								19800			
		АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ (Отопление и вентиляция)									
		РАЗДЕЛ 2. Отопление									
77	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	97,8	85,62	1,10	8374	107	60	8043	17730
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	8207	--		1313	
78	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0978	58785,49	--	5749	--	168	5525	12176
		НР - 99%; СП - 8%			57062,00	--	5581	--		902	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	3,16	124,95	3,10	395	10	323	43	473
		НР - 69%; СП - 8%			19,47	0,40	62	1		35	
80	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	14	890,60	1,03	12468	14	1845	8493	22638
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	10609	7		1677	
81	Прайс-лист	Тележка грузовая для угля	шт	1	13553,57	--	13554	--		--	13554
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	--	--	13554	--	
		Стоимость оборудования					40540	131	2396	22104	66571
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				24458	8	13554	3927	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13554				
		Материалы	Тенге				13554				
		Всего заработная плата	Тенге				18613				
		Накладные расходы	Тенге				2337				
		Сметная прибыль	Тенге					16259			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14061				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				2614				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				35287				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге								14
		Материалы	Тенге					16259			
		Всего заработная плата	Тенге				8374				
		Накладные расходы	Тенге				59				
		Сметная прибыль	Тенге					8207			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				8043				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1313				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				17730				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								5
		Нормативная трудоемкость	Тенге					8207			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				66571				
			Тенге								19
								24466			
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция									
82	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 280/300/ мм. Установка	дефлектор	1	8122,03	67,39	8122	67	4972	3035	12050
		НР - 98%; СП - 8%			3083,01	13,90	3083	14		893	
83	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5342,60	220,02	5343	220	49	5047	11220
		НР - 98%; СП - 8%			5074,23	75,46	5074	75		831	
84	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	21456,00	--	21456	--	21456	--	23172
		СП - 8%			--	--	--	--		1716	
85	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	1692,63	31,98	3385	64	636	2659	6527
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,90	2685	28		484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				38306	351	27113	10741	52969
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				10842	117	--	3924	
		Материалы	Тенге				38306				
		Всего заработная плата	Тенге				5656				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					10960			
		Сдача и испытание	Тенге				21456				
		Накладные расходы	Тенге				533				
		Сметная прибыль	Тенге				10740				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				52970				
		Сметная заработная плата	Тенге								9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					10960			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				52970				
		Сметная заработная плата	Тенге								9
								10960			
		АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ (Водопровод и канализация)									
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
86	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	1	959,80	0,12	960	--	33	908	2018
					926,80	--	927	--		149	
87	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96									
		СП - 8%	шт.	1	9372,00	--	9372	--	9372	--	10122
					--	--	--	--		750	
88	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре									
		СП - 8%	м	1	397,00	--	397	--	397	--	429
					--	--	--	--		32	
89	2302-1201-0601 РСНБ РК 2015	Адаптер (переход) полибутеновый РВ обжимной DN 20х16									
		СП - 8%	шт.	5	476,00	--	2380	--	2380	--	2570
					--	--	--	--		190	
90	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005									
		СП - 8%	шт.	2	1340,00	--	2680	--	2680	--	2894
					--	--	--	--		214	
91	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	11	85,62	1,10	942	12	7	905	1994
					83,92	--	923	--		148	
92	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,011	58785,49	--	647	--	19	621	1369
					57062,00	--	628	--		101	
93	2308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-2 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005									
		СП - 8%	шт.	2	2991,00	--	5982	--	5982	--	6461
					--	--	--	--		479	
		Поливочный кран									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	21311,73	--	21312	--	20915	389	23437
		НР - 98%; СП - 8%			397,20	--	397	--		1736	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				44671	12	41785	2823	51294
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2875	--	--	3799	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5982				
		Сметная прибыль	Тенге				5982				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				479				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6461				
		Материалы	Тенге				647				
		Всего заработная плата	Тенге				19				
		Накладные расходы	Тенге					628			
		Сметная прибыль	Тенге				621				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1369				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					628			
		Материалы	Тенге				38042				
		Всего заработная плата	Тенге				20954				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2247			
		Накладные расходы	Тенге				14829				
		Сметная прибыль	Тенге				2202				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3220				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				43464				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2247			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				51294				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод горячего водоснабжения Т3									
95	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	85,62	1,10	171	2	1	164	363
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	168	--		27	
96	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,002	58785,49	--	118	--	4	113	249
		НР - 99%; СП - 8%			57062,00	--	114	--		18	
97	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	1	4229,38	47,46	4229	47	78	4040	8930
		НР - 98%; СП - 8%			4104,45	17,59	4104	18		662	
98	5104-0106-0101 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	32588,00	--	32588	--		--	32588
					--	--	--	--	32588	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				37106	50	83	4317	42130
		Стоимость оборудования	Тенге				4386	18	32588	707	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				32588				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				32588				
		Материалы	Тенге				118				
		Всего заработная плата	Тенге				3				
		Накладные расходы	Тенге					114			
		Сметная прибыль	Тенге				113				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18				
		Сметная заработная плата	Тенге				249				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					114			
		Материалы	Тенге				4401				
		Всего заработная плата	Тенге				79				
		Накладные расходы	Тенге					4290			
		Сметная прибыль	Тенге				4204				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9293				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4290			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				42130				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
								4404			
		РАЗДЕЛ 3. Канализация хозяйственно-бытовая, К1									
		Санитарные приборы									
99	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	2890,63	88,35	2891	88	221	2573	5901
		НР - 98%; СП - 8%			2581,80	43,53	2582	44		437	
100	2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, спьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1	8814,00	--	8814	--	8814	--	9519
		СП - 8%			--	--	--	--		705	
101	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3606,66	175,87	3607	176	536	2922	7051
		НР - 98%; СП - 8%			2894,88	87,09	2895	87		522	
102	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	20730,00	--	20730	--	20730	--	22388
		СП - 8%			--	--	--	--		1658	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				36041	264	30301	5495	44859
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				5477	131	--	3322	
		Материалы	Тенге				36041				
		Всего заработная плата	Тенге				756				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					5607			
		Накладные расходы	Тенге				29544				
							5495				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				3323				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				44859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5607			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				44859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5607			
		АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ (Электроосвещение и электрооборудование)									
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование									
		Заземление									
103	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтажпо строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	12	698,55 205,12	20,96 6,11	8383 2461	251 73	5671	1825 817	11024
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8383	251	5671	1825	11024
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2461	73	--	817	
	Материалы		Тенге				8383				
	Всего заработная плата		Тенге				5670				
		Накладные расходы	Тенге					2535			
		Сметная прибыль	Тенге				1825				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11024				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2535			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11024				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение									
		Светотехнические изделия									
104	1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	20	2807,57 1447,38	23,08 9,65	56151 28948	462 193	26741	20981 6171	83303
105	2307-0102-1342 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-4х36-701/702 Norma ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	20	17131,00 --	-- --	342620 --	-- --	342620	-- 27410	370030
106	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	11	2391,31 1038,81	15,38 6,43	26304 11427	169 71	14708	8278 2767	37349
107	2307-0102-1339 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х18-003/004 Luxe ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	11	8928,00 --	-- --	98208 --	-- --	98208	-- 7857	106065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	10	550,52	3,85	5505	38	685	3455	9677
		НР - 72%; СП - 8%			478,24	1,61	4782	16		717	
109	2307-0101-0323 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	6	2194,00	--	13164	--	13164	--	14217
		СП - 8%			--	--	--	--		1053	
110	2307-0102-0131 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип EFS-70	шт.	4	8856,00	--	35424	--	35424	--	38258
		СП - 8%			--	--	--	--		2834	
111	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	4	687,12	16,10	2748	64	26	1932	5055
		НР - 72%; СП - 8%			664,47	6,43	2658	26		374	
112	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	ПИКТОГРАММА ЗВУКАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНАЯ	шт.	4	632,00	--	2528	--	2528	--	2730
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
113	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58/36/ Вт ГОСТ 6825-91	шт.	80	373,00	--	29840	--	29840	--	32227
		СП - 8%			--	--	--	--		2387	
114	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	22	226,00	--	4972	--	4972	--	5370
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
115	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015 прим.	СПИРАЛЬНАЯ ЛЮМИНИЦЕНТНАЯ ЛАМПА 25ВТ	шт.	6	1374,00	--	8244	--	8244	--	8904
		СП - 8%			--	--	--	--		660	
116	2307-0219-0301 РСНБ РК 2015	СТАРТЕР	шт.	102	85,00	--	8670	--	8670	--	9364
		СП - 8%			--	--	--	--		694	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				634380	734	585830	34646	722549
	Стоимость монтажных работ		Тенге				47815	305	--	53524	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				543670				
		Сметная прибыль	Тенге				543670				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				43494				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				587164				
	Материалы		Тенге				90710				
	Всего заработная плата		Тенге				42161				
		Накладные расходы	Тенге					48120			
		Сметная прибыль	Тенге				34647				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				135385				
		Сметная заработная плата	Тенге								40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					48120			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				722548				
											40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					48120			
		АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ (Телефонизация)									
117	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	210	323,76	146,15	67989	30692	9493	26941	102524
		НР - 72%; СП - 8%			132,40	45,78	27804	9613		7594	
118	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,21	18744,00	--	3936	--	3936	--	4251
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
119	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	7	1119,60	--	7837	--	1164	4071	12860
		НР - 61%; СП - 8%			953,28	--	6673	--		953	
120	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	7	5632,00	--	39424	--	39424	--	42578
		СП - 8%			--	--	--	--		3154	
121	2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная серия КРТВ-10х2	шт.	1	1206,00	--	1206	--	1206	--	1302
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
122	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	210	235,78	2,23	49513	468	4436	32135	88180
		НР - 72%; СП - 8%			212,42	0,11	44609	23		6532	
123	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	м	210	44,00	--	9240	--	9240	--	9979
		СП - 8%			--	--	--	--		739	
124	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	2	353,22	14,27	706	29	113	411	1207
		НР - 72%; СП - 8%			282,04	3,54	564	7		89	
125	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	2	173,00	--	346	--	346	--	374
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				180198	31188	69358	63558	263255
		Стоимость монтажных работ	Тенге				79650	9644	--	19500	
		Материалы	Тенге				179852				
		Всего заработная плата	Тенге				15208				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					89293			
		Накладные расходы	Тенге				53806				
		Сметная прибыль	Тенге				63557				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				19473				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				262882				
		Сметная заработная плата	Тенге								69
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					89293			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				346				
		Сметная прибыль	Тенге				346				
							28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				374				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				263256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					89293			69
		АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ (Пожарная сигнализация)									
126	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	5	2420,70	0,19	12104	1	415	7129	20772
		НР - 61%; СП - 8%			2337,50	--	11688	--		1539	
127	2308-0303-0304 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5	шт.	1	22162,00	--	22162	--	22162	--	23935
		СП - 8%			--	--	--	--		1773	
128	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питанияотдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	17721,83	1996,28	35444	3993	2975	18081	57807
		НР - 61%; СП - 8%			14238,00	582,56	28476	1165		4282	
129	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2218,00	--	2218	--	2218	--	2395
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
130	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116,00	--	19116	--	19116	--	20645
		СП - 8%			--	--	--	--		1529	
131	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	3	2636,62	--	7910	--	608	4454	13353
		НР - 61%; СП - 8%			2434,00	--	7302	--		989	
132	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	ПРИБОР ОПТИКО-ЗВУКОВОЙ БИЯ-С2	шт.	3	1928,00	--	5784	--	5784	--	6247
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
133	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	16	1368,54	0,72	21897	12	701	12922	37604
		НР - 61%; СП - 8%			1324,00	--	21184	--		2786	
134	2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	16	334,00	--	5344	--	5344	--	5772
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
135	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	10	2730,28	1,92	27303	19	804	16153	46932
		НР - 61%; СП - 8%			2648,00	--	26480	--		3476	
136	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	10	1653,00	--	16530	--	16530	--	17852
		СП - 8%			--	--	--	--		1322	
137	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель датчика ручного. Монтаж оборудования	шт.	3	1386,00	--	4158	--	186	2423	7107
		НР - 61%; СП - 8%			1324,00	--	3972	--		526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	3	1349,00	--	4047	--	4047	--	4371
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
139	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	3	2636,62	--	7910	--	608	4454	13353
		НР - 61%; СП - 8%			2434,00	--	7302	--		989	
140	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	ОКОНЕЧНОЕ УСТРОЙСТВО УО-1	шт.	3	1928,00	--	5784	--	5784	--	6247
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
141	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	265	647,65	361,08	171627	95686	33838	53149	242758
		НР - 72%; СП - 8%			158,88	119,68	42103	31715		17982	
142	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,265	23748,00	--	6293	--	6293	--	6797
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
143	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	265	235,78	2,23	62481	591	5598	40551	111275
		НР - 72%; СП - 8%			212,42	0,11	56292	29		8243	
144	2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 16 мм х 16 мм	м	265	57,00	--	15105	--	15105	--	16313
		СП - 8%			--	--	--	--		1208	
145	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	100	323,76	146,15	32376	14615	4521	12829	48821
		НР - 72%; СП - 8%			132,40	45,78	13240	4578		3616	
146	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	177803,00	--	17780	--	17780	--	19203
		СП - 8%			--	--	--	--		1422	
147	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	100	353,22	14,27	35322	1427	5691	20562	60355
		НР - 72%; СП - 8%			282,04	3,54	28204	354		4471	
148	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	100	173,00	--	17300	--	17300	--	18684
		СП - 8%			--	--	--	--		1384	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				555994	116343	193408	192707	808598
		Стоимость монтажных работ	Тенге				246242	37841	--	59895	
		Материалы	Тенге				538694				
		Всего заработная плата	Тенге				55945				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					284083			
		Накладные расходы	Тенге				120164				
		Сметная прибыль	Тенге				192707				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				58512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				789913				212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					284083			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				17300				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17300				
		Сметная прибыль	Тенге				1384				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				18684				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				808597				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212
		Сметная заработная плата	Тенге					284083			
		ХОЗ.САРАЙ									
		Кровля									
149	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,167	8831,59	57,51	1475	10	1318	136	1740
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	147	4		129	
150	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	19,08	307,54	2,67	5868	51	5180	594	6979
		НР - 90%; СП - 8%			33,41	1,18	637	22		517	
		Двери									
151	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2899,56	47,90	5480	91	1009	3048	9211
		НР - 69%; СП - 8%			2317,59	19,91	4380	38		682	
152	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	40518,00	--	76579	--	76579	--	82705
		СП - 8%			--	--	--	--		6126	
		Окна									
153	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	0,54	2954,23	173,49	1595	94	809	662	2438
		НР - 90%; СП - 8%			1281,14	81,84	692	44		181	
154	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	0,54	22136,00	--	11953	--	11953	--	12910
		СП - 8%			--	--	--	--		956	
155	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной ДО 350 мм. Устройство	м	1	1467,22	5,47	1467	5	1010	363	1976
		НР - 80%; СП - 8%			452,16	1,13	452	1		146	
		Полы									
156	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	10,7	216,17	31,67	2313	339	1194	850	3416
		НР - 94%; СП - 8%			72,87	11,65	780	125		253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,856	23262,40	7,20	19913	6	16721	2995	24740
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	3186	--		1833	
158	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство	м2 покрытия	10,7	1093,74	95,84	11703	1026	6957	3857	16805
		НР - 94%; СП - 8%			347,64	35,81	3720	383		1245	
159	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	10,7	-217,99	-8,49	-2332	-91	-2027	-244	-2782
		НР - 94%; СП - 8%			-20,03	-4,21	-214	-45		-206	
		Внутренняя и наружная отделка									
160	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,4	1187,72	73,01	34919	2146	9516	19992	59304
		НР - 80%; СП - 8%			791,05	58,95	23257	1733		4393	
161	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	29,4	50,53	0,76	1486	22	148	1061	2751
		НР - 80%; СП - 8%			44,75	0,38	1316	11		204	
162	1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,9	1344,39	88,21	46919	3079	10711	28520	81475
		НР - 80%; СП - 8%			949,26	72,24	33129	2521		6035	
163	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	34,9	51,92	0,58	1812	20	160	1313	3375
		НР - 80%; СП - 8%			46,77	0,26	1632	9		250	
		Крыльцо									
164	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,34	25439,21	635,26	8649	216	6935	1434	10890
		НР - 91%; СП - 8%			4406,40	229,07	1498	78		807	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				229799	7014	148173	64581	317933
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				74612	4925	--	23551	
		Материалы	Тенге				147740				
		Всего заработная плата	Тенге				58631				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					75119			
		Накладные расходы	Тенге				11953				
		Сметная прибыль	Тенге				61534				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				226016				
		Сметная заработная плата	Тенге								64
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					75119			
		Материалы	Тенге				82059				
		Всего заработная плата	Тенге				1009				
								4418			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				76579				
		Накладные расходы	Тенге				3048				
		Сметная прибыль	Тенге				6809				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				91916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4418			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				317932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					79537			
		СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4 КВ									
		Кабельные изделия									
165	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,017	119647,39	24061,57	2034	409	909	707	2960
		НР - 80%; СП - 8%			42138,92	9847,74	716	167		219	
166	2306-1201-0702 РСНБ РК 2015 прим.	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х16-20 ГОСТ 31946-2012	км	0,017	211141,00	--	3589	--	3589	--	3877
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
167	1101-0101-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	19,012	167,35	159,52	3182	3033	--	945	4457
		НР - 72%; СП - 8%			7,83	61,22	149	1164		330	
168	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,588	1337,50	--	786	--	--	566	1461
		НР - 72%; СП - 8%			1337,50	--	786	--		108	
169	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	19,012	783,23	--	14891	--	--	10721	27661
		НР - 72%; СП - 8%			783,23	--	14891	--		2049	
170	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,588	29,95	29,95	18	18	--	5	24
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,93	--	6		2	
171	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	64	347,24	154,56	22223	9892	3010	8933	33648
		НР - 72%; СП - 8%			145,64	48,22	9321	3086		2492	
172	2306-0131-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,064	61633,00	--	3945	--	3945	--	4260
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
		Арматура									
173	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	866,00	--	6062	--	6062	--	6547
		СП - 8%			--	--	--	--		485	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	394,00	--	2758	--	2758	--	2979
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
175	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	10777,00	--	10777	--	10777	--	11639
		СП - 8%			--	--	--	--		862	
176	2404-0207-4712 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	2	18972,00	--	37944	--	37944	--	40980
		СП - 8%			--	--	--	--		3036	
177	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	651,00	--	7812	--	7812	--	8437
		СП - 8%			--	--	--	--		625	
178	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14577,00	--	87462	--	87462	--	94459
		СП - 8%			--	--	--	--		6997	
179	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные SO235 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	6913,00	--	41478	--	41478	--	44796
		СП - 8%			--	--	--	--		3318	
180	2404-0207-5007 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	5395,00	--	16185	--	16185	--	17480
		СП - 8%			--	--	--	--		1295	
181	2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	743,00	--	2229	--	2229	--	2407
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
		Заземление									
182	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	3280,06	155,50	26241	1244	17818	5428	34202
		НР - 72%; СП - 8%			897,40	45,01	7179	360		2534	
183	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	80	627,59	22,99	50207	1839	34010	10745	65829
		НР - 72%; СП - 8%			179,48	7,07	14358	566		4876	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				339822	16435	275988	38050	408103
	Стоимость монтажных работ		Тенге				47401	5350	--	30230	
	Материалы		Тенге				204444				
	Всего заработная плата		Тенге				54837				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					34870			
		Накладные расходы	Тенге				105773				
		Сметная прибыль	Тенге				25107				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				18364				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				247914				
		Сметная заработная плата	Тенге								27
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					34870			
	Материалы		Тенге				135378				
	Всего заработная плата		Тенге				909				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					17880			
		Накладные расходы	Тенге				114468				
		Сметная прибыль	Тенге				12944				
							11866				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				160189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					17880			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				408103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					52751			
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ									
184	1134-0201-0604 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец	2	6791,12	2932,30	13582	5865	--	7561	22835
		НР - 76%; СП - 8%			3858,82	1115,69	7718	2231		1691	
185	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	4,338	49658,00	--	215416	--	215416	--	232650
		СП - 8%			--	--	--	--		17233	
186	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,04	13750,37	7412,29	550	296	18	402	1028
		НР - 118%; СП - 8%			5894,94	2626,39	236	105		76	
187	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5577,00	--	11154	--	11154	--	12046
		СП - 8%			--	--	--	--		892	
188	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20803,00	--	41606	--	41606	--	44934
		СП - 8%			--	--	--	--		3328	
189	1310-0902-0209 РСНБ РК 2015	Консоль двухместная. Установка в коллекторе	шт.	2	797,76	151,15	1596	302	684	453	2212
		НР - 61%; СП - 8%			305,10	66,20	610	132		164	
190	2404-0207-1202 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	32295,00	--	646	--	646	--	698
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
191	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	160	277,06	72,85	44330	11657	148	22954	72667
		НР - 61%; СП - 8%			203,28	31,91	32525	5105		5383	
192	2306-0702-0510 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-24-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,16	319956,00	--	51193	--	51193	--	55288
		СП - 8%			--	--	--	--		4095	
193	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. ПНД Ду=110мм	канало-километр трубопровода	0,16	146397,92	--	23424	--	271	17596	44301
		НР - 76%; СП - 8%			144704,00	--	23153	--		3282	
194	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорныегофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	160	546,00	--	87360	--	87360	--	94349
		СП - 8%			--	--	--	--		6989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	1310-0902-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200х2. Монтаж при установке на фундаменте	шкаф	1	21181,69	2146,33	21182	2146	7956	7332	30795
		НР - 61%; СП - 8%			11080,00	940,04	11080	940		2281	
196	2306-1708-0117 РСНБ РК 2015 прим.	Шкаф телефонный ШКОС-24	шт.	1	186612,00	--	186612	--	186612	--	201541
		СП - 8%			--	--	--	--		14929	
197	1310-0603-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Муфта. Монтаж	муфта	3	24577,20	--	73732	--	19093	33330	115626
		НР - 61%; СП - 8%			18213,00	--	54639	--		8565	
198	2306-1703-0111 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV	комплект	3	36998,00	--	110994	--	110994	--	119874
		СП - 8%			--	--	--	--		8880	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				883376	20266	733151	89628	1050844
		Стоимость монтажных работ	Тенге				129960	8514	--	77840	
		Материалы	Тенге				489637				
		Всего заработная плата	Тенге				27879				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					105032			
		Накладные расходы	Тенге				348799				
		Сметная прибыль	Тенге				64069				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				44297				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				598003				
		Сметная заработная плата	Тенге								77
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					105032			
		Материалы	Тенге				264772				
		Всего заработная плата	Тенге				289				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					33443			
		Местные материалы	Тенге				646				
		Накладные расходы	Тенге				226570				
		Сметная прибыль	Тенге				25559				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				23227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				313558				
		Сметная заработная плата	Тенге								29
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					33443			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				128966				
		Сметная прибыль	Тенге				128966				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				10317				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				139283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1050845				
		Сметная заработная плата	Тенге								105
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ						138474			
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
		Водопроводные колодцы Д-1500мм-(2шт)									
199	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	890,60	1,03	441	1	65	300	801
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	375	--		59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801	23262,40	7,20	18633	6	15646	2803	23151
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	2981	--		1715	
201	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажныемассой до 20 кг. Установка=МС-1,МС-3	т стальных элементов	0,02384	762499,10	6373,66	18178	152	16574	1751	21524
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	1452	33		1594	
202	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство=УПОР	м3	0,72	25370,12	1147,87	18266	826	13531	3731	23757
		НР - 91%; СП - 8%			5429,20	265,02	3909	191		1760	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				55519	985	45816	8585	69233
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8717	224	--	5128	
	Материалы		Тенге				55519				
	Всего заработная плата		Тенге				45817				
		Накладные расходы	Тенге					8941			
		Сметная прибыль	Тенге				8585				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				69232				
		Сметная заработная плата	Тенге								8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8941			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				69232				
		Сметная заработная плата	Тенге								8
								8941			
		РАЗДЕЛ 2. Сеть К1									
		КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ Д=2000мм									
203	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	1,33864	890,60	1,03	1192	1	177	812	2165
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	1014	1		160	
204	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,602	23262,40	7,20	37266	12	31291	5605	46301
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	5963	--		3430	
205	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажныемассой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03856	762499,10	6373,66	29402	246	26808	2833	34813
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	2348	53		2579	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				67861	259	58276	9250	83279
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9325	53	--	6169	
	Материалы		Тенге				67861				
	Всего заработная плата		Тенге				58277				
		Накладные расходы	Тенге					9379			
		Сметная прибыль	Тенге				9250				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				83279				
		Сметная заработная плата	Тенге								8
								9379			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				83279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9379			
		БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ									
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка									
206	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	33,7	49,84	49,84	1680	1680	--	441	2291
					--	18,19	--	613		170	
207	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (с 10м до 30м) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	33,7	85,29	85,29	2874	2874	--	755	3920
					--	31,13	--	1049		290	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4554	4554	--	1196	6211
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	1662	--	460	
		Всего заработная плата	Тенге				4554				
		Накладные расходы	Тенге					1662			
		Сметная прибыль	Тенге				1197				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6211				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1662			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6211				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
								1662			
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие									
		Асфальтобетонное покрытие тип-1									
208	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	20,782	4095,79	1037,38	85119	21559	60624	8301	100894
					141,26	228,60	2936	4751		7474	
209	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	207,82	604,58	222,33	125643	46206	71025	22276	159753
					40,48	58,77	8412	12214		11834	
210	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	207,82	414,40	128,84	86120	26776	58034	9527	103299
					6,31	36,14	1310	7511		7652	
211	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	207,82	2026,31	125,60	421107	26103	385759	16832	472975
					44,49	30,51	9245	6340		35035	
212	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	207,82	464,03	0,04	96435	9	96376	53	104208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			0,24	--	50	--		7719	
213	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	150	1853,38	31,41	278007	4711	159382	124981	435228
		НР - 108%; СП - 8%			759,42	12,06	113914	1810		32239	
		Плиточное покрытие тип-2									
214	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,608	4095,79	1037,38	14778	3743	10525	1441	17516
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	228,60	510	825		1298	
215	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	90,2	559,17	37,82	50437	3411	12076	39237	96848
		НР - 108%; СП - 8%			387,48	15,30	34950	1380		7174	
216	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8 мм при других видах покрытий	м	70	1426,16	31,41	99831	2198	44473	58325	170808
		НР - 108%; СП - 8%			759,42	12,06	53160	845		12652	
		Отмостка									
217	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	10,025	23262,40	7,20	233206	72	195819	35076	289744
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	37315	--		21463	
		Площадка для мусоросборников с бортовым камнем тип-4									
218	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,9	23262,40	7,20	20936	6	17580	3149	26012
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	3350	--		1927	
219	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8 мм при других видах покрытий	м	5	1426,16	31,41	7131	157	3177	4166	12201
		НР - 108%; СП - 8%			759,42	12,06	3797	60		904	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1518750	134951	1114850	323364	1989486
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				268948	35736	--	147371	
	Материалы		Тенге				1518750				
	Всего заработная плата		Тенге				1114851				
		Накладные расходы	Тенге					304684			
		Сметная прибыль	Тенге				323366				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				147369				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1989485				
		Сметная заработная плата	Тенге								272
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					304684			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1989485				
		Сметная заработная плата	Тенге								272
								304684			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. МАФ									
220	2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	КОНТЕЙНЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	комплект	1	82125,00	--	82125	--	82125	--	88695
		СП - 8%			--	--	--	--		6570	
221	86-010106-0306	Беседка летняя с крышей из поликарбоната	шт.	1	190448,00	3136,00	190448	3136	176282	10849	217401
					11030,00	892,00	11030	892		16104	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				272573	3136	258407	10849	306096
							11030	892	--	22674	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				190448				
		Материалы	Тенге				176282				
		Всего заработная плата	Тенге					11922			
		Накладные расходы	Тенге				10849				
		Сметная прибыль	Тенге				16104				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				217401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					11922			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				82125				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				82125				
		Сметная прибыль	Тенге				6570				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				88695				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				306096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					11922			
		УБОРНАЯ									
222	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,03	8831,59	57,51	265	2	237	24	313
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	26	1		23	
223	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	5	307,54	2,67	1538	13	1358	156	1829
		НР - 90%; СП - 8%			33,41	1,18	167	6		135	
224	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	3,06	748,06	3,43	2289	10	540	1395	3979
		НР - 80%; СП - 8%			568,34	1,68	1739	5		295	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4092	26	2135	1575	6121
							1933	12	--	453	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4092				
		Материалы	Тенге				2134				
		Всего заработная плата	Тенге					1944			
		Накладные расходы	Тенге				1576				
		Сметная прибыль	Тенге				453				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6121				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1944			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				6121				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1944			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								12180748
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2109981				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					383706			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					131098			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6899900		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						46142		
		- Накладные расходы	Тенге							1842157	
		- Сметная прибыль	Тенге							898861	

Временные здания и сооружения 2,9%	351903,57
Итого	12532651,57
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)работ в зимнее время 0,9%	112378,59
Итого	12645030,16
Непредвиденные работы и затраты 2%	251977,76
Итого	12897007,92
В текущих ценах 2021 года К=1,0501698	13544048,23
Понижающий коэффициент	12189645,63
Налог на добавленную стоимость 12%	1462757,47
ВСЕГО ПО АКТУ	13652403,10

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Жанакорганского района"
_____ О.Ахметов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Altimus LTD"
_____ Ғ.Асылбекұлы

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Архдизстрой"
_____ Б.Орманов

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ПК "Сапак"
_____ С.Садыков