Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года
№235

Форма

Декларация о соответствии

«03» сентября 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Нур-Бер 2006», пр-т А.Молдагуловой д.33, каб 301, г.Актобе**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Директор Қалқайұлы Болата**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство сетей канализации к многоэтажным жилым домам в г.Актобе. Самотечный канализационный коллектор d200 мм для этажных домов в старой части п.Ясный с подключением к существующим сетям г.Актобе»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Актобе», 030000, г.Актобе, Алтынсарина, 31 Алимбаев Асылбек Сыдыкович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
_____;

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Иншаб», № 800**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства города Актобе» приказ № 03-8/27 от 25.04.2016г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса или	общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса

		принятых)	очереди	принятых)	или очереди
Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 160 SN 8 PP	м	1139,9163		1139,9163	
Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 200 SN 8 PP	м	403,7172		403,7172	
Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	28,08		28,08	
Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм	комп лект	60		60	
Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт	73		73	
Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт	84		84	
Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт	111		111	
Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт	60		60	
Плиты днищ железобетонные для	шт	60		60	

колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15					
Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт	60		60	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_____

_____

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____**май**_____;
месяц, год
окончание работ _____**август**_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____**3**_____;
фактически, месяц:_____**3**_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____ наименование
_____
организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство сетей канализации к многоэтажным жилым домам в г.Актобе. Самотечный канализационный коллектор d200 мм для этажных домов в старой части п.Ясный с подключением к существующим сетям г.Актобе»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Қалқайұлы Болат _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.