Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» декабря 2016 г.

Заказчик Государственное учреждение "Аппарат акима Сарканского района" Алматинская область, Саркандский район, Саркандская г.а., г.Сарканд, ТАУЕЛСИЗДИК, 111

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 27.12.2016г. ТОО СенімҚұрылысСервис, директор Қасымбек Жеңіс Рахымебрліұлы, г.Алматы, ул.Розыбакиева 289/1 кв.64,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 27.12.2016г., ТОО «УКС», Нуркасымов Жанай Кажымуканович 02311,02312,01747 от 08.06.2012г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 27.12.2016г. ТОО «Теректі Асанбаев Ермек Магзумович,14004262,от 28.03.2014г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт здания акимата Сарканского района Алматинской области»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Алматинская область г.Саркан

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м²		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м³		
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- Усиление стен и оконных проемов, устройство кровли из металлочерепицы с утеплением, устройство мягкой кровли, отделочные работы внутренние, замена полов, окон, дверей, монтаж алюминиевых витражей входной группы, отделочные работы по фасаду-утепление из керамзита облицовка из травертина и гранита, монтаж ступеней из гранита;
- Внутренние сети водопровода и канализации;
- Внутренние сети отопления;

- Внутренние электромонтажные работы;
- Покрытие территории из брусчатки;
- Пожарная сигнализация
- Телефонизация
- Наружное освещение

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 174076,8 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 148910,37 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 1410,8 тысяч тенге, прочих затрат 23755,62 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 174076,8 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 148910,37 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 1410,8 тысяч тенге, прочих затрат 23755,62 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт здания акимата Сарканского района Алматинской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
ГУ «Аппарат акима Сарканского района», Абибеков Б.Б. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор ТОО «УКС»,Нуркасымов _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор ТОО «Теректі» _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО СенімҚұрылысСервис» Касымбек Ж.Р. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«27» декабря 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Сенім Құрылыс Сервис», Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Розыбакиева 289/1 кв.64

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Қасымбек Жеңіс Рахымберліұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «*Капитальный ремонт здания акимата Сарканского района Алматинской области». Алматинская область» г.Саркан*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Аппарат акима Сарканского района», Абибеков Б.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации ТОО «Габана» №15017906 от 15.10.2015г.,ИП «Баймолдин»

наименование организации,

3. Проект (проектно-сметная документация) _____
ТОО «Теректі», №0005/2014

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) _____
_____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «30» апреля 2014 г. №125; ГУ "Аппарат акима Сарканского района"

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «30» 09 2016 года №74/К;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий 06.09.2016г.ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» Талдыкорган Г,А,, г.Талдыкорган

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Теректі», №0005/2014

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Аппарат Акима Сарканского района»;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ уведомление о начале осуществления деятельности от 06.09.2016г.;

месяц, год

окончание работ 28.12.2016;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, 9 месяцев;
фактически 4 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Усиление стен и оконных проемов, устройство кровли из металлочерепицы с утеплением, устройство мягкой кровли, отделочные работы внутренние, замена полов, окон, дверей, монтаж алюминиевых витражей входной группы, отделочные работы по фасаду-утепление из керамзита облицовка из травертина и гранита, монтаж ступеней из гранита;
- Внутренние сети водопровода и канализации;
- Внутренние сети отопления;
- Внутренние электромонтажные работы;
- Покрытие территории из брусчатки;
- Пожарная сигнализация
- Телефонизация
- Наружное освещение

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ уведомление о начале осуществления деятельности от 06.09.2016г.;

месяц, год

окончание работ 28.12.2016 ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 9 месяцев;

фактически 4 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наружные инженерные коммуникации отсутствуют,

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт здания акимата Сарканского района Алматинской области» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Сенім Құрылыс Сервис»

директор Қасымбек Жеңіс Рахымберліұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Счет-фактура № 00000000013 от 07.10.16 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"СенімҚұрылысСервис" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006577, 050060 г.Алматы, ул.Розыбакиева,,д.289/1 кв.64, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001 № 0036985 от 23.07.12

ИИК поставщика: KZ128560000000437538 в АО БанкЦентрКредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №51 от 19.08.2016г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Алматинская область,Саркандский район, Саркандская г.а г.Сарканд Таелсиздик 111

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: БИН: 061040006577, Товарищество с ограниченной ответственностью"СенімҚұрылысСервис", 050060 г.Алматы, ул.Розыбакиева,,д.289/1 кв.64 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: БИН: 050140007237, Государственное учреждение "Аппарат акима Сарканского района", Алматинская область,Саркандский район, Саркандская г.а г.Сарканд Тауелсиздик 111 (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное учреждение "Аппарат акима Сарканского района" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140007237, Алматинская область,Саркандский район, Саркандская г.а г.Сарканд Тауелсиздик 111 (10а)

ИИК получателя: KZ12070103KSN0920000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерство Финансов РК", , БИК KKMFK2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания Акимата Сарканского района Алматинской области	шт	1	34 717 817,86	34 717 817,86	12%	4 166 138,14	38 883 956,00		
Всего по счету:					**34 717 817,86**		**4 166 138,14**	**38 883 956,00**		

Директор: Қасымбек Ж. Р.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Гл.бухгалтер: Кыстыкбаева С. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима Сарканского района", Алматинская область,Саркандский район, Саркандская г.а г.Сарканд Тауелсиздик 111**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **050140007237**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"СенімҚұрылысСервис", 050060 г.Алматы, ул.Розыбакиева,,д.289/1 кв.64**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

061040006577

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №51 от 19.08.2016г.

Номер документа	Дата составления
00000000013	07.10.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт здания Акимата Сарканского района Алматинской области			шт	1	38 883 956,00	38 883 956,00	4 166 138,14	38 883 956,00
				Итого	1	x	38 883 956,00	4 166 138,14	38 883 956,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / [signature] / Забойбек И.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / Гусипов / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.10.2016

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170
Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Сарканского района"
Подрядчик: ТОО "СенімҚұрылысСервис" , БИН 061 040 006 577

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Акимата Сарканского района Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2016 года

код заказчика		код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			51	19.08.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1							
			стр-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР, в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Акимата Сарканского района Алматинской области	38 883 956,00	34 717 817,86							4 166 138,14	38 883 956,00
Удержано аванса 0%									0,00	0,00
Всего к оплате										38 883 956,00

Заказчик

И.о. руководителя ГУ "Аппарат Акима Сарканского района" М.П. _____ (подпись) **Тусипов С.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СенімҚұрылысСервис" М.П. _____ (подпись) **Касымбек Ж.Р.**

Заказчик ГУ «Аппарат Акима Сарканского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СенімҚұрылысСервис»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания акимата Сарканского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания акимата Сарканского района Алматинской области

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016г.

N п/п	Наименования прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы								
		ДЕМОНТАЖ								
1.	Е0146-34-3	Разборка железобетонной пожарной лестницы	м3	34,00	4330,04	2095,79	147221	71257	13,32	453
					2234,25	789,37	75964	26839	3,86	131
2.	Е0109-35-1	Демонтаж решетки перед въездом в гараж	т	0,38	17835,11	784,60	6728	296	99,47	38
					16327,13	126,56	6159	48	0,61	0
		КРОВЛЯ								
3.	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	835,94	29,02	2,02	24259	1689	0,17	146
					27,00	0,32	22570	268	0,00	2
4.	Е0112-14-2	Уклонообразующий слой из керамзита Н=0,425мм	м3	5,80	4434,43	307,15	25720	1781	3,12	18
					439,88	115,31	2551	669	0,56	3
5.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (30мм)	м2	639,20	149,33	19,92	95453	12736	0,28	179
					39,85	7,45	25471	4762	0,04	23
6.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	9588,00	4,53	0,18	43477	1678	0,00	10
					0,13	0,06	1213	599	0,00	4
7.	С11011-26	Праймер битумный концентрированный	кг	160,00	136,00	--	21760	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65		ГОСТ 30693-2000			--	--	--	--	--	--
8.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой техноэласт ХПП кровли	м2	572,20	146,30	1,49	83714	851	0,18	102
					31,05	0,56	17767	322	0,00	2
9.	С11011-12-00	Техноэласт ХПП	м2	629,42	272,00	--	171202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0158-16-1	Устройство защитного слоя из Техноэласта ТКП	м2	639,20	10,76	0,40	6878	256	0,05	29
					6,73	0,07	4302	45	0,00	0
11.	С11011-12-12	Техноэласт ТКП	м2	735,08	239,00	--	175684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ НАД ЗАЛОМ								
12.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В15	м3	0,60	6426,13	119,96	3856	72	5,63	3
					887,51	45,31	533	27	0,22	0
13.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,04	179612,58	670,08	7587	28	332,35	14
					54596,25	253,12	2306	11	1,24	0
14.	Е0110-14-1	Установка стропильной системы	м3	6,50	21898,02	417,85	142425	2718	25,41	165
					3907,13	157,50	25412	1024	0,78	5
15.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,18	177381,63	2282,62	32244	415	49,10	9
					9315,00	863,44	1693	157	4,21	1
16.	С12041-13-2	Металлизация	т	0,18	40200,00	--	7308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	327,70	953,91	10,25	312595	3359	1,97	644
					313,89	3,85	102863	1262	0,02	6
18.	С	Конек бочкообразный	м	20,42	453,90	--	9269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЧНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ. ДЕМОНТАЖ								
19.	Е0107-60-2	Демонтаж металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м	40,43	285,12	6,13	11528	248	1,08	44
					191,99	2,54	7762	103	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОЕМЫ.ДЕМОНТАЖ								
20.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	80,33	158,38	23,78	12723	1910	0,91	73
					134,60	8,98	10813	721	0,04	4
21.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	202,40	270,90	23,78	54831	4813	1,65	335
					247,12	8,98	50017	1818	0,04	9
22.	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	140,80	14,39	1,29	2026	182	0,09	13
					13,10	0,23	1844	32	0,00	0
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ДЕМОНТАЖ								
23.	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	м2	356,96	25,70	--	9174	--	0,18	64
					25,70	--	9174	--	--	--
24.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	62,66	133,16	23,58	8344	1478	0,74	47
					109,58	4,16	6866	261	0,02	1
25.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	1068,00	5,64	0,19	6024	203	0,04	40
					5,45	0,02	5821	21	0,00	0
26.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	998,13	17,38	0,93	17347	928	0,11	114
					16,45	0,14	16419	140	0,00	1
27.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	178,38	116,63	10,56	20804	1884	0,70	125
					106,07	1,67	18921	298	0,01	3
28.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	190,87	20,76	0,19	3962	36	0,14	27
					20,57	0,02	3926	4	0,00	0
29.	Е0157-2-2	Разборка покрытия полов из щитового паркета	1м2	226,92	61,15	3,80	13876	862	0,41	92
					57,35	0,65	13014	147	0,01	2
30.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	242,78	5,64	0,19	1369	46	0,04	9
					5,45	0,02	1323	5	0,00	0
		СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ								
31.	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	м2	1758,50	135,63	0,77	238512	1363	0,50	878
					79,18	0,29	139234	506	0,00	2
32.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	3042,30	37,80	--	115000	--	0,26	798
					37,80	--	115000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	м2	3042,30	44,77	--	136202	--	0,25	766
					44,77	--	136202	--	--	--
34.	Е0162-37-1	Промывка стен водой	м2	3042,30	7,13	0,09	21692	274	0,05	149
					7,04	0,02	21418	61	0,00	1
35.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	8033,00	8,62	0,02	69244	161	0,05	441
					8,60	--	69084	--	--	--
36.	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	26107,25	8,17	0,02	213296	522	0,05	1378
					8,15	--	212774	--	--	--
37.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	1,25	179612,58	670,08	223639	834	332,35	414
					54596,25	253,12	67979	315	1,24	2
38.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	3318,80	45,60	1,49	151329	4937	0,26	851
					43,47	0,56	144268	1867	0,00	9
39.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	9,56	41200,00	--	393795	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	3,81	10023,81	527,69	38210	2012	64,86	247
					9496,13	196,87	36199	750	0,96	4
41.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,81	52400,00	--	199746	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	3042,30	437,63	6,15	1331394	18710	1,32	4023
					222,01	2,34	675413	7111	0,01	35
		ФАСАД								
43.	Е0153-7-1	Утепление стен керамзитом толщ.50мм между плитой облицовки и стеной	м3	60,00	6655,35	602,71	399321	36163	14,99	900
					2169,90	97,20	130194	5832	0,62	37
44.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,70	147100,00	--	103566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные	т	3,15	45800,00	--	144268	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
46.	С	Плиты из травертина	м2	500,00	3665,80 -------- --	-- -------- --	1832902 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		ОСТЕКЛЕНИЕ ВХОДА								
47.	С12021-117	Стойки	т	2,88	113100,00 -------- --	-- -------- --	325580 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА								
48.	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	1,39	177400,00 -------- --	-- -------- --	246409 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
49.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	40,53	27,10 -------- --	27,10 -------- 18,97	1098 -------- --	1098 -------- 769	-- -------- 0,40	-- -------- 16
50.	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	40,53	46,35 -------- 10,35	-- -------- --	1879 -------- 419	-- -------- --	0,22 -------- --	9 -------- --
		Раздел: Электромонтажные работы ==								
51.	С	Щит металлический ЩРВ-12э-136УХЛ3	шт	1,00	1246,37 -------- --	-- -------- --	1246 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
52.	С	Щит металлический ЩРВ-18э-136УХЛ3	шт	1,00	1438,39 -------- --	-- -------- --	1438 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
53.	С	Щит металлический ЩРВ-24э-136УХЛ3	шт	1,00	1466,32 -------- --	-- -------- --	1466 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
54.	С	Щит металлический ЩРВ-24э-136УХЛ3	шт	1,00	1466,32 -------- --	-- -------- --	1466 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
55.	С	Щит металлический ЩРВ-24э-136УХЛ3	шт	6,00	1466,32	--	8798	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
56.	С	Щит металлический ЩРВ-36э-136УХЛ3	шт	6,00	2119,18	--	12715	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С	Щит металлический ЩРВ-36э-136УХЛ3	шт	2,00	2119,18	--	4238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С	Щит металлический ЩРВ-48э-136ХЛ3	шт	3,00	3197,98	--	9594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С	Щит металлический ЩРВ-48э-136УХЛ3	шт	1,00	3197,98	--	3198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С	Автомат выключатель ВА47-29-3Р-32А	шт	4,00	233,91	--	936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С	Гофрированная труба д.16мм	шт	100,00	11,87	--	1187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С	Гофрированная труба д.20мм	шт	200,00	13,96	--	2792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,27	16300,00	--	4385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	1000шт	0,30	16100,00	--	4830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	1330,00	40,46	--	53811	--	0,19	248
					30,28	--	40272	--	--	--
66.	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	110,00	664,00	--	73040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	23,00	777,00	--	17871	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0121-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб	м	80,00	57,28	--	4583	--	0,20	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. до 32 мм в готовые борозды			31,83	--	2547	--	--	--
69.	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	10м	8,00	999,00 --	-- --	7992 --	-- --	-- --	-- --
70.	Ц0108-146 -1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	2115,00	66,80 20,30	18,10 3,80	141282 42934	38281 8037	0,12 0,02	254 47
71.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1610,00	27,70 19,70	2,10 0,50	44597 31717	3381 805	0,10 0,00	161 5
72.	С151601-3 32	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,20	28900,00 --	-- --	5896 --	-- --	-- --	-- --
73.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	1,20	52100,00 --	-- --	62520 --	-- --	-- --	-- --
74.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	1,50	60500,00 --	-- --	90750 --	-- --	-- --	-- --
75.	С151601-3 43	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,06	79100,00 --	-- --	4357 --	-- --	-- --	-- --
76.	С151601-1 243Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,90	53775,00 --	-- --	48398 --	-- --	-- --	-- --
77.	С151601-1 274Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х6-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,26	228701,00 --	-- --	58319 --	-- --	-- --	-- --
78.	С151601-1 275Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х10-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	389159,00 --	-- --	35725 --	-- --	-- --	-- --
79.	С151601-1 271Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	66166,00 --	-- --	1687 --	-- --	-- --	-- --
80.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	3500,00	113,54 39,69	73,85 28,10	397390 138915	258475 98350	0,26 0,15	918 539
81.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или	отверст	160,00	8,62	0,02	1379	3	0,05	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм			8,60	--	1376	--	--	--
82.	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	320,00	8,17 8,15	0,02 --	2614 2608	6 --	0,05 --	17 --
83.	Е0146-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	шт	570,00	116,61 61,18	55,43 20,95	66468 34873	31595 11941	0,36 0,10	206 58
84.	Е0169-8-1	Заделка гнезд в кирпичных стенах	гнездо	570,00	697,07 335,48	36,30 6,08	397329 191224	20691 3466	2,27 0,03	1294 19
85.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	177,00	9,32 9,09	0,23 0,05	1650 1609	41 9	0,06 0,00	11 0
86.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	300,00	8,42 8,42	-- --	2526 2526	-- --	0,06 --	18 --
87.	Е0121-24-3	Демонтаж осветительных щитков	шт	5,00	178,54 178,54	-- --	893 893	-- --	1,03 0,03	5 0
		Раздел: Водопровод и канализация. Демонтажные работы								
88.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	3,00	101,59 98,26	3,33 0,54	305 295	10 2	0,61 0,00	2 0
89.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	6,00	244,84 238,39	6,45 1,04	1469 1430	39 6	1,43 0,01	9 0
90.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	25,00	145,63 142,36	3,27 0,52	3641 3559	82 13	0,85 0,00	21 0
		Раздел: Отопление и вентиляция. Демонтажные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	7,00	88,41 87,17	1,24 0,20	619 610	9 1	0,57 0,00	4 0
92.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	1040,00	116,90 115,09	1,81 0,29	121576 119694	1882 302	0,75 0,00	784 3
93.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	60,00	197,20 181,24	15,96 2,52	11832 10874	958 151	1,21 0,02	72 1
94.	Е0165-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	шт	22,00	313,24 281,34	31,90 5,04	6891 6189	702 111	1,91 0,04	42 1
		БЛАГУОСТРОЙСТВО.ДЕМОНТАЖ								
95.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней из гранита	м	77,50	122,85 122,85	-- --	9521 9521	-- --	0,77 --	59 --
96.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	62,00	122,85 122,85	-- --	7617 7617	-- --	0,77 --	48 --
97.	Е0127-57-2	Разборка старого покрытия из брусчатки	м2	118,70	66,90 40,17	26,73 10,39	7941 4768	3173 1234	0,27 0,05	32 6
		ОГРАЖДЕНИЕ								
98.	С12021-245	Стойки стальные из труб	т	1,49	172800,00 --	-- --	257005 --	-- --	-- --	-- --
99.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	4,53	134000,00 --	-- --	607136 --	-- --	-- --	-- --
100.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,06	134000,00 --	-- --	7815 --	-- --	-- --	-- --
101.	С12021-245	Стойки стальные из труб	т	0,21	172800,00 --	-- --	35562 --	-- --	-- --	-- --
102.	С12021-245	Стойки стальные из труб	т	0,31	172800,00	--	53343	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
103.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,22	134000,00	--	28825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Наружнее электроснабжение								
104.	С151601-490	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16422-80) на напряжение 660В, марка АВБбшв, число жил и сечение 5х4мм2	1000м	0,15	131800,00	--	20165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	С12021-41	Опора металлическая	т	0,24	147100,00	--	35304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						10462403	535129		17876
							2838939	181222		983

Накладные расходы :

На монтажные работы	125833
На общестроительные работы	2627105
На металломонтажные работы	5028
На сантехнические работы	164399
Всего накладных расходов:	2922365
Итого с накладными	13384768

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	803086
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14187854
Итого с временными, 1,44 %	14392159
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	14586453
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14644022
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14787944
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	37818974
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	756379
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	38575353
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4629042
Итого с НДС	43204395
Скидка 10%	4320440
с НДС со скидкой	38883956

Принял:
Заказчик «Аппарат акима Сарканского района»

И.о. руководителя Тусипов Тусипов С.Т.

Технадзор

Нуркасымов Ж.К.

ДЛЯ ФОРМ №2

Сдал:
Подрядчик ТОО «СенімКұрылысСервис»

Начальник участка Онгарбаев Т.

Счет-фактура № 00000000014 от 19.10.16 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"СенімҚұрылысСервис" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006577, 050060 г.Алматы, ул.Розыбакиева,,д.289/1 кв.64,

свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001 № 0036985 от 23.07.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ128560000000437538 в АО БанкЦентрКредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №51 от 19.08.2016г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Алматинская область,Саркандский район, Саркандская г.а г.Сарканд Таелсиздик 111

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: БИН 061040006577 Товарищество с ограниченной ответственностью "СенімҚұрылысСервис".050060 г.Алматы ул.Розыбакиева д.289/1 кв.64 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: БИН 050140007237 Государственное учреждение "Аппарат акима Сарканского района" Алматинская область Саркандский район,Саркандская г.а г.Сарканд Тауелсиздик 111 (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное учреждение "Аппарат акима Сарканского района" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140007237, Алматинская область,Саркандский район, Саркандская г.а г.Сарканд Тауелсиздик 111 (10а)

ИИК получателя: KZ12070103KSN0920000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерство Финансов РК", , БИК KKMFK2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания Акимата Сарканского района Алматинской области	шт	1	26 785 714,29	26 785 714,29	12%	3 214 285,71	30 000 000,00		
Всего по счету:					**26 785 714,29**		**3 214 285,71**	**30 000 000,00**		

Директор: Қасымбек Ж. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Кыстыкбаева С. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

ГлБухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима Сарканского района", Алматинская область,Саркандский район, Саркандская г.а г.Сарканд Тауелсиздик 111** — **050140007237**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"СенімҚұрылысСервис", 050060 г.Алматы, ул.Розыбакиева,,д.289/1 кв.64** — **061040006577**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №51 от 19.08.2016г.

Номер документа	Дата составления
00000000014	19.10.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт здания Акимата Сарканского района Алматинской области			шт	1	30 000 000,00	30 000 000,00	3 214 285,71	30 000 000,00
				Итого	1	x	30 000 000,00	3 214 285,71	30 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Воечибу / Воспибек Н.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / Тусипов /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.10.2016

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170
Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Сарканского района"
Подрядчик: ТОО "СенімҚұрылысСервис" , БИН 061 040 006 577

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Акимата Сарканского района Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2016 года

код заказчика		код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			51	19.08.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
			стр-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР, в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Акимата Сарканского района Алматинской области	68 883 956,00	26 785 714,29							3 214 285,71	30 000 000,00
Удержано аванса 0%									0,00	0,00
Всего к оплате										30 000 000,00

Заказчик

М.П.

И.о. руководителя ГУ "Аппарат Акима Сарканского района" _____ **Тусипов С.Т.**
(подпись)

Подрядчик:

Директор ТОО "СенімҚұрылысСервис" _____ **Касымбек Ж.Р.**
(подпись)

Заказчик ГУ «Аппарат Акима Сарканского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СенімҚұрылысСервис»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания акимата Сарканского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания акимата Сарканского района Алматинской области г. Саркан Саркандского района Алматинской области

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы. ПРОЕМЫ								
1.	С12061-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	201,06	5206,00	--	1046721	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ФАСАД								
2.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	2077,00	8,62	0,02	17904	42	0,05	114
					8,60	--	17862	--	--	--
3.	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	2077,00	8,17	0,02	16969	42	0,05	110
					8,15	--	16928	--	--	--
4.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	3,79	46409,71	3043,21	176113	11548	195,50	742
					36742,50	1150,31	139428	4365	5,61	21
5.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1,	т	0,64	29400,00	--	18957	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		d 5 мм			--	--	--	--	--	--
6.	Е0115-5-10	Облицовка плитами из мрамора или травертина /полированного/ толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 более 6	м2	690,09	2720,30 2535,75	9,65 3,66	1877241 1749886	6659 2527	12,99 0,02	8968 12
7.	С	Плиты из травертина	м2	980,00	3665,80 --	-- --	3592488 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е0115-5-10	Облицовка плитами из мрамора или травертина /полированного/ толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 более 6	м2	40,00	2720,30 2535,75	9,65 3,66	108812 101430	386 147	12,99 0,02	520 1
9.	С143011-208	Плиты из мрамора цокольные пиленые полированные, длина 500-1500 мм, высота 200-1200 мм, толщина 40 мм	м2	141,40	8040,00 --	-- --	1136856 --	-- --	-- --	-- --
		КРОВЛЯ								
10.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	6,50	599,34 142,31	35,14 13,23	3898 926	229 86	0,90 0,07	6 0
11.	Е0110-52-1	Онезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	327,70	21,41 5,38	1,14 0,42	7017 1764	373 139	0,03 0,00	11 1
12.	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	327,70	133,09 7,45	0,69 0,25	43613 2442	225 82	0,05 0,00	15 0
		Раздел: Отопление ========== ОСНОВНОЙ КОРПУС								
13.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	34,00	437,00 --	-- --	14858 --	-- --	-- --	-- --
14.	С130904-22	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 9,8 кПа /0,1 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	42,00	326,00 --	-- --	13692 --	-- --	-- --	-- --
15.	С130901-88	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	8,00	958,00 --	-- --	7664 --	-- --	-- --	-- --
16.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	170,00	200,00 --	-- --	34000 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С11031-129	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 9 мм	м	42,00	271,00 --	-- --	11382 --	-- --	-- --	-- --
18.	С11031-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	м	26,00	190,00 --	-- --	4940 --	-- --	-- --	-- --
19.	С11031-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	м	66,00	163,00 --	-- --	10758 --	-- --	-- --	-- --
20.	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	м	54,00	136,00 --	-- --	7344 --	-- --	-- --	-- --
21.	С11031-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	м	65,00	108,00 --	-- --	7020 --	-- --	-- --	-- --
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
22.	С130806-89	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	2,00	950,00 --	-- --	1900 --	-- --	-- --	-- --
23.	С130901-88	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 32 мм	шт	4,00	958,00 --	-- --	3832 --	-- --	-- --	-- --
24.	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 25 мм	шт	2,00	502,00 --	-- --	1004 --	-- --	-- --	-- --
25.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 20 мм	шт	6,00	437,00 --	-- --	2622 --	-- --	-- --	-- --
26.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 15 мм	шт	2,00	367,00 --	-- --	734 --	-- --	-- --	-- --
27.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	2,00	352,00 --	-- --	704 --	-- --	-- --	-- --
		ОТОПЛЕНИЕ АКТОВЫЙ ЗАЛ								
28.	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 25 мм	шт	4,00	502,00 --	-- --	2008 --	-- --	-- --	-- --
29.	С130904-22	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 9,8 кПа /0,1 кгс/см2/, Dу 15 мм	шт	2,00	326,00 --	-- --	652 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	60,00	200,00 -- --	-- -- --	12000 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
31.	С11031-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	м	75,00	163,00 -- --	-- -- --	12225 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
32.	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	м	12,00	136,00 -- --	-- -- --	1632 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
33.	С131204-29	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, d нитки 133 мм	м	63,00	1060,00 -- --	-- -- --	66780 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
34.	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 25 мм	шт	4,00	502,00 -- --	-- -- --	2008 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
35.	С130904-22	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 9,8 кПа /0,1 кгс/см2/, Dу 15 мм	шт	4,00	326,00 -- --	-- -- --	1304 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
36.	С11031-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	м	50,00	163,00 -- --	-- -- --	8150 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Раздел: Электромонтажные работы								
37.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	750,29 595,13	51,67 20,48	750 595	52 20	3,45 0,10	3 0
38.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	750,29 595,13	51,67 20,48	750 595	52 20	3,45 0,10	3 0
39.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	750,29 595,13	51,67 20,48	750 595	52 20	3,45 0,10	3 0
40.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене24э-136УХЛ3)	шт	1,00	750,29 595,13	51,67 20,48	750 595	52 20	3,45 0,10	3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене24э-136УХЛ3)	шт	6,00	750,29 595,13	51,67 20,48	4502 3571	310 123	3,45 0,10	21 1
42.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	6,00	750,29 595,13	51,67 20,48	4502 3571	310 123	3,45 0,10	21 1
43.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	2,00	750,29 595,13	51,67 20,48	1501 1190	103 41	3,45 0,10	7 0
44.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	750,29 595,13	51,67 20,48	750 595	52 20	3,45 0,10	3 0
45.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	3,00	750,29 595,13	51,67 20,48	2251 1785	155 61	3,45 0,10	10 0
		Итого по разделу: Электромонтажные работы								16506
		Раздел: Ограждение								
46.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	4,82	6102,77 771,75	95,97 36,25	29385 3716	462 175	4,90 0,18	24 1
47.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,00	6102,77 771,75	95,97 36,25	6103 772	96 36	4,90 0,18	5 0
48.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,50	6102,77 771,75	95,97 36,25	9154 1158	144 54	4,90 0,18	7 0
		Итого по разделу: Ограждение								44642
	ИТОГО:						8336950 2049404	21339 8059		10597 39
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы					13164			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы		1976590
Всего накладных расходов:		1989754
Итого с накладными		10326704
Показатели трудозатрат :		
- основных рабочих, чел-ч.	10597	
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	39	
- в накладных расходах, чел-ч.	995	
Всего трудозатрат, чел-ч.:	11631	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :		
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		619602
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		10946306
Итого с временными, 1,44 %		11103933
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %		11253836
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		11298252
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		11409291
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742		29178337
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		583567
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		29761904
Налог на добавленную стоимость, 12 %		3571429
Итого с НДС		33333333
Скидка 16%		3333333
Итого с НДС со скидкой		30000000

Принял:

Заказчик ГУ «Аппарат акима Карасайского района»

И.о. руководителя _____ Тусипов С.Т.

Сдал:

Подрядчик ТОО «СенімКұрылысСервис»

Начальник участка _____ Трофев Н.

Технадзор ТОО «УКС»

_____ Нуркасимов Ж.К.

ДЛЯ ФОРМ №2

Счет-фактура № 00000000018 от 10.11.16 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"СенімҚұрылысСервис" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006577, 050060 г.Алматы, ул.Розыбакиева,,д.289/1 кв.64, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001 № 0036985 от 23.07.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ128560000000437538 в АО БанкЦентрКредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглаш.№ 1 от 28.10.2016 к договору №51 от 19.08.2016г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Алматинская область,Саркандский район, Саркандская г.а г.Сарканд Тауелсиздик 111

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: БИН: 061040006577,Товарищество с ограниченной ответственностью"СенімҚұрылысСервис", 050060 г.Алматы, ул.Розыбакиева, д.289/1 кв.64 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: БИН: 050140007237, Государственное учреждение "Аппарат акима Сарканского района",Алматинская область,Саркандский район, Саркандская г.а г.Сарканд Тауелсиздик 111 (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное учреждение "Аппарат акима Сарканского района" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140007237, Алматинская область,Саркандский район, Саркандская г.а г.Сарканд Тауелсиздик 111 (10а)

ИИК получателя: KZ12070103KSN0920000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерство Финансов РК", , БИК KKMFK2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания Акимата Сарканского района Алматинской области	шт	1	23 947 727,39	23 947 727,39	12%	2 873 727,29	26 821 454,68		
Всего по счету:					**23 947 727,39**		**2 873 727,29**	**26 821 454,68**		

Директор: Қасымбек Ж. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Кыстыкбаева С. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

ГлБухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима Сарканского района", Алматинская область,Саркандский район, Саркандская г.а г.Сарканд Тауелсиздик 111** — **050140007237**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"СенімҚұрылысСервис", 050060 г.Алматы, ул.Розыбакиева,,д.289/1 кв.64** — **061040006577**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглаш.№ 1 от 28.10.2016 к договору №51 от 19.08.2016г.

Номер документа	Дата составления
00000000018	10.11.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт здания Акимата Сарканского района Алматинской области			шт	1	26 821 454,68	26 821 454,68	2 873 727,29	26 821 454,68
				Итого	1	x	26 821 454,68	2 873 727,29	26 821 454,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / [signature] / Васильев Ив

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / Пусипов /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.11.2016

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170
Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Сарканского района"
Подрядчик: ТОО "СенімҚұрылысСервис" , БИН 061 040 006 577

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Акимата Сарканского района Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2016 года

код заказчика		код подрядчика	договор		допсоглашение		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			51	19.08.2016	1	28.10.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ноябрь без НДС	из графы 1							
			стр-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР, в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Акимата Сарканского района Алматинской области	95 705 411,00	23 947 727,39							2 873 727,29	26 821 454,68
Удержано аванса 0%									0,00	0,00
Всего к оплате										26 821 454,68

Заказчик

И.о. руководителя ГУ "Аппарат Акима Сарканского района" М.П. **Тусипов С.Т.**

(подпись)

Подрядчик:

Директор ТОО "СенімҚұрылысСервис" М.П. (подпись) **Касымбек Ж.Р.**

Заказчик ГУ «Аппарат Акима Сарканского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СенімҚұрылысСервис»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания акимата Сарканского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания акимата Сарканского района Алматинской области г. Саркан Саркандского района Алматинской области

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровля								
1.	С11011-2665	Праймер битумный Технониколь №01	кг	16,00	136,00	--	2176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	Е0158-18-4	Устройство конька из элементов металлочерепицы	м	20,42	48,19	0,56	984	11	0,26	5
					40,86	0,09	834	2	0,00	0
		Фасад								
3.	Е0146-22-1	Закладка оконных проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	1,84	7340,63	154,03	13507	283	14,63	27
					2295,00	58,50	4223	108	0,28	1
4.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	3000,00	8,62	0,02	25860	60	0,05	165
					8,60	--	25800	--	--	--
5.	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	3000,00	8,17	0,02	24510	60	0,05	158
					8,15	--	24450	--	--	--
6.	Е0106-11-	Установка анкерных болтов длиной	1т	1,15512	179612,58	670,08	207474	774	332,35	384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	до 1 м в готовые гнезда с заделкой			54596,25	253,12	63065	292	1,24	1
7.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	2,00	46409,71 36742,50	3043,21 1150,31	92819 73485	6086 2301	195,50 5,61	391 11
8.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	2,00	45800,00 --	-- --	91600 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0109-24-1	Монтаж опорного пояса из уголка	т	0,70	16234,07 10453,50	5027,99 1339,83	11430 7360	3540 943	64,97 4,76	46 3
10.	Е0107-19-3	Герметизация швов стеновых панелей мастикой, горизонтальных	м	60,00	63,22 30,80	0,18 0,06	3793 1848	11 4	0,18 0,00	11 0
11.	Е0115-5-10	Облицовка стен плитами из травертина /полированного/ толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 более 6	м2	600,00	2720,30 2535,75	9,65 3,66	1632180 1521450	5790 2198	12,99 0,02	7797 11
12.	Е0153-7-1	Утепление стен кермзитом толщ.50мм между плитой облицовки и стеной	м3	10,00	6657,01 2169,90	602,71 97,20	66570 21699	6027 972	14,99 0,62	150 6
13.	Е0115-5-10	Облицовка откосов плитами из травертина /полированного/ толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 более 6	м2	52,25	2720,30 2535,75	9,65 3,66	142136 132493	504 191	12,99 0,02	679 1
14.	С	Плиты из травертина	м2	52,25	3665,80 --	-- --	191538 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0115-5-10	Облицовка плитами из мрамора цоколя /полированного/ толщиной до 25 мм при числе плит в 1 м2 более 6	м2	60,00	2720,30 2535,75	9,65 3,66	163218 152145	579 220	12,99 0,02	780 1
		Остекление входа на 1-3 этаж								
16.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	2,88	5455,17 1816,42	2856,97 771,41	15704 5229	8224 2221	10,75 2,92	31 8
17.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до	отверст	110,00	8,62 8,60	0,02 --	948 946	2 --	0,05 --	6 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		20 мм								
18.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,11	99034,93	380,30	10687	41	227,70	25
					38036,25	143,44	4104	15	0,70	0
19.	С12041-13-2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,11	40200,00	--	4338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0107-20-1	Установка стальных самоанкирующихся распорных Болтов 12х110мм	т	0,01	46409,71	3043,21	511	33	195,50	2
					36742,50	1150,31	404	13	5,61	0
21.	С11011-21-04	Болт самоанкирующийся распорный М12х110 мм	шт	110,00	46,22	--	5084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0109-18-1	Монтаж балок массой до 1 т	т	2,05	8541,94	4491,81	17553	9230	16,45	34
					2742,75	1213,83	5636	2494	4,39	9
23.	С12021-12-1	Балки пролетом до 12 м при о массе 1 м до 0,1 т	т	2,05	102100,00	--	209809	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Проемы								
24.	С12022-4	Ворота распашные ВР 26х26 огрунтованные и окрашенные	шт	2,00	131400,00	--	262800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12022-2	Двери металлические двупольные огрунтованные и окрашенные	шт	4,00	37400,00	--	149600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	100,00	371,23	23,59	37123	2359	0,94	94
					156,91	7,99	15691	799	0,04	4
27.	С11011-93-6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-201,06	2800,00	--	-562970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С11011-13-82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	201,06	4963,00	--	997864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота	м2	100,00	244,86	6,97	24486	698	0,67	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проема до 2 м			108,16	2,65	10816	265	0,01	1
30.	С12061-19 6	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 мм	м	67,00	3680,00	--	246560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Отделочные работы								
31.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	485,33	31,00	--	15045	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	485,33	37,00	--	17957	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	1342,22	31,00	--	41609	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	1342,22	37,00	--	49662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	488,44	31,00	--	15142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	488,44	37,00	--	18072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	1169,71	31,00	--	36261	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	1169,71	37,00	--	43279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Ступенчатый спуск ССП-1								
39.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен спуска из керамогранита	м2	73,01	133,16	23,58	9722	1722	0,74	54
					109,58	4,16	8000	304	0,02	2
40.	Е0111-25- 2	Разборка облицовки пола спуска из троутарной плитки	м2	124,32	178,35	23,90	22173	2971	0,95	118
					153,42	9,83	19073	1222	0,05	6
41.	С143011-2 08	Плиты из мрамора цокольные пиленые полированные, длина 500-1500 мм, высота 200-1200 мм, толщина 40 мм	м2	73,01	8040,00	--	587000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С143011-2 07	Плиты из мрамора облицовочные пиленые, толщина 30 мм	м2	124,32	5100,00	--	634032	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Отопление								
43.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	60,00	4362,34	46,06	261740	2763	0,83	50
					132,31	17,25	7939	1035	0,08	5
44.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	100,00	275,25	5,10	27525	510	0,35	35
					61,83	1,92	6183	192	0,01	1
45.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	30,00	277,25	5,10	8317	153	0,35	11
					61,83	1,92	1855	58	0,01	0
		Отопление гаража								
46.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	50,00	433,25	5,10	21662	255	0,35	18
					61,83	1,92	3092	96	0,01	0
47.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	75,00	354,25	5,10	26569	382	0,35	26
					61,83	1,92	4637	144	0,01	1
48.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	40,00	275,25	5,10	11010	204	0,35	14
					61,83	1,92	2473	77	0,01	0
49.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	37,00	164,61	0,09	6091	3	0,74	27
					124,20	0,02	4595	1	0,00	0
50.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	60,00	200,00	--	12000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Благоустройство								
		Асфальтобетонное покрытие тип1								
51.	С143011-5	Камни бортовые из гранита Прямоугольные	м	52,00	4770,00	--	248040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0127-34- 2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (поребрик)	м	40,00	548,32	6,63	21933	265	0,70	28
					108,68	1,76	4347	70	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300 (поребрик)	м3	0,64	23900,00 -- --	-- -- --	15296 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
54.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	126,80	640,00 -- --	-- -- --	81152 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Устройство покрытия проездов, дорожек, площадок тип3								
55.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	79,00	548,32 108,68	6,63 1,76	43317 8586	524 139	0,70 0,01	55 0
56.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	4,27	24700,00 -- --	-- -- --	105370 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
57.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщ 120мм	м3	35,72	640,82 21,38	73,75 11,67	22893 764	2635 417	0,14 0,04	5 1
58.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 16 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа(1000кгс/см2)	м2	100,00	303,96 5,00	33,28 11,49	30396 500	3328 1149	0,03 0,04	3 4
		Асфальтобетонное покрытие тип4								
59.	С143011-5	Камни бортовые из гранита прямоугольные	м	80,00	4770,00 -- --	-- -- --	381600 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Раздел: Ограждение территории								
60.	Е0107-24-12	Установка оград металлических без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	м	263,38	520,89 261,00	243,27 66,53	137193 68742	64072 17523	1,49 0,24	392 63
		ИТОГО:					7041950 2212464	124106 35465		11689 143
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						2139274		
		На металломонтажные работы						19345		
		На сантехнические работы						32003		

дел.

9060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	
Итого с накладными	2190622 9232572
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	553954
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9786526
Итого с временными, 1,44 %	9927452
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	10061473
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10101183
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10200458
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	26086849
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	521737
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	26608586
Скидка 10%	2660859
Итого со скидкой без НДС	23947727
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2873727
Итого с НДС	26821455

Принял:

Заказчик ГУ «Аппарат Аким[illegible]на»

И.о. руководителя [illegible] С.Т.

Технадзор ТОО «УКС»

[illegible] К.

Сдал:

Подрядчик ТОО «СенімҚұрылысСервис»

Начальник участка [illegible] Онгарбаев Н.

Счет-фактура № 00000000022 от 25.11.16 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"СенімҚұрылысСервис" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006577, 050060 г.Алматы, ул.Розыбакиева, д.289/1 кв.64, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001 № 0036985 от 23.07.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ128560000000437538 в АО БанкЦентрКредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглаш.№ 1 от 28.10.2016 к договору №51 от 19.08.2016г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Алматинская область,Саркандский район, Саркандская г.а г.Сарканд Тауелсиздик 111

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: БИН: 061040006577, Товарищество с ограниченной ответственностью"СенімҚұрылысСервис",050060 г.Алматы, ул.Розыбакиева,,д.289/1 кв.64, (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: БИН: 050140007237, Государственное учреждение "Аппарат акима Сарканского района",Алматинская область,Саркандский район, Саркандская г.а г.Сарканд Тауелсиздик 111 (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное учреждение "Аппарат акима Сарканского района" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140007237, Алматинская область,Саркандский район, Саркандская г.а г.Сарканд Тауелсиздик 111 (10а)

ИИК получателя: KZ12070103KSN0920000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерство Финансов РК", , БИК KKMFK2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания Акимата Сарканского района Алматинской области	шт	1	13 392 857,14	13 392 857,14	12%	1 607 142,86	15 000 000,00		
Всего по счету:					**13 392 857,14**		**1 607 142,86**	**15 000 000,00**		

Директор: Қасымбек Ж. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Кыстыкбаева С. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

ГлБухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима Сарканского района", Алматинская область,Саркандский район, Саркандская г.а г.Сарканд Тауелсиздик 111** — **050140007237**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"СенімҚұрылысСервис", 050060 г.Алматы, ул.Розыбакиева,,д.289/1 кв.64** — **061040006577**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглаш.№ 1 от 28.10.2016 к договору №51 от 19.08.2016г.

Номер документа	Дата составления
00000000021	25.11.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт здания Акимата Сарканского района Алматинской области			шт	1	15 000 000,00	15 000 000,00	1 607 142,86	15 000 000,00
				Итого	1	x	15 000 000,00	1 607 142,86	15 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Воспитуд / Воспитек ж.р. Принял (Заказчик) _____ / Гусинов /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.11.2016

Утверждена
приказом Председателя Аген
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хо
от «02» мая 2012г.
№ 170
Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Сарканского района"
Подрядчик: ТОО "СенімҚұрылысСервис" , БИН 061 040 006 577

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Акимата Сарканского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2016 года

код заказчика		код подрядчика	договор		допсоглашение		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			51	19.08.2016	1	28.10.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ноябрь без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
			стр-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР, в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Акимата Сарканского района Алматинской области	110 705 411,00	13 392 857,14							1 607 142,86	15 000 000,00
Удержано аванса 0%									0,00	0,00
Всего к оплате										15 000 000,00

Заказчик

И.о. руководителя ГУ "Аппарат Акима Сарканского района" М.П. (подпись) **Тусипов С.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СенімҚұрылысСервис" М.П. (подпись) **Қасымбек Ж.Р.**

Заказчик ГУ «Аппарат Акима Сарканского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СенімҚұрылысСервис»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания акимата Сарканского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания акимата Сарканского района Алматинской области г. Саркан Саркандского района Алматинской области

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля								
1.	E0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	528,30	153,65	6,16	81171	3256	0,21	113
					33,64	2,31	17771	1222	0,01	6
2.	C11031-17-5	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, толщиной 40мм	м3	21,77	26800,00	--	583328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	E0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	1070,00	153,65	6,16	164400	6594	0,21	229
					33,64	2,31	35992	2474	0,01	12
4.	C11031-17-5	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола,	м3	44,08	26800,00	--	1181451	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	1345,50	8,55	0,28	11511	370	0,05	69
					8,28	0,11	11141	151	0,00	1
6.	C11011-26-65	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000	кг	272,50	136,00	--	37060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	E0112-15-	Устройство оклеечной пароизоляции	м2	134,00	146,30	1,49	19605	199	0,18	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	в один слой			31,05	0,56	4161	75	0,00	0
8.	С11011-1200	Техноэласт ХПП	м2	147,40	272,00	--	40093	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	м2	134,00	118,05	1,44	15819	193	0,12	16
					20,57	0,54	2757	72	0,00	0
10.	С11011-1200	Техноэласт ХПП	м2	147,40	272,00	--	40093	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,10	99034,93	380,30	9644	37	227,70	22
					38036,25	143,44	3704	14	0,70	0
12.	Е0106-1-1	Устройство бортика из цементно-песчаного раствора	м3	0,80	3916,24	82,51	3133	66	1,55	1
					225,11	31,16	180	25	0,15	0
13.	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	263,80	153,65	6,16	40532	1626	0,21	56
					33,64	2,31	8874	610	0,01	3
14.	С11031-175	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, толщиной 40мм	м3	21,74	26800,00	--	582555	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	327,70	14,57	1,24	4773	406	0,08	26
					13,33	0,47	4368	156	0,00	1
16.	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1000м2	0,33	30400,00	--	9962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кровля								2825128
		Раздел: Фасад								
17.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	1600,00	8,62	0,02	13792	32	0,05	88
					8,60	--	13760	--	--	--
18.	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на	отверст	1600,00	8,17	0,02	13072	32	0,05	84
					8,15	--	13040	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каждые 0,5 кирпича толщины стен								
19.	Е0107-19-3	Герметизация швов стеновых панелей мастикой, горизонтальных	м	126,75	63,22	0,18	8013	22	0,18	23
					30,80	0,06	3904	8	0,00	0
20.	Е0115-5-10	Облицовка плитами из мрамора или травертина /полированного/ толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 более 6	м2	234,17	2720,30	9,65	637007	2260	12,99	3043
					2535,75	3,66	593792	858	0,02	4
21.	С	Плиты из травертина	м2	137,10	3665,80	--	502582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фасад								1174466
		Раздел: Проемы								
22.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	1,34	537,52	23,97	721	32	1,59	2
					265,62	7,73	356	10	0,04	0
23.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	52,98	460,21	24,15	24381	1280	1,28	68
					213,70	7,99	11322	423	0,04	2
24.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	48,08	371,23	23,59	17849	1134	0,94	45
					156,91	7,99	7544	384	0,04	2
25.	С12061-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,34	4472,00	--	5997	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-1,34	2800,00	--	-3755	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	1,34	4963,00	--	6655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	101,06	244,86 108,16	6,97 2,65	24745 10930	705 268	0,67 0,01	68 1
29.	С12061-19-6	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	м	68,10	3680,00 --	-- --	250608 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Проемы								327202
		Раздел: Полы								
30.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	30,84	181,22 60,03	12,44 4,67	5589 1851	384 144	0,41 0,02	13 1
31.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	12,07	341,15 98,84	23,02 8,64	4118 1193	278 104	0,48 0,04	6 1
32.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	12,07	225,28 58,48	11,31 4,25	2719 706	137 51	0,29 0,02	3 0
33.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	12,07	181,22 60,03	12,44 4,67	2187 725	150 56	0,41 0,02	5 0
34.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	364,12	181,22 60,03	12,44 4,67	65986 21858	4529 1702	0,41 0,02	149 8
		Итого по разделу: Полы								80599
ИТОГО:							4407396 769929	23717 8807		4154 43

Накладные расходы :

На общестроительные работы	756066
Всего накладных расходов:	756066
Итого с накладными	5163462

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	309808
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5473270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с временными, 1,44 %	5552085
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	5627038
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5649246
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5704767
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	14589169
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	291783
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14880952
Скидка 10%	1488095
Итого со скидкой без НДС	13392857
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1607143
Итого с НДС	15000000

Принял:

Заказчик ГУ «Аппарат Акима Сарканского района»

И.о. руководителя _____ Тусипов С.Т.

Технадзор ТОО «УКС»

_____ Нуркасымов Ж.К.

Сдал:

Подрядчик ТОО «СенімКұрылысСервис»

Начальник участка _____ Онгарбаев Н.

Счет-фактура № 00000000026 от 12.12.2016 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"СенімҚұрылысСервис" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006577, 050060 г.Алматы, ул.Розыбакиева,,д.289/1 кв.64, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001 № 0036985 от 23.07.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ128560000000437538 в АО БанкЦентрКредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглаш.№ 1 от 28.10.2016 к договору №51 от 19.08.2016г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Алматинская область,Саркандский район, Саркандская г.а г.Сарканд Тауелсиздик 111

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: БИН: 061040006577,Товарищество с ограниченной ответственностью"СенімҚұрылысСервис", 050060 г.Алматы, ул.Розыбакиева,,д.289/1 кв.64, (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: БИН: 050140007237,Государственное учреждение "Аппарат акима Сарканского района", Алматинская область,Саркандский район, Саркандская г.а г.Сарканд Тауелсиздик 111 (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное учреждение "Аппарат акима Сарканского района" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140007237, Алматинская область,Саркандский район, Саркандская г.а г.Сарканд Тауелсиздик 111 (10а)

ИИК получателя: KZ12070103KSN0920000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерство Финансов РК", , БИК KKMFK2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания Акимата Сарканского района Алматинской области	шт	1	26 370 535,71	26 370 535,71	12%	3 164 464,29	29 535 000,00		
Всего по счету:					26 370 535,71		3 164 464,29	29 535 000,00		

Директор: Қасымбек Ж. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Кыстыкбаева С. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима Сарканского района", Алматинская область,Саркандский район, Саркандская г.а г.Сарканд Тауелсиздик 111** — **050140007237**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"СенімҚұрылысСервис", 050060 г.Алматы, ул.Розыбакиева,,д.289/1 кв.64** — **061040006577**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглаш.№ 1 от 28.10.2016 к договору №51 от 19.08.2016г.

Номер документа	Дата составления
00000000025	12.12.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт здания Акимата Сарканского района Алматинской области			шт	1	29 535 000,00	29 535 000,00	3 164 464,29	29 535 000,00
				Итого	1	x	29 535 000,00	3 164 464,29	29 535 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Бөлгебаев / Бөлгебек ж.і.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / Адилова / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.12.2016

М.П.

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170
Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Сарканского района"
Подрядчик: ТОО "СенімҚұрылысСервис" , БИН 061 040 006 577

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Акимата Сарканского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2016 года

код заказчика		код подрядчика	договор		допсоглашение		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			51	19.08.2016	1	28.10.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС	из графы 1							
			стр-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР, в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Акимата Сарканского района Алматинской области	140 240 411,00	26 370 535,71							3 164 464,29	29 535 000,00
Удержано аванса 0%									0,00	0,00
Всего к оплате										29 535 000,00

Заказчик

И.о. руководителя ГУ "Аппарат Акима Сарканского района" М.П. _____ **Адилова Н.**
(подпись)

Подрядчик:

Директор ТОО "СенімҚұрылысСервис" М.П. _____ **Қасымбек Ж.Р.**
(подпись)

Заказчик ГУ «Аппарат Акима Сарканского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СенімҚұрылысСервис»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания акимата Сарканского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания акимата Сарканского района Алматинской области г. Саркан Саркандского района Алматинской области

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРОВЛЯ НАД ЗАЛОМ								
1.	E0110-50-3	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	м2	34,72	359,37	10,49	12477	364	0,31	11
					50,46	3,96	1752	138	0,02	1
2.	E0115-37-9	Облицовка карниза металлосайдингом на металлическом каркасе	м2	67,32	703,36	3,58	47350	241	1,87	126
					324,35	1,17	21835	79	0,01	0
3.	C11011-11-66	Металлосайдинг	м2	67,32	778,00	--	52375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	E0115-37-9	Облицовка фронтона металлосайдингом на металлическом каркасе	м2	25,50	703,36	3,58	17936	91	1,87	48
					324,35	1,17	8271	30	0,01	0
5.	C11011-11-66	Акустические плиты ECOPHON, толщина 20 мм, марка POP	м2	25,50	778,00	--	19839	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	E0158-18-4	Установка снегозадержателей из металлочерепицы	м	36,00	48,19	0,56	1735	20	0,26	9
					40,86	0,09	1471	3	0,00	0
7.	C	Снегозадержатели	м	36,00	283,92	--	10221	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫХОД НА КРЫШУ								
8.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	1,00	3246,04	102,01	3246	102	6,99	7
					1107,45	39,37	1107	39	0,19	0
9.	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	14,80	632,38	5,80	9359	86	0,42	6
					66,76	2,20	988	33	0,01	0
10.	Е0112-7-6	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	5,92	1693,47	10,25	10025	61	1,70	10
					271,69	3,85	1608	23	0,02	0
11.	Е0158-18-4	Устройство фартука выхода из металлочерепицы	м	4,80	48,19	0,56	231	3	0,26	1
					40,86	0,09	196	--	0,00	0
12.	С	Планка приымкания верхняя	м	4,80	470,71	--	2259	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12061-15-2	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	м2	1,76	3960,00	--	6962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0115-165-5	Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов оконных	м2	1,76	314,73	0,20	553	--	1,45	3
					250,47	0,09	440	--	0,00	0
15.	С11011-82-1	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2,00	308,00	--	616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий (соединительные детали)	т	0,00	177381,63	2282,62	674	9	49,10	0
					9315,00	863,44	35	3	4,21	0
17.	С12041-13-2	Металлизация	т	0,00	40200,00	--	153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ФАСАД								
18.	Е0115-5-10	Облицовка плитами из мрамора или травертина /полированного/ толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 более 6	м2	92,85	2720,30	9,65	252569	896	12,99	1207
					2535,75	3,66	235434	340	0,02	2
19.	Е0115-5-10	Облицовка плитами из мрамора или травертина /полированного/ толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 более 6	м2	41,40	2720,30	9,65	112620	400	12,99	538
					2535,75	3,66	104980	152	0,02	1
20.	Е0153-7-1	Утепление стен керамзитом толщ.50мм между плитой облицовки и стеной	м3	10,86	6655,35	602,71	72244	6542	14,99	163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2169,90	97,20	23554	1055	0,62	7
21.	Е0109-53-2	Монтаж решетки перед въездом в гараж	т	0,38	10752,15 8461,13	1453,68 135,00	4056 3192	548 51	53,59 0,66	20 0
22.	С12021-268	Сварная решетка	т	0,38	134000,00 --	-- --	50549 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,19	22,68 6,68	0,06 0,03	231 68	1 --	0,03 0,00	0 0
24.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	10,19	20,99 4,78	0,03 --	214 49	-- --	0,02 --	0 --
		ОСТЕКЛЕНИЕ ВХОДА НА 1-3 ЭТАЖ								
25.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	83,49	22,68 6,68	0,06 0,03	1893 558	5 2	0,03 0,00	3 0
26.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за второй раз	м2	83,48	22,68 6,68	0,06 0,03	1893 558	5 2	0,03 0,00	3 0
27.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 один раз	м2	83,48	20,99 4,78	0,03 --	1752 399	2 --	0,02 --	2 --
28.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 второй раз	м2	83,48	20,99 4,78	0,03 --	1752 399	2 --	0,02 --	2 --
29.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	59,59	22,68 6,68	0,06 0,03	1352 398	4 1	0,03 0,00	2 0
30.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за второй раз	м2	59,59	22,68 6,68	0,06 0,03	1352 398	4 1	0,03 0,00	2 0
31.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 один раз	м2	59,59	20,99 4,78	0,03 --	1251 285	1 --	0,02 --	1 --
32.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 второй раз	м2	59,59	20,99 4,78	0,03 --	1251 285	1 --	0,02 --	1 --
33.	Е0115-37-9	Облицовка карниза и потолка металлическим сайдингом на металлическом каркасе	м2	28,25	703,36 324,35	3,58 1,17	19870 9163	101 33	1,87 0,01	53 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	С11011-11 66	Металлический сайдинг	м2	28,25	778,00 -- --	-- -- --	21978 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
35.	Е0110-49-1	Укладка настила из досок толщ40мм	м3	1,13	19668,85 2665,13 146,25	388,98 3012 165	22226 0,71	440 1	15,18 17	
36.	С12061-18 1	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	105,45	4472,00 -- --	-- -- --	471581 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
37.	С12031-14 8	Нащельники стеновые для ограждающих строительных конструкций А6-1000-0.8	м	193,51	456,00 -- --	-- -- --	88241 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		КРОВЛЯ ВХОДА								
38.	Е0109-18-1	Монтаж одиночных балок массой до 1 т	т	0,13	8541,94 2742,75 1213,83	4491,81 350 155	1091 4,39	574 1	16,45 2	
39.	С12021-12 1	Балки пролетом до 12м при массе 1м до 0,1т	т	0,13	102100,00 -- --	-- -- --	13041 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
40.	Е0109-24-1	Монтаж стропильных ног гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,19	16234,07 10453,50 5027,99	3050 1964 945	252	64,97 4,76	12 1	
41.	С12021-12 0	Стропильные ноги из прокатных профилей	т	0,19	101700,00 -- --	-- -- --	19105 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
42.	Е0110-49-1	Укладка настила из досок толщ40мм	м3	0,32	19668,85 2665,13 146,25	388,98 858 47	6333 0,71	125 0	15,18 5	
43.	Е0115-37-9	Облицовка карниза и потолка металлическим сайдингом на металлическом каркасе	м2	8,04	703,36 324,35 3,58	1,17	5655 2608	29 9	1,87 0,01	15 0
44.	С11011-11 66	Металлический сайдинг	м2	8,04	778,00 -- --	-- -- --	6255 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
45.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного	м2	11,81	515,93	10,25	6093	121	1,97	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытия профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством			313,89	3,85	3707	45	0,02	0
46.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	13,06	1190,00 --	-- --	15544 --	-- --	-- --	-- --
47.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	99034,93 38036,25	380,30 143,44	778 299	3 1	227,70 0,70	2 0
48.	С12041-132	Металлизация закладных	т	0,01	40200,00 --	-- --	316 --	-- --	-- --	-- --
49.	Е0107-20-1	Установка болтов 12х350мм	т	0,00	46409,71 36742,50	3043,21 1150,31	73 58	5 2	195,50 5,61	0 0
50.	С11011-2109	Болт М12х350 мм	шт	4,00	101,33 --	-- --	405 --	-- --	-- --	-- --
51.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,15	22,68 6,68	0,06 0,03	208 61	1 --	0,03 0,00	0 0
52.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за второй раз	м2	9,15	22,68 6,68	0,06 0,03	208 61	1 --	0,03 0,00	0 0
		ПРОЕМЫ								
53.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	13,16	379,71 313,09	40,10 15,16	4996 4120	528 200	1,71 0,07	23 1
54.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	10,22	379,71 313,09	40,10 15,16	3880 3199	410 155	1,71 0,07	18 1
55.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	21,11	392,85 160,30	24,17 8,22	8294 3384	510 174	0,96 0,04	20 1
56.	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	3,03	352,50 142,88	25,51 8,91	1067 433	77 27	0,86 0,04	3 0
57.	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными	м2	24,14	12700,00 --	-- --	306598 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные								
58.	С12069-49	Наличники, их ПВХ мм	м	121,67	123,00 --	-- --	14966 --	-- --	-- --	-- --
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ Подвал								
59.	Е0161-26-1	Затирка швов потолка	м2	255,93	41,10 38,48	0,66 0,11	10518 9848	169 28	0,24 0,00	62 0
60.	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	м2	255,93	25,15 22,05	0,05 0,02	6437 5643	13 5	0,14 0,00	37 0
61.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	15,45	611,88 359,66	7,91 2,99	9454 5557	122 46	2,06 0,01	32 0
62.	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	м2	15,45	25,15 22,05	0,05 0,02	389 341	1 --	0,14 0,00	2 0
63.	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	341,51	104,79 69,34	1,49 0,56	35788 23682	508 192	0,43 0,00	145 1
64.	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	м2	341,51	25,15 22,05	0,05 0,02	8589 7530	17 7	0,14 0,00	49 0
65.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	39,60	1067,70 293,22	5,78 3,93	42281 11611	229 155	1,75 0,02	69 1
		1-этаж								
66.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	452,65	122,50 117,43	4,92 1,86	55450 53153	2229 843	0,64 0,01	288 4
67.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	543,18	31,00 --	-- --	16839 --	-- --	-- --	-- --
68.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	543,18	37,00 --	-- --	20098 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	1466,17	89,20 84,79	4,29 1,64	130778 124316	6286 2401	0,52 0,01	768 12
70.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	1759,41	31,00 --	-- --	54542 --	-- --	-- --	-- --
71.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	1759,41	37,00 --	-- --	65098 --	-- --	-- --	-- --
72.	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	27,03	203,52 107,64	2,50 0,34	5501 2910	68 9	0,65 0,05	18 1
73.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	41,77	611,88 359,66	7,91 2,99	25558 15023	331 125	2,06 0,01	86 1
74.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	41,77	170,46 162,60	7,65 2,90	7120 6792	320 121	0,93 0,01	39 1
75.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	50,12	31,00 --	-- --	1554 --	-- --	-- --	-- --
76.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	50,06	37,00 --	-- --	1852 --	-- --	-- --	-- --
77.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	50,30	254,87 44,77	2,35 0,90	12820 2252	118 45	0,27 0,00	13 0
		2 этаж								
78.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	404,44	122,50 117,43	4,92 1,86	49545 47492	1992 753	0,64 0,01	257 4
79.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	404,44	260,86 50,20	2,91 1,10	105502 20302	1178 445	0,30 0,01	121 2
80.	Е0115-64-	Сплошное выравнивание бетонных	м2	1118,52	89,20	4,29	99769	4796	0,52	586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен			84,79	1,64	94839	1832	0,01	9
81.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	1118,52	254,87 44,77	2,35 0,90	285077 50076	2629 1007	0,27 0,00	297 5
82.	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	24,08	203,52 107,64	2,50 0,34	4901 2592	60 8	0,65 0,05	16 1
83.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	24,08	1067,70 293,22	5,78 3,93	25710 7061	139 95	1,75 0,02	42 0
84.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	43,96	611,88 359,66	7,91 2,99	26898 15811	348 131	2,06 0,01	90 1
85.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	43,96	170,46 162,60	7,65 2,90	7493 7148	336 127	0,93 0,01	41 1
86.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	52,75	31,00 --	-- --	1635 --	-- --	-- --	-- --
87.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	52,75	37,00 --	-- --	1952 --	-- --	-- --	-- --
88.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	43,96	254,87 44,77	2,35 0,90	11204 1968	103 40	0,27 0,00	12 0
		3 этаж								
89.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	407,03	122,50 117,43	4,92 1,86	49862 47796	2005 758	0,64 0,01	259 4
90.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными	м2	407,03	260,86	2,91	106178	1185	0,30	122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску			50,20	1,10	20432	448	0,01	2
91.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	974,76	89,20 84,79	4,29 1,64	86946 82649	4179 1596	0,52 0,01	510 8
92.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	974,76	254,87 44,77	2,35 0,90	248437 43640	2291 877	0,27 0,00	259 4
93.	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	24,08	203,52 107,64	2,50 0,34	4901 2592	60 8	0,65 0,05	16 1
94.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	24,08	1067,70 293,22	5,78 3,93	25710 7061	139 95	1,75 0,02	42 0
95.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	42,09	611,88 359,66	7,91 2,99	25754 15138	333 126	2,06 0,01	87 1
96.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	42,09	170,46 162,60	7,65 2,90	7175 6844	322 122	0,93 0,01	39 1
97.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	50,51	31,00 --	-- --	1566 --	-- --	-- --	-- --
98.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	50,51	37,00 --	-- --	1869 --	-- --	-- --	-- --
99.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	42,09	254,87 44,77	2,35 0,90	10727 1884	99 38	0,27 0,00	11 0
		ПОЛЫ Подвал								
100.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М-100	м2	245,67	181,22	12,44	44521	3056	0,41	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					60,03	4,67	14748	1149	0,02	6
101.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	262,87	30,00	0,28	7885	72	0,12	31
					21,27	0,11	5592	30	0,00	0
102.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	м2	10,26	181,22	12,44	1859	128	0,41	4
					60,03	4,67	616	48	0,02	0
103.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	10,26	923,66	14,65	9477	150	1,22	13
					197,43	5,49	2026	56	0,03	0
104.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	10,98	142,78	0,40	1568	4	0,27	3
					47,87	0,14	526	2	0,00	0
		1ЭТАЖ								
105.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	м2	169,25	181,22	12,44	30672	2105	0,41	69
					60,03	4,67	10160	791	0,02	4
106.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	169,25	923,66	14,65	156329	2480	1,22	206
					197,43	5,49	33415	929	0,03	5
107.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	181,10	142,78	0,40	25858	72	0,27	49
					47,87	0,14	8670	25	0,00	0
108.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	15,83	341,15	23,02	5400	364	0,48	8
					98,84	8,64	1565	137	0,04	1
109.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	15,83	225,28	11,31	3566	179	0,29	5
					58,48	4,25	926	67	0,02	0
110.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	15,83	181,22	12,44	2869	197	0,41	6
					60,03	4,67	950	74	0,02	0
111.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	15,83	923,66	14,65	14621	232	1,22	19
					197,43	5,49	3125	87	0,03	0
112.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	16,94	142,78	0,40	2418	7	0,27	5
					47,87	0,14	811	2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	267,57	181,22	12,44	48489	3328	0,41	110
					60,03	4,67	16062	1251	0,02	6
114.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	267,57	935,06	6,13	250194	1639	0,44	118
					67,28	2,31	18001	619	0,01	3
115.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	267,57	125,78	0,20	33654	54	0,10	28
					18,61	0,09	4979	23	0,00	0
116.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	226,92	181,22	12,44	41123	2822	0,41	93
					60,03	4,67	13622	1061	0,02	5
		2этаж								
117.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	30,84	181,22	12,44	5589	384	0,41	13
					60,03	4,67	1851	144	0,02	1
118.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	30,84	923,66	14,65	28486	452	1,22	38
					197,43	5,49	6089	169	0,03	1
119.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	33,00	142,78	0,40	4712	13	0,27	9
					47,87	0,14	1580	5	0,00	0
120.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	12,07	341,15	23,02	4118	278	0,48	6
					98,84	8,64	1193	104	0,04	1
121.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	12,07	225,28	11,31	2719	137	0,29	3
					58,48	4,25	706	51	0,02	0
122.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	12,07	181,22	12,44	2187	150	0,41	5
					60,03	4,67	725	56	0,02	0
123.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	12,07	923,66	14,65	11149	177	1,22	15
					197,43	5,49	2383	66	0,03	0
124.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	12,91	142,78	0,40	1844	5	0,27	4
					47,87	0,14	618	2	0,00	0
125.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	366,43	181,22	12,44	66405	4557	0,41	150
					60,03	4,67	21997	1713	0,02	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3 этаж								
126.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	30,84	923,66	14,65	28486	452	1,22	38
					197,43	5,49	6089	169	0,03	1
127.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	33,00	142,78	0,40	4712	13	0,27	9
					47,87	0,14	1580	5	0,00	0
128.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	12,07	923,66	14,65	11149	177	1,22	15
					197,43	5,49	2383	66	0,03	0
129.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	12,91	142,78	0,40	1844	5	0,27	4
					47,87	0,14	618	2	0,00	0
		ПЕРЕГОРОДКИ ПОДВАЛА								
130.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В15	м3	1,13	5959,35	389,15	6740	440	3,24	4
					507,15	147,01	574	166	0,72	1
131.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	23,17	895,62	43,41	20752	1006	1,64	38
					258,75	16,26	5995	377	0,08	2
132.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	59912,57	670,08	352	4	332,35	2
					54596,25	253,12	321	1	1,24	0
134.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,01	45300,00	--	266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	0,12	9646,92	1237,69	1158	149	11,96	1
					1891,46	467,55	227	56	2,28	0
136.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	65900,00	--	1113	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00	--	84	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	Е0106-18-9	Устройство перемычек В20	м3	0,04	12434,75	459,39	522	19	15,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2533,16	173,54	106	7	0,85	0
139.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00	--	109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	С12041-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,01	62600,00	--	356	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	46,34	189,44	5,08	8779	235	0,85	39
					156,03	1,21	7231	56	0,06	3
142.	С143002-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	8,67	5660,00	--	49047	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	м2	46,34	25,15	0,05	1166	2	0,14	7
					22,05	0,02	1022	1	0,00	0
		СТУПЕНЧАТЫЕ СПУСКИ								
144.	Е0115-5-10	Облицовка плитами из мрамора или травертина /полированного/ толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 более 6	м2	73,01	2720,30	9,65	198609	705	12,99	949
					2535,75	3,66	185135	267	0,02	1
145.	Е0111-31-4	Устройство покрытий из мраморных плит при количестве до 10 шт на м2	м2	124,32	806,04	20,56	100206	2556	4,03	500
					631,35	7,71	78489	959	0,04	5
		ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА 2шт								
146.	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	3,20	251,77	--	806	--	1,77	6
					251,77	--	806	--	--	--
147.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,96	154,22	--	303	--	1,12	2
					154,22	--	303	--	--	--
148.	Е0101-166-2	Разравнивание вручную грунта 2 группы	м3	1,63	154,22	--	252	--	1,12	2
					154,22	--	252	--	--	--
149.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	3,26	6329,83	122,90	20648	401	5,07	17
					799,54	46,44	2608	151	0,23	1
150.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,16	71965,18	380,30	11254	59	66,70	10
					11126,25	143,44	1740	22	0,70	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151.	Е0109-17-1	Монтаж стоек	т	0,21	5455,17	2856,97	1147	601	10,75	2
					1816,42	771,41	382	162	2,92	1
152.	С12021-117	Стойки Ст1	т	0,21	113100,00	--	23787	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	1,67	15836,43	6844,83	26398	11410	33,23	55
					5796,00	1941,09	9661	3236	6,83	11
154.	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом Ппл-1 из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,41481	16651,41	6902,53	6907	2863	41,28	17
					6986,25	1652,96	2898	686	5,91	2
155.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,03768	177381,63	2282,62	6684	86	49,10	2
					9315,00	863,44	351	33	4,21	0
156.	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,69	177400,00	--	122884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	67,56	22,68	0,06	1532	4	0,03	2
					6,68	0,03	451	2	0,00	0
158.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	67,56	22,68	0,06	1532	4	0,03	2
					6,68	0,03	451	2	0,00	0
159.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	67,56	20,99	0,03	1418	2	0,02	2
					4,78	--	323	--	--	--
160.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	67,56	20,99	0,03	1418	2	0,02	2
					4,78	--	323	--	--	--

Раздел: Отопление(основной корпус)
==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	16,00	965,81 154,58	26,78 10,03	15453 2473	428 160	0,86 0,05	14 1
162.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	42,00	620,68 77,56	10,24 3,82	26068 3258	430 161	0,44 0,02	19 1
163.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	26,00	483,25 61,83	5,10 1,92	12564 1608	133 50	0,35 0,01	9 0
164.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	66,00	433,25 61,83	5,10 1,92	28594 4081	337 127	0,35 0,01	23 1
165.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	54,00	354,25 61,83	5,10 1,92	19129 3339	275 104	0,35 0,01	19 1
166.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	200,00	275,25 61,83	5,10 1,92	55050 12366	1020 384	0,35 0,01	70 2
167.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	16,00	13,10 12,66	-- --	210 203	-- --	0,06 --	1 --
168.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	518,00	12,59 12,29	-- --	6523 6368	-- --	0,06 --	30 --
169.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	56,55	4362,34 132,31	46,06 17,25	246690 7482	2604 976	0,83 0,08	47 5
170.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	26,00	67,08 27,45	-- --	1744 714	-- --	0,15 --	4 --
171.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	63,00	521,42 292,39	49,05 19,69	32849 18420	3090 1240	1,69 0,09	107 6
172.	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	шт	63,00	377,00 --	-- --	23751 --	-- --	-- --	-- --
173.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	1шт	8,00	521,42	49,05	4171	392	1,69	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм			292,39	19,69	2339	157	0,09	1
174.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	184,00	164,61 124,20	0,09 0,02	30289 22853	16 5	0,74 0,00	137 0
175.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	253,00	82,97 44,38	21,06 5,41	20990 11228	5329 1369	0,24 0,03	61 8
176.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,00	22,68 6,68	0,06 0,03	113 33	-- --	0,03 0,00	0 0
177.	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	16,00	120,30 79,96	12,61 4,79	1925 1279	202 77	0,47 0,02	8 0
178.	С11031-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	0,40	5450,00 --	-- --	2180 --	-- --	-- --	-- --
179.	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	16,00	159,43 49,16	11,26 4,23	2551 787	180 68	0,31 0,02	5 0
180.	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,01	185900,00 --	-- --	1785 --	-- --	-- --	-- --
181.	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	м	2,00	270,84 213,48	35,88 13,44	542 427	72 27	1,23 0,07	2 0
182.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	3,00	1000,45 530,36	116,04 43,45	3001 1591	348 130	3,08 0,21	9 1
183.	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	шт	3,00	5190,00 --	-- --	15570 --	-- --	-- --	-- --
184.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	531,66 301,16	50,52 20,28	1063 602	101 41	1,74 0,09	3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185.	С130902-5 1	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dу 50 мм	шт	2,00	3500,00	--	7000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,00	521,42	49,05	2086	196	1,69	7
					292,39	19,69	1170	79	0,09	0
187.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	8,00	531,66	50,52	4253	404	1,74	14
					301,16	20,28	2409	162	0,09	1
188.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	2,00	32,28	--	65	--	0,14	0
					26,65	--	53	--	--	--
189.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,00	868,12	2,08	1736	4	0,27	1
					49,41	--	99	--	--	--
190.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2,00	74,88	--	150	--	0,38	1
					65,88	--	132	--	--	--
191.	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1шт	1,00	15596,71	206,33	15597	206	4,37	4
					765,88	77,58	766	78	0,37	0
192.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	88,73	2,02	89	2	0,49	0
					79,95	--	80	--	--	--
193.	С	Стоимость системы учета тепла типа Взлет д.40мм	комплект	1,00	27617,30	--	27617	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	4,00	164,61	0,09	658	--	0,74	3
					124,20	0,02	497	--	0,00	0
195.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	75,00	433,25	5,10	32494	382	0,35	26
					61,83	1,92	4637	144	0,01	1
196.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	80,00	354,25	5,10	28340	408	0,35	28
					61,83	1,92	4946	153	0,01	1
197.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления	м	15,00	275,25	5,10	4129	76	0,35	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм			61,83	1,92	927	29	0,01	0
198.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	170,00	12,59 12,29	-- --	2141 2090	-- --	0,06 --	10 --
199.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	30,60	4362,34 132,31	46,06 17,25	133487 4049	1409 528	0,83 0,08	25 3
200.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	18,00	67,08 27,45	-- --	1207 494	-- --	0,15 --	3 --
201.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	18,00	531,66 301,16	50,52 20,28	9570 5421	909 365	1,74 0,09	31 2
202.	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	шт	18,00	377,00 --	-- --	6786 --	-- --	-- --	-- --
203.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	75,00	164,61 124,20	0,09 0,02	12346 9315	7 2	0,74 0,00	56 0
204.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	87,00	82,97 44,38	21,06 5,41	7218 3861	1832 471	0,24 0,03	21 3
205.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	165,00	12,59 12,29	-- --	2078 2028	-- --	0,06 --	10 --
206.	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	м	63,00	72,24 45,85	10,41 3,91	4551 2888	656 246	0,29 0,02	18 1
207.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	6,00	67,08 27,45	-- --	402 165	-- --	0,15 --	1 --
208.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	6,00	531,66 301,16	50,52 20,28	3190 1807	303 122	1,74 0,09	10 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209.	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	шт	6,00	377,00 --	-- --	2262 --	-- --	-- --	-- --
210.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	50,00	82,97 44,38	21,06 5,41	4148 2219	1053 271	0,24 0,03	12 2
211.	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	отверст	8,00	691,17 208,13	483,04 185,04	5529 1665	3864 1480	1,37 1,02	11 8
212.	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	отверст	56,00	341,53 112,39	229,14 88,29	19126 6294	12832 4944	0,73 0,48	41 27
213.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	8,00	196,52 163,35	2,32 0,36	1572 1307	19 3	1,09 0,00	9 0
214.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	отверст	56,00	287,44 210,85	3,80 0,61	16096 11808	213 34	1,32 0,00	74 0
215.	Е0169-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм	отверст	6,00	951,46 312,66	638,80 246,28	5709 1876	3833 1478	2,01 1,35	12 8
216.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	отверст	6,00	287,44 210,85	3,80 0,61	1725 1265	23 4	1,32 0,00	8 0
217.	Е0165-31-1	Демонтаж котла	котел	1,00	2067,30 2067,30	-- --	2067 2067	-- --	13,13 --	13 --
218.	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона 1000х450х600	м3	0,27	11653,17 4696,31	6956,86 2626,88	3146 1268	1878 709	27,37 12,84	7 3
219.	Е0146-33-4	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах и перегородках	м3	0,27	22389,25 10484,55	444,76 168,75	6045 2831	120 46	70,28 0,82	19 0
220.	Е0116-9-8 РС37475)	Демонтаж дымовой трубы из труб диам. 250 мм	м	12,00	443,02 282,56	56,45 23,21	5316 3391	677 279	1,59 0,11	19 1
221.	Е0120-3-3	Демонтаж воздуховодов 250х250мм	м2	10,00	1095,72 192,08	8,85 3,64	10957 1921	89 36	1,19 0,02	12 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод холодной волы В-1								
222.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	35,00	339,69 68,83	5,24 1,97	11889 2409	183 69	0,39 0,01	14 0
223.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	8,00	374,69 68,83	5,24 1,97	2998 551	42 16	0,39 0,01	3 0
224.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	10,00	372,69 68,83	5,24 1,97	3727 688	52 20	0,39 0,01	4 0
225.	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dу 15 мм	шт	9,00	328,00 --	-- --	2952 --	-- --	-- --	-- --
226.	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dу 20 мм	шт	3,00	371,00 --	-- --	1113 --	-- --	-- --	-- --
227.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	3,00	521,42 292,39	49,05 19,69	1564 877	147 59	1,69 0,09	5 0
228.	С130904-3	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dу 15 мм	шт	3,00	707,00 --	-- --	2121 --	-- --	-- --	-- --
229.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	53,00	12,59 12,29	-- --	667 652	-- --	0,06 --	3 --
230.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	2,00	7381,06 62,10	1,96 --	14762 124	4 --	0,34 --	1 --
231.	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dу 15 мм	шт	2,00	328,00 --	-- --	656 --	-- --	-- --	-- --
232.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.	м2	5,00	164,61 124,20	0,09 0,02	823 621	-- --	0,74 0,00	4 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
233.	E0122-13-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,01	157942,59 32085,00	29259,84 11053,13	1579 321	293 111	182,85 53,99	2 1
		Раздел: Канализация К-1								
234.	E0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	2,00	1242,87 165,60	13,22 4,95	2486 331	26 10	0,89 0,02	2 0
235.	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	6,00	636,63 122,13	0,80 0,31	3820 733	5 2	0,67 0,00	4 0
236.	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	25,00	764,59 117,74	1,79 0,67	19115 2943	45 17	0,64 0,00	16 0
237.	C130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	шт	2,00	523,00 --	-- --	1046 --	-- --	-- --	-- --
238.	C130810-192	Заглушки чугунные, d 100 мм	шт	5,00	489,00 --	-- --	2445 --	-- --	-- --	-- --
239.	E0115-179-4	Окраска металлических стен за 2 раза кузбасским лаком	м2	0,96	40,41 34,16	-- --	39 33	-- --	0,20 --	0 --
240.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,01	4341,57 225,11	82,51 31,16	52 3	1 --	1,55 0,15	0 0
241.	E0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	комплект	3,00	5876,21 305,32	22,14 8,44	17629 916	66 25	1,71 0,04	5 0
242.	E0117-2-3	Установка смесителей	шт	3,00	162,61 144,90	1,96 --	488 435	6 --	0,81 --	2 --
243.	C131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	3,00	1750,00 --	-- --	5250 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	6,00	9194,48	49,05	55167	294	2,55	15
					445,05	19,69	2670	118	0,09	1
245.	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	отверст	4,00	341,53	229,14	1366	917	0,73	3
					112,39	88,29	450	353	0,48	2
246.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	отверст	4,00	287,44	3,80	1150	15	1,32	5
					210,85	0,61	843	2	0,00	0
247.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	13,60	389,25	--	5294	--	2,48	34
					389,25	--	5294	--	--	--
248.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	13,60	167,18	--	2274	--	1,21	16
					167,18	--	2274	--	--	--
249.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,85	1138,90	152,52	968	130	1,02	1
					153,68	57,15	131	49	0,28	0
250.	Е0116-1-5	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 150 мм	м	8,50	1119,74	24,81	9518	211	0,76	6
					122,85	9,29	1044	79	0,05	0
		Раздел: Электромонтажные работы								
251.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	2,00	2252,25	--	4504	--	8,03	16
					1397,25	--	2794	--	--	--
252.	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт	1,00	120700,00	--	120700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	75-6-52	Распределительная панель, типа ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100	шт	1,00	78400,00	--	78400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
254.	Ц0108-530-5	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	1260,80	42,80	1261	43	3,00	3
					558,00	6,80	558	7	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
255.	С	Магнитный пускатель ПМ-12--100-260	шт	1,00	8529,10 --	-- --	8529 --	-- --	-- --	-- --
256.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
257.	С	Автомат выключатель ВА47-29-3Р-25А	шт	1,00	233,91 --	-- --	234 --	-- --	-- --	-- --
258.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5,00	501,20 227,00	13,20 2,30	2506 1135	66 11	1,00 0,01	5 0
259.	С	Автомат выключатель ЭКФ УЗО АД2 30 МА-25А	шт	2,00	775,06 --	-- --	1550 --	-- --	-- --	-- --
260.	С	Автомат выключатель ВА47 -29-1Р-16А	шт	3,00	78,55 --	-- --	236 --	-- --	-- --	-- --
261.	С151609-7	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 50, 60 мм	т	0,02	336000,00 --	-- --	7661 --	-- --	-- --	-- --
262.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	48,00	501,20 227,00	13,20 2,30	24058 10896	634 110	1,00 0,01	48 1
263.	С	Автомат выключатель ЭКФ УЗО АД2 30 МА-25А	шт	24,00	775,06 --	-- --	18601 --	-- --	-- --	-- --
264.	С	Автомат выключатель ВА47 -29-1Р-16А	шт	24,00	78,55 --	-- --	1885 --	-- --	-- --	-- --
265.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	6,00	862,00 340,00	28,00 4,50	5172 2040	168 27	2,00 0,03	12 0
266.	С151609-7	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 50, 60 мм	т	0,05	336000,00 --	-- --	15322 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
267.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	501,20 227,00	13,20 2,30	4010 1816	106 18	1,00 0,01	8 0
268.	С	Автомат выключатель ЭКФ УЗО АД2 30 МА-25А	шт	3,00	775,06 --	-- --	2325 --	-- --	-- --	-- --
269.	С	Автомат выключатель ВА47 -29-1Р-16А	шт	5,00	78,55 --	-- --	393 --	-- --	-- --	-- --
270.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
271.	С	Автомат выключатель ВА47-29-3Р-32А	шт	1,00	233,91 --	-- --	234 --	-- --	-- --	-- --
272.	С151609-7	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 50, 60 мм	т	0,01	336000,00 --	-- --	2554 --	-- --	-- --	-- --
273.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	750,29 595,13	51,67 20,48	750 595	52 20	3,45 0,10	3 0
274.	С	Щит пластиковый ЩРВ-П-8УХЛ3	шт	1,00	1235,90 --	-- --	1236 --	-- --	-- --	-- --
275.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,00	501,20 227,00	13,20 2,30	2005 908	53 9	1,00 0,01	4 0
276.	С	Автомат выключатель ЭКФ УЗО АД2 30 МА-25А	шт	1,00	78,55 --	-- --	79 --	-- --	-- --	-- --
277.	С	Автомат выключатель ВА47 -29-1Р-16А	шт	3,00	78,55 --	-- --	236 --	-- --	-- --	-- --
278.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	6,00	862,00 340,00	28,00 4,50	5172 2040	168 27	2,00 0,03	12 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
279.	С	Автомат выключатель ВА47-29-3Р-32А	шт	6,00	233,91 --	-- --	1403 --	-- --	-- --	-- --
280.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	36,00	501,20 227,00	13,20 2,30	18043 8172	475 83	1,00 0,01	36 0
281.	С	Автомат выключатель ЭКФ УЗО АД2 30 МА-25А	шт	36,00	775,06 --	-- --	27902 --	-- --	-- --	-- --
282.	С151609-7	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 50, 60 мм	т	0,05	336000,00 --	-- --	15322 --	-- --	-- --	-- --
283.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	3,00	862,00 340,00	28,00 4,50	2586 1020	84 13	2,00 0,03	6 0
284.	С	Автомат выключатель ВА47-29-3Р-32А	шт	3,00	233,91 --	-- --	702 --	-- --	-- --	-- --
285.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	27,00	501,20 227,00	13,20 2,30	13532 6129	356 62	1,00 0,01	27 0
286.	С	Автомат выключатель ЭКФ УЗО АД2 30 МА-25А	шт	27,00	775,06 --	-- --	20927 --	-- --	-- --	-- --
287.	С151609-7	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 50, 60 мм	т	0,02	336000,00 --	-- --	7661 --	-- --	-- --	-- --
288.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5,00	501,20 227,00	13,20 2,30	2506 1135	66 11	1,00 0,01	5 0
289.	С	Автомат выключатель ЭКФ УЗО АД2 30 МА-25А	шт	3,00	775,06 --	-- --	2325 --	-- --	-- --	-- --
290.	С	Автомат выключатель ВА47-29-1Р-10А	шт	2,00	233,91 --	-- --	468 --	-- --	-- --	-- --
291.	Ц0108-526	Автомат одно-, двух-,	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А			340,00	4,50	340	4	0,03	0
292.	С	Автомат выключатель ВА47-29-3Р-32А	шт	1,00	233,91	--	234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
293.	С151609-7	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 50, 60 мм	т	0,01	336000,00	--	2554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
294.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2,00	862,00	28,00	1724	56	2,00	4
					340,00	4,50	680	9	0,03	0
295.	С	Автомат выключатель ВА47-29-3Р-32А	шт	2,00	233,91	--	468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
296.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	16,00	501,20	13,20	8019	211	1,00	16
					227,00	2,30	3632	37	0,01	0
297.	С	Автомат выключатель ЭКФ УЗО АД2 30 МА-25А	шт	16,00	775,06	--	12401	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
298.	С151609-7	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 50, 60 мм	т	0,02	336000,00	--	5107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
299.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
300.	С	Автомат выключатель ВА47-29-3Р-32А	шт	1,00	233,91	--	234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
301.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	11,00	501,20	13,20	5513	145	1,00	11
					227,00	2,30	2497	25	0,01	0
302.	С	Автомат выключатель ЭКФ УЗО АД2 30 МА-25А	шт	11,00	775,06	--	8526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
303.	С151609-7	Шины алюминиевые прямоугольного	т	0,01	336000,00	--	2554	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечения, ширина 50, 60 мм								
304.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	7,00	501,20 227,00	13,20 2,30	3508 1589	92 16	1,00 0,01	7 0
305.	С	Автомат выключатель ВА47 -29-1Р-16А	шт	6,00	78,55	--	471	--	--	--
306.	С	Автомат выключатель ВА47-29-1Р-10А	шт	1,00	233,91	--	234	--	--	--
307.	С151609-7	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 50, 60 мм	т	0,01	336000,00	--	2554	--	--	--
308.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	3,00	228,80 205,00	13,20 2,30	686 615	40 7	1,00 0,01	3 0
309.	С151803-1 92	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	3,00	4720,00	--	14160	--	--	--
310.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,00	501,20 227,00	13,20 2,30	2005 908	53 9	1,00 0,01	4 0
311.	С	Автомат выключатель АП 50Б-2МТ-2Р-6,3А	шт	4,00	834,41	--	3338	--	--	--
312.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	200,00	40,46 30,28	-- --	8092 6056	-- --	0,19 --	37 --
313.	С130804-2 8	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	20,00	664,00	--	13280	--	--	--
314.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,23	52100,00	--	11879	--	--	--
315.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	1,05	60500,00	--	63525	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
316.	С151601-1 243Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,22	53775,00	--	11938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
317.	С151601-1 277Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х25-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	882855,00	--	5403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
318.	Ц0108-397 -1	Прокладка кабельного канала	м	1900,00	170,10	15,30	323190	29070	0,09	171
					15,80	3,20	30020	6080	0,02	35
319.	С	Кабельный канал 16х16	шт	1100,00	21,30	--	23430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
320.	С	Кабельный канал 25х16	шт	300,00	30,72	--	9216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
321.	С	Гофрированная труба д.16мм	м	200,00	11,87	--	2374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
322.	Е0121-6-1	Затягивание двух проводов сечением до 2,5 мм2 в электротехнический плинтус	м	1900,00	38,66	0,83	73448	1571	0,25	473
					34,65	0,33	65835	623	0,00	3
323.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	50,00	88,90	3,10	4445	155	0,16	8
					27,90	0,30	1395	15	0,00	0
324.	Ц0108-472 -9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	м	0,20	93,50	3,10	19	1	0,18	0
					32,40	0,30	6	--	0,00	0
325.	Е0146-28-2	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 25 см	м2	2,20	1086,48	486,85	2390	1071	3,64	8
					599,63	183,83	1319	404	0,90	2
		Раздел: Тепловые сети								
326.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	14,23	32,24	30,77	459	438	0,01	0
					1,42	8,34	20	119	0,03	0
327.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	24,19	45,00	45,00	1089	1089	--	--
					--	9,00	--	218	0,19	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
328.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	90,08	23,36 1,28	22,08 5,56	2104 115	1989 501	0,01 0,02	1 2
329.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7,31	218,93 218,93	-- --	1600 1600	-- --	1,54 --	11 --
330.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	73,04	6,48 --	6,48 2,10	473 --	473 154	-- 0,01	-- 1
331.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	73,04	21,55 17,03	4,52 --	1574 1244	330 --	0,11 --	8 --
332.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	24,35	134,10 134,10	-- --	3265 3265	-- --	0,97 --	24 --
333.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	6,00	1047,90 112,50	97,07 36,00	6287 675	582 216	0,78 0,18	5 1
334.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	12,07	1986,57 567,00	564,43 195,49	23978 6844	6813 2360	3,33 0,75	40 9
335.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	5,95	17300,00 --	-- --	102935 --	-- --	-- --	-- --
336.	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	м3	6,12	16700,00 --	-- --	102204 --	-- --	-- --	-- --
337.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	0,17	1986,57 567,00	564,43 195,49	338 96	96 33	3,33 0,75	1 0
338.	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	м3	0,09	16700,00 --	-- --	1503 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
339.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	0,08	17300,00 ---	-- --	1384 --	-- --	-- --	-- --
340.	С143018-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,13	16300,00 ---	-- --	2086 --	-- --	-- --	-- --
341.	Е0108-6-1	Кирпичная стенка 250х300х300	м3	0,23	5840,24 699,75	335,84 126,00	1314 157	76 28	4,54 0,61	1 0
342.	Е0107-56-1	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях крупнопанельных	м	6,08	154,31 67,28	0,45 0,18	938 409	3 1	0,39 0,00	2 0
343.	Е0116-9-6	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 150 мм	м	0,28	229,57 180,23	27,87 10,44	64 50	8 3	1,04 0,05	0 0
344.	С130806-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	0,28	1055,00 ---	-- --	295 --	-- --	-- --	-- --
345.	Е0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	фланец	1,00	481,59 369,00	69,84 2,25	482 369	70 2	1,73 0,01	2 0
346.	С130809-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	1,00	671,00 ---	-- --	671 --	-- --	-- --	-- --
347.	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,03	2530,00 ---	-- --	83 --	-- --	-- --	-- --
348.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	0,11	5253,06 441,00	311,32 117,61	578 49	34 13	2,82 0,57	0 0
349.	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,11	173697,14 79650,00	47716,89 17008,50	19801 9080	5440 1939	440,00 88,36	50 10
350.	С130806-7	Трубы стальные электросварные ГОСТ	м	115,14	509,00	--	58606	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм			--	--	--	--	--	--
351.	С130901-5 1	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	502,00 --	-- --	1004 --	-- --	-- --	-- --
352.	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	1317,43 558,00	664,93 156,60	2635 1116	1330 313	3,05 0,65	6 1
353.	С130904-7 3	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	шт	2,00	10500,00 --	-- --	21000 --	-- --	-- --	-- --
354.	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	117,00	150,76 42,75	9,01 3,38	17639 5002	1054 395	0,27 0,02	32 2
355.	С11011-16 9	Изол	м2	32,00	126,00 --	-- --	4032 --	-- --	-- --	-- --
356.	Е0126-3-1 3	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	114,00	120,58 69,53	10,09 3,83	13746 7926	1150 437	0,41 0,02	47 2
357.	С11031-25	Вата минеральная	м3	25,00	2530,00 --	-- --	63250 --	-- --	-- --	-- --
358.	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	110,00	150,76 42,75	9,01 3,38	16584 4702	991 372	0,27 0,02	30 2
359.	С11011-72 6	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	м2	68,40	89,00 --	-- --	6088 --	-- --	-- --	-- --
360.	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	врезка	1,00	916,73 396,00	180,25 67,50	917 396	180 68	2,01 0,33	2 0
361.	Е0106-35-3	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм	м3	1,00	8641,02 1658,25	1092,57 375,98	8641 1658	1093 376	10,03 1,42	10 1
362.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,01	50600,00	--	364	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
363.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00 --	-- --	530 --	-- --	-- --	-- --
364.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,05	50900,00 --	-- --	2474 --	-- --	-- --	-- --
365.	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,09	70000,00 --	-- --	6636 --	-- --	-- --	-- --
366.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	5,30	32,24 1,42	30,77 8,34	171 8	163 44	0,01 0,03	0 0
367.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	9,01	76,60 --	76,60 15,32	690 --	690 138	-- 0,32	-- 3
368.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	35,70	29,64 1,61	28,03 7,06	1058 57	1001 252	0,01 0,02	0 1
369.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,00	389,25 389,25	-- --	389 389	-- --	2,48 --	2 --
370.	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	27,52	10,93 --	10,93 3,55	301 --	301 98	-- 0,01	-- 0
371.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	27,52	25,65 20,27	5,38 --	706 558	148 --	0,13 --	4 --
372.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	9,18	167,18 167,18	-- --	1534 1534	-- --	1,21 --	11 --
373.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,25	1667,77 123,75	100,89 38,25	2085 155	126 48	0,85 0,18	1 0
374.	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов	м3	1,80	1996,52	274,19	3594	494	6,93	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		глиной			994,50	103,50	1790	186	0,50	1
375.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,08	23150,17 1435,50	1879,87 538,43	25002 1550	2030 582	8,86 2,06	10 2
376.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00 --	-- --	13400 --	-- --	-- --	-- --
377.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,36	4295,71 195,75	66,01 24,93	1546 70	24 9	1,35 0,12	0 0
378.	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,01	258653,73 91125,00	52482,23 17035,50	1293 456	262 85	494,00 88,49	2 0
379.	С130806-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	5,00	629,00 --	-- --	3145 --	-- --	-- --	-- --
380.	С143018-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,06	16300,00 --	-- --	978 --	-- --	-- --	-- --
381.	С11011-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	м2	5,40	89,00 --	-- --	481 --	-- --	-- --	-- --
382.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	12,90	42,18 1,86	40,26 10,92	544 24	519 141	0,01 0,04	0 0
383.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	22,57	45,00 --	45,00 9,00	1016 --	1016 203	-- 0,19	-- 4
384.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	13,20	29,64 1,61	28,03 7,06	391 21	370 93	0,01 0,02	0 0
385.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их	м3	0,40	467,10 467,10	-- --	187 187	-- --	2,98 --	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		механизированным способом/								
386.	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	10,20	10,93	10,93	112	112	--	--
					--	3,55	--	36	0,01	0
387.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	10,20	25,65	5,38	262	55	0,13	1
					20,27	--	207	--	--	--
388.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	3,40	167,18	--	568	--	1,21	4
					167,18	--	568	--	--	--
389.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,70	4677,19	66,01	3274	46	1,35	1
					195,75	24,93	137	17	0,12	0
390.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	3,60	9607,31	418,23	34586	1506	7,92	29
					1296,00	152,98	4666	551	0,69	2
391.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	47400,00	--	2697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
392.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	50600,00	--	3608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
393.	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,05	42500,00	--	1955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
394.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,07	52400,00	--	3872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
395.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	0,90	16700,00	--	15030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
396.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	шт	2,00	746,00	--	1492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
397.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
398.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной	м2	21,40	245,44	3,82	5252	82	0,21	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			37,35	1,44	799	31	0,01	0
		Раздел: Наружнее электроснабжение								
399.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	26,40	262,72 262,72	-- --	6936 6936	-- --	1,85 --	49 --
400.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	21,20	134,10 134,10	-- --	2843 2843	-- --	0,97 --	21 --
401.	Е0101-166 -2	Разравнивание вытесненного грунта	м3	5,20	134,10 134,10	-- --	697 697	-- --	0,97 --	5 --
402.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	3,70	122,18 122,18	-- --	452 452	-- --	0,89 --	3 --
403.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,02	229695,38 27450,00	-- --	4594 549	-- --	175,00 --	4 --
404.	Ц0108-148 -2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	20,00	38,10 28,80	3,20 0,70	762 576	64 14	0,15 0,00	3 0
405.	Ц0108-141 -2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	73,00	27,50 19,30	4,00 0,70	2008 1409	292 51	0,12 0,00	9 0
406.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	73,00	32,40 8,60	23,70 5,90	2365 628	1730 431	0,06 0,03	4 2
407.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	73,00	18,80 4,50	14,20 3,50	1372 328	1037 256	0,03 0,02	2 1
408.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	0,60	9720,00 --	-- --	5832 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
409.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,02	52100,00	--	1275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
410.	Ц0108-358-3	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными	шт	8,00	964,71	440,84	7718	3527	1,46	12
					283,24	91,46	2266	732	0,53	4
411.	С151703-13	Светильники тип РТУ01Х125/С53-01У1	шт	8,00	4950,00	--	39600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
412.	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	шт	8,00	619,00	--	4952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
413.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	3,60	402,75	--	1450	--	2,80	10
					402,75	--	1450	--	--	--
414.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	3,60	6102,77	95,97	21970	345	4,90	18
					771,75	36,25	2778	130	0,18	1
415.	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т	опора	8,00	4490,83	1831,40	35927	14651	12,00	96
					1977,75	625,01	15822	5000	2,34	19
416.	С99-1-1	Окраска металлконструкций краской алюминиевой за 2 раза металлчиеских опор	тн	0,24	2970,00	--	713	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
417.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	8,00	330,10	24,10	2641	193	0,70	6
					116,00	2,50	928	20	0,01	0
418.	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	24,00	88,90	3,10	2134	74	0,16	4
					27,90	0,30	670	7	0,00	0
		Раздел: Благоустройство								
419.	Е0127-34-2-	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	52,00	548,32	6,63	28513	345	0,70	36
					108,68	1,76	5651	91	0,01	0
420.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	12,68	1047,90	97,07	13287	1231	0,78	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					112,50	36,00	1426	456	0,18	2
421.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	126,80	99,84	42,08	12660	5336	0,38	48
					57,38	14,85	7276	1883	0,07	9
422.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	197,70	303,96	33,28	60093	6580	0,03	7
					5,00	11,49	988	2271	0,04	8
		Раздел: Ограждение территории								
423.	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	3,00	4676,39	1172,83	14029	3518	17,80	53
					3217,50	334,76	9652	1004	1,28	4
424.	С11011-78-8	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	3,00	2980,00	--	8940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
425.	С11011-81-9	Петля накладная	шт	6,00	40,00	--	240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
426.	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток	м2	21,00	89,06	--	1870	--	0,52	11
					82,80	--	1739	--	--	--
427.	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	2,00	1488,85	33,47	2978	67	7,85	16
					1435,50	12,65	2871	25	0,06	0
428.	С11011-81-9	Петля накладная	шт	4,00	40,00	--	160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
429.	С11011-78-8	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	2,00	2980,00	--	5960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
430.	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток	м2	6,00	89,06	--	534	--	0,52	3
					82,80	--	497	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
431.	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток	м2	162,22	89,06	--	14448	--	0,52	84
					82,80	--	13432	--	--	--
		ИТОГО:					8050676	244910		12652
							2175278	78528		392

Накладные расходы :

На монтажные работы	165240
На общестроительные работы	1890890
На металломонтажные работы	40484
На сантехнические работы	146806
Всего накладных расходов:	2243420
Итого с накладными	10294096

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	605700
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10899796
Итого с временными, 1,44 %	11053886
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	11200426
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11243845
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11352393
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	29032800
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	580656
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	29613456
Возвратные суммы	312860
Итого за минусом возвратных сумм	29300596
Скидка 10%	2930060
Итого со скидкой	26370536
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3164464
Итого с НДС	29535000

Прин[illegible]

Зака[illegible] «[illegible]има Сарканского района»

И.о. [illegible] Адилова Н

Технадзор ТОО «УКС»

Нуркасымов Ж.К.

Сдал:

Подрядчик ТОО «СенімКурылысСервис»

Начальник участка Онгарбаев Н.

Счет-фактура № 00000000031 от 26.12.16 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"СенімҚұрылысСервис" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006577, 050060 г.Алматы, ул.Розыбакиева,,д.289/1 кв.64, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001 № 0036985 от 23.07.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ128560000000437538 в АО БанкЦентрКредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглаш.№ 1 от 28.10.2016 к договору №51 от 19.08.2016г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Алматинская область,Саркандский район, Саркандская г.а г.Сарканд Тауелсиздик 111

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: БИН: 061040006577, Товарищество с ограниченной ответственностью"СенімҚұрылысСервис".050060 г.Алматы, ул.Розыбакиева,,д.289/1 кв.64 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: БИН: 050140007237,Государственное учреждение "Аппарат акима Сарканского района". Алматинская область,Саркандский район, Саркандская г.а г.Сарканд Тауелсиздик 111 (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное учреждение "Аппарат акима Сарканского района" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140007237, Алматинская область,Саркандский район, Саркандская г.а г.Сарканд Тауелсиздик 111 (10а)

ИИК получателя: KZ12070103KSN0920000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерство Финансов РК", , БИК KKMFK2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания Акимата Сарканского района Алматинской области	шт	1	14 386 912,32	14 386 912,32	12%	1 726 429,48	16 113 341,80		
Всего по счету:					**14 386 912,32**		**1 726 429,48**	**16 113 341,80**		

Директор: Қасымбек Ж. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Кыстыкбаева С. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

ГлБухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима Сарканского района", Алматинская область,Саркандский район, Саркандская г.а г.Сарканд Тауелсиздик 111** — **050140007237**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"СенімҚұрылысСервис", 050060 г.Алматы, ул.Розыбакиева,,д.289/1 кв.64** — **061040006577**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглаш.№ 1 от 28.10.2016 к договору №51 от 19.08.2016г.

Номер документа	Дата составления
00000000030	26.12.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт здания Акимата Сарканского района Алматинской области			шт	1	16 113 341,80	16 113 341,80	1 726 429,48	16 113 341,80
				Итого	1	x	16 113 341,80	1 726 429,48	16 113 341,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / [signature] / [signature] Принял (Заказчик) _____ / [signature] / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Казахстан Республикасы Алматы каласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі СенімҚұрылысСервис Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

М.П. Казахстан Республикасы «Сарканд ауданы акимінің аппараты» мемлекеттік мекемесі Казахстан Республикасы Алматы Сбасы Сарканд ауданы БСН 050140007237 Сарканд

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.12.2016

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйств
от «02» мая 2012г.
№ 170
Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Сарканского района"
Подрядчик: ТОО "СенімҚұрылысСервис" , БИН 061 040 006 577

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Акимата Сарканского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2016 года

код заказчика		код подрядчика	договор		допсоглашение		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			51	19.08.2016	1	28.10.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
			стр-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР, в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Акимата Сарканского района Алматинской области	156 353 752,80	14 386 912,32							1 726 429,48	16 113 341,80
Удержано аванса 0%									0,00	0,00
Всего к оплате										16 113 341,80

Заказчик

Руководитель ГУ "Аппарат Акима Сарканского района" М.П. _____ **Абибеков Б.**
(подпись)

Подрядчик:

Директор ТОО "СенімҚұрылысСервис" М.П. _____ **Касымбек Ж.Р.**
(подпись)

Заказчик ГУ «Аппарат Акима Сарканского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СенімҚұрылысСервис»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания акимата Сарканского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания акимата Сарканского района Алматинской области г. Саркан Саркандского района Алматинской области

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. Экспл.маш. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. Экспл.маш. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровля								
1.	E0158-18-4	Устройство фартука из листовой стали	м	152,69	188,28	0,56	28748	86	0,26	40
					40,86	0,09	6239	14	0,00	0
2.	C11011-11-62	Шуруп с распорной втулкой и герметизирующей прокладкой 4,8х28	шт	338,00	36,00	--	12168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Лестничное ограждение2шт								
3.	E0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	40,43	3804,83	7,36	153829	298	0,48	19
					82,55	2,79	3337	113	0,01	1
4.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,66	22,68	0,06	310	1	0,03	0
					6,68	0,03	91	--	0,00	0
5.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за второй раз	м2	13,66	22,68	0,06	310	1	0,03	0
					6,68	0,03	91	--	0,00	0
6.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 один раз	м2	13,66	20,99	0,03	287	--	0,02	0
					4,78	--	65	--	--	--
7.	E0113-26-	Окраска металлических	м2	13,66	20,99	0,03	287	--	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 второй раз			4,78	--	65	--	--	--
		Остекление входа1-3этаж								
8.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	105,45	537,52 265,62	23,97 7,73	56683 28010	2527 815	1,59 0,04	168 4
9.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-105,45	2800,00 --	-- --	-295266 --	-- --	-- --	-- --
10.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	105,45	4963,00 --	-- --	523358 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	м	193,51	14,29 13,56	0,40 0,14	2765 2624	77 27	0,09 0,00	17 0
12.	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	м2	105,45	135,63 79,18	0,77 0,29	14303 8349	82 30	0,50 0,00	53 0
13.	Е0116-7-7	Установка трубы для флагштока	м	0,90	132,41 106,87	15,26 5,71	119 96	14 5	0,64 0,03	1 0
14.	С130806-48	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные 60х3,5м	м	0,90	601,00 --	-- --	541 --	-- --	-- --	-- --
		Проемы								
15.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	32,82	446,86 174,40	128,16 44,59	14664 5723	4206 1463	1,03 0,17	34 6
16.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	28,68	4010,00 --	-- --	114988 --	-- --	-- --	-- --
17.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	4,14	4250,00 --	-- --	17598 --	-- --	-- --	-- --
18.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	19,00	1380,00 --	-- --	26220 --	-- --	-- --	-- --
19.	С12069-45	Наличники	м	177,21	74,00	--	13113	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	140,80	190,30	0,56	26794	79	0,26	37
					40,86	0,09	5753	13	0,00	0
		Отделочные работы 1 этаж								
21.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	452,65	260,86	2,91	118078	1318	0,30	135
					50,20	1,10	22722	498	0,01	2
22.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	229,92	713,89	3,58	164138	822	1,87	431
					324,35	1,17	74574	270	0,01	1
23.	С11011-378	Листы гипсокартонные толщина 14 мм	м2	241,42	356,00	--	85944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	226,92	122,50	4,92	27798	1118	0,64	144
					117,43	1,86	26646	423	0,01	2
25.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	272,30	31,00	--	8441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	272,30	37,00	--	10075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	226,92	260,86	2,91	59194	661	0,30	68
					50,20	1,10	11391	250	0,01	1
28.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	27,03	1067,70	5,78	28860	156	1,75	47
					293,22	3,93	7926	106	0,02	1
29.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	1415,87	254,87	2,35	360863	3327	0,27	376
					44,77	0,90	63388	1274	0,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	41,77	254,87	2,35	10646	98	0,27	11
					44,77	0,90	1870	38	0,00	0
		Полы 1 этаж								
31.	Е0157-19-6	Устройство покрытий из древесностружечных плит на клею площадью свыше 10 м2	1м2	226,92	495,67	1,23	112478	279	0,24	54
					37,40	0,18	8487	41	0,00	0
32.	Е0111-36-3	Устройство ковровых покрытий на клее "Бустилат"	м2	226,92	1233,63	5,81	279935	1319	0,54	123
					83,06	2,16	18849	491	0,01	2
33.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	2311,45	125,78	0,20	290730	462	0,10	239
					18,61	0,09	43009	202	0,00	1
		Полы 2 этаж								
34.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	366,43	935,06	6,13	342634	2244	0,44	161
					67,28	2,31	24652	847	0,01	4
35.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	366,43	125,78	0,20	46089	73	0,10	38
					18,61	0,09	6818	32	0,00	0
		Полы 3 этаж								
36.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	364,12	935,06	6,13	340474	2230	0,44	160
					67,28	2,31	24496	842	0,01	4
37.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	364,12	125,78	0,20	45798	73	0,10	38
					18,61	0,09	6775	32	0,00	0
		Раздел: Электромонтажные работы								
38.	Ц0108-146 -2	Прокладка нагревательных секций Сн-28-700(4шт по 57м)	м	228,00	73,10	20,80	16667	4742	0,14	32
					23,40	4,40	5335	1003	0,03	6
39.	С	Нагревательная секция СН-28-7000	шт	4,00	6179,50	--	24718	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Ц0108-526 -2	Установка термостата	шт	4,00	862,00	28,00	3448	112	2,00	8
					340,00	4,50	1360	18	0,03	0
41.	С	Термостат ЕТО-1550	шт	4,00	2618,43	--	10474	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
42.	Ц0108-600-1	Установка датчика влажности для водостока и датчика температуры воздуха	шт	4,00	62,90 54,00	5,40 2,30	252 216	22 9	-- 0,01	-- 0
43.	С	Датчик влажности и датчик температуры воздуха	шт	4,00	41755,25 --	-- --	167021 --	-- --	-- --	-- --
44.	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	40,00	283,46 174,40	81,70 43,07	11338 6976	3268 1723	1,09 0,20	44 8
45.	С	Светильник ЛПО 46-2х40-604	шт	40,00	1419,61 --	-- --	56784 --	-- --	-- --	-- --
46.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	73,00	197,28 99,88	71,95 44,92	14401 7291	5252 3279	0,63 0,20	46 14
47.	С151701-83	Светильники тип НПП03-60	шт	15,00	283,92 --	-- --	4259 --	-- --	-- --	-- --
48.	С	Светильники НСП-02-100-002	шт	42,00	331,67 --	-- --	13930 --	-- --	-- --	-- --
49.	С	Светильник NBT 17F26	шт	1,00	4121,76 --	-- --	4122 --	-- --	-- --	-- --
50.	С	Светильник С 360/132	шт	9,00	3256,63 --	-- --	29310 --	-- --	-- --	-- --
51.	С	Светильник НПП-1206-60	шт	6,00	418,95 --	-- --	2514 --	-- --	-- --	-- --
52.	Ц0108-594-5	Монтаж люстр до 15 ламп	шт	14,00	1067,50 547,00	465,00 131,00	14945 7658	6510 1834	3,19 0,76	45 11
53.	С	Люстра для 15 компактных люминисцентных ламп BL297/10+5	шт	6,00	39555,77 --	-- --	237335 --	-- --	-- --	-- --
54.	С	Люстра для 2 компактных	шт	8,00	10522,60	--	84181	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		люминисцентных ламп BL297/2W			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
55.	С	Лампа люминисцентная DTWIST 13W/865 E27	шт	15,00	277,55 -------- --	-- -------- --	4163 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
56.	С	Лампа люминисцентная DTWIST 18W/865 E27	шт	627,00	277,55 -------- --	-- -------- --	174026 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
57.	С	Лампа люминисцентная 26Вт G24D-3	шт	1,00	212,97 -------- --	-- -------- --	213 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
58.	С	Лампа люминисцентная 32ВТ G10g	шт	9,00	321,19 -------- --	-- -------- --	2891 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
59.	С	Лампа люминисцентная 20вт цоколь E14 Full SPirAl T2 6000H	шт	16,00	144,89 -------- --	-- -------- --	2318 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
60.	С	Лампа люминисцентная 20вт цоколь E14 DSTAR 20W/827 T27	шт	90,00	176,31 -------- --	-- -------- --	15868 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
61.	С	Лампа люминисцентная 36Вт LT-D 36/54	шт	80,00	99,00 -------- --	-- -------- --	7920 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
62.	С	Стартер для люминисцентных ламп STR S10 4-65W	шт	80,00	14,00 -------- --	-- -------- --	1120 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
63.	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	шт	6,00	16,00 -------- --	-- -------- --	96 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
64.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	175,00	39,12 -------- 33,90	-- -------- --	6846 -------- 5933	-- -------- --	0,22 -------- --	38 -------- --
65.	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	65,00	195,00 -------- --	-- -------- --	12675 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
66.	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	110,00	195,00 -------- --	-- -------- --	21450 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	E0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	27,00	40,31 31,05	-- --	1088 838	-- --	0,20 --	5 --
68.	C151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	22,00	215,00 --	-- --	4730 --	-- --	-- --	-- --
69.	C151801-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220	шт	5,00	264,00 --	-- --	1320 --	-- --	-- --	-- --
70.	E0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	27,00	39,82 33,90	-- --	1075 915	-- --	0,22 --	6 --
71.	C151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	27,00	156,00 --	-- --	4212 --	-- --	-- --	-- --
72.	E0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	67,00	50,40 35,71	-- --	3377 2392	-- --	0,23 --	15 --
73.	C151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	67,00	182,00 --	-- --	12194 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Наружнее электроснабжение								
74.	E0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	589,67 454,50	36,17 14,34	590 454	36 14	2,64 0,07	3 0
75.	75-6-8	Ящик с автоматическими выключателями ЯУО,типа Я 5111-2974 УХЛ 4, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле 5,5-8,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 10 А	шт	1,00	32100,00 --	-- --	32100 --	-- --	-- --	-- --
76.	C11011-770	Зажим винтовой (12пар)	шт	3,00	825,00 --	-- --	2475 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Благоустройство								
77.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	82,90	42,18 1,86	40,26 10,92	3497 154	3338 905	0,01 0,04	1 3
78.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	140,93	45,00 --	45,00 9,00	6342 --	6342 1268	-- 0,19	-- 27
79.	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	38,10	7,91 --	7,91 2,57	301 --	301 98	-- 0,01	-- 0
80.	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	38,10	7,32 --	7,32 2,38	279 --	279 91	-- 0,01	-- 0
81.	Е0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м	м3	40,70	10,85 --	10,85 3,76	442 --	442 153	-- 0,01	-- 1
82.	Е0101-131-2	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 15 см	м3	40,70	21,90 --	21,90 7,61	891 --	891 310	-- 0,02	-- 1
83.	Е0101-131-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 15 см	м3	40,70	3,20 --	3,20 1,12	130 --	130 46	-- 0,00	-- 0
84.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	40,70	14,12 1,62	12,00 2,75	575 66	488 112	0,01 0,01	0 0
85.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,32	167,40 167,40	-- --	723 723	-- --	1,18 --	5 --
86.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	4,32	122,18 122,18	-- --	528 528	-- --	0,89 --	4 --
87.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	651,03	483,37 5,94	15,35 5,06	314689 3867	9994 3294	0,03 0,02	22 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	651,03	114,98 0,01	-- --	74855 7	-- --	0,00 --	0 --
89.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	297,70	386,65 5,94	15,35 5,06	115104 1768	4570 1506	0,03 0,02	10 5
90.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	297,70	181,52 0,04	-- --	54039 12	-- --	0,00 --	0 --
91.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	297,70	483,37 5,94	15,35 5,06	143900 1768	4570 1506	0,03 0,02	10 5
92.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	297,70	114,99 0,02	-- --	34233 6	-- --	0,00 --	0 --
		Асфальтобетонное покрытие тип4								
93.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	80,00	548,32 108,68	6,63 1,76	43866 8694	530 141	0,70 0,01	56 0
94.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	337,23	483,37 5,94	15,35 5,06	163007 2003	5177 1706	0,03 0,02	11 6
95.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа	м2	337,23	114,99 0,02	-- --	38778 7	-- --	0,00 --	0 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
96.	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	м2	21,60	212,95	--	4600	--	1,35	29
					209,63	--	4528	--	--	--
97.	С143012-77	Розы	шт	172,80	81,00	--	13997	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							5067214	78547		2785
							465545	26842		137

Накладные расходы :

На монтажные работы	43887
На общестроительные работы	446950
На сантехнические работы	117
Всего накладных расходов:	490953
Итого с накладными	5558168

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	322514
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5880682
Итого с временными, 1,44 %	5964904
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	6044999
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6068730
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6128058
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	15672017,96
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	313440,36
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	15985458,32
Скидка 10%	1598546,00
Итого со скидкой	14386912,32
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1726429,48
Итого с [illegible]	[illegible]

Принял:

Заказчик ГУ «Аппарат акима Карасайского района»

_____

Технадзор ТОО «УКС»

_____ Нуркасымов Ж.К.

Сдал:

Подрядчик ТОО «СенімКұрылысСервис»

Начальник участка _____ Онгарбаев Н.