Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма индустрии и инфраструктуры
развития РК от 08.02.2021г. №53

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«12» 10 2023 года

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел жилищно – коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищная инспекция Ордабасынского района» в лице руководителя Искаков Арман Рисбаевич, БИН 010240002827 Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Темирлановка, Кажымукан, 168**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «12» октябрь 2023г. **ТОО «Газовое хозяйство «Шымкентгаз» БИН 000340005962 в лице директора Момбаева Ж.А., г. Шымкент, г. Шымкент, проезд Землячки д.5**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «12» октябрь 2023г. **ТОО «Мир-Строй и Компания» в лице зам директора Утенов Н, Эксперт по техническому надзору Утенов Н. KZ92VJE00029484 от 15.08.2012г, KZ65VJE00029485 от 05.12.2012г, KZ46VJE00018381 от 22.06.2016г БИН 091240003496**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «12» октябрь 2023г. **ТОО «Архстрой-2005» в лице директора Елгонов Н.Н, Эксперт по авторскому надзору Джанаев А. аттестат №KZ10VJE00072476 от 18.02.2022г. БИН 050340016642**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: : **«Строительство газоснабжения в н.п Торткуль, с/о Торткуль Ордабасинского района Туркестанской области»**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу село Торткуль, Ордабасинский район Туркестанской области

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от
Акт на право постоянного землепользования №58 от 01.11.2017 года, выданный Аппарат акима Торткульского сельского округа

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____20___года № _____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
№ KZ93REA00294657 от 08.09.2022г. выданного ГУ «Управление государственного архитектурного контроля Туркестанской области»

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)
ТОО «ПСИ Каз Нур» №03-04-2017

наименование проектной организации, номер проекта

Утвержденного (филиалом по Южному региону РГП «Госэкспертиза» №ГНК-0085/19 от 12.08.2019г

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2022г;
месяц, год
окончание работ сентябрь 2023г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7;
фактически, месяц: 10;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство сетей газоснабжения	Километр (тысяча метров)	51,940		56,688	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период не предусмотрено;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $М^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $М^3$)		
В том числе подземной части	$М^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$М^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $М^2$		число квартир	площадь квартир, $М^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Показатели	Ед.изм	По проекту	Фактически
1	2	3	4
Газопровод среднего давления	**пм**	**51940**	**56688**
Труба ПЭ ГАЗ РЕ 100 SDR 11 – 250х22,7мм ГОСТ Р 50838-2011	пм	1749	1829
Труба ПЭ ГАЗ РЕ 100 SDR 11 – 200х18,2мм ГОСТ Р 50838-2011	пм	2749	2951
Труба ПЭ ГАЗ РЕ 100 SDR 11 – 110х10мм ГОСТ Р 50838-2011	пм	1424	1474
Труба ПЭ ГАЗ РЕ 100 SDR 11 – 90х8,2мм ГОСТ Р 50838-2011	пм	1047	594
Труба ПЭ ГАЗ РЕ 100 SDR 11 – 63х5,8мм ГОСТ Р 50838-2011	пм	37123	28442
Труба стальная д.108х4мм ГОСТ 10704-91	пм	152	439
Труба стальная д. 57х3мм ГОСТ 10704-91	пм	7696	20959
Переход газопровода через канал L=12,5-22м	шт	6	6
ГРПШ-13-2У1	шт	1	1
ГРПШ-07-2У1	шт	4	4
ГРПШ-04-2У1	шт	8	8
ГРПШ-10	шт	583	660
ГРПШ-6	шт	333	235
Краны шаровые ПЭ д.200мм	шт	0	1
Краны шаровые ПЭ д.63мм	шт	42	33
Кран ст. д.100	шт	0	1
Кран ст. д.50	шт	30	30

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **933834,0** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **729445,0** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **57940,0** тысяч тенге; прочие затраты **146450,0** тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **921978,079** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **749859,483** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **73335,230** тысяч тенге;
прочие затраты **98783,366** тысяч тенге;
9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Класс энергоэффективности здания _____;
11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «**Строительство газоснабжения в н.п Торткуль, с/о Торткуль Ордабасинского района Туркестанской области**»
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и жилищная инспекция Ордабасынского района»
Руководитель **Искаков А.Р.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:
ТОО «Мир-Строй и Компания»
Заместитель Директор **Утенов Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО «Архстрой-2005»
Директор **Елғонов Н.Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО «Газовое хозяйство «Шымкентгаз»
Директор **Момбаев Ж.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 15к акту приемки
объектав эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода среднего давления	м	56688	
2	Протяженность воздушной прокладки:	м	21398	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	21398	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт	3861	
3	Протяженность подземной прокладки:	м	35290	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
4	Количество колодцев (камер)	шт		
5	Количество компенсаторов	шт		
6	Количество вводов	шт		
7	Количество кран ст. d =100мм	шт	1	
	ст. d =50мм	шт	30	
	ПЭ d = 200мм	шт	1	
	ПЭ d = 63мм	шт	33	
8	Вентили (клапан) d =	шт		
9	Кран проходной d =	шт		
10	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
11	Переходники	шт		
12	Затворы поворотные	шт		
13	Регуляторы давления	шт		

План обвязки ГРПШ-6	Схема обвязки ГРПШ-10
Масштаб _____	Масштаб _____
	

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба	Ст.20	стальная	108	439	
2	Труба	Ст.20	стальная	57	20959	
4	Труба	SDR11	ПЭ	250	1829	
5	Труба	SDR11	ПЭ	200	2951	
6	Труба	SDR11	ПЭ	110	1474	
7	Труба	SDR11	ПЭ	90	594	
8	Труба	SDR11	ПЭ	63	28442	
9	Переход азопровода через канал	Ст.20	стальная	273/108/89/57	6	
10	Кран ст		стальная	100	1	
11	Кран ст		стальная	50	30	
12	Краны шаровые	SDR11	ПЭ	200	1	
13	Краны шаровые	SDR11	ПЭ	63	33	
14	Газорегуляторный пункт	ГРПШ-13-2У1			1	

15	Газорегуляторный пункт	ГРПШ-07-2У1			4	
16	Газорегуляторный пункт	ГРПШ-04-2У1			8	
17	Газорегуляторный пункт	ГРПШ 10			660	
18	Газорегуляторный пункт	ГРПШ 6			235	

Схема сети газоснабжения

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и жилищная инспекция Ордабасынского района»
Руководитель **Искаков А.Р.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:
ТОО «Мир-Строй и Компания»
Заместитель Директор **Утенов Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Авторский надзор:
ТОО «Архстрой-2005»
Директор **Елғонов Н.Н.**

1) разработчик проекта ТОО «Архстрой-2005»

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО «Газовое хозяйство «Шымкентгаз»
Директор **Момбаев Ж.А.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«12» 10 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Газовое хозяйство «Шымкентгаз» г.Шымкент, проезд Землячки д.5, 8(725) 244-86-00**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Момбаева Ж.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство газоснабжения в н.п Торткуль, с/о Торткуль Ордабасинского района Туркестанской области»**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищная инспекция Ордабасынского района» в лице руководителя Искаков Арман Рисбаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «GENERAL Констракшн» ГСЛ №001569 от 14.07.2020 год**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Жарылкасын Б.Е**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ПСИ Каз Нур» №03-04-2017**

наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

Экспертиза проекта (экспертное заключение)
филиалом по Южному региону РГП «Госэкспертиза» №19-0033/18 от 02.02.2018г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство сетей газоснабжения	Километр (тысяча метров)	51,940		56,668	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	Площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Показатели	Ед.изм	По проекту	Фактически
1	2	3	4
Газопровод среднего давления	**пм**	**51940**	**56688**
Труба ПЭ ГАЗ РЕ 100 SDR 11 – 250х22,7мм ГОСТ Р 50838-2011	пм	1749	1829
Труба ПЭ ГАЗ РЕ 100 SDR 11 – 200х18,2мм ГОСТ Р 50838-2011	пм	2749	2951
Труба ПЭ ГАЗ РЕ 100 SDR 11 – 110х10мм ГОСТ Р 50838-2011	пм	1424	1474
Труба ПЭ ГАЗ РЕ 100 SDR 11 – 90х8,2мм ГОСТ Р 50838-2011	пм	1047	594
Труба ПЭ ГАЗ РЕ 100 SDR 11 – 63х5,8мм ГОСТ Р 50838-2011	пм	37123	28442
Труба стальная д.108х4мм ГОСТ 10704-91	пм	152	439
Труба стальная д. 57х3мм ГОСТ 10704-91	пм	7696	20959
Переход газопровода через канал L=12,5-22м	шт	6	6
ГРПШ-13-2У1	шт	1	1
ГРПШ-07-2У1	шт	4	4
ГРПШ-04-2У1	шт	8	8
ГРПШ-10	шт	583	660
ГРПШ-6	шт	333	235
Краны шаровые ПЭ д.200мм	шт	0	1
Краны шаровые ПЭ д.63мм	шт	42	33
Кран ст. д.100	шт	0	1
Кран ст. д.50	шт	30	30

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2022г.;

месяц, год

окончание работ сентябрь 2023г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7;

фактически, месяц: 10;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечений:

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____ не предусмотрено _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство газоснабжения в н.п Торткуль, с/о Торткуль Ордабасинского района Туркестанской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор

ТОО "Газовое хозяйство Шымкентгаз" **Момбаев Ж.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«12» 10 2023 года

Технический надзор **ТОО «Мир-Строй и Компания» в лице зам директора Утенов Н., г. Шымкент, Каратауский район, улица Жумабай Шаяхметов, 39**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице эксперта **Утенов Н. KZ92VJE00029484 от 15.08.2012г, KZ65VJE00029485 от 05.12.2012г, KZ46VJE00018381 от 22.06.2016г**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения, действующего на
Основании договора с заказчиком №132 от 23.08.2022 г.
№ договора и дата
по объекту: **«Строительство газоснабжения в н.п Торткуль, с/о Торткуль Ордабасинского района Туркестанской области»**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком, которого **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищная инспекция Ордабасынского района» в лице руководителя Искаков Арман Рисбаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Подтверждает, что:

Строительство объекта осуществлялось

1) Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) **ТОО «Газовое хозяйство «Шымкентгаз», №008740 от 18.10.2016г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Момбаева Ж.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) Субподрядные организации: **ТОО «GENERAL Констракшн» ГСЛ №001569 от 14.07.2020 год**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Жарылкасын **Б.Е**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2022г.;
месяц, год
окончание работ сентябрь 2023г.:
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц;7:
фактически 10 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **225037,0**тысяч тенге, в том числе
строительно-монтажных работ **179321,0** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **8981,0** тысяч тенге, прочее **36735,0** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **921978,079** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **749859,483** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **73335,230** тысяч тенге, прочее **98783,366** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «ПСИ Каз Нур» №03-04-2017**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой)

филиалом по Южному региону РГП «Госэкспертиза» №ГНК-0085/19 от 12.08.2019г

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

ТОО «Мир-Строй и Компания»

Заместитель директора **Утенов Н.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя,

Место печати (при наличии)

ТОО «Мир-Строй и Компания» **Утенов Н.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта

KZ92VJE00029484 от15.08.2012г, KZ65VJE00029485 от05.12.2012г, Z46VJE00018381 от22.06.2016г

(специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«12» 10 2023 года

Авторский надзор **ТОО «Архстрой-2005» в лице директора Елғонов Н.Н.,**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
эксперт Джанаев А. аттестат №KZ10VJE00072476 от 18.02.2022г
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании Договора №124 от 08.09.2022 года
№ договора и дата
по объекту **«Строительство газоснабжения в н.п Торткуль, с/о Торткуль Ордабасинского района Туркестанской области»**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищная инспекция Ордабасынского района» в лице руководителя Искаков Арман Рисбаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1.Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Газовое хозяйство «Шымкентгаз» №008740 от 18.10.2016г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Момбаева Ж.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) Субподрядные организации: **ТОО «GENERAL Констракшн» ГСЛ №001569 от 14.07.2020 год**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Жарылкасын Б.Е**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2022г.;
месяц, год
окончание работ сентябрь 2023г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства месяц; 7;
фактически **10** месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «ПСИ Каз Нур» №03-04-2017**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) филиалом по Южному региону РГП «Госэкспертиза» №ГНК-0085/19 от 12.08.2019г

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

ТОО «Архстрой-2005»

Директор **Елғонов Н.Н.**

1) разработчик проекта ТОО «Архстрой-2005»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, дата подпись

Место печати (при наличии)

ТОО «Архстрой-2005» **Джанаев А.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта

аттестат №KZ10VJE00072476 от 18.02.2022г.

(специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)