Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Покровской средней школы Мамлютского района СКО "

ФОРМА 2В

Наименование объекта - Дом культуры

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Мамлютского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Подрядчик : ТОО "Стройдизайн"

Субподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью"AlmatyStr", г.Алматы, Бостандыкский район, Жарокова, 275А, 4 БИН 190840025189 Тел. 87017588676

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт) № 23 от 26 .09.2024г

Акт выполненных работ № 4
за ноябрь 2024г

Составлен(а2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.										
		Демонтаж			**Проемы оконные / Лист-10 /**							
1	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.		4	1547,68	62,14	6191	248	–	4366	11402
		НР - 72%; СП - 8%				1485,54	30,60	5942	122		845	
2	412-101-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км		0,8528	78,00	–	67	–		–	72
		СП - 8%				–	–	–	–		5	
		Подоконники										
3	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2		10,185	1057,02	–	10766	–	–	7751	19999
		НР - 72%; СП - 8%				1057,02	–	10766	–		1481	
4	412-101-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км		2,72958	78,00	–	213	–		–	230
		СП - 8%				–	–	–	–		17	
5	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		21	1322,73	7,18	27777	150	21189	5859	36327
		НР - 90%; СП - 8%				306,56	3,45	6438	72		2691	
6	223-501-0116 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м		21	2320,00	–	48720	–	48720	–	52618
		СП - 8%				–	–	–	–		3898	
7	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2		7,03	4004,56	62,44	28152	439	7019	16737	48480
		НР - 80%; СП - 8%				2943,66	32,39	20694	228		3591	
8	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2		7,03	132,10	1,10	929	8	63	690	1748
		НР - 80%; СП - 8%				122,10	0,53	858	4		129	
					Витражи / Лист-11 /							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Демонтаж	м2		5,2	811,83	2,32	4222	12	–	3789	8651
		НР - 90%; СП - 8%				809,51	–	4209	–		641	
10	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2		5,2	2933,08	3,32	15252	17	8219	6314	23292
		НР - 90%; СП - 8%				1349,19	–	7016	–		1725	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге					4092808	136548	3077829	912629	202747
	Итого	тенге									202747	
	Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге									4055	
	Итого	тенге									206802	
	Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0500514	тенге									217153	
	Итого с учетом конкурсной скидки 2%	тенге									212809,61	
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	тенге									25537,15	

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "AlmatyStr" БИН 190840025189
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель: Каленов К. М
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ТОО «Стройдизайн», БИН 010440001995
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель: Тажибаев Е.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)