Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235

Форма

Декларация о соответствии

26 июля 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Құрылысгаз» г.Уральск, 090006, проспект Достык-Дружба, 198 Западно-Казахстанская область
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Жакупова Каримуллы Кабеновича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Электроснабжение и газоснабжение сектора жилищной застройки северо-западной части с.Дарьинское Зеленовского района ЗКО», по адресу: Западно-Казахстанская область, Зеленовский район с.Дарьинское
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Байтерек ЗКО», руководитель Джумабеков Арман Амангалиевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация):
ТОО «Инженер+», проект № 82/17.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Байтерек ЗКО», Приказ № 8 от 01 февраля 2018 г. ; Акж
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели:

Расчетный расход газа по проекту 955,6 м3/час

Фактическая общая пропускная способность головного газорегуляторного шкафного пункта ГРПШ -13-2ВУ1-С по паспортным данным составляет до 2200 м3/ыас.

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Электроснабжение и газоснабжение сектора жилищной застройки в северо-западной части с.Дарьинское	**жилых домов**	359	359

	социальных объектов	5	5
Газоснабжение			
Головной газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-13-НУ1 на базе РДГ-50В	шт	1	1
Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-07-1У с регулятором ДНК-1000	шт	5	5
Общая протяженность газопровода:	м		
высокого давления		3	3
среднего давления		1005	1005
низкого давления		11328	11328

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

По газоснабжению:

-источником газоснабжения-существующий подземный газопровод высокого давления (Р=0,6мПа) II категории АГРС-Дарьинск, диаметром 110мм

-Для понижения давления газа с высокого на среднее проектом был предусмотрен головной газорегуляторный шкафной пункт РГШ-13-НУ без счетчика газа с одной линией редуцирования на базе регулятора давления РДГ-50

В целях создания условий для установки счетного устройства и бесперебойности подачи газа потребителям в будущем, был смонтирован ГРПШ-13-2ВУ1-С с катушкой под узел учета КИ-СТГ-РС-2-Ф-80/ G100(измерительный вычислительный комплекс) , с двумя(основной и резервной) линиями редуцирования на базе РДГ -50В,с газовым обогревом шкафа.

-для понижения давления газа со среднего на низкое для конечных потребителей газа установлены газорегуляторные шкафные пункты ГРПШ-07-1У1 в количестве 5 шту

-распределительный газопровод среднего(0,3мПа) и низкого давления (0,005мПа) проложены подземным способом из полиэтиленовых труб

-газопровод низкого давления от ГРПШ -07-1У1 подведен ближе к участкам потребителей с Выходом из земли на два или одного потребителя.

-по всему сектору жилищной застройки установлены соответствующие предупреждающие знаки об опасности в соответствии с правилами промышленной безопасности

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

- начало работ: 01 августа 2018 года;
месяц, год
- окончание работ 26 июля 2019 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
- по норме или по проекту организации строительства: 10 месяцев;
- фактически: 5 месяцев 8 дней;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает
объект «Электроснабжениие и газоснабжение сектора жилищной застройки северо-западной части с.Дарьинское Зеленовского района ЗКО»
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Директор ТОО «Құрылысгаз» **К.Жакупов**

М.П.