Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью«АБДУ-констракшн». БИН 110440017457. Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, Переулок 1 НЕКРАСОВА, 19

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «BW-invest» БИН 190140030339. Костанайская обл., г. Костанай, ул. Дружбы, дом 22 "Б"

Стройка : «Строительство инженерных сетей и благоустройство к жилым домам в с. Журавлевка Буландынского района Акмолинской области" (водоснабжение и канализация) дом № 31

Объект : Наружные сети водопровода и канализаций

Договор подряда (контракт) № 31 от 18 декабря 2024 года.

Акт выполненных работ №31

за декабрь 2024 (месяц, год) на 6-1-31 ИВК ДОМ №31 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.12.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: КАНАЛИЗАЦИЯ									
1	1	6302-0204-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм	м	6	344.0 / 253.0	42.0 / 12.0	2 064.0 / 1 518.0	252.0 / 72.0	294.0		2 064.0
2	2	241-204-0501 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	6.06	2 441.0		14 792.0		14 792.0		14 792.0
3	3	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	31 329.0		93 987.0		93 987.0		93 987.0
			Итого по разделу 1: КАНАЛИЗАЦИЯ					110 843 / 1 518	252 / 72	109 073 / 0	0 / 0	110 843
			ИТОГО по акту					110 843 / 1 518	252 / 72	109 073 / 0	0 / 0	110 843
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7.1%					7 870				
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0.3%					356				
			Итого с затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) и затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона)									119 069
			Сметная прибыль 5%					5 953				
			Непредвиденные работы и затраты - 2%					2 381				
			Итого по части II в сметных ценах:									127 404
			Сопутствующие услуги 50%									63 702
			НДС на III квартал 2024 г. - 12%					7 644				
			Итого с НДС									71 346

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Кайорпожа и К» БИН 030340000977

Директор Сабиров Ж.Ж.

Принял (Заказчик)

ТОО «АБДУ-констракшн». БИН 110440017457

Директор Шульга Д.А.