ЗАКАЗЧИК: Участник 1: ТОО «Елорда құрылыс компаниясы»
Участник 2: ТОО "MabexTrade Ltd"
Участник 3: Жилищно-строительный кооператив «Altyn Bulaq Damu'»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «БГМ »

Наименование объекта -Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, район "Алматы", район пересечения проспекта Тауелсіздік и улицы Шарля де Голля.
I очередь строительства (завершение строительства). I пусковой комплекс" (без наружных инженерных сетей).

Договор СД № 101 от 11.02.2022г.

Секция 2

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь 2023 года

на Силовое электрооборудование и электроосвещение

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1. Жилые помещения									
1	9	1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	3	3126,19	126,66	9379	380	465	6269	16900
						2844,78	57,74	8534	173		1252	
2	10	247-203-0101 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	15500,00	--	46500	--	46500	--	50220
						--	--	--	--		3720	
3	11	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	9	2249,30	121,04	20244	1090	335	13914	36890
						2091,00	56,19	18819	506		2733	
4	12	247-301-0227 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 R TX IP П RS Д G/PLC (3x220/380V 5-7,5A), 20 мА, класс точности 1	шт.	9	119423,00	--	1074807	--	1074807	--	1160792
						--	--	--	--		85985	
			ЩЭ-4									
5	28	247-204-2515 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 40 А	шт.	88	1366,00	--	120208	--	120208	--	129825
						--	--	--	--		9617	

6	29	247-204-0240 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С50 300 мА									
				шт.	88	8237,00	--	724856	--	724856	--	782844
						--	--	--	--		57988	
			ЩК									
7	32	1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене									
				шкаф	88	5646,68	87,94	496908	7739	94963	286316	845882
						4479,61	39,26	394206	3455		62658	
8	33	247-201-1006 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41	шт.	88	6638,00	--	584144	--	584144	--	630876
						--	--	--	--		46732	
9	34	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	704	1229,13	--	865308	--	19290	634515	1619806
						1201,73	--	846018	--		119983	
10	35	247-204-2515 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 40 А	шт.	88	1366,00	--	120208	--	120208	--	129825
						--	--	--	--		9617	
11	36	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	88	536,00	--	47168	--	47168	--	50941
						--	--	--	--		3773	
12	37	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	440	4063,00	--	1787720	--	1787720	--	1930738
						--	--	--	--		143018	
13	38	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	88	4123,00	--	362824	--	362824	--	391850
						--	--	--	--		29026	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				6260274	9209	4983488	941014	7777389
								1267577	4134	--	576102	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				885552				
		Материалы		Тенге				19625				
		Всего заработная плата		Тенге					865343			
			Накладные расходы	Тенге				648429				
			Сметная прибыль	Тенге				122716				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1656697				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								393
			Сметная заработная плата	Тенге					865343			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5374722				
		Материалы		Тенге				95427				
		Всего заработная плата		Тенге					406368			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4868435				
			Накладные расходы	Тенге				292585				
			Сметная прибыль	Тенге				453386				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6120693				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
			Сметная заработная плата	Тенге					406368			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7777390				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								590
			Сметная заработная плата	Тенге					1271711			

РАЗДЕЛ 2.Провода и кабели

14	79	243-107-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66									
				км	0,0102	687961,00	--	7017	--	7017	--	7578
						--	--	--	--		561	
15	83	243-107-0701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66									
				км	1,8513	557596,00	--	1032277	--	1032277	--	1114859
						--	--	--	--		82582	
16	90	243-108-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66									
				км	0,0969	1306625,00	--	126612	--	126612	--	136741
						--	--	--	--		10129	
17	91	243-108-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 (ок)-0,66									
				км	0,0255	1195819,00	--	30493	--	30493	--	32932
						--	--	--	--		2439	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1196399	--	1196399	--	1292110
								--	--	--	95711	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1196399				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1196399				
			Сметная прибыль	Тенге				95711				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1292110				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1292110				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				7456673	9209	6179887	941014	9069499
								1267577	4134	--	671813	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				885552				
			Материалы	Тенге				19625				
			Всего заработная плата	Тенге					865343			
			Накладные расходы	Тенге				648429				
			Сметная прибыль	Тенге				122716				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1656697				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								393
			Сметная заработная плата	Тенге					865343			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				6571121				
			Материалы	Тенге				95427				
			Всего заработная плата	Тенге					406368			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6064834				
			Накладные расходы	Тенге				292585				
			Сметная прибыль	Тенге				549097				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7412803				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
			Сметная заработная плата	Тенге					406368			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				9069500				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								590
			Сметная заработная плата	Тенге					1271711			

ОТДЕЛ 2. Встроенные помещения

18	147	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании									
				шт.	4	2249,30	121,04	8997	484	149	6184	16395
						2091,00	56,19	8364	225		1214	
19	148	247-301-0227 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, CA4У-Э720 R TX IP П RS Д G/PLC (3x220/380V 5-7,5A), 20 мА, класс точности 1									
				шт.	4	119423,00	--	477692	--	477692	--	515907
						--	--	--	--		38215	
20	150	247-204-1836 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 125А 10 кА "С"									
				шт.	1	9694,00	--	9694	--	9694	--	10470
						--	--	--	--		776	
21	151	247-204-1029 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 16А 6 кА "С"									
				шт.	3	5730,00	--	17190	--	17190	--	18565
						--	--	--	--		1375	
22	152	247-204-1028 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 10А 6 кА "С"									
				шт.	3	5730,00	--	17190	--	17190	--	18565
						--	--	--	--		1375	
23	153	1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж									
				шт.	7	3126,19	126,66	21883	886	1084	14629	39433
						2844,78	57,74	19913	404		2921	
24	154	247-302-0701 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 У3 номинальный первичный ток от 50 до 300 А, класс точности 0,5,									
				шт.	1	5166,00	--	5166	--	5166	--	5579
						--	--	--	--		413	
25	155	247-203-0101 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30									
				шт.	6	15500,00	--	93000	--	93000	--	100440
						--	--	--	--		7440	
			Трубы									
26	192	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка									
				шт.	19	958,04	6,22	18203	118	1759	11794	32397
						859,25	2,89	16326	55		2400	
27	193	247-102-2109 СпрСЦ 11.2022	Светильник офисный светодиодный ARCTIC STANDARD 1200 TH EM3, мощность 36 Вт, степень защиты IP65									
				шт.	16	72224,00	--	1155584	--	1155584	--	1248031
						--	--	--	--		92447	
28	194	247-102-0307 РСНБ РК 2022	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-Ф-220В-D150 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017									
				шт.	3	3505,00	--	10515	--	10515	--	11356
						--	--	--	--		841	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1835114	1488	1789023	32607	2017138
								44603	684	--	149417	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				8997				
		Материалы		Тенге				149				
		Всего заработная плата		Тенге					8589			

			Накладные расходы	Тенге				6184				
			Сметная прибыль	Тенге				1214				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				16395				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					8589			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1826117				
		Материалы		Тенге				2842				
		Всего заработная плата		Тенге					36698			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1786031				
			Накладные расходы	Тенге				26423				
			Сметная прибыль	Тенге				148203				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2000743				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	Тенге					36698			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2017138				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
			Сметная заработная плата	Тенге					45287			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				1835114	1488	1789023	32607	2017138
								44603	684	--	149417	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				8997				
		Материалы		Тенге				149				
		Всего заработная плата		Тенге					8589			
			Накладные расходы	Тенге				6184				
			Сметная прибыль	Тенге				1214				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				16395				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					8589			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1826117				
		Материалы		Тенге				2842				
		Всего заработная плата		Тенге					36698			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1786031				
			Накладные расходы	Тенге				26423				
			Сметная прибыль	Тенге				148203				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2000743				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	Тенге					36698			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				2017138				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
			Сметная заработная плата	Тенге					45287			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11086638
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1312180				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10697			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4818			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7968908		
			- Накладные расходы	Тенге							973621	
			- Сметная прибыль	Тенге							821230	
			ИТОГО ПО СМР									11 086 638
			Временные здания и сооружения	0,72%								79 823,79
			Итого									11 166 461,79

			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,734%	1,734%								193 626,45
			Итого									11 360 088,24
			Непредвиденные затраты	2%								227 201,76
			Итого									11 587 290,01
			Стоимость оборудования									-
			Итого									11 587 290,01
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	1,079								12 502 685,92
			НДС 12%	12%								1 500 322,31
			Всего по Акту выполненных работ									**14 003 008,23**

Принял (Заказчик) Участник-1:

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Наименование организации

Руководитель ПТО **Марат Б.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер ПТО **Мусаев К.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер сметчик **Бексаринов Ч.Т.**

(должность,подпись, расшифровка подписи)

Участник 2:

Заказчик: ТОО «MabexTrade Ltd»

(наименование организации)

Генеральный директор: **Маратбаев А.А.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сдал (подрядчик)

Генподрядчик: ТОО «БГМ»

Генеральный директор: **Жуканов А.У.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор

ТОО "Kedu Stroy Engineering"

Свидетельство об аккредитации №KZ05VJE00066552

Эксперт авторского надзора **Сейсенкулов А.**

Участник 3:

Жилищно-строительный кооператив «Altyn Bulaq Damu'»

Председатель **Баяхметова Г.М.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технадзор ТОО "Teh-nadzor Sapa Kz"

Свидетельство об аккредитации №KZ13VVC00012874

Эксперт технического надзора **Бапылов Е.Т.**