ЗАКАЗЧИК: Участник 1: ТОО «Елорда құрылыс компаниясы»
Участник 2: ТОО "MabexTrade Ltd"
Участник 3: Жилищно-строительный кооператив «Altyn Bulaq Damu'»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «БГМ »

Наименование объекта -Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, район "Алматы", район пересечения проспекта Тауелсіздік и улицы Шарля де Голля.
I очередь строительства (завершение строительства). I пусковой комплекс" (без наружных инженерных сетей).

Договор СД № 101 от 11.02.2022г.

Секция 4

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь 2023 года

на Силовое электрооборудование и электроосвещение

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1. Жилые помещения									
1	9	1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	5	3126,19	126,66	15631	634	773	10449	28166
						2844,78	57,74	14224	289		2086	
2	10	247-203-0101 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	5	15500,00	--	77500	--	77500	--	83700
						--	--	--	--		6200	
3	11	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	9	2249,30	121,04	20244	1090	335	13914	36890
						2091,00	56,19	18819	506		2733	
4	12	247-301-0227 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 R TX IP П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-7,5А), 20 мА, класс точности 1	шт.	9	119423,00	--	1074807	--	1074807	--	1160792
						--	--	--	--		85985	
			Щ-АВР									
5	41	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	14	1229,13	--	17208	--	384	12618	32212
						1201,73	--	16824	--		2386	
6	42	247-204-1835 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	7334,00	--	7334	--	7334	--	7921
						--	--	--	--		587	

7	43	247-204-1033 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 40А 6 кА "С"	шт.	1	5549,00	--	5549	--	5549	--	5993
						--	--	--	--		444	
8	44	247-204-1032 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 32А 6 кА "С"	шт.	1	5114,00	--	5114	--	5114	--	5523
						--	--	--	--		409	
9	45	247-204-1031 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 25А 6 кА "С"	шт.	1	4870,00	--	4870	--	4870	--	5260
						--	--	--	--		390	
10	46	247-204-1030 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 20А 6 кА "С"	шт.	4	5685,00	--	22740	--	22740	--	24559
						--	--	--	--		1819	
11	47	247-204-1029 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 16А 6 кА "С"	шт.	3	5730,00	--	17190	--	17190	--	18565
						--	--	--	--		1375	
12	48	247-204-1027 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 5А 6 кА "С"	шт.	1	4983,00	--	4983	--	4983	--	5382
						--	--	--	--		399	
13	49	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	536,00	--	1072	--	1072	--	1158
						--	--	--	--		86	
			ЩСтп(ж)									
14	50	1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	5646,68	87,94	5647	88	1079	3254	9613
						4479,61	39,26	4480	39		712	
15	51	247-201-0903 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41	шт.	1	5128,00	--	5128	--	5128	--	5538
						--	--	--	--		410	
16	52	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	9	1229,13	--	11062	--	246	8112	20708
						1201,73	--	10816	--		1534	
17	53	247-204-2531 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 16 А	шт.	1	3150,00	--	3150	--	3150	--	3402
						--	--	--	--		252	
18	54	247-204-1027 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 5А 6 кА "С"	шт.	2	4983,00	--	9966	--	9966	--	10763
						--	--	--	--		797	
19	55	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	6	536,00	--	3216	--	3216	--	3473
						--	--	--	--		257	
			ЩС									
20	56	1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	5646,68	87,94	5647	88	1079	3254	9613
						4479,61	39,26	4480	39		712	
21	57	247-201-0903 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41	шт.	1	5128,00	--	5128	--	5128	--	5538

						--	--	--	--		410	
22	58	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	7	1229,13	--	8604	--	192	6309	16106
						1201,73	--	8412	--		1193	
23	59	247-204-2531 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 16 А	шт.	1	3150,00	--	3150	--	3150	--	3402
						--	--	--	--		252	
24	60	247-204-1028 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 10А 6 кА "С"	шт.	1	5730,00	--	5730	--	5730	--	6188
						--	--	--	--		458	
25	61	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	5	536,00	--	2680	--	2680	--	2894
						--	--	--	--		214	
			ЩС1									
26	62	1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	5646,68	87,94	5647	88	1079	3254	9613
						4479,61	39,26	4480	39		712	
27	63	247-201-0903 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41	шт.	1	5128,00	--	5128	--	5128	--	5538
						--	--	--	--		410	
28	64	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	4	1229,13	--	4917	--	110	3605	9204
						1201,73	--	4807	--		682	
29	65	247-204-1028 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 10А 6 кА "С"	шт.	1	5730,00	--	5730	--	5730	--	6188
						--	--	--	--		458	
30	66	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	536,00	--	1072	--	1072	--	1158
						--	--	--	--		86	
31	67	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329,00	--	5329	--	5329	--	5755
						--	--	--	--		426	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1371173	1988	1281843	64769	1550815
								87342	912	--	114874	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				62035				
		Материалы		Тенге				1268				
		Всего заработная плата		Тенге					60184			
			Накладные расходы	Тенге				44558				
			Сметная прибыль	Тенге				8528				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				115121				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					60184			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1309138				
		Материалы		Тенге				4011				
		Всего заработная плата		Тенге					28070			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1276566				
			Накладные расходы	Тенге				20211				

			Сметная прибыль	Тенге				106346				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1435695				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
			Сметная заработная плата	Тенге					28070			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1550816				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
			Сметная заработная плата	Тенге					88254			
			РАЗДЕЛ 2.Провода и кабели									
32	79	243-107-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,1122	1073118,00	--	120404	--	120404	--	130036
						--	--	--	--		9632	
33	80	243-107-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,0306	687961,00	--	21052	--	21052	--	22736
						--	--	--	--		1684	
34	83	243-107-0701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	1,224	557596,00	--	682498	--	682498	--	737098
						--	--	--	--		54600	
35	90	243-108-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0969	1306625,00	--	126612	--	126612	--	136741
						--	--	--	--		10129	
36	91	243-108-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,0255	1195819,00	--	30493	--	30493	--	32932
						--	--	--	--		2439	
37	94	243-202-0103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5	км	0,0663	552600,00	--	36637	--	36637	--	39568
						--	--	--	--		2931	
			Трубы									
38	98	1121-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	120	505,72	5,98	60686	718	6921	38292	106897
						442,06	1,13	53047	136		7919	
39	99	1121-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	2060	374,71	3,58	771903	7375	11722	542480	1419526
						365,44	0,31	752806	639		105142	
40	101	241-203-0406 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	120	832,00	--	99840	--	99840	--	107827
						--	--	--	--		7987	
41	102	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	2060	65,00	--	133900	--	133900	--	144612

							--	--	--	--	10712	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2084025**	**8093**	**1270079**	**580772**	**2877973**
								805853	**775**	**--**	**213175**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2084025**				
			Материалы	Тенге				**18643**				
			Всего заработная плата	Тенге					**806628**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1251436**				
			Накладные расходы	Тенге				**580772**				
			Сметная прибыль	Тенге				**213175**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2877972**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**421**
			Сметная заработная плата	Тенге					**806628**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2877972**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**421**
			Сметная заработная плата	Тенге					**806628**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**3455198**	**10081**	**2551922**	**645541**	**4428788**
								893195	**1687**	**--**	**328049**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**62035**				
			Материалы	Тенге				**1268**				
			Всего заработная плата	Тенге					**60184**			
			Накладные расходы	Тенге				**44558**				
			Сметная прибыль	Тенге				**8528**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**115121**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
			Сметная заработная плата	Тенге					**60184**			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3393163**				
			Материалы	Тенге				**22654**				
			Всего заработная плата	Тенге					**834698**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2528002**				
			Накладные расходы	Тенге				**600983**				
			Сметная прибыль	Тенге				**319521**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4313667**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**434**
			Сметная заработная плата	Тенге					**834698**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**4428788**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**462**
			Сметная заработная плата	Тенге					**894882**			

ОТДЕЛ 2. Встроенные помещения

42	**146**	**1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**									
				шт.	**4**	**2249,30**	**121,04**	**8997**	**484**	**149**	**6184**	**16395**
						2091,00	**56,19**	**8364**	**225**		**1214**	
43	**147**	**247-301-0227 РСНБ РК 2022**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 R TX IP П RS Д G/PLC (3x220/380V 5-7,5A), 20 мА, класс точности 1**									
				шт.	**4**	**119423,00**	**--**	**477692**	**--**	**477692**	**--**	**515907**
						--	**--**	**--**	**--**		**38215**	

44	153	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании									
				шт.	1	2249,30	121,04	2249	121	37	1546	4099
						2091,00	56,19	2091	56		304	
45	154	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1									
				шт.	1	61876,00	--	61876	--	61876	--	66826
						--	--	--	--		4950	
46	155	1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж									
				шт.	3	3126,19	126,66	9379	380	465	6269	16900
						2844,78	57,74	8534	173		1252	
47	156	247-302-0701 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 УЗ номинальный первичный ток от 50 до 300 А, класс точности 0,5,									
				шт.	1	5166,00	--	5166	--	5166	--	5579
						--	--	--	--		413	
48	157	247-203-0101 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30									
				шт.	2	15500,00	--	31000	--	31000	--	33480
						--	--	--	--		2480	
			ЩСтп(о)									
49	158	1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене									
				шкаф	1	5646,68	87,94	5647	88	1079	3254	9613
						4479,61	39,26	4480	39		712	
50	159	247-201-0902 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41									
				шт.	1	3668,00	--	3668	--	3668	--	3961
						--	--	--	--		293	
51	160	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах									
				шт.	7	1229,13	--	8604	--	192	6309	16106
						1201,73	--	8412	--		1193	
52	161	247-204-2531 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 16 А									
				шт.	1	3150,00	--	3150	--	3150	--	3402
						--	--	--	--		252	
53	162	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"									
				шт.	6	536,00	--	3216	--	3216	--	3473
						--	--	--	--		257	
			ЩР1									
54	163	1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене									
				шкаф	1	5646,68	87,94	5647	88	1079	3254	9613
						4479,61	39,26	4480	39		712	
55	164	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31									
				шт.	1	8102,00	--	8102	--	8102	--	8750
						--	--	--	--		648	
56	165	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах									
				шт.	1	1229,13	--	1229	--	27	901	2301
						1201,73	--	1202	--		170	

57	166	247-204-2533 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 25 А									
				шт.	1	2725,00	--	2725	--	2725	--	2943
						--	--	--	--		218	
			ЩР2									
58	167	1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	5646,68	87,94	5647	88	1079	3254	9613
						4479,61	39,26	4480	39		712	
59	168	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8102,00	--	8102	--	8102	--	8750
						--	--	--	--		648	
60	169	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	1229,13	--	1229	--	27	901	2301
						1201,73	--	1202	--		170	
61	170	247-204-2540 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 125 А	шт.	1	3972,00	--	3972	--	3972	--	4290
						--	--	--	--		318	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				657297	1249	612803	31872	744302
								43245	571	--	55131	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				22308				
		Материалы		Тенге				432				
		Всего заработная плата		Тенге					21552			
			Накладные расходы	Тенге				15841				
			Сметная прибыль	Тенге				3051				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				41200				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					21552			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				634989				
		Материалы		Тенге				3701				
		Всего заработная плата		Тенге					22264			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				608669				
			Накладные расходы	Тенге				16031				
			Сметная прибыль	Тенге				52080				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				703100				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					22264			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				744300				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	Тенге					43816			
			РАЗДЕЛ 4.Провода и кабели									
62	175	1308-0206-2208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	937,85	48,42	28136	1452	3165	17420	49200
						783,98	22,48	23519	674		3644	
63	176	1121-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	396,85	3,03	7937	61	2680	3752	12625

						259,81	0,78	5196	16		935	
64	177	1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах									
				м	10	220,04	2,43	2200	24	230	1405	3893
						194,62	0,51	1946	5		288	
65	179	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами									
				м	5	623,65	3,45	3118	18	228	2070	5603
						574,47	0,55	2872	3		415	
66	180	243-107-0815 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х95 (мк)-1	км	0,0051	29177997,00	--	148808	--	148808	--	160713
						--	--	--	--		11905	
67	181	243-107-1014 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1	км	0,0255	25296802,00	--	645068	--	645068	--	696673
						--	--	--	--		51605	
68	182	243-107-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,0204	1646069,00	--	33580	--	33580	--	36266
						--	--	--	--		2686	
69	183	243-107-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0102	1073118,00	--	10946	--	10946	--	11822
						--	--	--	--		876	
			Трубы									
70	185	1121-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	25	505,72	5,98	12643	149	1442	7978	22270
						442,06	1,13	11052	28		1650	
71	187	241-203-0103 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 75х3 мм	м	25	680,00	--	17000	--	17000	--	18360
						--	--	--	--		1360	
72	189	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка	шт.	3	958,04	6,22	2874	19	277	1862	5115
						859,25	2,89	2578	9		379	
73	190	247-102-2109 СпрСЦ 11.2022	Светильник офисный светодиодный ARCTIC STANDARD 1200 TH EM3, мощность 36 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	72224,00	--	216672	--	216672	--	234006
						--	--	--	--		17334	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1128982	1723	1080096	34487	1256546
								47163	735	--	93077	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				28136				
		Материалы		Тенге				3164				
		Всего заработная плата		Тенге					24193			
			Накладные расходы	Тенге				17420				
			Сметная прибыль	Тенге				3644				

		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				49200				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					24193			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1100846				
		Материалы	Тенге				4859				
		Всего заработная плата	Тенге					23705			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1072074				
		Накладные расходы	Тенге				17067				
		Сметная прибыль	Тенге				89433				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1207346				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					23705			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1256546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					47898			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				1786279	2972	1692899	66359	2000848
							90408	1306	--	148208	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				50444				
		Материалы	Тенге				3596				
		Всего заработная плата	Тенге					45745			
		Накладные расходы	Тенге				33261				
		Сметная прибыль	Тенге				6695				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				90400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					45745			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1735835				
		Материалы	Тенге				8560				
		Всего заработная плата	Тенге					45969			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1680743				
		Накладные расходы	Тенге				33098				
		Сметная прибыль	Тенге				141513				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1910446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					45969			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				2000846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					91714			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6429634**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				983603				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13053			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2993			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4244823		
		- Накладные расходы	Тенге							711900	
		- Сметная прибыль	Тенге							476257	
		ИТОГО ПО СМР									**6 429 634**
		Временные здания и сооружения	0,72%								46 293,36
		Итого									6 475 927,36
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	1,734%								112 292,58
		1,734%									
		Итого									6 588 219,95
		Непредвиденные затраты	2%								131 764,40

			Итого									6 719 984,34
			Стоимость оборудования									-
			Итого									6 719 984,34
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	1,079								7 250 863,11
			НДС 12%	12%								870 103,57
			Всего по Акту выполненных работ									**8 120 966,68**

Принял (Заказчик) Участник-1:

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Наименование организации

Руководитель ПТО _____ **Сауат Б.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер ПТО _____ **Серик К.С.**

(должность,подпись, расшифровка подписи)

Инженер сметчик _____ **Бексаринов Ч.Т.**

(должность,подпись, расшифровка подписи)

Участник 2:

Заказчик: ТОО «MabexTrade Ltd»

(наименование организации)

Генеральный директор: _____ **Маралбаев А.А.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сдал (подрядчик)

Генподрядчик: ТОО «БГМ »

Генеральный директор: _____ **Жуканов А.У.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор

ТОО "Kedu Stroy Engineering"

Свидетельство об аккредитации №KZ05VJE00066552

Эксперт авторского надзора _____ **Сейсенкулов А.**

Участник 3:

Жилищно-строительный кооператив «Altyn Bulaq Damu'»

Председатель **Баяхметова Г.М.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технадзор ТОО "Teh-nadzor Sapa Kz"

Свидетельство об аккредитации №KZ13VWC00012874

Эксперт технического надзора _____ **Билялов Е.Т.**