ЗАКАЗЧИК: Участник 1: ТОО «Елорда құрылыс компаниясы»
Участник 2: ТОО "MabexTrade Ltd"
Участник 3: Жилищно-строительный кооператив «Altyn Bulaq Damu'»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «БГМ »

Наименование объекта -Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, район "Алматы", район пересечения проспекта Тауелсіздік и улицы Шарля де Голля.
I очередь строительства (завершение строительства). I пусковой комплекс" (без наружных инженерных сетей).

Договор СД № 101 от 11.02.2022г.

Секция 3

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь 2023 года

на Силовое электрооборудование и электроосвещение

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1. Жилые помещения									
1	9	1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	4	3126,19	126,66	12505	507	619	8359	22 533
						2844,78	57,74	11379	231		1669	
2	10	247-203-0101 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	15500,00	--	62000	--	62000	--	66 960
						--	--	--	--		4960	
3	11	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	9	2249,30	121,04	20244	1090	335	13914	36 890
						2091,00	56,19	18819	506		2733	
4	12	247-301-0227 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 R TX IP II RS Д G/PLC (3х220/380V 5-7,5А), 20 мА, класс точности 1	шт.	9	119423,00	--	1074807	--	1074807	--	1 160 792
						--	--	--	--		85985	
			Щ-АВР									
5	47	247-204-1029 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 16А 6 кА "С"	шт.	3	5730,00	--	17190	--	17190	--	18 565
						--	--	--	--		1375	
6	48	247-204-1027 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 5А 6 кА "С"	шт.	1	4983,00	--	4983	--	4983	--	5 382
						--	--	--	--		399	

7	49	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	536,00	--	1072	--	1072	--	1 158
						--	--	--	--		86	
			ЩСтп(ж)									
8	50	1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	5646,68	87,94	5647	88	1079	3254	9 613
						4479,61	39,26	4480	39		712	
9	51	247-201-0903 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41	шт.	1	5128,00	--	5128	--	5128	--	5 538
						--	--	--	--		410	
10	52	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	9	1229,13	--	11062	--	246	8112	20 708
						1201,73	--	10816	--		1534	
11	53	247-204-2531 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 16 А	шт.	1	3150,00	--	3150	--	3150	--	3 402
						--	--	--	--		252	
12	54	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	536,00		1072	--	1072	--	1 158
						--	--	--	--		86	
13	55	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	6	536,00	--	3216	--	3216	--	3 473
						--	--	--	--		257	
			ЩС									
14	56	1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	5646,68	87,94	5647	88	1079	3254	9 613
						4479,61	39,26	4480	39		712	
15	57	247-201-0903 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41	шт.	1	5128,00	--	5128	--	5128	--	5 538
						--	--	--	--		410	
16	58	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	7	1229,13	--	8604	--	192	6309	16 106
						1201,73	--	8412	--		1193	
17	59	247-204-2531 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 16 А	шт.	1	3150,00	--	3150	--	3150	--	3 402
						--	--	--	--		252	
18	60	247-204-1028 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 10А 6 кА "С"	шт.	1	5730,00	--	5730	--	5730	--	6 188
						--	--	--	--		458	
19	61	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	5	536,00	--	2680	--	2680	--	2 894
						--	--	--	--		214	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1253015	1773	1192856	43202	1 399 913
								58386	815	--	103697	

		Стоимость монтажных работ		Тенге				39910				
		Материалы		Тенге				774				
		Всего заработная плата		Тенге					38553			
			Накладные расходы	Тенге				28335				
			Сметная прибыль	Тенге				5460				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				73705				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	Тенге					38553			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1213105				
		Материалы		Тенге				2777				
		Всего заработная плата		Тенге					20648			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1189306				
			Накладные расходы	Тенге				14867				
			Сметная прибыль	Тенге				98237				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1326209				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					20648			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1399914				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					59201			
			РАЗДЕЛ 2.Провода и кабели									
20	75	243-107-0701 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66**	км	0,0918	557596,00	--	51187	--	51187	--	55 282
						--	--	--	--		4095	
21	78	243-107-0902 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66**	км	0,102	1073118,00	--	109458	--	109458	--	118 215
						--	--	--	--		8757	
22	79	243-107-0901 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66**	км	0,0306	687961,00	--	21052	--	21052	--	22 736
						--	--	--	--		1684	
23	83	243-107-0701 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66**	км	1,581	557596,00	--	881559	--	881559	--	952 084
						--	--	--	--		70525	
24	89	243-108-0903 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66**	км	0,102	1941742,00	--	198058	--	198058	--	213 903
						--	--	--	--		15845	
25	90	243-108-0902 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66**	км	0,0969	1306625,00	--	126612	--	126612	--	136 741
						--	--	--	--		10129	

26	91	243-108-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,0255	1195819,00	--	30493	--	30493	--	32 932
						--	--	--	--		2439	
27	94	243-202-0103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5	км	0,0663	552600,00	--	36637	--	36637	--	39 568
						--	--	--	--		2931	
			Трубы									
28	98	1121-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	130	505,72	5,98	65744	778	7498	41483	115 806
						442,06	1,13	57468	147		8579	
29	101	241-203-0406 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	130	832,00	--	108160	--	108160	--	116 813
						--	--	--	--		8653	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1628960	778	1570714	41483	1 804 080
								57468	147	--	133637	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1628960				
			Материалы	Тенге				7498				
			Всего заработная плата	Тенге					57615			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1563216				
			Накладные расходы	Тенге				41483				
			Сметная прибыль	Тенге				133637				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1804080				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
			Сметная заработная плата	Тенге					57615			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1804080				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
			Сметная заработная плата	Тенге					57615			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				2881975	2551	2763570	84685	3 203 993
								115854	962	--	237334	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				39910				
			Материалы	Тенге				774				
			Всего заработная плата	Тенге					38553			
			Накладные расходы	Тенге				28335				
			Сметная прибыль	Тенге				5460				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				73705				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	Тенге					38553			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2842065				
			Материалы	Тенге				10275				
			Всего заработная плата	Тенге					78263			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2752522				
			Накладные расходы	Тенге				56350				
			Сметная прибыль	Тенге				231874				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3130289				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
			Сметная заработная плата	Тенге					78263			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				3203994				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					116816			

ОТДЕЛ 2. Встроенные помещения

30	147	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании									
				шт.	3	2249,30	121,04	6748	364	111	4638	12 297
						2091,00	56,19	6273	169		911	
31	148	247-301-0227 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 R TX IP П RS Д G/PLC (3x220/380V 5-7,5A), 20 мА, класс точности 1	шт.	3	119423,00	--	358269	--	358269	--	386 931
						--	--	--	--		28662	
32	152	1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	5	3126,19	126,66	15631	634	773	10449	28 166
						2844,78	57,74	14224	289		2086	
33	153	247-302-0701 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 УЗ номинальный первичный ток от 50 до 300 А, класс точности 0,5,	шт.	1	5166,00	--	5166	--	5166	--	5 579
						--	--	--	--		413	
34	154	247-203-0101 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	15500,00	--	62000	--	62000	--	66 960
						--	--	--	--		4960	
			ЩСтп(о)									
35	155	1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	5646,68	87,94	5647	88	1079	3254	9 613
						4479,61	39,26	4480	39		712	
36	156	247-201-0902 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	3668,00	--	3668	--	3668	--	3 961
						--	--	--	--		293	
37	157	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	7	1229,13	--	8604	--	192	6309	16 106
						1201,73	--	8412	--		1193	
38	158	247-204-2531 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 16 А	шт.	1	3150,00	--	3150	--	3150	--	3 402
						--	--	--	--		252	
39	159	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	6	536,00	--	3216	--	3216	--	3 473
						--	--	--	--		257	
			ЩР1									
40	160	1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	5646,68	87,94	5647	88	1079	3254	9 613
						4479,61	39,26	4480	39		712	
41	161	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8102,00	--	8102	--	8102	--	8 750
						--	--	--	--		648	

42	162	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	1229,13	--	1229	--	27	901	2 301
						1201,73	--	1202	--		170	
43	163	247-204-2540 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 125 /160/ А	шт.	1	3972,00	--	3972	--	3972	--	4 290
						--	--	--	--		318	
			ЩРо									
44	164	1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	5646,68	87,94	5647	88	1079	3254	9 613
						4479,61	39,26	4480	39		712	
45	165	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8102,00	--	8102	--	8102	--	8 750
						--	--	--	--		648	
46	166	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	3	1229,13	--	3687	--	82	2704	6 902
						1201,73	--	3605	--		511	
47	167	247-204-1029 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 16А 6 кА "С"	шт.	1	5730,00	--	5730	--	5730	--	6 188
						--	--	--	--		458	
48	168	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	536,00	--	1072	--	1072	--	1 158
						--	--	--	--		86	
			Трубы									
49	185	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка	шт.	14	958,04	6,22	13413	87	1296	8690	23 872
						859,25	2,89	12030	40		1768	
50	186	247-102-2109 СпрСЦ 11.2022	Светильник офисный светодиодный ARCTIC STANDARD 1200 TH EM3, мощность 36 Вт, степень защиты IP65	шт.	13	72224,00	--	938912	--	938912	--	1 014 025
						--	--	--	--		75113	
51	187	247-102-0307 РСНБ РК 2022	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-Ф-220В-D150 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	1	3505,00	--	3505	--	3505	--	3 785
						--	--	--	--		280	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1471117	1349	1410582	43453	1 635 735
								59186	615	--	121163	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				20268				
		Материалы		Тенге				413				
		Всего заработная плата		Тенге					19661			
			Накладные расходы	Тенге				14552				
			Сметная прибыль	Тенге				2785				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				37605				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					19661			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1450849				
		Материалы		Тенге				5307				
		Всего заработная плата		Тенге					40140			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1404864				
			Накладные расходы	Тенге				28901				

			Сметная прибыль	Тенге				118378				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1598128				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					40140			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1635733				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
			Сметная заработная плата	Тенге					59801			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				1471117	1349	1410582	43453	1 635 735
								59186	615	--	121163	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				20268				
		Материалы		Тенге				413				
		Всего заработная плата		Тенге					19661			
			Накладные расходы	Тенге				14552				
			Сметная прибыль	Тенге				2785				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				37605				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					19661			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1450849				
		Материалы		Тенге				5307				
		Всего заработная плата		Тенге					40140			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1404864				
			Накладные расходы	Тенге				28901				
			Сметная прибыль	Тенге				118378				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1598128				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					40140			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				1635733				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
			Сметная заработная плата	Тенге					59801			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4 839 727
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				175040				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3900			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1577			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4174155		
			- Накладные расходы	Тенге							128138	
			- Сметная прибыль	Тенге							358497	
			ИТОГО ПО СМР									4 839 727
			Временные здания и сооружения	0,72%								34 846,03
			Итого									4 874 573,03
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,734%	1,734%								84 525,10
			Итого									4 959 098,13
			Непредвиденные затраты	2%								99 181,96
			Итого									5 058 280,09
			Стоимость оборудования									-
			Итого									5 058 280,09
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %									
			К=1,079	1,079								5 457 884,22

			НДС 12%	12%								654 946,11
			Всего по Акту выполненных работ									**6 112 830,33**

Принял (Заказчик) Участник-1:
ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"
Наименование организации

Руководитель ПТО _____ **Марат Б.Ж.**
(должность,подпись, расшифровка подписи)

Инженер ПТО _____ **Есмуханова А.С.**
(должность,подпись, расшифровка подписи)

Инженер сметчик _____ **Бексарыпова Л.Т.**
(должность,подпись, расшифровка подписи)

Участник 2:
Заказчик: ТОО «MabexTrade Ltd»
(наименование организации)

Генеральный директор: _____ **Маралбаев А.А.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сдал (подрядчик)
Генподрядчик: ТОО «БГМ»

Генеральный директор: _____ **Жуканов А.У.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор
ТОО "Kedu Stroy Engineering"
Свидетельство об аккредитации №KZ05VJE00066552
Эксперт авторского надзора _____ **Сейсенкулов А.**

Участник 3:
Жилищно-строительный кооператив «Altyn Bulaq Damu'»

Председатель _____ **Байхметова Г.М.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технадзор ТОО "Teh-nadzor Sapa Kz"
Свидетельство об аккредитации №KZ13VWC00012874
Эксперт технического надзора _____ **Билялов Е.Т.**