Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53
Форма

Декларация о соответствии

« 25 » 12 **2023 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Star-Stroi" Туркестанская область, Сайрамский район, с.Аксу, Махмудова, 95
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора: Прназаров Ж.А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Строительство электрических сетей 10-04 кВ с применением СИП в селе Акалтын с/о Акшенгелди Шардаринского района»
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком,которого является: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района"
Руководитель Билалов Б.Б.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Арман А.В.К» ГСЛ номер 13013657 от 16.08.2013г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора Амантаев М.Б.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «Коркем-2» ГСЛ № 014417 от 31.03.2004 г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора Амантаев С.Б.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «Vek-Story-Com» ГСЛ № 000981 от 30.03.2020 г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора Бекболатов Е.Т.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО "СК РАОЛ" ИНВЕСТ" рабочий проект №22013073 от 12.07.2022 года
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района"
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные техника- экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,

заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
КТПН 250 кВА	шт	2		2	
КТПН 160 кВА	шт	2		2	
Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачий марка СВ105-5	шт	98		98	
Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачий марка СВ 95-2А	шт	319		319	
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП 3 1х50-35	шт	5,756		5,756	
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП 4 4х70-0,6/1,0	шт	7,326		7,326	
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП 4 4х50-0,6/1,0	м	2,524		2,524	
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП 4 2х16-0,6/1,0	м	11,775		11,775	
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий	шт	0,275		0,275	

электропередачи СИП 4 4х25-0,6/1,0					
КРУН	шт	1		1	
Счетчик марки Орман СО-Э701,5(60) А,220 В однофазный однотарифный	шт	387		387	
Щит вводно учетный тип ЩУ 1/1-0 х1 IP66	шт	387		387	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь:	метр в кв. (далее – $м^2$)		
Число этажей:	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных; трехкомнатных четырех комнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Рабочий проект: «Строительство электрических сетей 10-0,4 кВ с применением СИП в село Акалтын, Шардаринского района Туркестанской области» составлен на основании задания на проектирование, выданного заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" и техническим условиями № от года выданным АО «АЖК» Генеральным проектировщиком данного рабочего проекта является ТОО «СК РАОЛ «ИНВЕСТ» на основании договора № от года с ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" Электрические расчёты выполняемые в процессе проектирования ЛЭП 10 кВ и 0,4 кВ ставят своей целю обеспечить высоки технический уровень развития; надежность бесперебойность электроснабжения потребителей электроэнергии;

высокое качество электроэнергии у потребителя; снижение материалов емкости проектируемых электрических сетей; повышение производительности труда и сокращения сроков строительства линий электропередачи. Целью данного рабочего проекта является строительство новой линий электропередач ВЛ-0,4 Кв на участках новостроек. В процессе проектирования ВЛ -10 Кв и ВЛ-0,4 Кв выполнялись следующие электрические расчеты: - определение существующих электрических нагрузок; - выбор наиболее оптимальный конфигурации электрической сети 0,4 Кв и схемы электроснабжения потребителей, обеспечивающей требуемую надежность; - выбор сечения изолированных проводов ВЛ – 10 Кв и самонесущих изолированных проводов (СИП) ВЛ-0,4 Кв, определение числа фазных жил, обеспечивающих необходимую пропускных способность сетей с требуемым качеством электроэнергии: - расчет СИП по потере напряжения и проверка на допустимые отклонения напряжения от номинального у потребителей электроэнергии; - выбор заземляющих устройств; - выбор конструктивных элементов ЛЭП, обеспечивающих их надежность как при строительстве, так и при эксплуатации; - выбор линейной арматуры; - определение габаритов на пересечениях ВЛ с инженерными и естественными сооружениями и естественными препятствиями.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ « 31 » август 2023 года
месяц, год

окончание работ « 25 » декабрь 2023 года
месяц, год

при продолжительности строительства: 4 месяц:
по норме или по проекту организации строительства: 4 месяц;
фактически: 4 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 0 % и фактически применено 0 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П (при наличии)

_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым

государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты
населения:_____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.(при наличии))

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: « Строительство электрических сетей 10-04 кВ с применением СИП в селе Акалтын с/о Акшенгелди Шардаринского района»
(наименование объекта (комплекса)

готов к приему в эксплуатацию:
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью "Star-Stroi" директор Прназаров Ж.А._____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____ «____» _____2023 г.
(подпись, дата) М.П.

Субподрядные организации Товарищество с ограниченной ответственностью «Арман А.В.К» директор Амантаев М.Б._____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____2023 г.
(подпись, дата) М.П.

Субподрядные организации Товарищество с ограниченной ответственностью «Коркем-2» директор Амантаев С.Б._____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____ «____» _____2023 г.
(подпись, дата) М.П.

Субподрядные организации Товарищество с ограниченной ответственностью «Vek-Story-Com» директор Бекболатов Е.Т._____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____2023 г.
(подпись, дата) М.П.