Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "Энергомера"**

Субподрядчик: **ТОО "Қазалы-Энергомера"**

Договор: **№08 от 20.05.2024 г.**

Наименование строительства и его адрес: Строительство уличных освещений по улицам города Кызылорда

АКТ №01
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ул.Талап от ул.Аль-Фараби 9 до канала					
		Фундамент под КТПН				
1	6109-0301-0201	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	3,64	8 602	31311
2	6104-0202-0104	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	2	11 591	23182
4	224-102-0606 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	2,5	3 168	7920
5	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00904	441 471	3991
6	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное /отмостка/	$м^3$	1,0368	15 372	15938
7	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	6,96	4 672	32517
	Раздел 2.	Оборудование на напряжение выше 1000В				
48	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	107 474	107474
		Кабельно-проводниковая продукция				
51	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,016	390 359	6246

	Раздел 3.	Оборудование на напряжение выше 1000В				
53	6124-0101-0801	Монтаж ограничителя перенапряжений нелинейного трехфазного, напряжение 220 кВ	комплект	1	134 496	134496
55	6124-0103-0801	Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный	шт.	1	24 362	24362
56	6124-0103-0701	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	1	13 176	13176
		Железобетонные элементы				
58	1133-0107-0109	Плиты анкерные сборные железобетонные массой до 2,5 т. Установка	$м^3$ сборных железобетонных	0,1	26 090	2609
60	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	52 157	52157
	ул.Жас Алаш от ул.Сагымбаева до ул.Достык					
	Раздел 2.	Оборудование на напряжение до 1000В				
51	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	107 474	107474
		Фундамент под КТПН				
54	6109-0301-	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	3,64	8 602	31311
55	6104-0202-	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	2	11 591	23182
59	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное /отмостка/	$м^3$	1,0368	15 372	15938
60	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	6,96	4 672	32517
		Кабельно-проводниковая продукция				
61	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,45	390 359	566021
	Раздел 3.	Строительство ВЛ-10кВ				
63	6124-0101-0801	Монтаж ограничителя перенапряжений нелинейного трехфазного, напряжение 220 кВ	комплект	1	134 496	134496
65	6124-0103-0801	Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный	шт.	1	24 362	24362
66	6124-0103-0701	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	1	13 176	13176

		Железобетонные элементы				
68	1133-0107-0109 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные массой до 2,5 т. Установка	$м^3$ сборных железобетонных	0,1	26 090	2609
70	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	52 157	52157
	Раздел 4.	Промежуточная опора ПоБ10-1.1с (26шт)				
95	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	26	25 333	658658
	Раздел 5.	Угловая анкерная опора УАтБ10-1.1с (2шт)				
106	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	80 430	160860
108	1133-0107-0109	Плиты анкерные сборные железобетонные массой до 2,5 т. Установка	$м^3$ сборных железобетонных	0,3	26 090	7827
	Раздел 6.	Анкерная опора с РЛНД Ар10-1.1с (1шт)				
125	6124-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК*	Монтаж ограничителя перенапряжений нелинейного трехфазного, напряжение 220 кВ	комплект	1	134 496	134496
127	6124-0103-0801	Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный	шт.	1	24 362	24362
128	6124-0103-0701	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	1	13 176	13176
		Железобетонные элементы				
130	1133-0107-0109	Плиты анкерные сборные железобетонные массой до 2,5 т. Установка	$м^3$ сборных железобетонных	0,1	26 090	2609
132	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	52 157	52157
	ул.Култекенова					
	Раздел 1.	Оборудование на напряжение до 1000В				
1	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2022*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	30 854	30854
3	6119-0602-	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 127	5127
5	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2022*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	30 854	30854
7	6124-0202-0401	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	16	14 592	233472

9	6125-0602-0501	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	1	2 450	2450
11	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	13,968	338	4721
12	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	0,432	8 300	3586
13	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	11,52	62	714
14	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	2,88	3 609	10394
15	6124-0201-0101	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	80	1 012	80960
20	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	8	2 118	16944
22	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,461	366 017	168734
24	6124-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	2	5 738	11476
26	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	30	21	630
27	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	30	67	2010
28	6124-0202-0101	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1	шт.	16	33 179	530864
30	6101-0108-0101	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м^3	2,4	13 452	32285

31	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	16	29 235	467760
		Материалы заземления				
46	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	4	7 086	28344
47	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	10	1 480	14800
48	6124-0201-3101	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	30	500	15000
49	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип	м	30	6 377	191310
	ул.Д.Алашаева от ул.Торайгырова до ул.Кайнар					
	Раздел 1.	Оборудование на напряжение до 1000В				
34	247-306-0514 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 10-4 68/208 высотой 10000 мм, диаметром 68/208 мм	шт.	14	172 528	2415392
	ул.Аширбекова от ул.Сагибаева до ул.Аль-Фараби					
	Раздел 2.	Оборудование на напряжение до 1000В				
55	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	107 474	107474
		Фундамент под КТПН				
58	6109-0301-0201	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	3,64	8 602	31311
59	6104-0202-	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	2	11 591	23182
63	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное /отмостка/	$м^3$	1,0368	15 372	15938
64	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	6,96	4 672	32517
		Кабельно-проводниковая продукция				
65	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,5353333	390 359	208972
	Раздел 3.	Строительство ВЛ-10кВ				

67	6124-0101-0801	Монтаж ограничителя перенапряжений нелинейного трехфазного, напряжение 220 кВ	комплект	1	134 496	134496
69	6124-0103-0801	Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный	шт.	1	24 362	24362
70	6124-0103-0701	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	1	13 176	13176
		Железобетонные элементы				
72	1133-0107-0109	Плиты анкерные сборные железобетонные массой до 2,5 т. Установка	$м^3$ сборных железобетонных	0,1	26 090	2609
74	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	52 157	52157
	Раздел 4.	Промежуточная опора ПоБ10-1.1с (9шт)				
99	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	9	25 333	227997
	Раздел 5.	Угловая анкерная опора УАтБ10-1.1с (1шт)				
110	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	80 430	80430
112	1133-0107-0109	Плиты анкерные сборные железобетонные массой до 2,5 т. Установка	$м^3$ сборных железобетонных	0,15	26 090	3914
	ул.Ыксанова от проспекта Абая до ул.Жахаева					
	Раздел 1.	Оборудование на напряжение до 1000В				
1	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	30 854	30854
3	6119-0602-	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 127	5127
5	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	30 854	30854
7	6124-0202-0401	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	11	14 592	160512
9	6125-0602-	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	1	2 450	2450
11	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	43,65	338	14754

12	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	1,35	8 300	11205
13	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	36	62	2232
14	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	9	3 609	32481
15	6124-0201-0101	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	288	1 012	291456
20	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	6	2 118	12708
21	243-142-0314 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	км	0,006	904 362	5426
22	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,349	366 017	127740
23	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,35598	850 273	302680
24	6124-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	2	5 738	11476
26	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	250	21	5250
27	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	250	67	16750
28	6124-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК*	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1	шт.	11	33 179	364969

30	6101-0108-0101	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	1,65	13 452	22196
31	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр=1,08*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	11	29 235	321585
		Материалы заземления				
46	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	4	7 086	28344
47	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	10	1 480	14800
48	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	30	500	15000
	ул.Ыдырысова от ул.Журба до конца					
	Раздел 1.	Оборудование на напряжение до 1000В				
1	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	30 854	30854
3	6119-0602-0202	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 127	5127
5	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	30 854	30854
7	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	27	14 592	393984
9	6125-0602-0501	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	1	2 450	2450
11	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	34,92	338	11803
12	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	1,08	8 300	8964

13	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	28,8	62	1786
14	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	7,2	3 609	25985
15	6124-0201-0101	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	278	1 012	281336
20	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	14	2 118	29652
24	6124-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	2	5 738	11476
26	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	200	21	4200
27	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	200	67	13400
28	6124-0202-0101	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1	шт.	27	33 179	895833
30	6101-0108-	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	0,9	13 452	12107
31	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	27	29 235	789345
		Материалы заземления				
46	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	4	7 086	28344
47	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	10	1 480	14800
48	6124-0201-3101	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	30	500	15000
	ул.Туктибаева от ул.Авиационная до ул.Егизбаева					
	Раздел 1.	Оборудование на напряжение до 1000В				
1	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	3	30 854	92562

3	6119-0602- 0202	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	3	5 127	15381
5	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	3	30 854	92562
7	6124-0202-0401	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	53	14 592	773376
9	6125-0602- 0201	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	3	2 450	7350
11	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	52,38	338	17704
12	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой*	м^3	1,62	8 300	13446
13	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	43,2	62	2678
14	6101-0206- 0102 *ЕСЦ РСНБ РК*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	10,8	3 609	38977
15	6124-0201-0101	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	513	1 012	519156
20	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	26	2 118	55068
22	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,786	366 017	653706
24	6124-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	6	5 738	34428
26	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	350	21	7350
28	6124-0202-0101	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1	шт.	53	33 179	1758487
30	6101-0108- 0101	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м^3	7,95	13 452	106943

31	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	53	29 235	1549455
		Материалы заземления				
46	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	12	7 086	85032
47	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	30	1 480	44400
48	6124-0201-3101	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	350	500	175000
50	6121-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	50	8 127	406350
	ул.Артемова от ул.Тауелсиздикке 20 жыл до полигона					
	Раздел 1.	Оборудование на напряжение до 1000В				
1	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	30 854	30854
3	6119-0602-	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 127	5127
5	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	30 854	30854
7	6124-0202-0401	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	19	14 592	277248
9	6125-0602-	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	1	2 450	2450
11	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	17,46	338	5901
12	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	0,54	8 300	4482

13	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	14,4	62	893
14	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	3,6	3 609	12992
15	6124-0201-0101	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	158	1 012	159896
20	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	10	2 118	21180
22	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,655	366 017	239741
24	6124-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	2	5 738	11476
26	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	100	21	2100
28	6124-0202-0101	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1	шт.	19	33 179	630401
31	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	19	29 235	555465
		Материалы заземления				
46	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	4	7 086	28344
47	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	10	1 480	14800
48	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	30	500	15000
	ул.Жетиколь от ул.Жанкент до ул.Сыганак					
	Раздел 1.	Оборудование на напряжение до 1000В				
1	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	30 854	30854

3	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 127	5127
5	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	30 854	30854
7	6124-0202-0401	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	11	14 592	160512
9	6125-0602-0501	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	1	2 450	2450
11	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	43,65	338	14754
12	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	1,35	8 300	11205
13	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	36	62	2232
14	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	9	3 609	32481
15	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	300	1 012	303600
20	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	10	2 118	21180
22	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,345	366 017	126276
24	6124-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	2	5 738	11476

26	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	250	21	5250
27	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	250	67	16750
28	6124-0202-0101	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1	шт.	11	33 179	364969
30	6101-0108-	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	1,65	13 452	22196
31	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	11	29 235	321585
		Материалы заземления				
46	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	4	7 086	28344
47	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	10	1 480	14800
48	6124-0201-3101	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	250	500	125000
	ул.Ажикожа от ул.Абдреева до мкр.Сырдария					
	Раздел 1.	Оборудование на напряжение до 1000В				
1	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	2	30 854	61708
3	6119-0602-	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	2	5 127	10254
5	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	2	30 854	61708
7	6124-0202-0401	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	50	14 592	729600
9	6125-0602-	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	2	2 450	4900
11	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	22,698	338	7672

12	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	0,702	8 300	5827
13	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	18,72	62	1161
14	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	4,68	3 609	16890
15	6124-0201-0101	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	270	1 012	273240
20	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	20	2 118	42360
22	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,703	366 017	623327
24	6124-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	4	5 738	22952
26	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	100	21	2100
27	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	100	67	6700
28	6124-0202-0101	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1	шт.	50	33 179	1658950
30	6101-0108-	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	7,5	13 452	100890
31	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	50	29 235	1461750
		Материалы заземления				
46	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	4	7 086	28344
47	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	10	1 480	14800

48	6124-0201-3101	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	50	500	25000
	ул.Каржаубаева от ул.С.Ишан до ул.Хон Бен До					
	Раздел 1.	Оборудование на напряжение до 1000В				
1	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	2	30 854	61708
3	6119-0602-	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	2	5 127	10254
5	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	2	30 854	61708
7	6124-0202-0401	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	64	14 592	933888
9	6125-0602-	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	2	2 450	4900
11	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	34,92	338	11803
12	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	1,08	8 300	8964
13	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	28,8	62	1786
14	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	7,2	3 609	25985
15	6124-0201-0101	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	412	1 012	416944
20	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	30	2 118	63540
22	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,233	366 017	817316

24	6124-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	4	5 738	22952
26	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	200	21	4200
28	6124-0202-0101	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1	шт.	64	33 179	2123456
30	6101-0108-0101	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	9,6	13 452	129139
31	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	64	29 235	1871040
		Материалы заземления				
46	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	8	7 086	56688
47	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	20	1 480	29600
48	6124-0201-3101	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	200	500	100000
	ул.Кызылжар, Жайык от ул.С.Бейбарыс до ул.Тараз					
	Раздел 2.	Оборудование на напряжение до 1000В				
41	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	107 474	107474
		Фундамент под КТПН				
44	6109-0301-0201	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	3,64	8 602	31311
45	6104-0202-0104	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	2	11 591	23182
49	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное /отмостка/	$м^3$	1,0368	15 372	15938
50	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	6,96	4 672	32517
		Кабельно-проводниковая продукция				
51	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр.и.Кзм=1,08*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,021	390 359	8198
	Раздел 3.	Строительство ВЛ-10кВ				

53	6124-0101-0801	Монтаж ограничителя перенапряжений нелинейного трехфазного, напряжение 220 кВ	комплект	1	134 496	134496
55	6124-0103-0801	Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный	шт.	1	24 362	24362
56	6124-0103-0701	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	1	13 176	13176
		Железобетонные элементы				
58	1133-0107-0109 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные массой до 2,5 т. Установка	$м^3$ сборных железобетонных	0,1	26 090	2609
60	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	52 157	52157
	ул.Ж.Шанина от ул.Сагымбаева до ул.Достык					
	Раздел 1.	Оборудование на напряжение до 1000В				
1	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	30 854	30854
3	6119-0602-0202	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 127	5127
5	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	30 854	30854
7	6124-0202-0401	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	77	14 592	1123584
9	6125-0602-0501	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	2	2 450	4900
11	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	34,92	338	11803
12	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	1,08	8 300	8964
13	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	28,8	62	1786

14	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	7,2	3 609	25985
15	6124-0201-0101	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	441	1 012	446292
20	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	20	2 118	42360
22	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,685	366 017	982756
25	6124-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	4	5 738	22952
27	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	200	21	4200
29	6124-0202-0101	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1	шт.	77	33 179	2554783
31	6101-0108-0101	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	11,55	13 452	155371
32	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	77	29 235	2251095
		Материалы заземления				
48	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	10	1 480	14800
49	6124-0201-3101	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	200	500	100000
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**42 465 194,80**
		Оборудования, мебели и инвентаря				
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%		**2 845 168,05**		
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**10 209 476,78**		
		Итого:		**55 519 839,63**		
		Сметная прибыль 5%		**2 265 518,14**		

		Непредвиденные работы и затраты-3%		**1 665 595,19**		
		Итого:		**59 450 952,96**		
		2024 год - 100 %, К=1,075		**63 909 774,44**		
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,98		**60 714 285,71**		
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%		**7 285 714,29**		
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ		**68 000 000,00**		

Генподрядчик:
ТОО "Энергомера"

Директор _____ **Мухашов Б.С.**

Субподрядчик:
ТОО "Қазалы-Энергомера"

Директор _____ **Мухаш Е.С.**