Програмный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

Форма №Ф2

Заказчик: **КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"**
Инженер: **ТОО "IT-invest Company"**
Автор: **ТОО "Жамбылагрогазпроект"**
Подрядчик: ТОО "Газовое хозяйство "Шымкентгаз"
Договор о государственных закупках работ № 44 от 2019-04-02, Дополнительное соглашение № 8 от 2022-02-04

Наименование строительства и его адрес : "Строительство подводящего газопровода к 13 населенным пунктам (Рахат, Қаракемер, Құмтиын, Пионер, Шайдана, Тастөбе, Еңбек, Көлқайнар, Өрнек, Жұма, Ерназар, Қызылтаң, Қаратау) Жамбылского района Жамбылской области"

АКТ №2

выполненных работ за май месяц 2022г.

Республиканский бюджет

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная ресурсная смета 02-01 а.Рахат					
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод высокого давления					
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кзм=1,06 ТЦ	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажност	м3 грунта	1833,53394		100,63	184509
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=670)	чел-ч	0,009768	17,910	670,00	12000
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022504	41,262	1109,05	45761
		Итого оплата труда:				31,50	57761
		НР первого уровня	%	59,1		18,62	34134
		НР второго уровня	%	4,24		5,06	9270
		Накладные расходы	%	--		23,67	43404
		Сметная прибыль	%	8		9,94	18233
		Сметная стоимость:				134,25	246146
2	11-010205-1201 РСНБ РК	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	746,07400		1014,81	757123
2. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	640,131492	670,00	428888
		Итого оплата труда:				574,86	428888
		НР первого уровня	%	59,1		339,74	253473
		НР второго уровня	%	4,24		57,43	42849
		Накладные расходы	%	--		397,18	296322

		Сметная прибыль	%	8		112,96	84276
		Сметная стоимость:				1524,94	1137721
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,38820		1530,19	3654
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=720,02)	чел-ч	2,125	5,07	720,02	3654
		Итого оплата труда:				1530,19	3654
		НР первого уровня	%	59,1		904,34	2160
		НР второго уровня	%	4,24		103,22	247
		Накладные расходы	%	--		1007,57	2406
		Сметная прибыль	%	8		203,02	485
		Сметная стоимость:				2740,78	6546
4	11-010104-0405 РСНБ РК	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1456,8545		13,47	19624
4. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	5,54	1109,05	6140
		Итого оплата труда:				4,22	6140
		НР первого уровня	%	59,1		2,49	3632
		НР второго уровня	%	4,24		0,68	986
		Накладные расходы	%	--		3,17	4618
		Сметная прибыль	%	8		1,33	1939
		Сметная стоимость:				17,97	26181
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1456,8545		117,05	170525
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,51)	чел-ч	0,108	157,340	617,51	97159
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	38,242	826,85	31621
		Итого оплата труда:				88,40	128780
		НР первого уровня	%	59,1		52,24	76110
		НР второго уровня	%	4,24		7,18	10457
		Накладные расходы	%	--		59,42	86567
		Сметная прибыль	%	8		14,12	20567
		Сметная стоимость:				190,59	277659
6	11-010205-0502 РСНБ РК	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	408,33056		636,23	259792
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,56)	чел-ч	0,972	396,8973	654,56	259793
		Итого оплата труда:				636,24	259793
		НР первого уровня	%	59,1		376,02	153539
		НР второго уровня	%	4,24		42,92	17525
		Накладные расходы	%	--		418,93	171064
		Сметная прибыль	%	8		84,41	34468
		Сметная стоимость:				1139,58	465325
7	11-230101-0101 РСНБ РК	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	408,33056		3465,65	1415131
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,49)	чел-ч	1,02	416,50	701,49	292169
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	14,29	826,85	11817

		Итого оплата труда:				744,46	303986
		НР первого уровня	%	62,1		462,31	188775
		НР второго уровня	%	4,24		166,55	68006
		Накладные расходы	%	--		628,86	256781
		Сметная прибыль	%	8		327,56	133753
		Сметная стоимость:				4422,07	1805665
8	11-010102-0308 РСНБ РК	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	408,33056		121,43	49584
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=670)	чел-ч	0,00984	4,018	670,00	2692
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	11,650	1109,05	12920
		Итого оплата труда:				38,23	15612
		НР первого уровня	%	59,1		22,59	9226
		НР второго уровня	%	4,24		6,11	2494
		Накладные расходы	%	--		28,70	11719
		Сметная прибыль	%	8		12,01	4904
		Сметная стоимость:				162,14	66207
9	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	714,65080		138,58	99036
		НР второго уровня	%	4,24		5,88	4199
		Накладные расходы	%	--		5,88	4199
		Сметная прибыль	%	8		11,56	8259
		Сметная стоимость:				156,01	111494
10	11-010102-0601 РСНБ РК	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	410,71885		12,50	5134
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=670)	чел-ч	0,00272	1,117	670,00	748
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	1,244	1102,53	1372
		Итого оплата труда:				5,16	2121
		НР первого уровня	%	59,1		3,05	1252
		НР второго уровня	%	4,24		0,66	271
		Накладные расходы	%	--		3,71	1522
		Сметная прибыль	%	8		1,30	533
		Сметная стоимость:				17,50	7189
11	11-250121-0101 РСНБ РК	Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка железобетонными седловидными грузами при укладке с бровки траншеи	м3 груза	8,75705		4629,31	40539
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,92)	чел-ч	2,8	24,520	779,92	19123
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6141	5,378	960,11	5163
		Итого оплата труда:				2773,38	24287
		НР первого уровня	%	58,7		1627,97	14256
		НР второго уровня	%	4,24		265,31	2323
		Накладные расходы	%	--		1893,28	16580
		Сметная прибыль	%	8		521,81	4569
		Сметная стоимость:				7044,40	61688

		ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД					
15	11-220501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	1,0000		742131,72	742132
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=789,18)	чел-ч	575	575,000	789,18	453779
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	109,7	109,700	744,30	81650
		Итого оплата труда:				535428,44	535428
		НР первого уровня	%	62,1		332501,06	332501
		НР второго уровня	%	4,24		45564,43	45564
		Накладные расходы	%	--		378065,49	378065
		Сметная прибыль	%	8		89615,78	89616
		Сметная стоимость:				1209812,99	1209813
18	23-010502-0826 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 450x40,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1000,000		32625,13	32625130
		НР второго уровня	%	4,24		1383,31	1383306
		Накладные расходы	%	--		1383,31	1383306
		Сметная прибыль	%	8		2720,67	2720675
		Сметная стоимость:				36729,11	36729110
		Узел установки газорегуляторного пункта ГРПШ-07-2У1					
73	11-010205-0402 РСНБ РК	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,225		1876,00	422
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=670)	чел-ч	2,8	0,63	670,00	422
		Итого оплата труда:				1876,00	422
		НР первого уровня	%	59,1		1108,72	249
		НР второго уровня	%	4,24		126,55	28
		Накладные расходы	%	--		1235,27	278
		Сметная прибыль	%	8		248,90	56
		Сметная стоимость:				3360,17	756
74	11-110101-1303 РСНБ РК	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1		2680,60	2681
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=707,67)	чел-ч	0,263	0,263	707,67	186
74. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,033	931,18	31
		Итого оплата труда:				216,85	217
		НР первого уровня	%	60,9		132,06	132
		НР второго уровня	%	4,24		119,26	119
		Накладные расходы	%	--		251,32	251
		Сметная прибыль	%	8		234,55	235
		Сметная стоимость:				3166,47	3166
75	11-060101-0113 РСНБ РК	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,263		20852,89	5484
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,37)	чел-ч	4,9	1,289	732,37	944

75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,051811	837,45	43
		Итого оплата труда:				3753,59	987
		НР первого уровня	%	48,5		1820,49	479
		НР второго уровня	%	4,24		961,35	253
		Накладные расходы	%	--		2781,84	732
		Сметная прибыль	%	8		1890,78	497
		Сметная стоимость:				25525,51	6713
76	11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	7,28		1866,96	13591
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,59)	чел-ч	0,468	3,407	817,59	2786
76. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,04004	826,85	33
		Итого оплата труда:				387,18	2819
		НР первого уровня	%	50,8		196,69	1432
		НР второго уровня	%	4,24		87,50	637
		Накладные расходы	%	--		284,19	2069
		Сметная прибыль	%	8		172,09	1253
		Сметная стоимость:				2323,24	16913
77	11-090601-0103 РСНБ РК	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,0596		73765,48	4397
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,37)	чел-ч	95	5,662	732,37	4147
77. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,023841	939,73	22
		Итого оплата труда:				69951,04	4169
		НР первого уровня	%	60,9		42600,18	2539
		НР второго уровня	%	4,24		4933,90	294
		Накладные расходы	%	--		47534,09	2833
		Сметная прибыль	%	8		9703,97	578
		Сметная стоимость:				131003,53	7808
78	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0512		198998,38	10189
		НР второго уровня	%	4,24		8437,53	432
		Накладные расходы	%	--		8437,53	432
		Сметная прибыль	%	8		16594,87	850
		Сметная стоимость:				224030,78	11470
79	21-050103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0084		1475657,75	12396
		НР второго уровня	%	4,24		62567,89	526
		Накладные расходы	%	--		62567,89	526

		Сметная прибыль	%	8		123058,05	1034
		Сметная стоимость:				1661283,69	13955
80	11-130301-0406 РСНБ РК	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,8		63,41	178
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,54)	чел-ч	0,0295	0,083	914,54	76
80. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00056	826,79	0
		Итого оплата труда:				27,14	76
		НР первого уровня	%	54,2		14,71	41
		НР второго уровня	%	4,24		3,31	9
		Накладные расходы	%	--		18,02	50
		Сметная прибыль	%	8		6,51	18
		Сметная стоимость:				87,95	246
81	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,8		127,39	357
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,92)	чел-ч	0,0426	0,11928	779,92	93
81. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00112	826,88	1
		Итого оплата труда:				33,56	94
		НР первого уровня	%	54,2		18,19	51
		НР второго уровня	%	4,24		6,17	17
		Накладные расходы	%	--		24,36	68
		Сметная прибыль	%	8		12,14	34
		Сметная стоимость:				163,89	459
239.2	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,000		17738,68	17739
9.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=864,52)	чел-ч	6,3	6,3000	864,52	5446
9.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,712	2,712	964,20	2615
		Итого оплата труда:				8061,40	8061
		НР первого уровня	%	42,8		3450,28	3450
		НР второго уровня	%	4,24		898,41	898
		Накладные расходы	%	--		4348,69	4349
		Сметная прибыль	%	8		1766,99	1767
		Сметная стоимость:				23854,36	23854
240.2	ПЕРЕЧЕНЬ п.7	Лента сигнальная "Осторожно газ"	м	1000		15,16	15162
		НР второго уровня	%	4,24		0,64	643
		Накладные расходы	%	--		0,64	643
		Сметная прибыль	%	8		1,26	1264
		Сметная стоимость:				17,07	17069

241.2	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1000		212,18	212180
1.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,85)	чел-ч	0,11	110,00	826,85	90954
1.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	40,00	778,31	31132
		Итого оплата труда:				122,09	122086
		НР первого уровня	%	42,8		52,25	52254
		НР второго уровня	%	4,24		11,21	11212
		Накладные расходы	%	--		63,47	63466
		Сметная прибыль	%	8		22,05	22052
		Сметная стоимость:				297,70	297698
242.2	23-060128-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,000		292896,60	292897
		НР второго уровня	%	4,24		12418,82	12419
		Накладные расходы	%	--		12418,82	12419
		Сметная прибыль	%	8		24425,23	24425
		Сметная стоимость:				329740,65	329741
		итого					**42880593**
		в том числе оборудование					**0**
		Локальная ресурсная смета 02-04 а.Пионер					
		Узел установки газорегуляторного пункта ГРПШ-15-2НУ1					
57	11-010205-0402 РСНБ РК	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,225		1876	422
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=670)	чел-ч	2,8	0,63	670,00	422
		Итого оплата труда:				1876,00	422
		НР первого уровня	%	59,1		1108,72	249
		НР второго уровня	%	4,24		126,55	28
		Накладные расходы	%	--		1235,27	278
		Сметная прибыль	%	8		248,90	56
		Сметная стоимость:				3360,17	756
58	11-110101-1303 РСНБ РК	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,81		2680,60	2171
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=707,67)	чел-ч	0,263	0,2130	707,67	151
58. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,0267	931,18	25
		Итого оплата труда:				216,85	176
		НР первого уровня	%	60,9		132,06	107
		НР второго уровня	%	4,24		119,26	97
		Накладные расходы	%	--		251,32	204
		Сметная прибыль	%	8		234,55	190
		Сметная стоимость:				3166,47	2565

59	11-060101-0113 РСНБ РК	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,263		20852,89	5484
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,37)	чел-ч	4,9	1,289	732,37	944
59. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,05181	837,45	43
		Итого оплата труда:				3753,59	987
		НР первого уровня	%	48,5		1820,49	479
		НР второго уровня	%	4,24		961,35	253
		Накладные расходы	%	--		2781,84	732
		Сметная прибыль	%	8		1890,78	497
		Сметная стоимость:				25525,51	6713
60	11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	7,28		1866,96	13591
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,59)	чел-ч	0,468	3,407	817,59	2786
60. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,04004	826,85	33
		Итого оплата труда:				387,18	2819
		НР первого уровня	%	50,8		196,69	1432
		НР второго уровня	%	4,24		87,50	637
		Накладные расходы	%	--		284,19	2069
		Сметная прибыль	%	8		172,09	1253
		Сметная стоимость:				2323,24	16913
61	11-090601-0103 РСНБ РК	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,0806		73765,48	5946
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,37)	чел-ч	95	7,657	732,37	5608
61. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,032240	939,73	30
		Итого оплата труда:				69951,04	5638
		НР первого уровня	%	60,9		42600,18	3434
		НР второго уровня	%	4,24		4933,90	398
		Накладные расходы	%	--		47534,09	3831
		Сметная прибыль	%	8		9703,97	782
		Сметная стоимость:				131003,53	10559
62	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0695		198998,38	13830
		НР второго уровня	%	4,24		8437,53	586
		Накладные расходы	%	--		8437,53	586
		Сметная прибыль	%	8		16594,87	1153
		Сметная стоимость:				224030,78	15570

63	21-050103-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0084		1421444,75	11940
		НР второго уровня	%	4,24		60269,26	506
		Накладные расходы	%	--		60269,26	506
		Сметная прибыль	%	8		118537,12	996
		Сметная стоимость:				1600251,13	13442
64	11-130301-0406 РСНБ РК	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,1		63,41	197
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,54)	чел-ч	0,0295	0,09145	914,54	84
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00062	826,77	1
		Итого оплата труда:				27,14	84
		НР первого уровня	%	54,2		14,71	46
		НР второго уровня	%	4,24		3,31	10
		Накладные расходы	%	--		18,02	56
		Сметная прибыль	%	8		6,51	20
		Сметная стоимость:				87,95	273
65	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,1		127,39	395
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,92)	чел-ч	0,0426	0,13206	779,92	103
65. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00124	826,85	1
		Итого оплата труда:				33,56	104
		НР первого уровня	%	54,2		18,19	56
		НР второго уровня	%	4,24		6,17	19
		Накладные расходы	%	--		24,36	76
		Сметная прибыль	%	8		12,14	38
		Сметная стоимость:				163,89	508
		Устройство ограждения ГРПШ-15-2НУ1					
90	11-010205-0402 РСНБ РК	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,3738		1876,00	2577
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=670)	чел-ч	2,8	3,84664	670,00	2577
		Итого оплата труда:				1876,00	2577
		НР первого уровня	%	59,1		1108,72	1523
		НР второго уровня	%	4,24		126,55	174
		Накладные расходы	%	--		1235,27	1697
		Сметная прибыль	%	8		248,90	342
		Сметная стоимость:				3360,17	4616
91	11-060101-0113 РСНБ РК	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,47		20852,89	9801
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,37)	чел-ч	4,9	2,303	732,37	1687
91. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,09259	837,45	78
		Итого оплата труда:				3753,59	1764

		НР первого уровня	%	48,5		1820,49	856
		НР второго уровня	%	4,24		961,35	452
		Накладные расходы	%	--		2781,84	1307
		Сметная прибыль	%	8		1890,78	889
		Сметная стоимость:				25525,51	11997
92	11-110101-1303 РСНБ РК	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,75		2680,60	4691
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=707,67)	чел-ч	0,263	0,46025	707,67	326
92. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,05775	931,18	54
		Итого оплата труда:				216,85	379
		НР первого уровня	%	60,9		132,06	231
		НР второго уровня	%	4,24		119,26	209
		Накладные расходы	%	--		251,32	440
		Сметная прибыль	%	8		234,55	410
		Сметная стоимость:				3166,47	5541
93	11-090601-0103 РСНБ РК	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,4054		73765,48	29905
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,37)	чел-ч	95	38,513	732,37	28206
93. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,16216	939,73	152
		Итого оплата труда:				69951,04	28358
		НР первого уровня	%	60,9		42600,18	17270
		НР второго уровня	%	4,24		4933,90	2000
		Накладные расходы	%	--		47534,09	19270
		Сметная прибыль	%	8		9703,97	3934
		Сметная стоимость:				131003,53	53109
94	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4043		198998,38	80455
		НР второго уровня	%	4,24		8437,53	3411
		Накладные расходы	%	--		8437,53	3411
		Сметная прибыль	%	8		16594,87	6709
		Сметная стоимость:				224030,78	90576
95	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0014		198907,31	278
		НР второго уровня	%	4,24		8433,67	12
		Накладные расходы	%	--		8433,67	12
		Сметная прибыль	%	8		16587,28	23
		Сметная стоимость:				223928,26	313

96	21-050308-0131 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	30,8		597,80	18412
		НР второго уровня	%	4,24		25,35	781
		Накладные расходы -	%	--		25,35	781
		Сметная прибыль	%	8		49,85	1535
		Сметная стоимость:				673,00	20728
97	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,4334		106598,15	46200
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,85)	чел-ч	91	39,439	826,85	32610
97. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	3,1812	1057,53	3364
		Итого оплата труда:				83005,63	35975
		НР первого уровня	%	60,9		50550,43	21909
		НР второго уровня	%	4,24		6663,10	2888
		Накладные расходы	%	--		57213,53	24796
		Сметная прибыль	%	8		13104,93	5680
		Сметная стоимость:				176916,61	76676
98	11-130301-0410 РСНБ РК	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	28		53,07	1486
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=939,85)	чел-ч	0,0217	0,6076	939,85	571
98. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0112	826,85	9
		Итого оплата труда:				20,73	580
		НР первого уровня	%	54,2		11,24	315
		НР второго уровня	%	4,24		2,73	76
		Накладные расходы	%	--		13,96	391
		Сметная прибыль	%	8		5,36	150
		Сметная стоимость:				72,39	2027
99	11-130301-	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	56		63,70	3567
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,92)	чел-ч	0,0213	1,193	779,92	930
99. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0112	826,85	9
		Итого оплата труда:				16,78	940
		НР первого уровня	%	54,2		9,09	509
		НР второго уровня	%	4,24		3,09	173
		Накладные расходы	%	--		12,18	682
		Сметная прибыль	%	8		6,07	340
						81,94	4589
100	84-020605-	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1		34857,00	34857
		Итого оплата труда рабочих:				5490,00	5490
		Итого эксплуатация машин:				117,00	117
		в т.ч. оплата труда машинистов:				36,00	36
		Итого материалов:				857,00	857

		Итого оборудование:				28393,00	28393
		Накладные расходы				4144,50	4145
		Сметная прибыль				3120,12	3120
		Сметная стоимость:				42121,62	42122
100.1	84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1		6464,00	6464
		Итого оплата труда рабочих:				5490,00	5490
		Итого эксплуатация машин:				117,00	117
		в т.ч. оплата труда машинистов:				36,00	36
		Итого материалов:				857,00	857
		НР первого уровня	%	75		4144,50	4145
		Накладные расходы	%	--		4144,50	4145
		Сметная прибыль	%	8		848,68	849
		Сметная стоимость:				11457,18	11457
100.2	8С84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1		28393,00	28393
		Сметная прибыль	%	8		2271,44	2271
		Сметная стоимость:				30664,44	30664
101.2	21-090404-0311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1		2535,31	2535
		НР второго уровня	%	4,24		107,50	107
		Накладные расходы	%	--		107,50	107
		Сметная прибыль	%	8		211,42	211
		Сметная стоимость:				2854,23	2854
		Молниеотвод выс.6м.					
102.2	11-010205-0302 РСНБ РК	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,8		1108,83	6431
2.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=720,02)	чел-ч	1,54	8,932	720,02	6431
		Итого оплата труда:				1108,83	6431
		НР первого уровня	%	59,1		655,32	3801
		НР второго уровня	%	4,24		74,80	434
		Накладные расходы	%	--		730,12	4235
		Сметная прибыль	%	,8		147,12	853
		Сметная стоимость:				1986,06	11519
103.2	11-010205-0502 РСНБ РК	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,52		636,23	2876
3.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,56)	чел-ч	0,972	4,39344	654,56	2876
		Итого оплата труда:				636,23	2876
		НР первого уровня	%	59,1		376,01	1700
		НР второго уровня	%	4,24		42,92	194

		Накладные расходы	%	--		418,93	1894
		Сметная прибыль	%	8		84,41	382
		Сметная стоимость:				1139,57	5151
104.2	11-110101-1303 РСНБ РК	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,1		2680,60	5629
4.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=707,67)	чел-ч	0,263	0,5523	707,67	391
4.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,0693	931,18	65
		Итого оплата труда:				216,85	455
		НР первого уровня	%	60,9		132,06	277
		НР второго уровня	%	4,24		119,26	250
		Накладные расходы	%	--		251,32	528
		Сметная прибыль	%	8		234,55	493
		Сметная стоимость:				3166,47	6650
105.2	11-060101-0105 РСНБ РК	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,28		22760,63	29134
5.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,37)	чел-ч	6,34	8,115	732,37	5943
5.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	0,41331	832,79	344
		Итого оплата труда:				4912,13	6288
		НР первого уровня	%	48,5		2382,38	3049
		НР второго уровня	%	4,24		1066,06	1365
		Накладные расходы	%	--		3448,45	4414
		Сметная прибыль	%	8		2096,73	2684
		Сметная стоимость:				28305,80	36231
106.2	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,76		723,77	4169
6.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,59)	чел-ч	0,212	1,221	817,59	998
6.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,01152	826,85	10
		Итого оплата труда:				174,98	1008
		НР первого уровня	%	50,8		88,89	512
		НР второго уровня	%	4,24		34,46	198
		Накладные расходы	%	--		123,35	710
		Сметная прибыль	%	8		67,77	390
		Сметная стоимость:				914,89	5270
107.2	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,045		13326,50	600
7.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,37)	чел-ч	16,88	0,7596	732,37	556
7.2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,00765	1109,05	8
		Итого оплата труда:				12550,94	565
		НР первого уровня	%	48,5		6087,21	274
		НР второго уровня	%	4,24		823,14	37
		Накладные расходы	%	--		6910,35	311

		Сметная прибыль	%	8		1618,95	73
		Сметная стоимость:				21855,79	984
108.2	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5262		198907,31	104665
		НР второго уровня	%	4,24		8433,67	4438
		Накладные расходы	%	--		8433,67	4438
		Сметная прибыль	%	8		16587,28	8728
		Сметная стоимость:				223928,26	117831
109.2	21-050101-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0452		211566,24	9563
		НР второго уровня	%	4,24		8970,41	405
		Накладные расходы	%	--		8970,41	405
		Сметная прибыль	%	8		17642,93	797
		Сметная стоимость:				238179,58	10766
110.2	11-060301-0407 РСНБ РК	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,003		309472,66	928
0.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,92)	чел-ч	198	0,594	779,92	463
0.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,00108	944,44	1
		Итого оплата труда:				154764,16	464
		НР первого уровня	%	48,5		75060,62	225
		НР второго уровня	%	4,24		16304,21	49
		Накладные расходы	%	--		91364,83	274
		Сметная прибыль	%	8		32067,00	96
		Сметная стоимость:				432904,49	1299
111.2	11-340101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Антенны телевизионных мачт 4 диапазона из электросварных труб. Установка	т металлоконструкций антенны	0,0422		75954,16	3205
1.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=839,2)	чел-ч	21,66	0,914052	839,20	767
1.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	14,35	0,60557	830,39	503
		Итого оплата труда:				30093,17	1270
		НР первого уровня	%	62,1		18687,86	789
		НР второго уровня	%	4,24		4012,82	169
		Накладные расходы	%	--		22700,68	958
		Сметная прибыль	%	8		7892,39	333
		Сметная стоимость:				106547,23	4496

112.2	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,5200	593,64	902
		НР второго уровня	%	4,24	25,17	38
		Накладные расходы	%	--	25,17	38
		Сметная прибыль	%	8	49,50	75
		Сметная стоимость:			668,32	1016
113.2	23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,8	1760,82	6691
		НР второго уровня	%	4,24	74,66	284
		Накладные расходы	%	--	74,66	284
		Сметная прибыль	%	8	146,84	558
		Сметная стоимость:			1982,32	7533
114.2	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	978,42	1468
		НР второго уровня	%	4,24	41,49	62
		Накладные расходы	%	--	41,49	62
		Сметная прибыль	%	8	81,59	122
		Сметная стоимость:			1101,50	1652
115.2	23-010201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	394,52	592
		НР второго уровня	%	4,24	16,73	25
		Накладные расходы	%	--	16,73	25
		Сметная прибыль	%	8	32,90	49
		Сметная стоимость:			444,15	666
116.2	23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	243,43	243
		НР второго уровня	%	4,24	10,32	10
		Накладные расходы	%	--	10,32	10
		Сметная прибыль	%	8	20,30	20
		Сметная стоимость:			274,05	274

117.2	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,6		723,77	2606
7.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,59)	чел-ч	0,212	0,7632	817,59	624
7.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0072	826,85	6
		Итого оплата труда:				174,98	630
		НР первого уровня	%	50,8		88,89	320
		НР второго уровня	%	4,24		34,46	124
		Накладные расходы	%	--		123,35	444
		Сметная прибыль	%	8		67,77	244
		Сметная стоимость:				914,89	3294
118.2	11-130301-0406 РСНБ РК	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,1		63,41	767
8.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,54)	чел-ч	0,0295	0,35695	914,54	326
8.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00242	826,86	2
		Итого оплата труда:				27,14	328
		НР первого уровня	%	54,2		14,71	178
		НР второго уровня	%	4,24		3,31	40
		Накладные расходы	%	--		18,02	218
		Сметная прибыль	%	8		6,51	79
		Сметная стоимость:				87,95	1064
119.2	11-130301-1406 РСНБ РК	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,2		63,70	1542
9.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,92)	чел-ч	0,0213	0,51546	779,92	402
9.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00484	826,86	4
		Итого оплата труда:				16,78	406
		НР первого уровня	%	54,2		9,09	220
		НР второго уровня	%	4,24		3,09	75
		Накладные расходы	%	--		12,18	295
		Сметная прибыль	%	8		6,07	147
		Сметная стоимость:				81,95	1983
120.2	11-010205-0302 РСНБ РК	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,31		1108,83	2561
0.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=720,02)	чел-ч	1,54	3,5574	720,02	2561
		Итого оплата труда:				1108,83	2561
		НР первого уровня	%	59,1		655,32	1514
		НР второго уровня	%	4,24		74,80	173
		Накладные расходы	%	--		730,12	1687
		Сметная прибыль	%	8		147,12	340
		Сметная стоимость:				1986,06	4588
121.2	11-010205-0502 РСНБ РК	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,31		636,23	1470
1.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,56)	чел-ч	0,972	2,24532	654,56	1470
		Итого оплата труда:				636,23	1470

		НР первого уровня	%	59,1		376,01	869
		НР второго уровня	%	4,24		42,92	99
		Накладные расходы	%	--		418,93	968
		Сметная прибыль	%	8		84,41	195
		Сметная стоимость:				1139,57	2632
122.2	13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6		3393,95	20364
2.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,71)	чел-ч	0,9	5,4	807,71	4362
2.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	0,23	967,95	221
		Итого оплата труда:				763,72	4582
		НР первого уровня	%	42,8		326,87	1961
		НР второго уровня	%	4,24		157,76	947
		Накладные расходы	%	--		484,64	2908
		Сметная прибыль	%	8		310,29	1862
		Сметная стоимость:				4188,87	25133
123.2	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12,5		450,31	5629
3.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,71)	чел-ч	0,14	1,8	807,71	1413
3.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,06	967,95	53
		Итого оплата труда:				117,34	1467
		НР первого уровня	%	42,8		50,22	628
		НР второго уровня	%	4,24		21,22	265
		Накладные расходы	%	--		71,44	893
		Сметная прибыль	%	8		41,74	522
		Сметная стоимость:				563,49	7044
		итого					**639523**
		в том числе оборудование					**30664**
		Локальная ресурсная смета 02-05 а.Шайдана					
		Узел установки газорегуляторного пункта ГРПШ-13-2НУ1					
31	11-010205-0402 РСНБ РК	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,225		1876,00	422
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=670)	чел-ч	2,8	0,63	670,00	422
		Итого оплата труда:				1876,00	422
		НР первого уровня	%	59,1		1108,72	249
		НР второго уровня	%	4,24		126,55	28
		Накладные расходы	%	--		1235,27	278
		Сметная прибыль	%	8		248,90	56
		Сметная стоимость:				3360,17	756
32	11-110101-1303 РСНБ РК	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,81		2680,60	2171

32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=707,67)	чел-ч	0,263	0,21303	707,67	151
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,02673	931,18	25
		Итого оплата труда:				216,85	176
		НР первого уровня	%	60,9		132,06	107
		НР второго уровня	%	4,24		119,26	97
		Накладные расходы	%	--		251,32	204
		Сметная прибыль	%	8		234,55	190
		Сметная стоимость:				3166,47	2565
33	11-060101-0113 РСНБ РК	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,263		20852,89	5484
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,37)	чел-ч	4,9	1,289	732,37	944
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,051811	837,45	43
		Итого оплата труда:				3753,59	987
		НР первого уровня	%	48,5		1820,49	479
		НР второго уровня	%	4,24		961,35	253
		Накладные расходы	%	--		2781,84	732
		Сметная прибыль	%	8		1890,78	497
		Сметная стоимость:				25525,51	6713
34	11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	7,28		1866,96	13591
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,59)	чел-ч	0,468	3,407	817,59	2786
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,04004	826,85	33
		Итого оплата труда:				387,18	2819
		НР первого уровня	%	50,8		196,69	1432
		НР второго уровня	%	4,24		87,50	637
		Накладные расходы	%	--		284,19	2069
		Сметная прибыль	%	8		172,09	1253
		Сметная стоимость:				2323,24	16913
35	11-090601-0103 РСНБ РК	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,0779		73765,48	5746
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,37)	чел-ч	95	7,400	732,37	5420
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,031159	939,73	29
		Итого оплата труда:				69951,04	5449
		НР первого уровня	%	60,9		42600,18	3318
		НР второго уровня	%	4,24		4933,90	384
		Накладные расходы	%	--		47534,09	3703
		Сметная прибыль	%	8		9703,97	756
		Сметная стоимость:				131003,53	10205
36	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0695		198998,38	13830

		НР второго уровня	%	4,24		8437,53	586
		Накладные расходы	%	--		8437,53	586
		Сметная прибыль	%	8		16594,87	1153
		Сметная стоимость:				224030,78	15570
37	21-050103-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0084		103161,05	867
		НР второго уровня	%	4,24		4374,03	37
		Накладные расходы	%	--		4374,03	37
		Сметная прибыль	%	8		8602,81	72
		Сметная стоимость:				116137,88	976
38	11-130301-0406 РСНБ РК	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,1		63,41	197
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,54)	чел-ч	0,0295	0,09145	914,54	84
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00062	826,77	1
		Итого оплата труда:				27,14	84
		НР первого уровня	%	54,2		14,71	46
		НР второго уровня	%	4,24		3,31	10
		Накладные расходы	%	--		18,02	56
		Сметная прибыль	%	8		6,51	20
		Сметная стоимость:				87,95	273
39	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,1		127,39	395
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,92)	чел-ч	0,0426	0,13206	779,92	103
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00124	826,85	1
		Итого оплата труда:				33,56	104
		НР первого уровня	%	54,2		18,19	56
		НР второго уровня	%	4,24		6,17	19
		Накладные расходы	%	--		24,36	76
		Сметная прибыль	%	8		12,14	38
		Сметная стоимость:				163,89	508
		Устройство ограждения ГРПШ-13-2НУ1					
67	11-010205-0402 РСНБ РК	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,3738		1876,00	2577
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=670)	чел-ч	2,8	3,8465	670,00	2577
		Итого оплата труда:				1876,00	2577
		НР первого уровня	%	59,1		1108,72	1523
		НР второго уровня	%	4,24		126,55	174
		Накладные расходы	%	--		1235,27	1697
		Сметная прибыль	%	8		248,90	342
		Сметная стоимость:				3360,17	4616

68	11-060101-0113 РСНБ РК	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,47		20852,89	9801
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,37)	чел-ч	4,9	2,303	732,37	1687
68. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,09259	837,45	78
		Итого оплата труда:				3753,59	1764
		НР первого уровня	%	48,5		1820,49	856
		НР второго уровня	%	4,24		961,35	452
		Накладные расходы	%	--		2781,84	1307
		Сметная прибыль	%	8		1890,78	889
		Сметная стоимость:				25525,51	11997
69	11-110101-1303 РСНБ РК	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,75		2680,60	4691
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=707,67)	чел-ч	0,263	0,46025	707,67	326
69. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,05775	931,18	54
		Итого оплата труда:				216,85	379
		НР первого уровня	%	60,9		132,06	231
		НР второго уровня	%	4,24		119,26	209
		Накладные расходы	%	--		251,32	440
		Сметная прибыль	%	8		234,55	410
		Сметная стоимость:				3166,47	5541
70	11-090601-0103 РСНБ РК	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,4054		73765,48	29907
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,37)	чел-ч	95	38,517	732,37	28209
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,162176	939,73	152
		Итого оплата труда:				69951,04	28361
		НР первого уровня	%	60,9		42600,18	17272
		НР второго уровня	%	4,24		4933,90	2000
		Накладные расходы	%	--		47534,09	19272
		Сметная прибыль	%	8		9703,97	3934
		Сметная стоимость:				131003,53	53114
71	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4043		198998,38	80455
		НР второго уровня	%	4,24		8437,53	3411
		Накладные расходы	%	--		8437,53	3411
		Сметная прибыль	%	8		16594,87	6709
		Сметная стоимость:				224030,78	90576
72	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0014		198907,31	284
		НР второго уровня	%	4,24		8433,67	12

		Накладные расходы	%	--		8433,67	12
		Сметная прибыль	%	8		16587,28	24
		Сметная стоимость:				223928,26	320
73	21-050308-0131 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	30,8		597,80	18412
		НР второго уровня	%	4,24		25,35	781
		Накладные расходы	%	--		25,35	781
		Сметная прибыль	%	8		49,85	1535
		Сметная стоимость:				673,00	20728
74	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,4334		106598,15	46204
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,85)	чел-ч	91	39,443	826,85	32613
74. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	3,181	1057,53	3364
		Итого оплата труда:				83005,63	35978
		НР первого уровня	%	60,9		50550,43	21911
		НР второго уровня	%	4,24		6663,10	2888
		Накладные расходы	%	--		57213,53	24799
		Сметная прибыль	%	8		13104,93	5680
		Сметная стоимость:				176916,61	76683
75	11-130301-0410 РСНБ РК	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	28		53,07	1486
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=939,85)	чел-ч	0,0217	0,6076	939,85	571
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0112	826,85	9
		Итого оплата труда:				20,73	580
		НР первого уровня	%	54,2		11,24	315
		НР второго уровня	%	4,24		2,73	76
		Накладные расходы	%	--		13,96	391
		Сметная прибыль	%	8		5,36	150
		Сметная стоимость:				72,39	2027
76	11-130301-1406 РСНБ РК	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	56		63,70	3567
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,92)	чел-ч	0,0213	1,193	779,92	930
76. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0112	826,85	9
		Итого оплата труда:				16,78	940
		НР первого уровня	%	54,2		9,09	509
		НР второго уровня	%	4,24		3,09	173
		Накладные расходы	%	--		12,18	682
		Сметная прибыль	%	8		6,07	340
		Сметная стоимость:				81,95	4589
77	84-020605-	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1		34857,00	34857

		Итого оплата труда рабочих:				5490,00	5490
		Итого эксплуатация машин:				117,00	117
		в т.ч. оплата труда машинистов:				36,00	36
		Итого материалов:				857,00	857
		Итого оборудование:				28393,00	28393
		Накладные расходы				4144,50	4145
		Сметная прибыль				3120,12	3120
		Сметная стоимость:				42121,62	42122
77.1	84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1		6464,00	6464
		Итого оплата труда рабочих:				5490,00	5490
		Итого эксплуатация машин:				117,00	117
		в т.ч. оплата труда машинистов:				36,00	36
		Итого материалов:				857,00	857
		НР первого уровня	%	75		4144,50	4145
		Накладные расходы	%	--		4144,50	4145
		Сметная прибыль	%	8		848,68	849
		Сметная стоимость:				11457,18	11457
77.2	8С84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1		28393,00	28393
		Сметная прибыль	%	8		2271,44	2271
		Сметная стоимость:				30664,44	30664
78.2	21-090404-0311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1		2535,31	2535
		НР второго уровня	%	4,24		107,50	107
		Накладные расходы	%	--		107,50	107
		Сметная прибыль	%	8		211,42	211
		Сметная стоимость:				2854,23	2854
		Молниеотвод выс.6м.					
79.2	11-010205-0302 РСНБ РК	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,8		1108,83	6431
79.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=720,02)	чел-ч	1,54	8,932	720,02	6431
		Итого оплата труда:				1108,83	6431
		НР первого уровня	%	59,1		655,32	3801
		НР второго уровня	%	4,24		74,80	434
		Накладные расходы	%	--		730,12	4235
		Сметная прибыль	%	8		147,12	853
		Сметная стоимость:				1986,06	11519
80.2	11-010205-0502 РСНБ РК	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,52		636,23	2876

80.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,56)	чел-ч	0,972	4,39344	654,56	2876
		Итого оплата труда:				636,23	2876
		НР первого уровня	%	59,1		376,01	1700
		НР второго уровня	%	4,24		42,92	194
		Накладные расходы	%	--		418,93	1894
		Сметная прибыль	%	8		84,41	382
		Сметная стоимость:				1139,57	5151
81.2	11-110101-1303 РСНБ РК	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,1		2680,60	5629
81.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=707,67)	чел-ч	0,263	0,5523	707,67	391
81.2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,0693	931,18	65
		Итого оплата труда:				216,85	455
		НР первого уровня	%	60,9		132,06	277
		НР второго уровня	%	4,24		119,26	250
		Накладные расходы	%	--		251,32	528
		Сметная прибыль	%	8		234,55	493
		Сметная стоимость:				3166,47	6650
82.2	11-060101-0105 РСНБ РК	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,28		22760,63	29134
82.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,37)	чел-ч	6,34	8,115	732,37	5943
82.2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	0,41331	832,79	344
		Итого оплата труда:				4912,13	6288
		НР первого уровня	%	48,5		2382,38	3049
		НР второго уровня	%	4,24		1066,06	1365
		Накладные расходы	%	--		3448,45	4414
		Сметная прибыль	%	8		2096,73	2684
		Сметная стоимость:				28305,80	36231
83.2	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,76		723,77	4169
83.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,59)	чел-ч	0,212	1,221	817,59	998
83.2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,01152	826,85	10
		Итого оплата труда:				174,98	1008
		НР первого уровня	%	50,8		88,89	512
		НР второго уровня	%	4,24		34,46	198
		Накладные расходы	%	--		123,35	710
		Сметная прибыль	%	8		67,77	390
		Сметная стоимость:				914,89	5270
84.2	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,045		13326,50	600
84.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,37)	чел-ч	16,88	0,759769	732,37	556
84.2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,007652	1109,05	8

		Итого оплата труда:				12550,94	565
		НР первого уровня	%	48,5		6087,21	274
		НР второго уровня	%	4,24		823,14	37
		Накладные расходы	%	--		6910,35	311
		Сметная прибыль	%	8		1618,95	73
		Сметная стоимость:				21855,79	984
85.2	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014,(А 400)	т	0,5262		198907,31	104657
		НР второго уровня	%	4,24		8433,67	4437
		Накладные расходы	%	--		8433,67	4437
		Сметная прибыль	%	8		16587,28	8728
		Сметная стоимость:				223928,26	117823
86.2	21-050101-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0452		211566,24	9563
		НР второго уровня	%	4,24		8970,41	405
		Накладные расходы	%	--		8970,41	405
		Сметная прибыль	%	8		17642,93	797
		Сметная стоимость:				238179,58	10766
87.2	11-060301-0407 РСНБ РК	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,003		309472,66	928
87.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,92)	чел-ч	198	0,594	779,92	463
87.2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,00108	944,44	1
		Итого оплата труда:				154764,16	464
		НР первого уровня	%	48,5		75060,62	225
		НР второго уровня	%	4,24		16304,21	49
		Накладные расходы	%	--		91364,83	274
		Сметная прибыль	%	8		32067,00	96
		Сметная стоимость:				432904,49	1299
88.2	11-340101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Антенны телевизионных мачт 4 диапазона из электросварных труб. Установка	т металлоконструкций антенны	0,0422		75954,16	3202
88.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=839,2)	чел-ч	21,66	0,914	839,20	767
88.2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	14,35	0,60553	830,39	503
		Итого оплата труда:				30093,17	1270
		НР первого уровня	%	62,1		18687,86	789
		НР второго уровня	%	4,24		4012,82	169
		Накладные расходы	%	--		22700,68	958
		Сметная прибыль	%	8		7892,39	333

		Сметная стоимость:			106547,23	4496
89.2	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,52	593,64	3202
		НР второго уровня	%	4,24	25,17	38
		Накладные расходы	%	--	25,17	38
		Сметная прибыль	%	8	49,50	75
		Сметная стоимость:			668,32	1016
90.2	23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,8	1760,82	3202
		НР второго уровня	%	4,24	74,66	284
		Накладные расходы	%	--	74,66	284
		Сметная прибыль	%	8	146,84	558
		Сметная стоимость:			1982,32	7533
91.2	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	978,42	3202
		НР второго уровня	%	4,24	41,49	62
		Накладные расходы	%	--	41,49	62
		Сметная прибыль	%	8	81,59	122
		Сметная стоимость:			1101,50	1652
92.2	23-010201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	394,52	3202
		НР второго уровня	%	4,24	16,73	25
		Накладные расходы	%	--	16,73	25
		Сметная прибыль	%	8	32,90	49
		Сметная стоимость:			444,15	666
93.2	23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	243,43	3202
		НР второго уровня	%	4,24	10,32	10
		Накладные расходы	%	--	10,32	10
		Сметная прибыль	%	8	20,30	20

		Сметная стоимость:				274,05	274
94.2	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,6		723,77	3202
94.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,59)	чел-ч	0,212	0,763	817,59	624
94.2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0072	826,85	6
		Итого оплата труда:				174,98	630
		НР первого уровня	%	50,8		88,89	320
		НР второго уровня	%	4,24		34,46	124
		Накладные расходы	%	--		123,35	444
		Сметная прибыль	%	8		67,77	244
		Сметная стоимость:				914,89	3294
95.2	11-130301-0406 РСНБ РК	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,1		63,41	3202
95.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,54)	чел-ч	0,0295	0,35695	914,54	326
95.2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00242	826,86	2
		Итого оплата труда:				27,14	328
		НР первого уровня	%	54,2		14,71	178
		НР второго уровня	%	4,24		3,31	40
		Накладные расходы	%	--		18,02	218
		Сметная прибыль	%	8		6,51	79
		Сметная стоимость:				87,95	1064
96.2	11-130301-1406 РСНБ РК	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,2		63,70	3202
96.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,92)	чел-ч	0,0213	0,51546	779,92	402
96.2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00484	826,86	4
		Итого оплата труда:				16,78	406
		НР первого уровня	%	54,2		9,09	220
		НР второго уровня	%	4,24		3,09	75
		Накладные расходы	%	--		12,18	295
		Сметная прибыль	%	8		6,07	147
		Сметная стоимость:				81,95	1983
97.2	11-010205-0302 РСНБ РК	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,31		1108,83	3202
97.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=720,02)	чел-ч	1,54	3,5574	720,02	2561
		Итого оплата труда:				1108,83	2561
		НР первого уровня	%	59,1		655,32	1514
		НР второго уровня	%	4,24		74,80	173
		Накладные расходы	%	--		730,12	1687
		Сметная прибыль	%	8		147,12	340
		Сметная стоимость:				1986,06	4588
98.2	11-010205-0502 РСНБ РК	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,31		636,23	3202
98.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,56)	чел-ч	0,972	2,24532	654,56	1470

		Итого оплата труда:				636,23	1470
		НР первого уровня	%	59,1		376,01	869
		НР второго уровня	%	4,24		42,92	99
		Накладные расходы	%	--		418,93	968
		Сметная прибыль	%	8		84,41	195
		Сметная стоимость:				1139,57	2632
99.2	13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6		3393,95	3202
99.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,71)	чел-ч	0,9	5,4	807,71	4362
99.2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	0,228	967,95	221
		Итого оплата труда:				763,72	4582
		НР первого уровня	%	42,8		326,87	1961
		НР второго уровня	%	4,24		157,76	947
		Накладные расходы	%	--		484,64	2908
		Сметная прибыль	%	8		310,29	1862
		Сметная стоимость:				4188,87	25133
100.2	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12,5		450,31	3202
0.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,71)	чел-ч	0,14	1,75	807,71	1413
0.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,055	967,95	53
		Итого оплата труда:				117,34	1467
		НР первого уровня	%	42,8		50,22	628
		НР второго уровня	%	4,24		21,22	265
		Накладные расходы	%	--		71,44	893
		Сметная прибыль	%	8		41,74	522
		Сметная стоимость:				563,49	7044
		итого					**626713**
		в том числе оборудование					**30664**
		Локальная ресурсная смета 02-06 а.Тастобе					
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод высокого давления					
31	23-040105-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Штурвал для задвижек от DN 125 до DN 150	шт.	1		6521,48	6521
		НР второго уровня	%	4,24		276,51	277
		Накладные расходы	%	--		276,51	277
		Сметная прибыль	%	8		543,84	544
		Сметная стоимость:				7341,83	7342
		Узел установки газорегуляторного пункта ГРПШ-15-2НУ1					

59	11-010205-0402 РСНБ РК	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,225		1876,00	422
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=670)	чел-ч	2,8	0,63	670,00	422
		Итого оплата труда:				1876,00	422
		НР первого уровня	%	59,1		1108,72	249
		НР второго уровня	%	4,24		126,55	28
		Накладные расходы	%	--		1235,27	278
		Сметная прибыль	%	8		248,90	56
		Сметная стоимость:				3360,17	756
60	11-110101-1303 РСНБ РК	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,81		2680,60	2171
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=707,67)	чел-ч	0,263	0,2130	707,67	151
60. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,0267	931,18	25
		Итого оплата труда:				216,85	176
		НР первого уровня	%	60,9		132,06	107
		НР второго уровня	%	4,24		119,26	97
		Накладные расходы	%	--		251,32	204
		Сметная прибыль	%	8		234,55	190
		Сметная стоимость:				3166,47	2565
61	11-060101-0113 РСНБ РК	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,263		20852,89	5484
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,37)	чел-ч	4,9	1,289	732,37	944
61. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,051811	837,45	43
		Итого оплата труда:				3753,59	987
		НР первого уровня	%	48,5		1820,49	479
		НР второго уровня	%	4,24		961,35	253
		Накладные расходы	%	--		2781,84	732
		Сметная прибыль	%	8		1890,78	497
		Сметная стоимость:				25525,51	6713
62	11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	7,28		1866,96	13591
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,59)	чел-ч	0,468	3,407	817,59	2786
62. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,04004	826,85	33
		Итого оплата труда:				387,18	2819
		НР первого уровня	%	50,8		196,69	1432
		НР второго уровня	%	4,24		87,50	637
		Накладные расходы	%	--		284,19	2069
		Сметная прибыль	%	8		172,09	1253
		Сметная стоимость:				2323,24	16913
63	11-090601-0103 РСНБ РК	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,0779		73765,48	5746
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,37)	чел-ч	95	7,400	732,37	5420
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,031159	939,73	29

		Итого оплата труда:				69951,04	5449
		НР первого уровня	%	60,9		42600,18	3318
		НР второго уровня	%	4,24		4933,90	384
		Накладные расходы	%	--		47534,09	3703
		Сметная прибыль	%	8		9703,97	756
		Сметная стоимость:				131003,53	10205
64	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0695		198998,38	13830
		НР второго уровня	%	4,24		8437,53	586
		Накладные расходы	%	--		8437,53	586
		Сметная прибыль	%	8		16594,87	1153
		Сметная стоимость:				224030,78	15570
65	21-050103-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0084		1421444,75	11940
		НР второго уровня	%	4,24		60269,26	506
		Накладные расходы	%	--		60269,26	506
		Сметная прибыль	%	8		118537,12	996
		Сметная стоимость:				1600251,13	13442
66	11-130301-0406 РСНБ РК	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,1		63,41	197
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,54)	чел-ч	0,0295	0,09145	914,54	84
66. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00062	826,77	1
		Итого оплата труда:				27,14	84
		НР первого уровня	%	54,2		14,71	46
		НР второго уровня	%	4,24		3,31	10
		Накладные расходы	%	--		18,02	56
		Сметная прибыль	%	8		6,51	20
		Сметная стоимость:				87,95	273
67	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,1		127,39	395
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,92)	чел-ч	0,0426	0,13206	779,92	103
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00124	826,85	1
		Итого оплата труда:				33,56	104
		НР первого уровня	%	54,2		18,19	56
		НР второго уровня	%	4,24		6,17	19
		Накладные расходы	%	--		24,36	76
		Сметная прибыль	%	8		12,14	38
		Сметная стоимость:				163,89	508

		Устройство ограждения ГРПШ-15-2НУ1					
86	11-010205-0402 РСНБ РК	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,3738		1876	2577
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=670)	чел-ч	2,8	3,8465	670,00	2577
		Итого оплата труда:				1876,00	2577
		НР первого уровня	%	59,1		1108,72	1523
		НР второго уровня	%	4,24		126,55	174
		Накладные расходы	%	--		1235,27	1697
		Сметная прибыль	%	8		248,90	342
		Сметная стоимость:				3360,17	4616
87	11-060101-0113 РСНБ РК	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,47		20852,89	9801
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,37)	чел-ч	4,9	2,303	732,37	1687
87. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,09259	837,45	78
		Итого оплата труда:				3753,59	1764
		НР первого уровня	%	48,5		1820,49	856
		НР второго уровня	%	4,24		961,35	452
		Накладные расходы	%	--		2781,84	1307
		Сметная прибыль	%	8		1890,78	889
		Сметная стоимость:				25525,51	11997
88	11-110101-1303 РСНБ РК	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,75		2680,60	4691
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=707,67)	чел-ч	0,263	0,46025	707,67	326
88. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,05775	931,18	54
		Итого оплата труда:				216,85	379
		НР первого уровня	%	60,9		132,06	231
		НР второго уровня	%	4,24		119,26	209
		Накладные расходы	%	--		251,32	440
		Сметная прибыль	%	8		234,55	410
		Сметная стоимость:				3166,47	5541
89	11-090601-0103 РСНБ РК	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,4054		73765,48	29905
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,37)	чел-ч	95	38,513	732,37	28206
89. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,16216	939,73	152
		Итого оплата труда:				69951,04	28358
		НР первого уровня	%	60,9		42600,18	17270
		НР второго уровня	%	4,24		4933,90	2000
		Накладные расходы	%	--		47534,09	19270
		Сметная прибыль	%	8		9703,97	3934
		Сметная стоимость:				131003,53	53109
90	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4043		198998,38	80455

		НР второго уровня	%	4,24		8437,53	3411
		Накладные расходы	%	--		8437,53	3411
		Сметная прибыль	%	8		16594,87	6709
		Сметная стоимость:				224030,78	90576
91	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0014		198907,31	278
		НР второго уровня	%	4,24		8433,67	12
		Накладные расходы	%	--		8433,67	12
		Сметная прибыль	%	8		16587,28	23
		Сметная стоимость:				223928,26	313
92	21-050308-0131 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	30,8		597,80	18412
		НР второго уровня	%	4,24		25,35	781
		Накладные расходы	%	--		25,35	781
		Сметная прибыль	%	8		49,85	1535
		Сметная стоимость:				673,00	20728
93	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,4334		106598,15	46200
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,85)	чел-ч	91	39,440	826,85	32611
93. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	3,181	1057,53	3364
		Итого оплата труда:				83005,63	35975
		НР первого уровня	%	60,9		50550,43	21909
		НР второго уровня	%	4,24		6663,10	2888
		Накладные расходы	%	--		57213,53	24796
		Сметная прибыль	%	8		13104,93	5680
		Сметная стоимость:				176916,61	76676
94	11-130301-0410 РСНБ РК	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	28		53,07	1486
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=939,85)	чел-ч	0,0217	0,6076	939,85	571
94. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0112	826,85	9
		Итого оплата труда:				20,73	580
		НР первого уровня	%	54,2		11,24	315
		НР второго уровня	%	4,24		2,73	76
		Накладные расходы	%	--		13,96	391
		Сметная прибыль	%	8		5,36	150
		Сметная стоимость:				72,39	2027

95	11-130301-1406 РСНБ РК	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	56		63,70	3567
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,92)	чел-ч	0,0213	1,193	779,92	930
95. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0112	826,85	9
		Итого оплата труда:				16,78	940
		НР первого уровня	%	54,2		9,09	509
		НР второго уровня	%	4,24		3,09	173
		Накладные расходы	%	--		12,18	682
		Сметная прибыль	%	8		6,07	340
		Сметная стоимость:				81,95	4589
96	84-020605-	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1		34857,00	34857
		Итого оплата труда рабочих:				5490,00	5490
		Итого эксплуатация машин:				117,00	117
		в т.ч. оплата труда машинистов:				36,00	36
		Итого материалов:				857,00	857
		Итого оборудование:				28393,00	28393
		Накладные расходы				4144,50	4145
		Сметная прибыль				3120,12	3120
		Сметная стоимость:				42121,62	42122
96.1	84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1		6464,00	6464
		Итого оплата труда рабочих:				5490,00	5490
		Итого эксплуатация машин:				117,00	117
		в т.ч. оплата труда машинистов:				36,00	36
		Итого материалов:				857,00	857
		НР первого уровня	%	75		4144,50	4145
		Накладные расходы	%	--		4144,50	4145
		Сметная прибыль	%	8		848,68	849
		Сметная стоимость:				11457,18	11457
96.2	8С84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1		28393,00	28393
		Сметная прибыль	%	8		2271,44	2271
		Сметная стоимость:				30664,44	30664
97.2	21-090404-0311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1		2535,31	2535
		НР второго уровня	%	4,24		107,50	107
		Накладные расходы	%	--		107,50	107
		Сметная прибыль	%	8		211,42	211
		Сметная стоимость:				2854,23	2854
		Молниеотвод выс.6м.					

107.2	11-010205-0302 РСНБ РК	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,8		1108,83	6431
7.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=720,02)	чел-ч	1,54	8,932	720,02	6431
		Итого оплата труда:				1108,83	6431
		НР первого уровня	%	59,1		655,32	3801
		НР второго уровня	%	4,24		74,80	434
		Накладные расходы	%	--		730,12	4235
		Сметная прибыль	%	8		147,12	853
		Сметная стоимость:				1986,06	11519
108.2	11-010205-0502 РСНБ РК	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,52		636,23	2876
8.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,56)	чел-ч	0,972	4,39344	654,56	2876
		Итого оплата труда:				636,23	2876
		НР первого уровня	%	59,1		376,01	1700
		НР второго уровня	%	4,24		42,92	194
		Накладные расходы	%	--		418,93	1894
		Сметная прибыль	%	8		84,41	382
		Сметная стоимость:				1139,57	5151
109.2	11-110101-1303 РСНБ РК	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,1		2680,60	5629
9.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=707,67)	чел-ч	0,263	0,5523	707,67	391
9.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,0693	931,18	65
		Итого оплата труда:				216,85	455
		НР первого уровня	%	60,9		132,06	277
		НР второго уровня	%	4,24		119,26	250
		Накладные расходы	%	--		251,32	528
		Сметная прибыль	%	8		234,55	493
		Сметная стоимость:				3166,47	6650
110.2	11-060101-0105 РСНБ РК	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,28		22760,63	29134
0.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,37)	чел-ч	6,34	8,115	732,37	5943
0.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	0,41331	832,79	344
		Итого оплата труда:				4912,13	6288
		НР первого уровня	%	48,5		2382,38	3049
		НР второго уровня	%	4,24		1066,06	1365
		Накладные расходы	%	--		3448,45	4414
		Сметная прибыль	%	8		2096,73	2684
		Сметная стоимость:				28305,80	36231
111.2	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,76		723,77	4169
1.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,59)	чел-ч	0,212	1,221	817,59	998
1.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,01152	826,85	10
		Итого оплата труда:				174,98	1008

		НР первого уровня	%	50,8		88,89	512
		НР второго уровня	%	4,24		34,46	198
		Накладные расходы	%	--		123,35	710
		Сметная прибыль	%	8		67,77	390
		Сметная стоимость:				914,89	5270
112.2	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,045		13326,50	600
2.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,37)	чел-ч	16,88	0,759769	732,37	556
2.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,007652	1109,05	8
		Итого оплата труда:				12550,94	565
		НР первого уровня	%	48,5		6087,21	274
		НР второго уровня	%	4,24		823,14	37
		Накладные расходы	%	--		6910,35	311
		Сметная прибыль	%	8		1618,95	73
		Сметная стоимость:				21855,79	984
113.2	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5262		198907,31	104665
		НР второго уровня	%	4,24		8433,67	4438
		Накладные расходы	%	--		8433,67	4438
		Сметная прибыль	%	8		16587,28	8728
		Сметная стоимость:				223928,26	117831
114.2	21-050101-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0452		211566,24	9563
		НР второго уровня	%	4,24		8970,41	405
		Накладные расходы	%	--		8970,41	405
		Сметная прибыль	%	8		17642,93	797
		Сметная стоимость:				238179,58	10766
115.2	11-060301-0407 РСНБ РК	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,003		309472,66	928
5.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,92)	чел-ч	198	0,594	779,92	463
5.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,00108	944,44	1
		Итого оплата труда:				154764,16	464
		НР первого уровня	%	48,5		75060,62	225
		НР второго уровня	%	4,24		16304,21	49
		Накладные расходы	%	--		91364,83	274
		Сметная прибыль	%	8		32067,00	96
		Сметная стоимость:				432904,49	1299

116.2	11-340101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Антенны телевизионных мачт 4 диапазона из электросварных труб. Установка	т металлоконструкций антенны	0,0422		75954,16	3205
6.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=839,2)	чел-ч	21,66	0,913992	839,20	767
6.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	14,35	0,605531	830,39	503
		Итого оплата труда:				30093,17	1270
		НР первого уровня	%	62,1		18687,86	789
		НР второго уровня	%	4,24		4012,82	169
		Накладные расходы	%	--		22700,68	958
		Сметная прибыль	%	8		7892,39	333
		Сметная стоимость:				106547,23	4496
117.2	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,52		593,64	902
		НР второго уровня	%	4,24		25,17	38
		Накладные расходы	%	--		25,17	38
		Сметная прибыль	%	8		49,50	75
		Сметная стоимость:				668,32	1016
118.2	23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,8		1760,82	6691
		НР второго уровня	%	4,24		74,66	284
		Накладные расходы	%	--		74,66	284
		Сметная прибыль	%	8		146,84	558
		Сметная стоимость:				1982,32	7533
119.2	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5		978,42	1468
		НР второго уровня	%	4,24		41,49	62
		Накладные расходы	%	--		41,49	62
		Сметная прибыль	%	8		81,59	122
		Сметная стоимость:				1101,50	1652
120.2	23-010201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5		394,52	592
		НР второго уровня	%	4,24		16,73	25

		Накладные расходы	%	--		16,73	25
		Сметная прибыль	%	8		32,90	49
		Сметная стоимость:				444,15	666
121.2	23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1		243,43	243
		НР второго уровня	%	4,24		10,32	10
		Накладные расходы	%	--		10,32	10
		Сметная прибыль	%	8		20,30	20
		Сметная стоимость:				274,05	274
122.2	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,6		723,77	2606
2.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,59)	чел-ч	0,212	0,76320	817,59	624
2.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,00720	826,85	6
		Итого оплата труда:				174,98	630
		НР первого уровня	%	50,8		88,89	320
		НР второго уровня	%	4,24		34,46	124
		Накладные расходы	%	--		123,35	444
		Сметная прибыль	%	8		67,77	244
		Сметная стоимость:				914,89	3294
123.2	11-130301-0406 РСНБ РК	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,1		63,41	767
3.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,54)	чел-ч	0,0295	0,35695	914,54	326
3.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00242	826,86	2
		Итого оплата труда:				27,14	328
		НР первого уровня	%	54,2		14,71	178
		НР второго уровня	%	4,24		3,31	40
		Накладные расходы	%	--		18,02	218
		Сметная прибыль	%	8		6,51	79
		Сметная стоимость:				87,95	1064
124.2	11-130301-1406 РСНБ РК	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,2		63,70	1542
4.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,92)	чел-ч	0,0213	0,51546	779,92	402
4.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00484	826,86	4
		Итого оплата труда:				16,78	406
		НР первого уровня	%	54,2		9,09	220
		НР второго уровня	%	4,24		3,09	75
		Накладные расходы	%	--		12,18	295
		Сметная прибыль	%	8		6,07	147
		Сметная стоимость:				81,95	1983

125.2	11-010205-0302 РСНБ РК	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,31		1108,83	2561
5.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=720,02)	чел-ч	1,54	3,5574	720,02	2561
		Итого оплата труда:				1108,83	2561
		НР первого уровня	%	59,1		655,32	1514
		НР второго уровня	%	4,24		74,80	173
		Накладные расходы	%	--		730,12	1687
		Сметная прибыль	%	8		147,12	340
		Сметная стоимость:				1986,06	4588
126.2	11-010205-0502 РСНБ РК	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,31		636,23	1470
6.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,56)	чел-ч	0,972	2,245	654,56	1470
		Итого оплата труда:				636,23	1470
		НР первого уровня	%	59,1		376,01	869
		НР второго уровня	%	4,24		42,92	99
		Накладные расходы	%	--		418,93	968
		Сметная прибыль	%	8		84,41	195
		Сметная стоимость:				1139,57	2632
127.2	13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6		3393,95	20364
7.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,71)	чел-ч	0,9	5,4	807,71	4362
7.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	0,228	967,95	221
		Итого оплата труда:				763,72	4582
		НР первого уровня	%	42,8		326,87	1961
		НР второго уровня	%	4,24		157,76	947
		Накладные расходы	%	--		484,64	2908
		Сметная прибыль	%	8		310,29	1862
		Сметная стоимость:				4188,87	25133
128.2	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12,5		450,31	5629
8.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,71)	чел-ч	0,14	1,8	807,71	1413
8.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,055	967,95	53
		Итого оплата труда:				117,34	1467
		НР первого уровня	%	42,8		50,22	628
		НР второго уровня	%	4,24		21,22	265
		Накладные расходы	%	--		71,44	893
		Сметная прибыль	%	8		41,74	522
		Сметная стоимость:				563,49	7044
		Предварительное пневматическое испытание газопровода					

195.2	11-250210-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	4,925		1139349,48	5611296
5.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=864,52)	чел-ч	169	832,325	864,52	719562
5.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	167,85	826,661	938,35	775698
		Итого оплата труда:				303605,16	1495259
		НР первого уровня	%	58,7		178216,23	877715
		НР второго уровня	%	4,24		55864,79	275134
		Накладные расходы	%	--		234081,01	1152849
		Сметная прибыль	%	8		109874,44	541132
		Сметная стоимость:				1483304,93	7305277
		итого					**7951788**
		в том числе оборудование					**30664**
		Локальная ресурсная смета 02-07 а.Енбек					
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод высокого давления					
		Узел установки газорегуляторного пункта ГРПШ-13-2НУ1					
52	11-010205-0402 РСНБ РК	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,225		1876,00	422
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=670)	чел-ч	2,8	0,63	670,00	422
		Итого оплата труда:				1876,00	422
		НР первого уровня	%	59,1		1108,72	249
		НР второго уровня	%	4,24		126,55	28
		Накладные расходы	%	--		1235,27	278
		Сметная прибыль	%	8		248,90	56
		Сметная стоимость:				3360,17	756
53	11-110101-1303 РСНБ РК	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,81		2680,60	2171
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=707,67)	чел-ч	0,263	0,21303	707,67	151
53. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,02673	931,18	25
		Итого оплата труда:				216,85	176
		НР первого уровня	%	60,9		132,06	107
		НР второго уровня	%	4,24		119,26	97
		Накладные расходы	%	--		251,32	204
		Сметная прибыль	%	8		234,55	190
		Сметная стоимость:				3166,47	2565
54	11-060101-0113 РСНБ РК	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,263		20852,89	5484
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,37)	чел-ч	4,9	1,289	732,37	944
54. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,051811	837,45	43
		Итого оплата труда:				3753,59	987
		НР первого уровня	%	48,5		1820,49	479
		НР второго уровня	%	4,24		961,35	253
		Накладные расходы	%	--		2781,84	732
		Сметная прибыль	%	8		1890,78	497

						25525,51	6713
		Сметная стоимость:				1866,96	13591
55	11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	7,28			
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,59)	чел-ч	0,468	3,407	817,59	2786
55. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,04004	826,85	33
		Итого оплата труда:				387,18	2819
		НР первого уровня	%	50,8		196,69	1432
		НР второго уровня	%	4,24		87,50	637
		Накладные расходы	%	--		284,19	2069
		Сметная прибыль	%	8		172,09	1253
		Сметная стоимость:				2323,24	16913
56	11-090601-0103 РСНБ РК	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,0779		73765,48	5746
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,37)	чел-ч	95	7,400	732,37	5420
56. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,031159	939,73	29
		Итого оплата труда:				69951,04	5449
		НР первого уровня	%	60,9		42600,18	3318
		НР второго уровня	%	4,24		4933,90	384
		Накладные расходы	%	--		47534,09	3703
		Сметная прибыль	%	8		9703,97	756
		Сметная стоимость:				131003,53	10205
57	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0695		198998,38	13830
		НР второго уровня	%	4,24		8437,53	586
		Накладные расходы	%	--		8437,53	586
		Сметная прибыль	%	8		16594,87	1153
		Сметная стоимость:				224030,78	15570
58	21-050103-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0084		1421444,75	11940
		НР второго уровня	%	4,24		60269,26	506
		Накладные расходы	%	--		60269,26	506
		Сметная прибыль	%	8		118537,12	996
		Сметная стоимость:				1600251,13	13442
59	11-130301-0406 РСНБ РК	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,1		63,41	197
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,54)	чел-ч	0,0295	0,09145	914,54	84
59. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00062	826,77	1

		Итого оплата труда:				27,14	84
		НР первого уровня	%	54,2		14,71	46
		НР второго уровня	%	4,24		3,31	10
		Накладные расходы	%	--		18,02	56
		Сметная прибыль	%	8		6,51	20
		Сметная стоимость:				87,95	273
60	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,1		127,39	395
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,92)	чел-ч	0,0426	0,13206	779,92	103
60. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00124	826,85	1
		Итого оплата труда:				33,56	104
		НР первого уровня	%	54,2		18,19	56
		НР второго уровня	%	4,24		6,17	19
		Накладные расходы	%	--		24,36	76
		Сметная прибыль	%	8		12,14	38
		Сметная стоимость:				163,89	508
		Устройство ограждения ГРПШ-13-2НУ1					
88	11-010205-0402 РСНБ РК	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,3738		1876	2577
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=670)	чел-ч	2,8	3,8465	670,00	2577
		Итого оплата труда:				1876,00	2577
		НР первого уровня	%	59,1		1108,72	1523
		НР второго уровня	%	4,24		126,55	174
		Накладные расходы	%	--		1235,27	1697
		Сметная прибыль	%	8		248,90	342
		Сметная стоимость:				3360,17	4616
89	11-060101-0113 РСНБ РК	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,47		20852,89	9801
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,37)	чел-ч	4,9	2,303	732,37	1687
89. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,0926	837,45	78
		Итого оплата труда:				3753,59	1764
		НР первого уровня	%	48,5		1820,49	856
		НР второго уровня	%	4,24		961,35	452
		Накладные расходы	%	--		2781,84	1307
		Сметная прибыль	%	8		1890,78	889
		Сметная стоимость:				25525,51	11997
90	11-110101-1303 РСНБ РК	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,75		2680,60	4691
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=707,67)	чел-ч	0,263	0,4603	707,67	326
90. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,0578	931,18	54
		Итого оплата труда:				216,85	379
		НР первого уровня	%	60,9		132,06	231
		НР второго уровня	%	4,24		119,26	209
		Накладные расходы	%	--		251,32	440

		Сметная прибыль	%	8		234,55	410
		Сметная стоимость:				3166,47	5541
91	11-090601-0103 РСНБ РК	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,4054		73765,48	29905
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,37)	чел-ч	95	38,51	732,37	28206
91. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,162161	939,73	152
		Итого оплата труда:				69951,04	28358
		НР первого уровня	%	60,9		42600,18	17270
		НР второго уровня	%	4,24		4933,90	2000
		Накладные расходы	%	--		47534,09	19270
		Сметная прибыль	%	8		9703,97	3934
		Сметная стоимость:				131003,53	53109
92	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4043		198998,38	80455
		НР второго уровня	%	4,24		8437,53	3411
		Накладные расходы	%	--		8437,53	3411
		Сметная прибыль	%	8		16594,87	6709
		Сметная стоимость:				224030,78	90576
93	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0014		198907,31	278
		НР второго уровня	%	4,24		8433,67	12
		Накладные расходы	%	--		8433,67	12
		Сметная прибыль	%	8		16587,28	23
		Сметная стоимость:				223928,26	313
94	21-050308-0131 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	30,8		597,80	18412
		НР второго уровня	%	4,24		25,35	781
		Накладные расходы	%	--		25,35	781
		Сметная прибыль	%	8		49,85	1535
		Сметная стоимость:				673,00	20728
95	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,4334		106598,15	46200
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,85)	чел-ч	91	39,440	826,85	32611
95. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	3,1812	1057,53	3364

		Итого оплата труда:				83005,63	35975
		НР первого уровня	%	60,9		50550,43	21909
		НР второго уровня	%	4,24		6663,10	2888
		Накладные расходы	%	--		57213,53	24796
		Сметная прибыль	%	8		13104,93	5680
		Сметная стоимость:				176916,61	76676
96	11-130301-0410 РСНБ РК	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	28,0		53,07	1486
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=939,85)	чел-ч	0,0217	0,6076	939,85	571
96. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0112	826,85	9
		Итого оплата труда:				20,73	580
		НР первого уровня	%	54,2		11,24	315
		НР второго уровня	%	4,24		2,73	76
		Накладные расходы	%	--		13,96	391
		Сметная прибыль	%	8		5,36	150
		Сметная стоимость:				72,39	2027
97	11-130301-1406 РСНБ РК	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	56		63,70	3567
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,92)	чел-ч	0,0213	1,193	779,92	930
97. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0112	826,85	9
		Итого оплата труда:				16,78	940
		НР первого уровня	%	54,2		9,09	509
		НР второго уровня	%	4,24		3,09	173
		Накладные расходы	%	--		12,18	682
		Сметная прибыль	%	8		6,07	340
		Сметная стоимость:				81,95	4589
98	84-020605-	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1		34857,00	34857
		Итого оплата труда рабочих:				5490,00	5490
		Итого эксплуатация машин:				117,00	117
		в т.ч. оплата труда машинистов:				36,00	36
		Итого материалов:				857,00	857
		Итого оборудование:				28393,00	28393
		Накладные расходы				4144,50	4145
		Сметная прибыль				3120,12	3120
		Сметная стоимость:				42121,62	42122
98.1	84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1		6464,00	6464
		Итого оплата труда рабочих:				5490,00	5490
		Итого эксплуатация машин:				117,00	117
		в т.ч. оплата труда машинистов:				36,00	36
		Итого материалов:				857,00	857
		НР первого уровня	%	75		4144,50	4145
		Накладные расходы	%	--		4144,50	4145
		Сметная прибыль	%	8		848,68	849

		Сметная стоимость:				11457,18	11457
98.2	8С84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1		28393,00	28393
		Сметная прибыль	%	8		2271,44	2271
		Сметная стоимость:				30664,44	30664
99.2	21-090404-0311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1		2535,31	2535
		НР второго уровня	%	4,24		107,50	107
		Накладные расходы	%	--		107,50	107
		Сметная прибыль	%	8		211,42	211
		Сметная стоимость:				2854,23	2854
		Молниеотвод выс.6м.					
100.2	11-010205-0302 РСНБ РК	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,8		1108,83	6431
0.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=720,02)	чел-ч	1,54	8,932	720,02	6431
		Итого оплата труда:				1108,83	6431
		НР первого уровня	%	59,1		655,32	3801
		НР второго уровня	%	4,24		74,80	434
		Накладные расходы	%	--		730,12	4235
		Сметная прибыль	%	8		147,12	853
		Сметная стоимость:				1986,06	11519
101.2	11-010205-0502 РСНБ РК	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,52		636,23	2876
1.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,56)	чел-ч	0,972	4,393	654,56	2876
		Итого оплата труда:				636,23	2876
		НР первого уровня	%	59,1		376,01	1700
		НР второго уровня	%	4,24		42,92	194
		Накладные расходы	%	--		418,93	1894
		Сметная прибыль	%	8		84,41	382
		Сметная стоимость:				1139,57	5151
102.2	11-110101-1303 РСНБ РК	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,1		2680,60	5629
2.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=707,67)	чел-ч	0,263	0,5523	707,67	391
2.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,0693	931,18	65
		Итого оплата труда:				216,85	455
		НР первого уровня	%	60,9		132,06	277
		НР второго уровня	%	4,24		119,26	250
		Накладные расходы	%	--		251,32	528
		Сметная прибыль	%	8		234,55	493
		Сметная стоимость:				3166,47	6650

103.2	11-060101-0105 РСНБ РК	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,28		22760,63	29134
3.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,37)	чел-ч	6,34	8,115	732,37	5943
3.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	0,413312	832,79	344
		Итого оплата труда:				4912,13	6288
		НР первого уровня	%	48,5		2382,38	3049
		НР второго уровня	%	4,24		1066,06	1365
		Накладные расходы	%	--		3448,45	4414
		Сметная прибыль	%	8		2096,73	2684
		Сметная стоимость:				28305,80	36231
104.2	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,76		723,77	4169
4.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,59)	чел-ч	0,212	1,221	817,59	998
4.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,01152	826,85	10
		Итого оплата труда:				174,98	1008
		НР первого уровня	%	50,8		88,89	512
		НР второго уровня	%	4,24		34,46	198
		Накладные расходы	%	--		123,35	710
		Сметная прибыль	%	8		67,77	390
		Сметная стоимость:				914,89	5270
105.2	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,045		13326,50	600
5.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,37)	чел-ч	16,88	0,759769	732,37	556
5.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,007652	1109,05	8
		Итого оплата труда:				12550,94	565
		НР первого уровня	%	48,5		6087,21	274
		НР второго уровня	%	4,24		823,14	37
		Накладные расходы	%	--		6910,35	311
		Сметная прибыль	%	8		1618,95	73
		Сметная стоимость:				21855,79	984
106.2	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5262		198907,31	104665
		НР второго уровня	%	4,24		8433,67	4438
		Накладные расходы	%	--		8433,67	4438
		Сметная прибыль	%	8		16587,28	8728
		Сметная стоимость:				223928,26	117831

107.2	21-050101-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0452		211566,24	9563
		НР второго уровня	%	4,24		8970,41	405
		Накладные расходы	%	--		8970,41	405
		Сметная прибыль	%	8		17642,93	797
		Сметная стоимость:				238179,58	10766
108.2	11-060301-0407 РСНБ РК	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,003		309472,66	928
8.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,92)	чел-ч	198	0,594	779,92	463
8.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,00108	944,44	1
		Итого оплата труда:				154764,16	464
		НР первого уровня	%	48,5		75060,62	225
		НР второго уровня	%	4,24		16304,21	49
		Накладные расходы	%	--		91364,83	274
		Сметная прибыль	%	8		32067,00	96
		Сметная стоимость:				432904,49	1299
109.2	11-340101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Антенны телевизионных мачт 4 диапазона из электросварных труб. Установка	т металлоконструкций антенны	0,0422		75954,16	3205
9.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=839,2)	чел-ч	21,66	0,913992	839,20	767
9.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	14,35	0,605531	830,39	503
		Итого оплата труда:				30093,17	1270
		НР первого уровня	%	62,1		18687,86	789
		НР второго уровня	%	4,24		4012,82	169
		Накладные расходы	%	--		22700,68	958
		Сметная прибыль	%	8		7892,39	333
		Сметная стоимость:				106547,23	4496
110.2	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,52		593,64	902
		НР второго уровня	%	4,24		25,17	38
		Накладные расходы	%	--		25,17	38
		Сметная прибыль	%	8		49,50	75
		Сметная стоимость:				668,32	1016
111.2	23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,8		1760,82	6691

		НР второго уровня	%	4,24		74,66	284
		Накладные расходы	%	--		74,66	284
		Сметная прибыль	%	8		146,84	558
		Сметная стоимость:				1982,32	7533
112.2	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5		978,42	1468
		НР второго уровня	%	4,24		41,49	62
		Накладные расходы	%	--		41,49	62
		Сметная прибыль	%	8		81,59	122
		Сметная стоимость:				1101,50	1652
113.2	23-010201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5		394,52	592
		НР второго уровня	%	4,24		16,73	25
		Накладные расходы	%	--		16,73	25
		Сметная прибыль	%	8		32,90	49
		Сметная стоимость:				444,15	666
114.2	23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1		243,43	243
		НР второго уровня	%	4,24		10,32	10
		Накладные расходы	%	--		10,32	10
		Сметная прибыль	%	8		20,30	20
		Сметная стоимость:				274,05	274
115.2	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,6		723,77	2606
5.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,59)	чел-ч	0,212	0,7632	817,59	624
5.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0072	826,85	6
		Итого оплата труда:				174,98	630
		НР первого уровня	%	50,8		88,89	320
		НР второго уровня	%	4,24		34,46	124
		Накладные расходы	%	--		123,35	444
		Сметная прибыль	%	8		67,77	244
		Сметная стоимость:				914,89	3294
116.2	11-130301-0406 РСНБ РК	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,1		63,41	767

6.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,54)	чел-ч	0,0295	0,35695	914,54	326
6.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00242	826,86	2
		Итого оплата труда:				27,14	328
		НР первого уровня	%	54,2		14,71	178
		НР второго уровня	%	4,24		3,31	40
		Накладные расходы	%	--		18,02	218
		Сметная прибыль	%	8		6,51	79
		Сметная стоимость:				87,95	1064
117.2	11-130301-1406 РСНБ РК	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,2		63,70	1542
7.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,92)	чел-ч	0,0213	0,51546	779,92	402
7.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00484	826,86	4
		Итого оплата труда:				16,78	406
		НР первого уровня	%	54,2		9,09	220
		НР второго уровня	%	4,24		3,09	75
		Накладные расходы	%	--		12,18	295
		Сметная прибыль	%	8		6,07	147
		Сметная стоимость:				81,95	1983
118.2	11-010205-0302 РСНБ РК	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,31		1108,83	2561
8.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=720,02)	чел-ч	1,54	3,5574	720,02	2561
		Итого оплата труда:				1108,83	2561
		НР первого уровня	%	59,1		655,32	1514
		НР второго уровня	%	4,24		74,80	173
		Накладные расходы	%	--		730,12	1687
		Сметная прибыль	%	8		147,12	340
		Сметная стоимость:				1986,06	4588
119.2	11-010205-0502 РСНБ РК	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,31		636,23	1470
9.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,56)	чел-ч	0,972	2,245	654,56	1470
		Итого оплата труда:				636,23	1470
		НР первого уровня	%	59,1		376,01	869
		НР второго уровня	%	4,24		42,92	99
		Накладные расходы	%	--		418,93	968
		Сметная прибыль	%	8		84,41	195
		Сметная стоимость:				1139,57	2632
120.2	13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6		3393,95	20364
0.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,71)	чел-ч	0,9	5,4	807,71	4362
0.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	0,228	967,95	221
		Итого оплата труда:				763,72	4582
		НР первого уровня	%	42,8		326,87	1961
		НР второго уровня	%	4,24		157,76	947

		Накладные расходы	%	--		484,64	2908
		Сметная прибыль	%	8		310,29	1862
		Сметная стоимость:				4188,87	25133
121.2	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12,5		450,31	5629
1.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,71)	чел-ч	0,14	1,8	807,71	1413
1.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,055	967,95	53
		Итого оплата труда:				117,34	1467
		НР первого уровня	%	42,8		50,22	628
		НР второго уровня	%	4,24		21,22	265
		Накладные расходы	%	--		71,44	893
		Сметная прибыль	%	8		41,74	522
		Сметная стоимость:				563,49	7044
		итого					**639169**
		в том числе оборудование					**30664**
		Локальная ресурсная смета 02-08 а.Колкайнар					
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод высокого давления					
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	4123,28136		91,48	377198
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=670)	чел-ч	0,00888	36,6	670,00	24532
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,020458	84,4	1109,05	93553
		Итого оплата труда:				28,64	118085
		НР первого уровня	%	59,1		16,92	69785
		НР второго уровня	%	4,24		4,60	18952
		Накладные расходы	%	--		21,52	88737
		Сметная прибыль	%	8		9,04	37275
		Сметная стоимость:				122,04	503210
2	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06 ТЧ	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажност	м3 грунта	3169,37045		100,63	318934
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=670)	чел-ч	0,009768	30,958	670,00	20742
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022504	71,324	1109,05	79101
		Итого оплата труда:				31,50	99843
		НР первого уровня	%	59,1		18,62	58998
		НР второго уровня	%	4,24		5,06	16024
		Накладные расходы	%	--		23,67	75022
		Сметная прибыль	%	8		9,94	31516

		Сметная стоимость:				134,25	425473
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	126,74021		1530,19	193937
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=720,02)	чел-ч	2,125	269,323	720,02	193918
		Итого оплата труда:				1530,19	193918
		НР первого уровня	%	59,1		904,34	114617
		НР второго уровня	%	4,24		103,22	13083
		Накладные расходы	%	--		1007,57	127699
		Сметная прибыль	%	8		203,02	25731
		Сметная стоимость:				2740,78	347367
4	11-010104-0405 РСНБ РК	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3230,69122		13,47	43517
4. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	12,277	1109,05	13615
		Итого оплата труда:				4,22	13615
		НР первого уровня	%	59,1		2,49	8054
		НР второго уровня	%	4,24		0,68	2187
		Накладные расходы	%	--		3,17	10241
		Сметная прибыль	%	8		1,33	4301
		Сметная стоимость:				17,97	58059
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3230,69122		117,05	378152
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,51)	чел-ч	0,108	348,915	617,51	215458
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	84,806	826,85	70122
		Итого оплата труда:				88,40	285580
		НР первого уровня	%	59,1		52,24	168780
		НР второго уровня	%	4,24		7,18	23190
		Накладные расходы	%	--		59,42	191970
		Сметная прибыль	%	8		14,12	45610
		Сметная стоимость:				190,59	615732
6	11-010205-0502 РСНБ РК	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	993,98230		636,23	632401
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,56)	чел-ч	0,972	966,151	654,56	632404
		Итого оплата труда:				636,24	632404
		НР первого уровня	%	59,1		376,02	373752
		НР второго уровня	%	4,24		42,92	42661
		Накладные расходы	%	--		418,93	416413
		Сметная прибыль	%	8		84,41	83905
		Сметная стоимость:				1139,58	1132720
7	11-230101-0101 РСНБ РК	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	993,98230		3465,65	3444795
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,49)	чел-ч	1,02	1013,86	701,49	711214
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	34,789	826,85	28766
		Итого оплата труда:				744,46	739980

		НР первого уровня	%	62,1		462,31	459528
		НР второго уровня	%	4,24		166,55	165543
		Накладные расходы	%	--		628,86	625071
		Сметная прибыль	%	8		327,56	325589
		Сметная стоимость:				4422,07	4395455
8	11-010102-0308 РСНБ РК	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	993,98230		121,43	120699
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=670)	чел-ч	0,00984	9,78	670,00	6553
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	28,358	1109,05	31451
		Итого оплата труда:				38,23	38004
		НР первого уровня	%	59,1		22,59	22458
		НР второго уровня	%	4,24		6,11	6070
		Накладные расходы	%	--		28,70	28528
		Сметная прибыль	%	8		12,01	11938
		Сметная стоимость:				162,14	161165
9	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1729,5292		138,58	239678
		НР второго уровня	%	4,24		5,88	10162
		Накладные расходы	%	--		5,88	10162
		Сметная прибыль	%	8		11,56	19987
		Сметная стоимость:				156,01	269828
10	11-010102-0601 РСНБ РК	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	993,9823		12,50	12425
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=670)	чел-ч	0,00272	2,704	670,00	1811
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	3,012	1102,53	3321
		Итого оплата труда:				5,16	5132
		НР первого уровня	%	59,1		3,05	3029
		НР второго уровня	%	4,24		0,66	655
		Накладные расходы	%	--		3,71	3684
		Сметная прибыль	%	8		1,30	1289
		Сметная стоимость:				17,50	17397
		ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД					
11	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	4,160		191970,31	798596
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,44)	чел-ч	179	744,640	798,44	594550
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	87,57	738,87	64701
		Итого оплата труда:				158474,05	659252
		НР первого уровня	%	62,1		98412,39	409396
		НР второго уровня	%	4,24		12312,23	51219
		Накладные расходы	%	--		110724,61	460614

		Сметная прибыль	%	8		24215,59	100737
		Сметная стоимость:				326910,52	1359948
12	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4284,80		646,73	2771109
		НР второго уровня	%	4,24		27,42	117495
		Накладные расходы	%	--		27,42	117495
		Сметная прибыль	%	8		53,93	231088
		Сметная стоимость:				728,08	3119692
13	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,05		349094,45	17455
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=789,18)	чел-ч	286	14,30	789,18	11285
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	2,495	743,55	1855
		Итого оплата труда:				262800,97	13140
		НР первого уровня	%	62,1		163199,40	8160
		НР второго уровня	%	4,24		21721,26	1086
		Накладные расходы	%	--		184920,66	9246
		Сметная прибыль	%	8		42721,21	2136
		Сметная стоимость:				576736,32	28837
14	23-010502-0818 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	51,5		5213,66	268503
		НР второго уровня	%	4,24		221,06	11385
		Накладные расходы	%	--		221,06	11385
		Сметная прибыль	%	8		434,78	22391
		Сметная стоимость:				5869,50	302279
15	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	50		851,01	42551
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,85)	чел-ч	0,844	42,20	826,85	34893
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,085	826,85	70
		Итого оплата труда:				699,27	34963
		НР первого уровня	%	62,1		434,25	21712
		НР второго уровня	%	4,24		54,49	2725
		Накладные расходы	%	--		488,74	24437
		Сметная прибыль	%	8		107,18	5359
		Сметная стоимость:				1446,93	72347
		АРМАТУРА					

16	11-220901-0101 РСНБ РК	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1		851,95	852
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,78)	чел-ч	0,88	0,88	760,78	669
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	826,85	8
		Итого оплата труда:				677,75	678
		НР первого уровня	%	62,1		420,88	421
		НР второго уровня	%	4,24		53,97	54
		Накладные расходы	%	--		474,85	475
		Сметная прибыль	%	8		106,14	106
		Сметная стоимость:				1432,94	1433
17	23-040102-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN 50, наружным диаметром 63 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	1		98501,52	98502
		НР второго уровня	%	4,24		4176,46	4176
		Накладные расходы	%	--		4176,46	4176
		Сметная прибыль	%	8		8214,24	8214
		Сметная стоимость:				110892,22	110892
18	23-040105-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	1		3043,76	3044
		НР второго уровня	%	4,24		129,06	129
		Накладные расходы	%	--		129,06	129
		Сметная прибыль	%	8		253,83	254
		Сметная стоимость:				3426,64	3427
		Узел установки газорегуляторного пункта ГРПШ-07-2У1					
33	11-010205-0402 РСНБ РК	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,225		1876,00	422
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=670)	чел-ч	2,8	0,63	670,00	422
		Итого оплата труда:				1876,00	422
		НР первого уровня	%	59,1		1108,72	249
		НР второго уровня	%	4,24		126,55	28
		Накладные расходы	%	--		1235,27	278
		Сметная прибыль	%	8		248,90	56
		Сметная стоимость:				3360,17	756
34	11-110101-1303 РСНБ РК	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,81		2680,60	2171
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=707,67)	чел-ч	0,263	0,21303	707,67	151
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,02673	931,18	25
		Итого оплата труда:				216,85	176
		НР первого уровня	%	60,9		132,06	107
		НР второго уровня	%	4,24		119,26	97

		Накладные расходы	%	--		251,32	204
		Сметная прибыль	%	8		234,55	190
		Сметная стоимость:				3166,47	2565
35	11-060101-0113 РСНБ РК	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,263		20852,89	5484
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,37)	чел-ч	4,9	1,289	732,37	944
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,051811	837,45	43
		Итого оплата труда:				3753,59	987
		НР первого уровня	%	48,5		1820,49	479
		НР второго уровня	%	4,24		961,35	253
		Накладные расходы	%	--		2781,84	732
		Сметная прибыль	%	8		1890,78	497
		Сметная стоимость:				25525,51	6713
36	11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	7,28		1866,96	13591
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,59)	чел-ч	0,468	3,407	817,59	2786
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,04004	826,85	33
		Итого оплата труда:				387,18	2819
		НР первого уровня	%	50,8		196,69	1432
		НР второго уровня	%	4,24		87,50	637
		Накладные расходы	%	--		284,19	2069
		Сметная прибыль	%	8		172,09	1253
		Сметная стоимость:				2323,24	16913
37	11-090601-0103 РСНБ РК	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,0596		73765,48	4397
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,37)	чел-ч	95	5,66	732,37	4147
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,023841	939,73	22
		Итого оплата труда:				69951,04	4169
		НР первого уровня	%	60,9		42600,18	2539
		НР второго уровня	%	4,24		4933,90	294
		Накладные расходы	%	--		47534,09	2833
		Сметная прибыль	%	8		9703,97	578
		Сметная стоимость:				131003,53	7808
38	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0512		198998,38	10188
		НР второго уровня	%	4,24		8437,53	432
		Накладные расходы	%	--		8437,53	432
		Сметная прибыль	%	8		16594,87	850
		Сметная стоимость:				224030,78	11470

39	21-050103-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0084		1421444,75	11940
		НР второго уровня	%	4,24		60269,26	506
		Накладные расходы	%	--		60269,26	506
		Сметная прибыль	%	8		118537,12	996
		Сметная стоимость:				1600251,13	13442
40	11-130301-0406 РСНБ РК	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,8		63,41	178
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,54)	чел-ч	0,0295	0,0826	914,54	76
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00056	826,79	0
		Итого оплата труда:				27,14	76
		НР первого уровня	%	54,2		14,71	41
		НР второго уровня	%	4,24		3,31	9
		Накладные расходы	%	--		18,02	50
		Сметная прибыль	%	8		6,51	18
		Сметная стоимость:				87,95	246
41	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,8		127,39	357
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,92)	чел-ч	0,0426	0,119280	779,92	93
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001120	826,88	1
		Итого оплата труда:				33,56	94
		НР первого уровня	%	54,2		18,19	51
		НР второго уровня	%	4,24		6,17	17
		Накладные расходы	%	--		24,36	68
		Сметная прибыль	%	8		12,14	34
		Сметная стоимость:				163,89	459
		Устройство ограждения ГРПШ-07-2У1					
66	11-010205-0402 РСНБ РК	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,9813		1876,00	1841
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=670)	чел-ч	2,8	2,7475	670,00	1841
		Итого оплата труда:				1876,00	1841
		НР первого уровня	%	59,1		1108,72	1088
		НР второго уровня	%	4,24		126,55	124
		Накладные расходы	%	--		1235,27	1212
		Сметная прибыль	%	8		248,90	244
		Сметная стоимость:				3360,17	3297
67	11-060101-0113 РСНБ РК	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,34		20852,89	7090
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,37)	чел-ч	4,9	1,666	732,37	1220
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,06698	837,45	56
		Итого оплата труда:				3753,59	1276

		НР первого уровня	%	48,5		1820,49	619
		НР второго уровня	%	4,24		961,35	327
		Накладные расходы	%	--		2781,84	946
		Сметная прибыль	%	8		1890,78	643
		Сметная стоимость:				25525,51	8679
68	11-110101-1303 РСНБ РК	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,25		2680,60	3351
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=707,67)	чел-ч	0,263	0,32875	707,67	233
68. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,04125	931,18	38
		Итого оплата труда:				216,85	271
		НР первого уровня	%	60,9		132,06	165
		НР второго уровня	%	4,24		119,26	149
		Накладные расходы	%	--		251,32	314
		Сметная прибыль	%	8		234,55	293
		Сметная стоимость:				3166,47	3958
69	11-090601-0103 РСНБ РК	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,152		73765,48	11213
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,37)	чел-ч	95	14,440	732,37	10576
69. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,06080	939,73	57
		Итого оплата труда:				69951,04	10633
		НР первого уровня	%	60,9		42600,18	6475
		НР второго уровня	%	4,24		4933,90	750
		Накладные расходы	%	--		47534,09	7225
		Сметная прибыль	%	8		9703,97	1475
		Сметная стоимость:				131003,53	19913
70	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1464		198998,38	29133
		НР второго уровня	%	4,24		8437,53	1235
		Накладные расходы	%	--		8437,53	1235
		Сметная прибыль	%	8		16594,87	2429
		Сметная стоимость:				224030,78	32798
71	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056		198907,31	1114
		НР второго уровня	%	4,24		8433,67	47
		Накладные расходы	%	--		8433,67	47
		Сметная прибыль	%	8		16587,28	93
		Сметная стоимость:				223928,26	1254

72	21-050308-0131 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	9		597,80	5380
		НР второго уровня	%	4,24		25,35	228
		Накладные расходы	%	--		25,35	228
		Сметная прибыль	%	8		49,85	449
		Сметная стоимость:				673,00	6057
73	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,158		106598,15	16843
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,85)	чел-ч	91	14,378	826,85	11889
73. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	1,16	1057,53	1226
		Итого оплата труда:				83005,63	13115
		НР первого уровня	%	60,9		50550,43	7987
		НР второго уровня	%	4,24		6663,10	1053
		Накладные расходы	%	--		57213,53	9040
		Сметная прибыль	%	8		13104,93	2071
		Сметная стоимость:				176916,61	27953
74	11-130301-0410 РСНБ РК	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	10,8		53,07	573
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=939,85)	чел-ч	0,0217	0,23436	939,85	220
74. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00432	826,85	4
		Итого оплата труда:				20,73	224
		НР первого уровня	%	54,2		11,24	121
		НР второго уровня	%	4,24		2,73	29
		Накладные расходы	%	--		13,96	151
		Сметная прибыль	%	8		5,36	58
		Сметная стоимость:				72,39	782
75	11-130301-1406 РСНБ РК	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,6		63,70	1376
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,92)	чел-ч	0,0213	0,46008	779,92	359
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00432	826,85	4
		Итого оплата труда:				16,78	362
		НР первого уровня	%	54,2		9,09	196
		НР второго уровня	%	4,24		3,09	67
		Накладные расходы	%	--		12,18	263
		Сметная прибыль	%	8		6,07	131
		Сметная стоимость:				81,95	1770
76	84-020605-	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1		34857,00	34857
		Итого оплата труда рабочих:				5490,00	5490
		Итого эксплуатация машин:				117,00	117
		в т.ч. оплата труда машинистов:				36,00	36

		Итого материалов:				857,00	857
		Итого оборудование:				28393,00	28393
		Накладные расходы				4144,50	4145
		Сметная прибыль				3120,12	3120
		Сметная стоимость:				42121,62	42122
76.1	84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1		6464,00	6464
		Итого оплата труда рабочих:				5490,00	5490
		Итого эксплуатация машин:				117,00	117
		в т.ч. оплата труда машинистов:				36,00	36
		Итого материалов:				857,00	857
		НР первого уровня	%	75		4144,50	4145
		Накладные расходы	%	--		4144,50	4145
		Сметная прибыль	%	8		848,68	849
		Сметная стоимость:				11457,18	11457
76.2	8С84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1		28393,00	28393
		Сметная прибыль	%	8		2271,44	2271
		Сметная стоимость:				30664,44	30664
77.2	21-090404-0311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1		2535,31	2535
		НР второго уровня	%	4,24		107,50	107
		Накладные расходы	%	--		107,50	107
		Сметная прибыль	%	8		211,42	211
		Сметная стоимость:				2854,23	2854
		Молниеотвод выс.6м.					
78.2	11-010205-0302 РСНБ РК	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,8		1108,83	6431
78.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=720,02)	чел-ч	1,54	8,932	720,02	6431
		Итого оплата труда:				1108,83	6431
		НР первого уровня	%	59,1		655,32	3801
		НР второго уровня	%	4,24		74,80	434
		Накладные расходы	%	--		730,12	4235
		Сметная прибыль	%	8		147,12	853
		Сметная стоимость:				1986,06	11519
79.2	11-010205-0502 РСНБ РК	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,52		636,23	2876
79.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,56)	чел-ч	0,972	4,393	654,56	2876
		Итого оплата труда:				636,23	2876
		НР первого уровня	%	59,1		376,01	1700

		НР второго уровня	%	4,24		42,92	194
		Накладные расходы	%	--		418,93	1894
		Сметная прибыль	%	8		84,41	382
		Сметная стоимость:				1139,57	5151
80.2	11-110101-1303 РСНБ РК	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,1		2680,60	5629
80.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=707,67)	чел-ч	0,263	0,5523	707,67	391
80.2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,0693	931,18	65
		Итого оплата труда:				216,85	455
		НР первого уровня	%	60,9		132,06	277
		НР второго уровня	%	4,24		119,26	250
		Накладные расходы	%	--		251,32	528
		Сметная прибыль	%	8		234,55	493
		Сметная стоимость:				3166,47	6650
81.2	11-060101-0105 РСНБ РК	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,28		22760,63	29134
81.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,37)	чел-ч	6,34	8,115	732,37	5943
81.2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	0,413312	832,79	344
		Итого оплата труда:				4912,13	6288
		НР первого уровня	%	48,5		2382,38	3049
		НР второго уровня	%	4,24		1066,06	1365
		Накладные расходы	%	--		3448,45	4414
		Сметная прибыль	%	8		2096,73	2684
		Сметная стоимость:				28305,80	36231
82.2	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,76		723,77	4169
82.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,59)	чел-ч	0,212	1,221	817,59	998
82.2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,01152	826,85	10
		Итого оплата труда:				174,98	1008
		НР первого уровня	%	50,8		88,89	512
		НР второго уровня	%	4,24		34,46	198
		Накладные расходы	%	--		123,35	710
		Сметная прибыль	%	8		67,77	390
		Сметная стоимость:				914,89	5270
83.2	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,045		13326,50	600
83.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,37)	чел-ч	16,88	0,759769	732,37	556
83.2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,007652	1109,05	8
		Итого оплата труда:				12550,94	565
		НР первого уровня	%	48,5		6087,21	274
		НР второго уровня	%	4,24		823,14	37

		Накладные расходы	%	--		6910,35	311
		Сметная прибыль	%	8		1618,95	73
		Сметная стоимость:				21855,79	984
84.2	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5262		198907,31	104665
		НР второго уровня	%	4,24		8433,67	4438
		Накладные расходы	%	--		8433,67	4438
		Сметная прибыль	%	8		16587,28	8728
		Сметная стоимость:				223928,26	117831
85.2	21-050101-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0452		211566,24	9563
		НР второго уровня	%	4,24		8970,41	405
		Накладные расходы	%	--		8970,41	405
		Сметная прибыль	%	8		17642,93	797
		Сметная стоимость:				238179,58	10766
86.2	11-060301-0407 РСНБ РК	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,003		309472,66	928
86.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,92)	чел-ч	198	0,594	779,92	463
86.2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,00108	944,44	1
		Итого оплата труда:				154764,16	464
		НР первого уровня	%	48,5		75060,62	225
		НР второго уровня	%	4,24		16304,21	49
		Накладные расходы	%	--		91364,83	274
		Сметная прибыль	%	8		32067,00	96
		Сметная стоимость:				432904,49	1299
87.2	11-340101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Антенны телевизионных мачт 4 диапазона из электросварных труб. Установка	т металлоконструкций антенны	0,0422		75954,16	3205
87.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=839,2)	чел-ч	21,66	0,913992	839,20	767
87.2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	14,35	0,605531	830,39	503
		Итого оплата труда:				30093,17	1270
		НР первого уровня	%	62,1		18687,86	789
		НР второго уровня	%	4,24		4012,82	169
		Накладные расходы	%	--		22700,68	958
		Сметная прибыль	%	8		7892,39	333
		Сметная стоимость:				106547,23	4496

88.2	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,52	593,64	902
		НР второго уровня	%	4,24	25,17	38
		Накладные расходы	%	--	25,17	38
		Сметная прибыль	%	8	49,50	75
		Сметная стоимость:			668,32	1016
89.2	23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,8	1760,82	6691
		НР второго уровня	%	4,24	74,66	284
		Накладные расходы	%	--	74,66	284
		Сметная прибыль	%	8	146,84	558
		Сметная стоимость:			1982,32	7533
90.2	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	978,42	1468
		НР второго уровня	%	4,24	41,49	62
		Накладные расходы	%	--	41,49	62
		Сметная прибыль	%	8	81,59	122
		Сметная стоимость:			1101,50	1652
91.2	23-010201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	394,52	592
		НР второго уровня	%	4,24	16,73	25
		Накладные расходы	%	--	16,73	25
		Сметная прибыль	%	8	32,90	49
		Сметная стоимость:			444,15	666
92.2	23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	243,43	243
		НР второго уровня	%	4,24	10,32	10
		Накладные расходы	%	--	10,32	10
		Сметная прибыль	%	8	20,30	20
		Сметная стоимость:			274,05	274

93.2	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,6		723,77	2606
93.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,59)	чел-ч	0,212	0,7632	817,59	624
93.2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0072	826,85	6
		Итого оплата труда:				174,98	630
		НР первого уровня	%	50,8		88,89	320
		НР второго уровня	%	4,24		34,46	124
		Накладные расходы	%	--		123,35	444
		Сметная прибыль	%	8		67,77	244
		Сметная стоимость:				914,89	3294
94.2	11-130301-0406 РСНБ РК	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,1		63,41	767
94.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,54)	чел-ч	0,0295	0,356950	914,54	326
94.2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,002420	826,86	2
		Итого оплата труда:				27,14	328
		НР первого уровня	%	54,2		14,71	178
		НР второго уровня	%	4,24		3,31	40
		Накладные расходы	%	--		18,02	218
		Сметная прибыль	%	8		6,51	79
		Сметная стоимость:				87,95	1064
95.2	11-130301-1406 РСНБ РК	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,2		63,70	1542
95.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,92)	чел-ч	0,0213	0,51546	779,92	402
95.2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00484	826,86	4
		Итого оплата труда:				16,78	406
		НР первого уровня	%	54,2		9,09	220
		НР второго уровня	%	4,24		3,09	75
		Накладные расходы	%	--		12,18	295
		Сметная прибыль	%	8		6,07	147
		Сметная стоимость:				81,95	1983
96.2	11-010205-0302 РСНБ РК	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,31		1108,83	2561
96.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=720,02)	чел-ч	1,54	3,5574	720,02	2561
		Итого оплата труда:				1108,83	2561
		НР первого уровня	%	59,1		655,32	1514
		НР второго уровня	%	4,24		74,80	173
		Накладные расходы	%	--		730,12	1687
		Сметная прибыль	%	8		147,12	340
		Сметная стоимость:				1986,06	4588
97.2	11-010205-0502 РСНБ РК	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,31		636,23	1470
97.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,56)	чел-ч	0,972	2,245	654,56	1470
		Итого оплата труда:				636,23	1470

		НР первого уровня	%	59,1		376,01	869
		НР второго уровня	%	4,24		42,92	99
		Накладные расходы	%	--		418,93	968
		Сметная прибыль	%	8		84,41	195
		Сметная стоимость:				1139,57	2632
98.2	13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6		3393,95	20364
98.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,71)	чел-ч	0,9	5,4	807,71	4362
98.2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	0,228	967,95	221
		Итого оплата труда:				763,72	4582
		НР первого уровня	%	42,8		326,87	1961
		НР второго уровня	%	4,24		157,76	947
		Накладные расходы	%	--		484,64	2908
		Сметная прибыль	%	8		310,29	1862
		Сметная стоимость:				4188,87	25133
99.2	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12,5		450,31	5629
99.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,71)	чел-ч	0,14	1,75	807,71	1413
99.2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,055	967,95	53
		Итого оплата труда:				117,34	1467
		НР первого уровня	%	42,8		50,22	628
		НР второго уровня	%	4,24		21,22	265
		Накладные расходы	%	--		71,44	893
		Сметная прибыль	%	8		41,74	522
		Сметная стоимость:				563,49	7044
		Конрольные трубки-3шт на врезке и на выходе из земли					
100.2	11-240207-0201 РСНБ РК	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3		3926,27	11779
0.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,71)	чел-ч	2,74	8,2	807,71	6639
0.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	1,4	973,83	1402
		Итого оплата труда:				2680,56	8042
		НР первого уровня	%	62,1		1664,63	4994
		НР второго уровня	%	4,24		237,05	711
		Накладные расходы	%	--		1901,68	5705
		Сметная прибыль	%	8		466,24	1399
		Сметная стоимость:				6294,19	18883
101.2	23-010502-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5		112,40	562

		НР второго уровня	%	4,24		4,77	24
		Накладные расходы	%	--		4,77	24
		Сметная прибыль	%	8		9,37	47
		Сметная стоимость:				126,54	633
102.2	23-040105-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уличный лючок чугунный для газа	шт.	3		15571,23	46714
		НР второго уровня	%	4,24		660,22	1981
		Накладные расходы	%	--		660,22	1981
		Сметная прибыль	%	8		1298,52	3896
		Сметная стоимость:				17529,97	52590
103.2	23-020302-8704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5		384,56	1923
		НР второго уровня	%	4,24		16,31	82
		Накладные расходы	%	--		16,31	82
		Сметная прибыль	%	8		32,07	160
		Сметная стоимость:				432,93	2165
		Контрольные трубки на футляре-3шт					
104.2	11-240207-0201 РСНБ РК	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3		4761,43	14284
4.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,71)	чел-ч	2,74	8,2	807,71	6639
4.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	1,4	973,83	1402
		Итого оплата труда:				2680,56	8042
		НР первого уровня	%	62,1		1664,63	4994
		НР второго уровня	%	4,24		272,46	817
		Накладные расходы	%	--		1937,09	5811
		Сметная прибыль	%	8		535,88	1608
		Сметная стоимость:				7234,40	21703
105.2	23-040105-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уличный лючок чугунный для газа	шт.	5		15571,23	77856
		НР второго уровня	%	4,24		660,22	3301
		Накладные расходы	%	--		660,22	3301
		Сметная прибыль	%	8		1298,52	6493
		Сметная стоимость:				17529,97	87650
106.2	11-080101-0201 РСНБ РК	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,62761		3852,12	2418
6.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,49)	чел-ч	0,78	0,489534	701,49	343

6.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,182006	861,43	157
		Итого оплата труда:				796,98	500
		НР первого уровня	%	50,8		404,87	254
		НР второго уровня	%	4,24		180,50	113
		Накладные расходы	%	--		585,36	367
		Сметная прибыль	%	8		355,00	223
		Сметная стоимость:				4792,48	3008
107.2	11-060101-0114 РСНБ РК	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,050		16988,99	17838
7.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,37)	чел-ч	0,97	1,019	732,37	746
7.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,21158	833,71	176
		Итого оплата труда:				878,39	922
		НР первого уровня	%	48,5		426,02	447
		НР второго уровня	%	4,24		738,40	775
		Накладные расходы	%	--		1164,42	1223
		Сметная прибыль	%	8		1452,27	1525
		Сметная стоимость:				19605,68	20586
108.2	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,1212		32524,15	3942
		НР второго уровня	%	4,24		1379,02	167
		Накладные расходы	%	--		1379,02	167
		Сметная прибыль	%	8		2712,25	329
		Сметная стоимость:				36615,43	4438
109.2	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,0315		723,77	747
9.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,59)	чел-ч	0,212	0,21868	817,59	179
9.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,002063	826,86	2
		Итого оплата труда:				174,98	180
		НР первого уровня	%	50,8		88,89	92
		НР второго уровня	%	4,24		34,46	36
		Накладные расходы	%	--		123,35	127
		Сметная прибыль	%	8		67,77	70
		Сметная стоимость:				914,89	944
		Фасонные части полиэтеленовые					
110.2	11-220801-0201 РСНБ РК	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	347		838,64	291008
0.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,92)	чел-ч	0,414	143,658	779,92	112042
0.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	78,422	733,76	57543
		Итого оплата труда:				488,72	169585
		НР первого уровня	%	62,1		303,50	105313

		НР второго уровня	%	4,24		48,43	16804
		Накладные расходы	%	--		351,92	122117
		Сметная прибыль	%	8		95,24	33050
		Сметная стоимость:				1285,81	446175
111.2	23-020303-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2		670,50	1341
		НР второго уровня	%	4,24		28,43	57
		Накладные расходы	%	--		28,43	57
		Сметная прибыль	%	8		55,91	112
		Сметная стоимость:				754,84	1510
112.2	23-020303-1903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5		1023,78	5119
		НР второго уровня	%	4,24		43,41	217
		Накладные расходы	%	--		43,41	217
		Сметная прибыль	%	8		85,38	427
		Сметная стоимость:				1152,56	5763
115.2	23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	340		935,56	318090
		НР второго уровня	%	4,24		39,67	13487
		Накладные расходы	%	--		39,67	13487
		Сметная прибыль	%	8		78,02	26526
		Сметная стоимость:				1053,25	358104
		Опозновательные знаки-8шт					
116.2	11-010205-0402 РСНБ РК	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,8		1876,00	1501
6.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=670)	чел-ч	2,8	2,24	670,00	1501
		Итого оплата труда:				1876,00	1501
		НР первого уровня	%	59,1		1108,72	887
		НР второго уровня	%	4,24		126,55	101
		Накладные расходы	%	--		1235,27	988
		Сметная прибыль	%	8		248,90	199
		Сметная стоимость:				3360,17	2688
117.2	11-010205-0502 РСНБ РК	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,8		636,23	509
7.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,56)	чел-ч	0,972	0,7776	654,56	509
		Итого оплата труда:				636,23	509

		НР первого уровня	%	59,1		376,01	301
		НР второго уровня	%	4,24		42,92	34
		Накладные расходы	%	--		418,93	335
		Сметная прибыль	%	8		84,41	68
		Сметная стоимость:				1139,57	912
118.2	11-080101-0201 РСНБ РК	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,128		3852,12	493
8.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,49)	чел-ч	0,78	0,09984	701,49	70
8.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,03712	861,43	32
		Итого оплата труда:				796,98	102
		НР первого уровня	%	50,8		404,87	52
		НР второго уровня	%	4,24		180,50	23
		Накладные расходы	%	--		585,36	75
		Сметная прибыль	%	8		355,00	45
		Сметная стоимость:				4792,48	613
119.2	11-060101-0101 РСНБ РК	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,9048		16045,88	14518
9.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=670)	чел-ч	1,35	1,221	670,00	818
9.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,1640402	826,85	136
		Итого оплата труда:				1054,41	954
		НР первого уровня	%	48,5		511,39	463
		НР второго уровня	%	4,24		702,03	635
		Накладные расходы	%	--		1213,42	1098
		Сметная прибыль	%	8		1380,74	1249
		Сметная стоимость:				18640,04	16866
120.2	11-090301-0201 РСНБ РК	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,064		16700,39	1069
0.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=789,18)	чел-ч	9,35	0,5984	789,18	472
0.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,03	0,12992	948,51	123
		Итого оплата труда:				9304,31	595
		НР первого уровня	%	60,9		5666,32	363
		НР второго уровня	%	4,24		948,35	61
		Накладные расходы	%	--		6614,67	423
		Сметная прибыль	%	8		1865,21	119
		Сметная стоимость:				25180,27	1612
121.2	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0664		387491,40	25729
		НР второго уровня	%	4,24		16429,64	1091
		Накладные расходы	%	--		16429,64	1091
		Сметная прибыль	%	8		32313,68	2146
		Сметная стоимость:				436234,72	28966

122.2	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,12		608,63	1899
2.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,78)	чел-ч	0,646	2,016	760,78	1533
2.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00125	803,21	1
		Итого оплата труда:				491,79	1534
		НР первого уровня	%	54,8		269,50	841
		НР второго уровня	%	4,24		37,23	116
		Накладные расходы	%	--		306,73	957
		Сметная прибыль	%	8		73,23	228
		Сметная стоимость:				988,59	3084
123.2	11-090701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,2024		257870,08	52193
3.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,71)	чел-ч	161	32,586	807,71	26320
3.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,6	2,348	1023,90	2404
		Итого оплата труда:				141918,59	28724
		НР первого уровня	%	60,9		86428,42	17493
		НР второго уровня	%	4,24		14598,26	2955
		Накладные расходы	%	--		101026,68	20448
		Сметная прибыль	%	8		28711,74	5811
		Сметная стоимость:				387608,50	78452
124.2	21-050103-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 08Х18Н10Т толщиной до 3,9 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,2152		333304,67	71727
		НР второго уровня	%	4,24		14132,12	3041
		Накладные расходы	%	--		14132,12	3041
		Сметная прибыль	%	8		27794,94	5981
		Сметная стоимость:				375231,73	80750
125.2	11-090601-0101 РСНБ РК	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,2024		64745,18	13104
5.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,37)	чел-ч	82,1	16,617	732,37	12170
5.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	0,246928	940,19	232
		Итого оплата труда:				61274,61	12402
		НР первого уровня	%	60,9		37316,24	7553
		НР второго уровня	%	4,24		4327,40	876
		Накладные расходы	%	--		41643,64	8429
		Сметная прибыль	%	8		8511,11	1723
		Сметная стоимость:				114899,93	23256
126.2	11-090501-0301 РСНБ РК	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	32		93,34	2987

6.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,92)	чел-ч	0,119	3,808	779,92	2970
6.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0096	826,85	8
		Итого оплата труда:				93,06	2978
		НР первого уровня	%	60,9		56,67	1814
		НР второго уровня	%	4,24		6,36	204
		Накладные расходы	%	--		63,03	2017
		Сметная прибыль	%	8		12,51	400
		Сметная стоимость:				168,88	5404
127.2	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0048		381819,66	1833
		НР второго уровня	%	4,24		16189,15	78
		Накладные расходы	%	--		16189,15	78
		Сметная прибыль	%	8		31840,71	153
		Сметная стоимость:				429849,52	2063
128.2	11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,3616		214,98	1368
8.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,78)	чел-ч	0,111	0,706138	760,78	537
8.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,002545	803,22	2
		Итого оплата труда:				84,77	539
		НР первого уровня	%	54,8		46,45	296
		НР второго уровня	%	4,24		11,08	71
		Накладные расходы	%	--		57,54	366
		Сметная прибыль	%	8		21,80	139
		Сметная стоимость:				294,32	1872
129.2	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	4,160		17738,68	73793
9.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=864,52)	чел-ч	6,3	26,21	864,52	22657
9.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,712	11,2819	964,20	10878
		Итого оплата труда:				8061,40	33535
		НР первого уровня	%	42,8		3450,28	14353
		НР второго уровня	%	4,24		898,41	3737
		Накладные расходы	%	--		4348,69	18091
		Сметная прибыль	%	8		1766,99	7351
		Сметная стоимость:				23854,36	99234
130.2	ПЕРЕЧЕНЬ п.7	Лента сигнальная "Осторожно газ"	м	4160		15,16	63073
		НР второго уровня	%	4,24		0,64	2674

		Накладные расходы	%	--		0,64	2674
		Сметная прибыль	%	8		1,26	5260
		Сметная стоимость:				17,07	71007
131.2	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	4160		212,18	882669
1.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,85)	чел-ч	0,11	457,60	826,85	378367
1.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	166,40	778,31	129511
		Итого оплата труда:				122,09	507877
		НР первого уровня	%	42,8		52,25	217379
		НР второго уровня	%	4,24		11,21	46642
		Накладные расходы	%	--		63,47	264021
		Сметная прибыль	%	8		22,05	91735
		Сметная стоимость:				297,70	1238425
132.2	23-060128-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	4,160		292896,60	1218450
		НР второго уровня	%	4,24		12418,82	51662
		Накладные расходы	%	--		12418,82	51662
		Сметная прибыль	%	8		24425,23	101609
		Сметная стоимость:				329740,65	1371721
		Контроль сварных соединений и стыков					
138.2	13-390201-0102 РСНБ РК	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	150		95,22	14283
8.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=952,2)	чел-ч	0,1	15	952,20	14283
		Итого оплата труда:				95,22	14283
		НР первого уровня	%	40,6		38,66	5799
		НР второго уровня	%	4,24		5,68	851
		Накладные расходы	%	--		44,34	6650
		Сметная прибыль	%	8		11,16	1675
		Сметная стоимость:				150,72	22608
139.2	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	150		421,85	63278
9.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=926,89)	чел-ч	0,4	60	926,89	55613
		Итого оплата труда:				370,76	55613
		НР первого уровня	%	40,6		150,53	22579
		НР второго уровня	%	4,24		24,27	3640
		Накладные расходы	%	--		174,80	26220
		Сметная прибыль	%	8		47,73	7160
		Сметная стоимость:				644,38	96657
		Восстановление гравийного покрытия					

146.2	11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,7		2228,26	12701
6.22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=688,53)	чел-ч	0,144	0,8208	688,53	565
6.22.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,8151	997,16	813
		Итого оплата труда:				241,74	1378
		НР первого уровня	%	60,3		145,77	831
		НР второго уровня	%	4,24		100,66	574
		Накладные расходы	%	--		246,43	1405
		Сметная прибыль	%	8		197,98	1128
		Сметная стоимость:				2672,66	15234
		Итого по смете					**17579717**
		в том числе оборудование					**30664**
		Итого сметная стоимость по сметам	**70317503,1**	тенге			
		в том числе оборудование	**153322**	тенге			
		Итого сметная стоимость	70164180,9	тенге			
		(без учета стоимости оборудования)					
		Временные здания и сооружения 2,9%	2034761,25	тенге			
		Итого с временными зданиями и сооружениями 2,9%	72198942	тенге			
		Доп.затраты в зимнее время 1,17%	844727,62	тенге			
		Итого с доп.затратами в зимнее время 1,17%	73043669,77	тенге			
		Стоимость оборудования	153322	тенге			
		Итого сметная стоимость	73196991,97	тенге			
		Коэффициент пересчета в текущие цены на 2019 год-100%, К=1,112825	81455442,59	тенге			
		Поправочный коэффициент к=0,91526814	74553571,43	тенге			
		НДС в текущих ценах - 12%	8946428,57	тенге			
		Итого в текущих ценах с НДС 12%	83500000,00	тенге			

Заказчик:
Руководитель отдела газификации и промышленной безопасности

_____Кожаков М. Р.

Технадзор:
инженер
ТОО "IT-invest Company"

_____Жолдыкараев Д.

Подрядчик:
прораб
ТОО "Газовое хозяйство " Шымкентгаз"

_____Таиров Г.А.

Автор:
ГИП ТОО "Жамбылагрогазпроект"

_____Оспанов Е.А.