Итого по смете на подряд, тенге	8 906 782
Всего	8 906 782
Временные здания и сооружения (1,5 %)	133 602
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	218 777
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	9 259 161
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 78 % (МРП = 2405 тенге)	7 222 145,07
2019 г. - 22 % (МРП = 2525 тенге)	2 037 015,42
- в текущих и прогнозных ценах	9 920 634,92
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 78 % (Иинф = 1,060)	7 655 473,77
2019 г. - 22 % (Иинф = 1,112)	2 265 161,15
с учетом понижающего коэффициента	8 928 571,43
Налог на добавленную стоимость	1 071 428,57
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - НДС (12 %)	918 656,85
2019 г. - НДС (12 %)	271 819,34
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	10 000 000,00
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г.	8 574 130,62
2019 г.	2 536 980,49
Всего по акту с учетом НДС	10 000 000,00

Генподрядчик
ТОО "Вершина"

Директор _____ Жунусова Г.С.

Субподрядчик
ТОО "Жана Жулдыз ПВ

Директор _____ Сыздыкпаев К.Б.

	Итого по заработной плате					**6588**
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,0472068	1765,47	83
					825,11	39
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,0350244	3525,73	123
					825,11	29
	Итого по эксплуатации машин					**206**
21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,15228	200084,85	30469
	Итого по материалам					**30469**
53 21-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-1, С-2, С-3, С-4, С-5, С-6)К=0,600;**	т		**0,15279**	**203693,61**	**31122**

Итого прямые затраты по разделу 4	**6 956 622**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	638 869
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	580 602
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	194 226
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 737 151
Накладные расходы I уровня, тенге	464 662
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 421 284
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	314 662
Итого, тенге	7 735 946
Сметная прибыль (8 %), тенге	618 876
Итого по разделу на подряд, тенге	**8 354 822**

Итого прямые затраты по смете	**7 317 734**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	814 452
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	719 741
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	237 209
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 737 185
- перевозка грузов, тенге	46 356
Накладные расходы I уровня, тенге	593 835
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 911 569
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	335 451
Итого, тенге	8 247 020
Сметная прибыль (8 %), тенге	659 762

21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	2,29517197	107,1	246	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	8,95493326	196,54	1760	
27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	24,11811857	589,67	14222	
21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	5,75674281	6598,38	37985	
21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	38,19015655	18123,81	692151	
21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,278430698	26027,18	7247	
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,010158958	64496,43	655	
	Итого по материалам					**755205**	
48 21-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=0,600;**	т		**0,2289**	**195310,52**	**44707**	–
49 21-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015К=0,600;**	т		**0,22125**	**191652,49**	**42403**	–
50 21-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-7, С-8, С-9, С10)К=0,600;**	т		**0,46044**	**203693,61**	**93789**	–
51 21-050204-0802	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=0,600;**	т		**0,19501**	**287596,24**	**56084**	–
52 11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование фундаментов в углах сеткамиК=0,600;**	т металлических изделий		**0,15228**	**244254,01**	**37195**	**50,8**
							3347
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	56,4	8,58859	759,18	6520	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,08223		68	

45 11-080101-0303	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности		**113,12**	**1934,7**	**218853**	**50,8**
							8773
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,201	22,73712	730,83	16617	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,79184		653	
	Итого по заработной плате					**17270**	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	3,857392	417,71	1611	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,79184	1765,47	1398	
					825,11	653	
	Итого по эксплуатации машин					**3009**	
21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	475,104	212,16	100798	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	248,864	215,22	53561	
21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	2,828	14568,24	41199	
21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0271488	51147,9	1389	
21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0180992	125985,01	2280	
	Итого по материалам					**199227**	
46 11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности		**389,673**	**726,26**	**283003**	**50,8**
							34566
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,212	82,61068	815,87	67400	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,77935		643	
	Итого по заработной плате					**68043**	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	7,5986235	417,71	3174	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,779346	1765,47	1376	
					825,11	643	

	Итого по эксплуатации машин					**188**	
21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,22516	154210,74	34722	
	Итого по материалам					**34722**	
42 11-060701-0202	**Пояса без опалубки. Устройство арматурного пояса**	м3		**5,3**	**6150,75**	**32599**	**48,5**
							9506
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	4,15	21,995	768,42	16901	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,615	3,2595		2700	
	Итого по заработной плате					**19601**	
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2475	1,31175	32,41	43	
					–	–	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,0825	11,03725	147,49	1628	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0107	0,05671	1765,47	100	
					825,11	47	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0072	0,03816	3119,97	119	
					1106,72	42	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01431	3377,54	48	
					825,11	12	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5944	3,15032	3525,73	11107	
					825,11	2599	
	Итого по эксплуатации машин					**13045**	
21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,01325	200244,36	2653	
	Итого по материалам					**2653**	
43 21-020401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3		**5,3795**	**16261,35**	**87478**	–
44 21-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015**	т		**0,45967**	**191652,49**	**88097**	–

	Итого по заработной плате					**38464**	
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2475	2,574	32,41	83	
					–	–	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,0825	21,658	147,49	3194	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0107	0,11128	1765,47	196	
					825,11	92	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0072	0,07488	3119,97	234	
					1106,72	83	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02808	3377,54	95	
					825,11	23	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5944	6,18176	3525,73	21795	
					825,11	5101	
	Итого по эксплуатации машин					**25597**	
21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,556	18123,81	191315	
21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,026	200244,36	5206	
	Итого по материалам					**196521**	
40 21-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(анкеровка монолитных участков)**	т		**0,00662**	**203693,61**	**1348**	–
41 11-060301-0408	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-1**	т		**0,22516**	**200186,53**	**45074**	**48,5**
							4966
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	58	13,05928	778,28	10164	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,08106		76	
	Итого по заработной плате					**10240**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0472836	1765,47	83	
					825,11	39	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,033774	3119,97	105	
					1106,72	37	

	Итого по материалам					**610**	
37 21-040105-9901	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3		**0,525**	**52508,93**	**27567**	–
38 11-060701-0202	**Пояса без опалубки. Устройство монолитных участков В7,5**	м3		**5,1**	**22975,29**	**117174**	**48,5**
							9148
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	4,15	21,165	768,42	16264	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,615	3,1365		2598	
	Итого по заработной плате					**18862**	
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2475	1,26225	32,41	41	
					–	–	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,0825	10,62075	147,49	1566	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0107	0,05457	1765,47	96	
					825,11	45	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0072	0,03672	3119,97	115	
					1106,72	41	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01377	3377,54	47	
					825,11	11	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5944	3,03144	3525,73	10688	
					825,11	2501	
	Итого по эксплуатации машин					**12553**	
21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 ()	м3	1,015	5,1765	16575,59	85804	
21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,01275	200244,36	2553	
	Итого по материалам					**88357**	
39 11-060701-0202	**Пояса без опалубки. Устройство монолитных участков В15**	м3		**10,4**	**24546,44**	**255283**	**48,5**
							18655
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	4,15	43,16	768,42	33165	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,615	6,396		5299	

					825,11	21965	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,315	37,17	2857,18	106201	
					950,2	35319	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1504	17,7472	3119,97	55371	
					1106,72	19641	
	Итого по эксплуатации машин					**208570**	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0417	4,9206	16261,35	80016	
21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,8378	17194,88	14406	
	Итого по материалам					**94422**	
33 21-041201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3		**61,827**	**20303,36**	**1255296**	–
34 21-041201-9907	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3		**25,664**	**16796,57**	**431067**	–
35 21-041201-9911	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3		**100,514**	**15455,24**	**1553468**	–
36 11-070503-0110	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт сборных конструкций		**15**	**300,13**	**4502**	**62,1**
							1364
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,148	2,22	749,93	1665	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,645		532	
	Итого по заработной плате					**2197**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,027	1765,47	48	
					825,11	22	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,618	3525,73	2179	
					825,11	510	
	Итого по эксплуатации машин					**2227**	
21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	15	–	–	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0375	16261,35	610	

01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,476	106,624	749,93	79961	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	44,5312		42129	
	Итого по заработной плате					**122090**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	8,848	1765,47	15621	
					825,11	7301	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	29,792	2857,18	85121	
					950,2	28308	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	5,8912	3119,97	18380	
					1106,72	6520	
	Итого по эксплуатации машин					**119122**	
21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	224	–	–	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	2,688	16261,35	43711	
21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,9184	17194,88	15792	
	Итого по материалам					**59503**	
30 11-070501-0102	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт сборных конструкций		**140**	**1637,64**	**229270**	**62,1**
							66585
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,668	93,52	749,93	70133	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	39,214		37089	
	Итого по заработной плате					**107222**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	8,246	1765,47	14558	
					825,11	6804	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	25,48	2857,18	72801	
					950,2	24211	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	5,488	3119,97	17122	
					1106,72	6074	
	Итого по эксплуатации машин					**104481**	
21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	140	–	–	

31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	8,6772	1874,32	16264	
					825,11	7160	
31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	3,3056	3385	11189	
					950,2	3141	
	Итого по эксплуатации машин					**27652**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	6,198	25,42	158	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	45,452	2055,91	93445	
	Итого по материалам					**93603**	
28 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		**11,55**	**18794,89**	**217081**	**48,5**
							5894
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,35	15,5925	668,59	10425	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	2,09402		1727	
	Итого по заработной плате					**12152**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	5,544	10,84	60	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,015015	1765,47	27	
					825,11	12	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	2,079	3525,73	7330	
					825,11	1715	
	Итого по эксплуатации машин					**7417**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0231	25,42	1	
21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	2,8875	6598,38	19053	
21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	11,781	15294,52	180185	
	Итого по материалам					**199239**	
29 11-070501-0101	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт сборных конструкций		**224**	**1154,4**	**258586**	**62,1**
							75818

7 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		**648,6**	**116,96**	**75859**	**59,1**
							33813
01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,108	70,0488	616,21	43165	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	17,02575		14048	
	Итого по заработной плате					**57213**	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	68,103	11,48	782	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	17,02575	1874,32	31912	
					825,11	14048	
	Итого по эксплуатации машин					**32694**	
	Итого прямые затраты по разделу 1					**361 112**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					175 583	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					139 139	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					42 983	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					34	
	- перевозка грузов, тенге					46 356	
	Накладные расходы I уровня, тенге					129 173	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					490 285	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					20 788	
	Итого, тенге					511 073	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					40 886	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**551 959**	
Раздел 4 Фундаменты							
27 11-080101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания		**41,32**	**3480,54**	**143816**	**50,8**
							16694
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,78	32,2296	700,02	22561	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	11,9828		10301	
	Итого по заработной плате					**32862**	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	17,3544	11,48	199	
					–	–	

	Итого по заработной плате					**84221**	
3 11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		**378,9**	**121,61**	**46077**	**59,1**
							8544
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00984	3,72838	668,59	2493	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	10,81002		11964	
	Итого по заработной плате					**14457**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	2,701557	3553,73	9601	
					1106,72	2990	
31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	8,10846	4186,8	33949	
					1106,72	8974	
	Итого по эксплуатации машин					**43550**	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,015156	2245,2	34	
	Итого по материалам					**34**	
4 41-020103-1002	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т		**663,075**	**69,91**	**46356**	**–**
5 11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта		**72**	**578,07**	**41621**	**59,1**
							24598
01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,885	63,72	653,19	41621	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**41621**	
6 11-010104-0404	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта		**648,6**	**11,3**	**7330**	**59,1**
							1349
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00318	2,06255		2283	
	Итого по заработной плате					**2283**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00318	2,062548	3553,73	7330	
					1106,72	2283	
	Итого по эксплуатации машин					**7330**	

Заказ 195акт

Генподрядчик:: ТОО "Вершина"
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: ТОО "Жана Жулдыз ПВ
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жетекши. Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84/02-20 от 22.05.2020

Акт приемки выполненных работ № 1 за июнь месяц 2020 г.

по локально ресурсной смете № 2-1-1

на Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Земляные работы							
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		687,64	86,74	59648	59,1
								11094
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00888	6,10624	668,59	4083	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	13,27145		14688	
		Итого по заработной плате					18771	
	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	13,271452	4186,8	55565	
						1106,72	14688	
		Итого по эксплуатации машин					55565	
2	11-010205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта		33	2552,15	84221	59,1
								49775
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	3,552	117,216	718,51	84221	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	