Форма №2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Expert Group-KZ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Договор: №171 2021-07-30
Наименование стройки: "Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения улиц Байжанулы, Жунисбекулы, Байзакулы, Болашак, Киятайулы н/п Майбулак с/о С.Ракымов Казыгуртского района"

А К Т №1

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод низкого давления(локальная смета 2-2)										
			Земляные работы										
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5**	м3 грунта	317,739505		205,29	194,40	65229	61769	--	13530	85059
			НР - 72%; СП - 8%				10,89	48,25	3460	15331		6301	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	9,826995		1681,68	--	16526	--	--	11899	30699
			НР - 72%; СП - 8%				1681,68	--	16526	--		2274	
3	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы/=БЕЗ ТВЕРДЫХ ВЛОЖЕНИЙ/**	м3	72,588		799,15	--	58009	--	--	41766	107757
			НР - 72%; СП - 8%				799,15	--	58009	--		7982	
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	229,79625		35,20	35,20	8089	8089	--	2154	11063
			НР - 72%; СП - 8%				--	13,02	--	2992		819	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	229,79625		161,77	76,23	37174	17518	--	20020	61769
			НР - 72%; СП - 8%				85,54	35,46	19657	8149		4576	
6	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	м3	25,18225		5600,90	159,74	141043	4023	110358	27574	182106
			НР - 99%; СП - 8%				1058,76	47,28	26662	1191		13489	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	6.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	27,700475	3984,00				110359		
7	7	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	97,77025		275,33	264,95	26919	25904	8	5834	35373
			НР - 72%; СП - 8%				10,30	72,57	1007	7095		2620	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
7.1	7.1	2101-0202-0105	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,003911	2104,00				8		
8	8	4102-0102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км		2566,469063	29,00	--	74428	--		--	80382
			СП - 8%				--	--	--	--		5954	
9	9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		97,77025	21,03	17,81	2056	1741	8	719	2997
			НР - 72%; СП - 8%				3,14	7,08	307	692		222	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	9.1	2101-0202-0105	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,003911	2104,00				8		
			Подземный газопровод										
12	12	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		176	1623,00	--	285648	--	285648	--	308500
			СП - 8%				--	--	--	--		22852	
13	13	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км		0,157	314569,39	84325,67	49387	13239	8	39528	96029
			НР - 99%; СП - 8%				230194,00	24122,15	36140	3787		7113	
14	14	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м		158,57	796,00	--	126222	--	126222	--	136320
			СП - 8%				--	--	--	--		10098	
			ПЭ фитинги										
15	15	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/	шт.		4	2117,53	1358,67	8470	5434	--	4500	14008
			НР - 99%; СП - 8%				758,86	377,55	3035	1510		1038	
16	16	Прайс-лист	Тройник равнопроходный 90° SDR 11 ПЭ 100,DN 63	шт		1	6557,14	--	6557	--	6557	--	7082
			СП - 8%				--	--	--	--		525	
17	17	Прайс-лист	Тройник-переходник SDR 11 ПЭ 100,DN 90/63	шт		3	14116,07	--	42348	--	42348	--	45736
			СП - 8%				--	--	--	--		3388	
19	19	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отводы/	шт.		2	1436,89	922,70	2874	1846	--	1526	4752
			НР - 99%; СП - 8%				514,19	256,31	1028	513		352	
20	20	Прайс-лист	Отвод 90°SDR 11 ПЭ 100, DN 90 с закладным нагревательным элементом	шт		2	9016,07	--	18032	--	18032	--	19475
			СП - 8%				--	--	--	--		1443	
21	21	Прайс-лист	Отвод 11°SDR 11 ПЭ 100, DN 110 с закладным нагревательным элементом	шт		1	12567,86	--	12568	--	12568	--	13573
			СП - 8%				--	--	--	--		1005	
22	22	Прайс-лист	Отвод 90°SDR 11 ПЭ 100, DN 110 с закладным нагревательным элементом	шт		1	12567,86	--	12568	--	12568	--	13573
			СП - 8%				--	--	--	--		1005	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
23	23	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЗН/	шт.	15		1436,89	922,70	21553	13841	--	11442	35635
			НР - 99%; СП - 8%				514,19	256,31	7713	3845		2640	
24	24	Прайс-лист	Муфта с закладным электронагревателем SDR 11 ПЭ 100, DN 90	шт	15		3551,79	--	53277	--	53277	--	57539
			СП - 8%				--	--	--	--		4262	
26	26	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход/	шт.	3		1436,89	922,70	4311	2768	--	2288	7127
			НР - 99%; СП - 8%				514,19	256,31	1543	769		528	
27	27	Прайс-лист	Переход SDR 11 ПЭ 100,DN 90/63	шт	3		5737,50	--	17212	--	17212	--	18589
			СП - 8%				--	--	--	--		1377	
			Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре										
28	29	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,023		356372,56	106789,12	8197	2456	3	6385	15748
			НР - 99%; СП - 8%				249484,00	30919,81	5738	711		1167	
29	30	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	23,23		2409,00	--	55961	--	55961	--	60438
			СП - 8%				--	--	--	--		4477	
30	31	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	23		-87,31	-1,30	-2008	-30	-8	-1931	-4254
			НР - 98%; СП - 8%				-85,67	--	-1970	--		-315	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	31.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0046	560,00				3		
30.2	31.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0115	458,00				5		
31	32	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	23		1302,45	7,54	29956	174	3556	26016	60449
			НР - 99%; СП - 8%				1140,24	2,30	26226	53		4478	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	32.1	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	5,198	621,00				3228		
			Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 160х14,6 открытым способом = 7,5м.(1шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/										
32	49	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0075		463493,92	151186,48	3476	1134	--	2647	6613
			НР - 99%; СП - 8%				312208,00	44253,52	2342	332		490	
33	50	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160 х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7,575		5079,00	--	38473	--	38473	--	41551
			СП - 8%				--	--	--	--		3078	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
34	51	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7,5		-87,15	-1,30	-654	-10	-1	-630	-1386
			НР - 98%; СП - 8%				-85,67	--	-643	--		-103	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	9.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0015	560,00				1		
35	52	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	7,5		1302,45	7,54	9768	56	1160	8483	19711
			НР - 99%; СП - 8%				1140,24	2,30	8552	17		1460	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	52.1	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	1,695	621,00				1053		
36	53	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1		6234,03	2146,62	6234	2146	501	4336	11416
			НР - 99%; СП - 8%				3586,66	793,23	3587	793		846	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	53.1	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	3,5	136,00				476		
37	54	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1		593,00	--	593	--	593	--	640
			СП - 8%				--	--	--	--		47	
38	55	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	1		1436,89	922,70	1437	922	--	763	2376
			НР - 99%; СП - 8%				514,19	256,31	514	256		176	
39	56	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.160мм/32	шт	1		11110,71	--	11111	--	11111	--	12000
			СП - 8%				--	--	--	--		889	
40	57	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1		1436,89	922,70	1437	922	--	763	2376
			НР - 99%; СП - 8%				514,19	256,31	514	256		176	
41	58	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	1		1393,39	--	1393	--	1393	--	1504
			СП - 8%				--	--	--	--		111	
42	59	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1		1436,89	922,70	1437	922	--	763	2376
			НР - 99%; СП - 8%				514,19	256,31	514	256		176	
43	60	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ 32/СТ32	шт	1		7568,04	--	7568	--	7568	--	8173
			СП - 8%				--	--	--	--		605	
44	61	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	0,014		24979,35	1010,05	350	14	275	60	443
			НР - 91%; СП - 8%				4377,34	367,58	61	5		33	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	61.1	2102-0101-2713	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,01428	17731,00				253		
45	62	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,00667		340191,00	--	2269	--	2269	--	2451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		182	
46	63	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами**	т	0,000043	633858,00	--	27	--	27	--	29
			СП - 8%			--	--	--	--		2	
47	64	2302-0801-0609 РСНБ РК 2015	**Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75=КОЛПАК**	шт.	1	1916,00	--	1916	--	1916	--	2069
			СП - 8%			--	--	--	--		153	
48	65	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1635	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160мм/**	футляр	1	2120,15	526,38	2120	526	--	1589	4005
			НР - 99%; СП - 8%			1593,77	11,04	1594	11		297	
49	66	2111-0404-3205 РСНБ РК 2015	**Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15**	м	0,8	169,00	--	135	--	135	--	146
			СП - 8%			--	--	--	--		11	
50	67	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	**Герметик**	кг	0,7077208	387,00	--	274	--	274	--	296
			СП - 8%			--	--	--	--		22	
50	68	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	0,02	5600,90	159,74	112	3	88	22	145
			НР - 99%; СП - 8%			1058,76	47,28	21	1		11	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	68.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1 0,022	3984,00				88		
			Прокладка сигнальной ленты									
51	161	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Прокладка ленты сигнальной**	км кабеля	0,3125475	28476,60	19467,60	8900	6085	--	2562	12379
			НР - 61%; СП - 8%			9009,00	4428,19	2816	1384		917	
52	162	2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х 0,2**	м	312,5475	15,00	--	4688	--	4688	--	5063
			СП - 8%			--	--	--	--		375	
53	163	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	328,2075	352,61	157,81	115729	51794	15160	46747	175474
			НР - 72%; СП - 8%			148,61	49,21	48775	16151		12998	
54	164	2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,3282075	96442,00	--	31653	--	31653	--	34185
			СП - 8%			--	--	--	--		2532	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1433052	223286	861609	281355	1851559
								273728	66100	--	137154	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1851561				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
			Сметная заработная плата	Тенге					339828			

РАЗДЕЛ 2. Подземный газопровод низкого давления(локальная смета 2-3)

Земляные работы

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
55	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	499,9340424		205,29	194,40	102631	97187	--	21288	133832
			НР - 72%; СП - 8%				10,89	48,25	5444	24122		9914	
56	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	15,4618776		1681,68	--	26002	--	--	18721	48301
			НР - 72%; СП - 8%				1681,68	--	26002	--		3578	
57	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы/=БЕЗ ТВЕРДЫХ ВЛОЖЕНИЙ/	м3	112,20378		799,15	--	89668	--	--	64561	166567
			НР - 72%; СП - 8%				799,15	--	89668	--		12338	
58	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	363,84894		35,20	35,20	12807	12807	--	3411	17515
			НР - 72%; СП - 8%				--	13,02	--	4737		1297	
59	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	363,84894		161,77	76,23	58860	27736	--	31699	97803
			НР - 72%; СП - 8%				85,54	35,46	31124	12902		7245	
60	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	39,3432		5600,90	159,74	220357	6285	172417	43080	284512
			НР - 99%; СП - 8%				1058,76	47,28	41655	1860		21075	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	6.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	43,27752	3984,00				172418		
61	7	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	151,54698		275,33	264,95	41725	40153	11	9042	54829
			НР - 72%; СП - 8%				10,30	72,57	1561	10998		4061	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	7.1	2101-0202-0105	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,006062	2104,00				13		
62	8	4102-0102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	3978,108225		29,00	--	115365	--		--	124594
			СП - 8%				--	--	--	--		9229	
63	9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	151,54698		21,03	17,81	3187	2699	12	1115	4646
			НР - 72%; СП - 8%				3,14	7,08	476	1073		344	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	9.1	2101-0202-0105	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,006062	2104,00				13		
			Подземный газопровод										
64	10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,2027688		359018,56	106789,12	72798	21654	556	56289	139413
			НР - 99%; СП - 8%				249484,00	30919,81	50588	6270		10327	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	10.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	3,649838	147,00				537		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	12	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	294,8	1623,00	--	478460	--	478460	--	516737
			СП - 8%			--	--	--	--		38277	
66	13	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,263	314569,39	84325,67	82732	22178	13	66216	160864
			НР - 99%; СП - 8%			230194,00	24122,15	60541	6344		11916	
67	14	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	265,63	796,00	--	211441	--	211441	--	228356
			СП - 8%			--	--	--	--		16915	
			ПЭ фитинги									
68	15	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/	шт.	4	2117,53	1358,67	8470	5434	--	4500	14008
			НР - 99%; СП - 8%			758,86	377,55	3035	1510		1038	
69	16	Прайс-лист	Тройник равнопроходный 90° SDR 11 ПЭ 100,DN 63	шт	1	6557,14	--	6557	--	6557	--	7082
			СП - 8%			--	--	--	--		525	
70	17	Прайс-лист	Тройник-переходник SDR 11 ПЭ 100,DN 90/63	шт	3	14116,07	--	42348	--	42348	--	45736
			СП - 8%			--	--	--	--		3388	
71	19	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отводы/	шт.	9	1436,89	922,70	12932	8305	--	6865	21381
			НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	4628	2307		1584	
72	20	Прайс-лист	Отвод 90°SDR 11 ПЭ 100, DN 63 с закладным нагревательным элементом	шт	2	4999,82	--	10000	--	10000	--	10800
			СП - 8%			--	--	--	--		800	
73	21	Прайс-лист	Отвод 11°SDR 11 ПЭ 100, DN 90 с закладным нагревательным элементом	шт	6	9016,07	--	54096	--	54096	--	58424
			СП - 8%			--	--	--	--		4328	
74	22	Прайс-лист	Отвод 30°SDR 11 ПЭ 100, DN 90 с закладным нагревательным элементом	шт	1	9016,07	--	9016	--	9016	--	9737
			СП - 8%			--	--	--	--		721	
75	23	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЗН/	шт.	24	1436,89	922,70	34485	22144	--	18307	57015
			НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	12341	6151		4223	
76	24	Прайс-лист	Муфта с закладным электронагревателем SDR 11 ПЭ 100, DN 90	шт	24	3551,79	--	85243	--	85243	--	92062
			СП - 8%			--	--	--	--		6819	
77	26	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход/	шт.	1	1436,89	922,70	1437	922	--	763	2376

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			НР - 99%; СП - 8%				514,19	256,31	514	256		176	
78	27	Прайс-лист	Переход SDR 11 ПЭ 100,DN 90/63	шт	1		5737,50	--	5738	--	5738	--	6197
			СП - 8%				--	--	--	--		459	
			Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63x5,8мм в футляре										
79	29	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,016		356372,56	106789,12	5702	1709	1	4442	10955
			НР - 99%; СП - 8%				249484,00	30919,81	3992	495		811	
80	30	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16,16		2409,00	--	38929	--	38929	--	42043
			СП - 8%				--	--	--	--		3114	
81	31	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	16		-87,31	-1,30	-1397	-21	-5	-1343	-2960
			НР - 98%; СП - 8%				-85,67	--	-1371	--		-219	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	31.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0032	560,00				2		
81.2	31.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,008	458,00				4		
82	32	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	16		1302,45	7,54	20839	121	2474	18098	42052
			НР - 99%; СП - 8%				1140,24	2,30	18244	37		3115	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	32.1	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	3,616	621,00				2246		
83	33	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2		6234,03	2146,62	12468	4293	1002	8672	22831
			НР - 99%; СП - 8%				3586,66	793,23	7173	1586		1691	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	33.1	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	7	136,00				952		
84	34	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2		593,00	--	1186	--	1186	--	1281
			СП - 8%				--	--	--	--		95	
85	35	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	2		1436,89	922,70	2874	1846	--	1526	4752
			НР - 99%; СП - 8%				514,19	256,31	1028	513		352	
86	36	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.110мм/32	шт	2		7405,02	--	14810	--	14810	--	15995
			СП - 8%				--	--	--	--		1185	
87	37	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	2		1436,89	922,70	2874	1846	--	1526	4752
			НР - 99%; СП - 8%				514,19	256,31	1028	513		352	
88	38	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	2		1393,39	--	2787	--	2787	--	3010
			СП - 8%				--	--	--	--		223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	39	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	2	1436,89	922,70	2874	1846	--	1526	4752
			НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	1028	513		352	
90	40	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ 32/СТ32	шт	2	7568,04	--	15136	--	15136	--	16347
			СП - 8%			--	--	--	--		1211	
91	41	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	0,028	24979,35	1010,05	699	28	548	121	886
			НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	123	10		66	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1	8.1	2102-0101-2713	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 0,02856	17731,00				506		
92	42	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,01334	340191,00	--	4538	--	4538	--	4901
			СП - 8%			--	--	--	--		363	
93	43	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000086	633858,00	--	55	--	55	--	59
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
94	44	2302-0801-0609 РСНБ РК 2015	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75=КОЛПАК	шт.	2	1916,00	--	3832	--	3832	--	4139
			СП - 8%			--	--	--	--		307	
95	45	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	2	1458,82	362,19	2918	724	--	2186	5513
			НР - 99%; СП - 8%			1096,63	7,60	2193	15		408	
96	46	2111-0404-3205 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м	1,6	169,00	--	270	--	270	--	292
			СП - 8%			--	--	--	--		22	
97	47	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	1,1674206	387,00	--	452	--	452	--	488
			СП - 8%			--	--	--	--		36	
98	48	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,04	5600,90	159,74	224	6	176	44	289
			НР - 99%; СП - 8%			1058,76	47,28	42	2		21	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1	48.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1 0,044	3984,00				175		
			Прокладка сигнальной ленты									
99	121	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,4956385	28476,60	19467,60	14114	9649	--	4063	19631
			НР - 61%; СП - 8%			9009,00	4428,19	4465	2195		1454	
100	122	2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х 0,2	м	495,6385	15,00	--	7435	--	7435	--	8030
			СП - 8%			--	--	--	--		595	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
101	123	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	502,4488		352,61	157,81	177168	79292	23207	71564	268631
			НР - 72%; СП - 8%				148,61	49,21	74669	24726		19899	
102	124	2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5024488		96442,00	--	48457	--	48457	--	52334
			СП - 8%				--	--	--	--		3877	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2165599	368843	1241198	458282	2833790
									440191	109135	--	209911	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2833792				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									471
			Сметная заработная плата	Тенге						549326			
			РАЗДЕЛ 3. Надземный газопровод среднего давления(локальная смета 2-1)										
			Надземный газопровод										
103	126	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,361		722954,61	216269,69	260987	78073	3153	211801	510610
			НР - 99%; СП - 8%				497952,00	94679,30	179761	34179		37823	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	126.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,	м3	0,18	0,06498	25051,00				1628		
103.2	126.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00722	211187,00				1525		
104	127	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	362,444		1061,00	--	384553	--	384553	--	415317
			СП - 8%				--	--	--	--		30764	
			Фитинги										
105	128	1122-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /отводы/. Установка	т фасонных частей	0,02713		198583,45	18366,77	5388	498	4282	757	6636
			НР - 99%; СП - 8%				22393,80	5780,35	608	157		492	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	128.1	2302-1104-0603	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 500-1000 мм	т	1	0,02713	145528,00				3948		
106	129	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	41		470,00	--	19270	--	19270	--	20812
			СП - 8%				--	--	--	--		1542	
107	130	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1		1603,57	82,47	1604	83	169	1379	3222
			НР - 99%; СП - 8%				1352,48	40,53	1352	41		239	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	130.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0008	188480,00				151		
108	131	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1		29882,00	--	29882	--	29882	--	32273
			СП - 8%				--	--	--	--		2391	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
109	132	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2		574,82	36,90	1150	74	42	1023	2347
			НР - 99%; СП - 8%				516,80	--	1034	--		174	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	132.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0002	211187,00				42		
110	133	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2		1580,00	--	3160	--	3160	--	3413
			СП - 8%				--	--	--	--		253	
			Крепление газопровода Д57х3 на опоре ОП II-2-3400 -58шт./ГСН-16/										
111	185	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ)	т конструкций	0,91118		25580,57	11550,21	23309	10524	2016	9480	35412
			НР - 69%; СП - 8%				11818,40	3259,61	10769	2970		2623	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	185.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,000364	473440,00				173		
111.2	185.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,637826	244,00				156		
111.3	185.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000091	1863677,00				170		
111.4	185.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000282	491397,00				139		
111.5	185.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000547	575639,00				315		
111.6	185.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001768	411833,00				728		
112	186	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,91118		3147,56	527,91	2868	481	260	1468	4683
			НР - 69%; СП - 8%				2334,28	1,35	2127	1		347	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	186.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,001185	219512,00				260		
113	187	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,91118		553075,00	--	503951	--	503951	--	544267
			СП - 8%				--	--	--	--		40316	
114	188	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,1189		139415,54	1948,99	16577	232	1854	10039	28745
			НР - 69%; СП - 8%				121878,00	488,29	14491	58		2129	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	188.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,022	0,002616	633858,00				1658		
115	189	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	118,9		537,00	--	63849	--	63849	--	68957
			СП - 8%				--	--	--	--		5108	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
116	190	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Бетон кл.В 15 F150 W4 сульфатостойкий)	м3	7,772		26933,25	1760,25	209325	13681	156880	38067	267183
			НР - 91%; СП - 8%				4987,71	394,61	38764	3067		19791	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	190.1	2102-0101-2713	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	7,92744	17731,00				140561		
117	191	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,4742214		2651,60	--	43683	--	--	31452	81146
			НР - 72%; СП - 8%				2651,60	--	43683	--		6011	
118	192	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта	16,4742214		799,15	--	13165	--	--	9479	24456
			НР - 72%; СП - 8%				799,15	--	13165	--		1812	
			Крепление газопровода Д57х3 на опоре ОП II-2-5400 -18шт./ГСН-16/										
119	193	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ)	т конструкций	0,69012		25580,57	11550,21	17654	7972	1526	7180	26821
			НР - 69%; СП - 8%				11818,40	3259,61	8156	2250		1987	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	193.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,000276	473440,00				131		
119.2	193.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,483084	244,00				118		
119.3	193.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000069	1863677,00				129		
119.4	193.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000214	491397,00				105		
119.5	193.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000414	575639,00				238		
119.6	193.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001339	411833,00				551		
120	194	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,69012		3147,56	527,91	2172	364	197	1112	3547
			НР - 69%; СП - 8%				2334,28	1,35	1611	1		263	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	194.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,000897	219512,00				197		
121	195	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,69012		553075,00	--	381688	--	381688	--	412223
			СП - 8%				--	--	--	--		30535	
122	196	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,0369		139415,54	1948,99	5144	72	575	3116	8920
			НР - 69%; СП - 8%				121878,00	488,29	4497	18		661	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
122.1	196.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,022	0,000812	633858,00				515		
123	197	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	36,9		537,00	--	19815	--	19815	--	21400
			СП - 8%				--	--	--	--		1585	
124	198	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Бетон кл.В 15 F150 W4 сульфатостойкий)	м3	3,006		26933,25	1760,25	80961	5291	60677	14723	103339
			НР - 91%; СП - 8%				4987,71	394,61	14993	1186		7655	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	198.1	2102-0101-2713	Бетон тяжелый класса B15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,06612	17731,00				54365		
125	199	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,1126894		2651,60	--	13557	--	--	9761	25183
			НР - 72%; СП - 8%				2651,60	--	13557	--		1865	
126	200	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта	5,1126894		799,15	--	4086	--	--	2942	7590
			НР - 72%; СП - 8%				799,15	--	4086	--		562	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2107798	117345	1637799	353779	2658502
									352654	43928	--	196928	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2658505				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									314
			Сметная заработная плата	Тенге						396582			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									7343858
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					7343858				
			Итого с временными	Тенге			2,9%	212972	7556829,88				
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге			0,91%	68767	7625597,03				
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %	Тенге			2%	152512	7778108,97				
			Итого в текущих ценах 2020 г. , К = 1,050036	Тенге					8167294,44				
			Коэфициент скидки К=0,9	Тенге					7350564,99				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге					882067,80				
			Итого с НДС	Тенге					8 232 633				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Момбеков Е.Э

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Expert Group-KZ"

Технадзор Султанходжаев У.С

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Жылуэнерго ремонт"

Директор Дербиебеков Ж.К.